



ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-162-2023

Bogotá, 26 de enero de 2024

Señores

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Att: Dra. Rosa Isabel Montero Torres

Alcaldesa Local (E)

Transversal 18 Bis No. 38-41

Bogotá D.C.

C.C.: Hugo.Rubio@gobiernobogota.gov.co Ing. Hugo Javier Rubio Rodríguez Líder Malla Vial Alcaldía Local de Teusaquillo.

CONTRATO No. 252-2023 CTO INTERV (88736) “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO”

ASUNTO: INFORME TRAZABILIDAD TRAMITES PLANES DE MANEJO DE TRANSITO CONTRATO DE OBRA 232-2023.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones propias de esta Interventoría, sobre el contrato de obra pública No.FDLT-232-2023 COP (87833), mediante el presente escrito, **ELSA TORRES ARENALES - INTERVENTORÍA**, aporta los soportes documentales referente a la trazabilidad de los trámites realizados por el **CONSOCIO LOS ANDES**, para la obtención de los planes de manejo de tránsito para la implementación en la ejecución del proyecto.

Por lo tanto, se describe el estado actual de los trámites realizados para la obtención de los PMT's en los tramos priorizados para el contrato de obra CONTRATO FDLT- 232 DE 2023, evidenciando fechas de radicación, fechas de aprobación, fechas de implementación, así como de aquellos PMTS aprobados por Secretaria Distrital de Movilidad (SDM), y los suspendidos por la SDM por falta intervención y/o implementación.

1. CIV 13002328.

CIV	PK ID	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	SEGMENTO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
13002328	506520	CALZADA	KR 17	CL 30	CL 31	Reconstrucción



ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-162-2023

FECHA	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
28/08/2023	CLA-232-037-2023	El contratista hace entrega de documentación PMT CIV 13002328.
31/08/2023	Correo electrónico interventoría	Se remite formato firmado por parte de interventoría para continuar con el trámite.
5/09/2023	INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-022-2023	RESPUESTA CLA-232-037-2023 PMT Entrega 1.
5/09/2023	Correo electrónico SDM-202361203892442	Realiza observaciones al PMT radicado por el contratista.
14/10/2023	Contratista radica a SDM	radicado 202361203892442, aprobado COI No. 37 del 14 de septiembre de 2023
14/11/2023	Comunicado RADICADO SDM No-202331214311201	Suspensión de Plan de Manejo de Tránsito (PMT) por obra sin iniciar.
15/11/2023	Correo electrónico interventoría	Se remite comunicado RADICADO SDM No-202331214311201 al contratista
16/11/2023	CLA-232-088-2023	Renovación del PMT del CIV 13002328.
16/11/2023	Correo electrónico interventoría	Se remite formato COI firmado comunicado CLA-232-088-2023
21/11/2023	Correo electrónico SDM-202361205178442	Se solicita presentar justificación técnica del motivo por el cual no se dio inicio al PMT autorizado mediante comité COI 37-23 - NUMERAL 40353 y suspendido mediante COI 46-23 - NUMERAL 49461.
23/11/2023	Contratista radica a SDM	Radicado 202361205178442, aprobado COI No. 47 del 23 de noviembre de 2023.
18/01/2024	Comunicado RADICADO SDM No-202431200599191	Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT).
23/01/2024	INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-154-2023	LLAMADO DE ATENCIÓN EN LA INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) CIV 13002328.
23/01/2024	CLA-232-151-2023	El contratista emite respuesta al comunicado RADICADO SDM No-202431200599191



ELSA TORRES ARENALES

INTERVENTORIA

NIT. 63323375-2

INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-162-2023

2. CIV 13001898.

CIV	PK ID	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	SEGMENTO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
13001898	181526	CALZADA	KR 33BIS	CL 25D	CL 25 C	Reconstrucción

FECHA	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
28/08/2023	CLA-232-038-2023	El contratista hace entrega de documentación PMT CIV 13001898
31/08/2023	Correo electrónico interventoría	Se remite formato firmado por parte de interventoría para continuar con el trámite
5/09/2023	Correo electrónico SDM RAD - 202361203892532	Realiza observaciones al PMT radicado por el contratista.
29/11/2023	Correo electrónico contratista PMT_6_KR 33BIS_FDLT_232-2023	Remite documentación para revisión y firma.
29/11/2023	Correo electrónico interventoría	Remite formato Coi firmado para continuar con el trámite.
3/01/2024	Correo electrónico contratista	Remite documentación para revisión y firma SOLICITUD PMT CIV 13001898.
4/01/2024	INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-129-2023	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO SOLICITUD PMT CIV 13001898.
4/01/2024	CLA-232-124-2023	El contratista hace entrega de documentación ajustad PMT CIV 13001898.
11/01/2024	Correo electrónico interventoría	Remite formato Coi firmado para continuar con el trámite.
23/11/2023	Contratista radica a SDM	Radicado 202461200128102, aprobado COI No. 03 del 18 de enero de 2024.

3. CIV 13000937

CIV	PK ID	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	SEGMENTO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
13000937	180692	CALZADA	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Reconstrucción
13000937	66745	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Reconstrucción
13000937	66746	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Reconstrucción



ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-162-2023

FECHA	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
19/10/2023	CLA-232-072-2023	El contratista hace entrega de documentación PMT CIV 13000937
25/10/2023	INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-056-2023	Se emite respuesta y se realizan observaciones
31/10/2023	Correo electrónico SDM-202361204859382	Realiza observaciones al PMT radicado por el contratista.
15/11/2023	Correo electrónico SDM2-202361204859382	Realiza observaciones al PMT radicado por el contratista.
3/01/2024	Correo electrónico contratista PMT_1_KR 27B Y CL 53A_RETROALIMENTACIÓN_FDLT_232-2023	Remite documentación para revisión y firma,
4/01/2024	INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-128-2023	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO PMT_1_KR 27B Y CL 53A_RETROALIMENTACIÓN_FDLT_232-2023
5/01/2023	CLA-232-125-2023	Emite respuesta al comunicado INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-128-2023
11/01/2024	Correo electrónico interventoría	Remite formato Coi firmado para continuar con el trámite
16/01/2024	Correo electrónico RAD. SDM-202461200127992	Realiza observaciones al PMT radicado por el contratista.

4. CIV 13000943

CIV	PK ID	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	SEGMENTO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
13000943	181260	CALZADA	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Reconstrucción
13000943	67772	ANDEN	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Reconstrucción
13000943	67773	ANDEN	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Reconstrucción

FECHA	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
19/10/2023	CLA-232-078-2023	El contratista hace entrega de documentación PMT CIV 13000943
25/10/2023	INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-056-2023	Se emite respuesta y se realizan observaciones
31/10/2023	Correo electrónico SDM-202361204859382	Realiza observaciones al PMT radicado por el contratista.



ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-162-2023

FECHA	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
15/11/2023	Correo electrónico SDM2-202361204859382	Realiza observaciones al PMT radicado por el contratista.
20/12/2023	Comunicado RADICADO SDM No-202331218285521	Suspensión de Plan de Manejo de Tránsito (PMT) por obra sin iniciar.
3/01/2024	Correo electrónico contratista PMT_1_KR 27B Y CL 53A_RETROALIMENTACIÓN_FDLT_232-2023	Remite documentación para revisión y firma,
4/01/2024	INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-128-2023	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO PMT_1_KR 27B Y CL 53A_RETROALIMENTACIÓN_FDLT_232-2023
5/01/2023	CLA-232-125-2023	Emite respuesta al comunicado INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-128-2023
11/01/2024	Correo electrónico interventoría	Remite formato Coi firmado para continuar con el trámite
16/01/2024	Correo electrónico RAD. SDM-202461200127992	Realiza observaciones al PMT radicado por el contratista.

5. CIV 13001457

CIV	PK ID	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	SEGMENTO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
13001457	181708	CALZADA	KR 43	CL 25B	AC 26	Reconstrucción

FECHA	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
23/10/2023	CLA-232-079-2023	El contratista hace entrega de documentación PMT CIV 13000943
125/10/2023	Correo electrónico interventoría	Remite formato Coi firmado para continuar con el trámite
15/01/2024	Correo electrónico contratista SOLICITUD DE PMTS	Remite documentación para revisión y firma
18/01/2024	INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-148-2023	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO SOLICITUD DE PMTS.



ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-162-2023

6. CIV 13001336

CIV	PK ID	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	SEGMENTO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
13001336	181075	CALZADA	DG 45D	TV 20	TV 21	Reconstrucción

FECHA	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
29/11/2023	Correo electrónico contratista PMT_6_KR 33BIS_FDLT_232-2023	Remite documentación para revisión y firma
30/11/2023	Correo electrónico interventoría	Remite formato Coi firmado para continuar con el trámite
16/01/2024	Correo electrónico contratista PMT_7_DG 45D_FDLT_232-2023_ACCIONES DE MOVIIIDAD	Remite documentación para revisión y firma
18/01/2024	INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-146-2023	Respuesta Correo PMT_7_DG 45D_FDLT_232-2023_ACCIONES DE MOVILIDAD
18/10/2023	CLA-232-144-2023	El contratista emite respuesta al comunicado INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-146-2023
19/01/2024	Correo electrónico interventoría	Remite formato Coi firmado para continuar con el trámite

7. CIV 13000927

CIV	PK ID	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	SEGMENTO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
13000927	180717	CALZADA	KR 28	CL 53A	CL 53B	Acción de Movilidad

FECHA	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
16/01/2024	Correo electrónico contratista PMT_8_KR 28_FDLT_232-2023_ACCIONES DE MOVIIIDAD	Remite documentación para revisión y firma
18/01/2024	INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-147-2023	Respuesta Correo MT_8_KR 28_FDLT_232-2023_ACCIONES DE MOVIIIDAD
18/10/2023	CLA-232-146-2023	El contratista emite respuesta al comunicado INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-147-2023
19/01/2024	Correo electrónico interventoría	Remite formato Coi firmado para continuar con el trámite



ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-162-2023

Los soportes de la información antes mencionada se encuentran en el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1NPr4F2SXCBCGrRxRpOjFDeaLJ1lxOUBfP?usp=sharing>

Cordialmente,



ELSA TORRES ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL