

ALCALDÍA DE MELGAR			PROCESO		GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO				CÓDIGO		M-GL-FI-007	
			SUBPROCESO		INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN		04	
			FORMATO		ACTA PARCIAL				PÁGINA		1 DE 1	
									VIGENTE DESDE		16/03/2020	
MUNICIPIO DE MELGAR			PROYECTO		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024				CONTRATO No		051 DE 2024	
					SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO				VALOR CONTRATADO		\$2.891.520.756,77	
					SUPERVISOR				VALOR ADICIONAL		N/A	
					INTERVENTOR				VALOR EJECUTADO ACTUAL		\$ 853.020.455,98	
					CONTRATISTA				PLAZO DE EJECUCIÓN		31 DE DICIEMBRE DE 2024	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL					EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P				FECHA INICIO		01 DE FEBRERO DE 2024	
					EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P				FECHA SUSPENSIÓN No 1		N/A	
					EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P				FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No 2		N/A	
					EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P				FECHA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		N/A	
					EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P				FECHA PRESENTE ACTA		20/02/2024	
					CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ACTA 01		ACUMULADO ACTA 02	
ITEMS			DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
I			MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO									
1.1			Reparación de lámparas 70w		Und	200,0	\$ 363.750,62	\$ 72.750.124,52			200,00	\$ 72.750.124,52
1.2			Reparación de lámparas 150w		Und	200,0	\$ 377.132,25	\$ 75.426.450,56			200,00	\$ 75.426.450,56
1.3			Reparación de lámparas 250w		Und	200,0	\$ 531.208,42	\$ 106.241.683,89			200,00	\$ 106.241.683,89
1.4			Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado		Ml	1160,0	\$ 118.466,63	\$ 137.421.287,25			1.160,00	\$ 137.421.287,25
1.5			Suministro e instalación de poste de 8m 510kg		Und	10,0	\$ 1.382.112,02	\$ 13.821.120,18			10,00	\$ 13.821.120,18
1.6			Suministro e instalación de poste de 10m 510kg		Und	10,0	\$ 2.007.613,52	\$ 20.076.135,19			10,00	\$ 20.076.135,19
1.7			Suministro e instalación de bombillo de sodio de 70 W con fotocelda azul		Und	200,0	\$ 142.951,20	\$ 28.590.240,33			200,00	\$ 28.590.240,33
1.8			Suministro e instalación de bombillo de sodio de 150 W con fotocelda azul		Und	200,0	\$ 152.710,33	\$ 30.542.066,37			200,00	\$ 30.542.066,37
II			MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIOS									
2.1			Desconexión y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes.		Und	370,0	\$ 120.424,72	\$ 44.557.145,13			370,00	\$ 44.557.145,13
2.2			Suministro e instalación de luminarias Led AP (Clasificación M4-M5)		Und	100,0	\$ 1.133.857,60	\$ 113.385.760,01			100,00	\$ 113.385.760,01
2.3			Suministro e instalación de luminarias Led AP(Clasiificación M3)		Und	150,0	\$ 1.458.882,60	\$ 218.982.390,01			150,00	\$ 218.982.390,01
2.4			Suministro e instalación de luminarias Led AP (Clasificación M3)		Und	120,0	\$ 1.683.507,60	\$ 202.020.912,01			120,00	\$ 202.020.912,01
III			AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CALCUTA)									
3.1			Localización y replanteo		Ml	1000,0	\$ 9.567,58	\$ 9.567.583,33			1.000,00	\$ 9.567.583,33



ALCALDÍA DE MELGAR

ALCALDÍA DE MELGAR		PROCESO		GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO					CÓDIGO		M-GLFT-007	
		SUBPROYECTO		INFRAESTRUCTURA					VERSIÓN		04	
		FORMATO		ACTA PARCIAL					PÁGINA		1 DE 1	
									VIGENTE DESDE		19/03/2026	
3.2	Excavación de postes y retenciones	Und	33.0	\$	229.328,95	\$	7.567.855,50				33,00	\$ 7.567.855,50
3.3	Suministro e instalación de Poste de 10 m 510 kgf	Und	33.0	\$	2.249.840,80	\$	74.238.146,29				33,00	\$ 74.238.146,29
3.4	Pintura para poste de 10m 510 kg	Und	33.0	\$	81.181,42	\$	2.678.986,98				33,00	\$ 2.678.986,98
3.5	Suministro e instalación de estructura para retención	Und	15.0	\$	525.199,91	\$	7.877.998,59				15,00	\$ 7.877.998,59
3.6	Suministro e instalación de red de baja tensión de alumbrado público	Und	1000.0	\$	72.291,15	\$	72.291.152,00				1.000,00	\$ 72.291.152,00
3.7	Suministro e instalación de red de media tensión	Und	150.0	\$	109.923,26	\$	16.488.488,64				150,00	\$ 16.488.488,64
3.8	Suministro e instalación de transformador monofásico	Und	1.0	\$	7.135.553,77	\$	7.135.553,77				1,00	\$ 7.135.553,77
3.9	Suministro e instalación de luminaria led AP	Und	33.0	\$	1.362.439,62	\$	44.960.507,56				33,00	\$ 44.960.507,56
3.10	Suministro e instalación de puesta a tierra del sistema de alumbrado público	Und	8.0	\$	506.831,66	\$	4.054.653,31				8,00	\$ 4.054.653,31
3.11	Tramites, diseños, linea viva, Retie, legalizacion y Acompañamiento	Glb	1.0	\$	27.272.728,00	\$	27.272.728,00				1,00	\$ 27.272.728,00
IV	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS											
4.1	Gastos Administrativos	Glb	1.00	\$	688.020.455,98	\$	688.020.455,98	1,00	\$	688.020.455,98	0,00	\$
4.2	Suministro de Elementos de Protección personal y Dotacion para cuadrilla de Alumbrado Publico	Glb	1.00	\$	93.071.002,37	\$	93.071.002,37				1,00	\$ 93.071.002,37
4.3	Poda, cargue, retiro y disposicion final de material vegetal (Excombrera autorizada) Manejo de Vegetacion redes de Alumbrado Publico	UND	260.00	\$	432.816,65	\$	112.480.329,00				260,00	\$ 112.480.329,00
V	VEHICULOS											
5.1	Alquiler de Vehículo para Transporte de Insumos, materiales y Cuadrilla de Alumbrado Publico	Glb	1.0	\$	379.500.000,00	\$	379.500.000,00	0,25	\$	94.875.000,00	0,75	\$ 284.625.000,00
5.2	Alquiler de Vehículo tipo camion doble cabina con grua articulada certificada (capacidad minima de carga de 3000kg), canasta, barro y volco	Glb	1.0	\$	280.500.000,00	\$	280.500.000,00	0,25	\$	70.125.000,00	0,75	\$ 210.375.000,00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA						2.891.520.756,77			\$ 853.020.455,98		\$ 2.038.500.300,79
	AL 1.0 %											
	ABASTE AL PISO											
	TOTAL OBRA						2.891.520.756,77			\$ 853.020.455,98		

[Handwritten signature]



		PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO		CÓDIGO	M-GL-ET-007
		SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN PÁGINA	04 1 DE 1
		FORMATO	ACTA PARCIAL		VIGENTE DESDE	18/03/2020

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					\$	2.891.520.756,77				\$	2.891.520.756,77
TOTAL OBRA					\$	2.891.520.756,77				\$	2.891.520.756,77
VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA										\$	853.020.455,98
VALOR TOTAL EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN										\$	853.020.455,98

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	\$ 2,881,520,756.77
VALOR ANTICIPO	\$ 0.00
VALOR ACTA PARCIAL	\$ 853,020,455.98
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL	\$ 0.00
VALOR POR AMORTIZAR	\$ 0.00
VALOR NETO CANCELADO ACTA PARCIAL	\$ 0.00
VALOR NETO A CANCELAR ACTA FINAL	\$ 0.00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 2,038,500,300.79

ALEJANDRO ANDRÉS MARTÍNEZ ARIAS
GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P
CONTRATISTA

ING. JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
DIRECTOR TECNICO EMPUMELGAR E S P
CONTRATISTA

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA A LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL. TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. TODOS LOS EFECTOS DEBEN SER DELICENCIADOS SI ALGUNO NO APlica ESCRIBIR N/A LAS FRASES DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO. RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.

ALCALDÍA MUNICIPAL / NIT: 890701933-4 / CODIGO POSTAL: 734001 // CARRERA 25 N° 6 - 56 EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL ESQUINA,
CEL: (57+8) 245 20 11, (57+8) 245 20 14, (57) 317 365 41 78, (57) 317 643 23 13, (57) 317 436 34 46, MELGAR - TOLIMA