



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 (30 DE NOVIEMBRE DE 2019 – 17 DE DICIEMBRE DE 2019)

FECHA DEL INFORME: 17 DE DICIEMBRE DE 2019

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.314-CENACAVIACIÓN-2019

FECHA FIRMA CONTRATO: 17 DE OCTUBRE 2019

1. OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA LA ADECUACIÓN DE AULAS DE CLASE Y DEPOSITO DE EQUIPO DE MISIÓN PARA LA BRIGADA DE AVIACIÓN N°25.

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	Noviembre 27 de 2019	Actualícese valor de la aceptación de la oferta
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 ADICIÓN N°1, PRORROGA N°1	Diciembre 29 de 2019	actualícese la cláusula sexta – plazo de ejecución, lugar de entrega e instalación de los bienes del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 13 de diciembre de 2019. adicionar el valor de tres millones novecientos treinta y tres mil quinientos pesos (3.933.500,00) m/cte, que mediante clausula quinta, valor de la aceptación de la oferta: es por la suma de quince millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro pesos m/cte (15.444.534,00) sin iva incluido, lo anterior debido a que pertenece al régimen simplificado
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	Diciembre 10 de 2019	actualizar el encabezado del modificadorio no1. de la siguiente manera: contrato modificadorio no. 1- (prorroga no. 1) – (adición no. 1) al anexo de contrato no. 305- cenacaviación-2019 cuyo objeto es “ampliación y mantenimiento de instalaciones existentes para la adecuación de aulas de clase y depósito de equipo de misión para briav 25”.
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4 PRORROGA N°2	Diciembre 13 de 2019	actualícese la cláusula sexta – plazo de ejecución, lugar de entrega e instalación de los bienes del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de enero de 2020.

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO:

N°	SERVICIO
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA LA ADECUACIÓN DE AULAS DE CLASE Y DEPOSITO DE EQUIPO DE MISIÓN PARA LA BRIGADA DE AVIACIÓN N°25

2. VALOR DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 15.444.534,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN \$
VIGENCIA 2019	\$ 11.511.034,00	-	\$ 11.511.034,00

ADICIÓN No. 1	\$ 3.933.500,00	-	\$ 3.933.500,00
VALOR TOTAL	\$ 15.444.534,00	-	\$ 15.444.534,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
DIVISAS								\$ 15.444.543,00
Pagos parciales contra entrega	2019	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGO SALDO		\$ 15.444.543,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL PESOS		\$ 15.444.543,00	-	-	-	-	-	\$ 15.444.543,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR\$
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	2019	47319	2019/06/13	72019	2019/11/12	\$ 15.444.543,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					\$ 15.444.543,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

PRIMERA ENTREGA PARCIAL- CORTE N°1

SERVICIO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA LA ADECUACIÓN DE AULAS DE CLASE Y DEPOSITO DE EQUIPO DE MISIÓN PARA LA BRIGADA DE AVIACIÓN N°25

3.1 BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS PARCIALMENTE – CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA PARCIAL	Diciembre 17 de 2019	\$ 6.699.839,00
PENDIENTE POR RECIBIR	-	\$ 8.744.695,00

TOTAL VALOR DEL CONTRATO	-	\$ 15.444.534,00
--------------------------	---	------------------

PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE ENERO DE 2020

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Póliza No. CBC-100015828 Anexo 0, Cumplimiento a favor de Entidades Estatales
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	17/10/2019	10/12/2020	\$ 3.453.310,20
PRESTACIONES SOCIALES	17/10/2019	10/12/2022	\$ 575.551,70
CALIDAD DEL SERVICIO	17/10/2019	10/06/2020	\$ 3.453.310,20

Póliza No. CBC-100015828 Anexo 1, Cumplimiento a favor de Entidades Estatales
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	17/10/2019	10/12/2020	\$ 3.453.310,20
PRESTACIONES SOCIALES	17/10/2019	10/12/2022	\$ 575.551,70
CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2019	10/06/2020	\$ 3.453.310,20

Póliza No. CBC-100001790 Anexo 0, Responsabilidad civil extracontractual
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/10/2019	10/12/2019	\$ 165.623.200

MODIFICATORIO 2

Póliza No. CBC-100015828 Anexo 2, Cumplimiento a favor de Entidades Estatales
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	19/10/2019	10/01/2021	\$ 4.633.360,20
PRESTACIONES SOCIALES	18/10/2019	10/01/2023	\$ 772.226,70
CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2019	10/06/2020	\$ 4.633.360,20

Póliza No. CBC-100001790 Anexo 1, Responsabilidad civil extracontractual
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/10/2019	10/01/2020	\$ 165.623.200

MODIFICATORIO 4

Póliza No. CBC-100015828 Anexo 3, Cumplimiento a favor de Entidades Estatales
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	13/12/2019	10/02/2021	\$ 4.633.360,20
PRESTACIONES SOCIALES	13/12/2019	10/03/2023	\$ 772.226,70
CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2019	06/06/2020	\$ 4.633.360,20

Póliza No. CBC-100001790 Anexo 2, Responsabilidad civil extracontractual
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/10/2019	10/03/2020	\$ 165.623.200

4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Seguimiento en la duración y ejecución presupuestal
2. Verificación del programa de flujo de inversión
3. Verificación de las afiliaciones a seguridad social y aportes parafiscales
4. Verificación del cumplimiento de las hojas de vida del personal propuesto
5. Visto bueno de proyección de actas
6. Visto bueno en revisión de bitácora

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física
0.0 % PAGADO	43.38 % EJECUTADO

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

HACE PARTE INTEGRAL DEL INFORME

7. ANEXOS AL INFORME


Mayor FERNY PRIETO RODRIGUEZ
Supervisor ACEPTACION DE OFERTA 314-CENACAVIACION-2019