



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CAQUETÁ
AMDELCA
Nit. 900029195-9

INFORME FINANCIERO

NORSUR INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA

AMDELCA

Unidos por un Caquetá Mejor!

Cl. 13 Cra. 14 esquina, piso 4 edificio Movistar, Barrio el Centro
E-mail: contacto@amdelca.com - Cel: 312 587 3069
Florencia - Caquetá - Colombia



INFORME FINANCIERO DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 143-CNVI-2023

ANUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES CON EL FIN DE ADELANTAR LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

FORTALECIMIENTO ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ.

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES Y VÍAS TERCERARIAS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ.

MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO POR PROYECTO			APORTES DEL MUNICIPIO				APORTE DE AMDELCA		SIN EJECUTAR	EJECUCIÓN FINAL	
	COSTOS DIRECTOS	ADMINISTRACIÓN	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%		EJECUTADO	%
FORTALECIMIENTO, ALQUILER, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA	\$ 41,950,000.0	\$ -	\$ 41,950,000.0	\$ 40,000,000.0	\$ 40,000,000.0	100.00%	\$ 1,950,000.0	\$ 1,950,000.0	100.00%	\$ -	\$ 41,950,000.0	100.00%
MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES JUAN XXIII, BOLIVIA, PALMARITO, SAN JORGE, BRUSELAS Y CALDAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	\$ 27,016,699.0	\$ 6,681,977.0	\$ 33,698,676.0	\$ 33,000,000.6	\$ 32,979,792.1	99.94%	\$ 698,675.0	\$ 698,675.0	100.00%	\$ 20,208.9	\$ 33,678,467.1	99.94%
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PUENTES COLGANTES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA	\$ 75,980,380.1	\$ 15,067,632.9	\$ 91,048,013.1	\$ 90,000,000.1	\$ 89,964,514.3	99.96%	\$ 1,048,013.0	\$ 1,048,013.0	100.00%	\$ 35,485.8	\$ 91,012,527.3	99.96%
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA	\$ 226,624,140.2	\$ 42,523,172.5	\$ 269,147,312.7	\$ 265,900,624.7	\$ 265,796,927.1	99.96%	\$ 3,246,688.0	\$ 3,246,688.0	100.00%	\$ 103,697.6	\$ 269,043,615.1	99.96%
TOTAL	\$ 371,571,219.34	\$ 64,272,782.46	\$ 435,844,001.80	\$ 428,900,626.41	\$ 428,741,233.5		\$ 6,943,376.00	\$ 6,943,376.0		\$ 159,392.33	\$ 435,694,609.47	99.95%


Conclusions:

1. El valor no ejecutado en el convenio corresponde a \$ 159,391.00 (no ejecutado por costos menores de las pólizas), el cual deberá ser descontado por el municipio al momento de la liquidación.

REVISÓ: [Firma]
LUIS MARTIN QUIÑONES VARGAS
CONTADOR PÚBLICO EXTERNO

APROBÓ: 
NINI JOHANA OLIVERÍAS
DIRECTORA EJECUTIVA, RIL

Unidos por un Caquiña Mejor!



AMPAROS

AMPAROS EXIGIDOS EN EL CONVENIO	VALOR PRIMAS	TOTAL PAGO PÓLIZA
CUMPLIMIENTO	\$ 191,771.00	\$ 228,624.00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 943,581.00	\$ 1,124,513.00
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 735,561.00	\$ 875,916.00
ESTABILIDAD DE OBRA	\$ 867,754.00	\$ 1,094,513.00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL*	\$ 76,274.00	\$ 95,716.00
TOTAL PAGO AMPAROS		\$ 3,361,680.00

1. El valor de las pólizas que cubrieron integralmente la totalidad del convenio Ineraadministrativo fue del \$ 3,361,680.00 equivalente a un 95.5% del rubro destinado a pólizas inicialmente presupuestado.

2. Los valores de las pólizas que ampararon actividades del 1 (cumplimiento, prestaciones sociales, buen manejo del personal y responsabilidad civil extracontractual) fue pagado con el rubro disponible de pólizas de los proyectos de Obra Pública 2, 3 y 4.

3. El valor no ejecutado en el convenio correspondiente a \$ 159,391.00 (no ejecutado por costos menores de las pólizas), el cual deberá ser descontado por el municipio al momento de la liquidación.

APPROBÉ: 
NINI JOHANA OLAVI ROUJAS
DIRECTORA E JECA TIVA PI

INFORME FINANCIERO DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS

FORTALECIMIENTO, ALQUILER, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA

PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNIT SUMINISTRO	SUBTOTAL SUMINISTRO	VR UNIT SERVICIO	SUBTOTAL SERVICIO	SUBTOTAL ITEM	APORTE DEL MUNICIPIO				APORTE DE AMDELCA				COMPROBANTE
									PRESUPUESTADO	55%	EXECUTADO	%	PRESUPUESTADO	5%	EXECUTADO	%	
01	CIELO FALSO ILUMINADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL Decoración de la sala del edificio municipal con una forma de cielo falso de 24m2 de área y la instalación de 15 lámparas de 100w en un ambiente de iluminación.	OL	1	\$ 2.860.000,00	\$ 2.860.000,00	\$ 510.000,00		\$ 3.400.000,00	\$ 3.400.000,00	100%	\$ 3.400.000,00	100%					Documentos que respaldan la ejecución de la actividad
	FACHADA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Alquiler, instalación, montaje y desmontaje de iluminación ornamental para la fachada del edificio de la Alcaldía	ML	150	\$ 10.800,00	\$ 1.620.000,00	\$ 288.000,00		\$ 1.908.000,00	\$ 1.908.000,00	100%	\$ 1.908.000,00	100%					Informe del Contratista
02	Decoración luminosa con mangüera LED de la fachada del edificio de la Alcaldía Municipal	ML	120	\$ 10.200,00	\$ 1.224.000,00	\$ 216.000,00		\$ 1.440.000,00	\$ 1.440.000,00	100%	\$ 1.440.000,00	100%					Informe del Contratista
04	Decoración luminosa con reflejos LED de la fachada del edificio de la Alcaldía Municipal	UN	8	\$ 112.825,00	\$ 902.600,00	\$ 168.000,00		\$ 1.099.000,00	\$ 1.099.000,00	100%	\$ 1.099.000,00	100%					Informe del Contratista
	PARKING MUNICIPAL Alquiler, instalación, montaje de iluminación ornamental para el parque principal del municipio y su entorno:																
05	Decoración luminosa con mangüera LED de los árboles grandes del parque	ML	700	\$ 10.800,00	\$ 7.560.000,00	\$ 584.000,00		\$ 8.144.000,00	\$ 8.144.000,00	100%	\$ 8.144.000,00	100%					Informe del Contratista
06	Decoración de postes ornamentales de iluminación con figuras 3D de 0,80m para colgar	UN	29	\$ 116.000,00	\$ 3.364.000,00	\$ 808.000,00		\$ 4.172.000,00	\$ 4.172.000,00	100%	\$ 4.172.000,00	100%					Informe del Contratista
07	Decoración de los postes con reflejos LED de 100w	UN	2	\$ 127.500,00	\$ 255.000,00	\$ 46.000,00		\$ 301.000,00	\$ 301.000,00	100%	\$ 301.000,00	100%					Informe del Contratista
08	Decoración de los postes con figuras 3D de 0,80m de alto elaboradas en estructura metálica y decoradas con reflejos LED	UN	50	\$ 170.000,00	\$ 8.500.000,00	\$ 1.500.000,00		\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	100%	\$ 10.000.000,00	100%					Informe del Contratista
09	Decoración luminosa con reflejos LED de la estructura del monumento del parque central	UN	10	\$ 88.200,00	\$ 882.000,00	\$ 168.000,00		\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	100%	\$ 1.050.000,00	100%					Informe del Contratista
10	Letrero de piso con la frase Yo + Morelia	UN	1	\$ 2.560.000,00	\$ 2.560.000,00	\$ 450.000,00		\$ 3.010.000,00	\$ 3.010.000,00	100%	\$ 3.010.000,00	100%					Informe del Contratista
11	Figuras decorativas 3D en forma de regalo de 2 a 3 metros de altura por 1 a 2 metros de ancho elaborado en estructura metálica e iluminado con mangüera LED y flecos LED de diferentes colores para área específica del parque	UN	1	\$ 2.560.000,00	\$ 2.560.000,00	\$ 450.000,00		\$ 3.010.000,00	\$ 3.010.000,00	100%	\$ 3.010.000,00	100%					Informe del Contratista
12	Figuras luminosas basadas en figuras y letras alusivas a las festividades decenarias, utilizando mangüera led y/o luces led y/o exteriores o luces led, para decoración de piso, según diseño aprobado por la Superintendencia	UN	1	\$ 2.074.000,00	\$ 2.074.000,00	\$ 368.000,00		\$ 2.442.000,00	\$ 2.442.000,00	100%	\$ 2.442.000,00	100%					Informe del Contratista
13	Decoración del entorno del jacuara del PIRABOXU con mangüera LED luminosa multicolor 1/2 blanca	ML	100	\$ 10.800,00	\$ 1.080.000,00	\$ 182.000,00		\$ 1.262.000,00	\$ 1.262.000,00	100%	\$ 1.262.000,00	100%					Informe del Contratista
14	Figuras de mangüera de 2,20m de alto con dos caras	UN	9	\$ 426.000,00	\$ 3.834.000,00	\$ 875.000,00		\$ 4.709.000,00	\$ 4.709.000,00	100%	\$ 4.709.000,00	100%					Informe del Contratista
15	APORTE A LA SUPERVISIÓN Técnico Especialista para apoyo a la supervisión técnica	Un	1	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	Informe de rendición de cuentas y informe de actividades
VALOR TOTAL									\$ 40.800.000,00	\$ 40.800.000,00	100%	\$ 40.800.000,00	100%	\$ 1.950.000,00	\$ 1.950.000,00	100%	\$ 41.550.000,00

APORTE DEL MUNICIPIO				APORTE DE AMDELCA				VALOR TOTAL EJECUTADO
PRESUPUESTADO	55%	EXECUTADO	%	PRESUPUESTADO	5%	EXECUTADO	%	
\$ 40.800.000,00	\$ 40.800.000,00	\$ 40.800.000,00	100%	\$ 1.950.000,00	\$ 1.950.000,00	\$ 1.950.000,00	100%	\$ 41.550.000,00

NOTAS: El presupuesto del contrato de suministro de todos los servicios relacionados con el transporte de los elementos en alquiler, incluyendo la mano de obra calificada y no calificada para su instalación, montaje y desmontaje en cada uno de los ítems propuestos y colocados, así como los gastos administrativos, pólizas e impuestos e retenciones asociadas.

APROBADO:
NINI JOHAN OCHOA ROJAS
DIRECTOR EJECUTIVO AL

REVISADO:
LUIS MARTIN OCHOA VARGAS
CONTADOR EJECUTIVO GENERAL

Unidad por un Concepto Mayor



INFORME FINANCIERO DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS

MANUTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES JUAN XXIII, BOLIVIA, PALMARITO, SAN JORGE, BRUSELAS Y CALDAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
CP. 1 LIMPIEZA, RESANE Y PINTURA DE PAREDES					
1.1	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA JUAN XXIII	GLB	1	94,028	94,028
1.2	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA SOLIMA	GLB	1	34,221	34,221
1.3	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA PALMARITO	GLB	1	3,192,763	3,192,763
1.4	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA SAN JORGE	GLB	1	94,028	94,028
1.5	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA BUNISELAS	GLB	1	34,221	34,221
1.6	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA CALDAS	GLB	1	3,192,763	3,192,763
	SUBTOTAL				27,914,989.00
TOTAL PRESUPUESTO COSTOS DIRECTOS \$					27,914,989.00
PRESUPUESTO SIN EJECUTAR \$					\$

	APORTES DEL INICIPIO		APORTE DE AMBULCA		COMPROBANTE
	PRESUPUESTADO 100.0%	EJECUTADO 100.0%	PRESUPUESTADO 0.0%	EJECUTADO 0.0%	
\$ 7,629,863.00	\$ 7,629,863.00	100%			Informe del Comité de
\$ 2,735,376.00	\$ 2,735,376.00	100%			Informe del Comité de
\$ 3,192,763.00	\$ 3,192,763.00	100%			Informe del Comité de
\$ 3,192,763.00	\$ 3,192,763.00	100%			Informe del Comité de
\$ 2,483,516.00	\$ 2,483,516.00	100%			Informe del Comité de
\$ 3,192,765.00	\$ 3,192,765.00	100%			Informe del Comité de
\$ 27,914,989.00	\$ 27,914,989.00	100%	\$ -	\$ -	27,914,989.00
SIN EJECUTAR	\$		SIN EJECUTAR	\$	

ADMINISTRACION

[illegible]

APORTES DEL MUNICIPIO		APORTE DE AMBILCA		VALOR TOTAL EJECUTADO
PREMIO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	PREMIO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	
97.9%	97.9%	2.1%	2.1%	
\$ 33,096,670.00	\$ 32,678,702.11	\$ 698,573.00	\$ 698,075.00	\$ 33,076,887.11
PREMIO EJECUTADO TOTAL				\$

APPROVED: ALV. A.
NINI JOHNS BLAVI ROMAS
DIRECTORA EJECUTIVA, RL



MANUTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLCANTES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ

[illegible][illegible]

PRESUPUESTO SIN EJECUTAR	\$ 35,483.81
--------------------------	--------------

SIN RECUTAR	5	-
-------------	---	---

SIN RECUTAR	5	-
-------------	---	---

APORTES DEL MANIFIESTO		APORTE DE AMOLICA		VALOR TOTAL EJECUTADO
PREPUESTADO	%	PREPUESTADO	%	
99.8%	98.8%	1.2%	1.2%	
\$ 90,000,000.00		\$ 1,488,913.60		\$ 91,488,913.60

APR 20 1968
NIN JEN
NIN JEN
NIN JEN

Revised: 11/11/2011
LUIS MARTIN OLIVEROS VARGAS



INFORME FINANCIERO DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
CP. 1 PRELIMINARES					
1.1	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFERRADO	M3	1070.00	\$ 84.025.86	\$ 102.747.670.20
				SUBTOTAL \$	102.747.670.20
CP. 2 ESTRUCTURAS					
2.1	EXTENDIDO, NIVELACION DE MATERIAL DE AFERRADO	M3	1070.00	\$ 35.221.00	\$ 37.686.470.00
2.2	PERFORACION MECANICA EN CUNETAS DE VÍAS	MIL	30000.00	\$ 2.873.00	\$ 86.160.000.00
				SUBTOTAL \$	123.876.470.00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS \$	226.624.140.20

APORTES DEL MUNICIPIO				APORTES DE AMPELCA			CONPROBANTE
100%				0%			
PRESUPUESTADO	EJECUTIVO	% EJECUCIÓN		PRESUPUESTADO	EJECUTIVO	% EJECUCIÓN	
\$ 302,747,670.20	\$ 302,747,670.20	100%					Documentos que soportan la ejecución de la actividad Informe del Contralista
\$ 37,686,470.00	\$ 37,686,470.20	100%					Informe del Contralista
\$ 86,190,000.00	\$ 86,190,000.00	100%					Informe del Contralista
\$ 228,624,140.20	\$ 228,624,140.20	100%		\$ -	\$ -	100%	\$ 228,624,140.20
SIN EJECUTAR	\$ -			SIN EJECUTAR	\$ -		

ADMINISTRACION

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DURACION	VR. UNITARIO	V/TOTAL	% (REGRACION - TIEMPO)
COSTO DEL PERSONAL						
Gestoría del Proyecto	UND	1.00	0.50	\$ 12 000.000.00	\$ 3.000.000.00	50%
Residencia de obra	UND	1.00	0.50	\$ 3 000.000.00	\$ 3.000.000.00	100%
Profesional SISO	UND	1.00	0.50	\$ 4 000.000.00	\$ 4.000.000.00	50%
Inspector de Obra	UND	3.00	0.50	\$ 2 300.000.00	\$ 3.300.000.00	100%
Ing. Ambiental	UND	1.00	0.50	\$ 3 000.000.00	\$ 3.000.000.00	100%
Topógrafo	UND	2.00	0.50	\$ 2 400.000.00	\$ 2.400.000.00	100%
Cadenero	UND	2.00	0.50	\$ 1 800.000.00	\$ 3.000.000.00	100%
Auxiliar Administrativo	UND	1.00	0.50	\$ 1 600.000.00	\$ 480.000.00	50%
Consejero	UND	1.00	0.50	\$ 2 133.500.00	\$ 256.088.00	25%
COSTOS Y GASTOS DE LEGALIZACION						
Escripciones	%	11.00%		\$ 226 624.140.20	\$ 24.238.956.42	
Indicadores	%	0.88%		\$ 260.419.000.00	\$ 2.397.829.10	
GASTOS GENERALES						
Gastos informativos en línea	UND	1.00	1.00	\$ 450.000.00	\$ 450.000.00	100%
ADMINISTRACION						
GASTOS DE ADMINISTRACION						
GASTOS REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 18.8% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	UND	1.00	18.76%	\$ 226 624.140.20	\$ 42.523.172.52	
					\$	42.523.172.52
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS MCTE					\$	260.147.312.72

[illegible]

	PRESUPUESTO TOTAL \$	289,147,312.77
--	----------------------	----------------

	APORTES DEL MUNICIPIO		APORTE DE ANDELCA		VALOR TOTAL EJECUTADO
	PREPUESTADO	% EJECUCION	PREPUESTADO	% EJECUCION	
	59.8%	59.8%	1.2%	1.2%	
\$ 265,940,524.72		\$ 265,796,927.59		\$ 3,248,598.00	\$ 3,248,598.00
					100%
					\$ 269,045,615.09

REVISÓ: Julio Vargas
LUIS MARTIN QUINONES VARGAS
CONTADOR PUBLICO EXTERNO

APROBADO: 
NINI JOHANA CHAVARRO
DIRECTORA EJECUTIVA

Unidos por un Campeón Mundial

De: 11/24/12 12:00pm, para: "Nini Johana Chavarro", a través de: "Nini Johana Chavarro"
El correo electrónico enviado por Internet puede contener información confidencial o privilegiada.
Por favor, si usted no es el destinatario, no debe divulgar esta información.
Please do not disseminate this information if you are not the intended recipient.

INFORME FINANCIERO DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 002-CMNC-2023

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PROYECTOS PARA ADELANTAR LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:
PROYECTO 1: FORTALECIMIENTO ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ.
PROYECTO 2: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES Y VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ.
PROYECTOS: MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

PRESUPUESTO POR PROYECTO	
COSTOS DIRECTOS	ADMINISTRACIÓN
\$ 41,950,000.0	\$ -
\$ 27,016,699.0	\$ 6,681,977.0
\$ 75,980,380.1	\$ 15,067,632.9
\$ 226,624,140.2	\$ 42,523,172.5
\$ 371,571,219.34	\$ 64,272,782.46
TOTAL	
\$ 435,844,001.80	

APORTES DEL MUNICIPIO	
PRESUPUESTADO	EJECUTADO
\$ 40,000,000.0	\$ 40,000,000.0
\$ 33,000,000.6	\$ 32,979,792.1
\$ 90,000,000.1	\$ 89,964,514.3
\$ 265,900,624.7	\$ 265,796,927.1
\$ 428,900,625.41	\$ 428,741,233.5

APORTE DE AMDELCA	
PRESUPUESTADO	EJECUTADO
\$ 1,950,000.0	\$ 1,950,000.0
\$ 698,675.0	\$ 698,675.0
\$ 1,048,013.0	\$ 1,048,013.0
\$ 3,246,688.0	\$ 3,246,688.0
\$ 6,943,376.00	\$ 6,943,376.0

SIN EJECUTAR	
EJECUTADO	%
\$ -	100.00%
\$ 20,208.9	100.00%
\$ 35,485.8	100.00%
\$ 103,697.6	100.00%
\$ 158,392.33	100.00%

Conclusiones:
1. El valor no ejecutado en el convenio corresponde a \$ 159,391.00 (no ejecutado por costos menores de las pólizas), el cual deberá ser descontado por el municipio al momento de la liquidación.

PROYECTO: 
BURTON SMITH MORA CALDERÓN
Profesional de Apoyo Contable
NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

APROBÓ: 
EDUARDO SALGUERO RIVEROS
Representante legal
NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

INFORME FINANCIERO DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS

CONTRATO 8591 - PORTALCERTEADO, ALQUILER, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE ALUMBRADO NAVIDERO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEZAS Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, COAHUILA

PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNIT MUNICIPIAL	SUBTOTAL MUNICIPIAL	VR UNIT SERVICIO	SUBTOTAL SERVICIO
CABLE FIBRA ÓPTICA PARA LA ALCAZAR DE BARRIO						
01	Decoración de la zona del Edificio Municipal con una forma de cable fibra de 24x20 de fibra y la instalación de 15 metros de cable de fibra óptica para la zona del Edificio Municipal.	04	\$ 2,840.000,00	\$ 2,840.000,00	\$ 510.000,00	\$ 2,050.000,00
ALUMINIO PARA LA ALCAZAR DE BARRIO						
02	Alquiler, instalación, montaje y desmontaje de luminarias ornamentales para la fachada del edificio de la Alcazar de Barrío.	M1	\$ 10.000,00	\$ 1.532.000,00	\$ 280.000,00	\$ 1.252.000,00
03	Decoración luminosa con mangas LED de la fachada del edificio de la Alcazar de Barrío.	M1	\$ 10.000,00	\$ 1.252.000,00	\$ 210.000,00	\$ 1.042.000,00
04	Decoración luminosa con mangas LED de la fachada del edificio de la Alcazar de Barrío.	UN	\$ 112.925,00	\$ 941.000,00	\$ 160.000,00	\$ 781.000,00
ALUMINIO PARA LA ALCAZAR DE BARRIO						
05	Alquiler, instalación, montaje de luminarias ornamentales para el patio principal del municipio y la zona del edificio.	M1	\$ 10.000,00	\$ 2.174.000,00	\$ 390.000,00	\$ 1.784.000,00
06	Decoración luminosa con mangas LED de la fachada del edificio de la Alcazar de Barrío.	UN	\$ 112.925,00	\$ 941.000,00	\$ 160.000,00	\$ 781.000,00
07	Decoración de la zona del Edificio Municipal con una forma de cable fibra de 24x20 de fibra y la instalación de 15 metros de cable de fibra óptica para la zona del Edificio Municipal.	04	\$ 2,840.000,00	\$ 2,840.000,00	\$ 510.000,00	\$ 2,050.000,00
08	Decoración de la zona del Edificio Municipal con una forma de cable fibra de 24x20 de fibra y la instalación de 15 metros de cable de fibra óptica para la zona del Edificio Municipal.	04	\$ 2,840.000,00	\$ 2,840.000,00	\$ 510.000,00	\$ 2,050.000,00
09	Decoración de la zona del Edificio Municipal con una forma de cable fibra de 24x20 de fibra y la instalación de 15 metros de cable de fibra óptica para la zona del Edificio Municipal.	04	\$ 2,840.000,00	\$ 2,840.000,00	\$ 510.000,00	\$ 2,050.000,00
10	Decoración de la zona del Edificio Municipal con una forma de cable fibra de 24x20 de fibra y la instalación de 15 metros de cable de fibra óptica para la zona del Edificio Municipal.	04	\$ 2,840.000,00	\$ 2,840.000,00	\$ 510.000,00	\$ 2,050.000,00
11	Decoración de la zona del Edificio Municipal con una forma de cable fibra de 24x20 de fibra y la instalación de 15 metros de cable de fibra óptica para la zona del Edificio Municipal.	04	\$ 2,840.000,00	\$ 2,840.000,00	\$ 510.000,00	\$ 2,050.000,00
12	Decoración de la zona del Edificio Municipal con una forma de cable fibra de 24x20 de fibra y la instalación de 15 metros de cable de fibra óptica para la zona del Edificio Municipal.	04	\$ 2,840.000,00	\$ 2,840.000,00	\$ 510.000,00	\$ 2,050.000,00
13	Decoración de la zona del Edificio Municipal con una forma de cable fibra de 24x20 de fibra y la instalación de 15 metros de cable de fibra óptica para la zona del Edificio Municipal.	04	\$ 2,840.000,00	\$ 2,840.000,00	\$ 510.000,00	\$ 2,050.000,00
14	Decoración de la zona del Edificio Municipal con una forma de cable fibra de 24x20 de fibra y la instalación de 15 metros de cable de fibra óptica para la zona del Edificio Municipal.	04	\$ 2,840.000,00	\$ 2,840.000,00	\$ 510.000,00	\$ 2,050.000,00
15	Decoración de la zona del Edificio Municipal con una forma de cable fibra de 24x20 de fibra y la instalación de 15 metros de cable de fibra óptica para la zona del Edificio Municipal.	04	\$ 2,840.000,00	\$ 2,840.000,00	\$ 510.000,00	\$ 2,050.000,00
VALOR TOTAL						
				\$ 34,000,000,00	\$ 7,950,000,00	\$ 41,950,000,00

PRESUPUESTO TOTAL				\$	41,928,000.00
				\$	41,928,000.00

APORTE DEL MANEJO		APORTE DE AMORAL		VALOR TOTAL EJERCINDO
PRESUPUESTADO	%	PRESUPUESTADO	%	
95%	95.0%	4.0%	4.0%	
\$	40,000,000.00	\$	1,928,000.00	\$
	100%		100%	\$
				\$

NOTAS: El presupuesto del contrato de suministro incluyó todos los servicios relacionados con el transporte de los elementos en alquiler, incluyendo la mano de obra calificada y la carga para su instalación, montaje y desmontaje de cada uno de los ITAMS propuestos y colizados, así como los gastos administrativos, pólizas e impuestos y retenciones asociadas.

PROYECTO: SWT
SUA TON SMITH MORA CALDERÓN
Profesional de Asesor Contable

APROBÓ:  EDUARDO CALQUERO
Representante legal
NOS SIR INGENIERIA Y TOPOG

MAORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

INFORME FINANCIERO DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS

CONTRATO 0002 - MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES JUAN XXIII, SOLVIA, PALMARITO, SAN JORGE, BRUSELAS Y CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOHOLA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

PRELIMINARES A LA OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
C.P. 1 LIMPIEZA, RESANE Y PINTURA DE PAREDES					
1.1	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA JUAN XXIII	GLB	1	\$ 96,026	\$ 7,628,687.00
1.2	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA BOLIVA	GLB	1	\$ 36,221	\$ 7,326,226.00
1.3	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA PALMARITO	GLB	1	\$ 2,873	\$ 3,192,765.00
1.4	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA SAN JORGE	GLB	1	\$ 96,026	\$ 3,192,765.00
1.5	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA BRUSSELES	GLB	1	\$ 36,221	\$ 2,463,516.00
1.6	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA CALDAS	GLB	1	\$ 2,873	\$ 3,192,765.00
				SUB TOTAL 3	27,616,869.00
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTOS \$					27,616,869.00
PRESUPUESTO SIN EDUCARVA					

[illegible]

ADVANCED TRACOM

DESCRIPCION	CANTIDAD	DIVISION MDS	VLR UNITARIO	V/TOTAL	% (DESCRIPCION - TIEMPO)
GASTOS DEL PERSONAL					
García del Progreso	UND	1,00	0,50	\$ 12.000.000,00	\$ 1.200.000,00
Residente de obra	UND	1,00	0,50	\$ 3.000.000,00	\$ 1.500.000,00
Prestación BAO	UND	1,00	8,90	\$ 4.950.000,00	\$ 495.000,00
Presalir Administrativo	UND	1,00	5,00	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00
Costos	UND	1,00	0,00	\$ 2.550.000,00	\$ 255.000,00
				\$ 196.715,00	19,67%
GASTOS Y GASTOS DE LEGALIZACION					
Impuestos y Estampas	UND	1,00	0,50	\$ 27.016.866,00	\$ 2.971.838,66
Poderes	%	0,80%		\$ 34.986.036,00	\$ 311.454,72
GASTOS GENERALES					
Valles Informales en Llave	UND	1,00	0,00	\$ 450.000,00	\$ -
					100%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
	UND	1,00	19,43%	\$ 33.596.678,00	\$ 6.851.977,00
GASTOS REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10,6% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA					
				\$ -	\$ 6.851.977,00
				PRESUPUESTO SIN EJECUTAR	\$ 20.208,50

APORTES DEL MUNICIPIO						APORTE DE AMDECLA		COMPROMANTE	
	PRESUPUESTADO 89.5%	EJECUTADO 80.2%	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTADO 10.5%	EJECUTADO 10.5%	% EJECUCIÓN			
\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	100%					<i>Documentos que sustentan la ejecución de lo efectuado</i>	
\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%						
\$ -				\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%		Contrato Admistración Delegada	
\$ -				\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	100%		Contrato La Boral, planillas SS e informes de actividades	
\$ -				\$ 192,000.00	\$ 192,000.00	100%		Servicio de Vigilancia y limpieza del Edificio Municipal	
\$ -				\$ 208,675.00	\$ 208,675.00	100%		Servicio de Mantenimiento e Informes de Evaluaciones	
\$ 2,971,436.89	\$ 2,971,436.89	\$ 2,971,436.89	100%					Gastos pagados por el Secretario de Hacienda	
\$ 311,464.72	\$ 291,256.22	\$ 291,256.22	94%					Planilla de pago al Jefe.	
\$ -									
\$ -									
\$ -									
\$ -									
\$ -									
\$ -									
\$ 5,963,381.91	\$ 5,963,381.11	\$ 5,963,381.11	100%	\$ 698,875.00	\$ 698,875.00	100%	\$		\$ 6,662,256.11
TOTAL EN EJECUTAR	\$ -	\$ 20,208.50		SIN EJECUTAR	C				

APORTE DEL MUNICIPIO		APORTE DE ANDELCA		VALOR TOTAL EJECUTADO
PRESUPUESTADO	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTADO	% EJECUCIÓN	
\$ 33,000,000.01	97.9%	\$ 638,875.00	2.1%	\$ 33,638,875.01
				\$ 33,638,875.11

APROBÓ: 
EDUARDO CALDERÓN
Representante legal
INVSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

PROYECTO: SAF
BURTON SMITH MORA CALDERÓN
Profesional de Apoyo Contable
NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

	33,086,676.00
PRESUPUESTO TOTAL	\$

INFORME FINANCIERO DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS

CONTRATO M003 - MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PUENTES COLGANTES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ

PRÉSUPUESTO GENERAL DE OBRA

[illegible]

ADMINISTRACION

DESCRIPCION ADMINISTRACION	MODIFICACION - TIEMPO						APORTE DEL MUNICIPIO				APORTE DE AMBELCA		COMPROBANTE
	UNIDAD	CANTIDAD	DURACION - MESES	VAL UNITARIO	VITOTAL	%	93%		PRESUPUESTADO	%			
							PRESUPUESTADO	ESCUTADO					
CONTRATO PRECATORIAL Gobierno del Proyecto Gobierno del Proyecto Gobierno del Proyecto Gobierno del Proyecto	UNO	1.00	0-50	\$ 12,000,000.00	\$ 1,800,000.00	30.00%	\$ 1,800,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Documentos que sustentan la ejecución de la actividad	
	UNO	1.00	0-50	\$ 3,000,000.00	\$ 500,000.00	16.67%	\$ 500,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
	UNO	1.00	0-50	\$ 4,000,000.00	\$ 600,000.00	15.00%	\$ 600,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
	UNO	1.00	0-50	\$ 2,000,000.00	\$ 300,000.00	15.00%	\$ 300,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
	UNO	1.00	0-50	\$ 1,000,000.00	\$ 150,000.00	15.00%	\$ 150,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
CONTRATO DE ADMINISTRACION Gobierno del Proyecto Gobierno del Proyecto Gobierno del Proyecto Gobierno del Proyecto	UNO	1.00	0-50	\$ 2,500,000.00	\$ 375,000.00	15.00%	\$ 375,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
	UNO	1.00	0-50	\$ 1,500,000.00	\$ 225,000.00	15.00%	\$ 225,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
	UNO	1.00	0-50	\$ 1,000,000.00	\$ 150,000.00	15.00%	\$ 150,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
	UNO	1.00	0-50	\$ 500,000.00	\$ 75,000.00	15.00%	\$ 75,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
	UNO	1.00	0-50	\$ 250,000.00	\$ 37,500.00	15.00%	\$ 37,500.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
CONTRATO DE LEGALIZACION Gobierno del Proyecto Gobierno del Proyecto Gobierno del Proyecto Gobierno del Proyecto	UNO	1.00	0-50	\$ 75,000,000.00	\$ 11,250,000.00	15.00%	\$ 11,250,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
	UNO	1.00	0-50	\$ 75,000,000.00	\$ 11,250,000.00	15.00%	\$ 11,250,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
	UNO	1.00	0-50	\$ 75,000,000.00	\$ 11,250,000.00	15.00%	\$ 11,250,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
	UNO	1.00	0-50	\$ 75,000,000.00	\$ 11,250,000.00	15.00%	\$ 11,250,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
	UNO	1.00	0-50	\$ 75,000,000.00	\$ 11,250,000.00	15.00%	\$ 11,250,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
CONTRATO DE ADMINISTRACION Gobierno del Proyecto Gobierno del Proyecto Gobierno del Proyecto Gobierno del Proyecto	UNO	1.00	0-50	\$ 75,000,000.00	\$ 11,250,000.00	15.00%	\$ 11,250,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
	UNO	1.00	0-50	\$ 75,000,000.00	\$ 11,250,000.00	15.00%	\$ 11,250,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
	UNO	1.00	0-50	\$ 75,000,000.00	\$ 11,250,000.00	15.00%	\$ 11,250,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
	UNO	1.00	0-50	\$ 75,000,000.00	\$ 11,250,000.00	15.00%	\$ 11,250,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
	UNO	1.00	0-50	\$ 75,000,000.00	\$ 11,250,000.00	15.00%	\$ 11,250,000.00	100%	5	6,000,000.00	100%	Contrato Administrativo Deliberado	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 10.82% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA							\$ 14,018,819.84	\$	\$	13,887,430.84	\$	16,887,430.84	
TOTAL REPRESENTATIVOS DE ADMINISTR													

PRESUPUESTO SIN EJECUTAR	\$	33,485.81
SIN EJECUTAR	\$	35,485.81
SIN EJECUTAR	\$	

		APORTES DEL MUNICIPIO		APORTE DE AMBIZELA		VALOR TOTAL EJECUTADO
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	
		%	%	%	%	
		99.8%	99.8%	1.2%	1.2%	
PRESUPUESTO TOTAL		\$	91,048,912.88	\$	1,048,912.00	91,048,912.88

PROYECTO: 15000
BURTON SMITH MORA CALDERÓN
Profesional de Apoyo Contable
NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

APROBÓ: 
EDUARDO SALGUERO RIVENOS
Representante legal
NORS, JR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

INFORME FINANCIERO DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS

CONTRATO M004 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
CP. 1 PRELIMINARES					
1.1	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO	M3	1070.00	\$ 96,025.86	\$ 102,747,670.20
				SUBTOTAL \$	102,747,670.20
CP. 2 ESTRUCTURAS					
2.1	EXTENDIDO, NIVELACION DE MATERIAL DE AFIRMADO	M3	1070.00	\$ 35,221.00	\$ 37,686,470.00
2.2	PERFILACION MECANICA EN CUNETAS DE VIAS	ML	30000.00	\$ 2,873.00	\$ 86,190,000.00
				SUBTOTAL \$	123,876,470.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS \$				226,624,140.20

APORTES DEL MUNICIPIO		APORTES DE AMDELCA		COMPROBANTE
PRESUPUESTADO	% EJECUCION	PRESUPUESTADO	% EJECUCION	
\$ 102,747,670.20	100%	\$ 102,747,670.20	100%	Documentos que soportan la ejecución de la actividad
				Informe del Contratista
\$ 37,686,470.00	100%			Informe del Contratista
\$ 86,190,000.00	100%			Informe del Contratista
\$ 226,624,140.20	100%	\$ -	100%	\$ 226,624,140.20
SIN EJECUTAR \$ -		SIN EJECUTAR \$ -		

ADMINISTRACION

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DURACION	VR UNITARIO	VR TOTAL	% DEDICACION - TIEMPO
COSTO DEL PERSONAL						
Gerencia del Proyecto	UND	1.00	0.50	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	50%
Residente de obra	UND	1.00	0.50	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
Profesional SISO	UND	1.00	0.50	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	50%
Inspector de Obra	UND	3.00	0.50	\$ 2,200,000.00	\$ 6,600,000.00	100%
Ing. Ambiental	UND	1.00	0.50	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
Topografo	UND	2.00	0.50	\$ 2,400,000.00	\$ 4,800,000.00	100%
Cedenero	UND	2.00	0.50	\$ 1,300,000.00	\$ 2,600,000.00	100%
Auditor Administrativo	UND	1.00	0.50	\$ 1,820,000.00	\$ 1,820,000.00	50%
Contador	UND	1.00	0.50	\$ 2,133,500.00	\$ 2,133,500.00	25%
COSTOS Y GASTOS DE LEGALIZACIÓN						
Estampillas	%	11.0%		\$ 226,624,140.20	\$ 24,928,655.42	
Polizas	%	0.86%		\$ 209,419,000.00	\$ 2,397,829.10	
GASTOS GENERALES						
Valles Informativos en Iona	UND	1.00	1.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	100%
ADMINISTRACION						
GASTOS REPRESENTATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 18.8% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA						
	UND	1.00	18.76%	\$ 226,624,140.20	\$ 42,523,172.82	42,523,172.82
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE						289,147,312.72

APORTES DEL MUNICIPIO		APORTE DE AMDELCA		COMPROBANTE
PRESUPUESTADO	% EJECUCION	PRESUPUESTADO	% EJECUCION	
\$ 3,000,000.00	100%	\$ 3,000,000.00	100%	Documentos que soportan la ejecución de la actividad
				Contrato Administración Delegada
\$ 3,300,000.00	100%	\$ 1,500,000.00	100%	Acuerdo de Voluntariado e Informe de actividades
\$ 1,500,000.00	100%	\$ 1,000,000.00	100%	Acuerdo de Voluntariado e Informe de actividades
\$ 2,400,000.00	100%			
\$ 3,300,000.00	100%	\$ 480,000.00	100%	Acuerdo de Voluntariado e Informe de actividades
		\$ 256,688.00	100%	Acuerdo de Voluntariado e Informe de actividades
\$ 24,928,655.42	100%			Estampillas deducibles por la Secretaría de Hacienda
\$ 2,397,829.10	96%			Planilla de pago de polizas
\$ 450,000.00	100%			Registro fotográfico
\$ 39,276,484.62	100%	\$ 3,246,688.00	100%	\$ 42,419,474.89
SIN EJECUTAR \$ 103,697.63		SIN EJECUTAR \$ -		\$ 103,697.63

APORTES DEL MUNICIPIO		APORTE DE AMDELCA		VALOR TOTAL EJECUTADO
PRESUPUESTADO	% EJECUCION	PRESUPUESTADO	% EJECUCION	
\$ 265,900,624.72	98.8%	\$ 3,246,688.00	1.2%	\$ 269,043,615.09

PROYECTO: **BAP**
BURTON SMITH MORA CALDERÓN
Profesional de Apoyo Contable
NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

APROBO: **ELSA**
EDUARDO SALGUEIRO RIVEROS
Representante legal
NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S