


	INFORME MENSUAL No 6	Código: PRO-SGC-IM-006
		Versión: 01
		Fecha: 03/12/2018

11. ANEXOS

- ✓ Anexo N° 01 Actas De Comité
- ✓ Anexo N° 02 Bitácoras de Obra.



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CODIGO:
F-GER001-05

FECHA: 7/11/2019
2019

Pag. 1 de 3

LUGAR: OFICINA DACAX

CIUDAD: Bogotá DC

Fecha: 07/11/2019

Hora Inicio: 9:20am

Hora Fin: 1:00pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Germán Villalba Clavijo	Coord. PRODEM SG	
CESAR MONIÑA	RESIDENTE	
Juan S. Cordero ROS	A. Diseñador	
Carol Nieto Camargo	Ayudo Supervisión SED	
NARRIO 2 CORREO 6	Ayudo Interventoría	
Silvia Juliana Lagos M.	INSPECTORA DACAX SAS	
Antonio Sanchez	PRODEM	
Javier Barua	PRODEM	
Gilberto Anguillo	Resid. Interventoría Dacax	
/	/	/

OBJETO DE LA REUNION

Comité de obra N°10.

Colegio Alfonso Taramillo: interventoría hace revisión del procedimiento de Aplicación del acabado en Muros, No se evidencia Mayor problema; Prodem se compromete a hacer Limpieza de zonas con pintura, También se expone que se están evidenciando Mordas en Muros por parte del contrato eléctrico. Se debe evaluar como proceder a regular las irregularidades posteriores en la entrega de los Salones. — — —

→ Pendiente por entregar 5 salones (3 estucados / 1 pintado), se estima entrega de (Salones el 22 de noviembre viernes), el cerramiento perimetral debe estar a una h=2,08, se hará entrega de APLI sin cotizaciones solo con pinalco el día 14 de noviembre para que interventoría vaya adelantando revisión. — — —

• La Secretaría queda pendiente en Averiguar la actividades de los Tanques para poder definir el Alcançe de la conexión de la Botellas Sanitarias con Tanques de Almacenamiento, Prodem definirá ruta y diametro de esta Tubería. Se debe Solicitar las especificaciones de los equipos para calubar a que Presion debe llegar. — — —

• Nuevo Horizonte: — — —
Ya se sube la actividad de cubrimiento de Tubería sanitaria calavista con revision de interventoría, Prodem entregara concepto y planimetría de la parte estructural de la Zanja y columna para Tanque elevado (avalado por Asesor estructural), se solicita Certificado de Acero Utilizado en conjunto con el Diseño estructural, Prodem enviara la interventoría un informe del Procedimiento Técnico de la construcción de la columna, con base a una revision de Ambas partes se tomara la decisión de la Demolicion de la columna o NO. (viernes 15 de noviembre). — — —

Ya se inició enchape de Muro / piso y Mención, esta semana llegaron equipos y Carpintería Metálica, se estima entrega Final del colegio para el día 29 de noviembre viernes, El mantenimiento de Fachada ya se finalizó. — — —

→ la cubierta esta en fabricación. / / / / /



OBJETO DE LA REUNIÓN

- Villa Elisa A: ya se finalizó la instalación de la red hidrosanitaria, ya se terminó el mesón del baño hombres y hoy se fincó mesón de baño niños, ya está de finido el listado de compras de equipos y carpintería Metálica, Prodein expone diferencia de Material en cielo raso y propone instalación de cielo raso (revisión presupuesta) la interventoría y la sed avala la instalación de este cielo raso.
- República Dominicana: se evidencian fisuras en piso, Muro y Techo que provienen más por Asentamiento y es difícil dar Garantía del Mejoramiento de estos. (Prodein enviará propuesta de como realizar estas adecuaciones), se debe programar visita de Alconce el día 14 de noviembre.
- Villa Elisa sede A: Se realizará visita en conjunto interventoría, contratista y Rectoría para identificar Areas de Mayor importancia para la intervención. (14 y 15 de noviembre queda pendiente confirmación por parte de la sed).
- USAGUÉN = queda pendiente Aprobación de la prórroga para iniciar el filtro la otra semana.
- Nota Alfonso Jaramillo = se debe evaluar que tipo de Tratamiento se debe hacer con la lamina de Triplex existente en el remate Superior de Muro en un Salón.
- Friedrich Alcamano B: se finalizan actividades electricas, queda pendiente remate de Pintura Final, bajante y finalizar encofrado, prodein esta en revision de ubicación de parantes, interventoría realizará visita con Asesor electrico el día 13 de Nov, se hará entrega parcial de los Salones para ser habilitados al colegio y dar inicio al salón aislado (13 Nov), se define instalación de lamina de Superboard en Ventana Fallante.
- Julio Florez A: se Arreglaron 14 Toma corrientes se cambiaron a nuevas, se cambio el Tubo, se está terminando de Marquillado, Prodein deja el soporte tecnico para la iluminación existente, se requiere revision de la Lavina para proceder a algún arreglo posterior. (Aso y brillo). Entrega Final programada para viernes 15 de Noviembre, se realizará pre entrega a interventoría el día 14 de Noviembre, con pendiente de Tapete de colores para revision previa del rector e interventoría para compra e instalación y hacer entrega Final el Lunes 18 de Noviembre.
- Julio Florez B: se debe entregar Np del tipo de Mejoramiento a realizar.
- General Santander = Prodein expone Malla de cerramiento, se requiere Np para Malla, se instalara piso duro para Salones Contratación.

OBJETO DE LA REUNION

• Gustavo Morales sede B: de los 210 m² del totalidad de la cancha se estima una instalación de piso caucho para área de 180 m², Prodein está revisando otras alternativas de piso caucho y para esta actividad se debe realizar en NP.

• Prado Veraniego: se estima un área de 60 m² para instalación de piso caucho.

NOTA = el Acta N° 6 de obra y Actas de interventoría se deben radicar el 29 de noviembre porque hay plazo de pagar cuentas el 4 de diciembre.

→ Interventoría hará revisión de NP entregados por Prodein para realizar radicación el lunes 18 de noviembre.

Se dará inicio de los siguientes colegios = villa eliza A, General Santander, Prado Veraniego, Ramón de Zubiría y República Dominicana. (se debe programar visita previa a ingreso e inicio de obra) y una visita al Gustavo Morales B con la rectora.

• Friedrich Naumann A = el medidor lo da Gas Natural y lo carga al recibo de Gas del colegio.

• Alfonso Jaramillo NOTA = en este colegio no se pintará la reja por debajo, esto ya fue aprobado por Interventoría y SED.

• Julio Tobez B = Prodein expone diseño de demarcación de cancha para ser cancha de tenis y hockeyball cumpliendo con la norma, se está evaluando esto en el presupuesto final, se debe aplicar un primer como sellante para el asfalto el cual NO es contractual para General U NP.

• Liquidación = solicitud de documentos para finalización del contrato.

✓ Paz y salvo de servicios públicos (consumo 0.08%) de todos los colegios.

✓ Actas de vecindad (todos los frentes de obra).

✓ Manejo de escombros.

✓ Manual de mantenimiento (cada frente obra - recibido). Preventivo.

✓ Planos record. (Todos los colegios)

→ la Arquitecta Carol hará envío del check list de documentación para la liquidación y el formato/lineamiento de los planos record.

✓ Certificado de áreas intervenidas. (cubierto y no cubierto)

✓ Bitácora física y escaneada (todos los frentes).



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:
F-GER001-05

FECHA:
2019 27/11/2019

Pag. 1 de 3

LUGAR: Secretaría de Educación

CIUDAD: Bogotá DC

Fecha: 27/11/2019

Hora Inicio: 8:30

Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carol Nieto Gamboa	Apoyo Supervisión SED	Alt.
German Villalba Clavijo	Coordinador PRODEIN 56	
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE	
JAVIER GARCIA	RL PRODEIN	
YANISU Z. LOPEZ	Apoyo Interventoría	
Gildardo Argüello	Presid. Interventoría	
Silvia Juliana Linares M.	INSPECTORA DACAX	

OBJETO DE LA REUNION

INFORME Nº 11.

Ahor Horizonte: La entrega a interventoría se estima a inicios de diciembre, en la semana 26 se finalizarán actividades y la llegada de cubierta para instalación.

• Col. Usaquén = El día 25 de noviembre se realiza la actividad extra de extendido de grava, este colegio queda pendiente por entrega oficial al rector.

• Friedrich Neumann sede B:

• Se hizo entrega parcial al almacenista, se deben subsanar pendientes de detalles de obra civil, instalación de pilarme faltante, router faltante y conexión de bajante, estas actividades ya están en proceso de ejecución.

Se espera respuesta de Almacenista para dar inicio a la intervención del salón auditorio (retiro de mobiliario), la entrega final se estima que será el 14 de diciembre, esto depende de la entrega del Área por parte del colegio.

Nota: Se evidencia una grieta rota desde el inicio de la intervención, esto se evidencia en el registro fotográfico inicial y durante la ejecución, si esta actividad se realiza será pausada (cambio de tela).

Julio Florez:

• Pendiente instalación de lampar en la luz entre el remate de muro y cubierta del salón múltiple. (esto será subsano hasta el día 29 de noviembre).

- pendiente reposición de parche para remate.

Se estima entrega a interventoría el día 28/29 de nov y para el rector el lunes

Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

02 de diciembre.

OBJETO DE LA REUNIÓN

Alfonso Jaramillo. Se terminaron los 2 salones faltantes, al 27 de Noviembre se finalizan actividades de Aseo y limpieza de las áreas, se hará entrega parcial de las áreas terminadas al contratista eléctrico para que se hagan cargo de los salones en cuanto a pintura.

→ Los salones faltantes ya se mandaron a cotizar se estima la entrega de estos el 27 de noviembre, la instalación se iniciará el mismo día, y se entregará a interventoría el 29 de noviembre.

→ Prodein espone el recorrido de la red de suministro de tanques por la zona Verde y entre romper la mayoría de pisos/enchapes.

→ Para la actividad del trazado de la red de suministro de tanques se tendrá una cuadrilla especial y se estima una duración de 15 días, la interventoría aprueba la ruta por la zona verde, Prodein enviará plano detallado del Trazado para interventoría.

El 29 de noviembre se realizará entrega de salones al contratista eléctrico.

→ El cerramiento contractual se encuentra dividido en ítems, este es el mismo existente en el colegio.

→ Se pasará mp del cerramiento de prodein, este mp ya fue revisado y aprobado por interventoría, falta Aprobación por parte de la SED. (Entrega estimada del 19 de diciembre)

• Villa Elisa sede D.

→ Para el día 29 de noviembre se finalizan actividades de instalación de enchape y dancos obra civil.

→ Superboard en lamina de 6mm (ya se realizó pedido de Material).

→ El pedido de Puertas Metálicas ya se hizo y se espera la llegada para la instalación.

Se estima entrega final para el 10 de diciembre.

FATIAN por intervencion =

(Villa Elisa A, Julio Flores A, Gustavo Morales B, General Santander, Republica Dominicana y Prado Veraniego) y Ramon de Bohica).

• Cobaro Julio Flores sede B:

→ Reparación de fallos y fisuras.

→ Imprimante.

→ Mezcla en caliente.

→ Se debe enviar por parte de prodein el Acta de vecindad.

(Se estima inicio de Actividades entre el 03 y 04 de diciembre)

• Gustavo Morales sede B:

→ Se estima inicio el 3 de diciembre con Actividades preliminares y reparación de fallos.

OBJETO DE LA REUNIÓN

- Prodein revisará la existencia del Adu de la Emulsion, si no esta dentro de los item contractual se debe realizar Np.
 - Piso cacho se mantiene el Adu no previsto, se espera aprobación por la sed.
 - Colegio Procto Vermejo: Se estima inicio de Actividades preliminares de obra civil el Martes 03 de Diciembre.
 - General Santander: Actividades de archados por piso (ceimicas). se estima inicio de Actividad el Lunes/Martes 03 de Diciembre.
 - Ramón de Zubia: inicio el Martes 03 de Diciembre.
 - PRODEIN estima que para el "22 de Diciembre" se este Terminando la mayoría de Colegios y la porcentaje de Avance AHO.
 - Republica Dominicana: se debe programar reunión previa al inicio de Actividades con el rector. (03 de Diciembre)
 - General Santander: se debe programar reunión previa al inicio de Actividades con el rector. (03 de Diciembre)
- NOTA = Prodein enviará programación general de Diciembre de la contingencia para generar un mejor seguimiento en conjunto con INTERMUNOIA.

Nota = las Actividades obra se han visto afectadas desde el 21 de Noviembre por paro nacional y marchas diarias presentadas en la totalidad de la Ciudad.


Bitacora de
Obra.
COL. ALFONSO Jaramillo

SABADO 24 AGOSTO/L9.

SE INICIAN ACTIVIDADES EL DIA DE HOY EN EL COLEGIO ALFONSO JARAMILLO, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA SED, SE HACE REVISION DE TEJAS A CAMBIAR, ACTIVIDAD QUE SE HACE DESDE NIVEL DE PISO. EL DIA: LLUVIOSO



TRABAJADORES:

ALEXANDER BENCON
HECTOR CARRILLO



LUNES 26 AGOSTO/L9.

DE ACUERDO A LO EVIDENCIADO EL DIA SABADO, EL DIA DE HOY SE INICIA EL PROCESO DE COLECCION DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS, EL PERSONAL NO ESTA EN EL COLEGIO, PERO ESTAN ALISTANDO MATERIAL Y EQUIPO DE OTROS COLEGIOS QUE SE VAN A USAR. EL DIA: SOLADO

MARTES 27 AGOSTO/L9.


HACEN PRESENCIA EN EL COLEGIO PERSONAL DE PRODEM, QUIENES ENTAN A REALIZAR ACTIVIDADES DE RECEPCION DE EQUIPO: ANDAMIOS, Y HERRAMIENTA MENOR, SE HACE RECORRIDO CON EL DIRECTOR DE LA INSTITUCION JUAN MANUEL MENDOZA Y ARQ. CESAR MONAÑA, SE INFORMA QUE LAS AREAS A INTERVENIR SON LOS SALONES, QUE SE INTERVENDRAN CON PINTURA MUROS,

TECHOS Y CAMBIO DE TEJAS DAÑADAS, SE
 DETIENE CON EL RECTOR EL PUNTO DE ACORDO
 DE MATERIAL. POR PARTE DEL PRESIDENTE SE
 PLANEA UBICAR LOS TANQUES DE AGUA EN
 EL COSTADO NOROCCIDENTAL DEL COLEGIO, JUNTO
 A CANCHA DE VOLEIBOL, PUNTO INTERMEDIO A
 LOS BAÑOS, A 90 MT DEL BAÑO COSTADO SUR Y
 A 70 MT DE BAÑOS COSTADO NOROCCIDENTE, ACTIVIDAD
 POR APROBACION POR PARTE DE SED E INTER-
 VENTORIA. POR SOLICITUD DEL RECTOR SE
 HACE PRESTAMO DE PERSONAL PARA MOVIMIENTO
 DE ~~ENCERES~~. EL DIA: LUVIOSO.
 NOTA: La interventoria no hizo presencia por estar sin iniciar obras

TRABAJADORES:

ALEXANDER BELCON.

HECTOR CARRILLO.





MIÉRCOLES 28 AGOSTO /19.

DE ACUERDO AL COMITE CON LA SECRETARIA DE
 EDUCACION, LA AEP. CAROL HIZO SOLICITA SUSPENDER
 ACTIVIDADES, PARA LO CUAL EL PERSONAL QUE ESTA
 EN OBRA ES DETENIDO.

TRABAJADORES:



ALEXANDER BELCON.

HECTOR CARRILLO.




JUEVES 29 - VIERNES 30 - SABADO 31 AGOSTO /19

NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES, NO HAY PERSONAL EN
 EL COLEGIO

2 SEPTIEMBRE/19.

NO HAY PERSONAL EN EL COLEGIO, EN REUNION CON LA SED, SE AUTORIZA CONTINUAR CON ACTIVIDADES EN EL COLEGIO, SE PROGRAMA PERSONAL PARA EL DIA DE MAÑANA.

[Signature]

[Signature]

3 SEPTIEMBRE/19.

EL DIA DE HOY SE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL COLEGIO, SE INICIA POR RETIRAR EL MATERIAL - PINTURA - SÓPLADA O ABULTADA, SE EVIDENCIA EN ESTA ACTIVIDAD QUE AL RASPAR LA PINTURA, EL PAÑETE SE ENCUENTRA ARENOSO Y SUELTO, MAYORMENTE DESDE LA PLACA CONTRAPISO HASTA LOS 1,50 MT PROMEDIO, TAMBIEN SE EVIDENCIAN DILATACIONES Y FRACURAS EN LOS MUROS. SE SOLICITA REUNION EN EL COLEGIO PARA DETERMINAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO, POR LO CUAL ESTA ACTIVIDAD QUEDA SUSPENDIDA HASTA LA REUNION CON SED Y LA INTERVENIENTORIA. SE SOLICITA AL PERSONAL DESMONTAR TABLETOS Y ELEMENTOS VARIOS - PUNILLAS, CABLES, ALAMBRES - DE LOS MUROS.

TRABAJADORES:
ALEXANDER BILKON
HECTOR CARRILLO


[Signature]

[Signature]

4


4-5-6-7-8-9 SEPTIEMBRE/19.

DURANTE ESTE PERIODO NO SE EFECTUARI ACTIVIDADES EN EL COLEGIO, DEBIDO A QUE NO SE HA DADO EL ALCANCE ESTRUCTURAL EXPUESTO ANTES LA SED E INTERVENORIA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019.



9 SEPTIEMBRE/19.

AL COLEGIO ASISTE ARQ. CAROL HAZO, INTERVEN-
TORIA Y CONTRATISTA PRODEHIG SAS, PARA VERIFI-
CAR EL ESTADO DE MUROS, LOS CUALES PRESENTAN
FALLAS EN LA MAMPUESTERIA POR DELATACIONES
Y DESPRENDIMIENTO DE PANIQUES A UNA ALTURA
DE 1,50 MT, SE SOLICITA POR PARTE DE LA SED
PRESUPUESTO DE ESTA ACTIVIDAD, SE MUESTRA EN
SETO LA UBICACION PROPUESTA PARA LOS
TANQUES DE ALMACENAMIENTO, PARA ESTA ACTIVIDAD
AUN NO SE DA APROBACION, PARA LAS TEJAS DE LOS
SALONES SOLO SE PLANTARA LA CUBIERTA MAS NO LA
ESTRUCTURA. POR PARTE DE LA SED SE VERIFICA
EL PROCESO A SEGUIR CON LOS MUROS. EL DIA:
SOLEADO CON LLOVIAS INTERMITENTES. EN LA OBRA
HAY 2 TRABAJADORES AYUDANTES.




10 AL 17 SEPTIEMBRE/19.

EN ESTE PERIODO NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES NI HAY PERSONAL EN OBRA, HASTA QUE SE DEFINA EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES.




 Residente Interventoría


SEP. 19 de 2019 (Jueves).

- A las 9:00 AM. se hizo visita por Dacax Gildardo Arriello, Silvia Juliana, Por Prodein Arg. César Montaña.

Se realiza recorrido para evidenciar las Actividades puntuales a realizar en cada uno de los Salones (13), haciendo el conteo de vidrios, Tejas, Dilataciones y demás. para definir alcance y garantizar las obras de prodein JO SAS, con esta información se procederá a dar inicio de la obra a mas tardar el día Lunes 23 de Septiembre.


La Interventoría solicita listado de Personal de obra Prodein.


 Inspector Dacax SAS.



20-21 SEPT/19.


DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE, POR PARTE DE PRODEIN SE HACE COMPRA DE MATERIAL Y SE PROGRAMA PERSONAL PARA INICIAR EL 23 DE SEPTIEMBRE. EL DIA: LLUVIOSO.




6


23 SEPTIEMBRE / 19.

SE TIENE PROGRAMADO PARA EL DIA DE HOY PERSONAL Y RECEPCION DE MATERIAL, POR PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO: BLOQUEOS DE VIAS, SE SUSPENDEN ACTIVIDADES, SE PROGRAMA PERSONAL PARA MAÑANA.





24 SEPTIEMBRE / 19.

SE INICIAN ACTIVIDADES A LAS 7:00 AM CON PERSONAL DE PRODEIN, SE RECIBE MATERIAL A LAS 9:30 AM Y SE INICIAN ACTIVIDADES DE RESANES MUROS SALON #34. LA ACTIVIDAD SE REALIZA RASPANDO MUROS EN AREAS ESTABLECIDAS POR LA INTERVENTORIA Y RESANANDO CON MORTERO. EL DIA: SOLEADO EN LA MAÑANA, LLOVIAS EN LA TARDE.





24 Septiembre / 19.

Se realiza vista de obra de interventoria con el Arq. Gildardo Arquello residente de interventoria y Arq. Silvana Larros inspectora de interventoria, verificando el inicio de actividades de raspado y resanes en el Salon #34 el cual fue el inicial, tambien se identifico la zona de acopio de material y se solicito a Trabajador de prodein guardar las Telas nuevas en el Cuartito cubierto. Tambien se solicita a prodein cambiar Señalización Danada. Se encuentra un trabajador en horario de la Tarde.



Silvana Larros
inspectora



Gildardo Arquello
Resid. Interventor

Nota: lluvia en la tarde.

Resid. Obra,


25 SEPTIEMBRE/19. (Miércoles)

EL DIA DE HOY SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE RESALES MUROS, SE REFUERZA CON 2 OFICIALES MAS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. EN HORAS DE LA MAÑANA LLEGA MATERIAL MOSTRO SECO. SE TRABAJA EN SALONES 33 - 34 - 35. EL DIA LLUEVE FUERTE EN LA TARDE.

NOTA: La Interventoría evidencia que hay tres (03) Trabajadores haciendo resanes en muros de las aulas N° 33, 34 y 35

- La INTERVENTORIA solicita a Prodein presentar las afiliaciones y pago de la Seguridad Social de los trabajadores, igualmente solicita las certificaciones de trabajo en alturas, de cada trabajador.
- NOTA: La Interventoría solicita que no se arranque las hojas de la presente bitácora. Se evidencia que hace falta los folios 7 y 8 y evidencia igualmente que estos folios no tenían información oficial de la obra.

Presidente de Obra.


Residente Interventoría

25 SEPTIEMBRE/19. (Miércoles)

EL DIA DE HOY SE CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE RESANES MUROS, SE REFUERZA CON 2 OFICIALES MAS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. EN HORAS DE LA MAÑANA LLEGA MATERIAL MORTERO SECO. SE TRABAJA EN SALONES 33 - 34 - 35. EL DIA: LUEVE FUERTE EN LA TARDE.

NOTA: La Interventoría evidencia que hay tres (03) Trabajadores haciendo resanes en muros de las aulas N° 33, 34 y 35

- La INTERVENTORIA solicita a Prodein presentar las afiliaciones y pago de la Seguridad Social de los trabajadores, igualmente solicita las certificaciones de trabajo en alturas, de cada trabajador.
- NOTA: La Interventoría solicita que no se arranque las hojas de la presente bitácora. Se evidencia que hace falta los folios 7 y 8 y evidencia igualmente que estos folios no tenían información oficial de la obra.

Residente de Obra.

Residente Interventoría

- 26 de SEPTIEMBRE de 2019 (Jueves).

- ESTADO DEL TIEMPO: En la mañana soleado
- TRABAJADORES: Dos ayudantes (Uno ingresó a las 7:15 am y otro a las 8:00 am)

NOTA: la Interventoría evidenció que el día de ayer los trabajadores ingresaron después de las 9:00 am, dos salieron a las 4:15 pm y otro a las 5:00 pm.

- ACTIVIDADES: Continúan realizando el retiro de pintura suelta y los respectivos resanes en los tres (3) salones N° 33, 34 y 35. NOTA 2: La Interventoría recomienda ser mas estrictos en el cumplimiento de los horarios de los trabajadores. Incrementar el número de trabajadores para un mayor rendimiento teniendo en cuenta que hay 13 salones para intervenir.

Resid. Interventoría

Residente de Obra.

25 ~~SEPTIEMBRE~~ / 19. (Miércoles)

EL DIA DE HOY SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE RESALES MUROS, SE REFUERZA CON 2 OFICIALES MAS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. EN HORAS DE LA MAÑANA LLEGA MATERIAL MOSTEPO SECO. SE TRABAJA EN SALONES 33-34-35. EL DIA: LUEVE FUERTE EN LA TARDE.

NOTA: La Interventoria evidencia que hay tres (03) Trabajadores haciendo resanes en muros de las aulas N° 33, 34 y 35

- La INTERVENTORIA solicita a Prodein presentar las afiliaciones y pago de la Seguridad Social de los trabajadores, igualmente solicita las certificaciones de trabajo en alturas, de cada trabajador.
- NOTA: La Interventoria solicita que no se arranque las hojas de la presente bitácora. Se evidencia que hace falta los folios 7 y 8 y evidencia igualmente que estos folios no tenían información oficial de la obra.

Residente de Obra.

Residente Interventoria

- 26 de SEPTIEMBRE de 2019 (Jueves).

- ESTADO DEL TIEMPO: En la mañana soleado
- TRABAJADORES: Dos ayudantes (Uno ingresó a las 7:15 am y otro a las 8:00 am)

NOTA: la Interventoria evidenció que el día de ayer los trabajadores ingresaron después de las 9:00 am, dos salieron a las 4:15 pm y otro a las 5:00 pm.

- ACTIVIDADES: Continúan realizando el retiro de pintura suelta y los respectivos resanes en los tres (3) salones N° 33, 34 y 35. NOTA 2: La Interventoria recomienda ser mas estrictos en el cumplimiento de los horarios de los trabajadores. Incrementar el numero de trabajadores para un mayor rendimiento teniendo en cuenta que hay 13 salones para intervenir.


Resid. Interventoria

Residente de Obra.

Norma

~~26 SEPTIEMBRE~~ / 19.



SE INFORMA A LA INTERVENTORIA QUE EN LA OBRA HAY DOS OFICIALES: JAVIER CARRILLO Y TOYBER ACOSTA Y UN AYUDANTE AVANZADO, QUIENES INGRESARON EL 25 DE SEPTIEMBRE EFECTIVAMENTE EN HORAS DE LA MAÑANA. POR SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA, SE LEYANTA LA PINTURA SUELTA EN LOS SALONES INTERVENIDOS -33, 34, 35- SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA INFORMAR A LA DIRECCION DE PRODEH, COMO VA A SER LA TERMINACION DE LOS MUROS: ESTUCCO Y PINTURA O PINTURA SOBRE MUROS EN ESTADO ACTUAL.




Residente Interventoría

~~27 SEPTIEMBRE~~ / 19. (viernes).


EL DIA DE HOY SE AVANZA EN EJECUCION SALONES 32-36 Y 37, SE HACE REVISION EN SALONES 33-34-35 Y SE HACEN OBSERVACIONES DE REJATES LAS CUALES SE PROGRAMA ATENDERLAS EL DIA SABADO 28. EL RENDIMIENTO EN REJATES SEHA HAL ESTARA EN INTERVENCION DE 6 SALONES EN 5 DIAS TRABAJADOS: TRATAMIENTO DE DELTACIONES Y REJATES. LLEGAN 3 TRABAJADORES A LA OBRA: 2 OFICIALES, 1 AYUDANTE AVANZADO, UN TRABAJADOR SE RETIRA A MEDIO DIA POR ENFERMEDAD GASTROAL EL DIA: SOLADO CON LLUVIA EN LA TARDE. SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA INFORMAR COMO VA A SER EL REJATE DE MUROS, YA QUE SE EVIDENCIA IRREGULARIDADES POR REJATE DE PINTURA Y ESTUCCO.

Residente Interventoría



28 SEPTIEMBRE/19. (Sábado)

EL PERSONAL DE OBRA SE DEVUELVE A LOS SALONES 33-34-35 A CORREGIR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EL DIA DE AYER. ANTES DE TERMINAR LA JORNADA SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO: EL CLIMA: SOLEDADO EN LA MAÑANA. Se trabaja hasta medio día.


Residente Interventoria

30 SEPTIEMBRE/19. (Lunes)

PARA EL DIA DE HOY INGRESA PERSONAL ADICIONAL PARA REFORZAR ACTIVIDADES, POR PARTE DE LA DIRECCION DEL PROYECTO SE DETERMINA SUSPENDER LAS ACTIVIDADES DE PESAJES, SE ANALIZA EN LOS 8 SALONES RESANTES TERMINAR DE RETIRAR LA ENTUBURA SUELTAS EN MUROS PARA QUE INTERVENTORIA DEFINA SI LOS ACABADOS DE MUROS SON APROBADOS CON ESTA TERMINACION. POR PARTE DE LA DIRECCION DE LA OBRA SE PRESENTA UNA PROPOSICION PARA EL 2 DE OCTUBRE/19 PARA APROBACION DE INTERVENTORIA, ESTA MUESTRA SE PRESENTA EN UN MURO SALON 32. SE ORGANIZA EL PERSONAL PARA ELICITAR MATERIAL CAMBIO DE TEJAS. EL PROYECTO QUEDA ATENTO A LA RESPUESTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LAS DEFECTIVIDADES SOLICITADAS DESDE EL 26 SEPTIEMBRE DE 2019. NOTA: La Interventoria se encuentra analizando el tema para definir conjuntamente con la SED.


Residente Interventoria

12

1 OCTUBRE/19. (Martes)

EL DIA DE HOY SE INICIA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE CUBIERTA FIBROCEMENTO Y TRASLUCIDA EN SALONES, SE REVISAN SALONES Y SE SOLICITA DETAL COMPLETAMENTE LA PINTURA SUELTA. SE INGRESA MATERIAL PARA HACER MUESTRA DE TERMINACION MURO CON ESTUCCO PLASTICO TRADICIONAL EN SALON #32. PARA PRESENTAR EL DIA DE MAÑANA A INTERVENTORIA. EN EL COLEGIO HAY 3 OFICIALES, 1 AYUDANTE AVANZADO Y 1 AYUDANTE. EL DIA: SOLEDADO. TOTAL CINCO (05) TRABAJADORES.





 Residente Interventoria

- 2 OCTUBRE/19. (Miércoles)



SE REINICIA LA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE TEJAS PLASTICAS Y FIBROCEMENTO EN LOS TRES SALONES, SE INSTALAN CON SUS RESPECTIVOS AMARRES, SE REVISAN EL SALON #02, EL CUAL TIENE TORNILLOS PUESTOS EN LAS TEJAS PARA VERIFICAR CON INTERVENTORIA LA NECESIDAD DE CAMBIARLAS, TENIENDO EN CUENTA QUE CON LAS LLOVIAS QUE HAN CAIDO EN LA ZONA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, PENDIENTE POR INTERVENTORIA INFORMAR SI SE CAMBIA O NO ESTA CUBIERTA. EN SALON #32 SE PRESENTA MUESTRA ACABADO DE MURO CON ESTUCCO TRADICIONAL + PINTURA A BASE DE AGUA, SE EVIDENCIA QUE LA TERMINACION CON ESTE ULTIMO ES MUY BUENA CONTRA EL ACABADO QUE DA CON RESALES Y PINTURA, QUEDA PENDIENTE DETAL ACABADO PARA SALONES, PROPUENTA QUE ES REVISADA EN SITIO POR LA INTERVENTORIA. EN LA OBRA HAY 3 OFICIALES, 1 AYUDANTE AVANZADO Y 1 AYUDANTE. TOTAL: CINCO (05) TRABAJADORES.

- NOTA: La Interventoria revisa las muestras de procesos de pintura en el aula #32 y se evidencia que la pintura aplicada directamente sobre superficie de muros con resanes y pintura retirada por estar

Suelta al aplicar la pintura que con un acabado deforme con ondulaciones y se marca los resacas y filo de las diferentes capas anteriores de pintura; En la muestra donde se estucó con estuco tradicional presenta la pintura un acabado más uniforme liso y fino, por lo tanto la Interventoría recomienda que se estuque y se pinte todos los muros interiores de las aulas y Prodein presentará un balance sobre incremento de presupuesto. Igualmente la interventoría recomienda que puntualmente en las dilataciones se haga una regata hasta eliminar material suelto, se llene con el producto de resaca y se adicione una franja de malla sintética para reforzar la dilatación.


Residente Interventoría


Suelta al aplicar la pintura que con un acabado deforme con ondulaciones y se marca los resanes y filo de las diferentes capas anteriores de pintura. En la muestra donde se estuco con estuco tradicional presenta la pintura un acabado más uniforme liso y fino, por lo tanto la Interventoría recomienda que se estuque y se pinte todos los muros interiores de las aulas y Prodein presentará un balance sobre incremento de presupuesto. Igualmente la interventoría recomienda que puntualmente en las dilataciones se haga una regata hasta eliminar material suelto, se llene con el producto de resane y se adicione una frampa de malla sintética para reforzar la dilatación.

Residente Interventoría

3 OCTUBRE / 19. (JUEVES)

EL DIA DE HOY SE AVANZA EN CAMBIO DE TEJAS DE FIBROCEMENTO, LAS TEJAS TRASLUCIDAS YA ESTAN CAMBIADAS, SE MANTIENE SUSPENDIDO LAS ACTIVIDADES DE RESANES MURES SALONES HASTA APROBACION DE MUESTRA PRESENTADA. EN COMITE DE OBRA CON INTERVENTORIA Y ARQ. CAROL HUETO DE LA SED, SE PRESENTA PROPUESTA PRESENTADA POR PRODEIN 19 SAS PARA TERMINACION MURS INTERIORES: ESTUCO TRADICIONAL Y PINTURA, PRESENTADO EN EL SALON #32, EN COMITE SE SOLICITA PRESENTAR COSTO DE ESTA ACTIVIDAD. SE PRESENTAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES DESDE LUNES 30 SEPTIEMBRE ACTIVIDAD DE RESANES. EN OBRA HAY 3 OFICIALES, 1 AYUDANTE AVALIZADO Y 1 AYUDANTE. EL CLIMA: FUERTES LLOVIAS TODO EL DIA.

Presid. Interventoría

4 OCTOBER/19.

G. Stello

- 09-10-2019 (Miércoles).

- ~~Presid. Interventoria~~

Resid. Oborg.

SE INSTALAN GANCHOS A LAS TEJAS INSTALADAS,
DE LOS 13 SALONES, PROPIA ESTA PENDIENTE
DE APROBACION ACTIVIDADES MUYO INTERIORES, SE
HACE COMPRA PARA CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS O
FALTANTES DE LOS 13 SALONES, EL DIA: SIN
LLOVIAS EN LA MAÑANA. EN EL COLEGIO HAY DOS
OFICIALES, UN AGUDANTE AYALIZADO Y UN AGUDANTE

G. Amello

Resid. Interventoria

- ~~Presid. Interventoria~~

Resid. Obra.



POR PARTE DE LA SED SE AUTORIZA AL
 CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
 CON ESTUO TRADICIONAL, ACABADO EN PLINTURA.
 PARA LOS 13 SALONES DEL COLEGIO, SE ORGA-
 NIZA EL PERSONAL Y SE INICIA ACTIVIDADES
 SALON #32 CON 1 OFICIAL DE ACABADOS. EL
 CLIMA: FRIJO SIN LLUVIAS.

G. B. Rutledge

Resol. DE Intervenção



SE ORGANIZA POR LA DIRECCION DE LA OBRA LA COMPRA TOTAL DEL MATERIAL PARA TERMINACION DE MUROS EN SALONES, SE ORGANIZA PROCESO DE

EJECUCION DE ACTIVIDADES, SE SUPLEN AL PERSONAL LOS ASPECTOS DE TERMINACION A TENER EN CUENTA, PARA ESTA ACTIVIDAD SE REFORZARA CON PERSONAL PARA DAR MAS AVANCE. EN OBRA POR SOLICITUD DE LA VIGILANCIA, SE REUBICA EL CAMPAMENTO. PERSONAL EN OBRA: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES. FUERTES LLUVIAS EN LA NOCHE.



Residente Interventoria



12 OCTUBRE /19. - SABADO

SE ANALIZA CON ACTIVIDADES DE ESTUCO TRADICIONAL SALONES #32, #33, #30, SE TIENE EN OBRA 3 OFICIALES OBRA BLANCA, PARA ESTOS 13 SALONES LA ACTIVIDAD DE CAMBIO TEJAS DE FIBROCEMENTO Y TRANSLUCIDAS ESTA TERMINADA. EL CLIMA: LLUVIAS INTERMITENTES.



Resid. Interventoria

13 OCTUBRE /19. - DOMINGO.

CONTINUAN ACTIVIDADES DE APLICACION A MUROS ESTUCO TRADICIONAL SALONES #30, #33, AL SALON #32 SE DA PRIMERA MANO DE PINTURA COLOR BLANCO TIPO 2, HAY DOS TRABAJADORES OFICIALES OBRA BLANCA EN EL COLEGIO. EL CLIMA: SOLEADO.



Resid. Interventoria

14 OCTUBRE /19 - LUNES FESTIVO

NO SE TRABAJA EN EL COLEGIO.




15 OCTUBRE/19 - MARTES.

TRABAJADORES: 3 OFICIALES.

CLIMA: LLUVIAS FUERTES EN LA TARDE.

EL DIA DE HOY SE DEJA CON ESTUCCO TERMINADO SALONES #30, #33 Y SE SOLICITA LOS SALONES #22, #36, #34, SE APLICA IMPERMEANTE A LOS MUROS Y SE SOLICITA A ESTUCAR MUROS. PARA LOS SALONES ESTA REALIZADO EL CAMBIO DE TEJAS FIBRO CEMENTO Y TRASLUCIDAS, FALTA EL CAMBIO DE VIDRIOS POLOS O FALTANTES DE VENTANILLAS. SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA REVISAR SALONES CON AVANCE DE TERMINACION ESTUCCO PADO ANTES DE DAR PINTURA TERMINACION. La interventoria recomienda calidad en filos y concordado.

[Signature]

[Signature]
Resid. Interventoria

16 OCTUBRE/19 - MIÉRCOLES.

POR ACTIVIDADES DE MARCHAS EN LA CIUDAD, NO LLEGA EL PERSONAL COMPLETO AL COLEGIO, SOLO HAY 1 OFICIAL. SE AVANZA EN SALON #34 ACTIVIDADES DE ESTUCCO TRADICIONAL. EL CLIMA: FRIO EN LA MAÑANA.

[Signature]

[Signature]
Resid. Interventoria

17 OCTUBRE/19 - JUEVES.

PERSONAL: 2 OFICIALES

CLIMA: SOLEADO A MEDIO DIA.

EL DIA DE HOY SE AVANZA CON IMPERMEACION DE MUROS SALON #35 PARA POSTERIORMENTE TRABAJAR EN EL PROCESO DE ESTUCADO TRADICIONAL, SE REALIZA ESTUCCO TRADICIONAL PARTE

SUPERIOR DE LOS MUROS SALON #30. DEL COLEGIO SE RESEA EQUIPO MEJOR PARA INICIAR TRABAJOS EN COLEGIO VILLA BLIZA, POR PARTE DE PRODEH SE SOLICITA REVISAR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, PINTAR TEJAS DE FIBROCEMENTO CON PINTURA TIPO LACA COLOR BLANCO, SE QUEDA PENDIENTE DE RESPUESTA.

NOTA: Se definirá en el próximo comité técnico.

Residente Interventoria

19 octubre de 2019 sábado

Se revisan las condiciones de trabajo para el personal, y se evidencia punto de hidratación, equipos de emergencias, al igual el personal se encuentra con la dotación de PRODEH y laborando en el colegio.

Lidia Diaz
Profesional SISONA.

Residente Interventoria

20 OCTUBRE/19 - DOMINGO

SE TRABAJA EN PISALES VARIOS EN SALONES TRABAJADOS. EL DIA: SOLEADO.



Resid. Interventoria

21 OCTUBRE/19 - LUNES

TRABAJO DE ESTUCO TRADICIONAL EN SALONES COSIADO ORIENTAL, SE RESEA LA FERIA LOS SALONES # 30, 32, 33, 36, 34, 35 INTERVENIDOS, DE ESTOS SALONES SE ESTAN TERMINANDO 2 Y HAY 6 TERMINADOS EN ESTUCO TRADICIONAL, EN REUNION CON LA ARQ. CAROL NIED SE INFORMA A PRODEH QUE

INGRESAR PERSONAL PARA HACER TRABAJOS ELÉCTRICOS, PARA LO CUAL SE COORDINA LA ENTREGA DE 6 SALONES PARA EL DÍA LUNES 28 OCTUBRE CON PINTURA.



TRABAJADORES: 2 OFICIALES
EL DÍA: SOLEADO.



Resid. Interventoría

22 OCTUBRE/19 - MARTES.


SE AVANZA CON ESTUCO TRADICIONAL SALONES, SE INFORMA POR PARTE DE LA SED. QUE SE DEBEN RETIRAR TODOS LOS APARATOS Y REDES ELÉCTRICAS QUE ESTÉN DENTRO DE LOS SALONES. EL CLIMA: INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA DESDE LAS 12:30 Y POR EL RESTO DE LA JORNADA LABORAL.

TRABAJADORES: 2 OFICIALES.



Resid. Interventoría

23 OCTUBRE/19 - MIÉRCOLES


TRABAJOS ESTUCO TRADICIONAL SALONES COSTADO ORIENTAL, A LAS 3 DE LA TARDE SE HACE REUNION CON CAROL HUIJO Y OTROS PROFESIONALES DE LA SED PARA COORDINAR ACTIVIDADES ELÉCTRICAS DENTRO DE LOS SALONES, SE INFORMA A LA SED, QUE EL DÍA LUNES SE ENTREGARÁN 6 SALONES PINTADOS PARA PODER REALIZAR ACTIVIDADES ELÉCTRICAS. NOTA DE INTERVENTORIA: Los ductos eléctricos que van a la vista en tubería EMT.



Resid. Interventoría


24 OCTUBRE/19 - JUEVES.

SE CONTINUAN TRABAJOS DE DETALLES EN SALONES DE ENTREGA, SE COORDINA LA LLEGADA DE MATERIAL PARA DAR TERMINACION, SE INTERVIENE POR PARTE DE LA SED QUE SE PUEDE TRABAJAR NORMALMENTE SABADO Y DOMINGO, NO HAY RESTRICION POR VOTACIONES DEL DOMINGO 27. OCTUBRE.
PERSONAL: 2 OFICIALES.
CLIMA: INTENSAS LLUVIAS EN EL SECTOR.




25 OCTUBRE/19 - VIERNES.

SE DEJA EN OBRA A PRIMERA HORA, PINTURA Y EQUIPO DE APLICACION DE PINTURA, SE LIJAN MUROS PARA ALISTAR Y DAR ACABADO A LOS 6 SALONES.
PERSONAL: 2 OFICIALES.
CLIMA: LLUVIAS EN LA ZONA.




26 OCTUBRE/19 - SABADO

EN OBRA HAY DOS TRABAJADORES OFICIALES, EJECUTAN CON ACTIVIDADES DE PINTURA MUROS Y TECHOS, SE EJECUTA EN SALON #30 LA ACTIVIDAD, SE PROTEGE EL PISO Y VENTANAS PARA LA EJECUCION DE PINTURA, PERSONAL EXTERNO A LA OBRA ROMPE TUBO SUMINISTRO DE AGUA Y EL COLEGIO QUEDA SIN SERVICIO. POR PARTE DE PRODEH SE HACE UN ARREGLO PROVISIONAL PERO EL AGUA SE TRASLADA A UNA DISTANCIA DE 50 MT AL SALON #30. EL CLIMA: FRIO.
ANTES DE HACER LA EJECUCION DE PINTURA TEJAS, SE HACE LIMPIEZA CON EL SECO DE

Norma

ESTOS ELEMENTOS PARA LA APLICACION DE PINTURA, LAS PUERTAS DE LOS SALONES Y LAS VENTANAS NO SE INTERVENIRAN, CON FINES POR PARTE DE ACTIVIDADES ELECTRICAS, SE RETIRA TUBERIA, CABLEADO Y CAJAS ELECTRICAS, SOBREPUESTAS EN LOS MUROS INTERIORS, POR LO CUAL, PARA DAR AVANCE, SE REALIZARA UN DESARME POSTERIOR A LA INSTALACION DE LAS NUEVAS REDES. ESTOS ELEMENTOS NO SE HABIAN RETIRADO DE ACUERDO A COMUNICADO DE INTERVENIORIA.

27 OCTUBRE/19. - DOMINGO
PERSONAL OBRERO: 2 OFICIALES.

CLIMA: FRIJO.

EL DIA DE HOY SE TRABAJA EN LA TERMINACION DE LOS SALONES PARA ENTREGA: #30, #32, #33, #34, #36, #37, ESTOS QUEDAN TERMINADOS CON PRIMERA MANO PINTURA, SE CUMPLE CON EL COMPROMISO DE ENTREGA PARA EL DIA DE HOY, SE TIENEN AVANZADOS LOS SALONES #35, #32 PARA DAR PINTURA, SE SOLICITA A LA INTERVENIORIA AUTORIZAR A PRODEEN DAR PINTURA A TECHOS CON PINTURA TIPO ESMALTE BLANCO, TENIENDO EN CUENTA QUE AL APLICAR PINTURA A BASE DE AGUA AL SECAR DA UN TONO AMARILLO, Y NO DA UNA TERMINACION ADECUADA. DE LOS SALONES INTERVENIENDOS SE RETIRA MATERIAL Y EQUIPO.

28 OCTUBRE - LUNES

DE ACUERDO AL COMPROMISO, SE TIENEN 6 SALONES: #30, #32, #33, #34, #36, #37, PARA ENTREGAR A REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS, HACE PRESENCIA ARQ. CESAR MONIATA A LAS 7:00 AM, EN EL COLEGIO PARA HACER ENTREGA DE LOS SALONES INTERVENIENDOS DE ACUERDO AL COMPROMISO, AL CONTRATISTA QUE REALIZARA LAS ACTIVIDADES.

ELECTRICAS. PRODEIN SE RETIRA A LAS 9:20 AM DEL COLEGIO, NO HUBO PERSONA PARA ENTREGAR LOS SALONES.

[Signature]

[Signature]

- 28 - OCTUBRE de 2019 (Lunes)

- INFORME DE INTERVENTORIAS: En las horas de la mañana el Presidente hace inspección a la obra donde se evidencia: 1 - hay dos(02) trabajadores
- 2 - Está en ejecución el proceso de pintura (resanes, detalles y aplicación de primeras manos de pintura.
- 3 - La pintura que se está aplicando es tipo 2 de Tito Pabón debe ser pintura vitilo tipo 2.
- 4 - los salones a entregar al contratista eléctrico según compromiso de Prodein aún no están terminados falta muchos detalles, sólo tienen primera mano de pintura.
- 5 - Se debe perfeccionar los filos en cuchillos de muros, de ventanas y columnetas metálicas.
- 6 - Se está manchando con pintura la estructura metálica de la cubierta, guardaescobas y tejas traslúcidas.
- 7. los remates de muros a cubierta se deben perfeccionar
- 8. Antes de pintar la cubierta se debe limpiar muy bien y eliminar rebaba, telarañas y imperfecciones.
- 9. Se recomienda retirar los elementos eléctricos sueltos para que no afecte la pinturas (ductos y alambres).

[Signature]
Presidente Interventoria

~~ELECTRICAS. PRODEIN SE RETIRA A LAS 9:20 AM DEL COLEGIO, NO HUBO PERSONA PARA ENTREGAR LOS SALONES.~~

[Signature]

[Signature]

- 28 - OCTUBRE de 2019 (Lunes)

- INFORME DE INTERVENTORIAL: En las horas de la mañana el Presidente hace inspección a la obra donde se evidencia: 1 - hay dos (02) trabajadores 2 - Está en ejecución el proceso de pintura (resanes, detalles y aplicación de primeras manos de pintura. 3 - La pintura que se está aplicando es tipo 2 de Tito Pabón debe ser pintura vitilo tipo 2. 4 - los salones a entregar al contratista eléctrico según compromiso de Prodein aún no están terminados falta muchos detalles, sólo tienen primera mano de pintura. 5 - Se debe perfeccionar los filos en cuchillos de muros, de ventanas y columnetas metálicas. 6 - Se está manchando con pintura la estructura metálica de la cubierta, guardas escobas y tejas traslúcidas. 7. los remates de muros a cubierta se deben perfeccionar 8. Antes de pintar la cubierta se debe limpiar muy bien y eliminar rebaba, telarañas y imperfecciones. 9. Se recomienda retirar los elementos eléctricos sueltos para que no afecte la pinturas (ductos y alambres).

[Signature]

Presidente Interventoría

- 01 - 11 - 2019 Viernes

- ESTADO DEL TIEMPO: Día Seco.
- TRABAJADORES: tres (03) pintores
- ACTIVIDADES: Continúa resanes y pintura en los salones N° 2, 3, 4, 5, 22, 30, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 = 12 salones hay instalados ductos eléctricos en 11 salones.

[Signature]

Presid. Interventoría

05-11-2019 (Vignes).

NOTA DE INTERVENCIÓN: El Contratista de las instalaciones eléctricas manifiestan que no les cumplieron en el sentido que no les entregaron los salones como era el compromiso para el día lunes anterior. Ellos ya instalaron la tubería EMT en los salones y no se responsabilizan si la manchan con pintura, Prodein debe garantizar que esto no suceda.


sucessa.



Resid. Interventoria

05-11-2019 (Viernes).

NOTA DE INTERVENTORIA: El Contratista de las instalaciones eléctricas manifiesta que no les cumplieron en el sentido que no les entregaron los salones como era el compromiso para el día lunes anterior. Ellos ya instalaron la tubería EMT en los salones y no se responsabilizan si la manchan con pintura, Prodein debe garantizar que esto no suceda.

 G. Aguillo

Resid. Interventoría

Resid. de Obra

02-11-2019 (Sábado)

- ESTADO DEL TIEMPO: Seco
- TRABAJADORES: Tres (03) pintores
- ACTIVIDADES: Continúa llenado con pegador en muros, aplicación de primeras manos de pintura y alistado de filos para continuar con proceso de pintura.

 G. Aguillo

Resid. Interventoría

Resid. de Obra

05-11-2019 (Martes)

- ESTADO DEL TIEMPO: Seco
- TRABAJADORES: Tres (03) pintores
- ACTIVIDADES: Continúa proceso de pintura, estuco y resacas de aulac. El Contratista manifiesta que los instaladores eléctricos (de otro contrato distinto a Prodein) están haciendo unos pares o huecos en los muros para las tuberías EMT más grandes de lo requerido y están afectando el progreso de los trabajos y le solicita a la SED coordinar con los eléctricos. La SED responde que el compromiso de Prodein era entregar los salones terminados y los electricistas responden por el acabado final de pintura, pero

No se cumplió por parte del contratista eléctrico por lo tanto se debe trabajar paralelamente y nos toca dejar bien los muros, Se hablará con el Asesor para que recomiende a sus trabajadores ser más cuidadosos




Resid. Interventoría

Resid. Obra

- 06-11-2019 (Miércoles)

- ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
 - TRABAJADORES: tres (03) pintores.
 - ACTIVIDADES: Continúa estucos y pintura de primera, segunda y tercera mano de pintura, la última mano se está aplicando pintura CAPACAZON de Tito Pabón equivalente a pintura tipo 1.
- La SED mediante publicación de Whats App de la Arg. Carol Nieto se definió realizar los filos de cuchillas columnetas, puertas y ventanas. 2º No realizar aplicación de pintura bajo la teja de cubiertas. 3º Se solicitó al Contratista aumentar el personal en este colegio con dos (2) cuadrillas más para agilizar la entrega del colegio.




Resid. Interventoría

Resid. de Obra.

- 12-11-2019 (Martes)

- ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias
- TRABAJADORES: tres (03) pintores.
- ACTIVIDADES: Continúa proceso de pintura y se evidencia que en algunos salones terminados los eléctricos han dejado manchas en los muros



Resid. Interventoría

Resid. Obra.

- 16-11-2019 (Sábado)

• ESTADO DEL TIEMPO: Tiempo seco.

• TRABAJADORES: tres (03) pintores.

• ACTIVIDADES: Continúa proceso de pintura así:

- Salón #8: Está estucado, falta terminar pintura, filos y detalles (continúa instalación eléctrica)

- Salones #4 y #5: Se les ha aplicado el pegador, falta estuco, filos, pintura y detalles.

- Salones #2 y #3: Quedan terminados el día de hoy y pendiente el guarda-escoba.

- Salones #s. 22, 30, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 están terminados. Pendiente detalles y retoques finales, y asao final (continúa actividad eléctrica).

NOTA: Los pintores manifiestan que terminan completamente para entrega en el transcurso de la próxima semana (del 18 al 22 de Noviembre).



Resid. Interventoría


Resid. Obra.

16-11-2019 (Sábado)

- ESTADO DEL TIEMPO: Tiempo Seco.
- TRABAJADORES: Tres (03) pintores.
- ACTIVIDADES: Continúa proceso de pintura así:
 - Salón #8: Está estucado, falta terminar pintura, filos y detalles (continúa instalación eléctrica)
 - Salones #4 y #5: Se les ha aplicado el pegador, falta estuco, filos, pintura y detalles.
 - Salones #2 y #3: Quedan terminados el día de hoy y pendiente el guarda-escoba.
 - Salones #s. 22, 30, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 están terminados. Pendiente detalles y retoques finales, y asao final (continúa actividad eléctrica).

NOTA: Los pintores manifiestan que terminan completamente para entrega en el transcurso de la próxima semana (del 18 al 22 de Noviembre).


Rafael Interventoría


Resid. Oba.

18 NOVIEMBRE/19.

LOS SALONES #4, #5, ESTÁN LLENOS, ESTOS ESTÁN PENDIENTES DE ESTUCO Y PINTURA, SE ESTÁ DETALLANDO SALÓN #2 CON PINTURA, LOS OCHO SALONES RESTANTES ESTÁN TERMINADOS Y ASEADOS CONBASTA ELÉCTRICO, QUE NO TRABAJA PARA PRODEH, CONTINUA CON ACTIVIDADES EN SALONES. SE EVIDENCIA SUCIEDAD EN MUROS Y CORTINAS EN LOS MISMOS, QUEDA PENDIENTE POR DETALLAR LA TRAZADO DE LA ACOMETIDA Y LA PROFUNDIDAD A LA QUE SE DEBE EXCAVAR. SE REALIZA RECORRIDO PARA VERIFICAR EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL

25

CEBRANDETTO SE DEBIA INTERVENIR
AREA POR LA CARRERA 38. LLUVIAS INTEN-
SAS EN HORAS DE LA TARDE.

[Signature]

[Signature]
Resid. Interventoria

21 NOVIEMBRE/19 - JUEVES.

NO HAY PERSONAL EN LA OBRA POR
MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS.

[Signature]

[Signature]
Resid. Interventoria

22 NOVIEMBRE/19 - VIERNES.

NO HAY PERSONAL EN LA OBRA POR
ORDEN PUBLICO.

[Signature]

[Signature]
Resid. Interventoria

23 NOVIEMBRE/19 - SABADO.

POR ORDEN DE LA GERENCIA DE PRODEM.
SE SUSPENDEN ACTIVIDADES POR PROBLEMAS
DE ORDEN PUBLICO.

[Signature]

[Signature]
Resid. Interventoria

25 NOVIEMBRE/19 - LUNES.

TRABAJO EN SALONES #4 Y #5, SE ESTAN
DETALLANDO PARA APLICAR PRIMERA MANO DE
PINTURA.

CLIMA: SOL EN LA MAÑANA.






TRABAJADORES: 2 OFICIALES.

Se revisa uso de camilla, botiquin y dotación del
personal de colegio Alfonso Jaramillo, señalización de
rutas de evacuación y uso de canecas.

Lida Dora P.
CC 53132223
Prof. SISOMA

[Signature]
Resid. Interventoria

Norma



ZONA VERDE

ZONA VERDE

EN RELACION CON LA INTERVENTORIA SE PLANTEA EL RECORRIDO DE RED DE SUMINISTRO AGUA DESDE EL MEDIDOR DE LA ACOMETIDA HASTA EL PUNTO MAS LESANO - BAÑO - SE PROPONE QUE SEA POR LA ZONA VERDE AL DESPALDO DE LOS SALONES PARA NO INTERVENIR LAS ZONAS DURAS, LA RED SE PROPONE QUE SEA EN $\phi 3"$ CON LAS REDUCCIONES Y APARATOS NECESARIOS PARA NO AFECTAR LA RED EXISTENTE. EL TRAMO A INTERVENIR TIENE UNA LONGITUD ESTIMADA DE 200 MTL Y SE PROPONE HACER LA EXCAVACION DE 0,60 MT DE PROFUNDIDAD. LA PROPOSICION QUEDA SUJETA A APROBACION.

[Signature]
Interventora.

[Signature]
RESIDENTE
PROYECTO

ACOMETIDA

26 NOVIEMBRE/19. - MARTES
 EL DIA DE HOY SE TERMINAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN SALONES #4 Y #5, EL PERSONAL DEJA ASEADOS LOS SALONES Y EL MATERIAL EN EL CUARTO ASIGNADO. EN CONSTE CON LA SED SE INTERVIENE LA SED APROBACION AL RECORRIDO PLANTEADO POR PRODESH PARA LA ACOMETIDA DE RED DE SUMINISTRO DESDE EL CENTRO DE MEDICION AL CUARTO DE TANQUES Y DEL CUARTO DE TANQUES A BAÑOS. PRODESH ORGANIZA EL PERSONAL PARA EMPEZAR EL MARTES 3 DICIEMBRE.

[Signature]

[Signature]
 Resid. Interventoria

28 NOV/19 - JUEVES.
 SE ESTA EN PROCESO DE AFILIACIONES DE PERSONAL QUE EJECUTARA ACTIVIDADES DE EXCAVACION. SE TIENE PENDING REUNION CON CONTRATISTA ELECTICO DE LA SED PARA REVISION DE SALONES QUE FUE-
 RON INTERVENIDOS POR PRODESH QUE PRE-
 SENTAN SUCIEDAD, GOLLOS Y RAJONES.

[Signature]

[Signature]
 Resid. Interventoria

29 NOVIEMBRE/19 - VIERNES
 SE TIENE PROGRAMADA REUNION CON EL CONTRATISTA QUE ESTA EJECUTANDO ACTIVIDADES ELECTRICAS A LAS 9:00 AM. SE INFORM-
 MA POR PARTE DE LA ARQ. CAROL HIBO QUE LA REUNION SE CANCELÓ Y SE REPROGRAMA. NO HAY PERSONAL EN OBRA.

[Signature]

[Signature]
 Resid. Interv.

2 DICIEMBRE/19. - LUNES
 LLEGSA PERSONAL A HACER ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y EXCAVACION PARA

COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN SEDE B.

Calle 182 #6-30
Barrio Horizonte Norte
Loc. Usaquén
Upz. 09 Verbenal
Chip Catastral AAA 0177 EYSY

LUNES 29 DE JULIO 2019

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Traslado de equipos (el camión grúa que transporta los equipos no puede ingresar al colegio debido a que por la pendiente de la entrada el vehículo queda atascado)

Se realiza el trasiego de los equipos para el ingreso y queda pendiente el ingreso de la planta eléctrica la cual se deja en un parqueadero cercano en la calle 183 con Cra 8.

PERSONAL: Yesit Gómez
JUAN CHARRIS

EQUIPOS:

Dos equipos de Soldadura

Una Pulidora

una mini
pulidora
extensiones
planta eléctrica
Andamios Certificados
Herramienta Menor

MARTES 30 JULIO 2019

Se contrata camión y montacargas
para el ingreso de la planta eléctrica
y se translada desde el cual,
parqueadero localizado en la calle
183 con cra 3 hasta el colegio.

Se realiza demarcación en los
sitios donde se descargarán los
equipos y la planta eléctrica con
cinta peligro.

PERSONAL: YESIT GOMEZ
JUAN CHARRIS

EQUIPOS:

Dos Equipos de Soldadura
Una Pulidora
Una mini pulidora
Extensiones
Planta eléctrica
Andamios Certificados
Herramienta Menor

03 AGOSTO 2019 SÁBADO

Se trasladó el taladro para realizar
anclajes de las varillas de $7/8"$ para
el ceramianto.

Se realiza ceramianto en lugar
destinado para almacenar los equipos
y materiales.

Se realiza el desmonte de la teja de
los tres salones.

PERSONAL: David Sanchez.

Juan chains

ROSEMBERG CASTRO

1. Trabajador de Diodein

2. Trabajador de Diodein

1. Hector Carrillo y Alexander Riton

2. Hector Carrillo y Alexander R.

Equipos: Dos Equipos de soldadura

Una pulidora

Una manipuladora

extensiones

Planta eléctrica

Andamios certificados

Herramienta menor

taladro TE 30

MATERIALES:

lona de ceramianto

varillas de $7/8"$

pulidora.

05 AGOSTO 2019 LUNES

Se trasladan los materiales que se desmontaron de la cubierta hasta el sitio destinado para almacenarlo y se realiza aseo en los sitios de trabajo.

PERSONAL: David Sanchez
Juan Charris
Rosemberg Castro
1. Trabajador Prodein
2. Trabajador Prodein
1. Hector Carrillo y Alexander R.
2. Hector Carrillo y Alexander R.

EQUIPOS:
Dos equipos de soldadura
una pulidora
una manipuladora
Extensiones
planta eléctrica
Andamios certificados
herramienta menor
taladro TE 30

MATERIALES: LONAS

06 AGOSTO 2019 MARTES

Se termina de trasladar los materiales que se desmontaron de la cubierta hasta el sitio destinado para almacenarlo y se realiza aseo en los sitios de trabajo.

PERSONAL:

David Sanchez
 Juan Charris
 Rosenberg Castro
 1. Trabajador de Prodein
 2. Trabajador de Prodein
 1. Hector carrillo y Alexander R.
 2. Hector carrillo y Alexander R.

Equipos:

Dos equipos de soldadura
 Una pulidora
 Una minipulidora
 Extensiones
 Planta eléctrica
 Andamios certificados
 Herramienta menor
 Taladro TE 30

MATERIALES:

Lona s

08 Agosto 2019 Jueves
PERSONAL: Alexander Lincon
Hector Carrillo

Se realizara aseo y limpieza
en la zona donde se desmonto
la cubierta.

Se programara retiro de escombros
(Lluvias en la mañana)

09 Agosto 2019 Viernes
PERSONAL: Arq. Cesar Montaña, L
Arq. Leidy Diaz

Se asiste al colegio, con el
levantamiento que se realizo en
terreno se hace verificaciones
de medicadas de las entre cerchas
que estan instaladas, se toman
diametros y alturas.

Se verificara los voladizos
que tendra la cubierta hacia
sus costados laterales.

10 Agosto 2019 ~~SABADO~~

PERSONAL: ING. German Villalba

Se realizan ajustes planimetricos en oficina para la actualización de los planos.

Se determinaran en oficina las dimensiones de las cubiertas y se tomara en cuenta las cerchas que estan para reutilizarlas en el colegio.

Se verificara previamente con el proveedor de la cubierta y con el contratista que realizara el montaje de la estructura metálica.

11 Agosto 2019 LUNES

PERSONAL: ING. German Villalba

Se realizan avances de detalle en planos.

Se Realiza planos con detalle a nivel estructural en plantas, cortes y alzados.

Se realiza a travez del plano las cantidades y especificaciones necesarias para realizar la compra.

13 Agosto 2019 Martes

PERSONAL: ING. German Villalba

Se continua con avances de detalle en planos.

Se continua realizando planos con detalle a nivel estructural en plantas, cortes y alzados.

Se realiza a través del plano las cantidades y especificaciones necesarias para realizar la compra.

14 Agosto 2019 Miércoles

PERSONAL: ING. German Villalba

Se realiza planos estructurales a detalle de la cubierta, con el fin de programar revisión final por parte de la gerencia del proyecto para proceder a la fabricación de la cubierta.

15 AGOSTO 2019 JUEVES

PERSONAL: Ing. German Villaiba

Se realiza la revisión por parte de la gerencia del proyecto.

Se envia planimetria a la empresa que lo suministra (ABACD).

Se recibe perfilera metalica en el colegio, de acuerdo al requerimiento del colegio llega a las 2:30pm.

Trabajadores: Hector Carrillo
Alexander Rincón

16 Agosto 2019 VIERNES

PERSONAL:

Soldadores y Personal para descargar material y hacer cerramientos de escaleras y zona de acopio de material, se realiza Remiancap interunitario, trabajo y SED en el colegio para definir como trabajaremos.

17-08/19

Actividades de foto y medidas de los refuerzos de la estructura metálica a instalar, verificas Distancias en muros.

19-08/19

Se empezaron a pintar las partes de la estructura metálica que van a instalarse en la cubierta.

21-08/19

el horario de trabajo cambio por directriz del colegio Salazar desde 2:30 pm en adelante. el cng Santiago se comunico con la cng Silvia Juliana para comentar lo sucedido y decir que el magro disminuirá drásticamente

23-08/19

DD MM AA

11

Anclajes listos para instalarse en los muros previa verificación en sitio con respecto al plano de diseño aprobado.

24-08/19

Se terminó la instalación de platillos y correas en muros para después soldar los pernos y tornillos de la estructura y de ahí la cubierta.

26-08/19

Seguimos con los trabajos de soldadura de la estructura de apoyo a la estructura existente.

28-08/19

Se terminan los trabajos de soldadura y se retiran los equipos del colegio.

- 24-08/19

Se pararon actividades de cubierta hasta nueva orden de la SED y Interventoría.

NOTA: El día de ayer miércoles 28 de agosto a las 04:15 pm el Residente de Interventoría hizo visita a la obra donde se evidenció que no había trabajadores en obra; está construido el cerramiento del centro de acopio con lona verde; falta hacer nueva señalización en los puntos que se ha caído; Se debe mejorar el cerramiento en el acceso de escaleras al segundo piso; se evidencia que se ha pintado la estructura de cubierta; No se ha desmontado la totalidad de reflectores. De acuerdo a lo manifestado por el Almacениista del Colegio sr. Oscar, se puede pintar en el centro de acopio todo el día y en área de aulas se puede trabajar después de las 02:30 PM y fines de semana.


- 29 de AGOSTO de 2019 (Jueves):

A las 10:00 AM. hicimos visita de obra conjuntamente el almacениista del Colegio sr. Oscar, por Interventoría Arg. Silvia Juliana y Gildardo Arquivello, por Prodeln Arg. César, Arg. Javier, Arg. Santiago. La interventoría evidencia que en el centro de acopio se encuentra las láminas para la cubierta tipo sandwich expuesta a la intemperie y mal acomodada, por lo tanto puede sufrir torciones y/o pandeos.

NOTA: No hay trabajadores en la obra. El Arg. César manifiesta que pararon las actividades. La Interventoría recomienda revisar los tonos del color de la cubierta antes de instalar, igualmente recomienda reinstalar la señalización que se haya caído. Se solicita al contratista instalar un tipo de lona a modo de protección contra elementos que puedan caer desde el 2º piso de aulas intervenidas. El sr. Oscar recuerda el compromiso del contratista de retirar todos

los elementos eléctricos, baffles, Reflectores, reductores y demás y entregar estos elementos al almacenista, el Arq. Cesar manifiesta que hará esta actividad y entregará al almacén se aclara que las tuberías eléctricas existentes se reemplazarán por tubería EMT. la Interventoría manifiesta que las soldaduras hechas están muy irregular el acabado se evidencia que las columnas y vigas a la vista existentes tienen mal acabado, se informará a la SED para posible intervención incluyendo los muros; se hizo la consulta inmediato vía telefónico y la respuesta es que se deja tal como está. El sr. Oscar solicita que la ventana con vidrio en un aula se elimine y se tape con super board.

Nota: La Interventoría solicita que la Bitácora sea firmada diariamente por Interventoría y Contratista de obra.



Residente Interventoría




Residente de Obra


- 29-08/19 (Jueves).

NOTA: Se evidencia la necesidad de podar las ramas de árboles que caen sobre la cubierta, para tal efecto se acuerda que las asesoras ambientales del Contratista Prodein e Interventoría realicen los trámites necesarios para ejecutar la poda.

NOTA 2: Se levantó Acta de obra.



Residente Interventoría



Residente de Obra

- 20-09/19 (Viernes).

• Del 30 de Agosto hasta hoy 20 de Septiembre continúa paralizada la obra, está en proceso de ajustes y revisiones de la estructura de cubierta por parte de los asesores estructurales de Prodein y de Decay.

• A las 12:15 PM, Nos reunimos en las instalaciones del Colegio por Interventoría Arq. Silvia, Arq. Gildardo, por Prodein el Arq. César, por la SED la Arq. Carol

Por el Colegio el Coordinador Julio y Almacenista Oscar se hizo recorrido por la obra, la Arq. Carol propuso que se reinicie actividades el próximo Lunes 23 de Septiembre y fue aprobado. El sr. Oscar informa que un reuter se dañó, que se debe revisar los reflectores de los pasillos y cubrir los tableros o desmontar y guardar en primer piso. Se solicita revisar el cerramiento y colocar en puertas cadenas con candados (acopio y acceso escalera), reinstalar la señalización que se ha caído. El sr. Oscar y el coordinador solicitan que se instale una malla protectora en caso de caída de elementos desde la cubierta y de segundo piso y colocar cerramiento con malla en corredor de primer piso para evitar q' los niños pasen hacia la obra. los representantes del Colegio aprueban como horario de trabajo de 7:00 AM hasta las 5:00 PM Siempre y cuando se haya instalado las mallas protectoras y el cerramiento en corredor inferior, se recuerda que los baños para trabajadores utilizar el baño de la portería. Prodein manifiesta que en tres (03) semanas estará terminando la obra.

NOTA: se hace registro fotográfico y se levanta Acta de Obra.

Residente de Interventoría

Residente de Obra

- 21-09/2019 (Sábado)

- ESTADO DEL TIEMPO: Mañana seco y soleado
- TRABAJADORES: Tres (03) trabajadores, Alexander Rincón Hactor Carrillo y Cristian Ramos.
- ACTIVIDADES: Se realiza instalación de plásticos sobre la estructura de cubierta para favorecer de las lluvias. Se instala malla doble de poliamida para favorecer contra caída de objetos y en cerramiento.

Residente Interventoría

Resid. de Obra


- 23-09/2019 (Lunes).

Reunión en el Colegio por Prodein Arg. César, Arg. Santa go; por el Colegio el Coordinador Julio y sr. Oscar por Dacax el Arg. Gildardo.

Se hace recorrido conjunto y se evidencia: Se hizo limpieza y se organizó el Centro de acopio; no se ha reinstalado avisos de señalización, se solicita colocar candado en acceso escalera y centro de acopio; está instalado plástico sobre estructura metálica de la cubierta, está pendiente el desmonte de los tableros. Prodein manifiesta que las instalaciones eléctricas existentes se desmontarán cuando se termine de instalar la cubierta; Se consultará a la SED si los canales se desmontan para cambiarlos o no.

NOTA: Se hace sensibilización y socialización a los tres trabajadores que están en obra, se aclara que para ingresar a predios vecinos se debe pedir permiso o autorización con anticipación.

NOTA: La Interautoría solicita el uso de los elementos de seguridad (Social) Industrial; se aclaró que los trabajadores tomen el almuerzo en el espacio de acopio en las aulas o fuera del colegio, solicita utilizar el casco y en lo posible disponer de casco para visitantes. Se hace registro fotográfico y se hace la respectiva acta de obra.



Residente Interventoría



Residente de Obra

- 25-09/2019 (Miércoles).

ESTADO DEL TIEMPO: fuerte vendabal el día de ayer en la tarde que originó movimiento de plástico que cubre la estructura de cubierta y bolsas de agua y ancharramiento en el piso. El día de hoy Prodein realizó contingencia con personal sacando el agua, removiendo unas secciones que se movieron por el peso del agua lluvia. Se volvió a instalar el plástico y se sacó el agua batiendo la placa y evitando que los niños se mojaran.


- ACTIVIDADES: No hubo más actividades diferentes a las de contingencia por lluvia del día anterior.


Residente Interventoría


Residente de obra

- 26-09-2019 (Jueves)

- ESTADO DEL TIEMPO: Seco y Soleado.
- TRABAJADORES: En la mañana ingresó un trabajador a inspeccionó el estado de los plásticos que cubren la estructura de cubierta de los salones en 7:00 a 7:30 AM.
- ACTIVIDADES: la interventoría a las 12:00 M hizo visita a la obra donde se evidencio que no hay trabajadores en obra; el cerramiento está bien; Los plásticos que cubren la estructura están bien; No hay emposamiento de agua en salones.
- NOTA: Ante la opción planteada por el Arg. Santiago de eliminar las columnetas propuestas por interventoría y de instalar sobre la estructura existente de forma transversal de perfiles tubulares metálicos de 40x40x25 cada 0,50 m le solicitamos a Prodein a presentar esta propuesta por escrito para revisión de la Interventoría.


Residente Interventoría


Residente de obra.

- 27-09-2019 (Viernes)

- ESTADO DEL TIEMPO: En la mañana seco.
- TRABAJADORES: Ingresó un trabajador a revisar estado de cerramientos y de plásticos sobre la estructura de los salones.
- ACTIVIDADES: No hay actividades
- NOTA: El señor Oscar almacenista por parte del colegio llamo a Interventoría manifestando preocupación porque no se ha reanudado las obras en el colegio y por tal motivo enviara un oficio a la SED.

.NOTA: A las 10:00 AM la Interventoría recibió vía correo electrónico un oficio PRO-SGC-CA-063 de Prodein con aclaración sobre la propuesta de nivelación de la estructura para la cubierta tipo Sandwich. La Interventoría a través de oficio 048 vía correo electrónico envía a la Sed y Prodein las recomendaciones y aclaraciones para nivelar la estructura metálica para la cubierta y utilizar perfiles de $20 \times 40 \times 25$ mm. Prodein manifiesta que este perfil no es comercial y no se consigue por lo tanto la Interventoría autoriza utilizar el perfil propuesto de $40 \times 40 \times 25$ mm, de esta forma queda solucionado y Prodein debe programar urgentemente el reinicio de actividades.






Residente de Interventoría

Residente de Obra

- 27-09-2019 (Viernes)

NOTA: Este mismo día descargan en bodega ubicada en la cra. 58 + 130-16 de Ciudad Jardín, entre el material se evidencia los perfiles metálicos de $40 \times 40 \times 25$ mm en esta bodega se procede a corte y pintura de los perfiles para llevar al colegio cortado y pintado.





Residente de Interventoría

Residente de Obra

- 30-09-2019 (Lunes).

No se está laborando, en la tarde un trabajador realiza actividad de arreglar los plásticos de la cubierta que se han corrido por efecto de vientos y lluvias.

NOTA: Un niño que estaba sin supervisión aparentemente trató de subir por el cerramiento cayó hacia el interior que está perfectamente acordonado y sellado, por fortuna no hubo lesiones ni pasó a mayores la integridad física del niño. El contratista hace la respectiva revisión y se evidenció que el cerramiento se encuentra perfectamente instalado y con los respectivos alambres de

de amarres del cerramiento en perfecto estado.


Residente Interventoría



Residente de Obra

- 01-10-2019 (Martes)

NOTA: Están trabajando en bodega haciendo corte de perfiles metálicos de $40 \times 40 \times 25$ mm aplicando anticorrosivo y pintura.

En el colegio hay dos (2) trabajadores reforzando el plástico de la cubierta y retirando el agua acumulada por motivo de las lluvias del día anterior.


Resid. Interventoría



Resid. de Obra.

- 02-10-2019 (Miércoles)

- ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias durante la mañana
- TRABAJADORES: cinco (5) en total así: dos (2) obra civil tres (03) de estructura metálica.
- ACTIVIDADES: Se reinicia actividades. Llega el material de perfiles metálicos de $40 \times 40 \times 25$ mm. Se inicia el montaje y soldadura de las platinas metálicas con soldadura sobre la estructura metálica existente para hacer nivelación y alineamiento para la cubierta tipo sandwich.

NOTA: En la mañana se suspende actividades de soldadura por lluvias, se hace contingencia, de evacuar agua y Reinicia actividades después del medio día.



Residente Interventoría


Resid. de Obra.

- 03-10-2019 (Jueves)

- ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias des 10:00 AM hasta las dos (02) de la tarde.

- TRABAJADORES: Cinco (05): dos (2) de obra civil y tres (03) de estructura.
- ACTIVIDADES: Desmonte de ladrillos sueltos en cuchillas de muros; montaje y soldadura de perfiles metálicos sobre estructura existente; evacuar agua de lluvias y aseo.



Resid. Interventoría



Resid. de Obra.

- 04-10-2019 (viernes)

- ESTADO DEL TIEMPO: Día seco.
- TRABAJADORES: CINCO (05): dos (02) obra civil y tres (03) en estructura.
- ACTIVIDADES: La Interventoría evidencia que la segunda cercha en el primer salón entrando a mano izquierda presenta una curvatura o torsión longitudinal cabe anotar que estructuralmente trabaja bien pero del punto de vista estético se ve mal por lo tanto Prodein procede a hacer la corrección correspondiente. Igualmente en los empalmes sobre la cumbrera de los perfiles quedan en varios puntos a la vista debido a que la estructura existente de la cumbrera no está perfectamente alineada por lo tanto en común acuerdo con el residente de obra se acordó instalar una platina paralela longitudinalmente para que se perfeccione estéticamente. Prodein da inicio a corregir las observaciones hechas por la Interventoría. Se continúa con actividad de estructura metálica.



Resid. de Interventoría



Resid. de Obra.

14

DD MM AA

• TRABAJADORES: Cinco (05): dos (2) de obra civil y tres (03) de estructura.

• ACTIVIDADES: Desmonte de ladrillos sueltos en cuchillas de muros; montaje y soldadura de perfiles metálicos sobre estructura existente; evacuar agua de lluvias y aseo.

Resid. Interventoria

Resid. de Obra.

- 04-10-2019 (viernes)

• ESTADO DEL TIEMPO: Día seco.

• TRABAJADORES: CINCO (05): dos (02) obra civil y tres (03) en estructura.

• ACTIVIDADES: La Interventoria evidencia que la segunda cercha en el primer salón entrando a mano izquierda presenta una curvatura o torsión longitudinal cabe anotar que estructuralmente trabaja bien pero del punto de vista estético se ve mal por lo tanto Prodein procede a hacer la corrección correspondiente. Igualmente en los empalmes sobre la cumbrera de los perfiles quedan en varios puntos a la vista debido a que la estructura existente de la cumbrera no está perfectamente alineada por lo tanto en común acuerdo con el residente de obra se acordó instalar una platina paralela longitudinalmente para que se perfeccione estéticamente.

Prodein da inicio a corregir las observaciones hechas por la Interventoria. Se continúa con actividad de estructura metálica.

Resid. de Interventoria

Resid. de Obra.


- 05-10-2019 (Sábado)


• ESTADO DEL TIEMPO: Mañana seco.

• TRABAJADORES: CINCO (05) en total

• ACTIVIDADES: Continúa proceso de instalación

De la estructura de la cubierta.

 A
Resid. Interventoría


 A
Resid. Obra


- 07-10-2019 (Lunes)

• ESTADO DEL TIEMPO: Mañana Seco

• TRABAJADORES: dos (02)

• ACTIVIDADES: Preparación de la estructura (pulir, quitar brozas) para pintura; Se inicia el proceso de pintura en la estructura de la cubierta; Se hizo corrección a la cercha que estaba torcida y se pintó.

 A
Resid. Interventoría


 A
Resid. Obra


- 08-10-2019 (Martes)

• ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias en la tarde

• TRABAJADORES: dos (02) pintores.

• ACTIVIDADES: Continúa proceso de pintura sobre la estructura de cubierta con anticorrosivo color blanco esmalte marca BLER.

 A
Resid. Interventoría

 A
Resid. Obra

- 09-10-2019 (Miércoles)

• ESTADO DEL TIEMPO: Mañana Seco.

• TRABAJADORES: dos (02) trabajadores.

• ACTIVIDADES: Se inicia instalación de canales en fachada frontal, queda instalada la canal.
NOTA: la Interventoría recomienda desmontar los tableros para evitar que se dañen por sol y agua; Se debe reconstruir en muros de cuchillas la partes defectuosas y ladrillos sueltos con concreto.
Se debe anclar los perfiles que pasan por encima de la estructura antigua.

COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE A

CALLE 102 A # 70-40

BARRIO SANTA ROSA

LOC. 11 SUBA

UPZ. 25 LA FLORESTA

CHIP CATASTRAL: AAA00580NAF

INICIO DE OBRA 29 JULIO 2019 LUNES

PERSONAL: HECTOR CARRILLO ³
Soldadores (David Sanchez,
Juan Charris y Rosenberg C.)

Se inicia labores de trabajo
recibiendo andamios, equipo de
soldadura, cuerdas de vida y
herramienta de mano.

30 JULIO 2019 MARTES

PERSONAL: Alexander Rincon,
Hector Carrillo y
Luis.

Se descargo material

Se inicio con un cerramiento provisional en lona verde.

31 JULIO 2019 MIERCOLES

PERSONAL: Hector Carrillo, dos Soldadores (David Sanchez y Juan Charris).

Se Finalizo el cerramiento provisional en lona verde a los lados y a lo largo de la intervención, para que los fragmentos de teja asbesto cemento caigan en la lona.

Se retiro de los salones lamparas, muebles, lockers y demas elementos.

01 AGOSTO 2019 Jueves

PERSONAL: Hector Carrillo, tres Soldadores (David Sanchez, Juan Charris y Rosenberg C.)

Se desmonta la teja asbesto cemento hasta la mitad de un salon.

Se realiza aree recojiendo fragmentos de teja, polvo, hojas.

02 AGOSTO 2019 Viernes

Personal: Hector carrillo, Alexander Rincon

Se traslado la mitad de tejas que se retiro al primer piso, agrupandola

Se forro con carton y vinitel la iluminacion ubicada encima de la tarima de uno de los salones a intervenir.

Se forro el piso con carton de la Biblioteca que tiene piso de caucho.

03 AGOSTO 2019 Sabado (Ibimo en la Mañana)

Personal: Hector Carrillo

Se organizo herramienta de mano andamios en el primer piso y Segundo piso.

Se forro en plastico la tarima que se encuentra en un salon, ya que no fue suficiente con el carton.

05 AGOSTO 2019 LUNES

PERSONAL: Hector carrillo, Alexander Rincon

Se termino de retirar la teja de la Biblioteca y trasladarla al primer piso.

Se realizo aseo.

07 AGOSTO 2019 miercoles

NO se realizo ninguna labor,
Siendo Festivo.

08 AGOSTO 2019 Jueves

Personal: Rosenberg castro,
Juan Charri, David
antonio Sánchez y
Coordinador de altura

5

Se recibe material. y se selecciona

se realiza un registro fotografico y revision.

se midio y se procede a cortar la perfilera y realizar a pintarla.

Se consiguio plastico para la cubierta.

09 AGOSTO 2019 VIERNES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris, Rosenberg Castro

Se Realiza corte y pintura de perlines.

instalacion de platinas en muro con chazo hilti

Soldadura de Perlines en biblioteca.

10 AGOSTO 2019 SABADO

PERSONAL: David Sánchez
Juan Charris
Rosenberg Castro.

Se termino de soldar y. Se continuo la soldadura de perfiles.

Se alistaron las varillas roscada y su perfilera.

Se realizaron los marcages en la perfilera del Salon de teatro.

12 AGOSTO 2019 LUNES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris, Rosenberg Castro

Se realizo Soldadura en perlines

Se instalo templetes y se pinto

13 AGOSTO 2019 MARTES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris, Rosenberg Castro


Se realizo soldadura de estructura metalica.

Se termina esa soldadura.

Se empieza a colocar perlines y se realiza perforacion en estructura met. para pasar los templetes

Oct 4/19


Megunda de material para la fabricación de la estructura metálica al colegio, Soldadores, pintores, personal en general.


Residente Interventoría


Residente Obra

Oct 5/19

Se está pintando y contrando la estructura con anticorrosivos en el patio del colegio y el área del Salón principal se está preparando para los trabajos Realizar


Resid. Interventoría


Residente Obra

Oct 7/19

Se amarran los cercheros para levantar las estructuras, se cubren los techos →

principales de los cerchos principales (3)
se marcaron, se midieron y se
comenzaron a cortar y fabricar.

[Signature]
Resid. Interv.

[Signature]
Resid. Obra

Oct 8/19

Se Desmonta Parte de la capa Super-
ficial de la cubierta hasta la Biblio-
teca incluyendo el existente termo-
acústico.

Se verifican los medidos de las
secciones de los cerchos con los
planos que tenemos en obra.

Se da terminación de pintura
a un 80% de la estructura de
la cubierta.

Oct 9/19

[Signature]
Resid. Interv.


[Signature]
Resid. Obra

Se desmonta en la zona del Salay
multiple la totalidad de la cubierta

11
y el desmonte de la estructura
metálica existente de la cercha Norte
incluyendo los coreros que van
desde el muro norte hasta la cercha
Norte y desde la cercha norte hasta la
cercha central.

Se instalarán los anclajes con la
diferencia para fijar la cercha Nueva
localizada al norte del 1er piso
del salón múltiple. La instalación
de la cercha incluyendo, plintos,
pernos de anclaje, soldadura y Base
vertical) terminó a las 6:15 pm.

Oct 10/19


Resid. Interventor.


Residente

Se terminó de desmontar la estructura
existente, Se desmontó toda la
teja o teja azul del edificio y
la Biblioteca quedó unida con
la Bodega inferior.
Se terminó la fabricación de la

los techos nuevos y avanzamos
con la instalación de los platinos
en muro, indicando que los
brazos están instalados con una
pega con mucha fuerza y se desprenden
fácilmente, con un solo golpe al agua
que se caen en canchales que caen o
cuando los muros (10 x 15) se muy
susceptible a los golpes y se fractura
o muestra grietas.

Se analizó la contingencia para los
equipos de cómputo del piso 1 y
se desconectaron de la energía y del
puerto de Datos, se juntaron y
cubrieron con plástico para evitar
que si fuera los equipos no se ven
afectados (computadores - impresoras -
documentos y escritorios)


Resid. Interventoría



Residente Dueño

Oct 11/19

Continuamos con las modificaciones a las Bases o "Pies" de los cerchos, porque la Diferencia entre los nuevos N.ºs de 20cm en una esquina a la otra, en la cercha central las columnas no están superadas, lo que nos hace gastar 4 pernos H179 mas y modifica de nuevo las Bases "Piez-Patos" de la Cercha, queriendo un Retazo en el montaje.

Pocos tubos por un fuerte aguacero, la contingencia que fue comunicada al coordinador del Colegio "Don Jaime" por el Arz. Sanchez fue socializada y ejecutada por la planta Docente encargada de los equipos de limpieza de los techos de cobre y Pateje con Plástico para evitar que la lluvia


Se debe de realizar la limpieza
del agua después de la lluvia y
seguros con el montaje de la
cercha que da al lado de la torreta.

Od 12/19 

Se terminará de soldar a los platillos
las 3 cerchas y continuamos con la
instalación de las correas que van de
cercha a cercha.

La Biblioteca queda con la tapa
inferior en terno gris.

Se terminó de instalar las correas
de las secciones centrales.



Regid. Interventoria


Presidente Obra

Od 13/19

Continuamos con la instalación de
las correas que van de muro a
cercha y las correas que van de
cercha a cercha metálica. el día


hoy hacemos Revisión de la estructura
que este puente y si todo es la
Bien, Procederemos a soldar.


Residente Interventoría


Residente Obra

Oct 14/19

Se realiza la Revisión completa de
la estructura y avanzamos con
el proceso de soldadura en general
para después, Pulir, hacer la grata
y Pintar. Se tapan fajas aéreas


Resid. Interventoría



Residente Obra

Oct 15/19

Se continúa con los trabajos de Soldadura,
Pulido de los cordones de soldadura.
Si suspenden trabajos por lluvia.
Se ve que la contingencia está
Realizada por el colegio en los computadores.

y eficientemente si se tray suberato
Segun instrucción

Oct 16/19

 A


Resid. Obra

Se evidencian filtraciones de agua
a los salones del 1er piso y se
realiza contingencia con el comandante
Jaime en los salones y oficinas que
normalmente se afectan para
evitar problemas.

Se esta terminando la etapa
de soldar y pulir la estructura
metálica. Se quitaron 2 hilados del
muro sur "Pintura del espacio" para
facilitar la instalación de la caña

 A

Resid. Interventoría

 A

Oct 17/19

Se termina la pintura de la estructura
metálica del "agua" lado - sección accidente
al lado del patio de la cancha múltiple

Se aprueba la instalación de la canal en el muro accidental "Para a la cancha", a la canal se le instala un tubo de 40mm x 40mm y este a su vez suclando al muro con pernos y soldadura para garantizar que no se vira caer, se le instala una vanilla de $3/8$ Para Redigizar la estructura de la canal por el interior de la cámara a cara interior y se conecta a la bajante existente.

2. Tercer la Biblioteca.

Se instala la canal sobre el muro Norte "Ruptura del espacio", Se evidencia que el muro no es Recto y hay forma curva, Se fuerza la canal al centro ya que el muro lo muestra como si no estuviera Recto sino curvo.


[Signature]

Resid. Interventor.


[Signature]
Resid. Obra

Oct 18/19

Se comienza a leer el Sexto Ocr.
de la estructura, si suspenden
trabajo por lluvias y si Reusa
que la emergencia de lo propio
de computo si se este realizando




Regid. Interventoria



Res. Obra

Oct 19/19

Se termina la instalación de la tapa
superior de la cubierta y el
riesgo de entradas de agua se mini-
miza en un 95% dado que ha faltó
terminar el caballete superior.



Regid. Interventoria


Res. Obra

Oct 20/19

Se continúan con los retoques de
pintura de la estructura metálica
y ha una nueva visita con

muestro Electrico para que evidencie
el alcance de los arreglos electricos,
el Rector Saltillo - masunion para
quede a clar el alcance de la obra
electrica de Baja tension para el Dia
22 de Noviembre a las 9:00 am.



Preside. Interim


Recibido obra

Oct 22/19

Se realizo Reunido con el Rector -
Coordinado, Padein, Paces, Coordinado,
personal operativo del colegio.

Paramos al salir de Coordinacion
para la realizacion de las obras electricas,
Audio, Sonido, Acabados, etc.
Se agenda cita Para el 23/Oct/19.



Oct 23/19


Recibido obra

Manejamos con la Demolicion de los
Dios "6" pegostales de la estructura anterior.

Se suspende trabajo en la cubierta por lluvia 

Oct 25/19

Se hace una nueva Revisión en Bto de Ingreso eléctrico incluyendo los comentarios y sugerencias de los directores de los alumnos, sonido, video y wifi.

Se procede a sacar cantidades de obra y se envían manifestaciones a Subintendente para aprobación del mismo.

Resid. Intervent.

Rúbrica Obra

Oct 28/19


Se continúan con la instalación de la cubierta y se tienen la decisión de cambiar toda persiana inferior del área de la biblioteca y re instalarla cuando llegue mas 2 días.


Resid. Interventoria

Rúbrica Obra

Nov 1/19

- Llegó todo el material eléctrico a utilizar.- Llegó también la bandeja inferior que se va a instalar en la biblioteca
- Se avanza con el demante de lo existente de Iluminación y Sanido y Seguridad que está o no en servicio, menos se realizó una verificación de todos los servicios antes mencionados.



Roberto



Resid. Interventoria

Nov 3/19

- Seguimos con la instalación de la Trénie EPT en el salón múltiple
- Se realizaron fumadas de aerosol general en el colegio aplicando los materiales a vapor en el patio.
- Se hizo la terminación de los 6 huecos de la estructura existente y se aplicaron


con pulseras y diademas para deporte
listos para fundir un material en
gravitas.



Roberto Obregón


Resid. Interventoría

Nov 4/19

- Se aparta dentro de la sala sanitaria
Plano en Baños de mujeres.
- ~~Se aparta dentro de la sala~~
~~se aparta dentro de la sala~~
- Se aparta dentro de la sala
multiple y se hacen arreglos electricos
- al finalizar la jornada se va al trabajo
de la iluminación nueva, una una
antiguos Triple (3) para que quede
los lucos del resto por tres o menos
según sea la demanda.



Roberto Obregón



Resid. Interventoría

Nov 6/19

- Se hace una jornada de area general
- Se hacen arreglos electricos y se →


existencias los circuitos eléctricos y
notamos que el mro 2 está dividido en
2 tablas abarcando el resto.


Residente Obra


Resid. Interventoría

Nov 8/19

- El avance general es de un 80% en
toda.
- Hacemos una revisión eléctrica para
verificar que todo esté OK.
- Se realiza Retiro de escombros con
Volqueta.


Residente Obra



Resid. Interventoría

Nov 9/19

- Se hacen pruebas de prueba a los muros
con Soldadura, defensas expuestas para
Verificación
- Se recoge el material sobrante de las obras
realizadas y se organizan en el centro de
acopio.

- Se hace jornada de aseo general y aseo de material y clasificación.



Resid. Obra


Resid. Interventoria

Nov 1/19

- Se adelanta el trabajo obra civil en muros "Encorados"
- Se Continúa con el tendido eléctrico, se instala la cañleta y el Rack (suministrado por el colegio)
- Se recibe mas material electrico
- Llegan las tejas color Blanco para la Biblioteca
- Remiencian con el tecnico electrico de Interventoria a las 3:00 pm

X





Nov 2/19

- Se trabaja en el montaje electrico
- Se cambian la Bandera por Blanca

- 2 camiones a Benficas
- 2 se realiza jornada de obra
- 2 instalacion los cagos y tuberias sent
- 2 demando la cubierta de la Biblioteca para cambiar por la plywood inferior
- Blanca
- Muros de yeso

[Signature]

Nov 3/19

- 2 continuan con las instalaciones para la iluminacion
- 2 continuan con la cubierta

[Signature]

Nov 4/19

- 2 Repara daño en Panela de Siquitaras en Baño junto a Ceban multiple
- 2 instalacion los luminarios del aula multiple y 2 hacer nuevos
- 2 de tipo interruptor Triple

[Signature]

[Signature]

Nov 8/19

- Avance de un 80%
- Limpieza general realizada
- Paneles de iluminación OK
- Paneles en tornacueritos OK

Aguilera

MD

Nov 9/19

- Se hacen nuevos de tijetas a los soldadores de la estructura
- Se utilizan pulidas para masas y limpias los puntos de soldadura solicitados por el experto

Aguilera

MD

Nov 10/19

- Se realizan trabajos de arreglo de muros en la cilla y la vista
- Se cablean 14 puntos electricos "tornacueritos" solicitados por el cliente

- la cancheta queda OK
- Se maquina y se instala el Racho a petición del colegio

G. Antuña

J. A.

Nov 12/19

- Se le solicita a intercomunicación que nos acompañe en la entrega de los trabajos de:

- Iluminación

- Saneado

- Canchales

- Iluminación

- Tuberías

- Tancos de agua

- Se entreguen los trabajos al Rector - Coordinador - Almacenista

G. Antuña

J. A.

NOV 22/19

- De análisis forense de arena
- De Jarrón Piles
- De limpieza muro
- De Arriero Buitos
- De encierro pizo de los salones
- De Buitos pizo de salones
- De Limpio y encierro la madre
- * De instalo aparte del pizo Buitos

Resid. Interventoría

NOV 25/19

- De instalara el pizo vitilico en el Salon de la Biblioteca
- el Rector certifica que hacen 2 lamparas laterales en la tarima, esto se corroborara con fotos

Resid. Interventoría

Nov 26/19

- Se inicia la instalación del tapete vinílico en la Biblioteca
- Se instalan las 2 lamparas
- Se arreglo sanitario en Baño mujeres
- lo electrico quedo OK

[Signature]

[Signature]

Dic 2/19


- Se hace entrega de los instalaciones al Rector del Colegio, dejando firmada el acta sin novedades o pendientes.

[Signature]

[Signature]


Resid. Interventoría

[Signature]
Diner Garcia C
Director de Proyecto
Prodein To SAS



1
BITÁCORA
DE
OBRA.

COLEGIO
VILLA ELIZA SEDE I



19 OCTUBRE/19 - SABADO

PERSONAL: 1 AYUDANTE AVANZADO
1 AYUDANTE

CLIMA: SOLEADO

SE SITUAN ACTIVIDADES EN EL COLEGIO VILLA ELISA SEDE D, EN COMPANIA DEL RESIDENTE SE LUCE EL REPLANTEO DEL ACERAMIENTO Y DEL AREA A DEMOLER, DESMONTES DE SANTIAPLOS Y DIVISIONES BAÑOS. SE TRABAJA HASTA LAS 3:00 PM

[Signature]

[Signature]
Resid. Interventoria

20 OCTUBRE/19 - DOMINGO

PERSONAL: 1 AYUDANTE AVANZADO
1 AYUDANTE

CLIMA: SOLEADO

TRABAJO DE DEMOLICION MUROS DE HAMPOS TERIA Y ENCLOS DE MUROS. SE TRABAJA HASTA LAS 3:00 PM LLEGAN 1 BAÑOS PORTATILES, 2 ASIOS SEMANALES

[Signature]

[Signature]
Resid. Interventoria

21 OCTUBRE/19 - LUNES

CONTINUAN TRABAJOS DE DEMOLICION ENCLOS DE MUROS EN AMBAS BATERIAS DE BAÑOS, EL MATERIAL SE ENLOCA Y SE DEJA EN EL PUNTO DE ACOPPIO.

TRABAJADORES: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
CLIMA: SOLEADO

[Signature]

[Signature]
Cl.

02



22 OCTUBRE/19 - MARTES

PERSONAL: 1 OFICIAL.

1 AGUDANTE

CLIMA: TORRENCIALES LUNIAS DESDE 12:30 PM.

CONTINUAR TRABAJOS DE DEMOLICION DE
ENCUADRE MUROS, EL MATERIAL SE BILLOLA
Y SE DEJA EN PUNTO DE ACOPIO, SE
PROGRAMA PARA MAÑANA DEPLANTEO CABLE
Y SE SOLICITA A LA INTERVENIDORA ACOMPAÑIA
MIENTO PARA ESTA ACTIVIDAD.



Resid. Interventoria


23 OCTUBRE/19 - MIERCOLES

PERSONAL: 1 OFICIAL

1 AGUDANTE

CLIMA: SOLIZADO EN LA MAÑANA

SE HACE EL DEPLANTEO DEL AREA A INTERVE-
NIR CON COMPAÑIA DEL PRESIDENTE, SE DEJA
CABLEADO PARA REVISION DE INTERVENIO-
RIA CONTINUA DEMOLICION ENCUADRE MURO,
ESTA ACTIVIDAD ESTA DEMORADA POR EL PRO-
CESO CONSTRUCTIVO ANTERIOR Y POR NO
PODERER USAR EQUIPO MECANICO POR LOS
HORARIOS DEL COLEGIO: DOBLE JORNADA. SE
SOLICITA A LA INTERVENIDORA DAR V.B. A
CABLEADO PARA INICIAR OBRAS CLAVES.




03

24 OCTUBRE/19. JUEVES.
PERSONAL: J. OFICIAL.

J. AYUDANTE

CLIMA: LLOVIA EN LA TARDE.

SE INICIAN ACTIVIDADES DE MAPOSTERÍA MURO FRONTAL, EL DÍA DE HOY SE INICIA LA DEMOLICIÓN DE PISO AREA DE BAÑO. SE HACE ASO A BAÑOS PORTATILES, SE PROGRAMA RETIRO DE ESCOMBRO PARA MAÑANA.

CTF - 1772

G. Quintillo A.
P.

25 OCTUBRE/19. - VIERNES

ACTIVIDADES DE MAPOSTERÍA MURO FRONTAL, EN LA MAÑANA SE HACE RETIRO DE ESCOMBRO EN HORAS DE LA MAÑANA. SE HACE INSPECCION DE LA CAJA AGUAS LLEGAS ACTUAL, ESTA EN FUNCIONAMIENTO AL IGUAL SE VERIFICAN REDES SANITARIAS Y SE EXHIBITO OBSTRUCCION DE REDES, SE REALIZA SONDEO Y SE DESAHABILITADAS LAS REDES.

PERSONAL: J. OFICIAL

J. AYUDANTE

CLIMA: SOLEDADO

CTF - 1772

G. Quintillo A.
Resid. Interventoría

26 OCTUBRE - 19 - SABADO

Se realiza visita y acompañamiento en el colegio y se identifica señalización de SST y del área ambiental. SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE MAPOSTERÍA AREA DE BAÑOS, SE VERIFICAN PLOMOS, SE HACEN ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASO

CTF - 1772

Lida Diaz P.

G. Quintillo A.
Resid. Interventoría



04

28 OCTUBRE/19. LUNES.

PERSONAL: 3 OFICIAL
1 AYUDANTE.



CLIMA: SOLEADO.

SE TERMINA DE SUBIR MURO EN MAMPUESTERÍA A NIVEL DE PLACA, SE HACEN REJAS PISO PARA ADECUACIÓN REDES HIDRAULICAS. SE RECIBE EN OBRA MATERIAL PARA COLUMETA, Y PANELES. SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA VERIFICAR ALTURA DE LA PUERTA, SE DEJA PREVISTO COLUMETA PARA COMPLETAR MAMPUESTERÍA ANTIGUA CON LA NUEVA, LOS MUROS QUEDAN CONTINUOS CON GRATEL 5MM. POR CADA LADADA. LA COLUMETA SE CONSTRUIRA CON ACERO $\phi 1/2$ " ANCLADOS A PISO Y PLACA, ESTIBOS $\phi 1/2$ " EN "S" LO A LA BASE Y LO A LA PARTE SUPERIOR CADA 10 CM Y EN EL CENTRO REPARTIDOS CADA 20 CM. CADA ANCLAJE LLEVARA RESINA EPOXICA.



Resid. Interventoria

29 OCTUBRE/19. - MARTES

SE PRESENTA PROPUESTA DE ACABADO DE ECHAPES, SE DEFINE USAR COLORES ROJO, VERDE, NARANJA Y BLANCO PARA LOS MUROS, Y PARA PISO TABLETA DURO PISO, LOS ACABADOS SON APROBADOS POR LA INTERVENTORIA Y LA SED, LOS FORMATOS USADOS SON: MURO 40 X 25 Y PISO 30 X 30. PARA ECHAPES MUROS SE CONTINUA COMO APARECE CONTRACTUALMENTE DE 25 X 30.



Resid. Interventoria

30 OCTUBRE/19. - MIÉRCOLES

TRABAJOS DE REJAS MAMPUESTERÍA EN ALTA DE LA PUERTA DE ASEO, SE DEJA MAMPUESTERÍA PARA HACER TRABAJOS DE REDES HIDRO SANITARIAS. EL REAL

05


SOLEADO

EN OBRA: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE.

2 NOVIEMBRE/19 - SABADO

TRABAJOS DE PARETE MUROS DE BAÑOS, ESTA ACTIVIDAD SE HACE EN TODOS LOS BAÑOS DE PISO A TECHO, SE PROGRAMA PARA EL DIA MARTES MUCHAS ACTIVIDADES DE PLOMERIA.

CLIMA: SOLEADO


TRABAJADORES: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE


Resid. Interventor.

5 NOVIEMBRE/19 - MARTES

EN HORAS DE LA MAÑANA SE LLEGA PERSONAL DE PLOMERIA Y EN LA TARDE LLEGA MATERIAL, ACTIVIDADES DE CORTE MUROS, SE DIJERON DESAR REGISTROS INDEPENDIENTES PARA CADA BAÑO, Y LOS REGISTROS ACTUALES DE SARGOS EN FUNCIONAMIENTO CON LA RED ACTUAL PARA LAS OTRAS DEPENDENCIAS.


CLIMA: SOLEADO

TRABAJADORES: 3 OFICIALES
1 AYUDANTE.


Resid. Interventor

7 NOVIEMBRE/19 - JUEVES

ACTIVIDADES DE PLOMERIA, REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, TRABAJOS DE PARETE EN MUROS. SE HACE COMPRA DE MATERIAL DE RECHUPA DE ACUERDO AL DIS- NO ESTABLECIDO.



Resid. Interventor.

06

9 NOVIEMBRE/19. - SABADO

TRABAJOS DE PLOMERIA BAFIO COSTADO NORTE (HOMBRES), EL BAFIO DE COSTADO SUR (MUJERES) SE HACEN PRUEBAS DE PRESION Y ESTANQUEIDAD, ACTIVIDADES DE RESALES Y TUBOS CON PAPIETE. PERSONAL: 2 OFICIALES.

1 AYUDANTE.

CLIMA: Lluvias en la tarde.

[Signature]

[Signature]

11 NOVIEMBRE/19. - LUNES FIESTO

TRABAJOS DE COEXION REDES SANITARIAS BAFIO COSTADO NORTE (HOMBRES) SE TERMINAN LAS COEXIONES Y SE HACE PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD, QUEDANDO LAS REDES TERMINADAS Y EJECUTADAS.

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL: 2 OFICIALES.

[Signature]

[Signature]

12 NOVIEMBRE/19. MARTES.

TRABAJOS DE RESALES EN MOTOS DONDE SE HACEN ACTIVIDADES DE PLOMERIA, ACTIVIDADES DE PAPIETE EN TUBO DE LAVADO.

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL: 1 OFICIAL

1 AYUDANTE

[Signature]

[Signature]

13 NOVIEMBRE/19. - MIÉRCOLES

SE HACEN TRABAJOS DE APILADO DE PISOS EN LOS DOS BAÑOS, Y SE

30 07
 HACER REBATES EN TILOS, LLEGA EL MATERIAL DE ENCHAPÉ, PEGATIB 9 BOQUILLA, SE PROGRAMAN PARA MAÑANA EJECUTAR ACTIVIDADES OBRA BLANCA.
 CLIMA: SOLEADO
 PERSONAL: 1 OFICIAL
 1 AYUDANTE AVANZADO
 1 AYUDANTE

14 NOVIEMBRE/19. - JUEVES.

EJECUTAR ACTIVIDADES DE ENCHAPÉ, SE DETALLE DISEÑO EN MUROS DE ACUERDO A LO ACORDADO, SE DETALLE EN LA BOCA PUERTA DESARROLLAR EN GRANITO, SE DETALLE QUE LAS COLUMNAS QUE ESTAN A LA ENTRADA NO SE ENCHAPAVAN SINO IRAN PINTADAS.
 CLIMA: SOLEADO
 PERSONAL: 2 OFICIALES.

16 NOVIEMBRE/19. SABADO

AVANCE ACTIVIDADES DE ENCHAPÉ DE MUROS BAJO COSTADO NORTE (NIÑOS) DE ACUERDO AL DISEÑO ESTABLECIDO.
 CLIMA: SOLEADO
 PERSONAL: 2 OFICIALES.

18 NOVIEMBRE/19. - LUNES

AVANCE DE ACTIVIDADES DE ENCHAPÉ DE PISOS Y MUROS COSTADO SUR, SE REUBICA AREA DE SALONES PARA HACER LA INTERVENCIÓN DE CIELO PISO,

08

CLIMA: FUERTES LLUVIAS EN LA TARDE
PERSONAL: 1 OFICIAL.

[Signature]

[Signature]

Resid. Interventoria

20 NOVIEMBRE/19 - MIÉRCOLES
AVANCE DE ACTIVIDADES DE ENCHAPES
BAÑOS JENOS Y LINDAS, DE ACUERDO AL
DISEÑO APROBADO - CLIMA: FUERTES LLUVIAS.
EL PERSONAL SE RETIRA POR ORDEN PUBLICO

[Signature]

[Signature]

22 NOVIEMBRE/19 - VIERNES.
SE TRABAJA EN ACTIVIDADES DE ENCHAPES
Muros y pisos se embocallan muros de
baños costado norte.

CLIMA: FUERTES LLUVIAS EN LA TARDE.

PERSONAL: 2 OFICIALES

EL PERSONAL ES RETIRADO DE LA OBRA A
LAS 2 DE LA TARDE POR PROBLEMAS DE
ORDEN PUBLICO. POR ACTIVIDADES DEL COLEGIO, SE
SOLICITA AL CONTRATISTA SUSPENDER ACTIVIDADES.

[Signature]

[Signature]

23 NOVIEMBRE/19 - SABADO
POR COMUNICADO DE LA GERENCIA DE PRO-
DISH, NO HAY PERSONAL EN OBRA POR MOTI-
VOS DE ORDEN PUBLICO.

[Signature]

[Signature]

Resid. de Interventoria

25 NOVIEMBRE/19 - LUNES

EL PERSONAL NO PUEDE CUMPLIR CON
SU HORARIO HABITUAL POR DIFICULTA-
DES EN TRANSPORTE Y ORDEN PUBLICO,
SE AVANZA CON ACTIVIDADES DE ENCHA-

09

PE PISOS Y MUROS.

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL: 1 OFICIAL.

[Signature]

[Signature]

27 NOVIEMBRE/19. - MIÉRCOLES

EMBOQUILLADO PISO DE LOS DOS BAÑOS
Y MUROS COSTADO SUR, LLEGA AL COLICO
LA PORCELANA SANITARIA, GRIFETIAS Y
DESAGÜES DE LOS APARATOS. POR PROBLE-
MAS DE ORDEN PUBLICO EL PERSONAL NO
TRABAJA LA JORNADA COMPLETA.

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL: 1 OFICIAL.

[Signature]

[Signature]

Resid. Interventoría

28 NOVIEMBRE/19 - JUEVES

SE TERMINA ACTIVIDAD DE ENCLAPES MUROS
Y PISOS, SE DEJAN EMBOQUILLADAS LAS AREAS
Y SE INSTALAN LOS SUELOS DE TAPA RECINTOS.
PERSISTEN PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO Y
MOVILIDAD, POR LO CUAL NO SE PUDO TRABAJAR
EL HORARIO NORMAL.

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL: 1 OFICIAL

[Signature]

[Signature]

Resid. Interventoría

29 NOVIEMBRE/19 - VIERNES

SE ESTA PENDIENTE DE LA LLEGADA DEL
MATERIAL CILINDRO GASO SEGUIENDO PISO Y
BAÑOS SE HACE VISEA DE CONTRATISTA
ELECTRICO, PARA HACER COORDINACION DE
ACTIVIDADES, SE SOLICITA POR PARTE