

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA				Versión	5
					Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN

5/03/2024

PERIODO REPORTADO DEL:

1/02/2024

AL:

29/02/2024

CONTRATO N°

085-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA

EPC ENERGY SAS

OBJETO

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE

FECHA DE INICIO

22/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN

29/03/2024

VALOR INICIAL

\$ 368 066 811.81

VALOR ADICIONAL (Si aplica)

\$ 0.00

VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)

\$ 0.00

VALOR TOTAL

\$ 368 066 811.81

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato se encuentra actualmente en ejecución, donde el día 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el día 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de \$347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 28 de febrero de 2024, mediante oficio EPC-GDC-004-2024 del 24 de febrero de 2024 el contratista solicito ampliación en tiempo hasta el día 29 de marzo de 2024

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Esmalte Blanco	20	Andamios	3	RESIDENTE DE OBRA	1	100	100	SI	Cumple de acuerdo al acta de inicio
		Brocha	8			HSEQ	1	100	100	SI	Cumple de acuerdo al acta de inicio
		Rodillo	1			MAESTRO DE OBRA	1	100	100	SI	
		Balde	2			OFICIAL DE OBRA	1	100	100	SI	
		Esmalte Negro	10			AYUDANTE DE OBRA	4	100	100	SI	
		Thiner	2								
TOTAL							8				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

26.57%

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)

Semana 1

6.87%

Semana 2

0.76%

Semana 3

4.70%

Semana 4

5.00%

Semana 5

2.24%

EJECUTADO TOTAL A LA FECHA

PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA

ATRASO (-) / ADELANTO (+)

58.29%

81.28%

-22.99%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE

PROGRAMADO

EJECUTADO

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%100%

81.28%











58.29%

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS

CAPITULOS	AVANCE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO	57.19%
	EJECUTADO	41.27%
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO	100.00%
	EJECUTADO	18.36%
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO	91.01%
	EJECUTADO	0.00%
4. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO	0.00%
	EJECUTADO	0.00%
5. PAÑETES	PROGRAMADO	0.00%
	EJECUTADO	0.00%
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO	0.00%
	EJECUTADO	0.00%
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO	99.69%
	EJECUTADO	74.26%
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO	65.26%
	EJECUTADO	0.00%
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO	0.00%
	EJECUTADO	0.00%

10. CUBIERTAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																		100.00%	
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>																		100.00%	
11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																		0.00%	
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>																		0.00%	
5- PLAZO (DÍAS)				6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL																	
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes	<div><div></div><div></div><div></div></div>																	
Contractual	99	65	34																		
Proyección	122	65	57																		
7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN																					
Días transcurridos de la obra	Días (atrás/adelante)	Fecha Terminación Obra Proyectada																			
65	-23	21/04/2024																			
8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS																	
Durante el transcurso de L me se realizo el modificadorio de PRORROGA N°3, para el contrato 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, en el cual se dio la adición de tiempo por un mes, para la ejecución de las actividades pendientes, debido a los atrasos generados. En la parte operativa dio ejecución a actividades tales como intervenciones en demolición, fundidas y resane de columneta en las unidades de "Alojamiento 3", así mismo se realizo la intervención de pintura para estructura en cubierta en las unidades de "Alojamiento 2, 3 y Rancho de tropas" y cambio de cubierta en la unidad de "Rancho de tropas".				Actividad atrasada												Atribuible al contratista?					
				SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE												SI	x	NO			
				CORTE DE MURO CON PULIDORA												SI	x	NO			
				COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI PARA BORDES DE COMODAS ANCHO 10 CM E: 10 CM INCLUYE REFUERZO DE 2 VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 15 CMS												SI	x	NO			
OBSERVACIONES: en el mes de febrero de 2024 se evidencian atrasos debido a la falta de material en el sitio de obra, demoras en la coordinacion de ingreso y consecucion del material a la base, se realizo reunion el dia viernes 15 de marzo de 2024, con el representante legal, residente de obra y coordinadora administrativa de la empresa contratista, donde se trataron temas de atrasos y se advierte al contratista que el contrato esta cerca de finalizar y de no alcanzar a culminar el totalidad de las actividades se podran ver inmersos en multas por el debido proceso por el incumplimiento del contrato.																					
10- CONTROL DE COSTOS																					
Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar																
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%															
Directos+AIU+IVA	\$ 368 066 811.81	\$ 368 066 811.81	\$ 214 546 144.60	58.29%	\$ 153 520 667.21	42%															
Adiciones	N/A	\$ 0.00																			
Reducciones		\$ 0.00																			
TOTAL	\$ 368 066 811.81	\$ 368 066 811.81																			
11- CONTROL PAGOS																					
DETALLE DE PAGO		VALOR		OBSERVACIONES																	
VALOR INICIAL		\$ 368 066 811.81																			
VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0.00																			
VALOR REDUCIDO (Si aplica)		\$ 0.00																			
VALOR TOTAL		\$ 368 066 811.81																			
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024		\$ 20 132 381.03		FACTURA N° 1115																	
SEGUNDO PAGO PAC MARZO 2024		\$ 40 954 286.60		FACTURA N° 1117																	
TERCER PAGO PAC ABRIL 2024		\$ 91 932 701.64		FACTURA N° 1118																	
TOTAL PAGADO A LA FECHA		\$ 153 019 369.27																			
12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)																					
ACTIVIDAD		ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES																
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA		SI	SI	SI	Se cumplio desde la firma del acta de inicio																
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA		SI	SI	SI	Se cumplio desde la firma del acta de inicio																
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES		SI	SI	SI	Se cumplio desde la firma del acta de inicio																
13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES																					
Se le recomienda al contratista darle agilidad a los procesos de compra y transporte del material de construccion con el fin de darle cumplimiento a las actividades programadas, ya que se evidencia una falta de coordinacion en el ingreso de los materiales al sitio de obra, por lo tanto teniendo en cuenta la ubicacion geografica al no contar con materiales, los porcentajes de avance son minimos y por lo tanto se resume en atrasos, de continuar los atrasos se procedera a citar al contratista por posible incumplimiento de las obligaciones del contratista.																					
14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):																					
Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los dias trabajados, clima soleado, humedad del 50%																					
<div>ELABORO:</div> <div><div></div></div> <div>ST. DIEGO EMID CHACON RINCON</div> <div>Supervisor</div> <div>Firma y Postfirma</div>																					
15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO																					



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA						Código	DE-DEAJU-FR-019					
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA						Versión	5					
							Vigencia	23/10/2023					
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO													
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		3/02/2024		PERIODO REPORTADO DEL:		1/02/2024		AL: 3/02/2024					
CONTRATO N°		085-00-B-COFAC-BACOF-2023		CONTRATISTA		EPC ENERGY SAS							
OBJETO		OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE											
FECHA DE INICIO		22/12/2023		FECHA DE TERMINACIÓN		29/03/2024							
VALOR INICIAL		\$ 368 066 811.81		VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0.00		VALOR REDUCCIÓN (Si aplica) \$ 0.00		VALOR TOTAL \$ 368 066 811.81			
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES													
El contrato se encuentra actualmente en ejecución, donde el día 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el día 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de \$347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 28 de febrero de 2024.													
3- RECURSOS DEL CONTRATISTA													
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones		
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle		
		Esmalte Blanco	2	Andamios	3	RESIDENTE DE OBRA	1	100	100	SI			
		Brocha	4	Escalera	1	HSEQ	1	100	100	SI			
		Rodillo	4			MAESTRO DE OBRA	1	100	100	SI			
		Grata	5			OFICIAL DE OBRA	1	100	100	SI			
		Pulidora	1			AYUDANTE DE OBRA	3	100	100	SI			
TOTAL							7						
4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN													
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA													
% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)		44.14%		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA				PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA		ATRASO (-) / ADELANTO (+)			
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)													
Semana 1		17.57%		44.14%				53.35%		-9.21%			
Semana 2													
Semana 3													
Semana 4													
Semana 5													
GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA													
AVANCE		GRAFICO DE PORCENTAJES								TOTAL			
PROGRAMADO										53.35%			
EJECUTADO										44.14%			
GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS													
CAPITULOS		AVANCE		GRAFICO DE PORCENTAJE								TOTAL	
1. PRELIMINARES		PROGRAMADO										0.00%	
		EJECUTADO										0.00%	
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO		PROGRAMADO										0.00%	
		EJECUTADO										0.00%	
3. INSTALACIONES ELECTRICAS		PROGRAMADO										0.00%	
		EJECUTADO										0.00%	
4. INSTALACIONES ELECTRICAS		PROGRAMADO										0.00%	
		EJECUTADO										0.00%	
5. PAÑETES		PROGRAMADO										0.00%	
		EJECUTADO										0.00%	
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS		PROGRAMADO										0.00%	
		EJECUTADO										0.00%	
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA		PROGRAMADO										82.61%	
		EJECUTADO										68.34%	
8. CARPINTERIA METALICA		PROGRAMADO										0.00%	
		EJECUTADO										0.00%	
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE		PROGRAMADO										0.00%	
		EJECUTADO										0.00%	
10. CUBIERTAS		PROGRAMADO										0.00%	

100%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%100%

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

0.00%

0.00%

0.00%

11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	99	44	55
Proyección	108	44	64

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
44	-10	8/04/2024

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

10- CONTROL DE COSTOS

11- CONTROL PAGOS

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES











14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climáticas):

ELABORO:
ING. OMAR FELIPE LIZCANO GARZON
Firma y Posfirma

Se da continuaciones a las actividades previamente ejecutadas durante la semana anterior, se realiza induccion por parte del profesional HSEQ en los dias reportados en temas de seguridad y salud. Se continua con actividades de pinutura esmalte color blanco en las unidades de "Alojamiento 2, Alojamiento 3 y Rancho de tropas", se emplea gratas y pulidora para garantizar la aplicacion correcta del esmalte 3 en 1 a 2 capas.

Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los dias trabajados, clima soleado, humedad del 50%

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA						Código	DE-DEAJU-FR-019					
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA						Versión	5					
							Vigencia	23/10/2023					
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO													
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		10/02/2024		PERIODO REPORTADO DEL:		5/02/2024		AL:	10/02/2024				
CONTRATO N°		085-00-B-COFAC-BACOF-2023		CONTRATISTA		EPC ENERGY SAS							
OBJETO		OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE											
FECHA DE INICIO		22/12/2023		FECHA DE TERMINACIÓN		29/03/2024							
VALOR INICIAL		\$ 368 066 811.81		VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0.00		VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	\$ 0.00				
VALOR TOTAL		\$ 368 066 811.81											
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES													
El contrato se encuentra actualmente en ejecucion, donde el día 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el día 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de \$347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 28 de febrero de 2024.													
3- RECURSOS DEL CONTRATISTA													
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones		
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	SI/ No	Detalle		
		Esmalte Blanco	2	Andamios	3	RESIDENTE DE OBRA	1	100	100	SI			
		Brocha	4	Escalera	1	HSEQ	1	100	100	SI			
		Rodillo	4			MAESTRO DE OBRA	1	100	100	SI			
		Grata	5			OFICIAL DE OBRA	1	100	100	SI			
		Pulidora	1			AYUDANTE DE OBRA	3	100	100	SI			
TOTAL							7						
4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN													
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA													
% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)		47.96%		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA				PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA		ATRASO (-) / ADELANTO (+)			
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)													
Semana 1		17.57%		47.96%				61.08%		-13.12%			
Semana 2		3.82%											
Semana 3													
Semana 4													
Semana 5													
GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA													
AVANCE		GRAFICO DE PORCENTAJES								TOTAL			
PROGRAMADO										61.08%			
EJECUTADO										47.96%			
GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS													
CAPITULOS		AVANCE		GRAFICO DE PORCENTAJE								TOTAL	
1. PRELIMINARES		PROGRAMADO										0.00%	
		EJECUTADO										0.00%	
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO		PROGRAMADO										0.00%	
		EJECUTADO										0.00%	
3. INSTALACIONES ELECTRICAS		PROGRAMADO										0.00%	
		EJECUTADO										0.00%	
4. INSTALACIONES ELECTRICAS		PROGRAMADO										0.00%	
		EJECUTADO										0.00%	
5. PAÑETES		PROGRAMADO										0.00%	
		EJECUTADO										0.00%	
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS		PROGRAMADO										0.00%	
		EJECUTADO										0.00%	
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA		PROGRAMADO										94.57%	
		EJECUTADO										74.26%	
8. CARPINTERIA METALICA		PROGRAMADO										0.00%	
		EJECUTADO										0.00%	
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE		PROGRAMADO										0.00%	
		EJECUTADO										0.00%	
10. CUBIERTAS		PROGRAMADO										0.00%	

10- CUBIERTA

EJECUTADO

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0.00%

11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

PROGRAMADO

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0.00%

EJECUTADO

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0.00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días

Total

Transcurrido

Faltantes

Contractual

99

51

48

Proyección

112

51

61

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra

Días (atraso/adelanto)

Fecha Terminación Obra Proyectada

51

-13

11/04/2024

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL







8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Se da continuaciones a las actividades previamente ejecutadas durante la semana anterior, se realiza inducción por parte del profesional HSEQ en los días reportados en temas de seguridad y salud, Se continua con actividades de pintura esmalte color blanco en las unidades de "Alojamiento 2, Alojamiento 3 y Rancho de tropas", se debe suspender al final de semana las actividades, debido a la falta de material para culminar la actividad completa, para la ejecución de las actividades se emplea gratas y pulidora para garantizar la aplicación correcta del esmalte 3 en 1 a 2 capas.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada

Atribuible al contratista?

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE

SI

x

NO

SI

NO

SI

NO

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle

Presupuesto

Inversión a la Fecha

Por Ejecutar

INICIAL

ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)

\$

%

\$

%

Directos+AIU+IVA

\$ 368 066 811.81

\$ 368 066 811.81

Adiciones

N/A

\$ 0.00

\$ 191 541 968.87

52%

Reducciones

\$ 0.00

TOTAL

\$ 368 066 811.81

\$ 368 066 811.81

\$ 176 524 842.94

47.96%

\$ 191 541 968.87

52%

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO

VALOR

OBSERVACIONES

VALOR INICIAL

\$ 368 066 811.81

VALOR ADICIONAL (Si aplica)

\$ 0.00

VALOR REDUCIDO (Si aplica)

\$ 0.00

VALOR TOTAL

\$ 368 066 811.81

PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024

\$ 20 132 381.03

FACTURA N° 1115

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD

ENTREGADO

APROBADO

CUMPLIÓ

OBSERVACIONES

PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA

SI

SI

SI

PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA

SI

SI

SI

PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES

SI

SI


SI

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):


Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los días trabajados, clima soleado, humedad del 50%

ELABORO:



ING. OMAR FELIPE LIZCANO GARZON

Firma y Posfirma



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA						Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA						Versión	5
							Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN

17/02/2024

PERIODO REPORTADO DEL:

12/02/2024

AL:

17/02/2024

CONTRATO N°

085-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA

EPC ENERGY SAS

OBJETO

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE

FECHA DE INICIO

22/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN

29/03/2024

VALOR INICIAL

\$ 368 066 811.81

VALOR ADICIONAL (Si aplica)

\$ 0.00

VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)

\$ 0.00

VALOR TOTAL

\$ 368 066 811.81

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato se encuentra actualmente en ejecucion, donde el día 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el día 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de \$347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 28 de febrero de 2024.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumpli/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Concreto 3000 PS	13			RESIDENTE DE OBRA	1	100	100	SI	
		Tabla lisa	8			HSEQ	1	100	100	SI	
		Desenconfante	1			MAESTRO DE OBRA	1	100	100	SI	
		Pintura	10			OFICIAL DE OBRA	1	100	100	SI	
		Pulidora	1			AYUDANTE DE OBRA	3	100	100	SI	
		Varilla	26								
TOTAL							7				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	48.69%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	17.57%	48.69%	67.68%	-18.99%
Semana 2	3.82%			
Semana 3	0.73%			
Semana 4				
Semana 5				

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA












AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		67.68%
EJECUTADO		48.69%


GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		15.97%
	EJECUTADO		2.93%
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO		67.00%
	EJECUTADO		18.36%
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
4. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
5. PAÑETES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO		99.69%
	EJECUTADO		74.26%
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		0.00%



Código	DE-DEAJU-FR-019
Versión	5
Vigencia	23/10/2023

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	54.24%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	32.35%
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	18.36%
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
4. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
5. PAÑETES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	99.69%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	74.26%
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	40.00%



Código	DE-DEAJU-FR-019
Versión	5
Vigencia	23/10/2023

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	57.19%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	41.27%
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	18.36%
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	91.01%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
4. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
5. PAÑETES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	99.69%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	74.26%
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	65.26%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%

48. CUBIERTAS

EJECUTADO

90%

PROGRAMADO

95%

EJECUTADO

100%

11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

PROGRAMADO

0%

EJECUTADO

0%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días

Total

Transcurrido

Faltantes

Contractual

99

70

29

Proyección

122

70

52

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra

Días (atraso/adelanto)

Fecha Terminación Obra Proyectada

70

-23

21/04/2024

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el transcurso de la semana se realizó el modificatorio de PRORROGA N°3, para el contrato 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, en el cual se dio la adición de tiempo por un mes, para la ejecución de las actividades pendientes, debido a los atrasos generados. En la parte operativa se da continuaciones a las actividades previamente ejecutadas durante la semana anterior, se realiza inducción por parte del profesional HSEQ en los días reportados en temas de seguridad y salud, Se finalizan labores de resane en muro para comida, previamente acordado con la supervisión. Se da continuidad al desmonte de cubierta y montaje de cubierta nueva en teja standing sin translapo, se emplean andamios, kit de seguridad y el material necesario para ejecutar la actividad a finalidad en la unidad de "Rancho de tropas", Se ejecutaron 3 desmontes y montes de cubiertas en áreas de comedor y cuarto de calderas.

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada

Atribuible al contratista?

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE

SI

x

NO

CORTE DE MURO CON PULIDORA

SI

x

NO

COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI PARA BORDES DE COMODAS ANCHO 10 CM E: 10 CM INCLUYE REFUERZO DE 2 VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 15 CMS

SI

x

NO

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle

Presupuesto

Inversión a la Fecha

Por Ejecutar

Directos+AIU+IVA

\$ 368 066 811.81

\$ 368 066 811.81

\$

%

\$

%

Adiciones

N/A

\$ 0.00

\$ 214 546 144.60

58.29%

\$ 153 520 667.21

42%

Reducciones

\$ 0.00

TOTAL

\$ 368 066 811.81

\$ 368 066 811.81

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO

VALOR

OBSERVACIONES

VALOR INICIAL

\$ 368 066 811.81

VALOR ADICIONAL (Si aplica)

\$ 0.00

VALOR REDUCIDO (Si aplica)

\$ 0.00

VALOR TOTAL

\$ 368 066 811.81

PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024

\$ 20 132 381.03

FACTURA N° 1115

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD

ENTREGADO

APROBADO

CUMPLIÓ

OBSERVACIONES

PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA

SI

SI

SI

PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA

SI

SI

SI

PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES

SI

SI

SI

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los dias trabajados, clima soleado, humedad del 50%

ELABORO:

ING. OMAR FELIPE LIZCANO GARZON

Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA				Versión	5
					Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN

29/02/2024

PERIODO REPORTADO DEL:

1/02/2024

AL:

29/02/2024

CONTRATO N°

085-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA

EPC ENERGY SAS

OBJETO

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE

FECHA DE INICIO

22/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN

29/03/2024

VALOR INICIAL

\$ 368 066 811.81

VALOR ADICIONAL (Si aplica)

\$ 0.00

VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)

\$ 0.00

VALOR TOTAL

\$ 368 066 811.81

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato se encuentra actualmente en ejecucion, donde el dia 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el dia 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de \$347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 28 de febrero de 2024.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumple	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Teja standing	247	Andamios	3	RESIDENTE DE OBRA	1	100	100	SI	
		Grafadora	1	Escalera	1	HSEQ	1	100	100	SI	
		Arnes	2			MAESTRO DE OBRA	1	100	100	SI	
		Linea de vida	1			OFICIAL DE OBRA	1	100	100	SI	
						AYUDANTE DE OBRA	4	100	100	SI	
TOTAL							8				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)

58.29%

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)

Semana 1	17.57%
Semana 2	3.82%
Semana 3	0.73%
Semana 4	7.52%
Semana 5	2.08%

EJECUTADO TOTAL A LA FECHA

58.29%

PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA

81.28%

ATRASO (-) / ADELANTO (+)

-22.99%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA








AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		81.28%
EJECUTADO		58.29%

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		57.19%
	EJECUTADO		41.27%
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		18.36%
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		91.01%
	EJECUTADO		0.00%
4. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
5. PAÑETES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO		99.69%
	EJECUTADO		74.26%
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		65.26%
	EJECUTADO		0.00%
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100.00%

48. CUBIERTA

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

90%

95%

100%

11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

100.00%

0.00%

0.00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días

Total

Transcurrido

Faltantes

Contractual

99

70

29

Proyección

122

70

52

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra

Días (atraso/adelanto)

Fecha Terminación Obra Proyectada

70

-23

21/04/2024

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL







8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Actividad atrasada

Atribuible al contratista?

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE

SI

x

NO

CORTE DE MURO CON PULIDORA

SI

x

NO

COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI PARA BORDES DE COMODAS ANCHO 10 CM E: 10 CM INCLUYE REFUERZO DE 2 VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 15 CMS

SI

x

NO

OBSERVACIONES:

Durante el transcurso de L me se realizo el modificadorio de PRORROGA N°3, para el contrato 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, en el cual se dio la adición de tiempo por un mes, para la ejecución de las actividades pendientes, debido a los atrasos generados. En la parte operativa dio ejecución a actividades tales como intervenciones en demolición, fundidas y resane de columneta en las unidades de "Alojamiento 3", así mismo se realizo la intervención de pintura para estructura en cubierta en las unidades de "Alojamiento 2, 3 y Rancho de tropas" y cambio de cubierta en la unidad de "Rancho de tropas".

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle

Presupuesto

Inversión a la Fecha

Por Ejecutar

Directos+AIU+IVA

\$ 368 066 811.81

\$ 368 066 811.81

\$

%

\$

%

Adiciones

N/A

\$ 0.00

\$ 214 546 144.60

58.29%

\$ 153 520 667.21

42%

Reducciones

\$ 0.00

TOTAL

\$ 368 066 811.81

\$ 368 066 811.81

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO

VALOR

OBSERVACIONES

VALOR INICIAL

\$ 368 066 811.81

VALOR ADICIONAL (Si aplica)

\$ 0.00

VALOR REDUCIDO (Si aplica)

\$ 0.00

VALOR TOTAL

\$ 368 066 811.81

PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024

\$ 20 132 381.03

FACTURA N° 1115

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD

ENTREGADO

APROBADO

CUMPLIÓ

OBSERVACIONES

PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA

SI

SI

SI

PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA

SI

SI

SI

PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES

SI

SI


SI

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los dias trabajados, clima soleado, humedad del 50%

ELABORO:



ING. SMAR FELIPE LIZCANO GARZON
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO









	INFORME HSEQ		Código:	HSEQ-FR-38	
			Versión:	2	
			Fecha:	2019-06-26	
			Página:	1 de 1	
Nombre de la empresa:	EPC ENERGY S.A.S	No. Contrato:	085-00-B-Cofac-Bacof-2023	Fecha del Informe:	29 Febrero de 2024
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA BASE AÉREA “CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES				
Responsable del Informe:			Cargo:		
SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ			HSEQ		
Correo electrónico:			Celular o Telefono:		
Sandraespak@hotmail.com			3112657068		
MAQUINARIA Y EQUIPO		RECURSO HUMANO			
Equipos	Cantidad	Personal	Cantidad	Observaciones	
Hidrolavadora	1	Ingeniero civil	1		
		Hseq	1		
		Maestro	1		
		Oficial	1		
		Ayudantes	2		
Total:	1	Total:	6		
Empresas subcontratistas autorizadas (nombre):					
No. De trabajadores en el mes subcontratistas:					
No. De Trabajadores activos con Certificado TSA:					
GESTIÓN HSEQ					
TARJETAS DE OBSERVACIÓN		OTRAS GESTIONES DE APOYO			
Acto Inseguro	0	No. De Permisos de Trabajo:		3	
Condición Insegura	0	No. De ATS:		7	
Incidente	0	No. Simulacros:		0	
Auto Reporte Condiciones de Salud.	0	No. Inspecciones:		29	
Sugerencias COPASST	0	No. Reuniones COPASST-VIGIA SST:		0	
Sugerencias Responsable SGSST	0	No. Reuniones Comité de Convivencia Laboral:		0	
Reconocimiento	0	No. De Entrega de Incentivos por apoyo en las gestiones del SGHSEQ:		0	
Abiertas	0				
Cerradas	0				
No. De Días Trabajados:	24	No. Accidentes de Trabajo Incapacitantes Mes		0	
No. HHT Ordinarias Mes:	192	No. Accidentes de Trabajo Sin Incapacidad Mes		0	
No. HHT Extras Mes:	0	No. Accidentes de Trabajo Mortales		0	
No. Total HHT Mes:	192	No. Incidentes Investigados Mes		0	
No. Días perdidos por accidente de Trabajo:	0	No.Enfermedades Laborales Antiguas		0	
No. Total de Trabajadores Nomina.	6	No. Enfermedad Laboral (Nuevas) Mes		0	
No. Total de Días con Ausentismo:	0	No. Casos de Enfermedad General Mes		0	
No. Total de Días Programados:	0	Indice de Frecuencia Mes		0	
		Indice de Severidad Mes		0	
INDICADOR (Definición).		FÓRMULA		RESULTADO	
Severidad de los accidentes laborales. (Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un período de tiempo).		(Número de días de trabajo perdidos por accidente de trabajo en el periodo “Z” + número de días cargados en el periodo “Z” / Horas hombre trabajadas en el periodo “Z”) * 240.000		0	
Frecuencia de los accidentes laborales. (Número de veces que ocurre un accidente laboral, en un período de tiempo).		(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo “Z” / Total de horas hombre trabajadas en el periodo “Z”) * 240.000		0	
Mortalidad de los accidentes laborales. (Número de accidentes laborales mortales en un período de tiempo).		(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el periodo “Z” / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo “Z”) * 100.		0	
Prevalencia de la enfermedad laboral. (Número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un período de tiempo).		(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo “Z” / Promedio total de trabajadores en el periodo “Z”) * 10n.		0	
Incidencia de la enfermedad laboral. (Número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un período de tiempo).		(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo “Z” / Promedio total de trabajadores en el periodo “Z”) * 10n		0	
Ausentismo. (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica).		(Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / Número de días de trabajo programados) * 100.		#¡DIV/0!	
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN SST REALIZADAS					
RESUMEN EJECUTIVO					
INDUCCIONES: Los temas tratados en la inducción realizada a subcontratista son:					
SUMINISTRO DE HIDRATACION: Se suministra de agua potable filtrada para la hidratación del personal, Igualmente se mantiene disponible embotellada (termo) para el personal que permanece en obra.					
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL. Previamente al inicio de las actividades, cada una de las personas contratadas directamente por el proyecto o a través de subcontratistas fue afiliada a ARL, EPS. Dando cumplimiento a la Ley 100 de 1993, los soportes de las afiliaciones se relacionan en los anexos del informe.					
REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO: No se presentó ningún tipo de accidente de trabajo en la obra, se evidencio que las charlas pre operacionales, el uso correcto de los equipos son de alta ayuda para la prevención de las ausencias, las reubicaciones y accidentalidad.					
INSPECCIONES Y/O DILIGENCIAMIENTO PREOPERACIONALES: se realizaron inspecciones a: Herramientas menores, equipos.					
ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPPS: El personal durante la ejecución de actividades, cumple con el Artículo 230 al 235 del código sustantivo de trabajo (CST) con los elementos de protección personal como: guantes, casco, botas, gafas, tapa oídos, esta información se puede verificar en el formato de entrega de EPPS elaborado y diligenciado los elementos entregados son acordes a la naturaleza de las actividades realizadas por el trabajador y al medio en el cual realiza los trabajos.					
PLAN DE SEÑALIZACION: Se realizaron las respectivas señalizaciones para informar y prevenir accidentes, cerramientos perimetrales de la obra, identificación de áreas dentro de la misma.					

EVIDENCIA

<div>Inspecciones y diligenciamieno preoperacional</div> <div></div>	<div>Suministro de Hidratacion</div> <div></div>	<div>Entrega y/o reposicion de EPPS</div> <div></div>
<div>Inspecciones</div> <div></div>	<div>Orden y Aseo</div> <div></div>	<div>Charlas seguridad</div> <div></div>

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (Inducciones, Reinducciones, Charlas de Seguridad 5 Min, Capacitaciones, Entrenamiento, Sensibilización, Socializaciones, etc.).

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Se realizaron las charlas y capacitación de seguridad y salud en el trabajo por parte del HSEQ encargado. A continuación, se detallara los temas tratados:

1 Febrero de 2024 Tema: La salud es el mejor tesoro No. De participantes: 5 Tiempo: 15 minutos
2 Febrero de 2024 Tema: Como cuidar las manos No. De participantes: 5 Tiempo: 15 minutos
5 Febrero de 2024 Tema: Proteccion auditiva No. De participantes: 5 Tiempo: 15 minutos
6 Febrero de 2024 Tema: Riesgo químico No. De participantes: 5 Tiempo: 15 minutos
7 Febrero de 2024 Tema: Riesgo escaleras No. De participantes: 5 Tiempo: 15 minutos
8 Febrero de 2024 Tema: Peligro en andamios No. De participantes: 5 Tiempo: 15 minutos
9 Febrero de 2024 Tema: Recomendaciones de uso de pulidora No. De participantes: 5 Tiempo: 15 minutos
12 Febrero de 2024 Tema: Que es peligro No. De participantes: 5 Tiempo: 15 minutos
13 Febrero de 2024 Tema: Caidas al mismo nivel No. De participantes: 5 Tiempo: 15 minutos

14 Febrero de 2024 Tema: leccion aprendida riesgo biologico No. De participantes: 5 Tiempo: 15 minutos
15 Febrero de 2024 Tema: No interferir en el habitat de los animales No. De participantes: 5 Tiempo: 15 minutos
19 Febrero de 2024 Tema: Leccion aprendida No. De participantes: 4 Tiempo: 15 minutos
20 Febrero de 2024 Tema: Riesgo mecanico No. De participantes: 4 Tiempo: 15 minutos
21 Febrero de 2024 Tema: Riesgo Electrico No. De participantes: 4 Tiempo: 15 minutos
22 Febrero de 2024 Tema: Riesgo con herramientas electricas No. De participantes: 4 Tiempo: 15 minutos
23 Febrero de 2024 Tema: Fenomenos naturales No. De participantes: 4 Tiempo: 15 minutos
26 Febrero de 2024 Tema: Cuidado de manos No. De participantes: 4 Tiempo: 15 minutos
27 Febrero de 2024 Tema: Enfermedades respiratorias No. De participantes: 4 Tiempo: 15 minutos
28 Febrero de 2024 Tema: Para que sirve la calistenia No. De participantes: 4 Tiempo: 15 minutos

EVIDENCIA



ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN SST DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Este documento contiene la informacion correspondiente al informe HSEQ de obra del mes de Enero de 2024, en el cual se registra el resumen de seguimiento a las actividades durante el periodo mencionado en el desarrollo del contrato de obra "OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE". Durante el desarrollo de actividades del proyecto de seguridad y salud en el trabajo, laboro de la mano de cada uno de los profesionales y trabajadores en las siguientes actividades:

1. Induccion al personal al ingreso de obra
2. Verificacion de planillas de seguridad
3. Charlas de seguridad para el personal interno de la empresa
4. Diligenciamiento e inspeccion a los preoperacionales de herramientas y equipos
5. Diligenciamiento de permisos de trabajo y analisis de trabajo seguro (ATS)
6. Entrega y/o reposicion de elementos de proteccion personal
7. Lavado con hidrolavadora y aplicacion de pintura de cerchas estructura y alojamientos soldados
8. Lavado de estructura metalica con hidrolavadora cubierta rancho tropas
9. Aplicacion de pintura cerchas estructura metalica
10. Descargue de material que ingreso a la base aerea
11. Demolicion manual de muro con pulidora y fundida de columneta de 10 cm
12. Resane de muro y aplicacion estuco cubierta rancho tropas
13. Desistalacion e instalacion cubierta rancho tropas

EVIDENCIA

Uso de EPP



Entrega de epp y Dotacion



Diligenciamiento de formatos SST



Inspecciones Preoperacionales



CONCLUSIONES Y CIERRE DE LA GESTIÓN EN SST DEL PROYECTO

Durante el mes de Febrero del año 2024, el cual corresponde al tiempo evaluado en el presente informe, se evidencia el desarrollo de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, que hacen parte del proyecto.

ASPECTOS AMBIENTALES

Incidente Ambiental:		0				
USO DE RECURSOS NATURALES						
Tipo de recurso utilizado		Razón Social de Proveedor	No. Permiso Ambiental y/o Registro Minero	Vigencia	Acumulado	Documento Soporte
					(M3)	(Anexar).
CONSUMO DE AGUA						
USO		FUENTE (Pozo o cuerpo de agua)	UNIDAD	CONSUMO (MES)	ACUMULADO PROYECTO	Documento Soporte (Reg. De Captación)
Consumo Humano		filtros	20 litros por día	1,800		NA
RESIDUOS SÓLIDOS						
ÍTEM	TIPO RESIDUO	EMPRESA PARA DISPOSICIÓN FINAL	Permiso Ambiental/Convenio/Fecha Vigencia.	CANTIDAD MENSUAL	ACUMULADO PROYECTO	Documento Soporte (Licencia Ambiental de la Entidad y Certificado de Disposición Final).
RESIDUOS LÍQUIDOS						
ÍTEM	TIPO RESIDUO	EMPRESA PARA DISPOSICIÓN Y/O MANEJO	Permiso Ambiental/Convenio/Fecha Vigencia.	CANTIDAD MENSUAL	ACUMULADO PROYECTO	Documento Soporte - Actas de entrega - Actas de vertimiento.
OTROS RECURSOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EMPRESA PARA DISPOSICIÓN Y/O MANEJO	Permiso Ambiental/Convenio/Fecha Vigencia.	CANTIDAD MENSUAL	ACUMULADO PROYECTO	Documento Soporte - Actas de entrega - Actas de vertimiento.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS			
RESUMÉN EJECUTIVO			
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD			
• Jornada de orden y aseo. • Bolsas y clasificación de los residuos (se Generaron escombros y residuos peligrosos)			
EVIDENCIA			
ESCOMBROS		RESIDUOS PELIGROSOS	
			
OBSERVACIONES GENERALES.			
Se anexa Charlas de seguridad, permiso de trabajo, análisis de trabajo, Preoperacionales, inspeccion orden y aseo, inspeccion extintor			
	Elaboró	Revisó	Observaciones
Nombres Y Apellidos	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	
Cargo	Inspector HSEO		
Firma			
Fecha	29 Febrero de 2024	29 Febrero de 2024	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GH-JERLA-FR-047

FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Versión N°:

03

Vigencia:

16-06-2023

1. Unidad: Base - FAC - Marendoa		2. Fecha de expedición: (DD-MM-AA) 30 Enero - 2024		Hora inicio: 7:00 Am					
3. Válido hasta: (DD-MM-AA) 13 Febrero - 2024		Hora terminación tarea: 5:00 Pm							
4. Nombres y apellidos de o los funcionarios que ejecutarán la actividad:									
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA		
1	Pedro Nel Quintero	1.005.118.541	<i>[Firma]</i>	4	Yerlin Rave Mercado	18.882.550	<i>[Firma]</i>		
2	Miguel Pacheco Bayona	5.430.908	<i>[Firma]</i>	5					
3	Jorge Luis Barea	1.005.118.861	<i>[Firma]</i>	6					
5. Inspector de seguridad		SI ☒ NO ☐	Nombre: Sandra Bermúdez		Firma: <i>[Firma]</i>				
Nombre de la persona encargada de activar la brigada de emergencia		Nombre: Sandra Bermúdez		Firma: <i>[Firma]</i>					
6. ¿Tipo de trabajo?		Alturas							
7. Descripción de la actividad: lavado de estructura cubierta rancho Trofa, Aplicación pintura cerchas estructura cubierta rancho Trofa, Aplicación pintura cerchas alojamientos Soldados 2 y 3.									
8. ¿Se cuenta con condiciones ambientales seguras para ejecutar el trabajo?						SI ☒ NO ☐			
9. ¿En caso de que la actividad lo requiera, cuenta con otros permisos como espacios confinados, trabajos en caliente y eléctricos entre otros?						SI ☐ NO ☒	¿Cuál?		
10. Altura aproximada a la que se ejecutará el trabajo (metros): 5 metros, 3 metros									
11. ¿Tiene la seguridad social al día (ARL, AFP EPS)?:						SI ☒ NO ☐			
12. Estado de salud: Excelentes Condiciones									
		1	2	3	4	5	6	OBSERVACIONES	
		SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO		
¿Se le practicó y aprobó el examen médico ocupacional para trabajo en alturas hace menos de un año?		☒	☒	☒	☒	☒	☒		
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas? ¿Cuáles?		☒	☒	☒	☒	☒	☒		
¿Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		☒	☒	☒	☒	☒	☒		
¿Certificado de trabajo en alturas?		☒	☒	☒	☒	☒	☒		
¿Lleva laborando por más de 18 meses, es nuevo en la entidad o en la operación?		☒	☒	☒	☒	☒	☒		
13. Equipos y sistemas de protección contra caídas y elementos de protección personal requeridos									
	SI	N/A	OBSERVACIONES				SI	N/A	OBSERVACIONES
Conectores de anclaje portátiles	☒	☒					Bolas de seguridad	☒	
Línea de vida horizontal portátil	☒	☒					Frenos para líneas de vida fijas	☒	
Línea de vida horizontal fija	☒	☒					Frenos para líneas de vida portátiles	☒	
Línea de vida vertical portátil	☒	☒					Arnés de cuerpo completo	☒	
Línea de vida vertical fija	☒	☒					Ganchos de seguridad	☒	
Conectores para restricción de caídas	☒	☒					Mosquetones	☒	
Conectores de posicionamiento	☒	☒					Casco con barbuquejo	☒	
Elingas con absorbedor de energía	☒	☒					Gafas de seguridad o monogafas	☒	
Líneas de vida autor retráctiles	☒	☒					Guantes	☒	
¿Se cuenta con el registro de inspección de equipos?	☒	☒					¿Se verificaron los puntos de anclaje por cada trabajador?	☒	
							Overol / traje 2 piezas / otro	☒	
PUNTOS DE ANCLAJE									



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GH-JERLA-FR-047

FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Versión N°:

03

Vigencia:

16-06-2023

Ancajes fijos

¿Su estado en general es adecuado?	✓
¿Se encuentra certificado?	✓
¿Cuenta con puntos de anclaje por cada trabajador?	✓
¿Otros equipos o elementos de protección requeridos?	✓ Otros ¿Cuáles?

Ancajes portátiles

¿Sus partes metálicas y/o correas están en buen estado?	✓
¿Se cuenta con ancajes para el número de trabajadores?	✓
¿Se realizó inspección antes del uso?	✓

14. Sistemas de prevención contra caídas

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
¿Cuenta con procedimiento de trabajo?	✓			Señalización			✓	Barandas			✓
¿Identificación de riesgos o análisis de trabajo seguro?	✓			Delimitación			✓	Red de seguridad:			✓
¿Requerimiento de claridad?	✓			¿Sistemas de comunicación?			✓	Otro ¿Cuál?			

15. Sistemas de acceso

ESCALERA PORTÁTIL	SI	NO	ANDAMIOS	SI	NO	PLATAFORMA	SI	NO	TORRE	SI	NO
¿Apropiada para la actividad?	✓		¿Apropiados para la actividad?	✓		¿Apropiada para la actividad?	✓		¿Se realiza periódicamente inspección, mantenimiento preventivo a la torre, por una persona calificada?		✓
¿Asegurada a la estructura?	✓		¿Base nivelada, firme y Asegurada?	✓		¿Base nivelada y firme?	✓				
¿Registro de inspección?	✓		¿Registro de inspección?	✓		¿Registro de inspección?	✓				

16. Herramientas a utilizar: Brochas, rodinas, pintura

17. Observaciones: Se ha inspeccionado arnes, líneas vida, andamios, Escalera

18. Emisor del permiso

Apertura del permiso

Firmas Emisión

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Coordinador TSA			
Jefe de brigadas (activa plan de emergencia)			
Supervisor o jefe inmediato	Sandra Bermúdez	47.436.085	Sandra B

Persona que autoriza el trabajo

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Cargo responsable			
Inspector HSEO	Sandra Bermúdez J.	47.436.085	Sandra B

Cierre del permiso

Coordinador TSA	Sandra Bermúdez J.	47.436.085	Sandra B
Supervisor o jefe inmediato	Pedro Nel Quintero	1.005.178.547	Pedro N
Trabajador que ejecutó la tarea			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GH-JERLA-FR-047
	FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		Versión N°:	03
			Vigencia:	16-06-2023

¿El área de trabajo se ha dejado ordenada y segura?	✓	Se entregan las áreas intervenidas en ¿buen estado?	✓
---	---	---	---

Instrucciones de diligenciamiento

Antes de diligenciar el permiso, leer las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin entredaduras llenando la totalidad de las casillas.

- Válido hasta:** Hace referencia periodo de tiempo en que se desarrollará el trabajo, coloque en su orden día, mes y año.
- Nombres y apellidos de o los funcionarios que ejecutarán la actividad:** Coloque los nombres completos y el número de cédula de los trabajadores que ejecutarán la tarea y que estén debidamente con el certificado vigente.
- Inspector de seguridad:** Hace referencia a la persona que va realizar la verificación de las condiciones seguras de ambiente, elementos de protección personal (puede ser el Profesional o tecnólogo con licencia en salud ocupacional).
- Tipo de Trabajo:** Mantenimiento, instalación etc.
- Descripción de la actividad:** Realice una breve descripción de la actividad y el para que se va a realizar.
- Observaciones:** Escriba las condiciones encontradas que consideren que deben quedar plasmadas.
- Emissor del Permiso:** En este espacio firma el coordinador TSA, Jefe brigada quien activa el plan de emergencias, supervisor o jefe inmediato.
- Persona que autoriza el trabajo:** Hace referencia a que una vez el coordinador y el supervisor del personal hayan revisado conjuntamente el sistema de acceso y sistema de rescate teniendo en cuenta los procedimientos, se firma la autorización, para este caso, (Puede firmar el jefe del proceso, área o sector, la persona del SCS-SST o el mismo coordinador de TSA).



FORMATO DE INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS

Codigo: GH-JERLA-FR-156

Version 1

Vigencia: 28/10/2022

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Bermudez

UNIDAD: FAC - Mirandol

FECHA DE LA INSPECCION: 30 Enero 2024

PROCESO AREA: C-10: DBS-DO- (OPAC- BOCOT

Descripción detallada del trabajo:

lavado con hidrolavadora estructura cubierta rancho Trofa,
Aplicación Pintura cerchas estructura rancho Trofa y alhajamientos
soldados 2 y 3.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	HIERRAMENTAS, EQUIPOS	PROTECCION COLECTIVA
☒ Casco de seguridad ☒ Cordón de seguridad ☒ Cinturón de seguridad ☒ Arnes de seguridad ☒ Guantes de seguridad ☒ Botas de seguridad ☒ Protección auditiva ☒ Protección ocular ☒ Protección respiratoria ☒ Protección térmica ☒ Protección eléctrica	☒ Escalera ☒ Andamio ☒ Pórtico ☒ Amortecedor hidráulico ☒ Freno de mano ☒ Carro de mano ☒ Mochila de herramientas ☒ Mochila de materiales ☒ Mochila de residuos ☒ Mochila de basura ☒ Mochila de agua ☒ Mochila de comida ☒ Mochila de ropa ☒ Mochila de otros	☒ Barandilla ☒ Cordón de seguridad ☒ Señalización y avisos ☒ Cintas de amarillamiento de seguridad ☒ Bóvedas ☒ Bóvedas temporales ☒ Líneas de vida ☒ Líneas de vida temporales ☒ Líneas de vida reflectantes ☒ Líneas de vida
NOVEDADES:	NOVEDADES:	NOVEDADES:

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS	SI	NO	N/A	Descripción	SI	NO	N/A
Se retiró o desactivó el área o todo el material combustible			☒	Las tomas eléctricas cuentan con tomas industriales			☒
Se cortó la energía (desenergizado del equipo) antes de empezar el trabajo			☒	Los tableros y/o equipos están protegidos de alcance de agua			☒
Se ha hecho la respectiva puesta a tierra			☒	Se cuenta con el extintor adecuado, cerca al punto de trabajo	☒		
Hay cables aéreos cercanos al área de trabajo que se está realizando			☒	Se está utilizando EPP adecuados para la tarea			☒
Se verificó que la capacidad del equipo es suficiente para el voltaje suministrado			☒	Han sido bloqueados y/o señalizados los interruptores			☒
El consumo de energía del equipo es acorde con respecto al punto de toma de energía			☒	Se cuenta con pértigas telescópicas para el trabajo			☒

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN CALIENTE	SI	NO	N/A	Descripción	SI	NO	N/A
Se retiró o desactivó el área o todo el material combustible			☒	Las tomas eléctricas cuentan con tomas industriales			☒
Se cortó la energía (desenergizado del equipo) antes de empezar el trabajo			☒	Los tableros y/o equipos están protegidos de alcance de agua			☒
Se ha hecho la respectiva puesta a tierra			☒	Se cuenta con el extintor adecuado, cerca al punto de trabajo	☒		
Hay cables aéreos cercanos al área de trabajo que se está realizando			☒	Se está utilizando EPP adecuados para la tarea			☒
Se verificó que la capacidad del equipo es suficiente para el voltaje suministrado			☒	Han sido bloqueados y/o señalizados los interruptores			☒
El consumo de energía del equipo es acorde con respecto al punto de toma de energía			☒	Se cuenta con pértigas telescópicas para el trabajo			☒

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN ALTURA	SI	NO	N/A	Descripción	SI	NO	N/A
Se realizó inspección de los andamios (tipos, pasadizos, elevadores) que estén completos	☒			Provisión de barandilla de seguridad y rodapié?			☒
El terreno donde se colocó el andamio está nivelado o se han colocado calzas	☒			Los rieles del andamio cuentan con freno de protección			☒
Según su altura, están asegurados y anclados a una estructura estable y fija	☒			El andamio se encuentra aislado de líneas eléctricas	☒		
Las plataformas o tableros están debidamente asegurados	☒						
Escaleras	SI	NO	N/A	Escaleras	SI	NO	N/A
Cuentan con bases o zapatas las escaleras anti-deslizantes	☒			Cuenta con limitador de curso	☒		
Está apoyada en el piso y asegurada/amarada en la parte superior e inferior	☒			Retirada de posibles contactos eléctricos	☒		
Torre de telecomunicaciones con línea de vida vertical en cable de acero	SI	NO	N/A	Torre de telecomunicaciones sin línea de vida	SI	NO	N/A
Línea de vida templado/tensado, asegurado	☒			Peldaños firmes y asegurados?			☒
Diámetro de cable conforme al freno móvil	☒			Equipamiento contra caídas suficiente para ascenso			☒
Línea de vida vertical (freno de ascenso) libre de obstáculos	☒			Análisis previo de puntos de anclaje para ascenso			☒
Línea de vida sin signos de oxidación o alambres deshilachados	☒			Lejos de líneas energizadas			☒
Instrucciones de trabajo	SI	NO	N/A	Instrucciones de trabajo	SI	NO	N/A
El personal sabe cómo realizar los trabajos de manera segura	☒			Se verificó que el plan de rescate en altura es viable	☒		
Se retiró al personal que siempre debe estar anclado a un punto de anclaje que resista 5000 lbs	☒			Se cuenta con el equipo para rescate en altura	☒		
El trabajador cuenta con los EPPs necesarios para la actividad	☒			Se cumplió el formato diario de ECC para todo el personal	☒		

NOVEDAD	ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA NOVEDAD

INSPECCIONADO POR:

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA: Sandra Bermudez J.

FIRMA

Sandra B



FUERZA AEREA COLOMBIANA

FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Código:

GH-JERLA-FR-047

Versión N°:

03

Vigencia:

16-06-2023

1. Unidad: Base - FAIC - Marandua Vichada

2. Fecha de expedición: (DD-MM-AA): 14 Febrero 2024

Hora inicio: 7:00 Am

3. Válido hasta: (DD-MM-AA): 28 Febrero-2024

Hora terminación tarea: 5:00 Pm

4. Nombres y apellidos de o los funcionarios que ejecutarán la actividad:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA
1	Pedro Nel Quintero	1005.178.541	[Firma]	4			
2	Miguel Pacheco Bayona	5.110.908	[Firma]	5			
3				6			

5. Inspector de seguridad

SI ☒ NO ☐

Nombre: Sandra Bermudez

Firma:

Nombre de la persona encargada de activar la brigada de emergencia

Nombre:

Sandra Bermudez

Firma:

[Firma]

6. ¿Tipo de trabajo? Alturas

7. Descripción de la actividad: Aplicación Pintura Cerchas, Alajamientos Soldados, Desistabacion e Instalacion Cobertura rancho tropas

8. ¿Se cuenta con condiciones ambientales seguras para ejecutar el trabajo?

SI

☒

NO

9. ¿En caso de que la actividad lo requiera, cuenta con otros permisos como espacios confinados, trabajos en caliente y eléctricos entre otros?

SI

☒

NO

¿Cuál? Caliente

10. Altura aproximada a la que se ejecutará el trabajo (metros): 4 metros

11. ¿Tiene la seguridad social al día (ARL, AFP, EPS) ?

SI

☒

NO

12. Estado de salud: Buenas condiciones

	1		2		3		4		5		6		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le practicó y aprobó el examen médico ocupacional para trabajo en alturas hace menos de un año?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas? ¿Cuáles?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Certificado de trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Lleva laborando por más de 18 meses, es nuevo en la entidad o en la operación?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

13. Equipos y sistemas de protección contra caídas y elementos de protección personal requeridos

	SI	N/A	OBSERVACIONES		SI	N/A	OBSERVACIONES
Conectores de anclaje portátiles		☒		Botas de seguridad	☒		
Líneas de vida horizontal portátiles	☒			Frenos para líneas de vida fijas		☒	
Línea de vida horizontal fija		☒		Frenos para líneas de vida portátiles		☒	
Línea de vida vertical portátil		☒		Ames de cuerpo completo	☒		
Línea de vida vertical fija		☒		Ganchos de seguridad	☒		
Conectores para restricción de caídas		☒		Mosquetones		☒	
Conectores de posicionamiento	☒			Casco con barbuquejo	☒		
Eslingas con absorbedor de energía	☒			Gafas de seguridad o monogafas	☒		
Líneas de vida autor retractiles		☒		Gautes	☒		
¿Se cuenta con el registro de inspección de equipos?	☒			¿Se verificaron los puntos de anclaje por cada trabajador?	☒		
				Overol / traje 2 piezas / otro	☒		

PUNTOS DE ANCLAJE



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GH-JERLA-FR-047

FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Versión N°:

03

Vigencia:

16-06-2023

Ancajes fijos

¿Su estado en general es adecuado?	✓
¿Se encuentra certificado?	✓
¿Cuenta con puntos de anclaje por cada trabajador?	✓
¿Otros equipos o elementos de protección requeridos?	✓

Ancajes portátiles

¿Sus partes metálicas y/o correas están en buen estado?	
¿Se cuenta con anclajes para el número de trabajadores?	
¿Se realizó inspección antes del uso?	
Otros ¿Cuáles?	

14. Sistemas de prevención contra caídas

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
¿Cuenta con procedimiento de trabajo?	✓			Señalización			✓	Barandas			✓
¿Identificación de riesgos o análisis de trabajo seguro?	✓			Delimitación			✓	Red de seguridad			✓
¿Requerimiento de claridad?	✓			¿Sistemas de comunicación?			✓	Otro ¿Cuál?			

15. Sistemas de acceso

ESCALERA PORTÁTIL	SI	NO	ANDAMIOS	SI	NO	PLATAFORMA	SI	NO	TORRE	SI	NO
¿Apropiada para la actividad?		✓	¿Apropiados para la actividad?		✓	¿Apropiada para la actividad?		✓	¿Se realiza periódicamente inspección, mantenimiento preventivo a la torre, por una persona calificada?		✓
¿Asegurada a la estructura?		✓	¿Base nivelada, firme y Asegurada?		✓	¿Base nivelada y firme?		✓			
¿Registro de inspección?		✓	¿Registro de inspección?		✓	¿Registro de inspección?		✓			

16. Herramientas a utilizar: *Polidoro, taladro*17. Observaciones: *Se ha inspeccionado arnes, Línea vida, andamios*

18. Emisor del permiso

Apertura del permiso

Firmas Emisión

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Coordinador TSA			
Jefe de brigadas (activa plan de emergencia)			
Supervisor o jefe inmediato	<i>Sandra Bermúdez</i>	<i>47.436.085</i>	<i>Sandra B</i>

Persona que autoriza el trabajo

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Cargo responsable			
INSPECTOR HSEQ	<i>Sandra Bermúdez J.</i>	<i>47.436.085</i>	<i>Sandra B</i>

Cierre del permiso

Coordinador TSA	<i>Sandra Bermúdez</i>	<i>47.436.085</i>	<i>Sandra B</i>
Supervisor o jefe inmediato	<i>Pedro Nel Quintero</i>	<i>1.005.170.547</i>	<i>Pedro N</i>
Trabajador que ejecutó la tarea			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GH-JERLA-FR-047	
	FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		Versión N°:	03	
			Vigencia:	16-06-2023	
¿El área de trabajo se ha dejado ordenada y segura?	✓	N/A	Se entrega las áreas intervenidas en ¿buen estado?	✓	N/A

Instrucciones de diligenciamiento

Antes de diligenciar el permiso, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

- Válido hasta:** Hace referencia periodo de tiempo en que se desarrollará el trabajo, coloque en su orden día, mes y año.
- Nombres y apellidos de o los funcionarios que ejecutarán la actividad:** Coloque los nombres completos y el número de cedula de los trabajadores que ejecutaran la tarea y que están debidamente con el certificado vigente.
- Inspector de seguridad:** Hace referencia a la personal que va realizar la verificación de las condiciones inseguras del ambiente, elementos de protección personal. (puede ser el Profesional o tecnólogo con licencia en salud ocupacional).
- Tipo de Trabajo:** Mantenimiento, instalación etc.
- Descripción de la actividad:** Realice una breve descripción de la actividad y el para que se va a realizar.
- Observaciones:** Escriba las condiciones encontradas que consideren que deben quedar plasmadas.
- Emisor del Permiso:** En este espacio firma el coordinador TSA, Jefe brigada quien activa el plan de emergencias, supervisor o jefe inmediato.
- Persona que autoriza el trabajo:** Hace referencia a que una vez el coordinador y el supervisor del personal hayan revisado conjuntamente el sistema de acceso y sistema de rescate teniendo en cuenta los procedimientos, se firma la autorización, para este caso: (Puede firmar el jefe del proceso, área o taller, la personal del SG-SST o el mismo coordinador de TSA).

LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO DOCUMENTO
EPC-FR-GHSEQ-023

FECHA:
01/06/2016

VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE EJECUCIÓN

1- Febrero- 2024

TIPO DE ACTIVIDAD

☐ CAPACITACION

☐ ENTRENAMIENTO

☒ CHARLA HSE

☐ LECCIÓN APRENDIDA.

☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR

SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ

C.C.

47.436.085






TEMA

la Salud es el mejor Tesoro


DURACION

15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5	Yerlin Rene Mercado Prieto	18.882.550	Ayudante	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR



TIPO DE CAPACITACION

☒ INTERNA


☐ EXTERNA

SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD






PROFESION O CARGO DEL FORMADOR


Profesional SST

ORIGINAL


	LISTA DE ASISTENCIA		CODIGO DOCUMENTO EPC-FR-GHSEQ-023	
			FECHA: 01/06/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ		PAG 1 DE 1	

FECHA DE EJECUCIÓN	2- Febrero- 2024				
TIPO DE ACTIVIDAD	☐ CAPACITACION	☐ ENTRENAMIENTO	☒ CHARLA HSE	☐ LECCION APRENDIDA	☐ OTRO
CUAL?					
NOMBRE DEL FORMADOR	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ		C.C.	47.436.085	
TEMA	Como Cordar las manos		DURACION	15 Minutos	

PERSONAL ASISTENTE				
ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5	Yerlin Rene Mercado Prieto	18.882.550	Ayudante	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR		TIPO DE CAPACITACION	☒ INTERNA	☐ EXTERNA
SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD				
PROFESION O CARGO DEL FORMADOR	Profesional SST			

ORIGINAL



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO DOCUMENTO
EPC-FR-GHSEQ-023FECHA:
01/06/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE EJECUCIÓN 5 Febrero - 2024

TIPO DE ACTIVIDAD ☐ CAPACITACION ☐ ENTRENAMIENTO ☒ CHARLA HSE ☐ LECCION APRENDIDA ☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ

C.C. 47.436.085

TEMA

Proteccion Auditiva

DURACION 15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5	Yerlin Rene Mercado Prieto	18.882.550	Ayudante	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR

Sandra B

TIPO DE CAPACITACION


☐ INTERNA☐ EXTERNA

SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

PROFESION O CARGO DEL FORMADOR

Profesional SST

ORIGINAL



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO DOCUMENTO
EPC-FR-GHSEQ-023FECHA:
01/06/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE EJECUCIÓN

6 Febrero - 2024

TIPO DE ACTIVIDAD

☐ CAPACITACION☐ ENTRENAMIENTO☒ CHARLA HSE☐ LECCION APRENDIDA☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR

SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ

C.C.

47.436.085

TEMA

Riesgo Químico

DURACION

15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñalosa	1.005.177.867	Ayudante	
5	Yerlin Rene Mercado Prieto	18.882.550	Ayudante	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR

Sandra B

TIPO DE CAPACITACION


☒ INTERNA☐ EXTERNA

SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD


PROFESION O CARGO DEL FORMADOR

Profesional SST

ORIGINAL

	LISTA DE ASISTENCIA		CODIGO DOCUMENTO EPC-FR-GHSEQ-023	
			FECHA: 01/06/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ		PAG 1 DE 1	
FECHA DE EJECUCIÓN		7 Febrero - 2024		
TIPO DE ACTIVIDAD		☐ CAPACITACION ☐ ENTRENAMIENTO ☒ CHARLA HSE ☐ LECCION APRENDIDA ☐ OTRO		
CUAL?				
NOMBRE DEL FORMADOR		SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	C.C.	47.436.085
TEMA		Riesgo Escaleras	DURACION	15 Minutos
PERSONAL ASISTENTE				
ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5	Yerlin Rene Mercado Prieto	18.882.550	Ayudante	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
FIRMA DEL FORMADOR		Sandra B.		
SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD		TIPO DE CAPACITACION ☒ INTERNA ☐ EXTERNA		
PROFESION O CARGO DEL FORMADOR		Profesional SST		

ORIGINAL



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO DOCUMENTO
EPC-FR-GHSEQ-023FECHA:
01/06/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE EJECUCIÓN

8-Febrero-2024

TIPO DE ACTIVIDAD

☐ CAPACITACION☐ ENTRENAMIENTO☒ CHARLA HSE☐ LECCION APRENDIDA☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR

SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ

C.C.

47.436.085

TEMA

Peligros en Andamios

DURACION

15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5	Yerlin Rene Mercado Prieto	18.882.550	Ayudante	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR

Sandra B.

TIPO DE CAPACITACION


☒ INTERNA☐ EXTERNA

SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

PROFESION O CARGO DEL FORMADOR

Profesional SST

ORIGINAL



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO DOCUMENTO
EPC-FR-GHSEQ-023FECHA:
01/06/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE EJECUCIÓN 9 Febrero - 2024

TIPO DE ACTIVIDAD ☐ CAPACITACION ☐ ENTRENAMIENTO ☒ CHARLA HSE ☐ LECCION APRENDIDA ☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ

C.C. 47.436.085

TEMA Recomendaciones uso Pulidora

DURACION 15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñalaza	1.005.177.867	Ayudante	
5	Yerlin Rene Mercado Prieto	18.882.550	Ayudante	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR

Sandra B

TIPO DE CAPACITACION


☒ INTERNA☐ EXTERNA

SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

PROFESION O CARGO DEL FORMADOR

Profesional SST

ORIGINAL



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO DOCUMENTO
EPC-FR-GHSEQ-023FECHA:
01/06/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE EJECUCIÓN 12 Febrero - 2024

TIPO DE ACTIVIDAD ☐ CAPACITACION ☐ ENTRENAMIENTO ☒ CHARLA HSE ☐ LECCION APRENDIDA ☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ C.C. 47.436.085

TEMA Que es Peligro DURACION 15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5	Yerlin Rene Mercado Prieto	18.882.550	Ayudante	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR

Sandra B.

TIPO DE CAPACITACION


☒ INTERNA☐ EXTERNA

SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

PROFESION O CARGO DEL FORMADOR

Profesional SST

ORIGINAL



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO DOCUMENTO
EPC-FR-GHSEQ-023FECHA:
01/06/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE EJECUCIÓN

13 Febrero - 2024

TIPO DE ACTIVIDAD

☐ CAPACITACION☐ ENTRENAMIENTO☒ CHARLA HSE☐ LECCION APRENDIDA☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR

SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ

C.C.

47.436.085

TEMA

Caídas al mismo nivel

DURACION

15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	G.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5	Yerlin Rene Mercado Prieto	18.882.550	Ayudante	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR

TIPO DE CAPACITACION


☒ INTERNA☐ EXTERNA

SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

PROFESION O CARGO DEL FORMADOR

Profesional SST

ORIGINAL



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO DOCUMENTO
EPC-FR-GHSEQ-023FECHA:
01/06/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE EJECUCIÓN

14-Febrero-2024

TIPO DE ACTIVIDAD

☐ CAPACITACION☐ ENTRENAMIENTO☒ CHARLA HSE☐ LECCION APRENDIDA☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR

SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ

C.C.

47.436.085

TEMA

lección Aprendida Riesgo Biológico

DURACION

15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5	Yerlin Rene Mercado Prieto	18.882.550	Ayudante	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR

Sandra B

TIPO DE CAPACITACION


☐ INTERNA☐ EXTERNA

SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

PROFESION O CARGO DEL FORMADOR

Profesional SST

ORIGINAL



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO DOCUMENTO
EPC-FR-GHSEQ-023FECHA:
01/06/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE EJECUCIÓN

15 Febrero - 2024

TIPO DE ACTIVIDAD

☐ CAPACITACION☐ ENTRENAMIENTO☒ CHARLA HSE☐ LECCION APRENDIDA☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR

SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ

C.C.

47.436.085

TEMA

No interferir en el habitat de los
crimales

DURACION

15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM

NOMBRE

C.C.

CARGO

FIRMA

1

Misael Pacheco Bayona

5.470.908

Maestro

2

Pedro Nel Quintero Farelo

1.005.178.547

Oficial

3

Pedro Jose Garcia Martinez

91.443.655

Ayudante

4

Jorge Luis Baños Peñalaza

1.005.177.867

Ayudante

5

Yerlin Rene Mercado Prieto

18.882.550

Ayudante

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

FIRMA DEL FORMADOR

Sandra B

TIPO DE CAPACITACION


☒ INTERNA☐ EXTERNA

SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

PROFESION O CARGO DEL FORMADOR

Profesional SST

ORIGINAL



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO DOCUMENTO
EPC-FR-GHSEQ-023FECHA:
01/06/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE EJECUCIÓN

19 Febrero-2024

TIPO DE ACTIVIDAD

☐ CAPACITACION☐ ENTRENAMIENTO☒ CHARLA HSE☐ LECCION APRENDIDA☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR

SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ

C.C.

47.436.085

TEMA

lección Aprendida-Pontón Portillo

DURACION

15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Miguel Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	Miguel
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	Pedro
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	Pedro
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	Jorge
5	Yerlin Rene Mercado Prieto	18.882.550	Ayudante	Yerlin
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR

Sandra B.

TIPO DE CAPACITACION


☒ INTERNA☐ EXTERNA

SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

PROFESION O CARGO DEL FORMADOR

Profesional SST

ORIGINAL



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO DOCUMENTO
EPC-FR-GHSEQ-023FECHA:
01/06/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE EJECUCIÓN

20 Febrero - 2024

TIPO DE ACTIVIDAD

☐ CAPACITACION☐ ENTRENAMIENTO☒ CHARLA HSE☐ LECCION APRENDIDA☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR

SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ

C.C.

47.436.085

TEMA

Riesgo Mecánico

DURACION

15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5	Yerlin Rene Mercado Prieto	18.882.550	Ayudante	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR

Sandra B

TIPO DE CAPACITACION


☒ INTERNA☐ EXTERNA

SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

PROFESION O CARGO DEL FORMADOR

Profesional SST

ORIGINAL



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO DOCUMENTO
EPC-FR-GHSEQ-023FECHA:
01/05/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE EJECUCIÓN

21 Febrero - 2024

TIPO DE ACTIVIDAD

☐ CAPACITACION☐ ENTRENAMIENTO☒ CHARLA HSE☐ LECCION APRENDIDA☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR

SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ

C.C.

47.436.085

TEMA

Riesgo electrico

DURACION

15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Miguel Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Guintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5	Yerlin Rene Mercada Prieto	18.882.550	Ayudante	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR

Sandra B

TIPO DE CAPACITACION


☒ INTERNA☐ EXTERNA

SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

PROFESION O CARGO DEL FORMADOR

Profesional SST

ORIGINAL



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO DOCUMENTO
EPC-FR-GHSEQ-023FECHA:
01/06/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE EJECUCIÓN

22 Febrero - 2024

TIPO DE ACTIVIDAD

☐ CAPACITACION☐ ENTRENAMIENTO☒ CHARLA HSE☐ LECCION APRENDIDA☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR

SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ

C.C.

47.436.085

TEMA

Riesgo con herramientas electricas

DURACION

15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR

Sandra B.

TIPO DE CAPACITACION


☒ INTERNA☐ EXTERNA

SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

PROFESION O CARGO DEL FORMADOR

Profesional SST

ORIGINAL



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO DOCUMENTO
EPC-FR-GHSEQ-023FECHA:
01/06/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE EJECUCIÓN

23-Febrero-2024

TIPO DE ACTIVIDAD

☐ CAPACITACION☐ ENTRENAMIENTO☒ CHARLA HSE☐ LECCION APRENDIDA☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR

SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ

C.C.

47.436.085

TEMA

Fenomenos Naturales

DURACION

15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR

Sandra B

TIPO DE CAPACITACION


☒ INTERNA☐ EXTERNA

SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

PROFESION O CARGO DEL FORMADOR

Profesional SST

ORIGINAL



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO DOCUMENTO
EPC-FR-GHSEQ-023FECHA:
01/06/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE EJECUCIÓN

26 Febrero - 2024

TIPO DE ACTIVIDAD

☐ CAPACITACION☐ ENTRENAMIENTO☒ CHARLA HSE☐ LECCION APRENDIDA☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR

SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ

C.C.

47.436.085

TEMA

Cuidado de manos

DURACION

15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Miguel Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR

Sandra B.

TIPO DE CAPACITACION




☒ INTERNA☐ EXTERNA

SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD


PROFESION O CARGO DEL FORMADOR

Profesional SST

ORIGINAL

	LISTA DE ASISTENCIA		CODIGO DOCUMENTO EPC-FR-GHSEQ-023	
	GESTION DE HSEQ		FECHA: 01/06/2016	VERSION: 1
			PAG 1 DE 1	
FECHA DE EJECUCIÓN		21 Febrero. 2024		
TIPO DE ACTIVIDAD		☐ CAPACITACION ☐ ENTRENAMIENTO ☒ CHARLA HSE ☐ LECCION APRENDIDA ☐ OTRO		
CUAL?				
NOMBRE DEL FORMADOR	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ		C.C.	47.436.085
TEMA	Enfermedades Respiratorias		DURACION	15 Minutos
PERSONAL ASISTENTE				
ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farola	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro José García Martínez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
FIRMA DEL FORMADOR				TIPO DE CAPACITACION ☒ INTERNA ☐ EXTERNA
SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD				
PROFESION O CARGO DEL FORMADOR		Profesional SST		

ORIGINAL



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO DOCUMENTO
EPC-FR-GHSEQ-023FECHA:
01/06/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE EJECUCIÓN 28 Febrero - 2024

TIPO DE ACTIVIDAD ☐ CAPACITACION ☐ ENTRENAMIENTO ☒ CHARLA HSE ☐ LECCION APRENDIDA ☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ

C.C. 47.436.085

TEMA Para Que Sirve la Calistenia

DURACION 15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farela	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR

Sandra B

TIPO DE CAPACITACION

☒ INTERNA☐ EXTERNA

SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

PROFESION O CARGO DEL FORMADOR

Profesional SST

ORIGINAL

EPC energy		FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		Código Documento: EPC-PA-SES-017
		GESTION DE HSEQ		Version 2 Fecha 12/10/2021
		ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		Página 1 de 1
Empresa: Fuerza Aeroespacial		Ciudad: Marandua-Vichada		
Area/Proceso: C-40: 085-DO-BOOT-CEFE		Ubicación donde se realiza el trabajo: Base Aerea Marandua Vichada		
Fecha de realización del Trabajo: 29 al 4 Febrero 2024		Lugar de Trabajo: Alojamientos Soldados 213		
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am		Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm		
Descripción de la tarea a realizar: lavado cerchas estructurales alojamientos soldados, Aplicación pintura Alojamientos y de cerchas.				
PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:				
TRABAJO EN ALTURA	☒ ESPACIO CONFINADO	☐ CALIENTE		
ENERGIA PELIGROSAS	☐ OTRO, CUAL? Químico			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR				
Indique cada uno de los herramientas a utilizar.				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Indique cada uno de los herramientas a utilizar.			
Manuales	x rodillos, brochas, espátulas			
Eléctricos	x hidrolavadora			
Neumáticos				
Hidráulicos				
Construcción				
Mecánicas				
Otros				
ANALISIS DE LA TAREA				
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?		5 metros, 3 metros		
¿Cuáles el sistema de acceso al lugar de trabajo?		Senderos		
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?		En las cerchas		
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? Indique		5 metros		
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?		Arnes, líneas vida		
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?		Casco, Guantes, Botas		
¿Cuántos trabajadores se requieren?		1		
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?		Pintura		
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?		NO		
¿Hay peligro de resaca o tropiezo alrededor del área de trabajo?		NO		
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)		Químico, eléctrico		
Pasos detallados de la tarea		Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e Inspección al Sitio Trabajo		Física ☒ Postural ☐ Química ☐ Biológica ☐ Radiación ☐ Ambiental ☒ Mecánica ☐ Otro: ☐	☐ Inspección Fatiga, deshidratación, Acortamiento ☐ Intoxicación, dolor de cabeza, Fiebre	☒ Aplicar bloqueador en la Piel, uso EPP (capacho, camisa impermeable) Tener Ponto hidratación ☒ Inspeccionar Sitio Trabajo, Verificar existencia animal (Pantoflor, lavarse manos antes)
Alistamiento de Equipo y herramienta		Física ☒ Postural ☐ Química ☒ Biológica ☐ Radiación ☐ Ambiental ☒ Mecánica ☐ Otro: ☐	☐ Inspección, Fatiga, deshidratación, Acortamiento ☐ Intoxicación, dolor de cabeza, Fiebre	☒ Consumir alimentos ☒ Aplicar bloqueador en la Piel, uso EPP (capacho, camisa impermeable) Tener Ponto hidratación ☒ Inspeccionar Sitio Trabajo, Verificar existencia animal (Pantoflor, lavarse manos)

ORIGINAL

Lesiones osteo-musculares, lumbalgias, Espasmos musculares

Antes consumir alimentos.

Realizar ejercicios de estiramiento muscular. Partes del cuerpo que se ven involucradas directamente en el trabajo, no solamente la misma posición durante largas jornadas de trabajo.

	☒ Física ☐ Química ☒ Biología ☐ Mecánica	☐ Psicosocial ☐ Biomecánica ☒ Ambiental ☐ Otro:	☐ Deshidratación, agotamiento físico y mental ☐ Intoxicación, dolor de cabeza, fiebre	☐ Uso bloqueador en la piel, uso capucha, camisa manga larga, tener punto hidratación en locales frescos, pastas activas ☐ Inspeccionar sitio trabajo, verificar existencia de quimios, no interferir en el hábitat de los animales, lavado manos antes consumir alimentos
lavado cerchas extractora rancho Soldados	☐ Física ☐ Química ☐ Biología ☐ Mecánica	☐ Psicosocial ☐ Biomecánica ☐ Ambiental ☐ Otro:	☐ Lesiones osteomusculares, lumbalgias ☒ Esputos mucosales	☐ Realizar ejercicio estiramiento muscular, partes del cuerpo que se vean involucradas directamente en el trabajo, no adoptar la misma posición durante largas jornadas de trabajo, realizar desayunos periódicos ☐ Emitir permiso trabajo a horas, inspección, andamios, arneses, líneas vida, uso EPP adecuados tarea, permanecer siempre anclado a un punto fijo
Aplicación Pintura agua Moros Alojamiento	☒ Física ☐ Química ☐ Biología ☐ Mecánica	☐ Psicosocial ☐ Biomecánica ☐ Ambiental ☐ Otro:	☐ Deshidratación, agotamiento físico y mental ☐ Intoxicación ODS, dermatitis, alteraciones respiratorias (asma, bronquitis)	☐ Uso bloqueador en la piel, uso capucha, camisa manga larga, tener punto hidratación ☐ Ventilación area, uso de EPP (protector respiratorio, guantes, botas seguridad, realizar pastas activas)
	☐ Física ☐ Química ☐ Biología ☐ Mecánica	☐ Psicosocial ☐ Biomecánica ☐ Ambiental ☐ Otro:	☐ Lesiones osteomusculares, lumbalgias, esputos mucosales	☐ Realizar ejercicios de calentamiento muscular, no adoptar la misma posición durante largas jornadas trabajo

EVALUACIÓN DEL RIESGO	
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?	
☒	Si, deséngase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☐	No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?	
☐	Si, proceda con la tarea.
☐	No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cédula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Misael Pacheco	
2. Pedro Nel Quintero	
3. Pedro Jose Garcia	
4. Jorge Luis Boñas	
5. Verlin Rene Mercado	
6.	
7.	
8.	
Nombre y Cédula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del responsable SST	Firma
Sandra Bermudez cc. 47.436.085	Sandra B.

ORIGINAL

EPC energy		FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		Código Documento: SPC-FR-GHSEQ-037	
		GESTION DE HSEQ		Version 2	Fecha: 12/10/2021
		ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		Página 1 de 1	
Empresa: FUERZA AEROSPACIAL		Ciudad: Marandua-Vichada			
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF		Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA			
Fecha de realización del Trabajo: 5 Al 11 Feb-2024		Lugar de Trabajo: Almacenamiento Soldados 2 y 3			
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am		Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm			
Descripción de la tarea a realizar: Aplicación de pintura de cerchas Estructura Almacenamiento Soldados 2 y 3					
PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA		☒ ESPACIO CONFINADO	☐ CALIENTE		
ENERGIA PELIGROSAS		☐ OTRO, CUAL? Químico			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR					
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada uno de las herramientas a utilizar.			
Manuales		x Rodillos, brochas, espátulas			
Eléctricas					
Neumáticas					
Hidráulicas					
Contrabaldes					
Mecánicas					
Otras					
ANALISIS DE LA TAREA					
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?		3 metros			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?		Senderos			
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?		NA			
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? Indique		3 metros			
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?		Andamios, Tablones			
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?		Casco, Guantes, Gafas			
¿Cuántos trabajadores se requieren?		2			
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?		Pintura			
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?		NO			
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?		NO			
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)		Químico. Alturas			
Pasos detallados de la tarea		Peligros		Consecuencias	
Ingreso e Inspección al Sitio Trabajo		Falta ☒ Personal		A Inspección, Faltas de hidratación, Almacenamiento	
		Química ☐ Bacteriología			
		Biológico ☒ Ambiental		A Intoxicación, dolor cabeza, Fiebre	
		Médico ☐ Otro			
Alistamiento de Equipo y Herramienta		Falta ☒ Personal		A Inspección, Faltas de hidratación, Almacenamiento	
		Química ☐ Bacteriología			
		Biológico ☒ Ambiental		A Intoxicación, dolor cabeza, Fiebre	
		Médico ☐ Otro			
				A Aplicar hidratante en la Piel, uso de EPP (capuchón, guantes, mascarilla) Tener Puntos de hidratación, descansar en lugares frescos.	
				A Inspeccionar Sitio Trabajo, Verificar la existencia de animales peligrosos, lavarse manos antes consumir alimentos.	
				A Aplicar hidratante en la Piel, uso de EPP (capuchón, guantes, mascarilla) Tener Puntos de hidratación, descansar en lugares frescos.	
				A Inspeccionar Sitio Trabajo, Verificar la existencia de animales peligrosos, no interactuar en el habitat de los animales.	
				A Realizar ejercicios de calentamiento muscular, Partes del cuerpo que se van involucradas directamente en el trabajo, No adoptar la misma postura durante largos periodos de trabajo.	

Aplicación Pintura cerchas estructural Atornillamientos 2,3 Soldados	Físico	☒ Psicosocial	☐ A deshidratación	A uso blocaador en la piel,
	Químico	☐ Biomecánico	☐ Acostumbramiento físico y mental	uso capacho, camisa manga larga, Tener Panto hidratación en lugares Fríos, Pausas activas
	Biológico	☒ Ambiental	☐ Antioxidación, dolor cabeza, Fiebre	A inspeccionar Sitio Trabajo, Verificar existencia animales peligrosos, no interferir en el hábitat de animales, lavado manos.
	Mecánico	☐ Otro:	☐ Lesiones osteomusculares, lumbalgias, espasmos musculares	A Realizar ejercicios de estiramiento muscular, partes del cuerpo que se vean involucrados directamente en el trabajo, no adoptar la misma posición durante largas jornadas de trabajo, realizar descansos periódicos.
			☐ Irritación ojos, dermatitis, alteraciones respiratorias, asma, bronquitis	A Ventilación area, uso de EPP (Protector respiratorio, Guantes, Gafas) Realizar Pausas activas.
	Físico	☐ Psicosocial	☐ A pérdida humana, lesiones mayores, pérdida miembros superiores	A Emitir Permiso Trabajo alturas, Piloneamiento ATS, Inspección Andamios, Líneas de Vida, Arnes, uso de EPP adecuados para la tarea, Permanecer Siempre anclado a un Ponto Fijo, Tener el curso de alturas.
	Químico	☐ Biomecánico		
	Biológico	☐ Ambiental		
	Mecánico	☐ Otro:		
	Físico	☐ Psicosocial	☐ Heridas, Pérdida humana	A Acatar las recomendaciones de seguridad del personal de Seguridad de las Fuerzas militares
	Químico	☐ Biomecánico		
	Biológico	☐ Ambiental		
	Mecánico	☐ Otro:		

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?



Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.



No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?



Si, proceda con la tarea.



No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cédula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Pedro Jose Garcia	<i>[Firma]</i>
2. Jorge Luis Barros	<i>[Firma]</i>
3. Verlin Rene Mercado	<i>[Firma]</i>
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
Nombre y Cédula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	Firma
Sandra Bermudez cc. 47.436.085	<i>[Firma]</i>

EPC energy		FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		Código Documento: EPC-FR-CHSEQ-017	
		GESTION DE HSEQ		Version 2	Fecha: 02/03/2021
		ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		Página 1 de 1	
Empresa: Fuerza Aeroespacial		Ciudad: Marandua-Vichada			
Área/Proceso: 401.085.00-Banco-LOFAC		Ubicación donde se realiza el trabajo: Base Aerea Marandua Vichada			
Fecha de realización del Trabajo: 5 Al 11 Febrero-2024		Lugar de Trabajo: Rancho Tropa			
Hora de inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am		Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm			
Descripción de la tarea a realizar: lavado de Estructura con Hidrolavadora Cubierta rancho Tropa, Aplicación Pintura. Cerchas estructura metálica					
PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☒ ESPACIO CONFINADO	☐ CALIENTE			
ENERGIA PELIGROSAS	☐ OTRO, CUAL?	Electrico, Químico			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR					
Indique cada uno de los herramientas a utilizar.					
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	x Rodillo, brocha				
Manuales	x hidrolavadora				
Eléctricos					
Neumáticos					
Hidráulicos					
Contraste					
Mecánicos					
Otros					
ANALISIS DE LA TAREA					
¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?		5 metros			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?		Senderos			
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?		Linea de Vida			
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? Indique		5 metros			
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?		Arnes, line de Vida			
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?		Casco, Guantes, Botas			
¿Cuántos trabajadores se requieren?		1			
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?		Pintura			
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?		No			
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?		No			
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies salientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)		Electrico, Químico			
Pasos detallados de la tarea		Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos	
Ingreso e Inspeccion al Sitio Trabajo		Falta ☒ Personal	☐ Intoxicación, Fatiga, deshidratación, Acostumbramiento	A Aplicar bioseguridad en la piel, uso EPP (capuchon, camisa manga larga) Tener Ponto hidratación.	
		Quemadura ☐ Biológica	☐ Intoxicación, dolor Cabeza, Fiebre	A inspeccionar Sitio Trabajo, Verificar existencia animales, Puntos de hidratación.	
		Mecánica ☐ Otro		A inspeccionar Sitio Trabajo, Verificar existencia animales, Puntos de hidratación.	
Alistamiento de Equipo y herramienta		Falta ☒ Personal	☐ Intoxicación, Fatiga, deshidratación, Acostumbramiento.	A Aplicar bioseguridad en la piel, uso de EPP (capuchon, camisa manga larga) Tener Ponto hidratación.	
		Químico ☐ Biológico	☐ Intoxicación, dolor Cabeza, Fiebre	A inspeccionar Sitio Trabajo, Verificar existencia animales, Puntos de hidratación, lavado manos antes, Consumir alimentos.	
		Mecánica ☐ Otro			

ORIGINAL

lavado cerchas con hidrolavadora de estracloro rancho Tropas	Falta ☐ Faltas	☐ Pérdida humana, lesiones mayores, caídas diferente Nivel	Emitir Permiso Trabajo Alturas, Inspección Ardamas, Arnes, línea de vida, uso de EPP adecuados para la tarea, Permanecer siempre inclinado a un punto fijo, la persona que trabaje en alturas debe estar certificado y entrenado.
	Quemadura ☐ Quemadura	☐ Asfixia	Uso bloqueador en la piel, uso capacho, camisa manga larga, Tener Panto hielación, Inspeccionar bita Trabajo, Verificar existencia animales
	Biología ☐ Biología	☐ Intoxicación, dolor cabeza, Fiebre	Trabajos, no interferir en el hábitat de los animales.
	Mecánica ☐ Mecánica	☐ Lesiones extremas, caídas, lumbalgias, raspones mayores	Realizar ejercicios de estiramiento muscular, Partes del cuerpo que se venan
		☐ Irritación ojos, dermatitis, alteraciones respiratorias	Manejarlos directamente en el Trabajo. No adoptar la misma posición durante largas jornadas de Trabajo.
		☐ Electrocución, Quemaduras de 1º y 2º, Afecta Sistema nervioso central	Inspeccionar cables antes de su uso, Verificar que las extensiones no estén enmendadas y peladas, Verificar los conectores que estén en buen estado.
		☐ Cortaduras, laceraciones, heridas en la piel, Cuerpo atrapado en las bitas	Realizar inspección preliminar a los cables antes de usarlos, utilizar equipo de protección o en mal estado.

EVALUACIÓN DEL RIESGO	
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?	
☒	Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revise los controles y responda la siguiente pregunta.
☐	No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Ha alguno proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?	
☐	Si, proceda con la tarea.
☐	No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cédula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Misael Pacheco	
2. Pedro Nel Quintero	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
Nombre y Cédula de la persona (Emitor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	Firma
Sandra Bermúdez C.C. 41.436.086.	Sandra B

GESTION DE HSEQ

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROSPACIAL Ciudad: Marandua-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 11 Feb - 2023 Lugar de Trabajo: 5:00 Pm
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: Descarga de material

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐ ESPACIO CONFINADO ☐ CALIENTE ☐
ENERGIA PELIGROSAS ☐ OTRO, CUAL? Biomecánico - locativo

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X	Indique cada uno de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Contrachapas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo? NA
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo? Senderos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde? NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?, Indique NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos? NA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos? Guantes, Gafas, Tapabocas
¿Cuántos trabajadores se requieren? 3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse? NA
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo? SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo? SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.) Químico, Polvo cemento

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e Inspección al Sitio Trabajo	Físico ☒ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☒ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro: ☐	☐ Intoxicación, fatiga, deshidratación, contaminación ☐ Antoxigenación, dolor cabeza, Fiebre	A Aplicar bioaceite en la Piel, uso de EPP (capucha, camisa manga larga) Tener punto hidratación, descansar en lugares frescos. A Inspeccionar Sitio Trabajo, verificar la existencia animales
Alistamiento de equipo y herramienta	Físico ☒ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☒ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro: ☐	☐ Intoxicación, fatiga, deshidratación, contaminación ☐ Antoxigenación, dolor cabeza, Fiebre	A Aplicar bioaceite en la Piel, uso de EPP (capucha, camisa manga larga) Tener punto hidratación en lugares frescos. A Inspeccionar Sitio Trabajo, verificar la existencia animales

Lesiones osteo-musculares, lumbalgias, espasmos musculares
A Realizar ejercicios de estiramiento muscular, antes del trabajo que se van involucrados directamente en el trabajo, no adoptar la misma posición

Descargar material		Físico	Químico	Biológico	Mecánico	Psicológico	Biomecánico	Ambiental	Otro	Adaptación, aclimatación físico y mental	Intoxicación, dolor cabeza, Fiebre	Uso bloqueador, crema piel, uso capucha, camisa manga larga, Tener punto hidratación en lugares frescos, Pausas activas en lugares frescos, Inspeccionar sitio Trabajo, Verificar existencia animales peligrosos, no intentar en el hábitat de los animales, lavado manos, Realizar ejercicios de estiramiento muscular, partes del cuerpo que se ven involucradas directamente en el Trabajo, no adoptar la misma posición durante largas jornadas de Trabajo, Ventilación area, uso de EPP (protector respiratorio, Goggles, Gafas, realizar pausas activas
										Lesiones osteomusculares, lumbalgias, espasmos musculares		
										Irritación ojos, dermatitis, alteraciones respiratorias		
										Caídas al mismo nivel, Caídas al diferente nivel		

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?



Si, deténgase y no proceda con la tarea, Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.



No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?



Si, proceda con la tarea.



No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Misael Pacheco Barona	
2. Pedro Nel Quintero	
3. Pedro Jose Garcia	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cedula del Responsable SST	Firma
Sandra Milena Bermudez cc. 47.436.005	Sandra B.

ORIGINAL

EPC energy		FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		Código Documento: EPC-FR-GH-017	
		GESTION DE HSEQ		Fecha: 13/10/2021	
		ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		Página 1 de 1	
Empresa: FUERZA AEROSPACIAL		Ciudad: Marandua-Vichada			
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF		Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA			
Fecha de realización del Trabajo: 13 Febrero - 2024		Lugar de Trabajo: Alotamientos Soldados			
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 9:00 Am		Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm			
Descripción de la tarea a realizar: Demolicion manual de muro y con Polidora, Fundido de Columneta de 10 cm					
PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA		☐ ESPACIO CONFINADO		☐ CALIENTE ☒	
ENERGIA PELIGROSAS		☐ OTRO, CUAL? mecánico, locativo, Biomecánico			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR					
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.			
Manuales		✓ Palas, Cincel, maceta			
Eléctricas		✓ Polidora, Taladro.			
Neumáticas					
Hidráulicas					
Contratadas					
Mecánicas					
Otras					
ANALISIS DE LA TAREA					
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?		NA			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?		Senderos			
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?		NA			
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?, indique		NA			
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?		GAFAS, Guantes			
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?		Caretta, Gafas, Guantes, Casco			
¿Cuántos trabajadores se requieren?		5			
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?		Cemento, Estuco, Pintura			
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?		NA			
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?		SI			
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)		Locativo, Mecánico, Químico			
Pasos detallados de la tarea		Peligros		Consecuencias	
Ingreso e inspección al Sitio Trabajo		☒ Físico ☐ Químico ☒ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico		☐ Amolación, fatiga, deshidratación, desorientación física y mental ☐ Intoxicación, dolor articular, Fiebre	
Alistamiento de Equipo y herramienta		☒ Físico ☐ Químico ☒ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico		☐ Amolación, fatiga, deshidratación, desorientación física y mental ☐ Intoxicación, dolor articular, Fiebre	
				☐ Amolación, fatiga, deshidratación, desorientación física y mental ☐ Intoxicación, dolor articular, Fiebre	

ORIGINAL

EPC energy		FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		Código Documento EPC-M-HSEQ-017	
		GESTION DE HSEQ		Version 2	Fecha 12/10/2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO					
Empresa: FUERZA AEROSPAIAL		Ciudad: Marandua-Vichada			
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF		Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA			
Fecha de realización del Trabajo: 19 al 23 Febrero		Lugar de Trabajo: Alojamiento Soldados, rancho Tropas			
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am		Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 pm			
Descripción de la tarea a realizar: Resque de muro y aplicación estuco conados en alojamientos Soldados, Desmante y instalación de cubierta rancho Tropas Soldados					
PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA		☒ ESPACIO CONFINADO	☐ CALIENTE		
ENERGIA PELIGROSAS		☐ OTRO, CUAL?	Electrico, Químico, Biomecanico		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR					
Indique cada una de las herramientas a utilizar.					
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*				
Manuales	☒	Cinceles, Gropas, Martillo, Pallas, Cegacha.			
Eléctricas	☒	Polidora, Taladro			
Neumáticas					
Hidráulicas					
Contracables					
Mecánicas					
Otras					
ANALISIS DE LA TAREA					
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?		4 metros.			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?		Senderos			
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?		Linea de vida			
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? Indique		4 metros			
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?		Linea de vida, Arnes			
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?		Caretta, Gafas, Guantes, Casco, Arnes			
¿Cuántos trabajadores se requieren?		4			
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?		Estuco, lamina			
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?		NO			
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?		SI			
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)		Químico, locativo, Eléctrico, mecánico, Biomecánico			
Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos		
Ingreso e inspección Sitio Trabajo	☒ Físico ☐ Químico ☒ Biomecánico ☐ Ambiental ☐ Otro	☐ Asesamiento, Fatiga deshidratación, aboramiento físico y mental ☐ Intoxicación, dolor, cefalea, fiebre	☒ Aplicar bioazúcar en la piel, uso de epp (casaca, camisa manga larga) tener punto hidratación en todos frecos, chequeos periódicos ☒ Interaccionar bien el sitio trabajo, no interferir en el habitat de los animales, realizar inspección visual y verificar la existencia de animales ponzoñosos y ofidios (uso epp, casaca manga larga, botas seguridad).		
Alistamiento de herramienta y equipo	☒ Físico ☐ Químico ☒ Biomecánico ☐ Ambiental ☐ Otro	☐ Asesamiento, Fatiga deshidratación, aboramiento físico y mental. ☐ Intoxicación, dolor, cefalea, fiebre	☒ Inspeccionar bien el sitio trabajo, no interferir en el habitat de los animales, realizar inspección visual y verificar la existencia de animales ponzoñosos y ofidios (uso epp, adecuados para la tarea)		

ORIGINAL

Reseña de Muro y estaco Alojamientos Soldados

Fase	☒ Psicológico	☐ Aislación, fatiga, deshidratación,	☐ Aplicar bloqueador, uso EPP (capuchón, camisa manga larga), punto hidratación, descanso periódico en lugares frescos
Química	☒ Bacteriología	☐ Alergias, asma, dermatitis,	☐ Ases de Protector respiratorio, Gases tóxicos, realizar pruebas
Biología	☒ Ambiental		
Mecánica	☐ Otro		
Fase	☐ Psicológico	☐ Afectos prolongados, movimientos repetitivos	☐ Realizar ejercicios de estiramiento muscular, no adoptar la misma posición durante jornadas de trabajo, realizar descansos periódicos, charlas sobre higiene personal
Química	☐ Bacteriología		
Biología	☐ Ambiental		
Mecánica	☐ Otro		
Fase	☒ Psicológico	☐ Aislación, fatiga, deshidratación	☐ Aplicar bloqueador, uso EPP (capuchón, camisa manga larga), punto hidratación
Química	☒ Bacteriología	☐ Lesiones osteo-musculares, lumbalgias	☐ Realizar ejercicios estiramiento muscular, No adoptar la misma posición durante jornadas de trabajo
Biología	☐ Ambiental	☐ Acertaduras, laceraciones, heridas en la piel, cuero estropeado en otros	☐ Realizar inspección por perforación a la correa, diligenciar Formato ATS, no utilizar equipos defectuosos
Mecánica	☒ Otro	☐ A pérdida humana, lesiones mayores, caídas diferentes nivel, inmadurez	☐ Inspección Andamios, Aines, líneas de vida, permiso trabajo en altura, uso de EPP adecuados a la tarea, los trabajadores que están en alturas tienen que tener cinturón de alturas y estar entrenados
Fase	☐ Psicológico	☐ A heridas, pérdida humana	☐ Aplicar las recomendaciones que nos da el personal de Seguridad de las Fuerzas militares
Química	☐ Bacteriología		
Biología	☐ Ambiental		
Mecánica	☐ Otro		

Desmonte de Cubierta rancho trofas

Montaje de Cubierta rancho Trofa.




EVALUACION DEL RIESGO

¿El puesto, probable o casi seguro que genera un incidente?

- ☒ Si, entégueme y no procedo con la tarea. Analizo con el supervisor encargado el paso a paso, reviso controles y respondo la siguiente pregunta
- ☐ No, continúo con la tarea con prudencia, implémento los controles establecidos

¿El trabajo presenta riesgo en la tarea por los controles adicionales?

- ☐ Si, procedo con la tarea.
- ☐ No, consulto al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cédula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Miguel Pachero Bayona	
Pedro Nel Quintero	
Pedro Jose Garcia	
Jorge Luis Bano	
Nombre y Cédula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	Firma
Sandra Bermudez CC. 41436.085	Sandra B.

EPC energy		FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		Código Documento: EPC-PA-GHSE-017	
		GESTION DE HSEQ		Version 2	Fecha: 12/10/2021
Página 1 de 1					
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO					
Empresa: FUERZA AEROSPAIAL			Ciudad: Marandua-Vichada		
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF			Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA		
Fecha de realización del Trabajo: 26 al 28 Febrero			Lugar de Trabajo: Rancho Tropea		
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am			Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm		
Descripción de la tarea a realizar: Instalación de cubierta en rancho Tropea c					
PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA		☒	ESPACIO CONFINADO		☐
ENERGIA PELIGROSAS		☐	OTRO, CUAL?		☒ CALIENTE
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR					
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	x	Indique cada una de las herramientas a utilizar.			
Manuales	x	Pulidora, Taladro			
Eléctricas	x				
Neumáticas					
Hidráulicas					
Contracaidas					
Mecánicas					
Otros					
ANALISIS DE LA TAREA					
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?		4 metros			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?		Senderos			
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?		Linea de vida			
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? Indique		4 metros			
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?		Andamios, Arnes			
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?		Botas, Guantes, Casco, Careta			
¿Cuántos trabajadores se requieren?		4			
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?		Lamina			
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?		Si			
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?		Si			
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)		Locativo, eléctrico, mecánico, Biomecánico, Alturas			
Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos		
Ingreso e Inspección Sitio Trabajo	Físico ☒ Personal ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☒ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro ☐	A Inspección, Fatiga deshidratación, deterioramiento físico y mental Anticipación dolor, resaca, fiebre	A Aplicar bloqueador en la piel, uso de EPP (carachón, camisa, pantalón, lencería) Tener punto de hidratación en lugares frescos, descansos periódicos		
Alistamiento de herramienta y cuerpo.	Físico ☒ Personal ☐ Químico ☒ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro ☐	A Inspección, Fatiga deshidratación, deterioramiento físico y mental Aposturas forzadas, movimientos repetitivos de miembros superiores de brazo y mano	A Aplicar bloqueador en la piel, uso de EPP (carachón, camisa, pantalón, lencería) Tener punto de hidratación en lugares frescos, descansos periódicos A Realizar ejercicios estiramientos musculares, partes del cuerpo donde se ven involucrados directamente en el trabajo, pausas activas, No adoptar la misma postura durante tareas, Tornado		

Instalación Cubierta rancho Trofa		Físico ☒ Psicosocial ☐	Químico ☐ Biomecánico ☐	Biológico ☒ Ambiental ☐	Mecánico ☐ Otro ☐	<p>A Inspección, Fatiga, deshidratación</p> <p>A Irritación ojos, dermatitis, asma</p>	<p>A Aplicar bloqueado: uso EPP (aproxar, conser, marea lazo) Panto hidratación, descansos Periodicos en lugares frescos.</p> <p>A Uso protector respiratorio, Guantes, Calas, realizar pausas activas</p>
		Físico ☐ Psicosocial ☐	Químico ☐ Biomecánico ☐	Biológico ☐ Ambiental ☐	Mecánico ☐ Otro ☐	<p>A Fiebre, Puntos, A realizar ejercicios de estiramiento muscular, no adoptar la misma posición durante largas jornadas de Trabajo, realizar descansos Periodicos, charlas sobre higiene pastoral.</p>	
		Físico ☐ Psicosocial ☐	Químico ☐ Biomecánico ☐	Biológico ☐ Ambiental ☐	Mecánico ☐ Otro ☐	<p>A Perdió humana, lesiones mayores, caídas diferente nivel, invalidez</p>	<p>A Inspección andamia, Arnes, Líneas de Vida, diligenciar Formas ATG, Firmar permiso Trabajo en alturas, uso adecuado de EPP a la Tarea, los Trabajadores Qz. Cuyos a Horas deben estar certificados y entrenados en alturas, A realizar las recomendaciones que va da el personal de Seguridad de las Fuerzas militares.</p>
		Físico ☐ Psicosocial ☐	Químico ☐ Biomecánico ☐	Biológico ☐ Ambiental ☐	Mecánico ☐ Otro ☐	<p>A Heridas, Perdió humana</p>	<p>A Inspeccionar los equipos antes de su uso, Verificar que las extensiones no estén enmendadas o Peladas, Verificar los Tomacorrientes, uso de EPP adecuados a la Tarea.</p>
		Físico ☐ Psicosocial ☐	Químico ☐ Biomecánico ☐	Biológico ☐ Ambiental ☐	Mecánico ☐ Otro ☐	<p>A Lesiones mortales, quemaduras de 1 y 2 Grado, intancias, electrocución</p>	<p>A realizar Jornadas de Orden y aseo, mantener el area organizada, coordinar y Señalizar el area, Verificar obstrucción las Vías de acceso.</p>
		Físico ☐ Psicosocial ☐	Químico ☐ Biomecánico ☐	Biológico ☐ Ambiental ☐	Mecánico ☐ Otro ☐	<p>A Heridas en la Piel, caídas, Fracturas, esguinces, Golpes</p>	

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?



Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.



No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles establecidos?




Si, proceda con la tarea.



No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Misael Pacheco Bayona	
2. Pedro Nel Quintero	
3. Pedro Jose Garcia	
4. Jorge Luis Barich	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cedula del Responsable SST	
Sandra Bermudez cc. 47.436.085	Sandra B.



INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

CODIGO DOCUMENTO:
EPC-FR-GHSEQ-055FECHA:
30/08/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

HOJA 1 DE 1

SEMANA DEL DIA 12 AL DIA 18 DEL MES DE Febrero AÑO 2024

FECHA: 12 Febrero-2024

INSPECCIONADO POR: Rene Mercado

FRETE: Abastecimientos Solidarios

12-F 13-F 14-Feb 15-F 16-F 17-F 18-F

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
BISELADORA	PINES, CADENA, MANIVELA, AJUSTE DE BOQUILLA, RESORTE, SEGURO, PIÑON, (JUNCHOS CARRITO)															
DIFERENCIAL	PIN DE TUERCA, TUERCAS APRETADAS, QUE LA CADENA PASE BIEN, ESTADO DEL BURRO.															
GATOS HIDRAULICOS	FUGAS															
ALICATES	MANGO, AISLAMIENTO (1)	(1)			✓		✓		✓	✓			✓			
BARBAS	ESTADO GENERAL															
BOQUILLAS PARA CALENTAR	UNIONES															
CARETAS PARA SOLDAR	ESTADO GENERAL	(1)			✓		✓		✓	✓			✓			
CARETAS PARA ESMERILAR	ACEITATO, TAFIETE															
CILINDROS DE GAS	REVISAR SI TIENE GOLPES, ESTADO DE LA VALVULA															
CINCELES	ESTADO GENERAL (3)	3			✓		✓		✓	✓			✓			
CINTA METRICA	ESTADO GENERAL															
CINTURONES DE SEGURIDAD	REVISAR LINEA DE VIDA, GANCHO CON LENGÜETA, CINTURON															
EXTINGUIDORES	MANDO															
EXTENSIONES	TOMAS, ESTADO DE CABLES	1			✓		✓		✓	✓			✓			
GRAPAS DE ALINEAR 8"																
GRAPAS DE ALINEAR 10"																
GRAPAS DE ALINEAR 12"																
GRAPAS DE ALINEAR 20"																
HORNOS DE SOLDADURA																
UNIAS	CABLE, ENCHUFE, LINEA A TIERRA															
UNITERNAS	MANGO, ESTADO GENERAL															
UNTERNAS	ESTADO GENERAL															
LLAVES ESFÉRICAS	ESTADO GENERAL															
MANCHETES CON FULDA	REVISAR MANGO															
MARTILLOS DE UÑA	MANDO (1)	1			✓		✓		✓	✓			✓			
PALAS	REVISAR, AJUSTE DEL MANGO, ASTILLAS	2			✓		✓		✓	✓			✓			
PALADRAGAS	MANGOS, RESORTES, EJES															
PARASOLES	ESTADO GENERAL															
PICAS	MANGO															
PORRAS	MANGO (2)	2			✓		✓		✓	✓			✓			
PRENJAS																
REFLECTORES																
TERRUCHOS	INSTALACION ELECTRICA, LINEA A TIERRA															
TERMOS PARA AGUA	MANGO, REVISAR DIENTES TRABADOS	1			✓		✓		✓	✓			✓			
TUERAS	ESTADO GENERAL															
OTROS	ESTADO GENERAL															
	Letoeta	1			✓		✓		✓	✓			✓			

Vº. Bº SUPERVISOR.

FUERA DE SERVICIO

NO

OBSERVACIONES:


efen Im Mercado

FIRMA DEL OPERADOR

Sandra B

Vº. Bº COORDINADOR H.S.E.

ORIGINAL



INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO:
EPC-FR-GHSEQ-055

FECHA:
30/08/2016

VERSION:
1

PAG 1 DE 1

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

HOJA 1 DE 1

SEMANA DEL DIA 19 AL DIA 25 DEL MES DE Febrero AÑO 2024

FECHA: 19 Febrero 2024

INSPECCIONADO POR: Jorbe Luis Barrios

19.Feb 20Feb 21Feb

FRENTE: Alojamiento Soldados

22F. 23F. 24F 25F.


HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
BISELADORA	PINES, CADENA, MANIVELA, AJUSTE DE BOQUILLA, RESORTE, SEGURO, PIÑON, (JUNCHOS CARRITO)															
DIFERENCIAL	PIN DE TUERCA, TUERCAS APRETADAS, QUE LA CADENA PASE BIEN, ESTADO DEL BURRO.															
GATOS HIDRAULICOS	FUGAS	1		✓												
ALICATES	MANGO, AISLAMIENTO	1														
BARRAS	ESTADO GENERAL	1														
BOQUILLAS PARA CALENTAR	UNIONES	1														
CARETAS PARA SOLDAR	ESTADO GENERAL															
CARETAS PARA ESMERILAR	ACETATO, TAFILETE															
CILINDROS DE GAS	REVISAR SI TIENE GOLPES, ESTADO DE LA VALVULA	3		✓												
CINCELES	ESTADO GENERAL															
CINTA METRICA	ESTADO GENERAL															
CINTURONES DE SEGURIDAD	REVISAR LINEA DE VIDA, GANCHOS CON LENGÜETA, CINTURON															
DESTORNILLADORES	MANGO	1 Jorbe														
EXTENSIONES	TOMAS, ESTADO DE CABLES	1		✓		✓		✓		✓						
GRAPAS DE ALINEAR 8"																
GRAPAS DE ALINEAR 10"																
GRAPAS DE ALINEAR 12"																
GRAPAS DE ALINEAR 20"																
HORNOS DE SOLDADURA	CABLE, ENCHUFE, LINEA A TIERRA															
LIMAS	MANGO, ESTADO GENERAL															
LINTERNAS	ESTADO GENERAL															
LLAVES EXPANSIVAS	ESTADO GENERAL															
MACHETES CON FUNDA	REVISAR MANGO	1														
MARTILLOS DE UÑA	MANGO	1														
PALAS	REVISAR, AJUSTE DEL MANGO, ASTILLAS	3														
PALADRAGAS	MANGOS, RESORTES, EJES															
PARASOLES	ESTADO GENERAL															
PICAS	MANGO															
PORRAS	MANGO	2														
PRENSAS																
REFLECTORES	INSTALACION ELECTRICA, LINEA A TIERRA															
SERRUCHOS	MANGO, REVISAR DIENTES TRABADOS															
TERMOS PARA AGUA	ESTADO GENERAL	1		✓		✓		✓		✓						
TUERAS	ESTADO GENERAL															
OTROS	Esparolas	5		✓		✓										


Vº. Bº SUPERVISOR: 

FECHA DE SERVICIO: 19 Feb 2024

SI ☐ NO ☒


OBSERVACIONES: 

FIRMA DEL OPERADOR: 

Vº. Bº COORDINADOR H.S.E: 

FECHA: 19 Feb 2024

Powered by  CamScanner



LISTA DE CHEQUEO DE ANDAMIOS

CODIGO DOCUMENTO:

EPG-FR-GHSEQ-013

FECHA:

20/06/2016

VERSION:

1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE ENSAMBLE: 29 Enero - 2024

SEMANA: DEL 29 AL 04 MES Febrero AÑO 2024

AREA DE TRABAJO: Alojamiento Soldados

UBICACION: Tac - Marandoc

TRABAJO A EJECUTAR: Lavado Estructura Metálica
Techo Tiofen, Aplicación Pintura cerchas

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

	DESCRIPCION	29 Enero		30 Enero		31 Enero		1-Feb		2-Feb		3-Feb		4-Feb	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON BARANDAS EN TODO SU PERIMETRO PARA EVITAR CAIDAS (ALTURA DE 1.2 mts) ?	✓		✓		✓		✓		✓					
2	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUBRE EL 75% DEL AREA DEL ANDAMIO (MINIMO 3 TABLONES DE 25 cm de ANCHO) ?	✓		✓		✓		✓		✓					
3	LA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE INSTALADOS RODAPIES EN TODOS SUS LADOS PARA EVITAR CAIDA DE OBJETOS ?		NA		NA		NA		NA		NA				
4	SE ENCUENTRA EL ANDAMIO AMARRADO CADA TRES SECCIONES A UNA ESTRUCTURA FIJA O EN SU DEFECTO SE ESTAN UTILIZANDO VIENTOS PARA SU FIJACION ?	✓		✓		✓		✓		✓					
5	LOS VIENTOS DE SUJECION EMPLEADOS SON DE NYLON O GUAYA ACERADA ? (NO ES ACEPTABLE ALAMBRE) :		NA		NA		NA		NA		NA				
6	LOS TABLONES (METALICOS) UTILIZADOS PARA LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	✓		✓		✓		✓		✓					
	a- DOS (2) PULGADAS DE GROSOR ?	✓		✓		✓		✓		✓					
	b- SE AJUSTA LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO PARA IMPEDIR QUE RESALEN ?	✓		✓		✓		✓		✓					
	c- NO POSEEN NUDOS NI DEFORMACIONES ALGUNAS ?	✓		✓		✓		✓		✓					
	d- TIENEN MINIMO DE ANCHO 25 cm de CADA UNA ?	✓		✓		✓		✓		✓					
	e- ESTAN AMARRADOS A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO ?	✓		✓		✓		✓		✓					
7	LOS POSTES DE LOS ANDAMIOS ESTAN VERTICALES Y ASEGURADOS EN FORMA RIGIDA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS O BALANCEOS ?	✓		✓		✓		✓		✓					
8	EL ANDAMIO ESTA INSTALADO SOBRE BASES SOLIDAS Y TABLONES PLATINAS, NO ES ACEPTABLE LADRILLOS	✓		✓		✓		✓		✓					
9	LOS ACOPLES MACHO HEMBRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO ?		NA		NA		NA		NA		NA				
10	ESTA SEÑALIZADA EL AREA ALREDEDOR DEL ANDAMIO ?		NA		NA		NA		NA		NA				
11	LOS MODULOS DEL ANDAMIO ESTAN ASEGURADOS ENTRE SECCIONES ?	✓		✓		✓		✓		✓					
12	LAS PERSONAS QUE LABORAN SOBRE EL ANDAMIO, HAN RECIBIDO ENTRENAMIENTO PARA REALIZAR TAREAS SOBRE ESTOS ?	✓		✓		✓		✓		✓					
FUERA DE SERVICIO SI/NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI	

NOTA: CUALQUIER MODIFICACION DEL ANDAMIO, DESPUES DE DILIGENCIADA ESTA LISTA REQUIERE DE NUEVA APROVACION.

AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA APROBACION DEL ANDAMIO.

YO, COMO AUTORIDAD DE AREA LOCAL, HE VERIFICADO LOS PUNTOS DE ESTA LISTA DE CHEQUEO SE CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE

FIRMA:

Sandra B.


NOMBRE DEL OPERARIO	Pedro Quintana	Rene Mercedo	Rene Mercedo	Pedro Quintana	Pedro Quintana
FIRMA DIARIA DEL OPERARIO					
REVISION ING RESIDENTE					
REVISION HSE	Sandra B.	Sandra B.	Sandra B.	Sandra B.	Sandra B.

OBSERVACIONES:

ORIGINAL

EPC energy		LISTA DE CHEQUEO DE ANDAMIOS										CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-013			
		GESTION DE HSEQ										FECHA: 20/06/2024	VERSION: 1		
												PAG 1 DE 1			
FECHA DE ENSAMBLE: <u>5 Febrero- 2024</u>		PERMISO DE TRABAJO N°:													
SEMANA: DEL <u>5</u> AL <u>11</u> MES <u>Febrero</u> AÑO <u>2024</u>		LUNES				MARTES				VIERNES					
AREA DE TRABAJO: <u>Fac- Marandaa</u>		MARTES				MIÉRCOLES				SABADO					
UBICACION: <u>Fac- Marandaa Vieja</u>		MIÉRCOLES				JUEVES				DOMINGO					
TRABAJO A EJECUTAR: <u>Aplicación Pintura Cerchas alisamientos Soldados</u>		JUEVES													
		5-Feb		6-Feb		7-Feb		8-Feb		9-Feb		10-Feb		11-Feb	
DESCRIPCION		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON BARANDAS EN TODO SU PERIMETRO PARA EVITAR CAIDAS (ALTURA DE 1.2 mvs) ?	✓		✓		✓									
2	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUBRE EL 75% DEL AREA DEL ANDAMIO (MINIMO 3 TABLONES DE 25 cmvs DE ANCHO) ?	✓		✓		✓									
3	LA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE INSTALADOS RODAPIES EN TODOS SUS LADOS PARA EVITAR CAIDA DE OBJETOS. ?		NA		NA		NA								
4	SE ENCUENTRA EL ANDAMIO AMARRADO CADA TRES SECCIONES A UNA ESTRUCTURA FIJA O EN SU DEFECTO SE ESTAN UTILIZANDO VIENTOS PARA SU FIJACION. ?	✓		✓		✓									
5	LOS VIENTOS DE SUJECION EMPLEADOS SON DE NYLON O GUAYA ACERADA. ? (NO ES ACEPTABLE ALAMBRE).		NA		NA		NA								
	LOS TABLONES (METALICOS) UTILIZADOS PARA LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	✓		✓		✓									
	a- DOS (2) PULGADAS DE GROSOR ?	✓		✓		✓									
	b- SE AJUSTAN A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO PARA IMPEDIR QUE RESBALEN?	✓		✓		✓									
6	c- NO POSEEN NUDOS NI DEFORMACIONES ALGUNAS ?	✓		✓		✓									
	d- TIENEN MINIMO DE ANCHO 25 cmvs CADA UNA ?	✓		✓		✓									
	e- ESTAN AMARRADOS A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO ?	✓		✓		✓									
7	LOS POSTES DE LOS ANDAMIOS ESTAN VERTICALES Y ASEGURADOS EN FORMA RIGIDA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS O BALANCEOS. ?	✓		✓		✓									
8	EL ANDAMIO ESTA INSTALADO SOBRE BASES SOLIDAS Y TABLONES PLATINAS. NO ES ACEPTABLE LADRILLOS.	✓		✓		✓									
9	LOS ACORPES MACHO HEMBRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO ?	✓	NA		NA		NA								
10	ESTA SEÑALIZADA EL AREA ALREDEDOR DEL ANDAMIO ?		NA		NA		NA								
11	LOS MODULOS DEL ANDAMIO ESTAN ASEGURADOS ENTRE SECCIONES ?	✓		✓		✓									
12	LAS PERSONAS QUE LABORAN SOBRE EL ANDAMIO, HAN RECIBIDO ENTRENAMIENTO PARA REALIZAR TAREAS SOBRE ESTOS?	✓		✓		✓									
FUERA DE SERVICIO SI/NO		NO		NO		NO		SI		SI		SI		SI	
NOTA: CUALQUIER MODIFICACION DEL ANDAMIO, DESPUES DE DILIGENCIADA ESTA LISTA REQUIERE DE NUEVA APROVACION.															
AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA APROBACION DEL ANDAMIO.															
YO, COMO AUTORIDAD DE AREA LOCAL, HE VERIFICADO LOS PUNTOS DE ESTA LISTA DE CHEQUEO SE CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE															
FIRMA: <u>Sandra Bermudez</u>															
NOMBRE DEL OPERARIO		Jorge Luis Baños		Jorge Luis Baños		Jorge Luis Baños									
FIRMA DIARIA DEL OPERARIO															
REVISION ING RESIDENTE															
REVISION HSE		Sandra B.		Sandra		Sandra									
OBSERVACIONES:															

ORIGINAL



LISTA DE CHEQUEO DE ANDAMIOS

CODIGO DOCUMENTO:

EPC-FR-GHSEQ-013

FECHA:

20/06/2014

VERSION:

1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA DE ENSAMBLE: 5 Febrero - 2024
SEMANA: DEL 5 AL 11 MES Febrero AÑO 2024
AREA DE TRABAJO: ALOSAMIENTOS Soldados
UBICACION: FANCHO Trofa
TRABAJO A EJECUTAR: Aplicacion Pintura cerchas
Abierta varcho Trofa

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		VIERNES	
MARTES		SABADO	
MIERCOLES		DOMINGO	
JUEVES			

5-Feb 6-Feb 7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb 11-Feb

DESCRIPCION

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON BARANDAS EN TODO SU PERIMETRO PARA EVITAR CAIDAS (ALTURA DE 1.2 mts) ?	✓		✓		✓								
2	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CURRE EL 75% DEL AREA DEL ANDAMIO (MINIMO 3 TABLONES DE 25 cm de ANCHO) ?	✓		✓		✓								
3	LA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE INSTALADOS RODAPIES EN TODOS SUS LADOS PARA EVITAR CAIDA DE OBJETOS. ?		NA		NA		NA							
4	SE ENCUENTRA EL ANDAMIO AMARRADO CADA TRES SECCIONES A UNA ESTRUCTURA FIJA O EN SU DEFECTO SE ESTAN UTILIZANDO VIENTOS PARA SU FIJACION. ?	✓		✓		✓								
5	LOS VIENTOS DE SUJECION EMPLEADOS SON DE NYLON O GUAYA ACERADA. ? (NO ES ACEPTABLE ALAMBRE).		NA		NA		NA							
	(LOS TABLONES (METALICOS) UTILIZADOS PARA LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	✓		✓		✓								
	a- DIOS (2) PULGADAS DE GROSOR ?	✓		✓		✓								
6	b- SE AJUSTAN A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO PARA IMPEDIR QUE RESBALEN ?	✓		✓		✓								
	c- NO POSEEN NUDOS NI DEFORMACIONES ALCUNAS ?	✓		✓		✓								
	d- TIENEN MINIMO DE ANCHO 25 cm de CADA UNA ?	✓		✓		✓								
	e- ESTAN AMARRADOS A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO ?	✓		✓		✓								
7	LOS POSTES DE LOS ANDAMIOS ESTAN VERTICALES Y ASEGURADOS EN FORMA RIGIDA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS O BALANCEOS. ?	✓		✓		✓								
8	EL ANDAMIO ESTA INSTALADO SOBRE BASES SOLIDAS ? TABLONES, PLATINAS, NO ES ACEPTABLE LADRILLOS.	✓		✓		✓								
9	LOS ACOPLES MACHO HEMBRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO ?		NA		NA		NA							
10	ESTA SEÑALIZADA EL AREA ALREDEDOR DEL ANDAMIO ?		NA		NA		NA							
11	LOS MODULOS DEL ANDAMIO ESTAN ASEGURADOS ENTRE SECCIONES ?	✓		✓		✓								
12	LAS PERSONAS QUE LABORAN SOBRE EL ANDAMIO, HAN RECIBIDO ENTRENAMIENTO PARA REALIZAR TAREAS SOBRE ESTOS ?	✓		✓		✓								
FUERA DE SERVICIO SI/NO		NO		NO		NO		SI		SI		SI		SI

NOTA: CUALQUIER MODIFICACION DEL ANDAMIO, DESPUES DE DILIGENCIADA ESTA LISTA REQUIERE DE NUEVA APROVACION.

AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA APROBACION DEL ANDAMIO.

YO, COMO AUTORIDAD DE AREA LOCAL, HE VERIFICADO LOS PUNTOS DE ESTA LISTA DE CHEQUEO SE CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE

FIRMA:

Sandra Bermudez

NOMBRE DEL OPERARIO	Pablo Del Quintero	Pablo Del Quintero	Pablo Del Quintero				
FIRMA DIARIA DEL OPERARIO							
REVISION ING RESIDENTE							
REVISION HSE	Sandra B	Sandra	Sandra				

OBSERVACIONES:

ORIGINAL

EPC energy		LISTA DE CHEQUEO DE ANDAMIOS								CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-013																															
		GESTION DE HSEQ								FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1																														
										PAG 1 DE 1																															
FECHA DE ENSAMBLE: 12 Febrero - 2024 SEMANA DEL 12 AL 18 MES Febrero AÑO 2024 AREA DE TRABAJO: Rancho Tropa UBICACION: Foc - Marandza - Vichada TRABAJO A EJECUTAR: Desmonte Cubierta		PERMISO DE TRABAJO N°: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>LUNES</td> <td></td> <td>VIERNES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MARTES</td> <td></td> <td>SABADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MIERCOLES</td> <td></td> <td>DOMINGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JUEVES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										LUNES		VIERNES		MARTES		SABADO		MIERCOLES		DOMINGO		JUEVES																	
LUNES		VIERNES																																							
MARTES		SABADO																																							
MIERCOLES		DOMINGO																																							
JUEVES																																									
DESCRIPCION		12 Feb		13-Feb		14-Feb		15 Feb		16 Feb		17-Feb																													
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO																												
1	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON BARANDAS EN TODO SU PERIMETRO PARA EVITAR CAIDAS. ALTURA DE 1.2 mtq ?	✓		✓																																					
2	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUBRE EL 75% DEL AREA DEL ANDAMIO (MINIMO 3 TABLONES DE 25 cmx DE ANCHO) ?	✓		✓																																					
3	LA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE INSTALADOS RODAPIES EN TODOS SUS LADOS PARA EVITAR CAIDA DE OBJETOS. ?		NA		NA																																				
4	SE ENCUENTRA EL ANDAMIO AMARRADO CADA TRES SECCIONES A UNA ESTRUCTURA FUA O EN SU DEFECTO SE ESTAN UTILIZANDO VIENTOS PARA SU FIJACION. ?	✓		✓																																					
5	LOS VIENTOS DE SUJECION EMPLEADOS SON DE NYLON O GUAYA A CERADA. ? (NO ES ACEPTABLE ALAMBRE).		NA		NA																																				
6	LOS TABLONES (METALICOS) UTILIZADOS PARA LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	✓		✓																																					
	a- DOS (2) PULGADAS DE GROSOR ?	✓		✓																																					
	b- SE AJUSTAN A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO PARA IMPEDIR QUE RESBALEN	✓		✓																																					
	c- NO POSEEN NUDOS NI DEFORMACIONES ALGUNAS ?	✓		✓																																					
	d- TIENEN MINIMO DE ANCHO 25 cmx CADA UNA ?	✓		✓																																					
7	e- ESTAN AMARRADOS A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO ?	✓		✓																																					
	LOS POSTES DE LOS ANDAMIOS ESTAN VERTICALES Y ASEGURADOS EN FORMA RIGIDA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS O BALANCEOS. ?	✓		✓																																					
	8	EL ANDAMIO ESTA INSTALADO SOBRE BASES SOLIDAS Y TABLONES, PLATINAS. NO ES ACEPTABLE LADRILLOS.	✓		✓																																				
9	LOS ACORPES MACHO HEMBRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO ?		NA		NA																																				
10	ESTA SEÑALIZADA EL AREA ALREDEDOR DEL ANDAMIO ?		NA		NA																																				
11	LOS MODULOS DEL ANDAMIO ESTAN ASEGURADOS ENTRE SECCIONES ?	✓		✓																																					
12	LAS PERSONAS QUE LABORAN SOBRE EL ANDAMIO, HAN RECIBIDO ENTRENAMIENTO PARA REALIZAR TAREAS SOBRE ESTOS ?	✓		✓																																					
FUERA DE SERVICIO SI/NO		NO		NO		SI		SI		SI		SI																													
NOTA: CUALQUIER MODIFICACION DEL ANDAMIO, DESPUES DE DILIGENCIADA ESTA LISTA REQUIERE DE NUEVA APROVACION.																																									
AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA APROBACION DEL ANDAMIO. TO: COMO ABOGADO DE AREA LOCAL, HE VERIFICADO LOS PUNTOS DE ESTA LISTA DE CHEQUEO (B) CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE																																									
FIRMA: Sandra B																																									
OBSERVACIONES:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NOMBRE DEL OPERARIO</td> <td>/</td> <td>Pedro Nel Quintero</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>FIRMA DIARIA DEL OPERARIO</td> <td>/</td> <td>[Firma]</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>REVISION ING RESIDENTE</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>REVISION HSEQ</td> <td>/</td> <td>Sandra B</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </table>												NOMBRE DEL OPERARIO	/	Pedro Nel Quintero	/	/	/	/	FIRMA DIARIA DEL OPERARIO	/	[Firma]	/	/	/	/	REVISION ING RESIDENTE	/	/	/	/	/	/	REVISION HSEQ	/	Sandra B	/	/	/	/
		NOMBRE DEL OPERARIO	/	Pedro Nel Quintero	/	/	/	/																																	
		FIRMA DIARIA DEL OPERARIO	/	[Firma]	/	/	/	/																																	
		REVISION ING RESIDENTE	/	/	/	/	/	/																																	
REVISION HSEQ	/	Sandra B	/	/	/	/																																			

LISTA DE CHEQUEO DE ANDAMIOS

EPC energy

GESTION DE RISO

CODIGO DOCUMENTO:
EPC-IR-GHSEQ-013

FECHA:
20/06/2014

VERSION:
1

PAG 1 DE 1

FECHA DE ENSAMBLE:
SEMANA DEL 20 AL 25 FEBRERO AÑO 2024
AREA DE TRABAJO: Racho Tropas
UBICACION: Tac-Morandao Vichada
TRABAJO A EJECUTAR: Desmonte cubierta racho Tropas, instalacion cubierta

PERMISO DE TRABAJO N°

LUNES	VIERNES
MARTES	SABADO
MIERCOLES	DOMINGO
JUEVES	

20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb 26-Feb

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1 LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON BARANDAS EN TODO SU PERIMETRO PARA EVITAR CAIDAS (ALTURA DE 1.2 mts) ?			✓		✓		✓		✓					
2 LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUBRE EL 75% DEL AREA DEL ANDAMIO (MINIMO 3 TABLONES DE 25 cmx DE ANCHO) ?			✓		✓		✓		✓					
3 LA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE INSTALADOS RODAPIES EN TODOS SUS LADOS PARA EVITAR CAIDA DE OBJETOS ?		NA	NA		NA		NA		NA		NA			
4 SE ENCUENTRA EL ANDAMIO AMARRADO CADA TRES SECCIONES A UNA ESTRUCTURA FIJA O EN SU DEFECTO SE ESTAN UTILIZANDO VIENTOS PARA SU FIJACION ?			✓		✓		✓		✓					
5 LOS VIENTOS DE SUJECION EMPLEADOS SON DE NYLON O GUAYA ACERADA ? (NO ES ACEPTABLE ALAMBRE)		NA	NA		NA		NA		NA		NA			
6 LOS TABLONES (METALICOS) UTILIZADOS PARA LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:			✓		✓		✓		✓		✓			
a- DOS (2) PILGADAS DE GROSOR ?			✓		✓		✓		✓		✓			
b- SE AJUSTAN A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO PARA IMPEDIR QUE RESBALEN ?			✓		✓		✓		✓		✓			
c- NO POSEEN NUDOS NI DEFORMACIONES ALGUNAS ?			✓		✓		✓		✓		✓			
d- TIENEN MINIMO DE ANCHO 25 cmx CADA UNA ?			✓		✓		✓		✓		✓			
e- ESTAN AMARRADOS A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO ?			✓		✓		✓		✓		✓			
7 LOS POSTES DE LOS ANDAMIOS ESTAN VERTICALES Y ASEGURADOS EN FORMA RIGIDA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS O BALANCEOS ?			✓		✓		✓		✓		✓			
8 EL ANDAMIO ESTA INSTALADO SOBRE BASES SOLIDAS Y TABLONES PLATINAS, NO ES ACEPTABLE LADRILLOS			✓		✓		✓		✓		✓			
9 LOS ACOPLES MACHO HEMIRA SI ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO ?		NA	NA		NA		NA		NA		NA			
10 ESTA SEÑALIZADA EL AREA ALREDEDOR DEL ANDAMIO ?		NA	NA		NA		NA		NA		NA			
11 LOS MODULOS DEL ANDAMIO ESTAN ASEGURADOS ENTRE SECCIONES ?			✓		✓		✓		✓		✓			
12 LAS PERSONAS QUE LABORAN SOBRE EL ANDAMIO, HAN RECIBIDO ENTRENAMIENTO PARA REALIZAR TAREAS SOBRE ESTOS ?			✓		✓		✓		✓		✓			
FUERA DE SERVICIO SI/NO	NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI	

NOTA: CUALQUIER MODIFICACION DEL ANDAMIO, DESPUES DE DILIGENCIADA ESTA LISTA REQUIERE DE NUEVA APROVACION.

AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA APROBACION DEL ANDAMIO.

YO, COMO AUTORIDAD DE AREA LOCAL, HE VERIFICADO LOS PUNTOS DE ESTA LISTA DE CHEQUEO Y SE CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE

FIRMA:

Sandra B.

NOMBRE DEL OPERARIO	Pedro Quintana	Pedro Quintana	Pedro Quintana	Pedro Quintana
FIRMA DIARIA DEL OPERARIO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
REVISION ING RESIDENTE				
REVISION HSE	Sandra B.	Sandra	Sandra	Sandra

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENSAMBLE: 26 Febrero - 2024
 SEMANA: DEL 26 AL 3 MES Marzo AÑO 2024
 AREA DE TRABAJO: Rancho Tropa
 UBICACION: Tec-Morandub Vichada
 TRABAJO A EJECUTAR: Instalación cubierta

PERIODO DE TRABAJO N°

LUNES		VIERNES	
MARTES		SABADO	
MIERCOLES		DOMINGO	
JUEVES			

26 Feb 27-Feb 28-Feb 29-Feb 1-Mar 2-Mar 3-Mar

	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON BARANDAS EN TODO SU PERIMETRO PARA EVITAR CAIDAS (ALTURA DE 1,2 m) ?	/		/		/									
2	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUBRE EL 75% DEL AREA DEL ANDAMIO (MINIMO 3 TABLONES DE 25 cm DE ANCHO) ?	/		/		/									
3	LA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE INSTALADOS RODAPIES EN TODOS SUS LADOS PARA EVITAR CAIDA DE OBJETOS ?		NA		NA		NA								
4	SE ENCUENTRA EL ANDAMIO AMARRADO CADA TRES SECCIONES A UNA ESTRUCTURA FIJA O EN SU DEFECTO SE ESTAN UTILIZANDO VIENTOS PARA SU FIJACION ?	/		/		/									
5	LOS VIENTOS DE SUJECION EMPLEADOS SON DE NYLON O GUAYA ACERADA ? (NO ES ACEPTABLE ALAMBRE).		NA		NA		NA								
6	LOS TABLONES (METALICOS) UTILIZADOS PARA LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	/		/		/									
	a- DOB (2) FILIGADAS DE GROSOR ?	/		/		/									
	b- SE ABRILAN A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO PARA IMPEDIR QUE RESBALEN	/		/		/									
	c- NO POSEEN NUDOS NI DEFORMACIONES ALGUNAS ?		✓		✓		✓								
	d- TIENEN MINIMO DE ANCHO 25 cm. CADA UNA ?	/		/		/									
	e- ESTAN AMARRADOS A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO ?	/		/		/									
7	LOS POSTES DE LOS ANDAMIOS ESTAN VERTICALES Y ASEGURADOS EN FORMA PIGIDA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS O BALANCEOS ?	✓		✓		✓									
8	EL ANDAMIO ESTA INSTALADO SOBRE BASES SOLIDAS ? TABLONES, PLATINAS, NO ES ACEPTABLE LADRILLOS.	✓		✓		✓									
9	LOS ACOPLES MACHO HEMBRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO ?		NA		NA		NA								
10	ESTA SEÑALIZADA EL AREA ALREDEDOR DEL ANDAMIO ?		NA		NA		NA								
11	LOS MODULOS DEL ANDAMIO ESTAN ASEGURADOS ENTRE SECCIONES ?	✓		✓		✓									
12	LAS PETISCHAS QUE LABORAN SOBRE EL ANDAMIO, HAN RECIBIDO ENTRENAMIENTO PARA REALIZAR TAREAS SOBRE ESTOS	✓		✓		✓									
FUERA DE SERVICIO SI/NO		NO		NO		NO									

NOTA: CUALQUIER MODIFICACION DEL ANDAMIO, DESPUES DE DILIGENCIADA ESTA LISTA REQUIERE DE NUEVA APROVACION.

AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA APROBACION DEL ANDAMIO.

EL/LOS AUTORIZADO/A DE AREA LOCAL, HE VERIFICADO LOS PUNTOS DE ESTA LISTA DE CHEQUEO Y CHAPLEN SATISFACTORIAMENTE

FIRMA:

Sandra B.

NOMBRE DEL OPERARIO	<u>Pedro Quintero</u>	<u>Pedro Quintero</u>	<u>Pedro Quintero</u>				
FIRMA DIARIA DEL OPERARIO	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>				
REVISION ING RESIDENTE							
REVISION HSEQ	<u>Sandra</u>	<u>Sandra</u>	<u>Sandra</u>				

OBSERVACIONES:

ORIGINAL

INSPECCIONADO POR: Jorge Luis Barot

CARGO: Asistente

EMPRESA: FAC - MARANDUA VICHADA

LUGAR / PROYECTO: CTO-085-00-BACOF-COFAC

Especifique si el equipo cumple "C" o no cumple "NC" con los estándares de seguridad evaluados. Si el estándar de seguridad no aplica en los dos casilleros coloque "NA" No Aplica

item	ESTANDARES DE SEGURIDAD	29-Enero	30-Enero	31-Enero	1-Feb	2-Feb	3-Feb	4-Feb	
	ESCALERAS DE TIJERA	C	NC	C	NC	C	NC	C	
1.1	Los peldaños no se encuentran sueltos y torcidos. No presentan superficies lisas	✓		✓		✓			
1.2	Las zapatas no se encuentran sueltas, dobladas y sin antideslizantes o con desgaste excesivo	✓		✓		✓			
1.3	Los tornillos, pernos u otras partes metálicas no se encuentran sueltos u oxidados	✓		✓		✓			
1.4	Los largueros o rieles no se encuentran sueltos, agrietados, fisurados, doblados o rotos	✓		✓		✓			
1.5	Las mensulas diagonales no se encuentran sueltas, dobladas, rotas, torcidas u oxidadas	✓		✓		✓			
1.6	La tijera bisagra o barra de tension de seguridad no se encuentra en mal estado	✓		✓		✓			
1.7	Los refuerzos anteriores y posteriores no se encuentran torcidos u oxidados	✓		✓		✓			
1.8	La bandeja porta herramienta no se encuentra en mal estado o suelta		NA		NA		NA		
1.9	La escalera no presenta en su estructura barro, grasa, aceite, pintura u otros materiales que afecten la dielctricidad/uso	✓		✓		✓			
1.10	La escalera cuenta con la etiqueta de informacion, se encuentra legible y en buen estado	✓		✓		✓			
2.	EXCALERA EXPANDIBLE	C	NC	C	NC	C	NC	C	
2.1	Los peldaños no se encuentran sueltos y torcidos. No presentan superficies lisas								
2.2	Las zapatas no se encuentran sueltas, dobladas y sin antideslizantes o con desgaste excesivo?								
2.3	Los tornillos, pernos u otras partes metálicas no se encuentran sueltos u oxidados?								
2.4	¿Los largueros o rieles no se encuentran sueltos, agrietados, fisurados, doblados o rotos?								
2.5	¿Las mensulas diagonales no se encuentran sueltas, dobladas, rotas, torcidas u oxidadas?								
2.6	La cuerda o cable de ayuda no se encuentran en mal estado o desgastada?								
item	ESTANDARES DE SEGURIDAD	C	NC	C	NC	C	NC	C	
2.7	El conjunto de polea se encuentra en buen estado?								
2.8	Las guías externas de la escalera no se encuentran en mal estado								
2.9	Los rieles cuentan en el extremo final o superior con taparrieles plásticos y estos están en buen estado								
2.10	Las azas o traba peldaños (panchos de seguridad) no se encuentran sueltas, oxidadas, dobladas o agrietadas. Ajustan adecuadamente en los peldaños								
2.11	El apoyo para realizar actividades en postas no se encuentra fisurado, doblado o suelto, se encuentra ubicado de forma correcta?								
2.12	Las extensiones de escaleras ruedan correctamente dentro de las guías de la escalera principal, no presenta complicaciones al extenderla?								
2.13	La escalera no presenta en su estructura barro, grasa, aceite, pintura u otros materiales que afecten la dielctricidad/uso								
Yo como Autoridad he verificado la lista anterior y certifico que se puede realizar la actividad y es seguro trabajar con el equipo/ elemento		NOMBRE: <u>Jorge Luis Barot</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>		NOMBRE: <u>Sandra Bernabé</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>	
CONDICIONES DE SEGURIDAD IDENTIFICADAS									
FECHA	HALLAZGOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS		RESPONSABLE DEL CARGO		FECHA CUMPLIMIENTO			

INSPECCIONADO POR: Pedro Nel Quintero - Rene Mercado CARGO: Oficial

EMPRESA: FAC - MARANDUA VICHADA

LUGAR / PROYECTO: CTO-085-00-BACOF-COFAC

Especifique si el equipo cumple "C" o no cumple "NC" con los estándares de seguridad evaluados. Si el estándar de seguridad no aplica en las dos casillas coloque "NA" No Aplica

Item	ESTANDARES DE SEGURIDAD	5-Feb	6-Feb	7-Feb	8-Feb	9-Feb	10-Feb	11-Feb
		C	NC	C	NC	C	NC	C
1.	ESCALERAS DE TIJERA							
1.1	Los peldaños no se encuentran sueltos y torcidos. No presentan superficies lisas	✓		✓		✓		✓
1.2	Las zapatas no se encuentran sueltas. Dobladas y sin antideslizantes o con desgaste excesivo	✓		✓		✓		✓
1.3	Los tornillos, pernos u otras partes metálicas no se encuentran sueltos u oxidados	✓		✓		✓		✓
1.4	Los largueros o rieles no se encuentran sueltos, agrietados, fisurados, doblados o rotos	✓		✓		✓		✓
1.5	Las mensulas diagonales no se encuentran sueltas, dobladas, rotas, torcidas u oxidadas	✓		✓		✓		✓
1.6	La tijera bisagra o barra de tension de seguridad no se encuentra en mal estado	✓		✓		✓		✓
1.7	Los refuerzos anteriores y posteriores no se encuentran torcidos u oxidados	✓		✓		✓		✓
1.8	La bandeja porta herramienta no se encuentra en mal estado o suelta	✓	NA	✓	NA	✓	NA	✓
1.9	La escalera no presenta en su estructura barro, grasa, aceite, pintura u otros materiales que afecten la electricidad/uso	✓		✓		✓		✓
1.10	La escalera cuenta con la etiqueta de informacion, se encuentra legible y en buen estado	✓		✓		✓		✓
2.	EXCALERA EXPANDIBLE	C	NC	C	NC	C	NC	C
2.1	Los peldaños no se encuentran sueltos y torcidos. No presentan superficies lisas							
2.2	Las zapatas no se encuentran sueltas, dobladas y sin antideslizantes o con desgaste excesivo?							
2.3	Los tornillos, pernos u otras partes metálicas no se encuentran sueltos u oxidados?							
2.4	¿Los largueros o rieles no se encuentran sueltos, agrietados, fisurados, doblados o rotos?							
2.5	¿Las mensulas diagonales no se encuentran sueltas, dobladas, rotas, torcidas u oxidadas?							
2.6	La cuerda o cable de ayuda no se encuentran en mal estado o desgastada?							
item	ESTANDARES DE SEGURIDAD	C	NC	C	NC	C	NC	C
2.7	El conjunto de polea se encuentra en buen estado/							
2.8	Las guías externas de la escalera no se encuentran en mal estado							
2.9	Los rieles cuentan en el extremo final o superior con tapamuelles plásticos y estos están en buen estado							
2.10	Los azas o traba peldaños (garichos de seguridad) no se encuentran sueltas, oxidadas, dobladas o agrietadas. Ajustan adecuadamente en los peldaños							
2.11	El apoyo para realizar actividades en posas no se encuentra torzado, doblado o suelto, se encuentra ubicado de forma correcta?							
2.12	Las extensiones de escaleras ruedan correctamente dentro de las guías de la escalera principal, no presenta complicaciones al extenderla?							
2.13	La escalera no presenta en su estructura barro, grasa, aceite, pintura u otros materiales que afecten la electricidad/uso							
Yo como Autoridad he verificado la lista anterior y certifico que se puede realizar la actividad y es seguro trabajar con el equipo elemento		NOMBRE: <u>Misael Pacheco</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> NOMBRE: <u>Sandra Bermudez J.</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>						
CONDICIONES DE SEGURIDAD IDENTIFICADAS								
FECHA	HALLAZGOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	RESPONSABLE DEL CARGO	FECHA CUMPLIMIENTO				

PROYECTO/EVENTO:

C10: 085-00-B0007-COTAC - Pedro Wintero

LUGAR DE TRABAJO:

Rancho Tropa

NOMBRE DEL OPERADOR:

FAC- Macondo Vichada

CARGO:

CÉDULA: 1.005.178.547

FECHA DE INSPECCIÓN:

SEMANA DESDE 29 Enero

AL 04 Febrero DEL MES Febrero

AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
ARNES CUERPO COMPLETO			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS		C	/	/	/	/	/	/
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE		C	/	/	/	/	/	/
	TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO		C	/	/	/	/	/	/
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUÍMICOS		C	/	/	/	/	/	/
	HILOS SUELTOS O ROTOS		C	/	/	/	/	/	/
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO		C	/	/	/	/	/	/
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS		C	/	/	/	/	/	/
	LIBRE DE CORROSIÓN		C	/	/	/	/	/	/
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS		C	/	/	/	/	/	/
			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	ESTÁN LIMPIAS		C	/	/	/	/	/	/
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS		C	/	/	/	/	/	/
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE		C	/	/	/	/	/	/
	TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO		C	/	/	/	/	/	/
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUÍMICOS		C	/	/	/	/	/	/
	HILOS SUELTOS O ROTOS		C	/	/	/	/	/	/

ORIGINAL


ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	C							
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	C							
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	C							
	LIBRE DE CORROSIÓN	C							
	CORROSIÓN U OXIDACIÓN EN GANCHOS	C							
	CUBIERTA DAÑADA	C							
	DESGARRADOS O CON ROTURAS	C							
	CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS	C							
	PRESENTA SUCIEDAD	C							
DESCENDEDORES Y ASCENDEDORES	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: SERIAL:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVÍO (SIN FISURAS, SUCIO)								
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO								
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)								
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)								
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OXIDADO)								
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA (SIN FISURAS, DESGASTADO)								
	ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FISURAS, DESGASTADO)								
	ARRESTADOR / FRENO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: SERIAL:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
FUNCIONAMIENTO CORRECTO									
SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO									
PRESENCIA DE DESGASTE									
PUETONES		PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: SERIAL:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								

ORIGINAL

MOSG	DETERIORO GENERAL	/	/	/	/	/	/	
	CORROSIÓN	/	/	/	/	/	/	
	PRESENCIA DE MOHO	/	/	/	/	/	/	
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO. CUERDA DESTRENSADA	C	/	/	/	/	/	/
	DESGASTE O DEFORMACIÓN	C	/	/	/	/	/	/
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES	C	/	/	/	/	/	/
	CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS	C	/	/	/	/	/	/
	CUENTA CON GANCHOS	C	/	/	/	/	/	/
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	C	/	/	/	/	/	/
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	NA	/	/	/	/	/	/
DIÁMETRO Y METRAJE	C	/	/	/	/	/	/	

FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
APROBACIÓN HSEQ	<i>[Signature]</i>	/	/	/	/	/	/
OBSERVACIONES							

ORIGINAL



INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS

Código Documento:
EPC-FR-GHSEQ-131Versión: 1 Fecha:
12/10/2021

Página 1 de 1

GESTION DE HSEQ

PROYECTO/EVENTO:

C/O: OBS-DO - BacoF - COTAC

LUGAR DE TRABAJO:

Rancho Tropa

NOMBRE DEL OPERADOR:

Pedro Nel Quintero

CARGO:

Oficial

CÉDULA:

1.005.178.547

FECHA DE INSPECCIÓN:

SEMANA DESDE 5 Febrero AL 11 Febrero DEL MES Febrero

AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Ansi 7 - 359.11-2014						
	SERIAL:	Nº 456974049 Modelo: 1170239						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS		C	C	C				
LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO		C	C	C				
LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS		C	C	C				
HILOS SUELTOS O ROTOS		C	C	C				
LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO		C	C	C				
LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS		C	C	C				
LIBRE DE CORROSIÓN		C	C	C				
LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS		C	C	C				
ESTAN LIMPIAS		C	C	C				

PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Warning						
	SERIAL:	W-3600						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS		C	C	C				
LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO		C	C	C				
LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS		C	C	C				
HILOS SUELTOS O ROTOS		C	C	C				

ORIGINAL


ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	C	C	C					
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	C	C	C					
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	C	C	C					
	LIBRE DE CORROSIÓN	C	C	C					
	CORROSIÓN U OXIDACIÓN EN GANCHOS	C	C	C					
	CUBIERTA DAÑADA	C	C	C					
	DESGARRADOS O CON ROTURAS	C	C	C					
	CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS	C	C	C					
	PRESENTA SUCIEDAD	C	C	C					
DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVÍO SIN FISURAS, SUCIO,								
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO								
	ESTADO DE PLACA FIJA SIN FISURAS								
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)								
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)								
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA SIN FISURAS, DESGASTADO								
ARRESTADOR / FRENO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO								
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO								
MUTONES	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								

ORIGINAL

MOSQ	DETERIORO GENERAL	/	/	/	/	/	/	
	CORROSIÓN	/	/	/	/	/	/	
	PRESENCIA DE MOHO	/	/	/	/	/	/	
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO, CUERDA DESTRENSADA	C	C	C	/			
	DESGASTE O DEFORMACIÓN	C	C	C	/			
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES	C	C	C	/			
	CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS	C	C	C	/			
	CUENTA CON GANCHOS	C	C	C	/			
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	C	C	C	/			
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	NA	NA	NA	/			
DIAMETRO Y METRAJE	C	C	C	/				

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	/			
APROBACIÓN HSEQ	<i>Sandra B</i>	<i>Sandra</i>	<i>Sandra</i>	/			

OBSERVACIONES



INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS

Código Documento:
EPC-FR-GHSEQ-131Versión: 1 Fecha:
12/10/2021

GESTIÓN DE HSEQ

Página 1 de 1

PROYECTO/EVENTO: Cto: OBS-00-BACOF-COTAC LUGAR DE TRABAJO: Rancho Trefa
NOMBRE DEL OPERADOR: Misael Pacheco Bayona CARGO: Maestro CÉDULA: 5.470.908
FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 5 Febrero AL 11 Febrero DEL MES Febrero AÑO 2021

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ARNES CUERPO COMPLETO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	ANSI - Modelo = 1116940						
		SERIAL:	LOTE = 1736730						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	C	C	C					
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	C	C	C					
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS	C	C	C					
	HILOS SUELTOS O ROTOS	C	C	C					
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO	C	C	C					
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	C	C	C					
	LIBRE DE CORROSIÓN	C	C	C					
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	C	C	C					
ESLINGA	ESTAN LIMPIAS								
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	ANSI 3359-3-2014						
		SERIAL:	352021110678						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	C	C	C					
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	C	C	C					
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS	C	C	C					
	HILOS SUELTOS O ROTOS	C	C	C					

ORIGINAL

LLETONES		ARRESTADOR / FRENO		DESCENDEADOR Y ASCENDEADOR		ESLINGAS	
LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS		LIBRE DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS		LIBRE DE CORROSION		LIBRE DE CORROSION	
FUNCIONAMIENTO CORRECTO		LIBRE DE CORROSION		CORROSION U OXIDACION EN GANCHOS		CUBIERTA DANADA	
DESARRASTROS O CON ROTURAS		CONTAMINACION POR GRASAS		PRESENTA SUCIEDAD		PUNTOS A INSPECCIONAR	
MARCA:		MARCA:		MARCA:		MARCA:	
SERIAL:		SERIAL:		SERIAL:		SERIAL:	
LUNES		LUNES		LUNES		LUNES	
MARTES		MARTES		MARTES		MARTES	
MIÉRCOLES		MIÉRCOLES		MIÉRCOLES		MIÉRCOLES	
JUEVES		JUEVES		JUEVES		JUEVES	
VIERNES		VIERNES		VIERNES		VIERNES	
SÁBADO		SÁBADO		SÁBADO		SÁBADO	
DOMINGO		DOMINGO		DOMINGO		DOMINGO	
PUNTOS A INSPECCIONAR		PUNTOS A INSPECCIONAR		PUNTOS A INSPECCIONAR		PUNTOS A INSPECCIONAR	
DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD		BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD		BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD		BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	

Ans 7359-3-2019
Serial: 352021140648

MOSC

DETERIORO GENERAL

CORROSIÓN

PRESENCIA DE MOHO

PUNTOS A INSPECCIONAR

MARCA:

LOSO

SERIAL:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO, CUERDA
DESTRENZADA

C

C

C

DESGASTE O DEFORMACIÓN

C

C

C

LIBRE DE NUDOS Y EMPATES

C

C

C

CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS

C

C

C

CUENTA CON GANCHOS

C

C

C

AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE
SEGURIDAD

C

C

C

CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS

NA

NA

NA

DIÁMETRO Y METRAJE

C

C

C

FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO


APROBACIÓN HSEQ

Sandra

Sandra

Sandra

OBSERVACIONES

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
	GESTION DE HSEQ	Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
		Página 1 de 1	

PROYECTO/EVENTO: cto: OBS-00-Bacof-COTAC LUGAR DE TRABAJO: Rancho Tropa
 NOMBRE DEL OPERADOR: Miguel Pacheco Bayona CARGO: Maestro CÉDULA: 5.470.908
 FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 12 Febrero AL 18 Febrero DEL MES Febrero AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Ansi - Modelo = 1116940						
		SERIAL:	LOTE = 1736730						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
ARNES CUERPO COMPLETO	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	/	C	/	/	/			
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	/	C	/	/	/			
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS	/	C	/	/	/			
	HILOS SUELTOS O ROTOS	/	C	/	/	/			
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO	/	C	/	/	/			
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	/	C	/	/	/			
	LIBRE DE CORROSIÓN	/	C	/	/	/			
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	/	C	/	/	/			
	ESTAN LIMPIAS		C						
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Ansi 7359-3-2019						
		SERIAL:	352021110678						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	/	C	/	/	/			
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	/	C	/	/	/			
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS	/	C	/	/	/			
	HILOS SUELTOS O ROTOS	/	C	/	/	/			

ESLINGAS

LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS

LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS

FUNCIONAMIENTO CORRECTO

LIBRE DE CORROSIÓN

CORROSIÓN U OXIDACIÓN EN GANCHOS

CUBIERTA DAÑADA

DESGARRADOS O CON ROTURAS

CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS

PRESENTA SUCIEDAD

DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR

PUNTOS A INSPECCIONAR

MARCA:

SERIAL:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

ESTADO DE ENGANCHE DE ENVÍO (SIN FISURAS, SUCIO,

ESTADO DE PALANCA DE MANDO

ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)

ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)

ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OXIDADO)

ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA (SIN FISURAS, DESGASTADO)

ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FISURAS, DESGASTADO)

ARRESTADOR / FRENO

PUNTOS A INSPECCIONAR

MARCA:

SERIAL:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

FUNCIONAMIENTO CORRECTO

SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO

PRESENCIA DE DESGASTE

JUNETONES

PUNTOS A INSPECCIONAR

MARCA:

SERIAL:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)

BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD


ORIGINAL

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS								
	LIBRES DE DETECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS								
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO								
	LIBRE DE CORROSIÓN								
	CORROSIÓN U OXIDACIÓN EN GANCHOS								
	CUBIERTA DAÑADA								
	DESARRADOS O CON ROTURAS								
	CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS								
	PRESENTA SUCIEDAD								
DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVÍO (SIN FISURAS, SUCIO)								
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO								
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)								
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)								
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)								
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA (SIN FISURAS, DESGASTADO)								
ARRESTADOR / FRENO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO								
PUETONES	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO								
	PRESENCIA DE DESGASTE								
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
	SERIAL:								
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO		
DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)									
BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD									

MOSC	DETERIORO GENERAL	/	/	/	/	/	/	
	CORROSIÓN	/	/	/	/	/	/	
	PRESENCIA DE MOHO	/	/	/	/	/	/	
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: LC50 SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO, CUERDA DESTRENSADA	/	C	/	/	/		
	DESGASTE O DEFORMACIÓN	/	C	/	/	/		
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES	/	C	/	/	/		
	CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS	/	C	/	/	/		
	CUENTA CON GANCHOS	/	C	/	/	/		
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	/	C	/	/	/		
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	/	NA	/	/	/		
	DIÁMETRO Y METRAJE	/	C	/	/	/		

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	/	<i>[Firma]</i>	/	/	/		
APROBACIÓN HSEQ	/	<i>[Firma]</i>	/	/	/		

OBSERVACIONES



INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS

Código Documento:
EPC-FR-GHSEQ-131

Versión: 1

Fecha:
12/10/2021

GESTION DE HSEQ

Página 1 de 1

PROYECTO/EVENTO:

C/O: OBS-00-BACOT-COTAC

LUGAR DE TRABAJO:

Rancho Tropa

NOMBRE DEL OPERADOR:

Pedro Nel Quintero

CARGO: Oficial

CÉDULA: 1.005.178.547

FECHA DE INSPECCIÓN:

SEMANA DESDE 12 Febrero AL 18 Febrero DEL MES Febrero

AÑO 2024


CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	ANSI - 359.11-2014						
		SERIAL:	N.º 456974049 - Modelo: 1170239						
			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
ARNES CUERPO COMPLETO	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS		/	C	/	/	/		
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO		/	C	/	/	/		
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS		/	C	/	/	/		
	HILOS SUELTOS O ROTOS		/	C	/	/	/		
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO		/	C	/	/	/		
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS		/	C	/	/	/		
	LIBRE DE CORROSIÓN		/	C	/	/	/		
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS		/	C	/	/	/		
	ESTAN LIMPIAS		/	C	/	/	/		
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Waring						
		SERIAL:	W-3600						
			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS		/	C	/	/	/		
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO		/	C	/	/	/		
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS		/	C	/	/	/		
	HILOS SUELTOS O ROTOS		/	C	/	/	/		

UNIDAD DE VIDA	CONDICIÓN GENERAL						
	CONSERVACIÓN						
	PRESENCIA DE MOHO						
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA SERIAL	L-50				
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO DOMINGO
	ESTADO GENERAL DEL TIPO DE CUBIERTA		C				
	ESTADO DE LA DEFORMACIÓN		C				
	ESTADO DE LOS NUDOS Y TAPAJES		C				
	CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS		C				
	ADHERENCIA CON GANCHOS		C				
	ESTADO DE LOS MOSQUITEROS EN OBRAS DE SEGURIDAD		C				
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		NA				
	DIÁMETRO Y METRAJE		C				

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		25/0					
APROBACIÓN HSEQ		Sandoval					

OBSERVACIONES

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
	GESTION DE HSEQ	Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
		Página 1 de 1	

PROYECTO/EVENTO: Cto: 085-00-BACOF-COTAC LUGAR DE TRABAJO: Rancho Tropa
 NOMBRE DEL OPERADOR: Misael Pacheco Bayona CARGO: Maestro CÉDULA: 5.470.908
 FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 20 Febrero AL 25 Febrero DEL MES Febrero AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ARNES CUERPO COMPLETO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Ansi - Modelo = 1116940						
		SERIAL:	Lote = 1736730						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	/	✓	✓	✓	✓	/	/	
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE	/	✓	✓	✓	✓	/	/	
	TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	/	✓	✓	✓	✓	/	/	
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS	/	✓	✓	✓	✓	/	/	
	HILOS SUELTOS O ROTOS	/	NO	NO	NO	NO	/	/	
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO	/	NO	NO	NO	NO	/	/	
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Ansi 359-3-2017						
		SERIAL:	35202110678						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	/	NO	NO	NO	NO	/	/	
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE	/	✓	✓	✓	✓	/	/	
	TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	/	✓	✓	✓	✓	/	/	
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS	/	✓	✓	✓	✓	/	/	
	HILOS SUELTOS O ROTOS	/	NO	NO	NO	NO	/	/	

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	/	✓	/	/	/			
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTÁN COMPLETAS	/	✓	/	/	/			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	/	✓	/	/	/			
	LIBRE DE CORROSIÓN	/	✓	/	/	/			
	CORROSIÓN U OXIDACIÓN EN GANCHOS	/	NO	NO	NO	NO			
	CUBIERTA DAÑADA	/	✓	/	/	/			
	DESGARRADOS O CON ROTURAS	/	NO	NO	NO	NO			
	CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS	/	NO	NO	NO	NO			
	PRESENTA SUCIEDAD	/	NO	NO	NO	NO			
DESCENDEDOR Y ASCENSOR	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVÍO (SIN FISURAS, SUCIO)	/	/	/	/	/	/	/	
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO	/	/	/	/	/	/	/	
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)	/	/	/	/	/	/	/	
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)	/	/	/	/	/	/	/	
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)	/	/	/	/	/	/	/	
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA (SIN FISURAS, DESGASTADO)	/	/	/	/	/	/	/	
ARRESTADOR / FRENO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	/	/	/	/	/	/	/	
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO	/	/	/	/	/	/	/	
	PRESENCIA DE DESGASTE	/	/	/	/	/	/	/	
JUEFONES	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	/	/	/	/	/	/	/	
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	/	/	/	/	/	/	/	


ORIGINAL

MOSQ	DETERIORO GENERAL	/	/	/	/	/	/	/	
	CORROSIÓN	/	/	/	/	/	/	/	
	PRESENCIA DE MOHO	/	/	/	/	/	/	/	
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: LOSO							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO, CUERDA DESTRENSADA	/	No	No	No	No	/	/	
	DESgaste O DEFORMACIÓN	/	No	No	No	No	/	/	
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES	/	✓	✓	/	/	/	/	
	CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS	/	No	No	No	No	/	/	
	CUENTA CON GANCHOS	/	✓	✓	/	/	/	/	
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	/	✓	✓	/	/	/	/	
CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	/	NA	NA	NA	NA	/	/		
DIÁMETRO Y METRAJE	/	50	50	50	50	/	/		

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	/	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	/	/
APROBACIÓN HSEQ	/	Sandra B	Sandra B	Sandra	Sandra	/	/

OBSERVACIONES

ORIGINAL



INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS

Código Documento:
EPC-FR-GHSEQ-131

Versión: 1

Fecha:
12/10/2021

GESTION DE HSEQ

Página 1 de 1

PROYECTO/EVENTO:

Cto: OBS - 00 - BACOT - COFAC

LUGAR DE TRABAJO:

Rancho Tripa

NOMBRE DEL OPERADOR:

Pedro Nel Quintero

CARGO:

Oficial

CÉDULA:

1.005.178.547

FECHA DE INSPECCIÓN:

SEMANA DESDE 20 Febrero AL 25 Febrero DEL MES Febrero

AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ARNES CUERPO COMPLETO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Ansi-359.11-2014						
		SERIAL:	No 456974049 - Modelo = 1170239						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	/	✓	✓	✓	✓	/	/	
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	/	✓	✓	✓	✓	/	/	
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS	/	✓	✓	✓	✓	/	/	
	HILOS SUELTOS O ROTOS	/	No	No	No	No	/	/	
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO	/	No	No	No	No	/	/	
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	/	✓	✓	✓	✓	/	/	
	LIBRE DE CORROSIÓN	/	✓	✓	✓	✓	/	/	
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	/	✓	✓	✓	✓	/	/	
	ESTAN LIMPIAS	/	✓	✓	✓	✓	/	/	
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Warning						
		SERIAL:	W-3600						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	/	No	No	No	No	/	/	
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	/	✓	✓	✓	✓	/	/	
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS	/	✓	✓	✓	✓	/	/	
	HILOS SUELTOS O ROTOS	/	No	No	No	No	/	/	


ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS		✓	✓	/	/			
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS		✓	✓	/	/			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO		✓	✓	/	/			
	LIBRE DE CORROSIÓN		✓	✓	/	/			
	CORROSIÓN U OXIDACIÓN EN GANCHOS		No	No	No	No			
	CUBIERTA DAÑADA		✓	✓	/	/			
	DESGARRADOS O CON ROTURAS		No	No	No	No			
	CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS		No	No	No	No			
	PRESENTA SUCIEDAD		No	No	No	No			
DESCENDEADOR Y ASCENDEADOR	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVÍO (SIN FISURAS, SUCIO)	/	/	/	/	/	/	/	
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO	/	/	/	/	/	/	/	
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)	/	/	/	/	/	/	/	
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)	/	/	/	/	/	/	/	
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OXIDADO)	/	/	/	/	/	/	/	
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA (SIN FISURAS, DESGASTADO)	/	/	/	/	/	/	/	
ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FISURAS, DESGASTADO)	/	/	/	/	/	/	/		
ARRESTADOR / FRENO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	/	/	/	/	/	/	/	
SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO	/	/	/	/	/	/	/		
PRESENCIA DE DESGASTE	/	/	/	/	/	/	/		
JUNETONES	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	/	/	/	/	/	/	/		
BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	/	/	/	/	/	/	/		

ORIGINAL

MOSC	DETERIORO GENERAL	/	/	/	/	/	/	
	CORROSIÓN	/	/	/	/	/	/	
	PRESENCIA DE MOHO	/	/	/	/	/	/	
LINEAS DE VIDA	FUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: <u>1050</u> SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO, CUERDA DESTRENSADA	/	NO	NO	NO	NO	/	/
	DESGASTE O DEFORMACIÓN	/	NO	NO	NO	NO	/	/
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES	/	✓	✓	/	/	/	/
	CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS	/	NO	NO	NO	NO	/	/
	CUENTA CON GANCHOS	/	✓	✓	/	/	/	/
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	/	✓	✓	/	/	/	/
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	/	NA	NA	NA	NA	/	/
	DIÁMETRO Y METRAJE	/	50	50	50	50	/	/

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	/	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
APROBACIÓN HSEQ	/	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra		
OBSERVACIONES							

ORIGINAL

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
		Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ		Página 1 de 1

PROYECTO/EVENTO: C40:085-00-BACOF-COTAC LUGAR DE TRABAJO: Rancho Trépa
 NOMBRE DEL OPERADOR: Pedro Nel Quintero CARGO: Oficial CÉDULA: 1.035.178.547
 FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 26 Febrero AL 03 marzo DEL MES Marzo AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ARNES CUERPO COMPLETO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Ansi 2-359.11-2014					
		SERIAL:	No 456974049 - Modelo: 1170239					
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	✓	/	/				
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓	/	/				
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS	✓	/	/				
	HILOS SUELTOS O ROTOS	No	No	No				
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO	No	No	No				
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	✓	/	/				
	LIBRE DE CORROSIÓN	✓	/	/				
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Warning					
		SERIAL:	VI-3600					
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	No	No	No				
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓	/	/				
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS	✓	/	/				
	HILOS SUELTOS O ROTOS	No	No	No				

ORIGINAL


ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	✓	/	/					
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	/	/					
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	✓	/	/					
	LIBRE DE CORROSIÓN	✓	/	/					
	CORROSIÓN U OXIDACIÓN EN GANCHOS	NO	NO	NO					
	CUBIERTA DAÑADA	✓	/	/					
	DESGARRADOS O CON ROTURAS	NO	NO	NO					
	CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS	NO	NO	NO					
	PRESENTA SUCIEDAD	NO	NO	NO					
DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVÍO (SIN FISURAS, SUCIO,		/	/	/	/	/	/	
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO		/	/	/	/	/	/	
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)		/	/	/	/	/	/	
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)		/	/	/	/	/	/	
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OXIDADO)		/	/	/	/	/	/	
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA (SIN FISURAS, DESGASTADO)		/	/	/	/	/	/	
ARRESTADOR / FRENO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	/	/	/	/	/	/	/	
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO	/	/	/	/	/	/	/	
	PRESENCIA DE DESGASTE	/	/	/	/	/	/	/	
JUNTONES	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	/	/	/	/	/	/	/	
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	/	/	/	/	/	/	/	

ORIGINAL

MOSG	DETERIORO GENERAL		/	/	/	/	/	/	
	CORROSIÓN		/	/	/	/	/	/	
	PRESENCIA DE MOHO		/	/	/	/	/	/	
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR		MARCA: SERIAL:						
			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO, CUERDA DESTRENSADA		No	No	No				
	DESGASTE O DEFORMACIÓN		No	No	No				
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES		✓	/	/				
	CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS		No	No	No				
	CUENTA CON GANCHOS		✓	/	/				
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD		✓	/	/				
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		NA	NA	NA				
	DIÁMETRO Y METRAJE		50	50	50				

FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
APROBACIÓN HSEQ		Sandra	Sandra	Sandra				

OBSERVACIONES



INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS

Código Documento:
EPC-FR-GHSEQ-131

Versión: 1

Fecha:
12/10/2021

GESTION DE HSEQ

Página 1 de 1

PROYECTO/EVENTO:

C+D: 085-00-BACOT-COFAC

LUGAR DE TRABAJO:

Rancho Trefa

NOMBRE DEL OPERADOR:

Miguel Pacheco Bayona

CARGO:

Maestro

CÉDULA:

5.440.908

FECHA DE INSPECCIÓN:

SEMANA DESDE 26 Febrero AL 03 Marzo DEL MES Marzo

AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ARNES CUERPO COMPLETO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Ansi - Modelo - 1116940					
		SERIAL:	Lote: 1736730					
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	✓	/	/				
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓	/	/				
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS	✓	/	/				
	HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	NO	NO				
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO	NO	NO	NO				
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	✓	/	/				
	LIBRE DE CORROSIÓN	✓	/	/				
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	/	/				
	ESTAN LIMPIAS	✓	/	/				
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Ansi 359-3-2017					
		SERIAL:	352021110678					
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	NO	NO	NO				
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓	/	/				
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS	✓	/	/				
	HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	NO	NO				

ORIGINAL

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS ,GRIETAS,FISURAS	✓	/	//					
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	/	//					
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	✓	/	//					
	LIBRE DE CORROSIÓN	✓	/	//					
	CORROSIÓN U OXIDACION EN GANCHOS	No	No	No					
	CUBIERTA DAÑADA	✓	/	//					
	DESGARRADOS O CON ROTURAS	No	No	No					
	CONTAMINACION POR QUIMICOS	No	No	No					
	PRESENTA SUCIEDAD	No	No	No					
	DESCENDEADOR Y ASCENDEADOR	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
ESTADO DE ENGANCHE DE ENVÍO (SIN FISURAS, SUCIO,		/	/	/	/	/	/	/	
ESTADO DE PALANCA DE MANDO		/	/	/	/	/	/	/	
ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)		/	/	/	/	/	/	/	
ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)		/	/	/	/	/	/	/	
ESTADO DE LA FERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)		/	/	/	/	/	/	/	
ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA (SIN FISURAS, DESGASTADO)		/	/	/	/	/	/	/	
ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FISURAS, DESGASTADO)		/	/	/	/	/	/	/	
ARRESTADOR / FRENO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	/	/	/	/	/	/	/	
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO	/	/	/	/	/	/	/	
PUETONES	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	/	/	/	/	/	/	/	
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	/	/	/	/	/	/	/	

MOSC	DETERIORO GENERAL							
	CORROSIÓN							
	PRESENCIA DE MOHO							
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: LOSO SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO, CUERDA DESTRENSADA	NO	No	No				
	DESGASTE O DEFORMACIÓN	No	No	No				
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES	✓	/	/				
	CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS	No	No	No				
	CUENTA CON GANCHOS	✓	/	/				
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓	/	/				
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	NA	NA	NA				
	DIÁMETRO Y METRAJE	50	50	50				

FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
APROBACIÓN HSEQ	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>				
	Sandra	Sandra	Sandra				

OBSERVACIONES

ORIGINAL



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

CODIGO DOCUMENTO:
EPC-FR-GHSEQ-012

FECHA:
20/06/2016

VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:

Desde 13 Febrero

Hasta

18 Feb-2024

Nº IDENTIFICACIÓN:

1.005.178.547

PROYECTO:

CTO: OBS-00-BACOT-COTAC

TURNO:

UBICACIÓN
DEL EQUIPO:

Alojamientos Soldados

MARCA:

DeWalt - Pulidora Grande

RPM WORK:

Serie: 855863

VOLTAJE:

120 V.

Nº	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General				✓		✓	✓															
2	Cables				✓		✓	✓															
3	Enchufe tripolar				✓		✓	✓															
4	Switch de encendido				✓		✓	✓															
5	Switch de seguridad de encendido				✓		✓	✓															
6	Tuerca de ajuste disco				✓		✓	✓															
7	Escobillas				✓		✓	✓															
8	Ajuste del disco				✓		✓	✓															
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos				✓		✓	✓															
10	Guarda de seguridad				✓		✓	✓															
11	Mango de sujeción				✓		✓	✓															
12	Pin de seguridad				✓		✓	✓															
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos				✓		✓	✓															
14	Llaves para desmonte del disco				✓		✓	✓															
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangos, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)				✓		✓	✓															
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES																							

INSPECCIONADO POR:

Pedro Nel Quintero

NOMBRE

Oficial

CARGO

B Buena
M Mala
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

CODIGO DOCUMENTO:
EPC-FR-GHSEQ-012

FECHA:
20/06/2016

VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN: 13-Feb-2024

Desde 13 Feb-2024

Hasta 18-Feb-2024

Nº IDENTIFICACIÓN:

5.470.908

PROYECTO:

085-00-BACOF-COFA

TURNO:

UBICACIÓN
DEL EQUIPO:

Rancho Trofa-Alojamientos Soldados

MARCA:

Backer - POK 018 - Power

RPM WORK:

VOLTAJE:

110

Nº	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General				✓			✓						✓									
2	Cables				✓			✓						✓									
3	Enchufe tripolar				✓			✓						✓									
4	Switch de encendido				✓			✓						✓									
5	Switch de seguridad de encendido				✓			✓						✓									
6	Tuerca de ajuste disco				✓			✓						✓									
7	Escobillas				✓			✓						✓									
8	Ajuste del disco				✓			✓						✓									
9	Disco completo, sin fisuras, despartilamientos				✓			✓						✓									
10	Guarda de seguridad				✓			✓						✓									
11	Mango de sujeción				✓			✓						✓									
12	Pin de seguridad				✓			✓						✓									
13	Se instalaron barreros y/o aislamientos				✓			✓						✓									
14	Llaves para desmonte del disco				✓			✓						✓									
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)				✓			✓						✓									
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES																							

INSPECCIONADO POR:

Miguel Pacheco

NOMBRE

COPIA CONTROLADA


Maestro

CARGO

B Bueno

M Malo

N/A No Aplica



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

CODIGO DOCUMENTO:
EPC-FR-GHSEQ-012

FECHA:
20/06/2016

VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:	19-Feb-2024	Desde	19 Feb-2024	Hasta	25 Febrero-2024	N° IDENTIFICACIÓN:	5.410.908	
PROYECTO:	085-00-Bacar-COTAC						TURNO:	
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Alajamientos Soldados							
MARCA:	Bacter-Polk 018- (Peña)				RPM WORK:		VOLTAJE:	110

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General				✓			✓			✓			✓									
2	Cables				✓			✓			✓			✓									
3	Enchufe tripolar				✓			✓			✓			✓									
4	Switch de encendido				✓			✓			✓			✓									
5	Switch de seguridad de encendido				✓			✓			✓			✓									
6	Tuerca de ajuste disco				✓			✓			✓			✓									
7	Escobillas				✓			✓			✓			✓									
8	Ajuste del disco				✓			✓			✓			✓									
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos				✓			✓			✓			✓									
10	Guarda de seguridad				✓			✓			✓			✓									
11	Mango de sujeción				✓			✓			✓			✓									
12	Pin de seguridad				✓			✓			✓			✓									
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos				✓			✓			✓			✓									
14	Llaves para desmonte del disco				✓			✓			✓			✓									
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangos, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)				✓			✓			✓			✓									

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES


INSPECCIONADO POR:

Miguel Pacheco
NOMBRE

COPIA CONTROLADA

Moestro
CARGO

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

CODIGO DOCUMENTO:
EPC-FR-GHSEQ-012

FECHA:
20/06/2016

VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:

Desde 26 Febrero

Hasta 3 marzo-2024

N° IDENTIFICACIÓN:

1.005.178.54

PROYECTO:

DBS -00- BACOF - COTAC

TURNO:

UBICACIÓN
DEL EQUIPO:

Alojamientos Soldados

MARCA:

Backer - Polk 018- (pequeña)

RPM WORK:

VOLTAJE:

110

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	/			/			/															
2	Cables	/			/			/															
3	Enchufe tripolar	/			/			/															
4	Switch de encendido	/			/			/															
5	Switch de seguridad de encendido	/			/			/															
6	Tuerca de ajuste disco	/			/			/															
7	Escobillas	/			/			/															
8	Ajuste del disco	/			/			/															
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos	/			/			/															
10	Guarda de seguridad	/			/			/															
11	Mango de sujeción	/			/			/															
12	Pin de seguridad	/			/			/															
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos	/			/			/															
14	Llaves para desmonte del disco	/			/			/															
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)	/			/			/															

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR:

Pedro Nel Daintero


NOMBRE

Oficial

CARGO

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PARA TALADRO (PERCUTOR O SENCILLO)

GESTIÓN DE HSEQ

CÓDIGO DOCUMENTO
EPC-IR-GESTIO-104

FECHA:
03/12/2021

VERSION
2

PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:

Desde (Hora): 20-Febrero

Hasta (Hora):

23-Febrero-2024

N° IDENTIFICACIÓN:

PROYECTO:

Cto: 085-00-BOCOT-COTAC

TERMO:

1.005.138.547.

UBICACIÓN DEL IGBFO:

Rancho TROPAS - FOC Marcondes Vichada

MARCA:

Sieffer - Serial = 0892202005B50010008

BTM WORK:

VOLTAJE:

20V

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General				/			/			/												
2	Cables				/			/			/												
3	El interruptor para conexión / desconexión y regulación de la velocidad se encuentra en buenas condiciones y operable.				/			/			/												
4	La rueda para regular la velocidad máxima funciona correctamente				/			/			/												
5	El botón para bloquear el interruptor es funcional				/			/			/												
6	El conmutador para seleccionar el modo de operación se encuentra en buen estado				/			/			/												
7	El puño auxiliar se encuentra en óptimas condiciones para la sujeción de la herramienta.				/			/			/												
8	La palanca para invertir la dirección de giro está en buenas condiciones				/			/			/												
9	Las brocas de perforación se encuentran en buen estado y son aptas para el taladro a utilizar				/			/			/												
10	El porta brocas se encuentra en buen estado de operación y en óptimas condiciones de uso.				/			/			/												

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR:

Pedro Nel Quintero

OFICIAL

CARGO:

B Buena

M

Malo

N/A No Aplica

ORIGINAL

FECHA INSPECCIÓN:	Desde (Hora)	13-Feb-2024	Hasta (Hora)	14 Feb-2024	N° IDENTIFICACIÓN	5.470.908
PROYECTO:	Cto: OBS-00-BOROT-COTAC					TERMO:
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Alimentos Soldados					
MARCA:	MARTIN - Serie = 3245911			RFM WORK:	Electrico	VOLTAJE: 110

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General				✓			✓															
2	Cables				✓			✓															
3	El interruptor para conexión / desconexión y regulación de la velocidad se encuentra en buenas condiciones y operable.				✓			✓															
4	La rueda para regular la velocidad máxima funciona correctamente				✓			✓															
5	El botón para bloquear el interruptor es funcional.				✓			✓															
6	El conmutador para seleccionar el modo de operación se encuentra en buen estado				✓			✓															
7	El puño auxiliar se encuentra en óptimas condiciones para la sujeción de la herramienta.				✓			✓															
8	La palanca para invertir la dirección de giro está en buenas condiciones				✓			✓															
9	Los bracos de perforación se encuentran en buen estado y son aptos para el taladro a utilizar				✓			✓															
10	El porta bracos se encuentra en buen estado de operación y en óptimas condiciones de uso.				✓			✓															

SALIDAS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR:

Misael Pacheco Bayona

CARGO: Maestro


B Buena

M

Malo

N/A No aplica

ORIGINAL



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PARA TALADRO (PERFORADOR O SENCILLO)

GESTIÓN DE HSEQ

CÓDIGO DOCUMENTO:
EPC-PP-GHSEQ-106

FECHA:
22/02/2023

VERSION:
3

PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:

Desde (Hora)

26 Febrero

Hasta (Hora)

3 Marzo - 2024

N° IDENTIFICACIÓN:

1.005.178.547

PROYECTO:

Rancho Tropas - Cto: 085-00-Bacot-COTAC

TURNO:

UBICACIÓN DEL EQUIPO:

Fac - Marandora Vichada

MARCA:

SieFren-Serial=0892202005B5D010008

RPM WIRE

lnvalcombr.co

VOLTAGE:

20V

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	/			/			/															
2	Cables	/			/			/															
3	El interruptor para conexión / desconexión y regulación de la velocidad se encuentra en buenas condiciones y operable.	/			/			/															
4	La rueda para regular la velocidad máxima funciona correctamente.	/			/			/															
5	El botón para bloquear el interruptor es funcional.	/			/			/															
6	El conmutador para seleccionar el modo de operación se encuentra en buen estado.	/			/			/															
7	El puño auxiliar se encuentra en óptimas condiciones para la sujeción de la herramienta.	/			/			/															
8	La palanca para invertir la dirección de giro está en buenas condiciones.	/			/			/															
9	Las brocas de perforación se encuentran en buen estado y son aptas para el taladro a utilizar.	/			/			/															
10	El porta brocas se encuentra en buen estado de operación y en óptimas condiciones de uso.	/			/			/															

hallazgos y recomendaciones

INSPECCIONADO POR:

Pedro Nel Quintero

CARGO:

Oficial

B

Buena

M

Mala

N/A No Aplica

ORIGINAL

OBRA: Cto: 085-00-BACOF-COTA C
RESPONSABLE O CONTRATISTA: Tac- Marandua Vichada
REALIZADA POR: Sandra B.

FRENTE: Rancho Tropa
FECHA: 27 Febrero - 2024

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
¿Se ha recogido al final el trabajo los residuos sólidos?	✓			
¿Se han recogido los residuos líquidos utilizados en Equipos y Máquinas?			✓	
¿Se ha recogido al final el trabajo los residuos peligrosos?	✓		✓	
¿Se han recogido los Residuos de Aparatos Electronicos y Electricos?	✓		✓	
¿Fuera dispuestos los residuos en bolsas o canecas?	✓			
¿Los residuos fueron llevados al final de la jornada al sitio ordenado?	✓			
¿Durante la jornada laboral se presenta algun derrame?		✓		
¿Las basuras estan protegidas contra la lluvia y el sol?	✓			
¿Se estan reciclando algunos materiales?	✓			
¿Se ha demarcado el área de Deposito de residuos?	✓			
¿Se están llevando los basuras a un relleno Sanitario?	✓			
¿El personal que trabaja esta informado de los residuos?	✓			
¿El promedio de kilos de basura en la fecha fue de _____ Kilos?				

PLAN DE ACCIÓN


Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Responsable	Fecha

SEGUIMIENTO REALIZADO POR:

Sandra B.

FECHA:

27 Feb 2024



INSPECCION EXTINTORES

CODIGO DOCUMENTO:
EPC-FR-GHSEQ-022FECHA:
01/06/2016VERSION:
1

GESTION DE HSEQ

PAG 1 DE 1

Fecha: 27 Febrero - 2024
Poyecto: Cto: 085-00-BCCOF

Responsable de la inspeccion:

Sandra Bermudez

Firma del responsable:

Sandra B

Nº	UBICACIÓN	Nº INTERNO	CAPACIDAD	CLASE	ULTIMA RECARGA	ESTADO CLINORO	ETIQUETA	BOQUILLA	MANGUERA Y/O BOQUILLA	PRESION	MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	SERIALIZACION	ACCESO	OBSERVACIONES
1	Rancho Tropes	77545	10 Lb	ABC	Nuevo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															

Observaciones:


Acciones a tomar:

B BUENA

M MALO

NE NO EXISTE

ORIGINAL

	FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS		CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-036	
			FECHA: 02/11/2018	VERSION: 2
	GESTION DE GHSEQ		PAG 1 DE 1	

FECHA INSPECCIÓN:		
DD 27	MM 02	AAAA 2024

UBICACIÓN DEL BOTIQUIN Rancho Trepca
--

PROYECTO Cto: OBS - 00 - Baco

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Sandra Bermidez	FIRMA: Sandra B
---	---------------------------

ITEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Bajalenguas	20	20		
Collar Tipo Fradelfio				
vendas plasticas (curas)	5	5		
Espandrapo de tela rollo de 2" 1/2"	1	1		
Frasco alcohol 120 mL	1	1		
Frasco Iodine solución				
Gasas Esteril	10	10		
Gautes desechables	1	1		
Parches Oculares	1	1		
Solución Salina o Lactato x 500 cc				
Tijeras	1	1		
Venda elastica de 3"	1	1		
Venda elastica de 4"				
Venda elastica de 5"	1	1		
Venda de tela Triangulo				
Jeiga de inmovilizado es de extremidades				
Gel Antibacterial				

OBSERVACIONES: 1 Topabocos, 1 Pito metalico, 1 Par Gautes, 1 micropore 1/2"

COPIA CONTROLADA

RESPONSABLE DEL AREA: Sandra Milena Bermudez Jimenez

CARGO/OFICIO: Profesional en Salud Ocupacional

CONTRATO: DBS-00-Bocot-COTAC-FAC Marandua

AREA: Rancho Trapa - Alojamiento Soldados 243


FECHA ENTREGA			NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN RECIBE	CARGO	FIRMA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	CARGO	FIRMA	GAFAS SEG.		REP. MEDIA CARA (CARTUCHOS)	TAPABOCAS INDUSTRIAL	CASCO SEG.	AUDITIVOS		GUANTES	OTROS
D	M	A							CLARA	GRIS				TAPON	CDPA		
30	01	2024	Pedro Nel Quintana	Oficial	[Firma]	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B	✓								
30	01	2024	Rene Mercado	Ayudante	[Firma]	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B	✓								
30	01	2024	Jorge Baños	Ayudante	[Firma]	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B	✓								
30	01	2024	Pedro Garcia	Ayudante	[Firma]	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B	✓								
7	02	2024	Jorge Baños	Ayudante	[Firma]	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Guantes Vao
12	02	2024	Pedro Quintana	Oficial	[Firma]	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
12	02	2024	Pedro Garcia	Ayudante	[Firma]	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
19	02	2024	Jorge Baños	Ayudante	[Firma]	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
21	02	2024	Pedro Quintana	Oficial	[Firma]	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
21	02	2024	Pedro Garcia	Ayudante	[Firma]	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										


OBSERVACIONES:


31/01/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 P. de Obra, 1 HSEQ, 1 Maestro de Obra,
1 Oficial de Obra, 3 Ayudantes de Obra.
Herramienta Menor: 3 Secciones Andamios
Detalles Realizables:

Se continuó con las actividades del día anterior.
aplicación de pintura esmalte + anticorrosivo en
perfiles de cubierta en las unidades de "Algarineiro"
2 y 3 se realizan labas a 2 capas en unidad 2 y
se continúa en unidad 3 a 1 capa.


Oscar López
P. de Obra



Diego C
Supervisor



Sandra B.
PROF. SST


01/02/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 Residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro de obra,
1 Oficial de obra, 3 Ayudantes de obra
Herramienta menor: 3 Secciones Andamios

Continúa la actividad de pintura esmalte
3 en 4 con anticorrosivo en la unidad de "Algarineiro"
2 y 3 en perfiles estructurales per cubierta,
se realiza aplicación a 2 capa ultimando labas
en toda la obra, en varias secciones se continúa
perforando grates para eliminación de pintura anterior
o en dado caso uso de pulidora


Oscar López
P. de Obra


Diego C
Supervisor


Sandra B.
PROF. SST


02/01/2021 Estado del clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado


Personal = 1 residente obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.

Heramienta menor: 3 Secciones andamios, escaleras

Actividad Realizada

Continúan labores de pintura esmalte 3 en 1 mas anticorrosivo en perfiles estructurales perfiles abiertos. Se emplea el uso de grapas y pulidoras en zonas que presenta oxido o deterioro de pinturas anteriores aplicadas, en cantidad referenciada en "Algunamento 2 y 3"


R. de Obra




Dra. B.
PROF. SST


03/01/2021 Estado del clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado


Personal = 1 residente obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.


Heramienta menor: 3 Secciones andamios, escalera

Actividad Realizada

Intervencion de Brindante "Algunamento 2 y 3" en pintura esmalte por perfiles estructurales de cubiertas mediante la aplicacion e 2 manos de forma homoganea, se emplean grapas y el uso de cepillo y secciones de andamio.


R. de Obra




Dra. B.
PROF. SST

Norma

Estado del clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado


Personal = 1 residente obra, 1 profesional HSEO, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra

Herramienta menor = 3 Secciones andamios

Actividad Realizada

Continúa labores de pintura esmalte 3 en 1 a periferia estructural de cubierta, se emplea sección de andamios y escaleteras para observar toda el área, y se emplean grata y peladoras, para garantizar la aplicación de las 2 capas homogéneas.


Juan Carlos B. de Obra


Diego

Sandra B.
Prof. SST


Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Nublado


Personal = 1 residente obra, 1 profesional HSEO, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra

Herramienta menor = 3 Secciones andamios

Actividad Realizadas:

Se da finaliza a la intervención de pintura esmalte 3 en 1 en periferia estructural para cubierta, se marcan las áreas faltantes, y se da inicio a la intervención de la pintura en la unidad de "Pavimento de Tropas", se inicia con la aplicación en la parte del domo, se emplea andamios y áreas debido a la altura, y en las pilas de cubos de concreto intervenciones


Juan Carlos B. de Obra


Diego

Sandra B.
Prof. SST

07/02/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado


amilo 1 de obato
obato 2 - obato
obato 3 = obato

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra,
3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios,
Escaleras.

Actividades Realizadas

Se da continuidad a la información en la unidad de "Rancho de Tropas", se da aplicación a 2 copas en el domo, pilares y vigas, se cumple andamios, escaleras, grutas y en donde como pulido para generalizar la correcta aplicación.


Juan Carlos
J. de Obra


Diego C

Sandra B
Prof. SST


08/02/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado


amilo 1 de obato
obato 2 - obato
obato 3 = obato

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra,
3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1
Escalera

Actividades Realizadas

Debido a la falta de material como lora y el
thinner como disolvente y los galles de pintura se
decide por la interacción de la prueba comecrete y
se da inicio a pintura de la zona y unido tipo 1 en
la unidad ya que aun faltaba que ejecutar


Juan Carlos
J. de Obra


Diego C

Sandra B
Prof. SST

Norma


12/01/2021 Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = nublado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEO, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.

Herramienta menor = 3 Secciones andamios,
1 Escalera

Actividad realizadas:

Se da finalización a la actividad de pintura trazo faltante en muros bajo, y se continuó con la aplicación de pintura vinilo tipo 1 en el área interior de la cocina a su totalidad, se emplea escobilla para alcanzar todas las áreas, y se realiza la ejecución total de la actividad.


Equit
P. de Obra.


Diego C

Sandra B
Prof. SST


Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

13/01/2021 Personal = 1 residente obra, 1 HSEO, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.

Herramienta menor = 3 Secciones andamios,
1 escalera, Pulidora

Actividad realizadas:

Se da inicio a la actividad contemplada como esbozo en concreto de 3000 PSI y con los puntitos de muro, se comienza midiendo el canto de los muros de concreto a 10 cm de la punta, así mismo con chisel y mazo se retira sobrante, en medida de "Módulo 2", se realiza el acortado de las columnas y cuando termina en bocanilla 3/8 y entibos de 1/4 cada 15 cm.


Equit
P. de Obra


Diego C

Sandra B
Prof. SST


14/02/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado


Personal = 1 residente obra, 1 HSECO, 1 maestro obra, 3 ayudantes.


Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, Palidora

Actividad Realizadas

Continuar las actividades de corte de muro, armado de columnas y fundido en concreto de 3000 Psi se utilizó pulido para corte, cuat muro, talas en madera con aplicación de desmoldante, venillo de 3/8", y de 1/4", cemento, arena y mixto en dosificación 3:2:1


Epifanio
R. de Obra


Diego C


Sandra B
Prof. SST


15/02/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado


Personal = 1 residente obra, 1 HSECO, 1 maestro obra, 3 ayudantes


Herramienta menor = 3 Secciones de andamios, 1 escalera

Actividad Realizadas:

Interrupción a media "Algojucante 2", muelle con de muro, arena y fundido de columna, se realizó a resar en columnas para sacar fillos de puertas y así mismo se realizó la aplicación de un tipo 1 en la misma, y en las áreas afectadas debido a las interferencias de la misma


Epifanio
R. de Obra


Diego C



Sandra B
Prof. SST

Estado del clima
mañana = Soleado
Tarde = Nublado

Personal: 1 residente obra, 1 HSEO, 1 maestro obra,
3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1
escalera.

Actividades: Debido a las actividades realizadas
previamente se comunicó a la supervisión la no necesidad
de corte de muro, y fusión de columna debido a un
análisis y ver que no se requiere en muro, fusión y la
no necesidad de sondear estos al cargo, se planea realizar
resaca de muros verticales y trasladar las actividades
excesivas de la actividad a otras actividades:


Juan L. de Obra


Diego C.


Sandra B.
Prof. SST.


Estado del clima
mañana = Soleado
tarde = Nublado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEO, 1 maestro
obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1
escalera

Actividades Realizadas:

Continúa actividades de resaca y arreglo de
dependiendo de la evaluación técnica se realiza
la fusión de columna, en los demás casos
se realiza corte y resaca de los filos en la
unidad de "Mejoramiento 2 y 3"


Juan L. de Obra


Diego C.

Sandra B.
Prof. SST


9/02/2024 Estado Clima
mañana = Nublado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSE, 4 maestro obra, 3 ayudantes obra.

Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Pulidora Pequeña

Actividad Realizadas:

Continúa con los trabajos de pesaje y conteo, cuando y furtiva de columnas en algunos casos en las unidades de "Almacenamiento 2 y 3" asimismo se realizan fotos y explicación de cada tipo 1 en áreas afectadas.


Juan Luis
2. de Obra

Diego C

Sandra B.
Prof. SST


20/02/2024 Estado Clima
mañana = Nublado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSE, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.

Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Pulidora

Actividad Realizada

Continúa actividad de pesaje y en algunos casos se realiza la demolición, cuando y furtiva de columnas por uno en cada una de las unidades de "Almacenamiento 2 y 3" posterior a esto se realiza pesaje, fotos y pintura blanca tipo 1 en las diferentes áreas involucradas.


Juan Luis
2. de Obra

Diego C

Sandra B.
Prof. SST


Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado


Personal = 1 residente obra, 1 HSE, 1 maestro obra,
3 ayudantes obra.


Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1
escalera, Taladro.

Actividad Realizada

Con el equipo de trabajo se da inicio a la actividad
de demolición de cobiente existente y montaje de nuevo
cobiente en teja standing sin trabajo en la unidad
de "Pacho de tropas" si por el con el demate toda
de la sección 1 en unidad de comenzar.


Juan Luis
de Ochoa


Diego C


Sandra B
Prof. SST


Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado


Personal = 1 residente obra, 1 HSE, 1 maestro obra,
3 ayudantes obra.


Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1
escalera, 1 Taladro, 1 Pulidora, Gofadora.

Actividad Realizada

Se intervienen ahora la area de calderas, se
realiza demolición total del area y se comienza
con la instalación de la nueva teja standing
este va sin trabajo y se instala mediante el uso
de argove en mismo se argove mediante la
utilización de una gofadora, se emplea cartón,
bit de seguridad y luego empiezan.


Juan Luis
de Ochoa


Diego C



Sandra B.
Prof. SISO


23/02/2024 Estado del clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEO, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra

Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora, 1 Taladro

No es posible realizar intervenciones en la unidad debido a los incendios presentados en las excavaciones de la unidad por ende se suspende toda la actividad para garantizar la seguridad del equipo


Juan Luis E. de Obra



Sandra B.
Prof. SST


26/02/2024 Estado del clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEO, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra

Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora

Actividad Realizar

Se continuó con la instalación de la cubierta en el área de cobblets, se realizó muestreo completo del área, así mismo la instalación de coballotes, para impedir infiltraciones o goteos en la cubierta.


Juan Luis E. de Obra



Sandra B.
Prof. SST


Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSE, 1 maestro obra,
3 ayudantes obra.

Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera,
1 Pulidora, 1 Taladro

Actividad Realizada

Se dialogó con la supervisión y se realizó la
intervención en la sección 2 del área de comedor
este comprende el mismo área de la sección 1, se
realizó demolición de cubierta y montaje de nueva
cubierta en tipo standing sin traslapo.


Juan López
P. de Obra

Diego C

Sandra B.
Prof. SST


Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSE, 1 maestro obra,
3 ayudantes obra.

Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera,
1 Pulidora, 1 Taladro

Actividad Realizada

Continuando con la intervención del día anterior,
en sección 2 del área del comedor, se terminó
de instalar la totalidad de la cubierta en tipo
standing color verde, sin traslapo, se empleó clip
de resaca por instalación, se colocó de cintas de
fajas de seguridad de alturas, así mismo el uso
de la grúa para asegurar las juntas entre vigas


Juan López
P. de Obra

Diego C

Sandra B.
Prof. SST.