

INFORME SEMANAL DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No. 20231800030687 DEL 2023

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL HOGAR		SEMANA No. 1 DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2023.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE POPAYÁN	CONTRATISTA	JAC EL HOGAR
INGENIERO DE APOYO TECNICO DE LA JAC EL HOGAR		LEIDY JHOANA ORDOÑEZ PAZ	
ACTIVIDADES EJECUTADAS			
Descripción de las actividades ejecutadas: Durante la semana No.1 del 18 al 25 de octubre de 2023 se iniciaron actividades de extensión, nivelación y compactación de la subrasante, con el fin de garantizar que la placa huella a construir quedará debidamente soportadas, para ellos se realizaron la toma de muestra y ensayos de compactación. De manera paralela se realizó la figuración y armado del acero de refuerzo de acuerdo a la especificación técnica del INVIAS; como durante la siguiente semana se proyectó la fundición de la placa huella, durante esta semana se realizó las excavaciones para los bordillos y se procedió a instalar la formaleta debidamente nivelada.			
			

Leidy Jhoana Ordoñez Paz
12-12-23





Nota: Durante esta semana se presentaron lluvias frecuentes, que disminuyeron el rendimiento de la actividades.

Firma

LEIDY JHOANA ORDOÑEZ PAZ
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO
No 19202-387674CAU