



Martes 27/02/24
Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.
Personal de obra: Residente de obra (1), Oficiales (3)
Ayudantes (4), Estructura metálica (1).
Herramienta y Equipo: H y M, Demoledor eléctrico,
equipo de soldadura
Actividades:
- Vaciado de concreto andenes aula 3.
- Texturizado de andenes Aula 3.
- Armado de estructura metálica, Aula (1)
Observaciones: Ninguna.
Firma: 

Miércoles 28/02/24
Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1), Oficiales (2)
Ayudantes (3).
Herramienta y Equipo: H y M, Demoledor eléctrico,
Reno compactación.
Actividades:
- Conformación de Andenes, Demolición y Retiro de escombros.
- Compactación de subbase Granular tipo 3200, en andenes.
- Adecuación de escaleteras entre aula 1 y 2.
Observaciones: Ninguna.
Firma:  Javier Parra


Jueves. 29/02/24
Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.
Personal a obra: Residente de obra (1), Oficiales (2)
Ayudantes (3).
Herramienta y Equipo: H y M, demolidor eléctrico
Reno de compactación.
Actividades:
- Excavación y conformación de Andenes, frente de Aula 1 y Aula 2

- Se compacta Melenol 3200, para conformación de Andenes.

- Construcción de muro rejilla en facha de Malla elaborada.

- Instalación de tornos laterales en andenes.

Observaciones: Ninguna.

Firma:  Jaime Parra

Viernes

1/03/2024

Estado del clima: Mañana: soleado Tarde: Soleado.

Personal en obra: Residente de obra (1), Oficiales (2)
Ayudantes (3)

Herramienta y Equipo: H y M Bara, Vibrador, Mixer
de concreto.


Actividades:

- Vaciado de concreto andenes Aola 1 y Aola 2, costado
fachado principal.

- Texturizado de andenes.

- Picado de Moros, por la parte.

Observaciones: Ninguna.

Firma:  Jaime Parra

Sábado

2/03/2024

Estado del clima: Mañana: Soleado.

Personal en obra: Residente de obra (1), Oficiales (2)
Ayudantes (3).

Herramienta y Equipo: H y M.


Actividades:

Se descargarán 100 bultos de mortero tipo 40 Kg.

Picado de muro para Rieles

Asco General de obra.

Observaciones: Ninguna.

Firma: 

Lunes

4/03/2024

Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: lluviosa.

Personal en obra: Residente de obra: (1) Oficial (1)
Ayudantes (2).

Herramienta y Equipo: H y M, taladro percutor.

Actividades


Picado de Paquete.

Desmonte de Paquete en zonas inevitables.

Paquete en costado perimetral, "Ureño Coberto"

Observaciones: Ninguna.

Firma: Javier Parra



Martes

5/03/2024

Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.

Personal en obra: Residente de obra (1) Oficial (1)

Ayudantes (2).

Herramienta y Equipo: H y M taladro percutor, equipo de soldadura.

Actividades

Picado de paquete.


*Armedo de estructura metálica.

Paquete en perimetrio de aulas, costado alrededor a pared existente cobro.

Desmonte de paquete en zonas donde hay humedad.

Observaciones: Ninguna.

Firma: Javier Parra



Miércoles

6/03/2024

Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.

Personal en obra: Residente de obra (1) Oficiales (1)

Ayudantes (2)

Herramienta y Equipo: H y M. taladro percutor, equipo de soldadura.

Actividades.

Picado de paquete.




Parte costado del alero.

Aseo General de obra.

Armado de estructura Metálica.

Observaciones: Ninguna

Firma:  Javier Parra

Jueves

7 / 03 / 2024

Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada

Personal en obra: Responsable de obra (1), Responsable SS (1)

Trabajadores obra civil (5), Estructura Metálica (2)

Herramienta y Equipo: H y M, Equipo de soldadura, compresor, Mezcladora.

Actividades:


Parte en muros perimetrales, media cañas y pendiente en carcanos.

Alistado de piso en aulas.

Armado de estructura Metálica.

Observaciones:

Ninguna

Firma: Javier Parra 

Viernes

8 / 03 / 2024

Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada

Personal de obra: Responsable de obra (1), Obra civil:

2 Oficiales, 3 ayudantes, Estructura Metálica (2).

Herramienta y Equipo: H y M, Equipo de soldadura, compresor, Mezcladora.


Actividades:

Parte de muros perimetrales.

Alistado de piso en aulas

Pendiente de carcanos.

Media cañas en mortero.

Firma: Javier Parra 

Sábado

9/03/2024.

Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada.

Personal en obra: Residente de obra (1), Oficiales (2)
Ayudantes (3), Estructura metálica (2).

Herramienta y Equipo: H y M., Equipo de soldadura,
Compresor, Mezcladora.

Actividades:

Limpieza de estructura metálica.


Alistado de piso de Ados.

Pariete de muros perimetrales.

Pendiente de canchales.

Observaciones: Ninguna.

Firma: Javier Peña



Domingo

11/03/2024.

Estado del clima: Mañana: Nublada Tarde: Soleada.

Personal en obra: Residente de obra (1) Oficiales (2)

Ayudantes (3), Estructura metálica (2).

Herramienta y Equipo: H y M., Equipo de soldadura
Compresor, Mezcladora.

Actividades:

Limpieza de estructura metálica.


Alistado de piso de Ados.

Pariete de muros perimetrales.

Pendiente de canchales.

Observaciones: Ninguna.

Firma: Javier Peña



Mar 12

12/03/2024

Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.

Personal en obra: Residente de obra (1), Oficiales (2),

Ayudante (3), Estructura Metálica (2).

Herramienta y Equipo: H y M. Equipo de soldadura, compresor, Mechadora.

Actividades.

Afinado alzado de Piso Alas.


Paralelismo perimetral a alas.

Pendiente de carcamas.

Retiro de RCD.

Observaciones: Ninguna.

Firma:



Miercoles

13/03/2024

Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.

Personal en obra: Residente de obra (1), Obra Civil (3)

Estructura Metálica (2).

Herramienta y Equipo: H y M. Equipo de soldadura, compresor.

Actividades.


Paralelismo en muros perimetrales.

Pendiente de carcamas.

Pintura de estructura metálica.

Observaciones: Ninguna.

Firma: Javier Parra



Juven

14/03/2024

Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Nublado.

Personal en obra: Residente de obra (1), Obra Civil (3)

Estructura Metálica: (2)

Herramienta y Equipo: H y M. Equipo de soldadura, compresor.

Actividades.

Pintura de estructura Metálica

Pañete de Muros perimetrales.

Pendriado de Carcamos.

Cañuelos Perimetrales.

Observaciones: Ninguna.

Firma: Javier Peña



Viernes

15/03/2024.

Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada
Personal en obra: Responsable de obra (1) Oficiales (2)
Estructura Metálica (2), instaladores, cubierta ss.
Herramienta y equipo: H y M. Equipo de soldadura.
Compresor.

Actividades:

Instalación cubierta ss Adu 3.

Pintura de estructura Metálica.

Pañete de Muros perimetrales.

Pendriado en carcamos.

Cañuelos perimetrales.

Observaciones: Ninguna.

Firma: Javier Peña



Sábado.

16/03/2024.

Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada
Personal en obra: Responsable de obra (1) Oficiales (2)
Estructura Metálica (2), instaladores, cubierta (2)
Herramienta y equipo: H y M. Compresor.

Actividades:

Pintura de estructura Metálica.


Pañete en muros Perimetrales.


Instalación cubierta ss Adu 3.

Pendriado en carcamos.

Observaciones: Ninguna.

Firma: Javier Peña



Lunes	<p>18/03/2024.</p> <p>Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada.</p> <p>Personal en obra: Residente de obra (1), Oficiales (2).</p> <p>Estructura Metálica (2).</p> <p>Herramienta y Equipo: H y M. Compresor.</p> <p>Actividades:</p> <p>Parete en muros perimetrales.</p> <p>Pintura de estructura Metálica Aula 1.</p> <p>Observaciones: Los días sábado y domingo se trabajo Adelantando Actividades de pintura en estructura Metálica.</p> <p>Firma: Javier Parra. </p>
Martes	<p>19/02/2024.</p> <p>Estado del clima: Mañana: Soleada; Tarde: Nublados.</p> <p>Personal en obra: Residente de obra (1), Oficiales (2).</p> <p>Estructura Metálica (2), Instaladores CSS (2).</p> <p>Herramienta y Equipo: H y M. Compresor.</p> <p>Actividades:</p> <p>Parete en muros perimetrales. Instalar CSS.</p> <p>Pendiente en carcamas.</p> <p>Construcción de cañoel.</p> <p>Pintura Estructura Metálica Aula 1.</p> <p>Observaciones: Ninguna.</p> <p>Firma: Javier Parra. </p>
Miércoles	<p>20/02/2024</p> <p>Estado del clima: Mañana: Soleada; Tarde: Nublados.</p> <p>Personal en obra: Residente de obra (1), Oficiales (2).</p> <p>Estructura metálica (1), Instaladores Ventaneria en Aluminio (2), Instaladores Cubierta SS (2).</p> <p>Herramienta y Equipo: H y M, compresor.</p>


Actividades:

Instalación de cubierta SS, Aula 1 y 2.
Pintura de estructura metálica.

Parete de Muros Perimetrales

Pendientado de cancheros.

Observaciones: Ninguna



Jueves

21/03/2024

Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Lluvioso
Personal en obra: Residente de obra (1), Obra civil (2)

Cubierta SS (2), Instaladores Ventaneria en Aluminio (2)

Herramienta y Equipo: H y M. Taladros, pulidores.

Actividades:


Instalación cubierta SS Aula 1 y 2.

Parete de Muros perimetrales

Pendientado de cancheros.

Instalación de Ventanas tipo rejilla en Aulas.

Observaciones: Ninguna.



Viernes

22/03/2024

Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Lluvioso

Personal en obra: Residente de obra (1), Obra civil (2)

Cubierta SS (2), Instaladores de Ventaneria (2)

Herramienta y Equipo: H y M. Taladros, Pulidora, Cebador.

Actividades:

Instalación de cubierta SS


Parete de muros perimetrales


Pendientado de cancheros.

Instalación de Ventanas en Aluminio

Instalación de Paneles Monowall

Observaciones: Ninguna



Sabado	23/03/2024
Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado	
Personal en obra: Responsable de obra (1), Obra civil (2)	
Instaladores Monowall (2), Instaladores Ventaneta en aluminio (2)	
Herramienta y Equipo: H y M. Taladros, Pulidoras	
Actividades:	
Instalación de Paneles Monowall	
Instalación de Ventaneta en Aluminio.	
Ponche de Muros Perimetrales.	
Peditado de carcamos.	
Observaciones: El día Sabado se trabaja todo el día, hasta las 5 pm, esto con el fin de Reemplazar el día 30 de Marzo.	
Firma: Javier Parra 	
Domingo	24/03/24 → No laboral,
Lunes	25/03/24 → No laboral, Festivo.
Martes	26/03/24.
Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.	
Personal en obra: Responsable de obra (1), Obra civil (2)	
Instaladores Paneles Monowall (2)	
Herramienta y Equipo: H y M. Taladros y Pulidoras.	
Actividades:	
Instalación de Muros en monowall	
Ponche de Muros Perimetrales.	
Peditado de carcamos.	
Firma: Javier Parra	
Observaciones: Ninguna 	