

SABADO 19 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA: SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL DE OBRA: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICO: UNA PERSONA

AYUDANTE DE OBRA: UNA PERSONA

AYUDANTE DEL ELECTRICO: UNA PERSONA

SE CONTINUA LA INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DEL CIELO RASO PVC, SE INSTALA TUBERIA ELECTRICA, SE TERMINA LA CUBIERTA REMATANDO CON LA INSTALACION DE CABALLETES, SE ELEVA LOS CANALES POR LA RASO DE QUE AL INSTALARLA LA CORREA SUBE LO DE SU ALTURA. SE LABORO HASTA MEDIO DIA POR SER SABADO

CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENIENTE

DOMINGO 20 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA: SOLEADO

EL DIA DE HOY NO SE LABORO NINGUN TIPO DE ACTIVIDADES,

POR SER DIA DOMINGO O FESTIVO.

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENIENTE

LUNES 21 DE AGOSTO DE 2023

CIUDA

DIA: SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICISTA: UNA PERSONA

(OFICIAL) AYUDANTE DE OBRA: UNA PERSONA

AYUDANTE DE LA ELECTRICISTA: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DEL CIELO RASO PVC, Y SE CONTINUA CON LA INSTALACION ELECTRICA, SE INSTALO FLANCHO A UN CANAL QUE NO SE PUDO ELEVAR POR QUE SU CONTINUIDAD NO SUBE.

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENIENTE

MARTES 22 DE AGOSTO DE 2023

CIUDA

DIA: SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO.
 HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: (DE) UNA PERSONA
 OFICIAL: UNA PERSONA
 AYUDANTE: UNA PERSONA

SE TERMINA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE LAMINA DE PVC. Y ESTUCAR Y PINTURA, SE SIGUE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA COMO INSTALACIÓN COMO LA CASA DE CIRCUITO SE REGATEA PAREDES PARA INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, SE HACEN LABORES DE ESTUCO.


 CONTRATISTA DE OBRA


 INTERVENIENTE.

MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA:

DIA: SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPO
 HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA
 OFICIAL: UNA PERSONA
 AYUDANTE: UNA PERSONA

SE CONTINUABA EN LOS SALONES DEL BLOQUE DE DOS SALONES CON EL CIELO RASO DE LA INSTALACION DE LAMINAS E PVC. Y OTROS FIJADORES SE CONTINUABA CON ESTUCOCHA Y PINTURA INTERNA. SE CABLEA EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA ALIMENTAR LOS PUNTOS ELECTRICOS

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIAL

JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2023

CIUDA

DIA: SOLARDO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL:

(PI) MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL DE OBRA: DOS PERSONAS

OFICIAL ELECTRICO: UNA PERSONA

AYUDANTE DE O.C.: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICO O ELECTRICISTA: UNA PERSONA.

SE CONTINUABA EN LOS MISMOS SALONES CON LA INSTALACION DE LAMINA DE PVC Y OTROS ELEMENTOS DEL CIELO RASO SE CONTINUABA CON LA APERTURA DEL ESPACIO DE COLOCACION DEL MARCO PARA LAS LAMPARAS LUMINARIAS.

PANEL LED, FIJANDO LOS MARCOS DE LAS LAMPARAS, SE CONTINUA CON LA ESTUCADA EN LAS PAREDES EXTERIORES Y TERMINACIÓN DE PINTURA DE LOS DOS SALONES DEL BLOQUE DE ^{DO}SALONES

CONTRATISTA DE OBRA

INTERVIEW TOKI

VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

HA.: SOLEADO.

herramienta y equipo.
herramienta menor.

PERSONA (

MAESTRO: UNA PERSONA.

OFICIAL DE OBRA: DOS PERSONAS

OFICIAL ELECTRICISTA: UNA PERSONA

AYUDANTE DE OC.: DOS PERSONAS

AYUDANTE ELECTRICISTA: UNA PERSONA

SE CONTINUA LABORES EN EL BLOQUE DE DOS SALONES, EN RELACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL CIELO RASO, SE REALIZA LOS ORIFICIOS PARA INSTALAR LOS MARCOS QUE SOPORTARÁN LAS LAMPARAS LUMINARIAS PANEL LED, SE SUSPENDEN LABORES DE CIELO RASO, POR FALTA DE UNAS LAMINAS DE CIELO RASO PVC, SE CONTINUA CON ESTUCADA PARA MEJORAR LA SUPERFICIE

DE LAS PAREDES EXTERIORES DE LOS SALONES O AULAS DE PREES-COLAR, SE TERMINA PINTURA EN EL INTERIOR DE LOS SALONES.

[Signature]

[Signature]

CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENTOR

SABADO 26 DE AGOSTO 2023

CLIMA

DIA: SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR.

PERSONA:

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL OC: UNA PERSONA.

OFICIAL ELECTRICISTA: UNA PERSONA

AYUDANTE O. C.: DOS PERSONAS

AYUDANTE ELECTRICISTA: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LABORES ELECTRICAS COMO ELEMENTOS ELECTRICOS INSTALACION DE LAMPARAS LUMINARIAS PARELLEL, CON SU RESPECTIVO INTERRUPTOR Y TOMAS ELECTRICOS.

SE SOLICITA AL PROVEEDOR LAS LAMPARAS DE PVC FACTURAS PARA TERMINAR LA INSTALACION DEL PVC DEL CIELO RASO, SE CONTINUA CON PINTURA O DETALLES DE PINTURA, SE REALIZARAN INSTALACIONES ELECTRICAS COMO LOS

DOMINGO. SE LABORA HASTA MEDIO DIA POR
SER SABADO.

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENIENTE

DOMINGO 27 DE AGOSTO 2023

CLIMA

DIA: SOLEADO

EL DIA DE HOY NO SE LABORA NINGUN
TIPO DE ACTIVIDAD, POR SER DIA
DOMINGO O FESTIVO.

CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENIENTE

LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA: SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL O.C.: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICO: UNA PERSONA

AYUDANTE O.C.: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICISTA: UNA PERSONA

SE TERMINA EN LOS DOS SALONES
AISLADOS CON EL CIELO RASO DE

INSTALACION DE LUMINARIA E INTERFONDOS. SE ADELANTA FALTANTE DE ENCORAZADA DEBIDO A QUE LA TEJA PARA SU ANCLAJE SE REQUIERE INSTALAR PERFILES EN LAS CORREAS EXISTENTES PARA EL ANCLAJE DE LA TEJA, QUEDANDO UN ESPACIO QUE SE ENCORAZA PARA EVITAR EL INGRESO DE ANIMALES COMO MURCIELAGOS QUE SE ALOJAN EN LA TEJA Y EL CIELO RASO GENERANDO EN EL FUTURO DETERIORO DEL CIELO RASO.

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENIENDO

MARTES 29 DE AGOSTO 2023

CLIMA
DIAS: SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA.

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICISTA: UNA PERSONA

AYUDANTE O.C.: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICISTA: UNA PERSONA

SE TERMINA ENCORAZADA, SE CONTINUA

CON ESTUCO PARA ALISAR LAS ENCOFRAS
 PARA LIJAR Y PINTAR PARA
 MESORAR LA SUPERFICIE DEL PASETE
 EN ESOS PUNTOS PARA LUEGO
 PINTAR. SE CONCLUYE CON PINTURA
 (ELECTRICA) EN EL INTERIOR DEL(OS)
 BLOQUE DE DOS SALONES.
 SE CONTINUA CON EL CABLEADO DE
 ELECTRICO EN ENTREGA FUNCIONA,
 DE LAS CAMPANAS DE LOS DOS
 SALONES DE LUMINARIA EN
 PANEC LED.

4

11

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIAL

MIÉRCOLES 30 DE A GO STO 2023

CLIMA

DIA: SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO.
 HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICO: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICO UNA PERSONA,

SE LIA LA PARTE ESTUCADA PARA
 FINALIZAR CON LA PINTURA

SE CONTINUA CON CABLEADO
DE INSTALACIONES ELECTRICAS, Y
CONTINUO CON PINTURA DE Fachada
Y ORGANIZACION DE ALGUNOS
PUNTOS DE CORRECCION DE PINTURA

f

D

CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENIENTE

JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA: SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE REALIZA ACTIVIDADES DE PINTURA
EN CARPINTERIA METALICA COMO
VENTANAS, LUCETAS Y MARCOS Y
PUERTAS., RETOQUES DE PINTURA
EN VINILO EN SU INTERIOR, ES
DE AÑOTAR QUE LOS SALONES
LLEVA UNA FRANJA EN LA PARTE
INFERIOR DE LA PARED EN PINTURA
EN ACEITE O ESMALTE, POR QUE
YA CONTIENE ESA PINTURA SE (DEJO)
(EL E) REPINTO O SE PINTO CON
ESMALTE PARA QUE SE ADIERA

A LA OTRA PINTURA.

4

11

CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENIENTOS

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIMA

DIA: SOLEADO

herramienta y equipo.
herramienta menor.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, Y RETOQUES DE PINTURA EN FACHADA E INTERIOR, EN LA PARTE ELECTRICA SE ULTIMA DETALLES EN TUBERIA EMT.

4

11

CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENIENTOS

SABADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIMA

DIA: SOLEADO

herramienta y equipo
herramienta menor.

PERSONAL
 MAESTRO: UNA PERSONA
 OFICIAL: UNA PERSONA
 AYUDANTE: UNA PERSONA

SE DETALLA PINTURA DE CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS, VENTANAS, LUCETAS Y (E) LA FRANJA INTERIOR DE LAS PAREDES INTERIORES DE LOS 2 SALONES, Y RETOQUES DE PINTURA EN LA FACHADA CON CORAZA (LO) AL IGUAL QUE LAS PAREDES INTERIORES DE LOS SALONES EN UNILCO, FINIQUITA DETALLES DE LA CONEXION DEL CABLEADO EN LA TUBERIA EMT, SE LABORO HASTA MEDIO DIA POR SER SABADO.

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIO.

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUMPLA

RIA: SOLEADO

EL DIA DE HOY NO SE EJECUTO ACTIVIDADES O LABORO POR SER DIA DOMINGO O FESTIVO.

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIO

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIMA

DIA: SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA.

AYUDANTE: UNA PERSONA

PARA COMPLETAR LA INTERVENCIÓN DE LOS SALONES DE PREESCOLAR SE HACE NECESARIO INCLUIR OTRO SALÓN O TERCER SALÓN DE PREESCOLAR; SE HACE NECESARIO UN AJUSTE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA PODER EXECUTAR ACTIVIDADES DEL TERCER SALÓN.



CONTRATISTA DE OBRA



INTERVENTOR

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR


1 PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

SE REALIZA ACTIVIDADES DEL DESMONTAJE DE CUBIERTA DE UN TERCIER SA (O) O RULA DE PRESIONAR, PINTURA DE CORREAS. CON ANTICORROSIVO.

RESIDENTE DE OBRA.

INTERVENTOR.

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO : UNA PERSONA

OFICIAL : UNA PERSONA

AYUDANTE, UNA PERSONA

SE TERMINA DESMONTAJE DE TIEBA Y SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE CORREAS Y PINTURA DE ELAS CON ANTICORROSIVO NEGRO.

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE

CLIMA

DIA SELO. O SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO
DE SOLDADURA

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON PINTURA DE LAS
CORREAS E INSTALACIÓN DE ELAS
CON EQUIPO DE SOLDADURA.




RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR.

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE 2023

CLIMA:

DIA SOLEDADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE
SOLDADURA

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN
DE LOS PERFILES CORREAS PARA

PARA ASEGURAR LA TEJA UNA VEZ
LAS CORRES ESTEN SOLDADA A
LAS CORREAS EN VARILLA QUE
EXISTEN. Y SE TERMINA SU INSTALACI
CION.

 
RESIDENTE DE OBRA. INTERVENIENTE.

SABADO 9 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIMA
DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO : UNA PERSONA
OFICIAL : UNA PERSONA
AYUDANTE : UNA PERSONA.

SE ^{CONTINUA} ~~INICIA~~ INSTALACION DE TEJA
MASTER MILL, Y SE LABORA HASTA MEDIO
DIA POR SER SABADO.

 RESIDENTE DE OBRA

 INTERVENIENTE

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE 2023

CLIMA
DIA SOLEADO.

EN ESTE DIA NO SE REALIZO
NINGUNA ACTIVIDAD EN EL SITIO
DE LA OBRA POR SER DIA DOMINGO
O FESTIVO.

 
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION
DE LA TEJA MASTER WIL ASEGURANDOS
CON TORNILLOS EN LAS CORREAS O
PERFILES INSTALADOS.

 
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE TERMINA DE INSTALAR LA TEJA
MASTER MK PARA LA CUBIERTA
E INSTALA LOS CABALLETES,
SE ELEVA LAS CANALES DONDE
SE PUEDEN ALZAR EN OTRAS
SE LE COLOCA FLANQUE PARA
MEJORAR LA CAPTACION DE AGUA
LLUVIAS A LOS CANALES.





RESIDENTE OBR

INTERLOCUTOR.

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIMA:

DIA SELEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICO: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA.

AYUDANTE ELECTRICISTA: UNA PERSONA.

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA ASEGURAR LAS LAMINAS EN PUE DEL CIELO. DE LA MISMA MANERA SE REALIZA ACTIVIDADES ELECTRICAS EN EL CASO DE INSTALACIÓN EN TUBERIA EMT, Y OTRAS REDES ELECTRICAS.

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENIOR

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

herramienta y equipo

herramienta menor

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICISTA: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICISTA: UNA PERSONA.

(SE TERMINA)

SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA EN TUBERIA EMT y CONDUIT.

SE TERMINA CON LA INSTALACION
DE LA ESTRUCTURA PARA LAS
LAMINAS PVC DEL CIELO RASO
DONDE SE CONTINUA CON LA
INSTALACION DE LAS LAMINAS EN
PVC, EL CIELO RASO LLEVA EL
SENTIDO PARALELO A LA
CUBIERTA PARA GENERAR UNA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTOR

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIMA

DIAS SOLERADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICISTA: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICISTA: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LABORES ELECTRICAS
Y REGATAS.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION
DEL CIELO RASO PVC CON RELAJOS

A LAS LAMINAS DE PUE
LIJADO Y PINTURA DE PARED.

23) LIA Y PINTURA DE LAMINAS.

METALICA O CARPINTERIA METALICA,
(REMOLICION DE PANO)

LABORES DE PANELES Y ENCOFRADA
DONDE SE HIZO NECESARIO POR
LA ELECCION DE LAS CORREAS.





RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR.

SABADO 16 DE ~~AG~~ SEPTIEMBRE DE 2023

(SE CONCLUYE LAS LABORES ELECTRICAS)
(SE TERMINA LA INSTALACION)

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICO: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICISTA UNA PERSONA

SE CONCLUYE CON LABORES
ELECTRICOS.

TERMINACION DE LA INSTALACION

DEL CIELO RASO EN PUC.
 REGALO DE PINTURA EN GENERAL
 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.
 (RETORQUES DE)

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORA

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

POR SER DIA DOMINGO O FESTIVO
 NO SE REALIZO ACTIVIDADES, FALTANDO
 EL ASCO FINAL.

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR

LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO
 HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA
 OFICIAL: UNA PERSONA
 AYUDANTE: UNA PERSONA


SE CONCLUYE ACTIVIDADES EN LA
SEDE AMIRA PASTERNA CON EL
ACTO FINAL



RESIDENTE DE OBRA



INTERVENTOR



SE (COUNTRY) 4/11/2011
 11.8 5122 4/11/2011 4/11/2011
 11.8 5122 4/11/2011 4/11/2011

4E



11.8 5122 4/11/2011 4/11/2011

BITACORA - M. SANTA MARIA H.

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOAQUÍN. SEDE EL DIAMANTE - MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUILA

SABADO 29 DE JULIO 2023

LIEGA EL MATERIAL DE CUBIERTA
PARA INICIAR LABORES DE CUBIERTA.

 CONTRATISTA DE OBRA

 INTERVENTOR.

DOMINGO 30 DE JULIO 2023

CLIMA

DIA: NUBADO CON PRECIPITACIONES

ESTE DIA POR SER DOMINGO NO SE
REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD

 CONTRATISTA DE OBRA

 INTERVENTOR

LUNES 31 DE JULIO DE 2023

CLIMA

DIA: SOLEADO

(ORGANIZACION EN EL SITIO DE LA)

herramienta y equipo
herramienta menor

PERSONAL


MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

NO SE HA INICIADO ACTIVIDADES (DE)

POR RAZONES DE COORDINAR EL INICIO
DE LA SEDE DEL CENTRO POBLADO DE
SANTA MARIA.

 
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTOR

MARTES 01 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA: SOLEADO.

HERRAMIENTA X EQUIPO
HERRAMIENTA MEJOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE COORDINA PARA LA CONSECUICION DE
PERSONA PARA INICIO DE ACTIVIDADES.
EN LA SEDE EL DIAMANTE DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN.

 
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTOR

MIERCOLES 02 DE (202) AGOSTO DE 2023

CLIMA:

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO
HERRAMIENTA MEJOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA,

SE INFORMA PARA INICIAR LABORES
A LOS PROFESORADOS DE LA SEDE
EL DIAMANTE QUE EL DIA DE MAÑANA
SE NECESITA EL ESPACIO DE LOS SALONES
DE PREESCOLAR PARA INICIO DE ACTIVIDADES.


RESIDENTE DE OBRA


INTERVENTOR

JUEVES 3 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPO,
HERRAMIENTA MEJOR

PERSONA

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

SE HAN COMENSADO LABORES DE
REUBICACION DE LOS PUPITROS DE
LOS SALONES DE PREESCOLAR PARA
CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES

AL MEDIDA QUE SE DIO LUZ PARA EL CAMBIO DE LA CUBIERTA DEL UNO DE LOS SALONES PARA INICIAR LABOR DE DESMONTAJE Y CONTINUACION CON LA INSTALACION DE LA TEJA A COLOR MASTER 1.000 PARA EVITAR SI HAY LLUVIAS SE DETERIORE POR LAS AGUAS LUVIAS, SI LLEGARA A SU CUBRER.

RESIDENTE DE OBRA INTERVENIENTE.

VIERNES 4 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA
DIA CON BAJA LLUVIOSIDAD

HERRAMIENTA Y EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON EL PRINCIPAL E INSTALACION DE LA TEJA MASTER MIL. EN EL SALON QUE SE ESTA INTERVINIENDO PARA EVITAR QUE LA HUMEDAD DE LA LLUVIA DETERIORE LAS PAREDES Y DE ESTA MANERA SE REALIZANDO DOS LABORES O ACTIVIDADES

CASI SIMULTANEAMENTE

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

SABADO 5 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA CON LLUVIAS INTERMITENTES

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD EN OTRO SALON EN EL DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA PARA EVITAR QUE LAS LLUVIAS DETERIORE LAS PAREDES EXISTENTES.

ESTE DIA SE LABORO HASTA MEDIO DIA POR SER SABADO.

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTOR.

DOMINGO 6 DE AGOSTO 2023

CLIMA.

DIA LLUVIOSO. CON INTERMITENCIA.

POR SER DIA DOMINGO O FESTIVO NO SE LABORO EN LA OBRAS

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

LUNES 7 DE AGOSTO 2023

CLIMA

DIA: CON LLUVIAS INTERMITENTES.

POR SER LUNES FESTIVO PATRIO (BATALLA DE BOYACA) ESTE DIA NO SE LABORO.

 
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTOR

MARTES 8 DE AGOSTO 2023

CLIMA

DIA: SOLARADO

HERRAMIENTA y EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONA

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL UNA PERSONA

AYUDANTE UNA PERSONA.

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD (E) EN EL SALON EN EL DESMONTAJE DE CUBIERTA Y INSTALACION DE LA CUBIERTA NUEVA. O TEID MASTER MIL.

 
RESIDENTE OBRA INTERVENTOR

MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LA DESTILACION O DESMONTAJE
DE LA TEJA DEL SALON E INSTALACION
DE LA NUEVA TEJA MASTER KIL.


 RESIDENTE DE OBRA Y INTERVENIENTORIA.

JUEVES 10 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON EL ULTIMO SALON
CON EL DESMONTAJE E INSTALACION
DE LA TEJA MASTER KIL, CON

EL PROPOSITO QUE SI SE PRESENTA LUBIAS NO SE DETERIORE LAS PAREDES POR LA HUMEDAD.

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR

VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2023²³

CLIMA

DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONA

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

SE CONTINUA EN ESTE SALON CON EL DESMONTAJE DE LA TEJA EXISTENTE E INSTALACION CON LA TEJA MASTER KIL, CON EL PROPOSITO DE QUE EN EL DIA SE PRESENTARA DE CLIMA SOLEADO A LUBIOSO SE HUMEDESCA LAS PAREDES DE LA EDIFICACION O SALON EXPUESTO A ESTOS CAMBIO DE CLIMA.

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR

SABADO 12 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA
DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA,

SE CONTINUA CON LABORES DE COBERTURA
EN DESINSTALACIÓN DE LA COBERTURA EXISTENTE
Y INSTALACIÓN DE LA TEJA MASTER
1000 mil, (m) SE CONTINUA CON ESTA
LABOR DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN
DE LA TEJA NUEVA PARA EVITAR
QUE EXISTA LA POSIBILIDAD DE CAMBIO
DE CLIMA DE SOLEADO A LLUVIOSO. Y
SE HUMEDESCAN LAS PAREDES Y SE
DETERIORAN, Y SE LABORA HASTA
MEDIO DIA POR SER UN DIA (DOMINGO),
SABADO

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR

(12) DOMINGO 13 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

EL DIA DE HOY NOS SE LABORA
ACTIVIDADES POR SER UN DIA DOMINGO

O FESTIVO, ESTE DIA NO SE REALIZO
OTRA ACTIVIDAD.





RESIDENTE INTERVENTOR

RESIDENTE DE OBRA

LUNES 14 DE AGOSTO DE 2023

CEI

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LABORES DE
DESMONTE E INSTALACION DE
CUBIERTA DE TEJA MASTER MIL.

SE CONTINUA CON ESTE METODO
DE DESINSTALAR E INSTALAR CUBIERTA
PREVIENDO QUE EN CUALQUIER MOMENTO
CAMPIE EL CLIMA.



RESIDENTE DE OBRA



INTERVENTOR

MARTES 15 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPO
HERRAMIENTAS MENOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA.

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE CONTINUA CON EL MONTAJE DE CABALLETE E INSTALACIÓN Y/O PUESTA EN OPERACIÓN DE CUBIERTA EN PRIMERA INSTANCIA PARA INSTALAR LA TESA MASTER M12, PARA EVITAR EL QUE EL CAMBIO DE CLIMA AFECTE LAS PAREDES DE LOS SALONES.

RESIDENTE PARA

INTERVENIENTOS

MIERCOLES 16 DE AGOSTO DE 2023

CIUDA

DIA SOLEADO.

HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE CONTINUA CON LABORES DE CUBIERTA

DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE
TEJA MASTER UL E INSTALACIÓN
DE CABAILETES.

SE REUNE EL PERSONAL ELECTRICO CON
EL RESIDENTE DE OBRA PARA
DEFINIR LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA
DESDE EL MEDIDOR A LOS SALONES, PARA
ENERGIZAR LOS SALONES DE UNA MANERA
MAS TECNICA DE ACUERDO AL PERSONAL
TECNICO ELECTRICO. Y SE DEFINE EL
RECORRIDO EN TUBERIA EMTL PARA
EVITAR AFECTAR LA ESTRUCTURA DE
LA EDIFICACIÓN EXISTENTE.

RESIDENTE OBRA

INTERVENTOR

JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA SOLEDADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LABORES DE CUBIERTA
EN DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE LA
TEJA MASTER UL E INSTALACIÓN
DE CABAILETES.

SE INICIA CON EL REPLANTEO DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS

RESIDENTE OBRA INTERVENTOR

VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICO: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICO: UNA PERSONA

SE REALIZA AMPLIACION DEL CANAL DEL
CENTRO ENTRE SALONES Y SALON DE
MAYOR CUBIERTA; SE CONTINUA Y
TERMINACION DE LA CUBIERTA, SE REALIZA
(CON) REGATAS PARA TUBERIA (EN) PARA
TUBERIA CONDUIT ELECTRICA; SE INSTALA
TUBERIA ENL. EN LOS SALONES DESDE
LA DISTRIBUCION DE LOS CIRCUITOS, DONDE
ES CONDUITO EN TUBERIA CONDUIT.
PARA PASAR POR LA CUBIERTA.

RESIDENTE OBRA INTERVENTOR

SABADO 19 DE AGOSTO 2023

CLIMA
DIA SOLEADO

HERRAMIENTA (MAYOR) Y EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICO: UNA PERSONA

AYUDANTE DE OBRA Y ELECTRICO: DOS PERSONAS,

SE CONCLUYE CON LA (DES) INSTALACION
DE TELA MASTER NAIL Y CABALLETES
DE LA MISMA CUBIERTA.

SE REALIZA LA INSTALACION DE UN PUNTO
DE DESAGUE EN PUL 4" PARA LA AMPLIACION
DEL CANAL EN LAMINA GALVANIZADA.
SE CONTINUA CON REGATAS PARA TUBERIA
CONDUIT Y EMT ELECTRICA QUE VAN A
QUEDAR POR PISO, Y PARED.

SE CONTINUA CON INSTALACION TUBERIA
(E) TUBERIA ELECTRICA.

EL DIA DE HOY POR SER SABADO
EL PERSONAL REALIZA RECESION DE
ACTIVIDADES POR SER UN DIA SABADO
SE REALIZA ACTIVIDADES HASTA MEDIO
DIA.

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENIENTE

DOMINGO 20 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA SECAADO

EL DIA DE HOY EN EL SITIO DE LA OBRA, NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD, POR SER UN DIA DOMINGO O FESTIVOS.

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR

LUNES 21 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA SECAADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICO: UNA PERSONA

(OFICIAL) AYUDANTE DE OBRA: UNA PERSONA

AYUDANTE (PE) ELECTRICO: UNA PERSONA

(SE CONTENIA CON LA INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT ELECTRICA.

SE TRABAJA CON LA ESTRUCTURA DE LAS LAMINAS. SE PUEDE PARA CIEGO RASO

SE INICIA EL SECAADO DE TRABAJO CON

PARA NIVELAR LA PARED.
 SE HIZO EXCAVACIÓN EN LA CUNETTA Y
 ANDÉN, DEL MATERIAL QUE ESTÁ GENERAN-
 DO HUMEDAD A LA PARED CONTIGUA
 A LA CANCHA O POLIDEPORTIVO DE SAN
 JOAQUÍN, PARA (NO) EL AGUA DE ESCO-
 RRENTIA SUPERFICIAL NO HUMEDezca
 LA PARED POR EL SEDIMENTO, Y LA
 HUMEDAD NO TRASIENDA AL INTERIOR.


 RESIDENTE DE OBRA


 INTERVENTORIA

MARTES 22 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

SE CONTINUA Y TERMINACIÓN DEL SECCION
 DE TRABAJO CIEGOS CONTIGUOS AL
 SALON DE DOS AGUAS DONDE SE ENCUENTRA
 EL TABLERO ELECTRICO.

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN
 DE LA ESTRUCTURA DE LAS LAMINAS
 DE PUC DEL CIELO RASO, PARA
 QUE SIRVA DE SOPORTE DE SOSTENIMIE-
 TO DE LAS LAMINAS EN PUC.

SE DEMUELE EL TABLERO DEL SALON
 QUE SE INTERVINO CON EL TAPADO CON
 MAMPUESTERIA DE LAS CLARABOYAS
 ADYACENTE AL SALON DE DOS AGUAS.


 RESIDENTE DE OBRA


 INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DÍA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CIELO-RASO EN PUC, ESTA ESTRUCTURA ES PARA ASEGURAR LAS LAMINAS EN PUC.

SE CONTINUA LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN RELACION DE LA TUBERIA CONDUIT ELECTRICA QUE VA A ESTAR SOPORTADA EN LA ESTRUCTURA DEL (PUC) QUE SE ASEGURA LAS LAMINAS EN PUC.

SE CONTRATA EL SUMINISTRO DE LA VENTANA MECANICA PARA DESMONTAR LAS VENTANAS EXISTENTES EN ALDERA.




RESIDENTE OBRA INTERVENTOR

JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DÍA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR,

PERSONAS,

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICO: UNA PERSONA

AYUDANTE DE OBRA: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICISTA: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO DEL CIELO RAS EN PUC.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA CONDUIT.

SE REGATA (LA TUB) PARA TUBERIA ELECTRICA.

SE DESMONTA VENTANA EN MADERA

SE RAÑETA PAREDES QUE SE COLOCA LA MAMPOSTERIA.

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR

VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL: ELECTRICISTA: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICO: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA LA FIJACIÓN DEL RECORRIDO EN LAMINA PVC.

SE CONTINUA CON REGATAS PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICA EN CONDUIT, RED ELÉCTRICA EN TUBERÍA CONDUIT, PARA LUMINARIAS Y RED (PARA) ELÉCTRICA PARA LOS TOMAS DOBLES, SE INICIA CON ESTUCADA POR CADA SALÓN Y EXTERIOR.




(IN) RESIDENTE DE OBRA INTERVENIENTE

SABADO 26 DE AGOSTO 2023

CLIMA

DIA SOLEADO.

herramienta y equipo
herramienta menor.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICO: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA
AYUDANTE ELECTRICO: UNA PERSONA,

SE TERMINA CON LA INSTALACIÓN PARA
FIJACIÓN DEL CIELORASO DE LAMINA PUC
SE CONTINUA CON RASPAO DE
PARED Y ESTUCANIA.

SE CONTINUA CON LA INSTALACIONES
ELECTRICAS EN CONDUIT, RED ELECTRICA
PARA LUMINARIAS Y POR LA TORNAS DOBLES
POR SER SABADO SE LABORO HASTA MEDIO
DIA

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR

(DIA)

DOMINGO 27 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO.

EL DIA DE HOY NO SE REALIZO
NINGUNA ACTIVIDAD EN EL SITIO DE
TRABAJO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAN JOAQUIN SEDE EL DIADANTE POR SER
UN DIA DOMINGO O FESTIVO.

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR

LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

A

MAESTRO UNA PERSONA

AYUDANTE UNA PERSONA

OFICIAL UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICISTA UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICISTA UNA PERSONA

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES

DE INSTALACIONES ELECTRICAS, COMO

REDES PARA CIRCUITOS ELECTRICOS DE

LUCEANERIAS Y TOMAS.

SE CONTINUA CON RASPADO (E)

Y APLICACION DE ESTUQUE Y PREPARANDO LA SUPERFICIE DE LA PARED.

SE VA CUANDO LAS PAREDES (DE) DONDE

YA EL ESTUQUE SE ENCUENTRA SECO.

f

DA

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENIENTE

MARTES 29 DE AGOSTO DE 2023

CIUDA

DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICO: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE
INSTALACIONES ELECTRICAS, COMO REDES
PARA CIRCUITOS ELECTRICOS DE
LUMINARIAS Y TOMAS.

SE CONTINUA CON ESTUCADO DE
PAREDES Y UNA VES SE RASPE LAS
PAREDES, SE DEJA SECAR EL ESTUCO
PARA SER LLEVADO PARA PREPARAR LA
Y LLEVAR A UNA SUPERFICIE
OPTIMA PARA LA APLICACION DE
PINTURA.

(LUNA)

RESIDENTE INTERVENTORA R. OBRA

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2023

CAMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICO: UNA PERSONA
 AYUDANTE: UNA PERSONA
 AYUDANTE ELECTRICISTA: UNA PERSONA


 (RESIDENTE OBRA)


 (INTERVENTOR)

SE INICIA ACTIVIDADES DE PINTURA
 EN CARPINTERIA METALICA EN
 LABORES DE LIADO Y PREPARACION
 LAS VENTANAS Y PUERTAS PARA SER
 PINTADAS.

SE CONTINUA CON PINTURA DE PAREDES
 UNA VEZ ESTUCHADA Y LIADA PARA
 BUSCAR UNA SUPERFICIE OPTIMA
 PARA REALIZAR LA LABOR DE
 PINTURA.


 RESIDENTE DE OBRA


 INTERVENTOR

VUEVES 31 DE AGOSTO DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL (DE) ELECTRICO: UNA PERSONA.

AYUDANTE: ELECTRICO: UNA PERSONA
 AYUDANTE DE OBRA: UNA PERSONA.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE
 ESTUCO, Y LLEVADA DONDE EL ESTUCO
 A ALCANZADO EL SECCO OPTIMO
 PARA SER PINTADO.

LLEVADA DE CARPINTERIA METALICA
 PARA PUERTAS Y VENTANAS.

SE REALIZA ACTIVIDADES DE INSTALACIONES
 ELECTRICAS.

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENIENTE,

SABADO 2 DE ^{SEPTIEMBRE} (AGOSTO) DE 2023

CIUDA
 DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO
 HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL,

MAESTRO: UNA PERSONA,

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICISTA: UNA PERSONA,

AYUDANTE: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICISTA: UNA PERSONA

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE
 INSTALACIONES ELECTRICAS

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE

RESANE, ESTUCCO, LIADO PONDE (YA)
 EL ESTUCCO YA ESTE OPTIMO PARA
 LA APLICACION DE PINTURA DE PARED
 SE CONTINUA CON UNADA DE CARPINTERIA
 METALICA COMO ELEMENTOS DE PUERTAS,
 VENTANAS.

ESTE DIA SE LABORO HASTA MEDIO
 DIA POR SER SABADO.





RESIDENTE DE OBRA


INTERVENTORIA

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

EL DIA DE HOY NO SE REALIZO
 NINGUNA ACTIVIDAD EN EL SITIO
 DEL TRABAJO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
 SAN JOAQUIN SEDE EL DIAMANTE
 POR SER UN DIA DOMINGO O
 FESTIVO





RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA

SEPTIEMBRE
 LUNES 4 DE (AGOSTO) 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO
 HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

SE HACE NECESARIO DE HACER UN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE ACTIVIDADES, POR TAL MOTIVO (SE) SE CONSIDERAR HOY REALIZAR ESA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA AVANZAR EN OBRA



RESIDENTE DE OBRA



INTERVENTOR

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE 2023

CIUDA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONA

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL DE OBRA: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICISTA: UNA PERSONA

AYUDANTE OBRA: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICISTA: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN

DE LA ESTRUCTURA DELAS QUE SE
 VA HA INSTALAR EL CIELO RASO EN
 LAMINAS DE PUC, SE INSTALA ALGUNAS
 LAMINAS DE PUC) PUE UNA VES
 SE REALICE LA LOCALIZACION DE LAS
 LUMINARIA PANEL LED, AL IGUAL
 LA RED (DE) ELECTRICA PARA LUMINARIAS
 Y TOMAS.
 SE REALIZA ACTIVIDADES DE PINTURA
 UNA VES SE APLIQUE EL ESTUCCO
 Y SEQUE PARA SER LIJADO Y
 LA APLICACION DE PINTURA SOBRE
 LAS PAREDES MEJORADAS

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE
 LA ESTRUCTURA, DE LAS QUE SE
 ASEGURARA LAS LAMINAS DE PUC
 PARA EL CIELO RASO, DE LA MISMA
 MANERA SE ADELANTA ACTIVIDADES
 DE INSTALACION DEL PUC
 SE REALIZA LA INSTALACION ELECTRICA
 EN INSTALACION DE LUMINARIA PANEL
 LED, CON SU RESPECTIVA INSTALACION

Y AL IGUAL LA INSTALACIÓN DE
LOS INTERRUPTORES PARA INTERRUPTIR
EL ENCENDIDO Y APAGADO DE LAS
LUMINARIAS.






RESIDENTE DE OBRA INTERVENTOR.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN
DEL CIELO RASO DE PUC, UNA VEZ
SE CONCLUYA CON ESTRUCTURA DE
SOPORTE DEL PUC DEL CIELO RASO,
UNA VEZ TERMINADA LA ACTIVIDAD
DEL CIELO RASO SE CONTINUA CON
LA COMPLETACIÓN DE LA INSTALACIÓN
DE LAMINARIAS PARA LED, CON SU
RESPECTIVOS INTERRUPTORES.

SE REALIZA ACTIVIDADES DE PINTURA
UNA VEZ SE APLIQUE EL ESTUCCO,
SEQUE PARA SER LIZADO Y LUEGO
LA APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE
LAS PAREDES (W) CON SU SUPER-
FICIE MEJORADA.





RESIDENTE DE OBRA INTERVENTOR.

VIERNES 8 DE (A GO) SEPTIEMBRE DE 2023

BICIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICISTA: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICISTA: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LA RED ELECTRICA
EN TUBERIA EMT PARA ALIMENTAR
EL TABLERO DE 2 CIRCUITOS EXISTENTE
PARA DISTRIBUIR (A) EL FLUIDO
ELECTRICO A CADA UNO DE LOS
SALONES.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION
DE LA ESTRUCTURA DEL CIELO RASO
CON SUS LAMINAS EN PUC, PARA
LUEGO INSTALAR LA LUMINARIA PANELED,
CON SUS RESPECTIVOS INTERRUPTORES
Y TOMA NECESARIA PARA
LOS SALONES,
DEMOLICION UN TABLERO DE UN
SALON

SE REALIZA ACTIVIDADES DE LA RED
ELECTRICAS PARA LUMINARIAS Y TOMAS
SE REALIZA FONQUITANDO LA INSTALACION
DE PUNTO DE DESAGUE EN PUC.

RESIDENTE OBRA

R. INTERVENTOR

(1.6)

SABADO 9 DE SEPTIEMBRE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL: ELECTRICO UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICISTA: UNA PERSONA

SE FINALIZA DETALLES DE LA CUBIERTA
EN INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA
MASTER WIL, DE LA MISMA MANERA
CON LA INSTALACION DE CABALLETES DE LA
MISMA TEJA MASTER WIL.

SE REALIZA ACTIVIDADES DE CIELO RASO
PARA DE ESTA MANERA INSTALAR
LAS LAS LUMINARIAS PANEL LED CON
SU RESPECTIVO INTERRUPTOR Y DISTRIB
O INSTALACION DE TUBERIA

SE REALIZA ACTIVIDADES DE PAQUETES
INSTALACION DE VENTANAS, ARREGLO
DE PUERTAS Y ELEVACION DE CANAL.

SE LABORA HASTA MEDIO DIA POR SER SABADO

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTOR

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE 2023

CLIMA:
DIA SOLEADO

EL DIA DE HOY NO SE REALIZO
NINGUNA ACTIVIDAD EN EL SITIO DE
LA OBRA POR SER DIA DOMINGO
O FESTIVO.

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR

LUNES 11 DE SEPTIEMBRE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR.

(MAESTRO)

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION
DE CIELO RASO, UNA VEZ INSTALADO
LA ESTRUCTURA DEL CIELO RASO, PARA
INSTALAR LAS LAMINAS DE PUC.
SE RECTIFICA LA INSTALACION DE
LA VENTANA, REALIZAR MEJORAMIENTOS
DE CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS
Y OTRAS ACTIVIDADES.

SE CONTINUA CON ESTUCADO, LIJADO

Y PINTURA EN LAS PAREDES.

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTOR

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE REALIZA ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y LAMINAS PUC PARA CONFORMACIÓN DEL CIELO PISO. SE REALIZA LABORES DE CUBIERTA CON RELACION DE CANAL.

SE CONTINUA CON PINTURA EN ESNAPE. UNA VEZ SE REALICE LA ACTIVIDAD DE LIANNO PARA LIMPIAR IMPUREZAS O CAPAS SUELTAS DE LA LAMINA.

SE

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR

MIERCOLES 13 DE (202) SEPTIEMBRE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

OFICIAL ELECTRICISTA: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICISTA: UNA PERSONA

DETALLES DE PINTURA, UNA VEZ
SE CORRIJA LA SUPERFICIE CON
ESTUCADO Y LIADO.

INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA EN
TUBERIA EMTP PARA AUMENTAR
TABLERO DE DOS CIRCUITO EN EL
SALON DE DISTRIBUCIÓN DESDE EL
CONTADOR.

RECTIFICACIÓN DE PINTURA EN

(A) ESMALE EN CARPINTERIA

METALICA UNA VEZ LIADO Y APLICACIÓN
DE ANTICORROSIVO.

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA.

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

SE REALIZA ACTIVIDADES FINALES DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
SE REALIZA RETOQUES DE PINTURA A LOS MUROS Y CON PINTURA ESMAKLI ANTES DE LIJAR Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO.



RESIDENTE DE OBRA



INTERVENTOR.

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA.

OFICIAL ELECTRICISTA: UNA PERSONA

AYUDANTES: UNA PERSONA

AYUDANTE ELECTRICISTA.

SE REALIZA ACTIVIDAD DE AJUSTES AL CRECER PASO, E INSTALACIONES A LUMINARIAS PANELES QUE NO NECESITAN. Y OTROS DETALLES ELECTRICOS SE REALIZA RETOQUES DE PINTURA DE ESMALTE EN VENTANERIA.

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR

SABADO 16 DE SEPTIEMBRE 2023

CLIMA

DIA SOLEADO

herramienta y equipo.

herramienta menor.

PERSONAL

ALMAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: UNA PERSONA

SE REALIZAN AJUSTES FINALES Y ASEO FINAL PARA ENTREGA, SE FINALIZA ACTIVIDADES.

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR



P. 21 Jaguar

P. 22 villavieja.

Contrato 1571/2022.

BITÁCORA DE OBRA

SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA SEDE SANTA ANA - MUNICIPIO YAGUAKA.

CONTRATO DE OBRA No. 1581 DE 2022
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA, DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SONTREE CP.
INTERVENIDORA: INTERVENIDORA SEDES EDUCATIVAS

Exercises in class

1. The first exercise is to find the area of a triangle with base 10 and height 5.

2. The second exercise is to find the area of a rectangle with length 10 and width 5.

3. The third exercise is to find the area of a parallelogram with base 10 and height 5.

4. The fourth exercise is to find the area of a trapezoid with bases 10 and 5 and height 5.

5. The fifth exercise is to find the area of a circle with radius 5.

6. The sixth exercise is to find the area of a sector of a circle with radius 5 and central angle 60 degrees.

7. The seventh exercise is to find the area of a segment of a circle with radius 5 and central angle 60 degrees.

8. The eighth exercise is to find the area of a segment of a circle with radius 5 and central angle 120 degrees.

9. The ninth exercise is to find the area of a segment of a circle with radius 5 and central angle 180 degrees.

JUEVES 13 DE ABRIL DE 2023

PERSONA EN OBRA

MAESTRO DE OBRA → 1 PERSONA

OFICIAL → 1 PERSONA

AYUDANTE → 2 PERSONAS.

CLIMA:

DÍA SOLEADO.

ACTIVIDADES:

SE ORGANIZA EL PERSONAL PARA DAR CON
EL INICIO DE ACTIVIDADES DE DESMONTAJE DE
CIELO FALSO.



RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



OBRA.

VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA

MAESTRO DE OBRA: 1 PERSONA

OFICIAL: 1 PERSONA.

AYUDANTE: 2 PERSONAS.

CLIMA:

DÍA CON LUBIAS INTERMITENTES.

ACTIVIDADES:


SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE DESMONTAJE
DE CIELO FALSO.

PARA LAS FIRMAS EN LA SIGUIENTE PÁGINA

VIR EN PAGINA ANTERIOR PARA FIRMAS



INTERVENTOR



CONTRATISTA DE OBRA.

SABADO 15 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA.

MAESTRO: 1 PERSONA

OFICIAL: 1 PERSONA

AYUDANTES: 2 PERSONAS

CUMPLIÓ:

DÍA LLUVIOSO.

ACTIVIDADES:

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE DESMONTAJE DE CIELO FALSO, SE LABORA HASTA MEDIO DÍA POR SER SABADO.



INTERVENTOR



CONTRATISTA DE OBRA.

DOMINGO 16 DE ABRIL DE 2023.

POR SER UN DIA FESTIVO NO SE LABORO.



INTERVENTOR.



CONTRATISTA DE OBRA.

LUNES 17 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA.

MAESTRO : 1 PERSONA

OFICIAL : UNA PERSONA.

AYUDANTE : 2 PERSONAS.

CLIMA :


DIA SOLEADO

ACTIVIDADES :

SE CONCLUYE CON LA ACTIVIDAD DE DESMONTAJE DE CIELO FALSO, Y DA INICIO CON EL DESMONTAJE DE LA CUBIERTA EN ASBESTO, CEMENTO Y EL TECHO EN LAMINA DE ZINC.



INTERVENTOR



CONTRATISTA DE OBRA.

MARTES 18 DE ABRIL DE 2023.

PERSONAL EN OBRA.

MAESTRO : UNA PERSONA

OFICIAL : UNA PERSONA.


AYUDANTE : DOS PERSONAS.

CLIMA :


DIA SOLEADO

ACTIVIDADES :

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE DESMONTAJE DE CUBIERTA.



INTERVENTOR



CONTRATISTA DE OBRA.

MIERCOLES 19 DE ABRIL 2023.

PERSONAL EN OBRA:

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA:

DIA CON Lluvias INTERMITENTES

SE CONTINUA CON EL DESMONTAJE DE LA CUBIERTA Y LLEGA LA TEJA CON TRAPECIDOS, AL SITIO DE LA OBRA Y OTROS MATERIALES, Y CAMBIO DE CORREAS, INSTALACION DE PERFILERIA SOBRE CERCHA PARA FIJACION DE TEJA.

INTERVENITOR

CONTRATISTA DE OBRA

JUEVES 20 DE ABRIL DE 2023

PERSONA EN OBRA.

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA:

DIA SOLEADO

SE TERMINA CON EL DESMONTAJE DE LA CUBIERTA Y SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TEJA.

INTERVENITOR

CONTRATISTA DE OBRA.

VIERNES 21 DE ABRIL DE 2023

PERSONA EN OBRA.

MAESTRO: UNA PERSONA.

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA.

DIA SOLEADO.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE INSTALACION DE CUBIERTA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA DESCRIPCION.



INTERVENTOR



CONTRATISTA DE OBRA.

SABADO 22 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: DOS PERSONAS

CLIMA SOLEADO

DIA SOLEADO

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE LA INSTALACION DE LA CUBIERTA, SE APLICA EL PASETE IMPERMEABILIZADO, SE TRABAJO MEDIO DIA.



INTERVENTOR




CONTRATISTA DE OBRA

DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2023

POR SER UN DIA FESTIVO NO SE ELABORO.

INTERVENTOR


CONTRATISTA DE OBRA

LUNES 24 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA.

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA


AYUDANTE: DOS PERSONAS

CLIMA SOLEADO

DIA SOLEADO.

SE CONTINUA CON INSTALACION DE LA TEJA PARA LA CUBIERTA A REPOLEAR, E INSTALACION DE TUBERIA PARA EL CABLEADO ELECTRICO


INTERVENTOR


CONTRATISTA DE OBRA.

MARTES 25 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: DOS PERSONAS


ACTIVIDADES

TERMINACION DE LA INSTALACION DE LA TEJA, INSTALACION TUBERIA PARA DUCTO DE CABLEADO ELECTRICO, PAQUETE, INSTALACION DE ENCHUFAS, DIA SOLEADO. PASA A LA SIGUIENTE PAGINA PARA LAS FIRMAS

SE FIRMA PARA LAS ACTIVIDADES DEL
DIA 25 DE ABRIL 2023.



INTERVENTORIO



CONTRATISTA OBRA.

MIERCOLES 26 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA.

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA:


DIA CON LLUVIAS INTERMITENTES.

ACTIVIDADES:

SE INSTALACION DE CABLETES PARA LA
CUBIERTA, INSTALACION TABLERO 2 CIRCUITOS, Y
TABLERO DE AUTOMATICO DE 4 CIRCUITOS NO SE
REQUIERO.



INTERVENTORIO



CONTRATISTA DE OBRA.

JUEVES 27 DE ABRIL DE 2023

PERSONA EN OBRA.

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA,


AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA:

DIA CON LLUVIAS INTERMITENTES.

ACTIVIDADES.
 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA EL
 CIELO RASO Y SOPORTE DE LAS LUMINARIAS
 LED, PUESTA A TIERRA DE TABLEROS, ^{(Y) SE ANALIZA}
^{SO USO.}
 Y REDES ELÉCTRICAS.


 INTERVENTOR


 CONTRATISTA DE OBRA

VIERNES 28 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA.
 MAESTRO: UNA PERSONA
 OFICIAL: UNA PERSONA.
 AYUDANTES: DOS PERSONAS.


CLIMA.

DÍA SECO.

ACTIVIDADES.

SE REALIZA PAÑETES E INSTALACIÓN DE
 REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ENCHAFE DE
 PARED. SE ELECTOR SI SE REQUIER EN EL AREA DE LOS BAÑO.


 INTERVENTOR


 CONTRATISTA DE OBRA

SABADO 29 DE ABRIL DE 2023.

PERSONAL EN OBRA:
 MAESTRO: UNA PERSONA
 OFICIAL: UNA PERSONA
 A Y UDANTE: DOS PERSONAS

CLIMA:

DIA SOLEADO.

ACTIVIDADES

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DEL CIELO RASO Y LUMINARIAS LED, COMO SOPORTE, SE LABORO HASTA MEDIO DIA POR SER SABADO.

(S)

INTERVENIENTE

[Signature]

CONTRATISTA DE OBRA.

DOMINGO 30 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE DOS PERSONAS.

(CLIMA)

HOY POR SER UN DIA FESTIVO NO SE REALIZO ACTIVIDADES EN LA OBRA.

(S)

INTERVENIENTE

[Signature]

CONTRATISTA DE OBRA.

LUNES 1 DE MAYO DE 2023

LUNES FESTIVO NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD, POR SER EL DIA DE TRABAJO.

(S)

INTERVENIENTE

[Signature]

CONTRATISTA DE OBRA

NKA

MARTES 2 DE MAYO DE 2023

PERSONAL EN OBRA

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: ^{UNA} DOS PERSONAS

AYUDANTE: DOS PERSONAS

CLIMA:

DIA CON LLUVIAS INTERMITENTES.

ACTIVIDADES.

SE INSTALO LA ESTRUCTURA PARA INSTALAR EL CIELO RASO Y SOPORTE DE LAS LUMINARIAS REDES ELECTRICAS, INSTALACION DE CIELO RASO.



INTERVENTORIA

Handwritten signature of the Contrista de Obra.

CONTRISTA DE OBRA

MIERCOLES 3 DE MAYO DE 2023

PERSONAL EN OBRA.

MAESTRO: UNA PERSONA.

OFICIAL: UNA PERSONA.

AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA:

DIA CON LLUVIAS INTERMITENTES.

ACTIVIDADES.

SE CONTINUA CON LA ESTRUCTURA PARA SOPORTAR LA INSTALACION DEL CIELO RASO Y SOPORTE DE LAS LUMINARIAS LED, SE CONTINUA CON INSTALACIONES

DE REDES ELECTRICAS.



INTERVENIENTORIA

[Signature]
CONTRATISTA DE OBRA.

JUEVES 4 DE MAYO DE 2023.

PERSONAL EN OBRA

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTE: DOS PERSONAS

(LIMA)

DÍA CON LLUVIAS INTERMITENTES

ACTIVIDADES:

SE TERMINA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE VA A SOPORTAR EL CIELO RASO Y LAS LUMINARIAS, SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS E INSTALACIÓN PROVISIONAL DE LAS LAMPARAS LED, Y PINTURA



INTERVENIENTORIA

[Signature]
CONTRATISTA DE OBRA.

VIERNES 5 DE MAYO DE 2023

PERSONAL EN OBRA,

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA.

AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CUMPLIÓ

DIA CON LLUVIAS INTERMITENTES.

ACTIVIDADES

(IN) SE REALIZA ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS COMO INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS, LOCALIZACION Y CABLEADO DE LUMINARIA PANEL LED CON SU RESPECTIVO INTERRUPTOR, PIRAS TOMAS CORRIENTES DOBLES Y PINTURA



INTERVENTOR



CONTRATISTA DE OBRA

SABADO 6 DE MAYO DE 2023

PERSONAL EN OBRA

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA

AYUDANTES: DOS PERSONAS.

CLIMA

DIA LUVIOSO.

ACTIVIDADES


SE CONTINUOA CON ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS COMO INSTALACION DE REDES ELECTRICAS, LOCALIZACION Y CABLEADO DE LUMINARIAS CON SU RESPECTIVO INTERRUPTOR AL IGUAL QUE CABLEADO PARA TOMAS DOBLES.

SE LABORO HASTA MEDIO DIA PODER SABADO.

1



INTERVENTOR



CONTRATISTA DE OBRA

DOMINGO 7 DE MAYO DE 2023

DIA FESTIVO, NO SE REALIZO ACTIVIDADES
EN EL SITIO.

⑤

INTERVENCIÓN

[Signature]
CONTRATISTA DE OBRA.

LUNES 8 DE MAYO DE 2023

PERSONA EN OBRA

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA.

AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA

DIA SOLEADO.

ACTIVIDADES

SE REALIZA ACTIVIDADES DE CIELO RAZO
Y LAMPARAS O LUMINARIAS LED CON SU
RESPECTIVOS INTERRUPTORES, DE ESTOCADA
Y PINTURA POUDE SE REPINTA.

⑥

INTERVENCIÓN

[Signature]
CONTRATISTA DE OBRA.

MARTES 9 DE MAYO DE 2023

PERSONAL EN OBRA

MAESTRO: UNA PERSONA

OFICIAL: UNA PERSONA


CLIMA

DIA SOLEADO.

ACTIVIDADES:

INSTALACIÓN DE CIELO RAZO Y LUMINARIAS,
PINTURA EN VINILO Y ESMALTE DE VENTANILLA.


INTERVENTOR


CONTRATISTA DE OBRA

MIÉRCOLES 10 DE MAYO DE 2023

PERSONAL EN OBRA:

MAESTRO: 1 PERSONA

OFICIAL: 1 PERSONA

AYUDANTE: 2 PERSONAS


CLIMA:

DIA SOLEADO.

ACTIVIDADES:

SE TERMINAN ACTIVIDADES Y SE CONCLUYE
CON LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y
RETIRO DE ESCOMBROS.


INTERVENTOR


CONTRATISTA DE OBRA

INSTITUTO

MUNICIPIO DE VILLAVIEJA

INSTITUTO EDUCATIVO GENERAL PARA SEDE ALBERTO GILBERTO

CONSEJO DE CERRA 1971

CONSEJO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES

DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMARIA

INICIATIVA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD

DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ANALISIS DE OBRAS CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

INTERCOMUNICACION, CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA, SEDES

EDUCATIVAS

BITACORA.

MUNICIPIO DE VILLAVIEJA.

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL PLAZA SEDE ALBERTO GALINDO.

CONTRATO DE OBRA 1571

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SUNTREE CP

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA, SEDES EDUCATIVAS.

Jueves 4 Mayo 2023.

Clima:

Equipo: Herramienta menor

Personal: Ingeniero residente, Maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes

Hora: 7am a 12m.

Se realizan las actividades del día haciendo el recorrido con el personal encargado de realizar los trabajos contemplados en cada una de las instituciones objeto de intervención, para tener certeza de los ítems a ejecutar


Interventora


Contratista de Obra.

Viernes 5 de Mayo 2023.

Clima:

Equipo:

Personal: Ingeniero residente, Maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Hora: 7am a 12m

Se inicia el día cerrando la zona del salón con la lona verde, donde se va a intervenir para separar la obra de los estudiantes y no haya alguna afectación.

Hora: 2pm a 5pm

Se comienzan actividades de demolición de placa de piso, y andenes existentes garantizando que el personal a cargo de la

labor use sus elementos de protección personal


Interventor


Contratista de Obra.

Sábado 6 de Mayo 2023.

Clima: Nublado

Equipo: Herramienta Menor

Personal: Ingeniero Residente, Maestro de obra
1 oficial y 2 ayudantes

Hora 7am a 12m

Se continua con la actividad de demolición de placa de piso y armado andamios, para posteriormente realizar el desmonte de teja en eternit, garantizando que el personal use sus elementos de protección personal y a la vez como se realizan trabajos en altura estén sujetos con arnés a las líneas de la vida ya instaladas.


Interventor


Contratista de Obra.

Se continúa en la página 43

Lunes 8 de Mayo 2023


Clima: nublado

Equipo herramienta menor.

Personal: Residentes de obra, 1 maestro, 12 oficiales, 2 ayudantes.

Hora: inicio: 7 am.

Se recibe el pedido de materiales necesarios para los trabajos que se van a realizar en el aula de la institución, tales como teja mastermil, perfiles metálicos especificados en el presupuesto contractual del proyecto, estructural y laminas PVC, almacenándolo en un lugar seguro y fuera de afectaciones a los niños o persona que asisten a diario a la institución. Una vez realizada esta actividad se nota que los perfiles que se especifican en el proyecto son demasiado robustos para la estructura que la va a soportar, y se notifica a la interventoria para analizar o buscar un concepto técnico, y no continuar hasta tener este por un ingeniero estructural, para proceder a planificar las actividades y continuar con la ejecución de la obra con normalidad.


Interventoria


Contratista de Obra

Martes 15 de Mayo 2023

Clima : soleado

Equipo : Herramienta menor

Personal : Residentes obra,

Hora 7am a 12m

Se realiza comite tecnico con el proposito de buscar solución respecto al perfil especificado dentro de plan de inversión contractual, conjunto a una ingeniera estructural dandole a conocer la geometría de la estructura, los elementos estructurales existentes, etc, para que se pueda analizar y poder dar un concepto técnico el cual sea viable para el proyecto.


Interventoría


Contratista de Obra.

Miércoles 19 de Mayo 2023.

Clima : soleado.

Equipo : Herramienta menor

Personal : Residentes de obra

Hora:

De acuerdo con el concepto técnico emitido por la ingeniera estructural no es permitido instalar el perfil especificado dentro del presupuesto contractual ya que se hace un desequilibrio económico en el contrato ya que se requiere hacer un reforzamiento en toda la estructura para

que pueda soportar el peso del mismo, y se decide conjunto a la interventoria utilizar el perfil especificado en otras instituciones


Interventoria


Contratista de Obra.

Sábado 20 de Mayo 2023.


Clima: Soleado

Equipo: /

Personal Residentes de obra

Hora:

Se programa para realizar las compras del perfil ya acordado conjunto a la interventoria, después del concepto técnico expedido por la ingeniera estructural, y así continuar con las actividades con normalidad.


Interventoria


Contratista de Obra.

)} } }

Lunes 22 de Mayo 2023.

Clima: soleado

Equipo: pintura, herramienta menor

Personal: Residentes, obra, maestro, 2 oficiales,
3 ayudantes


Horario: inicio: 7 am

Se inician las actividades del día con pintura anticorrosivo para los perfiles que soportarán la cubierta (teja master mil) especificada dentro del proyecto, y se precede a adecuar la superficie y cuchillas para posteriormente instalar las correas.


Hora: 1 pm.

Clima: soleado

Una vez pintados los perfiles se proceden a realizar la instalación de estos, garantizando que estén a nivel con ayuda del hilo para una adecuada ejecución.


Interventoria


Contratista de Obra.



Martes 23 de Mayo 2023.

Clima: soleado

Equipo:

Personal: Residentes. obra, 1 maestro, 2 oficiales soldados
3 ayudantes.


Hora

Se continua instalando las correas en perfiles metálicos, garantizando que el personal a cargo este usando sus elementos de protección personal para que puedan realizar de una manera adecuada esta actividad

Hora:

Clima:

Se continua realizando las actividades programadas del día con normalidad


Interventoría


Contratista de Obra.

Miércoles 24 de Mayo 2023.

Clima soleado

Equipo: Equipo soldadero, herramienta menor

Personal: Residentes obra + 2 soldadores, 2 oficiales instalados de cubierta, 3 ayudantes.


Hora inicio: 7am

Una vez instaladas las correas en perfiles metálicos se procede a instalar la teja especificada dentro del presupuesto contractual, garantizando que el personal a cargo de esta actividad use sus elementos de protección personal.

Hora

Clima

Se continua realizando las actividades programadas del día con normalidad.


Interventoría


Contratista de Obra.

Jueves 25 de Mayo 2023.

Clima soleado

Equipo: Equipo soldadura, herramienta menor

Personal: Residentes obra, 2 oficiales instaladores de cubierta, 3 ayudantes, 2 oficiales soldadores

Hora

Se continua con las actividades programadas del día anterior, instalando la teja master 1000, garantizando que el personal a cargo use sus elementos de protección personal.


Hora

Clima

Se continua realizando las actividades programadas del día con normalidad.


Interventoría


Contratista de Obra.



Viernes 26 de Mayo de 2023.

Clima: Soleado

Equipo: Herramienta menor,

Personal: Residentes de obra, 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes

Hora: inicio 7am

Una vez instalada la teja mastermil se procede a colocar la malla electrosoldada, para posteriormente realizar la fundición de placa de contrapiso con las especificaciones requeridas en el estudio de Mezclas, para garantizar la resistencia solicitada en las especificaciones del proyecto.

Hora //

Clima //

Se continua realizando las actividades programadas en el día con normalidad


Interventor Residente


Residente de Obra.

Sábado 27 de Mayo 2023.

Clima: Soleado



Equipo: Herramienta menor

Personal: Residentes obra, 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes,

Hora: inicio 7am

Se continua fundiendo la placa de contrapiso garantizando la dosificación de la mezcla

y nivelación de la misma, para una adecuada de esta actividad.


Lunes 29 de Mayo 2023. 

Clima: soleado

Equipo: Mezcladora, maestra: 2 oficiales, 4 ayudantes

personal: Residentes obra


Hora inicio: 7am

Se continua con la fundición de placa de contrapiso de los salones intervenidos y a su vez se saca muestra de concreto para analizar posteriormente en laboratorio

Clima //

Hora //

Se continúan con las actividades programadas del día sin ningún contratiempo

 Interventor Residente  Residente de Obra.

Martes 30 de Mayo 2023.

Clima: soleado

Equipo: Mezcladora: 1 maestro, 2 oficiales

Personal: Residentes, y 2 ayudantes

Hora inicio: 7am

Una vez fundida la placa de contrapiso de las aulas intervenidas, se procede a alistar, y nivelar el terreno donde se va a fundir los andenes contemplados del proyecto

para una adecuada fundición de estos.

Hora: //

Clima: //

Se continua realizando la nivelación donde se fundirá el arden y a su vez adocando la formaleto en madera



Residente de Interventoría



Residente de Obra.

Miércoles 31 de Mayo 2023

Clima: soleado

Equipo: Mezcladora, herramienta menor

Personal: Residentes de obra, maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes

Hora: inicio 7am

Se inician las actividades del día reusando la nivelación del terreno y compacta, inmediatamente despues se arma la formaleto, se situa la malla electrosoldada para posteriormente fundir el arden teniendo en cuenta la dosificación de la mezcla para alcanzar la resistencia requerida dentro de las especificaciones del proyecto.

Hora

Clima

Se continuan las actividades programadas del día con normalidad.



Residente de Interventoría



Residente de Obra