



 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	 CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA TÉCNICA No. 81

LUGAR:	Planada de Avirama
FECHA:	23-Mayo-2024
CONTRATO No.:	116 del 31 de mayo de 2.023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA:	JAIR LOPEZ ROJAS
INTERVENTOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Ochoa Utrera	Red de Dm	
Diego N. Cuervo	Interventor	
Carlos E. Beltrán V.	Apoyo Supervisión	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO
<p>Se realiza visita técnica a la obra, el persona dispone de los E.P.P. básicos, Se realizan las siguientes actividades: Instalación de media caña en PVC, fragua de enchapes en cerámica, instalación de lavadero y lavatraperero. Se verifica la corrección parcial de las luces en la parte superior de las marcas de las ventanas de la fachada lateral derecha, Se verifica que se recogieron y retiraron los sobrantes de excavación y residuos de obra. Se verifica la instalación de la caja del contador eléctrico y cable concentrado. Se verifica instalación de 5 tomas eléctricas especiales. Se solicita al contratista realizar los ajustes necesarios de los nores en madera de las puertas internas, corregir observaciones de detalle de acabado de pinturas en vinilo, pintura en carpintería metálica, hacer retoques. Actividades pendientes por ejecutar: Instalación de regillas de piso con sasco, instalación de regas de cunetas, suministro e instalación puerta plegable en PVC, y divisiones metálicas en baños de hombres y mujeres, entre otras. Se verifica que se instaló piso en tablón en fachada frontal falta fraguado del mismo. Se solicita al contratista realizar el trámite ante la compañía energética para la legalización del servicio y la instalación de la señalética conforme a los planos y diseños suministrados. Se debe implementar un plan de contingencia para cumplir con las actividades pendientes en el plazo contractual estipulado.</p>

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS