

Fecha: 3 de Mayo de 2024, Viernes.

Estado del tiempo: Soleado en la mañana, nublado en la tarde.

Personal en obra: Arquitecto residente, maestro de obra, 2 ayudantes

Personal interventoria:

maquinaria y equipos: Demoledor eléctrico y herramienta menor.

Actividades:

Se realizó visita conjunta entre director de obra de interventoria y los residentes de obra e interventoria para evaluar los avances a corte de hoy y dar las recomendaciones pertinentes. donde se reiteran las 4 recomendaciones realizadas el día de ayer 2 de mayo de 2024. las cuales resumidas son: 1. Volumen ciclopeo 2. dique de retención 3. Protección acero 4. Curo de altura. *Alvaro*
En 1/40

Fecha: 4 de Mayo de 2024, Sábado.

Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Arquitecto residente, 2 ayudantes.

Personal interventoria:

Maquinaria y Equipos: Demoledor eléctrico y herramienta menor

Actividades:

Item 2.1 Excavación manual en material común para ciclopeo eje C-1 y enladrado en tierra en lote vecino producto de la excavación según recomendación de interventoria *Alvaro*
No Apoyo

Fecha: 6 de Mayo de 2024, Lunes

Estado del Tiempo: Soleado

Actividades:

Se continúa con la excavación para ciclopeo eje C-1, Item 2.1, Se encuentran varias piedras de tamaño aproximado de 30 cm dentro de la excavación del eje C-1 las cuales se retiran del espacio para ciclopeo. Se enladrado material común y se hace dique de retención según recomendación de interventoria. La excavación al finalizar el día se deja protegida con plástico y estructura de madera para prevenir derrumbe por saturación del suelo.

Alvaro
No Apoyo.

Fecha: 7 de Mayo de 2024, martes

Estado del tiempo: Soleado en la mañana, nublado en la tarde.

Personal en obra: Arquitecto residente, maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes profesional social.

Personal interventoria: Apoyo interventoria.

Maquinaria: Herramienta menor.

Actividades:

Perfilamiento de excavación eje C-1, se deja la excavación protegida con plástico y estructura de madera.

Componente Social: La profesional social brinda atención en el punto CREA de 7:00 am a 5:00 pm, recibe dos hojas de vida y hace recorrido de verificación de los PSI.

Res Apoyo Apoyo Inter Residente Inter Sst Interventoria

Fecha: 8 de Mayo de 2024, miércoles

Estado del tiempo: Soleado en la mañana, lluvia en la tarde.

Personal en obra: Arquitecto residente, maestro de obra, 2 oficiales, 3 Ayudantes.

Personal interventoria:

Maquinaria y equipos: Demolidor eléctrico y herramienta menor

Actividades:

Recepción de material para Fundir Ciclopro ejes C-1 y D-1.

Res Apoyo Apoyo Interventoria Residente Interventoria

Fecha: 9 de Mayo de 2024, jueves

Estado del tiempo: Lluvias en la mañana, nublado en la tarde.

Personal de obra: Residente de obra, maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes.

Personal interventoria: Residente interventoria, Apoyo interventoria.

Maquinaria y Equipos: Herramienta menor.

Actividades:

Item 3.1 suministro, Transporte e instalación de Canuto ciclopro eje C1.

Las actividades se realizaron de 12:00 pm a 5:00 pm debido a lluvias fuertes de 7:00 am a 12:00 pm.

Recomendaciones intervinienta: 1. Se realizó acompañamiento de las actividades en donde se verificó la utilización de EPPs, señalización y recomendaciones técnicas de la intervención según estudios previos. 2. Se recomienda al Contratista de obra la precaución al realizar actividades en el eje 1 debido a presencia de materiales voladores con riesgo de caída (palos, muros, demás elementos).

Asa
Res. Apoyo

Asa
Apoyo Interventor

Asa
Residente
Int.

Recomendación:

Estado Occidental donde se está acopiando el material (Predio lateral) se requiere la instalación de fila de bolsas, compactación de material y suspender acopio definitivo.

Se autoriza realizar la submuación de los laterales (muros) ya que se encuentran soportados sobre rellenos.

Se autoriza el confinamiento del eje posterior que A en concreto ciclopeo; este confinamiento se autorizó con el fin de estabilizar el terreno en la parte posterior de la estructura.

Asa
Res. Apoyo

Asa
Apoyo Interventor

Asa
Residente
Int.

Fecha: 10 de Mayo de 2024, Viernes.

Estado del tiempo: Nublado

Personal en Obra: Arquitecto residente, maestro de obra, 2 oficiales
3 ayudantes


Personal interventoria:


Maquinaria y Equipos: Demolidor eléctrico y herramienta menor.

Actividades:

Excavación para ciclope ejc B-1, en Comité de Obra se estableció no continuar con el depósito de tierra en el predio vecino, se acumulará en sitio para poder hacer viaje de Volqueta.


Res Apoyo


Proyecto Int


Residente Int.

Fecha: 11 de mayo de 2024, Sábado.

Estado del tiempo: Nublado


Personal en obra: Arquitecto residente, maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes
inspector SST.


Personal interventoria:


Maquinaria y equipos: Demolidor eléctrico y herramienta menor.


Actividades:

En excavación para ciclopeo y perfilamiento de Terreno, queda listo para fundir pero no se hizo la actividad por falta de material, el cual llegó a las 11:45 am del mismo día.


Res Apoyo.


Proyecto Int


Residente Int.


Inspector SST

Fecha: 14 de Mayo de 2024, martes

Estado del Tiempo: Soleado

Personal de Obra: Arquitecto residente, maestro de obra, 2 oficiales
3 ayudantes

Personal interventoria: Residente interventoria

Maquinaria y equipos: Demolidor eléctrico y herramienta menor.

Recomendaciones interventoria:

De acuerdo a las lluvias presentadas los días 12 y 13 de Marzo de 2024, se presenta caída de muro divisorio propio de la edificación antigua que se decidió no demoler para contener el terreno vecino colindante con el predio de la calle 36i Sur #10-34 este, donde se evidencia afectación de la vivienda del orden de deprendimiento de terreno, dejando en voladizo placa y parte de la escalera de acceso a segundo piso de la vivienda, agrietamiento y caída de placa de patio de la parte trasera del inmueble. La interventoria recomienda realizar limpieza y retiro de escombros y realizar de manera inmediata la submursación con ciclopeo, adicionalmente la construcción de vigas y columnas con el fin de confinar el terreno y evitar que se continúe con el deterioro y caída de material; se solicitó al contratista de obra realizar la señalización de las zonas y el apuntalamiento del muro y del espacio.

Se realizó acompañamiento al Componente social de obra y SST.

Actividades Obra:

Se quiere aclarar que el muro que colapsó el domingo en la noche y la madrugada del lunes era muro propio del antiguo salón comunal de las Alperes Futuras, dicho esto la obra se acoge a las recomendaciones de interventoria sobre apuntalar y demoler y evacuar escombros de manera inmediata, También se aclara que la placa de patio ya tenía grietas y lo más probable es que por esas grietas se saltara el terreno que causó el empuje que ocasionó la caída de muro.

Se dejó con plásticos y apuntalado el terreno colindante, estado oriental.

Componente social: La profesional social Lorena Soracipa, realizó levantamiento de acta de compromiso con la señora Susana

Amado, propietaria del predio que presentó novedad el día de hoy.

Norma

Se Tomo registro fotografico en el interior y el exterior del predio, y se acordó que el contratista realizara submuación para contener el predio vecino, así mismo se recomendo a la señora Susana no ingresar al segundo nivel de la vivienda por seguridad y se realizo señalización con cinta de peligro.

Adicionalmente, la profesional social prestó atención en el punto CREA de 7:00 am a 5:00 pm, no se recibieron PQRS.

Res. Apoyo.

Apoyo Int.

Residente Int.

Fecha: 15 de Mayo de 2024, miércoles.

Estado del Tiempo: lluvia en la mañana, nublado en la tarde.

Personal en obra: Arquitecto residente, maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes

Personal interventoria:

Maquinaria y equipos: Herramienta menor y demolida electrica.

Actividades:

Demolicion de viga y ciclopeo de muro deslumbado por saturacion, sacada de material de escombros. Se asegura la zona con apuntalamiento y proteccion con plasticos del terreno y zona colindante del deslumbre costado oriental. Lluvia de 10:40 am a 11:20 am.

Recomendaciones Interventoria:

1. la interventoria recomienda al contratista de obra proteger el muro que sufrio afectacion instalando algun tipo de recubrimiento que garantice la proteccion de los trabajadores por caida de materiales

Res. Apoyo.

Apoyo Int.

LEDA OSORIO
ST INT.

Residente Int.

Fecha: 16 de Mayo de 2024. Jueves.

Estado del tiempo: Lluvia en la mañana y en la tarde.

Personal en obra: Aquilato residente, maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes Ambiental y SST.

Personal interventoria:

Maquinaria y equipos: Demolidor eléctrico y herramienta menor. Se recibe apisonador "Minasa", 3 arnes, 1 línea de vida, 2 eslingas en "Yc" y 2 eslingas de restricción.

Actividades:

Se continúa con demolición y retiro de material de muro ciclopeo costado oriental colapsado por saturación el día lunes 13 de mayo de 2024.

Reunión con residente ambiental y SST para revisar y ajustar en obra para cumplimiento de las normativas.

Terreno se deja apilado y cubierto con plásticos tanto el lado del lote como el predio vecino. Lluvia de 9:50 am a 11:30 am y de 4:15 pm a 4:40 pm.

RS APOYO

RS APOYO

RS APOYO

Fecha: 17 de Mayo de 2024, Viernes.

Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Director de obra, residente de obra inspector SST, residente ambiental, maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes.

maquinaria y equipos: Demolidor eléctrico y herramienta menor.

Personal interventoria:

Actividades:

Visita de Alcaldía y Contraloría. Se les explica a las partes el proyecto y se les resuelve las dudas que tengan al respecto. Se termina de demoler viga de muro ciclopeo de muro derribado el día 13 de mayo. Se despeja la zona y se arma testero para submuración costado oriental terreno colindante. Se deja con plásticos y apilado.

La interventoria le recomienda al contratista continuar con la submuración del eje afectado con la vivienda afectada por la caída del muro debido a las lluvias.

RS APOYO

RS APOYO

RS APOYO

RS APOYO

Norma

Fecha: 18 de Mayo de 2024, Sábado.

Estado del Tiempo: Lluvias a lo largo del día.

Personal en Obra: Arquitecto residente, inspector SST, maestro de obra 2 oficiales, 3 Ayudantes.

Personal interventoria:


Maquinaria y equipos: Demolidor eléctrico y herramienta menor.


Actividades:


Submuración Costado oriental.

Se deja con Plásticos y apuntalado Terreno colindante.


Res Apoyo


Apoyo Int


LEIDY OSORIO
SST Int.


Residente Int.

Fecha: 20 de Mayo de 2024, Lunes.

Estado del Tiempo: Nublado en la mañana, lluvias en la tarde.

Personal en Obra: Director de obra, residente de obra, maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes.


Maquinaria y equipos: Demolidor eléctrico y herramienta menor.


Personal interventoria:


Actividades:


Submuración oriental. Item 2.1 excavación manual en material común para ciclope eje B-3 y perfilamiento. Se deja con Plásticos y apuntalado Costado oriental. Lluvias desde 1:25pm hasta 3:30pm.

Recomendaciones interventoria: 1. La interventoria le recomienda al Contratista continuar con los labores de arreglo del lote colindante (labores de submuración) con el fin de mitigar los riesgos de la vivienda adyacente. 2. Se recomienda al Contratista la utilización de todos los elementos de protección personal, ya que es fundamental salvaguardar la salud de los trabajadores operativos. 3. Se solicita al Contratista de obra notificar previo el ingreso de personal nuevo, para verificación de las afiliaciones y dar aprobación del ingreso de los mismos.


Res Apoyo.


Apoyo Interventoria


LEIDY OSORIO
SST Interventoria


Residente Int.

Norma

Fecha 21 de Mayo de 2024, martes

Estado del Tiempo: Nublado.

Personal en Obra: Arquitecto residente, maestro de obra, 2 oficiales y ayudantes, profesional social, inspector SST. y Residente SST.

Maquinaria y equipos: Demolidor eléctrico y herramienta menor

Personal interentoria:

Actividades:

Submuración oriental para contención de Terreno colindante.

Item 2.3 Cargue, Transporte y retiro y disposición final producto de demolición muro derrumbado el día 13 de mayo de 2024. Se deja material común tierra enbarrado en calle para futuro retiro de material. Se alista Terreno para ciclopeo eje B-3.

Visita de Aduedo, Aprobación de TPO. dejan recomendaciones y Acta.

Se reciben 16 bultos de cemento en obra. Se deja con plásticos y apuntalado Terreno Colindante

Actividades SST: Revisión del Terreno y solicitud de limpieza para instalación de andamio que se va a usar como soporte para la submuración

Componente Social: la Profesional social Lorena Soracepa, Brinda atención en el Ruto CREA de 7:00 am a 5:00 pm, recibiendo una hoja de vida y no se reciben PQRS.




Se elabora acta de reunión con el señor Jorge Alvarez, propietario del Predio vecino ubicado en la calle 361 sur #10-18 este, con el propósito de dejar constancia de autorización de disposición de material de excavación en parte posterior del predio como estrategia de mejoramiento y nivelación del Terreno.

El componente Social con apoyo de la profesional siso Nataly Zaccpa, realizan capacitación con el personal vinculado a la Obra con la temática "Manejo de Residuos sólidos", como constancia se toma registro fotográfico y se elabora acta de Reunión, la cual se relaciona en el informe mensual de Mayo.

Norma

Recomendaciones interventoria: 1. La interventoria le recuerda al contratista de obra la implementación del PMT, debido a que no se evidencia la implementación del manejo de tráfico (no hay paleteros en vía), adicionalmente se le recuerda la entrega de los elementos de protección personal y de Trabajo seguro de alturas debido a que se encuentran realizando actividades donde se requiere su implementación.

2. La interventoria le recuerda al contratista de obra que las cantidades de obra obedecen a los ítems contractuales estipulados para la realización del Proyecto o los que se requieran por fundamentos técnicos por lo que se le recomienda ceñirse al proceso contractual.

 Ros Apayo
 Apoyo Int.
 Apoyo Int.

Fecha: 22 de Mayo de 2024, miércoles

Estado del tiempo: Soleado




Personal en obra: Arquitecto residente, maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes.

Personal interventoria:

Maquinaria y equipos: Demolidor eléctrico y herramienta menor.

Actividades:

Preparación testereo para submuración y Apuntalamiento costado oriental. Se deja con plásticos y apuntalamiento Terreno colindante.

 Ros Apayo
 Apoyo Int.
 Apoyo Int.

Fecha 23 de Mayo de 2024, Jueves

Estado del Tiempo: Soleado en la mañana, nublado en la tarde

Personal en obra: Arquitecto residente, maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes.

Personal intervenciones:

Maquinaria y equipos: Demolidor eléctrico y herramienta menor.

Actividades:


Testeado y Fundición de ciclopeo B-3 parte 1. Item 3.1

Suministro, Transporte e instalación de concreto ciclopeo.

Sedeja con Plásticos y apuntalado terreno colindante.


Ros Apoyo.


Apoyo Int.


Interventor Int.

Fecha: 24 de Mayo de 2024, Viernes.

Estado del Tiempo: Soleado.

Personal en obra: Arquitecto residente, maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes.

Personal intervenciones:

Maquinaria y equipos: Demolidor eléctrico y herramienta menor.


Actividades:


Submuración Costado oriental con malla armada en sitio con varillas


de 1/2" para los verticales y 3/8" en los horizontales cada 25 cm

como medida de aumentar la rigidez a la fundición. Demolicion muro ladrillo

dobleteado para ciclopeo eje B-1.


Ros Apoyo.


Apoyo Int.


Interventor Int.

Fecha: 25 de Mayo de 2024, Sábado.

Estado del Tiempo: Lluvia en la mañana, nublado en la tarde.

Personal en obra: Arquitecto Residente, maestro de obra, 2 oficiales y 3 ayudantes.

Personal interventoria:

Maquinaria y equipos: Demolidor eléctrico y herramienta menor.

Actividades:

Demolicion muro y columna costado occidental en espacio de ciclopeo eje B-1. Columna existente edificación antigua junto con zapata de la misma edificación a una altura inferior al nivel $-4.85m$ así que no interfiera con la fundición del ciclopeo B-1, se decide dejar en sitio esa zapata, no afecta con actividades del proyecto y retenerla resta estabilidad al terreno.

Res. Apoy.

Apoyo Int.

Res. Apoy.

Fecha: 27 de Mayo de 2024, Lunes.

Estado del Tiempo: Nublado en la mañana, soleado en la tarde.

Personal en obra: Arquitecto residente, Maestro de obra, 2 oficiales y 3 ayudantes. Inspector SST.

Personal interventoria:

Maquinaria y equipos: Demolidor eléctrico y herramienta menor.

Actividades:

Demolicion resto de columna y excavación mínima para nivel de ciclopeo de eje B-1, Demolicion muro ciclopeo de antigua edificación para iniciar con excavación de vigas 004 y 005 de eje C a eje B. Rotomartillo dejó de funcionar a las 11:00 am, se lleva para cambio y es de vuelta en obra a las 4:30 pm.

Res. Apoy.

Apoyo Int.


Fecha: 28 de mayo de 2024, martes

Estado del Tiempo: Soleado

Personal en obra: Arq. Residente, maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes Ambiental y SST. Social

Maquinaria: Demolidor y Herramienta menor

Actividades:


Excavación para submuración y submuración Costado oriental. Demolicion ciclopeo c/c B, se pide un demolidor de mayor potencia para agilizar trabajos. Item 2.3 Cargue, transporte y retiro de material común Tierra con ayuda de minicargador. Aseo Bodega. 
E. Apoyo

HSEQ:


Se realiza inspección de obra en alpes donde se evidencian los siguientes hallazgos:

- Orden y aseo por mejorar, retirar escombros para garantizar el tránsito peatonal seguro.
- Instalar señalización de excavación profunda y de acceso restringido a la excavación, señalizar con cinta peligro el área de trabajo.
- Se socializa con el maestro julio los ajustes que se deben hacer en el andamio para garantizar un trabajo seguro.
- Suministrar a los trabajadores tapabocas de inserción y copa para las actividades de demolición con votamartillo.
- Se evidencia en obra kit de derramos, cornilla con arnes, botiquín, extintor y señalización de evacuación, uso de alpes y cartelera SST.

Daniel Julián Torres Cabrera




(E.D.)
OSORIO
SST Interventor


Apoyo Int.

Componente Social: Se brinda atención al usuario en el Punto Crea, por parte de la profesional social Lorena Soracipa, se recibe una hoja de vida y no se reciben PQRS. Asimismo, se realiza recorrido de verificación de los PSI.

Norma


Lorena Soracipa

Fecha: 29 de Mayo de 2024, miércoles.

Estado del Tiempo: Lluvias Todo el día.





Personal en Obra: Arquitecto Residente, maestro de Obra, 2 oficiales 3 ayudantes.

Personal inventoria:

Maquinaria y equipos: Demoledor eléctrico y herramienta menor.

Actividades:

Submuración Oriental, recepción de hierros, se dejan cubiertas con plástico. Costado oriental se deja con plásticos y apuntalado junto con el terreno colindante. Lluvia desde las 9:00 am hasta las 5:00 pm.

 Asa Apayo.
 Asa Int.
 LEIDY OSORIO
 SSI Int.
 Residente Int.

Fecha: 30 de Mayo de 2024, Jueves

Estado del Tiempo: Soleado




Personal en Obra: Arquitecto residente, maestro Obra, 2 oficiales, 3 ayudantes.

Personal inventoria:

Maquinaria y equipos: Demoledor eléctrico y herramienta menor.

Actividades:

Submuración oriental. Sacada de material común tierra en lona a punto de acopio orden se deja apuntalado y con plásticos costado oriental y plásticos a la tierra sacada a orden. Se recibe Tronco, 15 m de manila, guantes, 3 m de mixto, uallo para camilla guantes y Tapacordos.

 Asa Apayo.
 Asa Int.
 Residente Int.

Fecha: 31 de Mayo de 2024, viernes.

Estado del tiempo: Soleado

Personal de Obra: Arquitecto residente, maestro obra, 2 oficiales, 3 ayudantes.


Personal Interventoria:


Maquinaria y equipos: Demolidor eléctrico y herramienta menor

Actividades:

Rectificación y demolición de muro ciclope antiguo para vigas y ciclope B-1. Retiro de material y acopio en orden de tierra. Se deja tapado con plástico y dado que el día sábado 1 de Junio es de restitución para volquetas se deja programado para el día martes, 8:00 am el retiro definitivo del material. Se deja apuntalado y con plásticos costado oriental adyacente.

AM
Res. 10/10/10


Arq. R.


Maestro O.

Fecha: 1 de Junio de 2024, Sábado

Estado del tiempo: soleado.

Personal en obra: Arquitecto residente, maestro obra, 2 oficiales 3 ayudantes.


Personal Interventoria:


Maquinaria y equipos: Demolidor eléctrico y herramienta menor


Actividades:

Submuroción costado oriental, con esto estamos al 85% de elaboración del muro de contención para el predio vecino.

Se deja apuntalado y con plásticos el costado oriental adyacente


Arq. R.


Maestro O.


Interventor

Fecha: 04 de Junio de 2024, Martes

Estado del tiempo: lluvioso Todo el día

Personal en obra: Arquitecto residente, maestro obra, 2 oficiales, 3 ayudantes, Resol. 55.

Personal Interventoria:

Maquinaria y equipos: Demolidor eléctrico, herramienta menor.


Actividades:


Terminada Submuroción oriental ultimo tramo superior. Item 2.3


Norma


cargue, Transporte y retiro material común Tierra producto de excavación. Se recibe material bultos de cemento (50) e impermeables para el equipo de Trabajo. Lluvias Continuas desde la noche del lunes festivo hasta el cierre de obra 5:00 pm.


HSEQ: Se realiza inspección de obra en salón de Alces donde se evidencia recogida de material de excavación en volqueta, se presentan lluvias en la zona, se cuenta con andamios instalados y asegurados para las actividades del muro y para la excavación, eerganal. con los epe requeridos para las actividades mencionados, se cuenta con las líneas de vida instaladas y aseguradas, los trabajadores usan arnes, se requiere de impermeables para la ejecución de obra bajo la lluvia, se recomienda suspender actividades bajo la lluvia sin estos elementos al residente técnico


Daniel Julian Torres
Residente SST


R. S. Apayo


Residente Int.


LEIDY OSORIO
SST Int.


Apayo Int.