


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-057		
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS		Versión	4		
			Vigencia	5/10/2023		
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO N°		138-00-A-COFAC-DIFRA-2023				
OBJETO DEL CONTRATO		OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"				
CONTRATISTA		LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.				
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: TENIENTE LUIS CHAMORRO-DIFRA				
ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
		SI	NO			
2	Describir las actividades que se encuentran en Movimiento de tierras de acuerdo a especificaciones tecnica y planos					Ejemplo: Registro en bitacora, registro fotografico, informes.
2.1	La ejecución del ítem EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXCAVACIÓN en las zapatas se realiza inmediatamente después de la excavación mecánica. Se realiza una excavación más precisa que no se consigue con maquinaria amarilla, ya que se usa elementos como picas, palas y barras.	X		3/05/2024	Durante la semana del presente informe (27/04/2024 al 03/05/2024), el contratista continúa con la actividad de excavaciones manuales. Durante esta semana el contratista realiza avances en la excavación de vigas de cimentación y zanjas para la red sanitaria de los baños en el cuadrante 10-9 entre D-C.	
2.2	La ejecución del ítem EXCAVACION MECÁNICA, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXCAVACION para las zapatas se realiza como primer paso, haciendo una excavación rápida usando la cuchara de la excavadora. Esta excavación no es tan precisa y se debe tener precaución de no alterar la geometría de la zapata localizada con anterioridad.			-	Durante la semana del presente informe no se realizan actividades de este ítem.	-
2.3	La ejecución del ítem RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO se realiza después de las excavaciones y la respectiva compactación de la subrasante. El relleno se hace con material del proveedor Cachibí cumpliendo la normativa INVIAS para bases granulares y posteriormente se compacta con vibrocompactador de pistón (ranita) hasta conseguir un suelo de consistencia dura. Finalmente se le hace los respectivos ensayos de densidad			-	Durante la semana del presente informe no se realizan actividades de este ítem.	-
2.4	La ejecución del ítem TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO se realiza después de acopiar los sobrante de excavación. Cuando se tiene un volumen adecuado el contratista llama a desaloja este material con ayuda de volquetas.	X		-	Durante la semana del presente informe no se realizan actividades de este ítem.	-
ELABORÓ:					REVISÓ:	
ING. ALEJANDRO COLLAZOS Residente de Interventoría Firma y Postfirma					ING. MARIO QUIROGA Director de Interventoría Firma y Postfirma	
 José Alejandro Collazos Rojas					 Mario Humberto Quiroga Acosta	