



		FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-057	
		FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS		Versión	4	
				Vigencia	5/10/2023	
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO N°		138-00-A-COFAC-DIFRA-2023				
OBJETO DEL CONTRATO		OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"				
CONTRATISTA		LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.				
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: TENIENTE LUIS CHAMORRO-DIFRA				
ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
		SI	NO			
2	Describir las actividades que se encuentran en Movimiento de tierras de acuerdo a especificaciones tecnica y planos					Ejemplo: Registro en bitacora, registro fotografico, informes.
2.1	La ejecución del ítem EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXCAVACIÓN en las zapatas se realiza inmediateamente después de la excavación mecánica. Se realiza una excavación más precisa que no se consigue con maquinaria amarilla, ya que se usa elementos como picas, palas y barras.	X		17/05/2024	Durante la semana del presente informe (11/05/2024 al 17/05/2024), el contratista continúa con la actividad de excavaciones manuales. Durante esta semana el contratista realiza avances en la excavación de zanjas para la red sanitaria de los baños en el cuadrante 10-9 entre B-A.	
2.4	La ejecución del ítem TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRENTE U OTRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES A SITIO AUTORIZADO se realiza después de acopiar los sobrante de excavación. Cuando se tiene un volumen adecuado el contratista llama a desaloja este material con ayuda de volquetas.	X		17/05/2024	Durante la semana del presente informe (11/05/2024 al 17/05/2024), el contratista continúa con la actividad de transporte de material sobrante. Durante esta semana el contratista realiza el retiro de los sobrante de las excavaciones manuales.	
ELABORÓ:					REVISÓ:	
ING. ALEJANDRO COLLAZOS Residente de Interventoría Firma y Posfirma  José Alejandro Collazos Rojas					ING. MARIO QUIROGA Director de Interventoria Firma y Posfirma  Mario Humberto Quiroga Acosta	