



Secretaría de
**Infraestructura
Territorial**

1.10-3.2 126

Tunja 26 de Junio del 2024

**INGENIERO
SEBASTIAN TOLEDO MOYA
REPRESENTANTE LEGAL APP. CONTROL E INGENIERÍA. S.A.S.
CIUDAD**

Referencia: Concepto favorable solicitud suspensión No. 2 contrato de obra 2082 del 2023 y contrato de interventoría 2098 del 2023.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada por Uds. mediante oficio **OF 034 CTO SIT-183**, en el que se manifiesta la necesidad de suspender por un término de un mes la ejecución del contrato de la referencia debido a la dificultad en la ejecución por motivo de las lluvias presentes desde el reinicio de la obra, lo que impide la terminación de la instalación de capas granulares de la estructura de pavimento generando un presunto retraso al cronograma y que la firma interventora avala esta solicitud remitida por parte del contratista de obra en los oficios COTUN – 2082 – 2023 – 017, COTUN – 2082 – 2023 – 018 y COTUN – 2082 – 2023 – 019, la Secretaría de Infraestructura Territorial da concepto favorable a la suspensión del contrato de obra 2082 del 2023 y su respectivo contrato de interventoría 2098 del 2023 y procede a adelantar el respectivo trámite ante la Unidad de Contratación Estatal, con una fecha de suspensión a partir del 28 de Junio del 2024.

Sin otro particular, cordialmente,



**CARLOS GABRIEL HERNÁNDEZ CARRILLO
SECRETARIO ENCARGADO
SUPERVISOR**

Proyecto: Julian Piña Salinas/Profesional contratista.
Revisó: Carlos Gabriel Hernández Carrillo/ Secretario encargado.

