



Código	DE-DEAJU-FR-019
Versión	5
Vigencia	23/10/2023

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		2/06/2024		PERIODO REPORTADO DEL:		1/05/2024		AL:		31/05/2024	
CONTRATO N°		085-00-B-COFAC-BACOF-2023		CONTRATISTA		EPC ENERGY SAS					
OBJETO		OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE									
FECHA DE INICIO		22/12/2023		FECHA DE TERMINACIÓN		30/04/2024					
VALOR INICIAL	\$ 368 066 811.81	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0.00	VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	\$ 0.00	VALOR TOTAL	\$ 368 066 811.81				

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	SI/ No	Detalle
								100	100	SI	
								100	100	SI	
								100	100	SI	
								100	100	SI	
								100	100	SI	
								100	100	SI	
TOTAL							0				

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1		100.00%	100.00%	0.00%
Semana 2				
Semana 3				
Semana 4				
Semana 5				

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO	<p>Bar chart titled 'GRAFICO DE PORCENTAJES' showing completion percentages for two categories: PROGRAMADO (red bar) and EJECUTADO (green bar). The x-axis represents percentages from 0% to 100% in 5% increments. Both bars reach the 100% mark.</p>	100.00%
EJECUTADO		100.00%

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	90%95%100%	100.00%
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	90%95%100%	100.00%
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	90%95%100%	100.00%
4. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	90%95%100%	100.00%
5. PAÑETES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	90%95%100%	100.00%
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	90%95%100%	100.00%
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	90%95%100%	100.00%
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	90%95%100%	100.00%
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	90%95%100%	100.00%
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%

10. CUMPLIMIENTO

EJECUTADO

90%

95%

100%

PROGRAMADO

EJECUTADO

90%

95%

100%

11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

100.00%

100.00%

100.00%

5- PLAZO (DÍAS)

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

Cant. Días

Total

Transcurrido

Faltantes

Contractual

131

162

-31

Proyección

131

162

-31

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra

Días (atrás/adelanto)

Fecha Terminación Obra Proyectada

162

0

30/04/2024

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

En el mes de mayo no se realizaron actividad de obra, teniendo en cuenta que el contrato se recibo y se finalizo a satisfaccion el día 30 de abril de 2024, se encuentra pendiente el pago del ultimo corte de obra, para posterior realizar el acta de liquidacion.

Actividad atrasada

Atribuible al contratista?

SI

NO

SI

NO

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle

Presupuesto

Inversión a la Fecha

Por Ejecutar

INICIAL

ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)

\$

%

\$

%

Directos+AIU+IVA

\$ 368 066 811.81

\$ 368 066 811.81

\$ 368 066 811.81

100.00%

\$ 0.00

0%

Adiciones

N/A

\$ 0.00

Reducciones

\$ 0.00

TOTAL

\$ 368 066 811.81

\$ 368 066 811.81

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO

VALOR

OBSERVACIONES

VALOR INICIAL

\$ 368 066 811.81

VALOR ADICIONAL (Si aplica)

\$ 0.00

VALOR REDUCIDO (Si aplica)

\$ 0.00

VALOR TOTAL

\$ 368 066 811.81

PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024

\$ 20 132 381.03

FACTURA N° 1115

SEGUNDO PAGO PAC MARZO 2024

\$ 40 954 286.60

FACTURA N° 1117

TERCER PAGO PAC ABRIL 2024

\$ 91 932 701.64

FACTURA N° 1118

CUARTO PAGO PAC JUNIO 2024

\$ 215 047 442.54

FACTURA N° 1124

TOTAL PAGADO A LA FECHA

\$ 153 019 369.27

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD

ENTREGADO

APROBADO

CUMPLIÓ

OBSERVACIONES

PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA

SI

SI

SI

PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA

SI

SI

SI

PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES

SI

SI

SI

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En el mes de mayo no se realizaron actividad de obra, teniendo en cuenta que el contrato se recibo y se finalizo a satisfaccion el día 30 de abril de 2024, se encuentra pendiente el pago del ultimo corte de obra, para posterior realizar el acta de liquidacion.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

N/A

ELABORO:

ST. DIEGO EMILIO CHACON RINCON

Supervisor

Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO