


MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	20/05/2024
CONTRATISTA:	JESUS OVIDIO METAUTE ARIAS						
CONTRATO No.	No. 006-2024	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL CORREGIMIENTO LOS AZULES."				
SUPERVISOR:	Supervisor: Secretaría de Infraestructura						
ACTIVIDAD:	Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.					UNIDAD	
						Ha	
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X	ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.		1
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tramo 1			7000	3,50		24500	0
UNIDADES	Und y/o GL	ml				Ha	m³
TOTAL ACTIVIDAD	0	7000	3,50		0	2,45	0
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
<div></div>							
Convocado		Revisó y autorizó Supervisor					
							
Firma		Firma					

CONTRATO No.	No. 006-2024	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL CORREGIMIENTO LOS AZULES."				
SUPERVISOR:	Supervisor: Secretaría de Infraestructura						
ACTIVIDAD:	Remoción manual de derrumbes Menores.						UNIDAD
							m3
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X	ACTIVIDAD EXTRA		ITEM No.			2
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	Ancho	Alto	TOTAL M²	Total M3
Tramo 1		60	2,5	1,50	1,10		165
							0
							0
							0
							0
							0
							0,00
							0
							0
							0
UNIDADES	Und y/o GL	ml				m²	Peso
TOTAL ACTIVIDAD	60	2,5	1,50	1,1	0		165
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
Convocado		Revisó y autorizó Supervisor					
							
Firma		Firma					

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	20/05/2024
CONTRATISTA:	JESUS OVIDIO METAUTE ARIAS						
CONTRATO No.	No. 006-2024	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL CORREGIMIENTO LOS AZULES."				
SUPERVISOR:	Supervisor: Secretaría de Infraestructura						
ACTIVIDAD:	Conformación con metarial de la excavación incluye conformación de cunetas.						UNIDAD
							m2
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X	ACTIVIDAD EXTRA		ÍTEM No.	3		
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tramo 1			832,91	1,50		1249,36	0
UNIDADES	Und y/o GL	ml				m²	m³
TOTAL ACTIVIDAD	0		832,91	1,50	0	1249,36	0
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
Convocado	Revisó y autorizó Supervisor						
							
Firma	Firma						

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	20/05/2024
CONTRATISTA:	JESUS OVIDIO METAUTE ARIAS						
CONTRATO No.	No. 006-2024	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL CORREGIMIENTO LOS AZULES."				
SUPERVISOR:	Supervisor: Secretaría de Infraestructura						
ACTIVIDAD:	Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad.						UNIDAD
							m3
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X	ACTIVIDAD EXTRA		ÍTEM No.	4		
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tramo 1			1100	1,50	0,20		330
UNIDADES	Und y/o GL	ml				m²	m³
TOTAL ACTIVIDAD	0	1100	1,50	0,2	0	330	
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
Convocado		Revisó y autorizó Supervisor					
							
Firma		Firma					

		REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA ACTA DE AVANCE No. 1											
Concocante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA		Fecha presente Acta: 20/05/2024				OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL CORREGIMIENTO LOS AZULES.”							
Convocado: JAC Corregimiento las Azules		Convenio solidario No. 006-2024											
		Fecha del convenio: 25/04/2024											
		Fecha de acta de inicio: 6/05/2024											
CONTRACTUAL						OBRA EJECUTADA							
						May. Y Men.		ACTA DE AVANCE # 1			Total obra acumulada		
Ítem	Descripción	Un	cant.	Vr. Unit.	Vr. Total	+,=,-	Cant.	Cant.	Vr. Total	%	Cant.	Vr. Total	%
1	Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.	Ha	2,5	\$ 1.026.173,00	\$ 2.514.123,85	(=)	0	2,45	\$ 2.514.124	100%	2,45	\$ 2.514.124	100%
2	Remoción manual de derrumbes Menores.	m3	165,0	\$ 25.954,00	\$ 4.282.410,00	(=)	0,00	165	\$ 4.282.410	100%	165	\$ 4.282.410	100%
3	Conformación con metarial de la excavación incluye conformación de cunetas.	m2	9.742,4	\$ 1.966,00	\$ 19.153.490,98	(-)	8493,0047	1249,36	\$ 2.456.244	13%	1249,361	\$ 2.456.244	13%
4	Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad.	m3	330,0	\$ 22.559,00	\$ 7.444.470,00	(=)	0	330	\$ 7.444.470	100%	330	\$ 7.444.470	100%
COSTO DIRECTO					\$ 33.394.495								
ADMINISTRACIÓN					\$ 3.005.505				9,00%				
APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA					\$ 36.400.000								
APORTE EN ESPECIE JAC					\$ 1.413.154								
VALOR TOTAL DEL CONVENIO					\$ 37.813.154								
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA					\$ 18.200.000	% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1			50,00%				
VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA					\$ 18.200.000	% TOTAL ACUMULADO			50,00%				
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO DE OBRA					\$ 18.200.000								

Valor Total Acta de Avance # 1: \$ 18.200.000

En constancia se firma en el Municipio de Santa Fe de Antioquia, a los (20) días del mes de (mayo) de 2024.


LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor
Secretario de infraestructura
Convocante


JOSÉ DARÍO ALVAREZ
Representante legal
Junta de Acción Comunal Corregimiento
Convocado