

MATRIZ DE ACTIVIDADES DIARIAS								
ANÁLISIS SEDES CONTRATO MANTENIMIENTOS			Semana 11 del 5 al 11 Feb 2024			Consolidado Programado	Consolidado Ejecución	Actividades Realizadas 15 de Febrero 2024
MUNICIPIO	VALOR SEDE (incl. AIU)	% Ppto.	% Progr.	% Ejec.	% Atraso			
LA MESA	\$ 31.691.551,11	5,28%	96,39%	100,00%	3,61%	5,09%	5,28%	Actividades Finalizadas en esta sede. Falta subsanar detalles de la canal; no había llovido durante este tiempo se evidenciaron observaciones y el día de mañana realizan los ajustes.
PACHO	\$ 70.336.761,31	11,72%	93,28%	93,12%	-0,16%	10,93%	10,91%	Durante la semana de reporte, se informa que se realizan las actividades de: pinturas, resanes, aviso de la fachada, Terminar recorrido cubierta; las cuales no se les pondera porcentaje de avance, hasta que no sean subsanadas las observaciones emitidas por la Interventoría de parte del Contratista. Personal en Obra: 1 Oficial de Acabados, 1 Ayudante.
ZIQUAIRA	\$ 28.394.791,42	4,73%	100,00%	100,00%	0,00%	4,73%	4,73%	Actividades Finalizadas en esta sede.El contratista subsana las observaciones emitidas por la Interventoría
GACHETA	\$ 77.561.598,53	12,92%	100,00%	63,47%	-36,53%	12,92%	8,20%	Se llevó a cabo la ejecución de las siguientes actividades: Impermeabilización de viga canal de cubierta. Mantenimiento, limpieza de mugre, lavado y cambio de cubiertas. Personal en Obra: 1 Maestro 1 Oficial de Acabados, 2 Ayudantes.
GUADUAS	\$ 77.223.368,38	12,87%	69,86%	100,00%	30,14%	8,99%	12,87%	Actividades Finalizadas en esta sede.
CHIQUINQUIRA	\$ 87.470.638,67	14,57%	89,41%	91,06%	1,65%	13,03%	13,27%	Se llevó a cabo la ejecución de las siguientes actividades: Demolición enchape de baños, falta instalar enchape.Se realizó remates en el acceso. Lavado de fachadas. Aplicación de pintura en superficies de pared en Áreas varias a nivel general. Aplicación de tratamiento anti-humedad y resane de humedades en superficies pared de: Balcones, Oficinas administrativas, Áreas Perimetrales a la sede y Circulaciones. Personal en Obra: 1 Maestro General, 1 Oficial de Acabados, 2 Ayudantes.
CACHIRA	\$ 29.246.647,32	4,87%	100,00%	91,12%	-8,88%	4,87%	4,44%	No se realizaron actividades. Falta completar cielo raso en PVC, Baranda acero inoxidable, Pinturas y resanes en sectores varios
ESPINAL	\$ 61.401.293,13	10,23%	85,50%	100,00%	14,50%	8,75%	10,23%	Actividades Finalizadas en esta sede.
CHAPARRAL	\$ 27.970.383,68	4,66%	100,00%	100,00%	0,00%	4,66%	4,66%	Actividades Finalizadas en esta sede.
MELGAR	\$ 84.838.594,98	14,14%	76,85%	100,00%	23,15%	10,86%	14,14%	Actividades Finalizadas en esta sede.
LA PLATA	\$ 24.046.864,50	4,01%	100,00%	100,00%	0,00%	4,01%	4,01%	Actividades Finalizadas en esta sede.
\$ 600.182.493,03			100%			88,84%	92,74%	
						Atr(-) Ad(+):	3,89%	