



ACTA DE REUNION

Entidad: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

Contrato No.: CE 31-2023

CONSECUTIVO ACTA	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
07	13-06-2024	8:00	9:00	Palacio de Justicia Fanny Gonzalez
P				
Observaciones y definiciones acerca del proyecto CE-17-2024 correspondiente a la modernización de la iluminación de las oficinas del palacio de justicia FANNY GONZALEZ FRANCO de la ciudad de Manizales piso 2 y Sótano uno .				
RESPONSABLE DE LA REUNION				
ASISTENTES				
NOMBRE		CARGO		
ING ALEXANDER BEDOYA		ING DIRECTOR DE INTERVENTORIA IYD		
ING WILLIAM SANCHEZ N		ING RESIDENTE INTERVENTORIA IYD		
ING WILLIAM HERNANDEZ		ING SUPERVISOR RAMA JUDICIAL		
ARQ RONEY YALLY BARTOLO FLOREZ		ARQ SUPERVISOR RAMA JUDICIAL		
ING OSCAR RUIZ		ING RESIDENTE GLOBAL ASTI		
ING JORGE ALBERTO CARDONA		ING DIRECTOR DE OBRA GLOBAL ASTI		
JENIFER JIMENEZ MARTINEZ		SISO INTERVENTORIA		
AGENDA				
1.				
DESARROLLO DE LA REUNION				
TEMA				
<p>1. Se socializa el avance actual del proyecto, teniendo en cuenta el acta de inicio del mismo, el cual fue el 19 de abril, y se muestra que por programación en 55 días de ejecución a la fecha ,el proyecto debería estar en un 78,57%, y en ejecución real llevamos 90,32%, mostrando un adelanto 11,75 %. El adelanto se debe a la llegada de luminarias nuevas al proyecto. Se da un parte positivo, debido a que el contratista tomo medidas asertivas para los requerimientos que</p>				



se le dieron por parte de la interventoría y los supervisores, dada la llegada de luminarias al proyecto y el ingreso de más personal.

2. Se envió una solicitud de recursos adicionales, con el fin de buscar la aprobación de la dirección general de a rama judicial, para terminar de cambiar las luminarias de emergencia en las escaleras del inpec, y otras zonas y el suministro e instalación de sensores en el archivo del sótano uno, para tener mejor eficiencia energética.
3. Se presentó el primer corte contractual por parte del contratista, aprobado y revisado por la interventoría, el porcentaje es del 50 %.y en el avance financiero. Se indaga por su pago, tener fecha tentativa.
4. Se solicita la validación de un pac extraordinario por 40 millones, se espera validación de los supervisores de la rama , para tener la aprobación.
5. En el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, se realiza gestión diaria, verificando el buen manejo de los implementos de seguridad y la coordinación del proyecto, buscando siempre no tener accidentes.

TAREAS Y/O COMPROMISOS

TAREA Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
Respuesta de solicitud de adicionales	SUPERVISORES	13-06-2024-Pendiente

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING ALEXANDER BEDOYA	ING DIRECTOR DE INTERVENTORIA IYD	
ING WILLIAM SANCHEZ N	ING RESIDENTE INTERVENTORIA IYD	



ING WILLIAM HERNANDEZ	ING SUPERVISOR RAMA JUDICIAL	
ARQ RONEY YALLY BARTOLO FLOREZ	ARQ SUPERVISOR RAMA JUDICIAL	
ING JORGE ALBERTO CARDONA	ING DIRECTOR DE OBRA GLOBAL ASTI	
ING OSCAR ANDRES RUIZ	ING RESIDENTE GLOBAL ASTI	
JESSICA CORTES	SISO GLOBAL ASTI	
JENIFER JIMENEZ MARTINEZ	SISO INTERVENTORIA	
THOMAS CASTRILLON	AUXILIAR DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION GLOBAL ASTI	

Betzaida Cardona SST Int.

Eder A. Montilla Mahecha Profesional apys



EDER MONTILLA

OBSERVACIONES PROXIMO COMITE	1-Certificado de Retilap para ambienta	
---------------------------------	--	--