

IED COLOMBIA VIVA SEDE A.

CTTO No. DIPCCNTR - 5305908

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO CORRECTIVO DE PLANTAS
FÍSICAS Y COMEDORES SED - GRUPO No. 6

APOYO A LA SUPERVISIÓN: ING. LEONARDO CONTADOR

DIRECTORA INTERVENTORIA: ARQ. JOHANA G. CHAMORRO

DIRECTOR DE OBRA : ING. AUGUSTO J. GARCIA P.

COORDINADOR DE PROYECTO : ARQ. MARIO F. OBANDO B.

RESIDENTE DE OBRA : GIBSON DÁVILA

RESIDENTE INTERVENTORIA : ING. CRISTIAN BARRERA

INSPECTOR DE OBRA : JAVIER PARRA

INSPECTOR INTERVENTORIA : CAMILO FANDIÑO

Intervención de obra en frente Colombia viva.

Fecha: 17/10/2023.

Personal:

- Profesionales de obra

1. Residente de obra.

1. Inspector SST.

Contratistas:

4 cobieristas

2. Actividades varias

- Estado del tiempo.

Mañana: Soleado.

Tarde:

Actividades Ejecutadas:

Se da inicio a las actividades en el frente Colombia Viva. en las cuales se ejecutaron:

1. Reconocimiento y replanteo de áreas a intervenir. y se realiza registro fotografico.

2. Se inicia cerramientos en area de acopio (patio) y en ubicacion de andamio. con trasiego de materiales.


3. Se inicia armado de andamio.

4. Se inicia demolición de acabado y alisado de pisos en aulas 01 y 02.

5. Se realiza revision de herramientas (inventario).

6. Se deja registro fotografico de las actividades realizadas.

7. Orden y aseo.


Res. Gibson Davila.

CRISTIAN B.
Residente Interventoria

Fecha: 18/10/2023.

• Personal:

Profesionales de obra:

1. Residente de obra.

1. Inspector SST.

• Contratistas:

1. Cubierta

2. Actividades varias.

• Estado del tiempo:

Mañana: Nublado. — llluvias.

Tarde: Nublado.

Actividades Ejecutadas:

Se continua con las siguientes actividades:

1. Demolición de acabado y alistado de pisos en aulas, y guarda escoba, con enlizado de escombro.

2. Descargue de herramienta Miguel.

3. Se recibe baño de hombres (primaria) el cual se encuentra con un panel desmontado y caído, sanitarios con arboles en regular estado, 2 grifos de lavamanos sin push, se realiza la observación verbal al señor Alex el cual es encargado. por parte de la institución. Se deja registro fotográfico.

4. Se reciben 50 lonas, 1 rollo de cinta peligro y 50 metros de C-4 "poliuretano" → polietileno


5. Se realiza el retiro del Bocan por parte de Jony por solicitud del Sr. rector.

6. Se revisa y se define punto de conexión eléctrica para la pluma con Miguel.

7. Se confirman medidas de las aulas a intervenir 1-2-3.

8. Se realiza listado de dotación para el personal de obra con el tallaje.

9. Se realiza jornada de orden y aseo.
10. Se deja evidencia fotográfica de las actividades realizadas.



E.O. Gibson Davila.

CRISTIAN B.

Residente Interventora

Fecha: 19/10/2023.

• Personal:

Profesionales de obra:

1. Residente de obra.

• Contratistas:

3. Cubierta.

2. Actividades varias.

• Estado del tiempo:

Mañana: Soleado.

Tarde: Soleado.

Actividades ejecutadas:

Se continua con las siguientes actividades.

1. Enlance de escombros en aula 01,
2. Traslado de herramienta.
3. Se realiza apique para estratificación de pisos a demoler. aula 01 espesor alisado 4cm, aula 02 3,5cm
4. Se confirman medidas en las aulas 4 y 5.
5. Se continua con el levantamiento de alisado en pisos.
6. Se realiza inspección visual en cubierta donde se evidencia cámara de seguridad suelta, no se encuentra

bien empotrada en viga, tejas rotas y fisuradas, unas tejas con arreglos de impermeabilización, cables cortados, expuestos y tubería eléctrica rota.

7. Se inicia el levantamiento de manto en la cubierta.

8. Se coordina con el Sr. Alex para el retiro y disposición de unas laminas por parte del personal de la institución, y se da a conocer el estado en que se encuentra la Cámara de Seguridad.

9. Se realiza descargue y trasiego de madera hacia el acopio. para cerramiento hora de inicio 13:45 - 14:20


10. Se realiza entrega de dotación al personal por parte de la SST Marcela.

11. Se recibe material de papelería.

12. Se inicia cerramiento en pasillo de aulas 01-02.

13. Se depa registro fotografico.

14. Orden y aseo.



R.O. Gibson Davila.

CRISTIAN B.

Residente Interventoria.

Fecha: 20/10/2023.

• Personal:

Profesionales de obra:

1. Residente de obra.

1. Inspector SST.

• Contratistas:

3. Cubierta.

2. Actividades varias.

• Se continua con las siguientes actividades:

1. Demolicion de alutado y entonido de residuos de demolición, disposicion y trasiego hacia el acopio.

2. Instalación de polisombra en ventana del 2do piso protección de andamio.

3. Se continua con el levantamiento y retiro del manto en la cubierta.

4. Se recibe visita de interventoria y realiza acompañamiento la inspectora Marcela SST y Miguel.

5. Orden y aseo.

6. Se deja registro fotografico.



R.O. Gibson Davila.

CRISTIAN B.

Residente Interventoria.

Fecha: 21/10/2023.

• Personal:

Profesionales de obra:

1. Residente de obra.

1. Inspector SST.

• Contratistas:

Cubierta: 3.

Actividades varias: 2.

• Se continua con las siguientes actividades:


1. Demolición alisado mejoramiento piso en aula 02.

2. Se realiza el izaje de la pluma que quedara ubicada en la cubierta.

3. Enlonado de escombros.

4. Orden y aseo.

5. Se deja registro fotografico.



R.O. Gibson Davila

CRISTIAN B.

Residente Interventoria.

Fecha: 23/10/2023.

• Personal:

Profesionales de obra:

1. Residente de obra.

1. Inspector SST.

• Administración:

2. Cubierta

2. Actividades varias.

• Se continua con las siguientes actividades:

1. Ingreso del mini cargador, se solicita autorización verbal al sr Alex designado por la institución con aprobación de dearlo en el acopio.

2. Hace presencia el sr. Javier electricista el cual no puede realizar actividades por decisión de la inspectora SST. (sin ARL).

3 En revisión de la parte electrica se evidencia que la institución no cuenta por el momento con suministro electrico en algunos tableros. se le informa al sr. alex

4. La actividad prevista no se puede ejecutar por suministro de energia (perforación en cubierta para anclaje de pluma).


5. Se realiza trasiego de material escombros hacia el acopio para disposición.

6. Ampliación de corramiento.

7. Se realiza el descargue de arena de río. 186 lorac

8. Organización de residuos de manto en cubierta.

9. Orden y aseo.



R.O. Gibson Davila.

ORISTIAN B.

Residente Interventoria

Fecha: 24/10/2023

• Personal:

Profesionales.

1. Residente de obra.

• Contratistas:

Administración.

2. Actividades varias.

Contratistas:

2. Cubiertas.

mini cargador 1.

Estado del tiempo:

Mañana: nublado Tarde lluvias.

• Se continúan con las siguientes actividades:

1. Descargue de material cemento. 100 bultos.

2. Delimitación de área para operación de mini cargador.

3. Desmonte de ventanería pasillo del aula 02

4. Hace presencia el sr. Javier (Electricista) para realizar la conexión del punto suministro de energía para la pluma en cubierta.

6. Traslado de escombros de aulas hacia el acopio.

7. Ampliación de cerramiento en pasillo aulas 01 y 02. con reorganización del mismo.

8. Orden y aseo.

P.O. Gloson Davila.

Fecha: 25/10/2023.

• Personal:

Profesionales de obra:

1. Residente de obra.

Administración:

1 cubierta. (actividades varias.)

Contratistas:

2 cubierta.

Estado del tiempo.

Mañana: Nublado Tarde: Lluvias

• Se continúan con las siguientes actividades:

1. Se recibe tableta granito y se procede al trasiego hacia acopio.


2. Se realiza perforación en cubierta para anclajes de la pluma.

3. Demolición de tableta aula 01.

4. Se realiza la toma de medidas de la cubierta para cantidades.

5. Se recibe y se procede al trasiego de monto para cubierta.

6. Orden y aseo.



R.O. Gibson Davila

Fecha: 26/10/2023.

• Personal:

Profesionales de obra:

1. Residente de obra.

Administrativos:

1 Actividades varias.

Contratistas:

2. cubierta

• 1 operador minicargador.

Estado del tiempo.

Mañana: Lluvias. Tarde: Soleado.

• Se continúan con las siguientes actividades:

1. Enbrado y disposición de escombros en acopio aula 01.
2. Levantamiento de sobre piso en cubierta.
3. Demolición contra piso cubierta C12 y C15.
4. Orden y aseo.


R.O. Gibson Davila.

Fecha: 27/10/2023.

• Personal:

Profesionales de obra.

1. Residente de obra.

• Administrativos:

1. Actividades varias.

• Contratistas:


2. Cubierta.

Estado del tiempo.

Mañana: Soleado. Tarde: lluvias.

Se continúa con las siguientes actividades:

1. Demolición de alistado de piso aula 01.
2. Desmonte de motor de pluma para reemplazo, se instala otro motor.
3. Arreglo en tubería existente aula 01.
4. Demolición sobre piso cubierta C13 - C16 - C17.
5. Traslado de escombros hacia el acopio.
6. Orden y aseo.


R.O. Gibson Paula.

Fecha: 28/10/2023.

Personal:

Profesionales de obra:

1. Residente de obra.

Administrativos:

1. Actividades varias.

Contratistas:

2. cubiertas.

Se continua con las siguientes actividades.

1. Demolicion levantamiento sobre piso en cubierta c2-c3-c4

2. Demolicion alisado en aula 01. entonado de escombros.

3. Arreglo de tubería existente agua potable la cual se encuentra a ras con la parte inferior de la loseta.

4. Visita de electricista.

5. Orden y aseo.

R.O. Gibson Davila.

Fecha: 30/10/2023.

Personal:

Profesionales de obra.

1. Residente de obra.

Administrativos:

1. Actividades varias.

Contratistas:

5. Cubierta y pisos.

Se continua con las siguientes actividades:

1. Trasiego de ventana hacia acopio.

2. Se continua con la demolicion de alisado de piso aula 01.

3. Se inicia actividad de mejoramiento de piso en el aula 02, y se realiza trasiego de materiales del acopio hacia el lugar de intervención.
4. Instalación de tableta granito aula 02.
5. Enlonado de escombros en aula 01 y en cubierta.
6. Desmonte de 1 puerta aula 02.
7. Orden y aseo.

 R.O. Gibson Daula.

Fecha: 31/10/2023.

Personal:

Profesionales de obra:

1 residente de obra.

Administrativos:

1. Actividades varias.

Contratistas:

2. Cubierta.

2. Pisos.

Se continúan con las siguientes actividades:

1. Enlonado de escombros aula 01.
2. Enlonado de escombros en cubierta.
3. Disposición de escombros acopio de la aula
4. Se continúa con instalación de tableta granito en el aula 02.
5. Orden y aseo.

 R.O. Gibson Daula.

Fecha: 01/10/2023.

Personal:

Profesionales de obra:

1 Residente.

Administrativos:


1. Actividades varias.

Contratistas:

2 Cubierta.

Se continua con las siguientes actividades:

1. Instalación y alistado de tableta granito en aula 02.
2. Enlonado demolición y trasiego de escombros del aula 01. hacia el acopio.
3. Limpieza en cubierta, enlonado de escombros y picado de manto./membrana.
4. Se recibe visita de interventoría en la cual se recibe la observación de dejar un plano piloto para identificación de tuberías. Se consilia verbalmente el tema de disposición de las otras aulas en el primer piso para ir adelantando trabajos de demolición.
5. Orden y aseo

 P.O. Gibson Paula.

Fecha: 02/10/2023.

Personal

Profesionales de obra:

1 Residente de obra.


Administrativos:

1. Actividades varias.

Contratistas:
2 cubierta

Se continua con las siguientes actividades

1. Arreglo de tubo suministro de agua potable de $3/4"$ La presión del agua rompió el tubo, se informa a persona encargada del colegio, el señor Alex, quedando culminado
2. Enlonado de escombro, trasiego de escombro hacia acopio, se le comenta al señor alex sobre el tema de energía.
3. Se realiza el sacado de agua del aula 01. por rotura del tubo suministro agua potable y se realiza disposición en las rejillas de aguas lluvias.
4. Se continua con el picado de membrana en cubierta.
5. Orden y aseo.

 R.O.
Gibson Quila.

Fecha: 03/11/2023

Personal:

1. Residente de obra. profesional de obra.

Administrativos:

1. Actividades varias.

Contratistas:

2. Cubierta.

2. Actividades varias.

1. Pisos.

Se continúan con las siguientes actividades

1. Demolición de alisado piso aula 01, Traslado de escombro. 100%

2. Se inicia embagillado de tableta granito en el

aula 02, trasiego de materiales aula 01.

3. Desmonte de ventana del aula 01 y trasiego de la misma hacia el acopio para disposición.

4. Desembargo de escombros.

5. Se recibe visita de interventoría para revisión técnica.

6. Orden y aseo.

7. Se terminan actividades a las 17:00.

 R.O. Geron Acuña.

CARILLO FERNANDO H.
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

04/11/2023.

Estado del clima:

mañana: Soleado

Tarde: Soleado.

Personal de obra.

Profesionales de obra:

1. Residente de obra.

Contratistas:

2. Pisos. 1. Actividades varias. oficiales.

Personal de interventoría:

Equipo:

Herramienta menor.

Actividades:

1. Se inicia intervención en el aula 01 con la colocación de alfileres para instalación de tableta.

2. Se realiza medición de tableta en el aula 01. parcial.


3. Se realiza organización de material de escombros en acopio.

4. Tránsito de material para alfileres aula 01.

5. Se deja señalizado tubería existente e intervenida del aula 01 con cinta peligro.

6. Orden y aseo.

7. Se culminan actividades a las 14:00

 - R.O. Gibson Davila.

07/11/2023.

Estado del clima.

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado.

Personal de obra.

Profesionales de obra

1. Residente de obra.

Contratistas

2. Psos. oficiales

Personal de Interventoria.

Equipo:

Herramienta menor.


Actividades:

1. Se continua con la preparación de alistado para instalación de tableta granita en el aula 01.

2. Se realiza instalación parcial de tableta granito en aula 01.

3. Traslado de material para alistado en aula 01 y tableta granito deste acopio hacia el aula.

4. Se culminan actividades a las 17:00.

 R.O. Gibson Davila.

08/11/2023.

Estado del clima

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado.

Personal de obra:

Profesionales de obra:

1. Residente de obra.

Contratistas:

2. Pisos oficiales.

Personal de interventoría.

INSPECTOR (1)

Equipo:


Herramienta menor. (se recibe diferencial).

Actividades:

1. Se culmina con la instalación de tableta granito en el aula 01.

2. Orden y aseo en cubierta entonado de escombros.

3. Se culminan actividades a las 17:00.

 R.O. Gibson Davila:

09/11/2023.

Estado del clima:

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado.

Personal de obra:

Profesionales de obra:

1. Residente de obra.

Contratistas:

1. Pisos oficial.

2. Cubierta maestro y oficial.

Personal de interventoría

= INSPECTOR (1)

Equipo.

Herramienta de mano.

Diferencial.


Actividades:

1. Se realiza embogillado de tableta granito en el aula 01.
2. Se realiza el montaje de diferencial en cubierta para raje de material.
3. Se realiza consulta al señor Alex encargado de la institución para la asignación de obra aula para iniciar demolición, el cual manifiesta que a partir del martes 14 desocuparían las aulas y el miércoles 15 se iniciaría la intervención en las demás aulas.
4. Se realiza jornada de orden y aseo.
5. Observación:

NOTA INTERVENTORIA

EN EL RECORRIDO DE OBRA SE LOGRO EVIDENCIAR QUE EL CERRAMIENTO DE UNA PARTE DE LA OBRA ESTABA DESMONTADO YA QUE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NO TUVERON LA PRECAUCION DE CUIDARLO POR LO TANTO LO TOMBARON EN LAS HORAS DE LA TARDE. (AREA ACOPIA)

6. Se culminan actividades a las 17:00.

 R.O. Gibson Pavila.

10/11/2023.

Estado del clima:

Mañana: Soleado Tarde: Soleado.

Personal de obra:

Profesionales de obra

Residente de obra: (1).

Contratistas.

Cubierta: (2)

Personal de Interventoría.

Equipo:

Herramienta menor.

Actividades:

1. Enlonado de escombro en cubierta.
2. montaje de nuevas varas en cerramiento area de acopio,
3. fundida de varas en acopio.
4. Organización en area de acopio.
5. finalizan labores a las 17:00.

 R.O. Gibson Davila.

11/11/2023.

Estado del clima:

Mañana Soleado Tarde: Soleado.

personal de obra:

profesionales de obra:

Residente de obra (1). personal interventoría.

Contratistas:


Cubierta (2)

Equipo:

Herramienta menor.

Actividades:

1. Instalación de polisombra en area de acopio.
2. Enlonado y trasiego de escombro en cubierta.
3. Se culminan actividades a las 12:00.

 R.O. Gibson Davila.

14/11/2023

Estado del clima:

Mañana: Soleado Tarde: Soleado.

Personal de obra:

Residente de obra (1) Personal de interventoría.


Contratistas (2).

Equipo:

Herramienta menor - Diferencial. - Muecargador.

Actividades:

1. Se realiza izaje de material escombro de la cubierta hacia 1er piso para disposición.
2. Se realiza "rinconada" de tableta granito en el aula 01.
3. Se suspenden actividades en el aula 01. y en cargue de escombro por evento Entrega de símbolos en la Institución hora: 11:00 am. - 2:45 pm.
4. Disposición de escombro de cubierta en la volqueta.
5. Se culminan labores a las 17:00.



R.O. Gibson Davila.

CRISTIAN B.
Residente Interventoría.

15/11/2023.

Estado del clima:

Mañana: Soleado Tarde: Soleado.

Personal de obra:

Profesionales de obra:

Residente de obra (1). Personal de interventoría.

Contratistas: (3).

Equipo:

Herramienta menor.

Actividades:

1. Se inicia demolición de piso alisado en el aula 03.
2. Traslado de madera desde el área de acopio hasta la cubierta.
3. Armado de pasarela en madera para traslado de escombros por techo de cubierta, también se realiza armado de estructura en madera para protección de charola ubicada al lado de la pluma en cubierta.
4. Traslado de escombros desde el aula 03 hacia acopio.
5. Se culminan armado de estructuras en madera.
6. Traslado e izaje de manto asfáltico, arena y cemento desde el área de acopio hasta la cubierta.
7. Se culminan actividades a las 17:00.



R.O. Gibson Davila.

CRISTIAN B.
Residente Intendente

16/11/2023.

Estado del tiempo:

Mañana: Soleado.

Tarde: Soleado.

Personal de obra:

Profesionales de obra

Residente de obra (1).

Personal de inventoria.


Contratistas: (3).

Equipo:

Herramienta menor:

Actividades:

1. Se continúa con demolición de piso alisado en el aula 03.
2. Traslado de escombros desde el aula 03 hasta el acopio.
3. Se culminan actividades a las 17:00.



R.O. Gibson Davila.

CRISTIAN B.
Residente Intendente.

17/11/2023.

Estado del clima.

Mañana: Soleado.

Tarde: Soleado.

Personal de obra:

Profesionales de obra:

Residente de obra (1).

Personal de inventaría:


Contratistas demolición (3).

Equipo:

Herramienta menor, - pulidora de piso.

Actividades:

1. Se inicia con la primera pulida de la tableta granito en el aula 01.
2. Se continua con la demolición de piso alisado en el aula 05.
3. Traslado de escombros del aula 05 hacia el acopio.
4. Se presenta nuevamente inconveniente con la energía del colegio en la parte exterior "CADENSA"
5. Se culminan labores a las 17:00



R.O. Gibson Dávala.

CRISTIAN B.

Residente Intendencia

18/11/2023.

Estado del clima:

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado.

Personal de obra:

Profesionales de obra:

Residente de obra (1).

Contratistas demolición (3).

Equipo.

Herramienta menor.

Actividades:

1. Se continua con la demolición de piso alisado en el aula 05.

2. Se realiza trasiego de escombro desde el aula 05 hacia el acopio.

3. Se culminan actividades a las 12:00.



R.O. Gibson Davila.

CRISTIAN B.

Residente Interventoria.

20/11/2023.

Estado del clima:

Mañana: Soleado Tarde: Soleado.

Personal de obra.

Profesionales de obra.

Personal de interventoria:

Residente de obra (1).

Contratistas cubierta (4)

Contratistas demolición (3).

Actividades: Equipo: Minicargador - Herramienta menor.

1. Descargue de arena e izaje de la misma hacia la cubierta.

2. Descargue y trasiego de cemento blanco.

3. Demolición de piso alzado en el aula 05.

4. Trasego de escombro del aula 05 hacia el acopio.

5. Se culminan labores a las 17:00.



R.O. Gibson Davila.

CRISTIAN B.

Residente Interventoria

21/11/2023.

Estado del clima:

Mañana: Soleado Tarde: Soleado.

Profesionales de obra:


Residente de obra (1).

Contratistas cubierta (2).

Contratistas demolición (3) Equipo: Minicargador - H. menor

Actividades:

1. Desmonte de ventana en aula 03.
2. Descargue y trasiego de arena hacia acopio.
3. Disposición de manta asfáltica cargue en volqueta.
4. Traslado de escombros aula 05 hacia acopio.
5. Demolición de piso alisado aula 05.
6. Se culminan actividades a las 17:00.
7. Se inicia pendiente en cubierta.



R.O. Gibson Davila.

Nota: reunión con interven-
toria y directivos del
plantel educativo.

22/11/2023.

Estado del clima.

Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.

Personal de obra:

Profesionales de obra:

Residente de obra (1).

Contratistas cubierta (2).

Contratistas demolición (2).


Operador de minicargador (1).

Equipo:

Herramienta de mano - minicargador.

Actividades:

1. Descargue y traslado de cemento hacia acopio.
2. Se continua con pendiente en la cubierta.
3. Traslado de escombros del aula 05 hacia acopio.
4. Ampliación del cerramiento en acopio. autoriza el
señor Alex.
5. Se inicia con el alisado de piso en el aula 03 y
moldeado de losa para su instalación.
6. Se culminan actividades a las 17:00.



R.O. Gibson Davila.

CRISTIAN B.
Residente Interventoria

23/11/2023.

Estado del clima:

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado.

Personal de obra:

Profesionales de obra:

personal de interventoría:

Residente de obra (1)

Contratistas.

Cubierta. (2).

Demolición (3).

Pisos. (2).

Equipo. Herramienta de mano.

Actividades:

1. Se continua con pendienteado parcial en cubierta.
2. Se continua con modelado de tableta, instalación de alzado en el aula 03.
3. Trasiego de escombros aula 04.
4. Se culmina instalación de tableta en el aula 03.
5. Se culminan actividades a las 17:00.



R.O. Gibson Davila.

CRISTIAN B.

Residente Interventoría

24/11/2023.

Estado del clima:

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado.

Personal de obra:

Profesionales de obra:

Personal de interventoría:

Residente de obra: (1)

Contratistas:

Cubierta (2)

Demolición (3).

Pisos (2).

Equipo.

Herramienta de mano.

Actividades.

1. Se ~~continua~~ con el modelado de tableta en el aula 05. Traslado de material.
2. Se continua con pendienteado parcial en cubierta.
3. Se inicia demolición de piso alisado en el aula 06.
4. Se culman labores a las 17:00.

R.O. Gibson Daza

CRISTIAN B.

Residente Interventoria

25/11/2023

Estado del clima

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado.

personal de obra.

profesionales de obra.

Personal de Interventoria:

Residente de obra (1)

Contratistas.

Cubierta (2).

Demolición (3).

Equipo:

Herramienta menor

Actividades:

1. Se continua con demolición parcial piso alisado aula 06
2. Se continua con pendienteado parcial en cubierta.
3. Se procede a cambio de accesorios en boyante ubicado en el aula 05.
4. Se culman labores a las 12:15

R.O. Gibson Daza

CRISTIAN B.

Residente Interventoria.

27/11/2023.

Estado del clima:

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado.

Personal de obra.

Profesionales de obra.

personal de intervención.

Residente de obra (1).

Contratistas

Cubierta. (3).

Pisos (1).


obra civil (1).

Equipo

Herramienta menor; destronadora.

Actividades:

1. Se continua con pendienteado parcial en cubierta.
2. Se inicia destronada del aula 01.
3. Se suspende actividad de destronado por desahono. en la institución. 09:09 - 11:40.
4. Se continua con la destronada de la tableta granto aula 01.
5. Se continua con arreglo de bajante en el aula 05.
6. Se inicia con perfilado de vanos en marcos de ventanas y puertas.
7. Se culminan labores a las 17:00



R.O. Gibson Danta

CRISTIAN B.

Residente Interventora.

28/11/2023.

Estado del clima

Mañana: Soleado

Tarde: soleado.

Personal de obra

profesionales de obra:

personal de intervención.

Residente de obra (1)

Contratistas:

Cubierta (2).

Demolicion (3).

Pisos (1).

Obra civil (1).

Equipo:

Herramienta menor. - destroncadora.

Actividades:

1. Se realiza destroncado parcial tableta granito aula 02.
2. Se realiza trasiego parcial de escombros en el aula 06.
3. Se inicia intervención de vanos en aulas 1er piso.
4. Se continúa con pendienteado parcial en cubierta.
5. Se culminan labores alas 17:00.

R.O. Gibson Dávila

CRISTIAN B.

Residente Interventoria.

29/11/2023.

Estado del clima.

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado.

personal de obra:

Profesionales de obra (1)

Contratistas.

Cubierta (2).

Demolicion (1).

Obra civil (1)

Equipo

Herramienta menor.

Actividades:

25/11/2023

ESTADO DEL CLIMA

MAÑANA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA:

PROFESIONALES DE OBRA: Gibson Devila.

CONTRATISTAS:

CUBIERTA: (2)

DEMOLUCIÓN

OBRA CIVIL: (3).

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDADES:

1- Demolicion Piso Alistado Aula 06.

2- Avance Pendientado de Cubierta.

3- Intervención en Tubería 3" Aula 05 Bajante, se realiza intervención para cambio de accesorios.

27/11/2023

ESTADO DEL CLIMA

MAÑANA: SOLEADO.

PERSONAL DE OBRA

PROFESIONALES DE OBRA: Gibson Devila.

CONTRATISTAS

CUBIERTA (3).

DEMOLUCIÓN

OBRA CIVIL (3).

EQUIPO


HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDADES:


• Se suspende actividad en Aula 01 por desayuno en la institución

• Pulido de tableta granito Aula 01

• Arreglo tubería 3" aula 05 bajante


Diana Hidalgo

CR.
R. J.


Grutian B.

GRUTIAN B.
Residente Interventoria

28/11/2023

ESTADO DEL CLIMA

MAÑANA : SOLEADO

TARDE: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA

CONTRATISTAS.

CUBIERTA (2)

DEMOLICIÓN (1)+(2)


OBRA CIVIL (1)

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDADES:

- *Trasiego escombro Aula 03
- *Reconformación filas de vanos.
- *Destroncado Tableta Aula 02.



Diana Hidalgo.

CRISTIAN B

Residente Interventora

29/11/2023

ESTADO DEL CLIMA

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO.

PERSONAL DE OBRA

CONTRATISTAS:

CUBIERTA: (2).

DEMOLICIÓN: (1)


OBRA CIVIL: (1)

EQUIPO:

HERRAMIENTA MENOR:

ACTIVIDADES:

- *Se presentan atrasos de actividades por eventos de la institución (grados).
- *Avance de pendienteado en cubierta columna Vía.



Diana Hidalgo.

CRISTIAN B

Residente Interventora.

02/12/2023.

ESTADO DEL CLIMA

MAÑANA: SOLEADO.

TARDE: SOLEADO.

PROFESIONAL DE OBRA

CONTRATISTAS:

CUBIERTA (2)

DEMOLICIÓN (2)

OBRA CIVIL. (2)

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDADES.

* PENDIENTADO DE CUBIERTA.

* AVANCE INSTALACIÓN PISO EN GRANITO AULA 05.

* ALISTADO DE PISO AULA 04.

Diana Hidalgo.

ORUTIAN B.

Residente Interventora.

04/12/2023.

ESTADO DEL CLIMA.

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO.

PROFESIONALES DE OBRA (1)

CONTRATISTAS:

CUBIERTA (2).

DEMOLICIÓN (2).

OBRA CIVIL (2).

EQUIPO.

HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDADES

* INICIO INSTALACIÓN DE PISO AULA 04.

* CONTINUACIÓN PENDIENTADO DE CUBIERTA.

* FINALIZACIÓN ALISTADO DE PISO AULA 04.

Diana Hidalgo

ORUTIAN B.

Residente Interventora.

05/12/2023

ESTADO DEL CLIMA.

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO.

PROFESIONALES. (1)

CUBIERTA (3)


DEMOLICIÓN (2)

OBRA CIVIL. (1)

herramienta menor.

EQUIPO

ACTIVIDADES.



Diana Hidalgo

CRISTIAN B.

Residente Interventora.

- * Se suspenden actividades en cubierta por grados
- * Se suspende actividades en instalación de piso por grados.

06/12/2023.

ESTADO DEL CLIMA.

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO.

PERSONAL DE OBRA

PROFESIONALES DE OBRA: (1)


CUBIERTA (2)

OBRA CIVIL (1)

herramienta menor.

EQUIPO

ACTIVIDADES.



Diana Hidalgo

CRISTIAN B.

Residente Interventora.

* CONTINÚA AVANCE PENDIENTADO.

* AFINADO DE PUERTAS AULAS. 03 y 04.



07/12/2023

ESTADO DEL CLIMA

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO.

PROFESIONALES DE OBRA: (1)

CUBIERTA: (3)

DEMOLICIÓN: (1)

OBRA CIVIL: (1)

herramienta menor.

EQUIPO

[Signature]

Diana Hidalgo.

CRISTIAN B.

Residente Interventoria.

ACTIVIDADES:

* SE FINALIZA PENDIENTADO DE CUBIERTA.

* SE INICIA Y CONTINUA INSTALACIÓN PISO AULA 04

(08/12/2023) DIA FERIADO, NO SE LABORA 09/12, y 10/12.

11/12/2023

ESTADO DEL CLIMA

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO

PROFESIONALES DE OBRA (1).

CUBIERTA: (3)

herramienta menor.

EQUIPO.

[Signature]

Diana Hidalgo.

CRISTIAN B.

Residente Interventoria

ACTIVIDADES

* SE INICIA ACTIVIDAD MEDIA CAÑA CUBIERTA.

* DEMOLICIÓN DE PISO AULA 07.

* SE RECIBE CONTRATISTA Y SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS PARA PUERTAS AULA 01, 02, 03, 04 y 05.

12/12/2023.

ESTADO DEL CLIMA.

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO.

PERSONAL DE OBRA.

PROFESIONALES DE OBRA (1).

CUBIERTA (2)

PISOS (2).

EQUIPO: MINICARGADOR.

HERRAMIENTA MENOR.

Diana Hidalgo.

CRISTIAN B.

Residente Intenentoria.

ACTIVIDADES

* SE CONTINÚA CON MEDIA CAÑA EN CUBIERTA.

* SE RECIBE MATERIAL 5:00 PM.

* SE DEJA EQUIPO MINICARGADOR EN EL COLEGIO

13/12/2023

Estado del clima

mañana: Soleado

Profesionales obra (0)

Cubierta. (3)

Demolición pisos (3)

Herramienta menor.

Actividades

* Se continua con actividad instalación manto asfáltico.

* Demolición Pisos aulas

Observaciones: Ninguna.

Diana Marcela Benal
Residente SST

CRISTIAN B.
Residente Intenentoria

14 / 12 / 2023

Jueves

Estado Del Clima

Mañana: Soleado

Personal de Obra

Profesionales de Obra (4)

Obra (3)

Demolición Pisos (2)

Herramienta menor


Actividades

* Se continua con actividad instalación manto asfáltico.

* Demolición Pisos Aulas 2do Piso

Observaciones Ninguna

Diana Marcela Bernal Polo
Presidente SST



CRISTIAN B.
Residente Interrentoria.

15 / 12 / 2023 Viernes

Estado del Clima

Mañana Soleado

Personal Obra

Profesionales obra (0)

Instalación Pisos (2)

Obra (3)

Demolición Pisos (3)

Herramienta menor.

Actividades


* Instalación manto asfáltico.

* Demolición Pisos Aulas Piso 2.

* Instalación de pisos aulas 1 y 2 Piso 2.

Observaciones Ninguna

Diana M. Bernal Polo



OB

16/12/23 Sábado

* Estado del clima

Luz solar

Personal de Obra

Profesionales de Obra (0)

Cubierta (3)

Demolición Pisos (1)

Instalación Pisos (2)

Herramienta menor

Actividades

* Instalación manto asfáltico.

* Demolición Pisos Aulas Piso 2

* Instalación Pisos

Observaciones Ninguna

Diana Marcela Bernal Polo
Residente SST

CRISTIAN B. Residente Intermentoria

18/12/23 Lunes

Estado del clima

Luz solar

Personal de Obra

Profesionales de Obra (0)

Cubierta (2)

Demolición Pisos (0)

Instalación Pisos (1)

Herramientas Menor

* Instalación manto asfáltico.

* Instalación Pisos en aulas 2do Piso

Observaciones Ninguna

Diana Marcela Bernal Polo
Residente SST

CRISTIAN B. Residente Intermentoria

19/12/2023 Martes.

Estado del clima:

Mañana: Soleada

Tarde: Soleada.

* Profesionales en obra: (2)

* Trabajadores en cubierta: (4)

* Trabajadores desmonte de piso: (2)

* Trabajadores Instalación de piso: (2).

* Herramienta y equipo:

Herramienta Menor


* Actividades Realizadas:

- Instalación de Manto asfáltico.

- Demolición de pisos

- Instalación de piso en baldosa.

Firma: Ingeniero Javier Parra



OB.
R.I.

20/12/2023 Miércoles.

Estado del clima

Mañana: Soleada

Tarde: Soleada.

* Personal en obra

- Profesionales en obra (1)

- Trabajadores en cubierta (4)

- Trabajadores instalación de pisos (2)

- Trabajadores demolición de pisos (2)

* Herramienta y equipo:

Herramienta y equipo menor.


* Actividades Realizadas

- Instalación de Manto Asfáltico.

- Demolición de pisos

- Instalación de pisos en baldosa

Firma: Ing Javier Parra



OB.
R.I.

21/12/2023 Jueves.

* Estado del clima.

Mañana: lluviosa

Tarde: Soleada.

* Personal en Obra.

- Profesional en obra (1)
- Trabajadores cubiertos (4)
- Trabajadores desmonte de pisos (3)
- Trabajadores Instalación de pisos (2)


* Herramienta y equipo.

Herramienta y Equipo menor.

* Actividades Realizadas.

- Adecoación de Media Cancha y instalación de Manto.
- Demolición de pisos.
- Instalación de Pisos

Firma: Ing Jairo Pava



OB.
R.I.

22/12/2023 Viernes.

* Estado del clima.

Mañana: Soleada

Tarde: Soleada.

* Personal en obra.

- Profesional en obra (1)
- Trabajadores cubiertos (4)
- Trabajadores Desmonte de pisos (3)
- Trabajadores Instalación de pisos (2)


* Herramienta y equipo.

Herramienta y equipo menor.

* Actividades Realizadas.

- Instalación de Manto asfáltico.
- Demolición de pisos.
- Instalación de pisos.

Firma: Ing Jairo Pava



OB.
R.I.

26/12/23 Martes.

* Estado del clima.

Mañana: Nublada : Tarde:

* Personal en obra:

- Profesionales en obra (1)

- Trabajadores en cubierta (3)

- Trabajadores instalación de pisos (2)

* Herramienta y equipo.


Herramienta y equipo menor.

* Actividades Realizadas.

- Instalación de manto Asfáltico.

- Instalación de pisos.

Firma: Ing Javier Parra



CB.

Residente Interventoría

27/12/23

Miércoles. Estado del clima; Mañana: nublado; tarde:

Personal en obra: 1 Residente; Personal de cubierta: 3 trabajadores;

Personal enchape granito: 5 trabajadores; Obra civil: 2 trabajadores.

Herramienta y Equipo: Herramienta de mano, soplador. Actividades.

Se realiza trasiego de material de escombros hasta punto de acopio temporal.

Se realiza trabajo de filos en vanos de puerta, actividad de instalación de enchape en granito, actividad de instalación de manto asfáltico.

Recomendación revisar en la cubierta el nivel de la losa para evitar acumulación de agua, revisar la instalación del manto para generar adecuada


instalación entre el manto y el concreto de cubierta, se recomienda en el

pasillo dejar el nivel de sobrepiso que se tiene en los salones y generar

rampa mínima para disimular desnivel entre la unión de los pasillos

existentes y el nivel del nuevo enchape. CB

Firma: Residente de obra:



Three vertical lines drawn at the bottom of the page, likely for additional signatures or stamps.

28/12/23 Jueves

Estado del clima

Mañana: lluviosa Tarde: Soleada

Personal en obra

Profesionales de Obra (1)

Trabajadores Cubierta (2)

Trabajadores Demolición Pisos (4)

Trabajadores Instalación Pisos (4)

* Herramientas y Equipos

Herramienta menor

* Actividades Realizadas

- Abertura de nuevas cañas, instalación de Puntos
- Demolición Pisos, trasiego escombros a punto de acopio
- Desmorado Pisos Aulas Piso 1
- Instalación Pisos Aulas Piso 2

Diana Paola Bernal Polo
Residente SST

CRISTIAN B.
Residente Interventora.

3/01/24

29/12/23 Viernes.

Estado del clima: Mañana: Nublado Tarde: Nublado; Personal en obra

Profesional de Obra (1); Trabajadores Cubierta (2); Trabajadores Obra:

Civil (2) Trabajadores enchape (2). Herramientas y Equipos,

Herramienta menor; Actividades Realizadas: Instalación enchape

en granito; Instalación de manto en Cubierta, Regata para

tubería agua lluvias, trasiego material escombros; OB

Residente Interventora.

4/01/24

30/12/23 Sábado - No hay actividades.

31/12/23 Domingo - No hay actividades. Descanso.

01/01/24 Lunes - No hay actividades. Festivo.

02/01/24 Martes.

Estado del clima: Mañana: Soleado; Personal en Obra: Enchape de

piso (1); Trabajador Cubierta (1). Herramientas y Equipos:

Herramienta menor; Actividades Realizadas: Instalación de

enchape granito; Instalación manto asfáltico cubierta; Se hace recomendación de fortalecer actividades con el aumento de personal de obra civil con el fin de realizar trabajos simultáneos que permitan el avance y el cumplimiento de compromisos adquiridos. CB.

Residente Interventora.

3/01/24 Miércoles

Estado del clima:

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado.

* Personal en obra.

Profesionales en obra (1)

* Trabajadores cubierta (2)

* Trabajadores pared franja inferior piso (4)

* Trabajadores piso (4)

* Herramienta y Equipo.

- Herramienta y equipo menor.

* Actividades Realizadas.

- Destrozado de pisos.

- Se pican paredes para aplicación de pared.

- Instalación de manto asfáltico.

- Instalación de puertas en Aulas y piso

Observaciones:

Ninguna.

Firma: Javier Pava, Residente de obra

CB.

Residente Interventora

4/01/24 Jueves

Estado del clima:

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado.

* Personal en obra:

Residente de obra (1)

* Trabajadores cubierta (2), Trabajadores Pintura y Pared (4) * Trabajadores piso (4).


* Herramienta y equipo: Máquina de pulido y brillo.

* Actividades Realizadas

- Destronque de pisos
- Picado de paredes
- Instalación de manto.

* Observaciones: Ninguna

Firma: Javier Poma



CB.
Residente Interventora.

5/01/24 Viernes.

* Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada

* Personal en obra: Residente de obra (1),
Trabajadores cubierta (3), Trabajadores pintura (4)
Trabajadores piso (4).

* Herramienta y equipos: Magnum de pulido de pisos.

* Actividades Realizadas.

- Destronque de pisos.
- Picado de paredes
- Instalación de Manto.

* Observaciones: Ninguna

Firma:



CB.
Residente Interventora.

6/01/24 Sábado.

* Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Lluviosa

* Personal en obra: Residente de obra (1)

Trabajadores cubierta (3), Pintora (4), Piso (4)


* Herramienta y equipo: Magnum de pulido y
brillado - HM.

* Actividades.

- Pintura de techos Aulas piso 1
- Punteo en Aulas piso 1
- Destroncado de pisos
- Instalación de pisos

* Observaciones: Ninguna

Firma: Javier Poma



CB
Residente Interventora.

9/01/24 Martes.

* Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada.

* Personal en obra: Residente de obra (1)

Trabajadores: Cubierta (1), Pintura (5), Pisos (5)

* Herramienta y equipo: Maquinas de pulir pisos.

* Actividades:

- Instalación de pisos.

- Instalación de manto


- Destroncado de pisos.

- Pañete en Aulos piso 1.

- Pintura aulos piso 1.

* Observaciones: Ninguna.

Firma: Javier Parra



CB.

Residente Interventoria

10/01/24 Miércoles:

* Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada:

* Personal en obra: Residente de obra (1). Trabajadores: Cubierta (3). Pintores (5) - Pisos (5)

* Herramienta y equipo: Maquinas de pulir y HM

* Actividades:

- Instalación de pisos.

- Destroncado de pisos.


- Pañete en aulos piso 1.

- Instalación de Ventanas en aluminio.

- Instalación de Manto.

* Observaciones: Ninguna

Firma:



CB

Residente Interventoria

11/01/24 Jueves.

* Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada.

* Personal en obra: Residente de obra (1).

Trabajadores: Cubierta (3), pintura (5) pisos (5)

* Herramienta y equipo: Maquinas de pulido y HM

* Actividades:

- Instalación de pisos.


- Instalación de mano.

- Pintura y pariete piso (1).

- Destroncado y pulido de pisos

Observaciones: Ninguna.

Firma:



CB.

Residente Interventoria.

12/01/24 ~~Viernes~~

* Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.

* Personal en obra: Residente de obra (1).

Trabajadores: Cubierta (1), Pintura (5), Pisos (5).

* Herramienta y equipo: Maquinas de pulido y brillado.

* Actividades:

- Remates cubierta.


- Pintura y pariete piso 1.

- Destronque y pulido de pisos.

- Instalación de pisos.

* Observaciones: Ninguna.

Firma:



CB.

Residente Interventoria.

13/01/24 Sabado.

* Estado del clima: Mañana: Soleado.

* Personal en obra: Residente de obra (1).

Trabajadores: cubierta (3), pintores (5), pisos (5).

* Herramienta y H: Maquinaria de pulido

* Actividades:

- Instalación de pisos.


- Pintura y pariete de piso 1.

- Remates en cubierta.

- Destronque y pulido de pisos.

* Observaciones: Ninguna.

Firma: Javier Perera



CB.

Residente Interventoria.

15/01/24 Lunes.

* Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado

* Personal en obra: Residente de obra (1)

Trabajadores: Cubierta (1), Pintura (5), Pisos (5)

* Herramienta y equipo: Maquinaria de pulido y HM

* Actividades:

* Remates en cubierta


- Instalación guarda escoba piso 1.

- Pintura de pasillos piso 1.

- Pulido y brillo de pisos piso 1.

* Observaciones: Ninguna.

Firma: Juanes Para



CB.

Residente Intermentoria.

16/01/24 Martes.

* Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.

* Personal en obra: Residente de obra (1)

* Trabajadores: cubierta (2), Pintura (5), pisos (5)

* Herramienta y equipo: Maquinaria de pulido.

* Actividades:

- Instalación de guarda escoba piso 1.

- Pulido y brillo de pasillos piso 1.


- Remates cubierta.

- Pintura de Aulos en esmalte.

- Pintura de pasillos en vinilo.

* Observaciones: Ninguna.

Firma:



CB.

Residente Intermentoria.

17/01/24 Miércoles:

* Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado

* Personal en obra: Residente de obra (1)

Trabajadores: cubierta (2), Pintura (5), Pisos (5)

* Herramienta y equipo: Maquinaria de pulido.

* Actividades:

- Instalación de guarda escoba.

- pulido y brillado de pisos
- Renates en cubierta.
- Pintura de esmalte salones piso 7.
- Pintura unido pasillos piso 7.

* Observaciones: Ninguna.

Firma: Jauner Parra:

CB.
Residente Interventora

18/01/24 Jueves

* Estado del clima: Mañana: Nublada Tarde: Soleada

* Personal a obra: Residente de obra (1)

Ttrabajadores: Cubierta (2), pintura (5), pisos (5)

Aseo (3)

* Herramienta y equipo: Maquinaria de pulido y HM

* Actividades:

- Instalacion de guardacscoba.
- Pulido y brillado de pisos
- Renates cubierta.
- Pintura de esmalte salones piso 7.
- Pintura de unido pasillos.
- Pintura esmalte guardacscoba.
- Aseo general de obra.

* Observaciones: Ninguna.

Firma: Jauner Parra

CB.
Residente Interventora

19/01/2024 Viernes.

* Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada

* Personal en obra: Residente de obra (1)

Ttrabajadores: Cubierta (2), pintura (5), pisos (5)

Aseo (3)


* Herramienta y equipo: Maquinaria de pulido y
brillado - HM.

* Actividades:

- Instalacion de Guardacscoba.
- Renates en cubierta

- pulido y brillo de pisos
- Pintura en esmalte. Andar piso 1.
- Pintura de pasillos en unilo.
- Pintura a guardacoba.
- Aseo general de obra, retiro de escombros, retiro de chatarra.

* Observaciones: Ninguna.

Firma:  OB.

Residente Interventoria.

20/01/24 Sábado:

* Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada

* Personal en obra: Residente de obra (1).


Trabajadores: Cubierta (2), Pintura (5), piso (5), Aseo (3)

* Herramienta y equipo: Maquinaria de pulido y brillo de pisos.

* Actividades:

- Pintura de pasillos en unilo.
- Instalación de guardacoba.
- Pintura de guardacoba.
- Pulido y brillo de pisos.
- Aseo general de obra.

* Observaciones: Ninguna.

Firma:  OB.

Residente Interventoria.

21/01/24 Domingo.

* Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada


* Personal en obra: Residente de obra (1).

Trabajadores: Cubierta (6), pisos (4), Aseo (3).

* Herramienta y equipo: Maquinaria de pulido y brillo de pisos.

* Actividades:

- Pulido y brillo de pisos piso 2.
- Aseo general de colegio.

* Observaciones: Ninguna * Firma:  OB.

RI

22/01/24 Lunes

* Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada.

* Personal en obra: (1) Residente de obra (1) coordinador de obras, (3) Interventores.

* Trabajadores: cubiertas (2), Pintura (2) Pisos (2)

* Herramienta y Equipo: Maquinaria de pulido y brillo de pisos.

* Actividades:

- Pintura de Guardiescoba piso 2.

- Revete de observaciones piso 1.

- Pintura a bejantes

- Destranque de piso Aulas piso 2.

* Observaciones: Ninguna.

Firma:

OB.

Residente Interventoria.

23/01/24 Martes

* Estado del clima: Mañana: Soleada. Tarde: Soleada.

* Personal en obra: (1) Residente de obra.

* Trabajadores: pintores (2), pisos (2).

* Herramienta y equipo: Maquinaria de pulido y brillo de pisos.

* Actividades:

- Destranque, pulido y brillo de Aulas piso 2.

- Pintura Aulas piso 2.

* Observaciones: Ninguna.

Firma:

OB.

Residente Interventoria.

24/01/24 Miércoles.

* Estado del clima: Mañana Soleada. Tarde: Soleada.

* Personal en obra: (1) Residente de obra.

* Trabajadores: Pintura (2), pisos (2)


* Herramienta y equipo: Maquinaria de destranque pulido y brillo de pisos.

* Actividades:

- Destronque pulido y brillado de Aulos piso 2.
- Pintura en aulos piso 2.

* Observaciones: Ninguna.

Firma: Juanel Parra



CB.
Residente Interventoria.

25/01/24

Jueves.

Estado del clima: Menor: Soleada Tarde: Soleada

* Personal en obra: (1) Residente de obra.

* Trabajadores: Pintura (2), Pisos (2).


* Herramienta y Equipo: Herramienta Menor, Maquinas de destronque pulido y brillado de pisos.

* Actividades:

- Destronque pulido y brillado de pisos.
- Pintura de aulos.

* Observaciones: Ninguna.

Firma:



CB.
Residente Interventoria.

CONSIDERACIONES FINALES

- Con la finalización de las actividades de Obra en este frente se da por terminado el Avance de Intervención inicialmente planteado por la OCCEE, Contratistas de Obra e Interventoria.
- Del mismo modo se atienden las observaciones y detalles previos a la entrega formal del frente.
- Se entrega a la Institución Educativa los Espacios inicialmente destinados para las ÁREAS DE ACOPIO DE MATERIALES Y ESCOMBROS y Almacenamiento de EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. Todos los ESPACIOS se entregan en óptimas condiciones físicas y de funcionamiento.
- Se reitera la recomendación sobre las actividades de Mantenimiento Preventivo que deben realizarse de manera periódica, a boyantes, cubiertas, planas, desagües de aguas lluvias y demás elementos de cubierta en aras de evitar posibles filtraciones y contribuir a una mayor y mejor vida útil de la última obra de Infraestructura.

Como constancia de la realización de Actividades y entrega a satisfacción de los mismos de acuerdo y en concordancia con el ACTA DE ENTREGA FÍSICA del frente, se hace el cierre y suscripción final de la presente Bitácora de Obra, el día 23/01/2024:

5

Contratista de Obra:

Ing. AUGUSTO J. GARCÍA P.
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO MC 2023

Arq. MARIO F. ORLANDO J.
COORDINADOR DE PROYECTO
CONSORCIO MC 2023

Contratista de Interventoría:

Arq. JOHANA G. CHAMORRO
DIRECTORA INTERVENTORIA
CONSORCIO KALPA & ARA SED

CRISTIAN. BARBERA
Ing. CRISTIAN BARBERA
RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO KALPA & ARA SED

70