



2.

11.00	IMPERMEABILIZACION				\$ 1.884.993,60		\$ 6.206.804,62			\$ -	\$ 628.331,20		\$ 5.578.473,42	
11.03	IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA E=1,5MM	m²		\$ 165.203,90		25,00	\$ 4.790.915,42			\$ 0,00	\$ 0,00	25,00	\$ 4.790.915,42	Esta actividad no sufre modificaciones en sus cantidades con respecto al acta de mayores y menores del acta 1
11.04	MONOCAPA MANTO ASFALTICO PARA VECANAL	m	30,00	\$ 39.377,36	\$ 1.181.337,00	30,00	\$ 1.181.337,00		10,00	\$ 0,00	\$ 393.779,00	20,00	\$ 787.558,00	Disminuye cantidad, Se ajusta de acuerdo a medición en campo en compañía de interventoría
11.05	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	m	30,00	\$ 23.450,20	\$ 703.090,60	10,00	\$ 234.552,20		10,00	\$ 0,00	\$ 234.552,20	0,00	\$ 0,00	No se observó en campo la necesidad de ejecución de la actividad
12.00	MAESTRERIA				\$ 3.266.665,54		\$ 1.509.994,80			\$ 13,30	\$ -		\$ 1.532.276,23	
12.01	ALFAGA EN CONCRETO 10CM	m	60,00	\$ 50.333,16	\$ 3.019.989,60	30,00	\$ 1.509.994,80	0,44		\$ 13,30	\$ 0,00	30,44	\$ 1.532.276,23	Aumenta cantidad, Se ajusta de acuerdo a medición en campo en compañía de interventoría
12.05	MURO LADRILLO PRENMIADO LUVANO	m²	2,00	\$ 123.337,37	\$ 246.675,94	0,00	\$ -			\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	Esta actividad no sufre modificaciones en sus cantidades con respecto al acta de mayores y menores del acta 1
13.00	PINTURAS				\$ 7.528.796,80		\$ 6.932.531,76			\$ 1.420.902,64	\$ -		\$ 8.353.434,40	
13.10	VINLO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	330,00	\$ 20.870,04	\$ 6.900.113,30	229,00	\$ 4.802.139,16	59,00		\$ 1.237.232,36	\$ 0,00	288,00	\$ 6.039.371,52	Aumenta cantidad, Se ajusta de acuerdo a medición en campo en compañía de interventoría
13.11	VINLO TIPO 2 CELOSASOS 2 MANOS	m²	40,00	\$ 16.217,09	\$ 658.683,60	140,00	\$ 2.130.392,60	12,07		\$ 183.670,38	\$ 0,00	152,07	\$ 2.314.062,98	Aumenta cantidad, Se ajusta de acuerdo a medición en campo en compañía de interventoría
14.00	PIOS				\$ 3.030.394,26		\$ 2.848.762,85			\$ -	\$ 271.488,11		\$ 2.576.775,09	
14.11	PISO GRES 30X30X3CM	m²	8,00	\$ 62.339,39	\$ 498.719,94	8,00	\$ 498.719,94			\$ 0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 498.719,94	Esta actividad no sufre modificaciones en sus cantidades con respecto al acta de mayores y menores del acta 1
14.13	ALISTADO DE PISO 3CM	m²	10,00	\$ 21.633,75	\$ 216.337,30	10,00	\$ 216.337,30	2,0		\$ 0,00	\$ 42.812,66	8,00	\$ 173.069,84	Disminuye cantidad, Se ajusta de acuerdo a medición en campo en compañía de interventoría
14.16	GUARDASCOBA CERÁMICA 30X10CM	m	32,00	\$ 27.988,96	\$ 895.646,72	16,00	\$ 447.823,36	5		\$ 0,00	\$ 139.944,80	11,00	\$ 307.878,56	Disminuye cantidad, Se ajusta de acuerdo a medición en campo en compañía de interventoría
14.17	GUARDASCOBA DE MADERA 1CM	m	80,00	\$ 17.746,13	\$ 1.419.689,60	95,00	\$ 1.685.882,35	5		\$ 0,00	\$ 88.730,65	90,00	\$ 1.597.106,85	Disminuye cantidad, Se ajusta de acuerdo a medición en campo en compañía de interventoría
15.00	RED ELECTRICA				\$ 3.495.116,80		\$ 3.995.448,08			\$ 227.016,72	\$ 247.167,00		\$ 5.971.553,84	
15.05	LUMINARIA LED 8X8CM DE SOBREPONER DESCOLGADA	un	20,00	\$ 174.756,94	\$ 3.495.116,80	30,00	\$ 5.242.675,20			\$ 0,00	\$ 0,00	30,00	\$ 5.242.675,20	Esta actividad no sufre modificaciones en sus cantidades con respecto al acta de mayores y menores del acta 1
15.30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	un		\$ 113.508,39	\$ -	0,00	\$ -	2,0		\$ 227.016,72	\$ 0,00	2,00	\$ 227.016,72	Se tiene contractual pero no estaba contemplada para esta orig, Reemplazo de interruptores en mal estado de acuerdo a la inspección de diagnóstico inicial
15.35	CAMBIO SALIDA TOMA	un		\$ 125.465,40	\$ -	6,00	\$ 752.792,88	2,0		\$ 0,00	\$ 247.167,00	4,00	\$ 501.861,92	Disminuye cantidad, Se ajusta de acuerdo a medición en campo en compañía de interventoría
16.00	RED HIDRAULICA				\$ 1.401.296,95		\$ -			\$ -	\$ -		\$ -	
16.02	TUBERÍA PVCØ 12"	m	25,00	\$ 12.358,65	\$ 308.966,25	0,00	\$ -			\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	Esta actividad no sufre modificaciones en sus cantidades con respecto al acta de mayores y menores del acta 1
16.05	VÁLVULA DE REGISTRO 12"	un	1,00	\$ 44.529,03	\$ 44.529,03	0,00	\$ -			\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	Esta actividad no sufre modificaciones en sus cantidades con respecto al acta de mayores y menores del acta 1
16.28	TANQUE DE POLIETILENO DE ØØ117	un	1,00	\$ 1.047.801,17	\$ 1.047.801,17	0,00	\$ -			\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	Esta actividad no sufre modificaciones en sus cantidades con respecto al acta de mayores y menores del acta 1
17.00	RED SANITARIA				\$ 1.319.504,15		\$ 1.359.504,15			\$ -	\$ 815.804,09		\$ 525.126,15	
17.15	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LUVIAS	m	25,00	\$ 17.340,63	\$ 433.590,75	25,00	\$ 433.590,75			\$ 0,00	\$ 0,00	25,00	\$ 433.590,75	Esta actividad no sufre modificaciones en sus cantidades con respecto al acta de mayores y menores del acta 1
17.20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	20,00	\$ 27.987,39	\$ 559.798,80	20,00	\$ 559.798,80	20		\$ 0,00	\$ 545.765,81	0,00	\$ 0,00	No aplica, no se encuentran obstruidas, existen conexiones de aguas lluvias al sistema de alcantarillado lo que hace que rebose por los sifones cuando llueve fuerte y el sistema colapsa
17.23	TUBERÍA PVCØ 4"	m	8,00	\$ 45.769,20	\$ 366.153,60	8,00	\$ 366.153,60	6		\$ 0,00	\$ 270.038,28	2,00	\$ 91.538,40	Disminuye cantidad, Se ajusta de acuerdo a medición en campo en compañía de interventoría
18.00	ASEO Y SEÑALIZACION				\$ 3.289.879,81		\$ 1.292.136,63			\$ -	\$ 208.157,62		\$ 1.083.976,41	
19.01	ASEO GENERAL DE OBRA	gb	1,00	\$ 434.596,41	\$ 434.596,41	1,00	\$ 434.596,41			\$ 0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 434.596,41	Esta actividad no sufre modificaciones en sus cantidades con respecto al acta de mayores y menores del acta 1
19.02	AVISO ORP 2.00X1.00X15	un	1,00	\$ 1.478.870,57	\$ 1.478.870,57	0,00	\$ -			\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	Esta actividad no sufre modificaciones en sus cantidades con respecto al acta de mayores y menores del acta 1
19.03	CINTA ANTIDESILIZANTE AUTO ADHESIVA	m	40,00	\$ 16.236,35	\$ 649.382,00	40,00	\$ 649.382,00			\$ 0,00	\$ 0,00	40,00	\$ 649.382,00	Esta actividad no sufre modificaciones en sus cantidades con respecto al acta de mayores y menores del acta 1
19.04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	1,00	\$ 38.044,68	\$ 38.044,68	1,00	\$ 38.044,68	1		\$ 0,00	\$ 38.044,68	0,00	\$ 0,00	No aplica, en las instalaciones de la ORIP se encuentra placa de señalización en buen estado suministrado por la superintendencia
19.05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN TRIANGULAR	un	1,00	\$ 170.112,94	\$ 170.112,94	1,00	\$ 170.112,94	1		\$ 0,00	\$ 170.112,94	0,00	\$ 0,00	No aplica, en las instalaciones de la ORIP se encuentra placa de señalización en buen estado suministrado por la superintendencia
19.07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	\$ 518.873,21	\$ 518.873,21	0,00	\$ -			\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	Esta actividad no sufre modificaciones en sus cantidades con respecto al acta de mayores y menores del acta 1
20.00	ADICIONALES				\$ -	\$ -	\$ -			\$ 84.557,48	\$ -		\$ 84.557,48	
20.05	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION AVISO EXTERIOR INSTITUCIONAL	un		\$ 84.557,48	\$ -	0,00	\$ -	1		\$ 84.557,48	\$ 0,00	1,00	\$ 84.557,48	Se tiene contractual pero no estaba contemplado para esta orig, se instala aviso ORIP sobre fachada principal
TOTAL COSTOS DIRECTOS														\$ 52.862.487,34
ADMINISTRACION														\$ 12.558.372,09
IMPREVISTOS														\$ 528.624,87
UTILIDAD														\$ 2.643.124,37
VALOR SOBRE ESTIMADO														\$ 502.153,63
COSTO TOTAL OBRA														\$ 68.694.862,30
VALOR TOTAL OBRA														\$ 68.694.862,30
SALDO POR AJUSTAR														\$ 0,00

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:


MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CONTRATISTA


FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
INTERVENTORIA (A PLICA)


CESAR MARTIN GONZALEZ
Vo. Bo. SUPERVISOR FUNCIONARIO

NOTA: LOS VISTOS BUENOS DEL SUPERVISOR APLICAN SI EXISTE INTERVENTORIA EXTERNA