




FECHA VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2023
CLIMA MAÑANA SOLEADA, TARE (LLUVIA DE 2:00 PM A 5:00 PM)
PERSONAL 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CARRETERO,
 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 5 AYUDANTES
ACTIVIDAD - Se hacen labores de excavación para 6^{to} anillo en
 caisson 5 y 6, y en 5^{to} anillo en caisson 4
 - Fuerte lluvia desde las 2:00 PM que dificultan los
 trabajos de excavación.
 - Se encuentra material granular en las excavaciones
 Paul de Neta (C.) Nto. de dete. Rural SST (I).


FECHA SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2023
CLIMA SOLEADO
PERSONAL 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CARRETERO,
 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 5 AYUDANTES
ACTIVIDAD - Se hacen labores de excavación para 6^{to} anillo en
 caisson 5 y 6 y en 5^{to} anillo en caisson 4.
 Paul de Neta (C.) Nto. de dete. Rural SST (I), No hay lluvia (D).
 el expediente hidrologico de intervención fue puesta en obra
 y concluir que la recomendación de la corte de construcción es no seguir por
 Atenuado alere que dice que el trabajo de la corte se
 calculado en su máxima fuerza para la corte se debe hacer algo
 cuando se va a hacer la cimentación.
 - Material granular en excavaciones.


Fecha Domingo 29 de octubre de 2023
Clima Soleado
Personal 1 Sebafor
Actividad No se realizan actividades, Día Domingo


Fecha Lunes 30 de octubre 2023
Clima Soleado
Personal 1 Ingeniero Residente, 1 Profesional SST, 1 Topógrafo, 1 Carpinero, 1 Mucito, 1 Oficial, 4 Ayudantes, 1 Relador.
Actividad Se realiza actividades en la margen izquierda en calle #6, se continúa la excavación del anillo 6 y de fondo el anillo 6, en caisson H-5 y H-6 no se realizan actividades.
 La interacción recomienda contar con otro equipo compactador de repuesto, todo por de emergencia en H-6, si el equipo que se encuentra no obra.
 Personal interacción: (C) Relador interacción, (C) Profesional SST

[Signature]
R. interacción

FECHA Martes 31 de octubre 2023
CLIMA Mañana soleada T. PRDE. NUBADA (Lluvia 3:00 a 3:30 PM)
PERSONAL 1 Ingeniero Residente, 1 Profesional SST, 1 Topógrafo, 1 Carpinero, 1 Maestro de obra, 1 Oficial, 4 Ayudantes
Actividad - Se hacen labores de excavación en caisson 4 y 6.
 - Se encuentra material granular en las excavaciones.
 Personal interacción: (C) Relador interacción, (C) Profesional SST

[Signature]
R. interacción

FECHA Miércoles 01 de noviembre 2023
CLIMA Nublado (Lluvia de 11:30 AM a 4:00 PM)
PERSONAL 1 Ingeniero Residente, 1 Profesional SST, 1 Topógrafo, 1 Carpinero, 1 Maestro de obra, 1 Oficial, 4 Ayudantes
Actividad - Se hacen labores de excavación, armado de acero, encofrado y vaciado en caisson 4 (1m de anillo) y caisson 6 (1m de anillo).
 - Se encuentra material granular en las excavaciones.
 Personal interacción: (C) Relador interacción, (C) Profesional SST

[Signature]
R. interacción

FECHA VIERNES 02 DE NOVIEMBRE DE 2023
CLIMA DESPEJADO
PERSONAL 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO
 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES
ACTIVIDAD - Se hacen labores de excavación en el que tenemos material granular en los caissons 4 y 6
 - Se hace localización de los caissons faltantes con ayuda de topografía
 Personal intermedia: (C) Residente Intermedia, (C) Profesional SST.

Res intermedia

FECHA VIERNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2023
CLIMA NUBADO (LUVIA DE 12:00PM A 1:00PM)
PERSONAL 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO
 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES
ACTIVIDAD - Se hacen labores de excavación, armado de acero, encofrado y vaciado de un anillo (1m) en el caisson 6, es el 8º anillo
 - Se hacen labores de excavación en caisson 4
 - Se encuentra material granular en las excavaciones
 Personal intermedia: (C) Residente Intermedia, (C) Profesional SST

Res intermedia

FECHA SABADO 04 DE NOVIEMBRE DE 2023
CLIMA LUVIOSO
PERSONAL 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO,
 1 CADENERO, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES
ACTIVIDAD - Por motivos de lluvia que se presentaron desde la madrugada, aumentando el caudal del río, se hace imposible ejecutar labores, ya que por el crecimiento del río se ve impedido el acceso a los caissons
 Personal intermedia: (C) Residente Intermedia, (C) Profesional SST

Res intermedia

FECHA DOMINGO 05 DE NOVIEMBRE DE 2023

CLIMA

PERSONAL 1 CELADOR

ACTIVIDAD No se ejecutan labores

Res. intermiten

FECHA LUNES FESTIVO 06 DE NOVIEMBRE DE 2023

CLIMA

PERSONAL 1 CELADOR

ACTIVIDAD No se ejecutan labores

Res. intermiten

FECHA MARTES 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

CLIMA SOLEADO

PERSONAL 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO,
1 CADENERO, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES

ACTIVIDAD Se hacen labores de excavación del noveno (9^{no}) anillo del caisson 6

Se hacen labores de excavación, armado de acero, encofrado y vaciado en septimo (7^{no}) anillo del Caisson 4 (1m).

Se encuentra material granular en las excavaciones.
Res. intermiten

FECHA MIERCOLES 08 DE NOVIEMBRE DE 2023

CLIMA

PERSONAL 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO,
1 CADENERO, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES

ACTIVIDAD Se hacen labores de excavación del octavo (8^{vo}) anillo de excavación del caisson 4.

Se hacen labores de excavación del noveno (9^{no}) anillo, además se hace armado de acero; encofrado y vaciado

Se encuentra material granular en las excavaciones.
Res. intermiten

Fecha: Jueves 9 de noviembre 2023

Clima:

Personal Interactivo: (1) Reside Inter (1) SST Proxm

Personal: Ing. Residente (1); Profesional SST (1); Topógrafo (1); Maestro oficial (1); ayudantes (5); cadeneros (2).

Actividad: Se realiza la excavación de los sacos de cemento en las caissas 1 y 3 para llegar a la profundidad establecido para los nuevos diseños. En el caisson 6 se llega a los 2m quedando pendiente bajar 50cm; se continua con la excavación en el caisson 4 para llegar a los 2m.

[Signature]

[Signature]

Fecha: Viernes 10 de noviembre 2023.

Clima:

lluvia en la tarde. Personal Interactivo: (1) Reside Inter, (1) Profesional SST.

Personal: Ing. Residente (1); Profesional SST (1); Topógrafo (1); cadeneros (1); Maestro general (1); oficial (1) ayudantes (5) - vigilante (1).

Actividad: Caisson 6 se funda e instalan sacos para llegar a la cota Ent; Caisson 4 se funda e instalan sacos para llegar a la cota Ent. se realiza replanteo con la instrumentaria según nuevo diseño y se planta reemplazando los muros de acuerdo al ajuste.

[Signature]

[Signature]

Fecha: Sábado 11 de noviembre 2023.

Clima:

soleado. Personal Interactivo: (1) Reside Inter, (1) SST Proxm.

Personal: Ing. Residente (1); Profesional SST (1); Topógrafo (1); cadeneros (1); Maestro General (1); Oficial (1) ayudantes (5) vigilante (1).



Actividad: se realiza replanteo para localizar los sacos y se realiza excavación de materiales y ubicación de.

[Signature]


[Signature]


Fecha: Lunes 13 de noviembre 2023.

Día festivo

Fecha: Martes 14 de noviembre de 2023
 Clima: Soleado Personal Interventor (1) Residente (1) Profesional SST
 Personal: Ing. Residente (1); Profesional SST (1); Topógrafo (1)
 cadenero (1); Maestro general (1); oficial (1) ayudante (4)
 vigilante (1)
 Actividades: Se da inicio a las actividades constructivas de
 excavación de las cimientos ss. con la nueva formwork
 de los apoyos al dintel, se sustituyen los pillos sumergi-
 bles



Fecha: Miércoles 15 de noviembre 2023 Personal Interventor (1) Residente (1) SST
 Clima: Lluvias en horas de la mañana, tarde soleada
 Personal: Ing. Residente (1); Profesional SST (1); Topógrafo (1)
 cadenero (1); Maestro (1) oficial (1) ayudante (4) Vigila (1)
 Actividades: Se localiza la ubicación del cimiento y se replantea
 se arma el acero del anillo de protección al cual
 cuenta con 13 varillas verticales y 5 anillos en varilla
 $\frac{3}{8}$ de una long. 4.45 y se dunda, en el cimiento 12 se
 localiza y arma el acero del anillo de protección al
 cual cuenta con 13 varillas verticales de $\frac{3}{8}$ y 5 flejes en
 $\frac{3}{8}$ de una long. 4.95 y se dunda



Fecha: Jueves 16 de noviembre 2023
 Clima: Soleado Personal Interventor (1) Residente (1) Profesional SST
 Personal: Ing. Residente (1); Profesional SST (1); Topógrafo (1)
 cadenero (1); Maestro (1) oficial (1) ayudante (5) vigilante
 Actividades: Se realiza la excavación del cimiento y por el anillo se
 se realiza el amarre del acero 13 varillas x 5m verticales
 y 5 flejes de 4.45 y se dunda, se continua con las
 excavaciones para el anillo 9 en el cimiento 4.



Viernes 17 de noviembre 2023

Clima Soleado Pericul: Intermedia: (1) Resiste Intermedia: (1) Profesional SST

Personal: Ing. Presidente (1); Profesional SST (1); Topógrafo (1) cadenero (1); Alcantar (1) oficial (1) ayudante (5) vigilante (1).

Actividades: Se amarra el acero en el cimbrado y para el anillo 9 y se divide, se disminuye el rendimiento y la espera una directriz por revisión de los diámetros.

[Signature]

[Signature]

Fecha: Sábado 18 de noviembre 2023

Clima Soleado Pericul: Intermedia: (1) Resiste Intermedia: (1) Profesional SST

Personal: Ing. Presidente (1); Profesional SST (1); Topógrafo (1) cadenero (1) Alcantar general (1) oficial (1) ayudante (5) vigilante (1)

Actividades: Se realiza acero a la obra en general y toda de la zona de almacenamiento de material inventario y revisión de la localización de los raíles en ejecución.

[Signature]

[Signature]

Fecha: Domingo 19 de noviembre 2023.

No se labora.

Fecha: Lunes 20 de noviembre 2023. Pericul: Intermedia: (1) Resiste Intermedia: (1) Profesional SST

Clima Mañana: Soleado Tarde: fuertes lluvias

Personal: Ing. Presidente (1); Profesional SST (1); Topógrafo (1).

Cadenero (1); Alcantar (1) oficial (1) ayudante (4) vigilante (1)

Actividades: Se realiza la excavación en el cimbrado y anillo 3 se culmina la labor se corta el acero vertical y los flejes circulares se cierran y se divide en la tarde por las lluvias no se puede realizar mas actividades.

[Signature]

Fecha: Martes 21 de noviembre 2023.

Clima: Soleado Personal Interventor: Resulta Interventor (1); Profesional SST (1)

Personal: Ing. Presidente (1); Profesional SST (1); Maestro General (1); oficial (1); Topógrafo (1) Cadenastro (1); ayudante (4) Vigilante

Actividades: Se culminaron las excavaciones de los caissons para el anillo 4 y se amarra el acero y se puede culminar las excavaciones caisson 12 para el anillo 3 se amarra el acero y se puede. y se hace curvo en la obra.

[Signatures]

Fecha: Miércoles 22 de noviembre 2023

Clima: Soleado Personal Interventor: Resulta Interventor (1); Profesional SST (1)

Personal: Ing. Presidente (1); Profesional SST (1); Maestro General (1); oficial (1); ~~Topógrafo~~ Topógrafo (1); cadastro (1) ayudante (1); Vigilante (1).

Actividades: Se realiza arriamiento del campamento para el almacenamiento del acero del caisson se arriegan las bombas y llega un nuevo compresor y se realiza el cambio de aceite al compresor viejo.

[Signatures]

Fecha: Jueves 23 de noviembre 2023.

Clima: Soleado

Personal: Ing. Presidente (1) Profesional SST (1); Maestro (1); oficial (1) Topógrafo (1) Ayudante (4) vigilante (1)

Actividades: Se continúan con las excavaciones en el caisson 5 para llegar a la cota del anillo 5 una vez terminada se procede a armar el acero de 13 varillas verticales y 5 alijas circulares y domatiles y se puede el anillo.

En el caisson 11 se continúa con la excavación y se llega a la cota 8.44 m por debajo de la cimentación

Personal Interventor: (1) Resulta Interventor; (1) Profesional SST *[Signature]*


Fecha Viernes 24 de noviembre 2023.

Clima Hazy: lluvias intensas Torde Salado

Personal: Ing. Presidente (1); Profesional SST (1); Maestro (1).
Oficial (1) ayudante (3) vigilante (1).

Actividad En el caisson 11 se termina la excavación hasta la cota de cimentación del caisson; Caisson 5 se inicia las excavaciones para el anillo 6 culminando y dejando listo para fundir el día sábado con el acero amarrado.

Personal Interfer: (1) Rubén Interfer; (1) Profesional SST

 Rubén Interfer


Fecha Sábado 25 de noviembre 2023

Clima soleado

Personal Ing. Presidente (1) Profesional SST (1); Maestro (1).
Oficial (1) ayudante (3) topógrafo (1) vigilante (1).


Actividad Se labora medio día en el caisson 5 fundiendo el anillo 6 y se inicia las labores de campamento para almacenamiento de acero.

Personal Interfer: (1) Rubén Interfer; (1) Profesional SST

 Rubén Interfer

Fecha Domingo 26 de noviembre 2023.

No se labora.

 Rubén Interfer

Fecha Lunes 27 de noviembre 2023

Clima soleado

Personal Ing. Presidente (1) Profesional SST (1); Topógrafo (1)
Maestro (1) Oficial (1) ayudante (3) vigilante (1)

Actividad Caisson 12 se realiza excavación para el anillo 3 quedando culminada se hace el armado del acero y se deja listo para fundir, Caisson 5. Continuar con las excavaciones para el anillo 7 quedando listo para armar acero y domar.

Caisson 4 continuamos con las excavaciones para el anillo 10 quedando listo para amarrar el acero.
 Personal: Intelectual (1) Residente Intelectual (1) Profesional SST (1) *[Signature]*

Fecha Martes 28 de Noviembre de 2023.

Clima Soleado

Personal: Ing. Presidente (1); Topógrafo (1) Profesional SST (1)
 Maestro (1) Oficial (1) ayudante (6) Vigilante (1).

Actividades: Caisson 4 se quita el anillo 10, Caisson 5 se quita el anillo 7 y el Caisson 12 el anillo 3. y se continúan las excavaciones.

Personal: Intelectual (1) Residente Intelectual (1) Profesional SST (1) *[Signature]*

Fecha Miércoles 29 de Noviembre de 2023.

Clima Soleado

Personal: Ing. Presidente (1) Profesional SST (1); Topógrafo (1)
 Maestro general (1) Oficial (1) ayudante (6) Vigilante (1)

Actividades: Se inician actividades de excavación en el caisson 12 para el anillo 4, Caisson 4 se excava para el anillo 10 se quita en el caisson 5 anillo 6 y se continúan las excavaciones en el caisson 5 para el anillo 9.

A los anillos perdidos se les amarra el acero en cada anillo 13 varillas verticales de 9.90mt y 5 flejes circulares.

Personal: Intelectual (1) Residente Intelectual (1) Profesional SST (1) *[Signature]*

Fecha Jueves 30 de Noviembre de 2023.

Clima Soleado

Personal: Ing. Presidente (1) Profesional SST (1) Topógrafo (1)
 Maestro (1) Oficial (1) ayudantes (5) Vigilante (1).

Actividades: Se amarra el acero del caisson 12 anillo 4 colocando 13 varillas verticales 9.90mt y 5 flejes y se duplica; Caisson 4 se amarra el acero del anillo 10 y se quita, se continúa con las