

Bogotá D.C., 12 de junio de 2024

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Atn.: Ing. John Moreno
Director Interventoría – Contrato 2023-1769
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra 1356 de 2023. EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C., Lote: 3

Asunto: Programación JUNIO 2024

Respetados señores:

Atentamente nos permitimos remitir la programación de las actividades a realizar en desarrollo del contrato citado en la referencia, correspondiente al mes de junio de 2024.

ITEM	EXT	ID	DIRECCION	ACTIVIDADES	FECHA	HORA	TIPO DE POSTE	OBSERVACION
1	2918	857	KR 103A X CL 17	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	sábado, 1 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	1 T2 5,5	REALCES
2	2924	878	KR 112 X CL 17	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	sábado, 1 de junio de 2024	12:30:00 p. m.	1 T2 4,5	REALCES
3	2921	803	AK 97 X DG 24C	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	martes, 4 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	1 T1 +2 T2 4,5 + 1 T2 5,5	REALCE Y SINIESTRO
4	2921	803	AK 97 X DG 24C	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	miércoles, 5 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	2 T1	REALCE
5	2786	1238	KR 100 X CL 20	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	miércoles, 5 de junio de 2024	12:30:00 p. m.	2 T1	REALCES
6	1365	434	KR 28 X AC 68	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	jueves, 6 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	2 T1 + 1 T2 4,5 + 1 T2 6,5	REALCES
7	1365.	446	KR 28A X AC 68	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	viernes, 7 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	2 T1 + 1 T2 5,5 + 1 T2 6,5	REALCES
8	1365	434	KR 28 X AC 68	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	sábado, 8 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	2 T1	REALCES

TPD1356-101-24


ITEM	EXT	ID	DIRECCION	ACTIVIDADES	FECHA	HORA	TIPO DE POSTE	OBSERVACION
9	1365.	446	KR 28A X AC 68	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	sábado, 8 de junio de 2024	12:30:00 p. m.	1 T1	REALCES
10	2920.	824	KR 100 X CL 23D	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	martes, 11 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	1 T1 + 1 T2 5,5	REALCES, CAMARA, BOTONES
11	2719	1501	AK 97 X CL 17	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	martes, 11 de junio de 2024	1:30:00 p. m.	1 T1	REALCES
12	2777.	1266	KR 68B X CL 25	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	miércoles, 12 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	5 T1 + 2 T1X	REALCES
13	2777.	1266	KR 68B X CL 25	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	jueves, 13 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	4 T2 5,5	REALCES
14	2777	720	KR 68D X CL 25	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	viernes, 14 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	5 T1 + 1 T1X	REALCES
15	2920.	824	KR 100 X CL 23D	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	sábado, 15 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	1 T2 4,5 + 1 T2 5,5	REALCES, CAMARA, BOTONES
16	1514	272	AK 72 X AC 153	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	domingo, 16 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	1 T2 8,5	CAMARA, FLUJO 22
17	2778	1240	KR 69B X CL 25	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	lunes, 17 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	5 T1 + 1 T1X	REALCES
18	2778	1240	KR 69B X CL 25	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	martes, 18 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	1 T2 4,5 + 2 T2 5,5 + 1 T2 6,5	REALCES
19	2870	755	KR 75 X CL 25G	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	miércoles, 19 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	3 T1 + 1 T2 4,5 + 1 T2 5,5	REALCES, SINIESTRO
20	2779	739	AK 68D X CL 23	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	jueves, 20 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	2 T1 + 2 T2 5,5	REALCES Y BOTON
21	2906	775	KR 69 X CL 19	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	viernes, 21 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	2 T1 + 1 T1X + 1 T2 4,5 + 1 T2 6,5	REALCES

TPD1356-101-24

ITEM	EXT	ID	DIRECCION	ACTIVIDADES	FECHA	HORA	TIPO DE POSTE	OBSERVACION
22	2777	720	KR 68D X CL 25	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	sábado, 22 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	1 T2 5,5 + 1 T2 6,5	REALCES
23	3808	1116	KR 62A X CL 45A S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	domingo, 23 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	1 T2 8,5	SENSOR Y BOTON
24	2906.	781	KR 69B X CL 19	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	lunes, 24 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	2 T1 + 1 T1X + 1 T2 4,5 + 2 T2 5,5 + 1 T2 6,5	REALCES
25	2904	780	KR 69 X CL 17	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	martes, 25 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	2 T1 + 1 T1X + 2 T2 5,5 + 1 T2 6,5	REALCES
26	2908	773	AK 68D X AC 17	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	miércoles, 26 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	2 T1 + 1 T2 5,5 + 3 T2 6,5	REALCES
27	2922	862	AK 106 X CL 18	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	jueves, 27 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	1 T1 + 4 T2 4,5	REALCES
28	2925	1255	AK 116 X CL 18	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	viernes, 28 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	3 T1 + 2 T2 4,5 + 1 T2 5,5	REALCES
29	2903	761	AK 68D X CL 19	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	sábado, 29 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	1 T2 5,5 + 1 T2 6,5	REALCES
30	3808	1116	KR 62A X CL 45A S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	domingo, 30 de junio de 2024	9:15:00 a. m.	1 T2 8,5	BOTON Y CAMARA FLUJO 4

NOTA: La programación presentada está sujeta a ajustes por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad e Interventoría debido a siniestros o modificaciones de planeamientos.

Cordialmente,



ALFREDO ARDILA ARIZA
Representante Legal

CC/ Ing. Adriana Rodríguez
Subdirección Semaforización - SDM