

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG-CAF-DILOS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 05 Año: 2020

CONTRATO No: 080-00-A-COFAC-DILOS-2020

CONTRATISTA: SISTEMAS DE CALEFACCIÓN S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: \$ 79.789.500

VALOR DE LA ADICION: N/A

FORMA DE PAGO: Único pago total dentro de los 60 días posteriores a la entrega e instalación de los bienes, con cargo al PAC MAYO DE 2020.

FECHA FIRMA CONTRATO PRINCIPAL: Día: 20 Mes: 04 Año: 2020

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CALEFACTORES EN INFRAESTRUCTURA MODULAR, PARA LOS GRUPOS APOSENTADORES DE DESPLIEGUE FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): 22 de abril de 2020

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 178620 de fecha Día: 21 Mes: 04 Año: 2020

APROBACION POLIZA: Día: 22 Mes: 04 Año: 2020

ACTA DE INICIO: 22 de abril de 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20-04-2020 hasta el 30-04-2020

Porcentaje Avance en tiempo: 10 días de Ejecución lo cual corresponde al 100% de Avance.

Porcentaje de Ejecución (servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 0%

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de Servicio de Mantenimiento: No Aplica.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

Con fecha 23 de abril de 2020 se recibieron a satisfacción los bienes descritos en el objeto del contrato.

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

El contrato se ejecuto en un 100%

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.032.387.527 de Bogotá

JELOG-DILOS-SUMSE