

	FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	LS-FR-154
	FORMATO ACTA REUNIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS		Versión:	2
			Vigencia:	5/10/2023
COMITÉ DE OBRA			FECHA 11/07/2024	HORA 15:30 pM
OBRA		037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024		
UBICACIÓN		Puerto Salgar - Cundinamarca		
1. PARTICIPANTES Y AGENDA DE LA REUNIÓN				
PARTICIPANTES	DEPENDENCIA	TEMAS	RESPONSABLE	
YIRLEZA HERNANDEZ BEJARANO	RESIDENTE DE OBRA	Inicio de obra	Contratista	
MARIA FERNANDA TRIANA WILCHES	INSPECTOR HSEQ	Seguridad industrial	Contratista	
ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY	Supervisor Contrato	Inicio de obra	Supervision	
2. CONCLUSIONES				
Tema	Decisiones – Información para Comunicar	Desplegar / Escalar	Escalar	
Presupuesto y cantidades de obra	Se realiza revisión de presupuesto, y se enfoca la atención al corte número 1, previsto para el día 17 de Julio de 2024 con un porcentaje de avance del 10%. Evidentemente se complica el cumplimiento dado que en el cronograma de obra esta con fecha de inicio el día 15 de Julio de 2024			
Visita a las áreas en intervención-seguimiento cronograma	Se realiza visita a las áreas a intervenir, entregando el día 11 de julio de 2024 el primer frente de obra (BAÑOS PISCINA DE SUBOFICIALES) Reconocimiento del sector Inicio de retiro de enchape Porcentaje programado: %. Porcentaje ejecutado: %.			
Recomendaciones	La supervisión recuerda: - Hacer entrega de cronograma de obra actualizado teniendo en cuenta fechas de corte y posibles cambios a las mismas - Incorporar más personal para cumplir los frentes de obra necesarios para dar cumplimiento al contrato - Tener al día afiliaciones de parafiscales y seguridad de todo el personal			
Seguridad industrial	El contratista cuenta con 05 trabajadores a la fecha de los cuales están clasificado así: 00 Maestro, 00 Oficiales de obra y 05 Ayudantes de obra Se recuerda lo siguiente: * El personal debe estar uniformado todo el tiempo * Utilización obligatoria de elementos de seguridad * Supervisión extrema en las áreas con mayores riesgos e informar a la supervisión cualquier novedad presentada.			
3. Actividades y Compromisos				
Actividades y Compromisos	Responsable	FIRMA	Fecha	
Realizar cronograma y flujo de caja de obra	CONTRATISTA		16/07/2024	
Solicitar autorización de bodega mobil (la suministra el contratista)	SUPERVISION		12/07/2024	
Verificar el transporte para el ingreso	CONTRATISTA		12/07/2024	
Verificación de afiliación de parafiscales y seguro	CONTRATISTA		18/07/2024	
Revisión y contemplación de ítems no previstos	CONTRATISTA Y SUPERVISON		18/07/2024	
Revisión de todos los frentes de obra	CONTRATISTA Y SUPERVISON		18/07/2024	
Creación de carpeta OneDrive para documentación	SUPERVISION		11/07/2024	
ANEXOS				
SOPORTES EN DRIVE				
FIRMAS				
 ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024				
 YIRLEZA HERNANDEZ BEJARANO RESIDENTE DE OBRA				
 MARIA FERNANDA TRIANA WILCHES INSPECTOR HSEQ				