




	FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	LS-FR-154
	FORMATO ACTA REUNIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	Versión:	2
		Vigencia:	5/10/2023
COMITÉ DE OBRA		FECHA 18/07/2024	HORA 15:00 pm
OBRA		037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024	
UBICACIÓN		Puerto Salgar - Cundinamarca	
1. PARTICIPANTES Y AGENDA DE LA REUNIÓN			
PARTICIPANTES	DEPENDENCIA	TEMAS	RESPONSABLE
YIRLEZA HERNANDEZ BEJARANO	RESIDENTE DE OBRA	Inicio de obra	Contratista
MARIA FERNANDA TRIANA WILCHES	INSPECTOR HSEQ	Seguridad industrial	Contratista
ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY	Supervisor Contrato	Inicio de obra	Supervision
2. CONCLUSIONES			
Tema	Decisiones – Información para Comunicar	Desplegar / Escalar	Escalar
Presupuesto y cantidades de obra	Se realiza modificatorio para primer corte con fecha de 31 de Julio de 2024, se debe prever días anteriores para tomar mediciones y aprobacion de memorias de calculo. A LA FECHA DE HOY 18 DE JULIO DE 2024 SE PRESENTA EL 1%		
Visita a las áreas en intervención-seguimiento cronograma	Se realiza visita a las áreas a intervenir, entregando el día 11 de julio de 2024 el primer frente de obra (BAÑOS PISCINA DE SUBOFICIALES) Reconocimineto del sector Inicio de retiro de enchape Porcentaje programado: 2%. Porcentaje ejecutado: 1%.		
Recomendaciones	La supervisión recuerda: - Incorporar mas personal para cumplir los frentes de obra necesarios para dar cumplimiento al contrato teniendo en cuenta que en el estudio previo del contrato esta claramente estipulado lo siguiente : El contratista debe tener mínimo 1 maestro de obra y 3 cuadrillas conformadas como mínimo por 3 operarios (Oficial + 02 ayudantes) al mismo tiempo		
Seguridad industrial	El contratista cuenta con 08 trabajadores no calificados, a la fecha de los cuales estan clasificado asi : 00 Maestro, 02 Oficiales de obra y 06 Ayudantes de obra Se recuerda lo siguiente: * El personal debe estar uniformado todo el tiempo * Utilizacion obligatoria de elementos de seguridad * Supervision extrema en las areas con mayores riesgos e informar a la supervision cualquier novedad presentada .		
3. Actividades y Compromisos			
Actividades y Compromisos	Responsable	FIRMA	Fecha
Verificación de afiliación de parafiscales y seguro	CONTRATISTA		19/07/2024
Revisión y contemplación de ítems no previstos	CONTRATISTA Y SUPERVISOR		22/07/2024
Revisión de todos los frentes de obra	CONTRATISTA Y SUPERVISOR		19/07/2024
Dar inicio en guardia operativa y simulador Kfir	CONTRATISTA		19/07/2024
Visita de baño piscina de Oficiales y Aprobacion propuesta baño piscina de Suboficiales	SUPERVISOR		19/07/2024
Aprobacion de baño	CONTRATISTA Y SUPERVISOR		19/07/2024
ANEXOS			
SOPORTES EN DRIVE			
FIRMAS			
<div> ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024</div> <div> YIRLEZA HERNANDEZ BEJARANO RESIDENTE DE OBRA</div> <div> MARIA FERNANDA TRIANA WILCHES INSPECTOR HSEQ</div>			