

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO N° 187 DE 2023

FECHA	20 de mayo de 2024
CONTRATISTA	NEG INGENIERÍA S.A.S, BIC
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900.975.870-1
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS TERRAZAS DEL 4° PISO DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO	16 de noviembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de diciembre de 2023
VALOR TOTAL	CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$101.835.349)
MODIFICACIONES	N/A.


1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total del Contrato	CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$101.835.349)
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado a la fecha de este informe	CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$101.835.349)
Valor a liberar	0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0 %
Estado de la/s Garantía/s	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR
--





DESCRIPCIÓN	CUMPLE: Si/No	OBSERVACIONES:
OBLIGACIONES GENERALES	Si	Cumplió
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	Si	Cumplió
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Si	Cumplió
OBLIGACIONES AMBIENTALES	Si	Cumplió
DEBERES	Si	Cumplió
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Si	Cumplió
SOPORTES DE EJECUCIÓN	- Informe de supervisión No. 1 del CONTRATO 187 DE 2023.	

EJECUCION FINANCIERA:

Pagos realizados al contratista, con cargo al RP **55923 del 14 de noviembre de 2023:**


NÚMERO DE PAGO	FECHA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	2023-12-28	483206823	\$101.835.349,00
VALOR TOTAL PAGADO			\$101.835.349,00

De conformidad con la Certificación de Pagos Final emitida por el Grupo de Gestión Financiera de fecha 09 de abril de 2024, se establece lo siguiente:

Valor total del Contrato	CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$101.835.349)
Valor Honorarios mensuales	No aplica
Valor ejecutado	CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$101.835.349)
Valor total pagado	\$101.835.349,00
Saldo a favor del contratista	\$ 0
Saldo a liberar	\$ 0
Porcentaje de Ejecución	100 %
Porcentaje por Ejecutar	0 %

De acuerdo con lo anterior, se procederá a realizar el Acta de Liquidación respectiva, de acuerdo al artículo 60 de la Ley 80 de 199





3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.


N/A

4. AMPARO DE LAS PÓLIZAS VIGENTES

Compañía Aseguradora		Seguros del Estado S.A		
No. De Póliza		14-44-101197849 Anexo 0		
Fecha de Expedición Póliza		15 de noviembre de 2023		
Fecha de Aprobación INM		15 de noviembre de 2023		
Amparo	Valor asegurado	Inicio de vigencia	Fecha de vencimiento	Fecha de afectación (Si Aplica)
Cumplimiento del contrato	\$ 20.367.069 M/CTE	10/11/2023	25/06/2024	No aplica
Calidad del servicio	\$ 20.367.069 M/CTE	10/11/2023	25/06/2024	No aplica
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 20.367.069 M/CTE	10/11/2023	25/12/2024	No aplica
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 5.091.767 M/CTE	10/11/2023	25/12/2026	No aplica
Estabilidad de la obra	\$20.367.069 M/CTE	25/12/2023	25/12/2028	No aplica

Compañía Aseguradora		Seguros del Estado S.A		
No. De Póliza		14-44-101197849 Anexo 2		
Fecha de Expedición Póliza		27 de noviembre de 2023		
Fecha de Aprobación INM		28 de noviembre de 2023		
Amparo	Valor asegurado	Inicio de vigencia	Fecha de vencimiento	Fecha de afectación (Si Aplica)
Cumplimiento del contrato	\$ 20.367.069 M/CTE	16/11/2023	01/07/2024	No aplica





Calidad del servicio	\$ 20.367.069 M/CTE	16/11/2023	01/07/2024	No aplica
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 20.367.069 M/CTE	16/11/2023	31/12/2024	No aplica
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 5.091.767 M/CTE	16/11/2023	31/12/2026	No aplica
Estabilidad de la obra	\$20.367.069 M/CTE	31/12/2023	31/12/2028	No aplica

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos o se han tratado de manera adecuada. Lo anterior se verifica a través del cumplimiento de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

6. REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR


El 20 de mayo de 2024 se realiza la Reevaluación del Proveedor dando como resultado: **74** puntos de 84 como puntaje máximo, con un porcentaje de 88,10%.

7. CONCLUSIONES:

- Se verificó que el Contratista cumplió con todas las obligaciones contractuales.
- Se verificó que el Contratista cumplió con la obligación de cotizar Parafiscales, de conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 de 2002.
- Se verificó que toda la información y la documentación requerida durante la ejecución del contrato se encuentra dentro del expediente contractual.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,

 **Javier
Hernando**

JAVIER HERNANDO NÚÑEZ BARÓN
Supervisor Contrato N° 187 de 2023

