

INFORME SEMANAL

Semana Número: 8 Del: 16 de octubre de 2023 Al: 22 de octubre de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 77 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL,

CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)	1.00%		1.00%	Obra Física Ejecutada (%)	0.00%		0.00%
Valor básico de la Obra	\$ 3.277.917,24	\$	3.277.917,24	Valor básico de la Obra	-	-	-
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
Contratista:		SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S		Interventor:		GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S	
Contrato No.		1675 de 2023		Contrato No.		1708 DE 2023	
Valor Inicial:		\$ 1.974.357.452,93		Valor Inicial:		\$ 352.258.326,00	
Valor Actualizado:				Valor Actualizado:			
Plazo Inicial:		4 MESES 6 DIAS		Plazo Inicial:		4 MESES Y 21 DIAS	
Plazo Actualizado:				Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:		31 DE JULIO DE 2023		Fecha de Iniciación:		31 DE JULIO DE 2023	
Fecha de Vencimiento:		5 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Vencimiento:		20 DE DICIEMBRE DE 2023	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA




AVANCE

Se ingresa personal de obra por parte del contratista y se presenta a encargados de la oficina para su aprobación e ingreso

se verifica placa de cubierta y cubierta plastica,por parte de personal de obra

se hace replanteo y toma de cantidades de obra para cuantificar material a utilizar para el mantenimiento



IMAGENES AVANCE



cubierta plastica deteriorada por la intemperie
placa de entrepiso o cubierta, cubierta en manto asfáltico



deterioro de manto asfáltico a causa de la intemperie







cubierta plastica deteriorada a causa de la intemperie
manto asfaltico sinmantenimiento



cubierta plastica con flanches en su parte alta de la pendiente, deterioro de tejas a causa de la intemperie



manto asfaltico deteriorado



manto asfaltico deteriorado a causa de la intemperie

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
se ingresa a construccion y se revisa placa de techo y cubierta , deterioro normal causado por agentes climaticos	<div>  </div> <div> Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matricula No.: A201020555 </div>
no se realiza actividades de obra , debido a que no se ha ingresado material .	
presentacion de personal de obra a encargado de la seguridad el edificio	