

**INFORME SEMANAL**

Semana Número: 9 Del: 23 de octubre de 2023 Al: 29 de octubre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 84 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

**OBJETO:**

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL,

CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

| SEMANAL                 |  | ACUMULADO        |  | SEMANAL                   |  | ACUMULADO        |  |
|-------------------------|--|------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Obra programada (%)     |  | 6,50%            |  | Obra Física Ejecutada (%) |  | 4,50%            |  |
| Valor básico de la Obra |  | \$ 21.306.462,00 |  | Valor básico de la Obra   |  | \$ 14.750.628,00 |  |

**CONTRATO DE OBRA**

**Contratista:** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S  
**Contrato No.** 1675 de 2023  
**Valor Inicial:** \$ 1.974.357.452,93  
**Valor Actualizado:**  
**Plazo Inicial:** 4 MESES 6 DIAS  
**Plazo Actualizado:**  
**Fecha de Iniciación:** 31 DE JULIO DE 2023  
**Fecha de Vencimiento:** 5 DE DICIEMBRE DE 2023

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

**Interventor:** GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S  
**Contrato No.** 1708 DE 2023  
**Valor Inicial:** \$ 352.258.326,00  
**Valor Actualizado:**  
**Plazo Inicial:** 4 MESES Y 21 DIAS  
**Plazo Actualizado:**  
**Fecha de Iniciación:** 31 DE JULIO DE 2023  
**Fecha de Vencimiento:** 20 DE DICIEMBRE DE 2023

**IMAGEN OFICINA**



**IMAGEN OFICINA**



**AVANCE**

limpieza y aseo general  
 rocería y deshierbe de jardines internos  
 raspado de muros y sellado de fisuras con estuco plastico


**IMAGENES AVANCE**



limpieza de Brosas en fachada, raspado y limpieza de fisuras



limpieza de brosas en fachada, raspado y limpieza de fisuras





Aseo general




raspado y sellado de fisuras con estuco plastico en muros




roceria y deshierbe de patio interno



limpieza y lavado de pisos con hidrolavadora



pintura vinilo en muros area de recepcion  
limpieza y deshierbe de jardin interno entre archivo rodante, oficina despacho



resane de muros con estuco plastico en halla a archivo rodante

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limpieza general en oficina Orip Facatativa,<br>Se presenta tuberías de aguas negras taponadas con mugre y residuos compactados debido a que no se han utilizado estas redes ya que no hay<br>conexion a redes publicas por falta de acometida de acueducto y alcantarillado | <br>Firma<br>Nombre : J. Andres Melo G.<br>Matricula No.: A201020555 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |