

31-05-2024

Condiciones climáticas: Día lluvioso.

Actividades.

Debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando no ha sido posible ingresar material.

Cueto uy

Resid. obra.

01-06-2024.

No se presentan actividades.

Cueto uy

Resid. obra.

02-06-2024

No se presentan actividades.

Cueto uy

03-06-2024

No se presentan actividades.

Cueto uy

Cueto uy

Resid. obra.

04-06-2024

Condiciones climáticas: Día de lluvias ligeras.

Actividades.

Continúa la coordinación para el ingreso de material, debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando en la zona, no ha sido posible el ingreso de material.

Cueto uy

Cueto uy

Resid. obra.

05-06-2024

Condiciones climáticas: Día de lluvias ligeras.

Actividades.

Continúa la coordinación para el ingreso de material y de la herramienta restante, debido a las lluvias presentadas no ha sido posible el ingreso de material.

Cueto uy

Cueto uy

Resid. obra.

06-06-2024

Condiciones climáticas: Día lluvioso leve.

Actividades.

Continua Coordinación para ingreso de materiales y herramienta restante, debido a las lluvias no ha sido posible el ingreso de estos.

Cuñu uy
Reid de Obra

07-06-2024

Condiciones climáticas: Día lluvioso leve.

Actividades.

Continua coordinación de ingreso de materiales y herramienta restante, debido a la lluvia que se presenta no ha sido posible el ingreso de las mismas. // El día de la visita de supervisión no se encontró la bitácora, por tanto se verifican anotaciones en acta de visita del 07/06/2024

Araya
Araya

Cuñu uy
Reid de Obra

Araya
Araya Supervisión CNK

08-06-2024

No se presentan actividades.

Araya
Araya

Cuñu uy
Reid de Obra

09-06-2024

No se presentan actividades.

Araya
Araya

Cuñu uy
Reid de Obra

10-06-2024

No se presentan actividades.

Araya
Araya

Cuñu uy
Reid de Obra

11-06-2024

Personal: 1 topógrafo, 1 cadenero y 1 ing. residente.

Condiciones climáticas: Día lluvioso leve.

Actividades.

Inicio recorrido del lugar donde se desarrollará la obra e inicio el levantamiento topográfico, abarcando todo lomo.

Araya
Araya

Cuñu uy
Reid de Obra



12-06-2024

Personal: 1 topógrafo, 1 cadenero y 1 Ing Residente

Condiciones climáticas: Mañana soleada - tarde lluviosa

Actividades:

Continúa levantamiento topográfico, localizando
 Comunas y abscisando cada 10m
 el recorrido de la tubería.

Res. de Ob.


13-06-2024


Personal: 1 topógrafo, 1 cadenero y 1 Ing Residente

Condiciones climáticas: Día Sol y llover.

Actividades:

Continúa localización de comunas y de
 espacio de pitar, así como se realiza
 el levantamiento de la pitar existente,
 El Insecto Pedro Nell Casas realiza
 verificación del levantamiento realizado,
 realizando un recorrido por la zona donde
 se realizó la localización de alman y
 caso de la tubería y PIAR.



 Inspectores


 Res. de Ob.

14-06-2024

Condiciones climáticas: Día lluvioso fuerte.

Actividades:

Continua coordinación para ingreso de material, debido a las lluvias presentadas en la zona no ha sido posible el ingreso del mismo.

Cuifly uy
Red de obra.

15-06-2024

No se presentan actividades de obra.

Cuifly uy
Red de obra

16-06-2024

No se presentan actividades de obra.

Cuifly uy
Red de obra

17-06-2024

Condiciones climáticas: Mañana soleada.

Actividades:

Se realiza el ingreso de mezcladora, saltarin y demás herramienta.

Cuifly uy
Red de obra.

18-06-2024

Condiciones climáticas: Día soleado.

Actividades:

Se realiza el ingreso de 1 viaje de triturado y 6 m³ de arena.

Cuifly uy
Red de obra

19-06-2024

Condiciones climáticas: Mañana soleada - tarde lluviosa

Actividades:

Ingreso 1 viaje de triturado y 2 viaje de arena de 6 m³.

Cuifly uy
Red de obra.

20-06-2024

Condiciones climáticas: Día soleado.

Actividades:

Ingresó 1 viaje de tubos y 1 viaje de arena Gm3.



Cuñu uy
Resd de obra.

21-06-2024.

Condiciones climáticas: Día lluvias fuertes.

Actividades:

Debido a las fuertes lluvias que se presentan en la zona, no fue posible la continuidad del ingreso de material.

Cuñu uy
Resd de obra.

22-06-2024

No se presentan actividades de obra.

Cuñu uy
Resd de obra.

23-06-2024

No se presentan actividades de obra.

Cuñu uy
Resd de obra.

24-06-2024

Personal: 1 maestro y 2 ayudantes

Condiciones climáticas: Día soleado

Actividades:

Llegó tubería de Nuevafor 8", varilla

de $3/8$ y $1/2$ y $3/4$, debido al mal estado de la vía y el ancho de la misma, no fue posible realizar el ingreso del camión, por lo tanto se realizó el acarreo de los materiales por medio de una camioneta, realizando así traslado de material.



Cuervo
Res de obra

25-06-2024.

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes

Condiciones climáticas: Mañana soleada - tarde lluviosa.

Actividades:

Inicia replanteo de obra y localización del trazado de la tubería y ancho para dar inicio con excavaciones, llega tubería 8" novaford y 200 sacos de cemento, nuevamente se tuvo que realizar traslado de material y acarreo de los mismos.



Cuervo
Res de obra.

26-06-2024

Personal: 1 maestro, 1 oficial y 11 ayudantes.

Condiciones climáticas: día soleado

Actividades

Inicia excavación para tubería y cámara de inspección N°2, la excavación presenta un ancho de 0.60m, inicia Flete, corte de acero para raso de fondo de cámara, el Ing Fernando Cerón, Inspector Pedro Nell Cazar realizan visita de verificación de obra, realizan recorrido de la misma y evidenciando la localización de cámara y paso de tubería, evidenciando el inicio de las excavaciones, además se realiza las siguientes dudas:

- Calibre del ángulo de la tapa de las cámaras y el aro de interno, ya que el plano no lo especifica
- el plano presenta 2 tipos de recámara, definir cual se seguirá.
- Definir el espesor de tapa de las cámaras.
- Buscar la conexión de la tubería antigua a la nueva, siendo esta a una cámara.
- Verificar si las dimensiones de las cajas de inspección serán de 1m x 1m x 1m.

Nuevamente se realiza visita al sitio y no se encuentra la bitácora en sitio, se recomienda nuevamente al contratista, se debe mantener en obra, subman situación lo antes posible, de lo contrario se suspenderán actividades. Las observaciones correspondientes a esta visita se encuentran en el acta de visita que reposa en la carpeta del contrato de la entidad.

Ing. Nel Cazar
Inspector

Cuel
Red de Obra

Apoyo Supervisión
CNR

27-06-2024

Personal: 1 maestro, 1 oficial y 10 ayudante.

Condiciones climáticas: Día sol y lluvias leve.

Actividades:

Continua excavación de Cámara N° 2 y 3,

Continua excavación de tubería entre

las mismas, continua corte y flepe de

acero para cámaras de fondo.



Cable

28-06-2024

Personal: 1 maestro, 1 oficial y 10 ayudante.

Condiciones climáticas: Día lluvias leves.

Actividades:

Continua excavación de cámaras N° 2 y 3,

Continua excavación de tubería entre las

mismas e inicio de excavación para

tubería entre cámara 3 y 4, continua

corte y flepe de acero para losa de

fondo de cámaras.

[Handwritten signature]

29-06-2024

Personal: 1 maestro, 1 oficial y 9 ayudantes.

Condiciones climáticas: día lluvioso leve.

Actividades:

Continua excavación de tubería entre camara 2, 3 y 4, continua excavación de camara N° 2 y 3, continua fleje de acero para losa de fondo de camaras.

[Signature]

30-06-2024

No se presentan actividades de obra.

[Signature]

01-07-2024

Personal: 1 maestro, 2 oficial y 3 ayudantes.

Condiciones climáticas: día soleado.

Actividades:

Continua excavación de tubería entre camara 3-4 y camara N° 3, se realiza excavación para descubrir la tubería existente que se encuentra entre la camara N° 4 y N° 5 y N° 6, así como para descubrir la camara existente, se sacan tuberías antiguas de tubería de 1.50m y la camara en el espacio de camara 4 y 5, mientras que para el trazado de la camara 5 y 6 esta a una profundidad de 1m.



[Signature]