

Fecha: 06 de Junio de 2024

Hora: 7:00 AM - 5:00 PM

Clima: Nublado.

Normas de Seguridad Industrial:


Maquinaria y Equipos: Herramienta Menor.

Personal en obra: Maestro de obra, Ayudantes de Obra C2,  
Residente de obra.

Actividades de obra:

El día de hoy se llevó a cabo actividades de cementado de obra en lora verde y grada.

Se realizaron cortes sobre placa de concreto existente, para poder realizar actividades de demolición. Se reporta ingreso de 1 viaje de triturado a obra, proveniente de planta Masseg.

  
Ing. Pedro Romero Yara  
Residente de obra



Fecha: 07 de Junio de 2024

Hora: 7:00 AM - 5:00 PM

Clima: Nublado.

Normas de Seguridad Industrial:

Se verificó que el personal de obra cuenta con los elementos de protección personal, antes de iniciar jornadas laborales.

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora, Volqueta,  
Nivel de precisión, herramienta menor.


Personal de Obra: Ing. Residente, Maestro de Obra, Ayudantes de Obra (2), Ing. Supervisor de Apoyo, CNR, Operador Retroexcavadora.

Actividades de Obra:

El día de hoy se lleva a cabo la demolición de placa de concreto de polideportivo existente. Para esto, se empleó una retroexcavadora y una volqueta.

Se realiza toma de niveles en compañía de Ing. Supervisor de apoyo, con el objetivo de determinar los niveles del terreno para diseñar plantilla de concreto.

Se entrega la información recopilada en campo de niveles al Supervisor de apoyo para diseño de plantilla por parte de la Corporación Naskiwe.

  
Pedro Ramírez Yara  
ING. CIVIL  
T.P. 001 2016015 CAU  
Ing. Pedro Ramírez Yara  
Residente de Obra.



Fecha: 08 de Junio de 2024

Hora: 7:00 AM - 1:00 PM

Clima: Nublado - lluvioso.

Normas de Seguridad Industrial:

Se verifica que el personal de obra cumpla con los elementos de protección personal correspondientes, antes de iniciar jornada laboral.

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora, Volqueta, herramienta menor.


Personal en obra: Maestro de Obra, Ayudante de Obra (2), Ing. Residente, Operador Volqueta, Operador Retroexcavadora.

Actividades Realizadas:

El día de hoy se termina de realizar la actividad de demolición de placa existente con ayuda de retroexcavadora y se realiza el retiro de escombros hasta sitio autorizado para su disposición.

Se reporta ingreso de 1.00 m<sup>3</sup> de material (grava) de planta Masseg.

Se verifica cementos de obra y se dejó todo organizado por ser fin de semana.

  
Pedro Ramírez Yara  
ING. CIVIL  
I.P. 061037-0600070 CAU  
Ing. Pedro Ramírez Yara  
Residente de Obra.

Fechas: 10 de Junio al 12 de Junio de 2024

Hora: N.A.

Clima: Nublado - lluvioso

Normas de Seguridad Industrial: N.A.

Maquinaria y Equipos: N.A.

Personal en obra: N.A.


Actividades Realizadas:

Durante estos días no se desarrolló actividades de obra, debido a que se continúa a la espera de que se expida la resolución del aprovechamiento forestal.

Se continúa a la espera del diseño de la pantalla de contención en zona posterior de obra, por parte de la corporación Nawa Kiwe.

Se adelantan labores logísticas como obtención de bodega de almacenamiento en la zona de obra y revisión de planos y detalles para compra de materiales de obra.

El día 11/06/2024 se realizó pago del permiso aprovechamiento forestal.

  
Pedro Ramírez Yara  
ING. CIVIL  
037-0800075 CAU  
Ing. Pedro Ramírez Yara  
Residente de obra

Fecha: 13 de Junio de 2024

Hora: 9:00 AM - 5:00 PM

Clima: Soleado.

Normas de Seguridad Industrial:

Se verifica que el personal de obra, cuente con los elementos de protección personal correspondientes, antes de iniciar jornada laboral.

Maquinaria y Equipos: Mezcladora, Herramienta Menor.


Personal en obra: Maestro de obra, Ayudantes de Obra (2), Inspector obra CNK.

Actividades Realizadas:

Se realiza visita por parte del Inspector de obra de la Corporación Nasopiwe, el señor Pedro Casas con el objetivo de realizar opliques en los sitios específicos para determinar el estrato del suelo y así determinar la profundidad de desplante de la pantalla de contención y garantizar la estabilidad de esta.

Ingreso a obra herramienta menor, materiales menores y mezcladora de concreto capacidad 1 bulto. Color Rojo.

~~Edo. N. Casas~~  
Inspector



Ing. Pedro Ramírez Yara  
Residente de Obra.

Pedro Ramírez Yara  
ING. CIVIL  
IP. 061057-0600070 CAU



Fecha: 14 de Junio de 2024

Hora: 7:00 AM - 5:00 PM

Clima: Soleado - lluvioso

Normas de Seguridad:


Se verifica que el personal de obra cuente con los elementos de protección personal correspondiente.

Maquinaria y Equipos: Mezcladora, Herramienta Menor.

Personal en Obra: Ing. Residente, Maestro de obra, Ayudantes de obra (2).

Actividades Realizadas:

- Se recibe en bodega materiales como: Cemento, ladrillo, alambre, madera.
- Se realiza en obra limpieza manual de vegetación y retiro de raíces de los árboles que se encuentran en zona de placa demolida.
- El día de mañana sábado 15 de Junio de 2024, no se realizaron actividades de obra, se retomaron actividades el día lunes 17 de Junio de 2024.

  
Pedro Ramírez Yara  
ING. CIVIL  
061037-0000070 CAU  
Ing. Pedro Ramírez Yara  
Residente de obra

Fecha: 17 de Junio de 2024

Hora: 7:00 AM - 5:00 PM

Clima: Nublado - lluviosos.

Normas de Seguridad Industrial:


Se verifica que el personal de obra cuente con los elementos de protección personal correspondiente.

Maquinaria y Equipos: Mezcladora, herramienta Menor.

Personal en obra: Maestro de Obra, Ayudantes de Obra (2), Ing. Residente.

Actividades Realizadas:

- El día de hoy se inicia actividad de localización y replanteo de obra, identificando los elementos estructurales con sus respectivos ejes.
- Se continúa a la espera de la entrega del diseño de la pantalla de concreto por parte de la Corporación Nasopiwe, para establecer niveles definitivos de obra.
- Se continúa a la espera de la resolución por parte de la CRE, para el aprovechamiento forestal y no seguir generando inconvenientes en el normal desarrollo de obra.

  
 Pedro Ramírez Yara  
 ING. CIVIL  
 0610319600070 CAU  
 Ing. Pedro Ramírez Yara  
 Residente de Obra.

Fecha: 18 de Junio de 2024

Hora: 7:00 AM - 5:00 PM

Clima: Nublado - Soleado.


### Normas de Seguridad:

Se verifica que el personal de obra cuente con todos los elementos de protección personal EPP, adecuados acorde a las actividades que se desarrollan en obra.

Personal en obra: Maestro de obra, Ayudantes de obra (2).

### Actividades Realizadas:

- El día de hoy se continuó con actividad de localización y replanteo, instalando puntos en madera para localizar exactamente los ejes de la estructura.
- Se continúa a la espera de la entrega del diseño de la pantalla de concreto para entenañón de relleno y realizar análisis financiero del contrato y en obra poder tener las condiciones definitivas a desarrollar.
- A la fecha no se cuenta con permiso de aprovechamiento forestal, para realizar intervención de obra.
- Se realizó desmonte de cerco existente en alambre de puros, y se entregó el material obtenido a la comunidad.

  
 Pedro Ramírez Yara  
 ING. CIVIL  
 T.P. 10009070 CAD  
 Ing. Pedro Ramírez Yara  
 Residente de Obra.



Fecha: 19 de Junio de 2024

Hora: 7:00 AM - 5:00 PM

Clima: Lluvia Fuerte.

Norma de Seguridad Industrial:


Se realiza verificación por la profesional SISO del cumplimiento de elementos de protección personal EPP, acorde a actividades de obra.


Maquinaria y Equipos: Profesional SISO, Maestro de obra, Ayudantes de obra (2), Inspector de obra CNK.

Personal en obra: Profesional SISO, Maestro de obra, Ayudantes de obra (2), Inspector de obra CNK.

Actividades realizadas:

- El día de hoy se realiza visita de campo por parte del Inspector de obra de Corporación Nariño, con el objetivo de verificar las actividades de localización y replanteo realizadas hasta la fecha, encontrando coherencia en las medidas en campo respecto a los planos, por lo cual se aprueba y libera por parte del inspector la actividad hasta la fecha.
- Se registraron fuertes lluvias en horas de la mañana entre las 7:00 am y las 9:30 am, obligando a la suspensión de actividades de obra en esta fecha.

  
ING. CIVIL  
#061037-0600070 CAU.  
Ing. Pedro Ramírez Yara  
Residente de obra.

  
Pedro Casas  
Inspector obra CNK.

Fecha: 20 de Julio de 2024

Hora: 7:00 am - 5:00 pm

Clima: lluvioso - nublado.

Norma de Seguridad Industrial:


Se realiza verificación de los elementos de protección personal sean portados correctamente por el personal de obra.

Maquinaria y Equipos: Mezcladora, herramienta menor.

Personal en obra: Ing. Residente, Maestro de obra, Ayudantes de obra (2).

Actividades Realizadas:

- El día de hoy se realizaron actividades de localización y replanteo de la estructura.
- Quedar sujeto a aprobación por parte de la Corporación Nasa kiwe, las actividades realizadas para poder iniciar actividades de excavación.
- Se registra llegada de 1 viaje de arena gruesa, acorde a la demanda para el diseño de mezcla y se procede a realizar el tapado del material en obra.
- Se realizó la instalación de valla informativa de obra en sitio visible y acorde a diseño establecido por la corporación Nasa kiwe.

  
Ing. Pedro Ramírez Yara  
Residente de Obra

Fecha : 21 de Junio del 2024

Hora : 7:00 am - 5:00 pm

Clima : soleado - nublado

Norma de seguridad industrial:  
Verificación de los elementos de protección personal que sean portados correctamente por el personal de obra

Maquinaria y equipo:

Mezcladora y herramienta menor.

Personal en obra:


Ingeniero residente, un maestro de obra, inspector de obra por parte de C. Nasa Kiwe.

Actividades Realizadas.

Se recibe la visita en obra del sr. Pedro Nel Casas, inspector de obra de la corporación Nasa Kiwe para verificar la localización y replanteo.

Con la verificación en campo de la localización entre los ejes de A a eje f y de eje 1 a eje 5 se realiza liberación por parte del inspector para continuar con las siguientes actividades (excavaciones).

-Se registra la llegada de un viaje de arena gruesa según la requerida en el diseño de mezcla, material que se deja cubierto para su protección.

  
Ing. Pedro Ramírez Yara  
Residente de obra  
CIVIL  
061001-000070 CAU

  
PEDRO NEL CASAS  
INSPECTOR OBRA C.N.K

Fecha: 24 de Junio del 2024

Hora: 7:00 am - 5:00 PM

Clima: soleado

Norma de seguridad industrial


Se verifica que los elementos de protección personal sean portados correctamente por el personal en la obra.

Maquinaria y equipo: Mezcladora y herramienta menor

Personal en obra: Ingeniero residente, maestro de obra, un ayudante de obra.

Actividades Realizadas:

Verificación de ejes para trazado de zapatas, toma de niveles de acuerdo a lo estipulado con la corporación Norakimpe, actividad entre ejes A a B y del eje 1 al eje 5.

  
Ing. Pedro Ramirez Yara  
Residente de obra

Pedro Ramirez Yara  
ING. CIVIL  
REG. 1037-0600020 CAU

25 de Junio de 2024

Hora: 7:00 am - 5:00 PM

Clima: Soleado mañana y tarde.

Norma de seguridad industrial:

Se verifica que los elementos de seguridad industrial sean portados correctamente por el personal en obra

Maquinaria y equipo:

Mezcladora (1) y herramienta menor

Personal en obra: Ingeniero residente, maestro de obra y dos ayudantes de obra.


Actividades realizadas

se inicia excavación de zapatas correspondiente a eje 1-B con excavación  $1 \times 1 \times h 0.9 \text{ m}$

eje 1-C excavación  $1 \times 1 \times h 0.85 \text{ m}$  material rocoso

eje 1-D  $1 \times 1 \times h 0.8 \text{ m}$  material rocoso eje 1-E excavación  $1 \times 1 \times h 0.85 \text{ m}$  y Eje 2-6 presenta

base o viga de cimentación de antigua vivienda.

  
Ing. Pedro Ramírez Yara  
Residente de Obra.

Día: 26 JUNIO 2024

HORA: 7:00 AM - 5:00 PM

CLIMA: Nublado

NORMA DE SEGURIDAD.

Se verifica que los elementos de seguridad industrial sean portados correctamente por el personal en obra.

Herramienta y equipo:


Una mezcladora y herramienta menor.

Personal en obra:

ingeniero residente, maestro de obra, un ayudante de obra.

Actividades realizadas:

Se continuó con la excavación manual de zapatas de los ejes correspondiente a eje 2-B, 2-C, 2-D los cuales presentan material rocoso y cimentación en mampostería y ciclopeo de la construcción antigua.

  
Ing. Pedro Ramírez Yara  
Residente de Obra

Pedro Ramírez Yara  
ING. CIVIL  
T.P. 06100070 CAU

FECHA: 27 de Junio de 2024

Hora : 7:00 AM - 5 PM

Clima : Mañana nublada - tarde soleada.

### Norma de seguridad

Se verifica que los elementos de seguridad industrial sean portados correctamente por el personal en obra.

### Maquinaria y equipo:

Mezcladora de concreto, un demolidor, pulidora 9" y herramienta menor.

### Personal en obra.


Residente de obra, maestro de obra, ing. JDD

2 ayudantes de obra.

### Actividades:

Se continúa con excavación manual de zapatas correspondientes a los ejes (3-A), (4-A), (5-A), (4-B), (5-B) de igual manera se hace demolición de vigas en ciclopeos existentes en los ejes 2-E y 2-D las excavaciones con una profundidad promedio de 0,85 m x un ancho de 1,00 x 1,00 m.

Con la presencia de la profesional siso se instalaron en obra las etiquetas correspondientes a señalización y seguridad.

  
Ing. Pedro Pantoja  
Residente de Obra

Fecha: 28 de Junio de 2024

Hora: 7:00 am - 5:00 pm

Clima: Mañana nublada - tarde lluvia moderada.

Norma de seguridad

Se le indica al personal de obra el uso obligatorio de los elementos de seguridad industrial y que sean portados, correctamente

Maquinaria y equipo:


Una mezcladora de concreto, un demolidor, una polidora y herramienta menor.

Personal en obra:

Ingeniero residente, maestro de obra, dos ayudantes de obra.

Actividades

Se continua con excavación manual de zapatas (4-F), (4-E), (4-C), (5-F), (5-E), (5-D) y (5-C) las cuales presentan, muros y vigas de cimentación de construcción antiguo por lo que dificulta la excavación, labor que se está desempeñando con ayuda de demolidor eléctrico.

  
Ing. Pedro Ramírez Yara  
Residente de Obra

Pedro Ramírez Yara  
ING. CIVIL  
C. 2037-250070 CAU

Fecha: 28 de Junio al 2 de Julio de 2024

Horas: N/A

Clima: N/A

Normas de Seguridad Industrial: N/A

Maquinaria y Equipo: N/A

Personal en obra: N/A

Actividades Realizadas:

Durante estos días no se realizaron actividades en la obra, debido a las Fiestas de San Pedro que se estaban celebrando en el Territorio.

~~Ing. Laura Padilla~~

Ing. Laura Padilla