



Nombre del Evento: COMITÉ DE SEGUIMIENTO	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Tema/Proyecto/Asunto: Suspensión 001 CONTRATO CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA DE MÍNIMA CUANTÍA N° IMC 006-2024: 'MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PRIMERA ETAPA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA'	Fecha: 06 de septiembre de 2024
	Hora de Inicio: 9:00 a.m.
	Hora de Final: 10:00 a.m.

- Agenda:
- 1. Estado actual del contrato carta de aceptación de oferta de mínima cuantía N° IMC 006-2024
 - 2. Conclusiones.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	ALCALDÍA DISTRITAL
CLEMENTE MANUEL ROSADO CORREA	CONTRATISTA DE OBRA	INVERSIONES, ARQUITECTURA E INGENIERIA BENPROSVIC S.A.S

DESARROLLO

Siendo las 9:00 a.m. del día 06 de septiembre de 2024, se reunieron en el despacho del secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, los miembros que firman la presente acta, con el fin de tratar el orden del día propuesto.

En ese sentido, toma la palabra el arquitecto JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE en su calidad de Director de Supervisión E Interventoría, quien da la bienvenida al comité de obra. Le da la palabra al contratista de obra para que le manifieste el avance del proyecto y las situaciones actuales que se están presentando.

Interviene el contratista de obra, el señor CLEMENTE MANUEL ROSADO CORREA, quien comunica que porcentaje de avance de obra es del 93,07% y manifiesta que el día cinco (05) de septiembre de 2024 la empresa proveedora de las rejillas de fundición dúctil, FUNDICIONES DE LIMA S.A le comunico lo siguiente:

Estimado cliente,

De la manera más atenta, aprovechando la oportunidad inicialmente agradecemos la confianza que han depositado en FUNDICIONES DE LIMA S.A como su proveedor.

Queremos notificarle que hemos revisado las programaciones de entrega de los pedidos actuales y se está viendo afectada la programación de su pedido, con la nueva panificación el pedido estaría programado para despacho el 16 de Septiembre.

Continuamos trabajando en función de poder mejorar esta fecha de entrega, cualquier cambio será notificado.

Deseamos seguir fortaleciendo nuestras relaciones comerciales, ya que ustedes son la razón de ser de nuestra empresa.

Que, gran parte de la mano de obra no calificada está integrada por miembros de las mismas comunidades, por lo que no tienen la disponibilidad para trabajar, hasta que terminen los rituales referidos.

Teniendo en cuenta el porcentaje de avance del contratista y que para que culmine con la totalidad de las actividades contratadas es necesario SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, ATORNILLADAS ANTIRROBO, se hace necesario estudiar la posibilidad de suspender el contrato, hasta tanto no se superen los inconvenientes.



Interviene el Director de Supervisión E Interventoría y manifiesta que se compromete a evaluar la viabilidad de suscribir la suspensión 001 para el contrato CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA DE MÍNIMA CUANTÍA N° IMC 006-2024

CONCLUSIONES

- Teniendo en cuenta lo descrito, el distrito se compromete a evaluar la viabilidad de suscribir la suspensión 001 del contrato de CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA DE MÍNIMA CUANTÍA N° IMC 006-2024, lo cual se decidirá por medio de acto administrativo.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Suscribir acta de suspensión 001	SUPERVISOR y CONTRATISTA	09/09/2024

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	
CLEMENTE MANUEL ROSADO CORREA	CONTRATISTA DE OBRA	