

patio interior.

Se realiza estuco y resacas en los muros del corredor del primer nivel.

Se continúan trabajos de desbarrigues, pisos y pulido de guardas esbozo.

Se realiza revoque en columnas y se pondrá a recubrirlos con superboard para proponer a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura.

J. J. Jimenez

J. J. Jimenez

Jueves 25 de julio

Se adelantan trabajos de pintura por reparación de granisloot en el muro del primer nivel contra la fachada lateral.

Se realiza encofrado para proteger la boya instalada en el patio interior.

Se trabaja en la terminación del remate del piso en granito para el corredor frente a cocina y restaurante.

Se realiza comité de obra con el Arquitecto Andrés Felipe Ariza y se toman decisiones sobre aspectos de obra como la pintura de fachada, el cambio de cubierta en el tablero las alturas y en los muros entre otros.

Se autoriza la eliminación del alacano y la instalación de tuberías.

Marzo 23 de julio

Se termina la demolición de los escaleros sobre terraza en el sector de acceso a comedor.

Se realizan reparaciones en los muros para simular los tableros faltantes en el muro del corredor entre el baño de damas y la sala de profesores.

Los pintores inician tareas de estuco en muros del corredor en el nivel 1.

Continúan tareas de construcción de guarda escobas, desbarrague de piso y pulido de guardas escobas.

Se inicia chapado de columnas para revocarlas.

[Signature]
[Signature]

Miércoles 24 de julio

Se inicia formateado de las columnas frente a las oficinas administrativas y en la boveda a la cocina y comedor. Se termina de construir el guarda escoba en la sala de robotica.

Se inicia la instalación del medio terrazo para el revestimiento del corredor frente a comedor y cocina.

Se aplica gramploft en los muros bajos

Sábado 27 de julio

Se continuo pulido y brillado de los pisos en terreno y se inicio la preparación de las dilataciones para fundir el gramo en las escaleras.

Se funde la losa de concreto para meson de lavamanos.

Se inician trabajos de instalación de barandales en la rampa y el patio interior.

Se pintan socolos de color verde a interior del salon de informativo donde se trasladaron los oficinas de la obra.

Siguen trabajos de pintura en los muros de los aulos en el corredor de los niveles 1 y 2.

Orlando J. Jimenez

Domingo 28 de julio

Trabaja en obra el personal de piso para adelantar los pulidos de piso y para pulir el corredor de circulación frente a cocina y para adelantar tareas en los escaleros.

Se realiza la pulido de un piso en la escalera de descenso o sala de profesores.

El personal de los temas metalicos realiza la instalación de tres tramos

de hornos, dejando los pintados con anticorrosivo.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Lunes 29 de julio

Se continuo trabajando en los escaleros, para dejar instaladas las dilataciones y poder iniciar la instalación del grano con el mismo diseño existente, dos frentes laterales oscuros y una clara central.

Se inicia demante del techo y se inicia la instalación de teja de fibrocemento perfil 7 de cinco canales.

Se continua trabajando en la pintura de los paredes de doble altura en el corredor de los autos del bloque antiguo. Se inicia limpieza de cera en los guarda escoba de los seis pilones de los bloques 1 y 2.


[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Martes 30 de julio

Se instala teja en la proyección central triangular del techado y se instalan tejas N° 10 en los cumatús hacia el corredor. Se instalan planchas largas en la pared adyacente al salón de robotica dejándolo pintado.

Se inicia instalación de granito en cuatro posos de los escaleros dejando pendiente los franjos laterales oscuros. Se realiza pintura de zocalos verde en los salones del primer nivel.

Se instala terrazo en la bodega del salón de coordinación y periclaso en el área de oficina.

 J. Quintana

Miércoles 31 de julio

Se termina la instalación del terrazo en la oficina de coordinación y se fraga.

Se avanza en la instalación de granito en la franja central de la escalera que desciende al nivel 2.

Continúan trabajos de pintura en aulas del nivel 2.

Se termina la instalación de la teja en el techado.

Se continua el trabajo de granito en los escaleros de acceso a el restaurant y cocina y se termino de instalar el terrazo en la oficina de coordinación y la bodega interior.

Se demuestran el terrazo instalado en estos dos espacios.

No se realiza comite de obra por solicitud de la supervisión.

Orlando J. Quintana

Viernes 02 de agosto.

Se realiza limpieza de malla en zona verde de la fachada principal y en la lateral, donde se realizara la instalación de la linea a tierra con tres varillos cooper weld y alambre de cobre desnudo unido con soldadura cadaval. Continuan trabajo de pintura en áreas de salones del primero y segundo nivel en el bloque antiguo.

Se funda el granito de la zona de descanso y los laterales de color Tabaco. Se destruyere en el terrazo instalado en el area de coordinación y la bodega interior.

Se inicia instalación de piso cerámico en el segundo nivel.

Se hace excavación de la zona para

la línea a tierra
 Los pintores continúan trabajos en
 los salones del bloque antiguo.

Orlando Quintana

Sábado 03 de agosto

Llegan los puertos de acero para los
 baños de hombres y se instalan, se
 solicita corregir algunos defectos en
 la instalación y se programa el
 trabajo para mañana domingo
 con el fin de corregir lo solicitado
 se instalan las varillas de la línea a
 tierra y se realizan los soldaduras

Se realiza distingo en el grado de los
 escaleras o sustituyendo y se brilla el
 piso en la oficina de coordinación.

Continúan trabajos de pintura en
 salones

Se realizan correcciones y nivelación
 de cielo raso.

Continúa la instalación del enchape de
 piso en el corredor del primer nivel de
 aulas.

Orlando Quintana

Domingo 04 de agosto

Se realizaron los trabajos de conversión en los puertos de acero de los baños de hombres y se deja pendiente la carga con mechas para asegurar los marcos.

Orfan

J. Zúñiga

Lunes 05 de agosto

Se realizan trabajos de pintura a la fachada interior, para lo cual tramita el permiso de trabajo en alturas para los dos oficiales encargados de esa tarea.

El electricista termina la instalación de la línea a tierra y la deja conectada en el tablero principal.

El proceso de pulido de granito en los escaleros se debió suspender por la llegada de los alumnos a el almuerzo.

Se inicia la instalación de enchape en el corredor que comunica con el patio interior.

Orfan

J. Zúñiga

Martes 06 de agosto

Continuar trabajos de pintura en fachada interior, para lo cual se tramita permiso de trabajo en alturas.

Sigue el proceso de pulido de los escaleros pero solo se puede laborar luego de la salida de los alumnos.

Continúa instalación de enchufes en el posillo del primer nivel.

Los electricistas realizan tareas de correcciones en los puntos eléctricos.



Se realiza comité de obra en el sitio y se autorizan trabajos para el cielo raso del teatro.

Se autoriza realizar ajustes en las contrahuellas de los escaleros de circular al teatro y se autoriza que los huellas y contrahuellas se construyan en granito lavado.

Se autoriza el tratamiento de las columnas con super board de 8 mm, con el condicionamiento que el rolar unitario no sea mayor que el establecido pero reroque, el acabado se hace en graniplast caracolado.

Se recuerda por parte de la supervisión que se debe construir un pequeño bordillo en la zona de la rampa.

Se autoriza instalar tubería PVC de 6" para el colector.

Miércoles 07 de agosto

Asistir a la obra personal de pisos y pintura

Se trabaja en el proceso de pulido de los escaleros construidos y se trabaja tambien en los escaleros del otro costado. Los pintores no pueden realizar muchas actividades ya que esto le impide realizar tareas en la fachada pero la lluvia obligó a la suspensión.

of J. S. Zing

fuere 08 de agosto

Se continúan trabajos en los contra
buecos de los escaleros para ajustar
una dirección perpendicular a la
circulación y se instala la tubería
de 6" PVC, para eliminar la canal
existente y para ampliar el espacio con
enchape hasta el muro.

Los pintores realizan torcos para cubrir los acabados en los arcos de los niveles 1 y 2 y siguen torcos en fachadas.

En la zona del tablero se inicia la instalación de gplac para sellar el sector de los cueros de los tejos para evitar el ingreso de los polvos.

Se inicia tambien la instalacion de ceper
board de 8 mm en la parte inferior de
las vigas metalicas para definir la
altura del cielo raso en PVC.

Se continua instalando el enchufe de piso de la circulación en el nivel 1.

Se termina la instalación de la tubería y accesorio de 6"

Se inicia la construcción del granito lavado en escaleros y se continua el proceso de pulido de los escaleros en el acceso a restaurante.

Ofel

G. Quintanilla

V

Viernes 09 de agosto.

Se trabaja en el resque del muro bajo frente a cocina y restaurante

Se instala enchufe pendiente del puente de acceso al salón de música.

Los pintores trabajan en la fachada en la zona de escaleros.

Continúan enchufes en superboard de las vigas de techado

En horas de la tarde se inicia demolición del enchufe en el baño de damas.

Se trabaja en la instalación del granito lavado en escaleros.

Se continua instalación de tuberías de 6" PVC.

G. Quintanilla

Ofel

G. Quintanilla

Sábado 10 de agosto

Se continua la demolición del sucho en baño de damas y se desmontan las puertas metálicas.

Se realizan cortes en los muros para el retiro de los muros metálicos de los baños.

Los pintores realizan tareas en la pasadizo y en la oficina de coordinación. Siguen tareas de recubrimiento de vigas metálicas en el teatro.

Se continúan trabajos de pulido de las escaleras y se inicia pulido de granito en el Hall de acceso.

Se instala concreto para la protección de la tubería de 6" PDC.

Onofre J. Zúñiga

Domingo 11 de agosto

Se trabaja en los procesos de corte y pulido del granito en Hall de acceso y escaleras.

Se dejan terminados los escaleros del costado izquierdo para darlos al servicio luego de la instalación de las cintas antideslizantes.

Onofre J. Zúñiga