



OBJETO DEL CONTRATO:	“OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL”
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.
NIT:	901.006.474 - 3
CONTRATO N°	COP-0019-2023-CO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	DICIEMBRE 29 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	FEBRERO 21 DE 2023
VALOR DE CONTRATO:	\$497,856,015 INCLUIDO A.U.
SUPERVISOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
NIT:	901.521.260-2

DATOS DEL CONTRATANTE		
RAZÓN SOCIAL	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	
Director Operativo Técnico EDUR		
REGISTRO FIRMAS		
	<div></div> <div>FREDY ALBERTO ZULUAGA RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCTORA ZUGA</div>	
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 29 de diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>GRADERÍAS CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de base granular en andenes y zonas perimetrales de graderías - Instalación de malla electrosoldada en andenes y zonas perimetrales de graderías -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 30 de diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>GRADERÍAS CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de base granular en andenes y zonas perimetrales de graderías - Instalación de malla electrosoldada en andenes y zonas perimetrales de graderías -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 02 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	GRADERÍAS CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de base granular en andenes y zonas perimetrales de graderías - Instalación de malla electrosoldada en andenes y zonas perimetrales de graderías - Vaciado de concreto de andenes y zonas perimetrales de graderías -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Miércoles, 03 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	GRADERÍAS CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de base granular en andenes y zonas perimetrales de graderías - Instalación de malla electrosoldada en andenes y zonas perimetrales de graderías. - Vaciado de concreto de andenes y zonas perimetrales de graderías -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 04 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>GRADERÍAS CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de base granular en andenes y zonas perimetrales de graderías - Instalación de malla electrosoldada en andenes y zonas perimetrales de graderías. - Vaciado de concreto de andenes y zonas perimetrales de graderías -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 05 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	GRADERÍAS CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de base granular en andenes y zonas perimetrales de graderías - Instalación de malla electrosoldada en andenes y zonas perimetrales de graderías. - Vaciado de concreto de andenes y zonas perimetrales de graderías -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 06 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	GRADERÍAS CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de base granular en andenes y zonas perimetrales de graderías - Instalación de malla electrosoldada en andenes y zonas perimetrales de graderías. - Vaciado de concreto de andenes y zonas perimetrales de graderías -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 09 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	GRADERÍAS CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de base granular en andenes y zonas perimetrales de graderías - Instalación de malla electrosoldada en andenes y zonas perimetrales de graderías. - Vaciado de concreto de andenes y zonas perimetrales de graderías -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Miércoles, 10 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	GRADERÍAS CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de base granular en andenes y zonas perimetrales de graderías - Instalación de malla electrosoldada en andenes y zonas perimetrales de graderías. - Vaciado de concreto de andenes y zonas perimetrales de graderías -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 11 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	GRADERÍAS CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de base granular en andenes y zonas perimetrales de graderías - Instalación de malla electrosoldada en andenes y zonas perimetrales de graderías. - Vaciado de concreto de andenes y zonas perimetrales de graderías -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 12 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>GRADERÍAS CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de defensas de ventanearía de espacios internos de graderías. -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 13 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>GRADERÍAS CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de defensas de ventanearía de espacios internos de graderías. -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Lunes, 15 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	GRADERÍAS CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de puerta metálica de acceso a graderías - Instalación de defensas de ventanearía de espacios internos de graderías. -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 16 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	GRADERÍAS CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de puerta metálica de acceso a graderías - Instalación de defensas de ventanearía de espacios internos de graderías. - -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Miércoles, 17 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	GRADERÍAS CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de puerta metálica de acceso a graderías - Instalación de defensas de ventanearía de espacios internos de graderías.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 18 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>GRADERÍAS CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de puerta metálica de acceso a graderías - Instalación de defensas de ventanearía de espacios internos de graderías. -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 19 d enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	GRADERÍAS CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de puerta metálica de acceso a graderías - Instalación de defensas de ventanearía de espacios internos de graderías. - -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 20 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	GRADERÍAS CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de defensas de ventanearía de espacios internos de graderías.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Lunes, 22 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>GRADERÍAS CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de defensas de ventanearía de espacios internos de graderías. -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 23 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>GRADERÍAS CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de puerta metálica de acceso a graderías - Instalación de defensas de ventanearía de espacios internos de graderías. -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Miércoles, 24 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	GRADERÍAS CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de defensas de ventanearía de espacios internos de graderías. -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 25 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	GRADERÍAS CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de defensas de ventanearía de espacios internos de graderías. - -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 26 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 3 oficial - 5 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
EQUIPO	GRADERÍAS CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Pintura de muros de fachadas y graderías
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 27 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	GRADERÍAS CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Pintura de muros de fachadas y graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Lunes, 29 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>CANCHA AGUAS CLARAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Excavación viga de fundación para malla eslabonada - Armado de hierro de viga de fundación <p>CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pintura de muros de fachadas y graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 30 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>CANCHA AGUAS CLARAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Excavación viga de fundación para malla eslabonada - Armado de hierro de viga de fundación <p>CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pintura de muros de fachadas y graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Miércoles, 31 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>CANCHA AGUAS CLARAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Excavación viga de fundación para malla eslabonada - Armado de hierro de viga de fundación <p>CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pintura de muros de fachadas y graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 01 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>CANCHA AGUAS CLARAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Excavación viga de fundación para malla eslabonada - Armado de hierro de viga de fundación <p>CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pintura de muros de fachadas y graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 02 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>CANCHA AGUAS CLARAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armado de hierro de vigas de fundación <p>CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pintura de muros de fachadas y graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 03 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>CANCHA AGUAS CLARAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaciado de concreto de viga de fundación de malla eslabonada <p>CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pintura de muros de fachadas y graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Lunes, 05 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA AGUAS CLARAS <ul style="list-style-type: none"> - Vaciado de concreto de viga de fundación de malla eslabonada -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 06 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA AGUAS CLARAS <ul style="list-style-type: none"> - Mampostería en bloque de malla eslabonada
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Miércoles, 07 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA AGUAS CLARAS <ul style="list-style-type: none"> - Mampostería en bloque de malla eslabonada
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 08 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA AGUAS CLARAS <ul style="list-style-type: none"> - Mampostería en bloque de malla eslabonada
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia Soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 09 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA AGUAS CLARAS <ul style="list-style-type: none"> - Mampostería en bloque de malla eslabonada
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 10 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA AGUAS CLARAS <ul style="list-style-type: none"> - Mampostería en bloque de malla eslabonada
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Lunes, 12 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA AGUAS CLARAS <ul style="list-style-type: none"> - Mampostería en bloque de malla eslabonada
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 13 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA AGUAS CLARAS <ul style="list-style-type: none"> - Mampostería en bloque de malla eslabonada
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Miércoles, 14 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA AGUAS CLARAS <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 15 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA AGUAS CLARAS <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 16 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA AGUAS CLARAS <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 17 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA AGUAS CLARAS <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Lunes, 19 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>CANCHA AGUAS CLARAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 20 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>CANCHA AGUAS CLARAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Miércoles, 21 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>CANCHA AGUAS CLARAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 22 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>CANCHA AGUAS CLARAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 23 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>CANCHA AGUAS CLARAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 24 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA AGUAS CLARAS <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Lunes, 26 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>CANCHA AGUAS CLARAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 27 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	POLIDEPORTIVO <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de espejos biselados para gimnasio
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Miércoles, 28 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	POLIDEPORTIVO <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de espejos biselados para gimnasio
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 29 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	POLIDEPORTIVO <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de espejos biselados para gimnasio
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 01 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>POLIDEPORTIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de espejos biselados para gimnasio - <p>CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de pasamanos de graderías y zonas perimetrales de graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 02 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de pasamanos de graderías y zonas perimetrales de graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Lunes, 04 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de pasamanos de graderías y zonas perimetrales de graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 05 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de pasamanos de graderías y zonas perimetrales de graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Miércoles, 06 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de pasamanos de graderías y zonas perimetrales de graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 07 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de pasamanos de graderías y zonas perimetrales de graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 08 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de pasamanos de graderías y zonas perimetrales de graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 09 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de pasamanos de graderías y zonas perimetrales de graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Lunes, 11 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de pasamanos de graderías y zonas perimetrales de graderías a partidior
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 12 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de pasamanos de graderías y zonas perimetrales de graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Miércoles, 13 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de pasamanos de graderías y zonas perimetrales de graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 14 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de pasamanos de graderías y zonas perimetrales de graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 15 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de pasamanos de graderías y zonas perimetrales de graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 16 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	CANCHA NORTE <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de pasamanos de graderías y zonas perimetrales de graderías
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Lunes, 18 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla mosquitera
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 19 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla mosquitera
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Miércoles, 20 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla mosquitera
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 21 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	<p>CANCHA NORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla mosquitera
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 22 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 23 de marzo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Lunes 25 de marzo de 2024 y domingo 31 de marzo de marzo
PERSONAL	
ACTIVIDADES	No se realizan actividades por motivo de Semana Santa
EQUIPO	
CLIMA	
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Lunes, 01 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 02 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Miércoles, 03 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 04 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 05 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 06 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Lunes, 08 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 09 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Miércoles, 10 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 11 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 12 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 13 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Lunes, 15 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 16 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Miércoles, 17 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 18 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 19 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada al ingreso a la pista -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 20 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada al ingreso a la pista - -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Lunes, 22 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada al ingreso a la pista -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 23 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada al ingreso a la pista -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	miércoles, 24 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada al ingreso a la pista -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 25 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada al ingreso a la pista -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 26 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada al ingreso a la pista -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Sábado, 27 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de malla eslabonada al ingreso a la pista -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Lunes, 29 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de puertas de malla eslabonada de ingreso vehicular y peatonal -
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Martes, 30 de abril de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de puertas de malla eslabonada de ingreso vehicular y peatonal
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Jueves, 02 de mayo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de puertas de malla eslabonada de ingreso vehicular y peatonal
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 03 de Mayo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE

FECHA	Viernes, 04 de Mayo de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra - 1 operario
ACTIVIDADES	PISTA BMX <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de grama en taludes y espacios entre rectas
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - -
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS		
		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATANTE