

San José de Cúcuta, 02 de septiembre de 2024

Ingeniero

**WILLIAM VERA ARIAS**

Secretario para la gestión de riesgo de desastre.

**ASUNTO:** Solicito se estudie la posibilidad de adicionar tiempo que se requieren para darle cumplimiento al Contrato de Obra N°.RE SGRD-001815-2024, suscrito el 26 de junio de 2024, con objeto: DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO PARA LA REHABILITACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS CON MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.


Cordial saludo,

En atención a que se viene adelantando la ejecución de Contrato de Obra en referencia y teniendo en cuenta las visitas de obras realizadas por el secretario para la gestión de riesgo de desastre, y el Ing. Carlos Castro apoyo a la Supervisión del Contrato de Obra.

Se observa que debido a las precipitaciones que se han venido presentando en los municipios donde se están interviniendo actualmente con maquinaria amarilla para realizar actividades de dragados, se han dificultado estas acciones ya que las cuencas hídricas presentan crecientes que han impedido realizar las labores o actividades descritas dentro del contrato. Actualmente el departamento se está viendo afectado por el fenómeno de la niña y las precipitaciones van a seguir presentándose constantemente, por ende, solicitamos la ampliación del plazo de ejecución del contrato por el término de un mes, y así llevar a cabo el 100 % de las actividades contempladas.

Se solicita un adicional en tiempo por un mes (01) de plazo más al inicialmente contratado.

Sin otro particular



**IVM CONSTRUCTORES SAS**

**NIT 901.266.624-6**

**R/L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO**

**CC. 88.279.674**

Contratista