

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE CURILLO NIT. 800095757-6	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: 233.30
			Fecha: 01 de marzo de 2022
			Versión: 1.0
			Página 1 de 5

Curillo, 21 de agosto de 2024

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	75-CMC-2024				
CONTRATO No	23301-04-13	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		22 DE JUNIO DEL 2024	
TIPO DE PERSONA	NATURAL				
CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA				
CONTRATISTA:	ABRAHAM MURCIA ARANZALEZ	NIT		17637953-0	
OBJETO:	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CURILLO.				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CIENCUENTA PESOS M/C(\$26.382.950.)				
NO DE CDP.	155	FECHA DE EXPEDICION	14/05/2024	VALOR	(\$26.382.950)
NO DE RP	304	FECHA DE EXPEDICION	22/07/2024	VALOR	(\$26.382.950)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN(01) MES				
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE 2024				
FECHA DE INICIO:	VEINTITRES (23) DE JULIO DE 2024				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE 2024				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE 2024				

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		X
	PRORROGA		N/A
	VALOR		N/A
	CESION		N/A
	OTRA		N/A
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2024		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	100025863	FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2024
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento	\$ 2.638.295	30/07/2024 HASTA EL 28/02/2025	
Calidad de los elementos	\$2.638.295	30/07/2024 HASTA EL 28/10/2024	

MODIFICACIÓN			
No.	N/A	FECHA DE SUSCRIPCION:	N/A

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE CURILLO NIT. 800095757-6	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: 233.30
			Fecha: 01 de marzo de 2022
			Versión: 1.0
			Página 2 de 5

TIPO DE MODIFICACION	PRORROGA				
	VALOR				
	CESION				
	OTRA				
CDP	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A	VALOR	N/A
RP	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A	VALOR	N/A
NUEVO VALOR	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A				

SUSPENSIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
NO DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

1. **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** En su calidad de supervisor según designación en el SECOP II el día 23 de julio de 2024 por el Ordenador Del Gasto se me designó como SUPERVISOR, del contrato de la referencia, me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **INFORME FINAL** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 98,89%, Debido a que tres materiales CABLE COBRE THW No. 8 VERDE, CABLE COBRE THW No.8 BLANCO, CABLE COBRE THW No. 8 ROJO/NEGRO, no fueron entregados, esto por motivo de la no necesidad de los mismos por parte de la administración municipal, ya que no van a ser utilizados para las actividades inicialmente planteadas.

En cumplimiento del objeto del contrato me permito constar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
REFLECTOR LED DE 200W	UND	9	100%	BUENO
LAMPARA LED DE 50W	UND	39	100%	BUENO
ALAMBRE COBRE No. 14	ROLLO	3	100%	BUENO
FOTOCELDA 120-240V 66-100W	UND	65	100%	BUENO
CINTA AISLANTE GRANDE ST-33 3M	UND	5	100%	BUENO

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE CURILLO NIT. 800095757-6	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: 233.30
			Fecha: 01 de marzo de 2022
			Versión: 1.0
			Página 3 de 5

CONECTORES BIMETALICOS No. 2	UND	40	100%	BUENO
BASE PARA FOTOCELDA	UND	15	100%	BUENO
BOMBILLO TUBULAR DE 70W	UND	24	100%	BUENO
CABLE CONCENTRICO EN ALUMINIO MONOFASICO 1X6+6	METRO	72	100%	BUENO
TUBO EMT DE 3/4"	UND	3	100%	BUENO
CAPACETE EMT DE 3/4"	UND	3	100%	BUENO
GRAPAS TENSORAS MONOFASICA	UND	6	100%	BUENO
CAJA PARA MEDIDOR PLASTICA MONOFASICA	UND	3	100%	BUENO
PIN DE CORTE RIEL 1x32 AMP	UND	3	100%	BUENO
CAJA DE 4 VENTANAS CERTIFICADAS	UND	3	100%	BUENO
BREAKER DE 15 AMP	UND	3	100%	BUENO
VARILLA ENCHAQUETADA DE COBRE DE 1,80 MTS	UND	3	100%	BUENO
CONETOR DE COBRE	UND	3	100%	BUENO
TUBO PVC SCH-40 1/2"	UND	3	100%	BUENO
ABRAZADERA METALICAS DOBLE UÑA DE 3/4"	UND	9	100%	BUENO
ABRAZADERAS METALICAS DOBLE UÑA DE 1/2"	UND	9	100%	BUENO
TERMINAL PVC SCH-40 1/2"	UND	3	100%	BUENO
CABLE COBRE THW No. 8 VERDE	ROLLO	12	0	N/A
CABLE COBRE THW No.8 BLANCO	ROLLO	9	0	N/A
CABLE COBRE THW No. 8 ROJO/NEGRO	ROLLO	12	0	N/A
TORNILLO DRYWALL DE 1"	UND	90	100%	BUENO
TERMINAL EMT DE 3/4"	UND	3	100%	BUENO
CINTA TAPA GOTERA x Cms	CENTIMETROS	30	100%	BUENO
PIN DE CORTE RIEL DE 2x63 AMP	UND	1	100%	BUENO
TABLERO BIFASICO 12VIAS C/PUERTA - TBLP	UND	1	100%	BUENO
PLAFONES PLASTICOS	UND	4	100%	BUENO
GRAPA DE UÑA 1/2" PULGADA	UND	15	100%	BUENO
TORNILLOS DRYWALL 8x1"	UND	40	100%	BUENO
LETREROS DE SEÑALIZACIÓN ADHESIVO (RIESGO ELECTRICO)	UND	3	100%	BUENO

2. OBSERVACIONES: N/A

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE CURILLO NIT. 800095757-6	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: 233.30
			Fecha: 01 de marzo de 2022
			Versión: 1.0
			Página 4 de 5

3. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE DICIEMBRE

IBC	\$ 4.650.000
SALUD	\$ 583.500
PENSIÓN	\$ 746.800
ARL	\$ 24.400
CCF	\$ 0
No DE PLANILLA	7930933826

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ABRAHAM MURCIA ARANZALEZ	7930933826	\$ 1.354.700

4. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 26.382.950	23/07/2024 HASTA 23/08/2024	100%
ADICION	N/A	N/A	0%
PAGO ANTICIPADO	N/A	N/A	0%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 26.092.550	23/07/2024 HASTA 30/07/2024	98,89%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 209.400	21/08/2024	0%

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE CURILLO NIT. 800095757-6	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: 233.30
			Fecha: 01 de marzo de 2022
			Versión: 1.0
			Página 5 de 5

5. **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO** comprendido entre el veintitrés(23) de julio del 2024 hasta el treinta (30) de julio del 2024 el contratista cumplió el 98,89% de las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/C(\$26.092.550)**

ANEXOS: Todos los documentos que se relacionen en el informe del contratista.


BRANDON BRAVO SERNA
 Secretario de Planeación, Desarrollo Social,
 Infraestructura y medio ambiente.
SUPERVISOR