

29 de Diciembre de 2023 - Viernes

Jornada Laboral: 7am - 12pm y 1pm a 5pm.

ESTADO DEL CLIMA: Soleado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:

1. Rotomartillo del Subcontratista y su rotomartillo.

PERSONAL EN OBRA HOY:

Contratista: 1 Residente obra, 1 Oficial, 1 Profesional SST.

Subcontratista: 1 Maestro, 1 Oficial y 6 Ayudantes.

ACTIVIDADES REALIZADA HOY:

1. Se continúa con el retiro de escombros, en total fueron 5 Vicos, y se retira a disposición final.

2. Se trae 14 m³ de Arena lavada.

3. Continúa demolición manual y mecánica de la placa del Gimnasio Adultos.

4. Se realiza replanteo para rampa de Accesibilidad al patio Central.

5. Inician demolición de enchape de piso en el Área donde va a ir Ayudas Técnicas.

Nota: Las conteras informan que hay cierre desde el medio día, debido a la restricción vehicular que inicia a las 12pm del día hasta el Lunes 01 de Enero de 2024; debido a esto, tampoco habrá transporte de maquinaria Amarilla.

Claudia Santamaría Ibáñez

Residente de Obra.

Nota 1: El Subcontratista informa que el día Sábado 30 de Diciembre no trabajarán.

Nota 2: El día 31 de diciembre de 2023 y 01 de Enero de 2024 no se laborarán por ser día de descomiso. (Domingo y Lunes festivo).

Claudia Santamaría Ibáñez

Residente de Obra.

Tatiana Nonoque

SSO

02 de Enero de 2024 - Martes

Jornada laboral: 7am - 12pm y 2pm a 5pm

Estado del Clima: Soleado.

Equipos en obra: 1 Rotomontillo del Subcontratista sin funcionar

Personal EN OBRA HOY:

CONTRATISTA: 1 Representante legal, 1 Residente de Obra,
1 Oficial.

Subcontratista: 1 Maestro, 1 Oficial y 4 ayudantes

Actividades Realizadas Hoy:

1. Descargan 200 Btas de Cemento y 3 mallas
electrosoldadas.

2. Inician zafarrizada en muros del costado oriental.

3. Realizan demolición de placa en el gimnasio infantil.

4. Inician demolición de enchape de piso en el pasillo de
Circulación costado norte.

Notas: A medida que van realizando demoliciones de
piso (enchape) se evidencian cajas de inspección
que se encontraban tapadas por el mismo enchape
y mortero, a la Supervisión inicial se le informó sobre
los hayazgos y no dio respuesta a nada, ya que
se le planteó si se nivelaban a nivel del Piso acabado
y construir una nueva hacia la entrada, que conduciría
las aguas de las cajas del Patio Central a esa nueva
caja, ya que las existentes están en el punto donde
va la rampa doble y no se puede dejar tropezones sobre
la misma, a su vez se le informa que tocaría generar
item no previstos.

Guila Sufianiana Ruiz
Residente de Obra.

Tatiana Nonoque
SISO

03 de Enero de 2024 - Miércoles

Jornada Laboral: 7am - 12pm y 1pm - 5pm

Estado del Clima: Soleado.

Equipos y Herramientas en Obra:

1 Rotomontillo del Subcontratista (sin funcionar).

Herramienta menor del Subcontratista.

PERSONAL EN OBRA HOY:

Contratista: 1 Residente de Obra, 1 oficial, 1 Profesional Siso.
 Subcontratista: 1 Maestro, 1 Oficial, 1 Oficial Panetes, 6 Ayudantes.

Actividades Realizadas hoy:

1. Llegó un viaje de arena de piedra (14m³) para actividad de Panetes

2. Continúan Zafurriada en muros, costado oriental y norte.

3. Inician demolición de placa del Bump 1.

4. Terminan demolición de placa del Gimnasio infantil.

Nota: Se reitera Nuevamente a la Alcaldía que no han realizado el retiro de material Basuroso generados de la Poda y tala que realizaron hace 1 mes, se solicita nuevamente ese retiro por cuestiones de Seguridad y Salubridad.

Nota 2: En el tema de SST, se le recuerda al subcontratista de entregar los exámenes de Ingreso pendientes, y la hoja de vida del equipo del rotomontillo. Se le reitera el orden y el aseo en obra y el buen uso de los elementos de Protección Personal (EPP).

Candela Santamaría Pérez

Tatiana Nansaque
SISO

Residente de Obra.

04 DE ENERO DE 2024 - JUEVES

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

EQUIPOS EN OBRA: 1 Rotomontillo del Subcontratista sin funcionamiento, Herramienta menor del Subcontratista

PERSONAL EN OBRA HOY:

CONTRATISTA: 1 Residente de Obra, 1 Oficial, 1 Profesional SISO.

SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 5 Ayudantes
 1 Oficial para Panete, 1 Ayudante para panete.

Ingresa un Ayudante para la Cuadrilla del oficial Mayor.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. Continúan con actividades de Pañete, (Guías, Saffarida) pañete, e inician área de circulación
2. La Alcaldía inicia retiro de material procedente de la Poda y la tala que realizaron el 30 de Noviembre de 2023.
3. En el área de SST, realizan Calistenia antes de iniciar la Jornada Laboral.

Nota: Llega a visita la nueva supervisión, para conocer el proyecto y el avance de ejecución.

Cavila Santamaría Juárez

Tatiana Nonsaque
SISO

Residente de Obra.

5 DE ENERO DE 2024. - VIERNES.

Jornada LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.

Estado DEL CLIMA: Parcialmente Soleado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTA EN OBRA:

1. Llega a obra 1 Mezcladora, 1 Rana, 6 Secciones de andamios, 12 Cruceas y 12 Planchones.

PERSONAL EN OBRA HOY:

CONTRATISTA: 1 Residente, 1 Oficial, 1 Prof. Siso.

Subcontratista: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 6

Ayudantes.

Ingresan a obra: Contratista: 1 (A) Oficial Eléctrico.

Subcontratista: 2 Ayudantes para desmonte de cielo raso y Teja de la cubierta.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. Urbaser termina el retiro del Material de Poda y Tala por la Alcaldía.
2. Realizan nivelación de piso con reabo y rana vibrocompactadora - Gimnasio adultos.
3. Continúan Saffarida en áreas de circulación
4. Inician afinado de pañetes sobre aulas del Costado Norte.
5. Realizan primera compactación mecánica en el

piso del Patio Central - Material Recebo.

6. Inician retiro de alombrado existente -
(Actividad Eléctrica).

Campa Santamaría J. Pérez
Residente de Obra.

Tutora Nogueira
Siso

6 DE ENERO DE 2024. - SÁBADO.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm.

ESTADO DEL CLIMA: Soleado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:

1. Rana, 1 Mezcladora - (Sin usar), 6. Secciones de andamio
12 Planchones, 12 crucetas.

PERSONAL EN OBRA HOY:

Contratista: 1 Residente, 1 Prof. Siso, 1 Oficial,
1 Oficial Eléctrico. Hoy ingresa un ayudante eléctrico, 1 Vigilante.
Subcontratista: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 1 Oficial
pañete, 1 Ayudante pañete, 2 Ayudantes cubierta,
6 Ayudantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

NOTA: La nueva Supervisión - Infraestructura,
el Alcalde electo y la Arquitecta de apoyo (Super-
visión Anterior), llegan a hacer recorrido en obra
para empalme, corroborar cantidades y avance
en obra.

1. Continúan actividades de Pañete, sector
norte, oriental y sur (Safarriada, guías, pañete y
afinado).

2. Inician actividades de regata en muros, para
instalaciones eléctricas.

3. Llega Material Eléctrico en obra.

Nota: El Personal Eléctrico trabajará hoy hasta
las 2:30pm, Domingo y lunes festivo hasta las 2pm
El personal Subcontratista trabajará el lunes festivo
8 de Enero hasta la 1pm.

Campa Santamaría J. Pérez
Residente de Obra.

7 DE ENERO DE 2024 - DOMINGO.

JORNADA LABORAL: 7am - 2pm.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

EQUIPOS, HERRAMIENTAS EN OBRA HOY:

1 Pulidora pequeña, 1 Pulidora Grande, 1 Mezcladora,
1 Rana compactadora, 6 Secciones de andamios,
12 crucetas, 12 Planchones.

PERSONAL EN OBRA HOY:

2 Oficiales eléctricos, 1 Ayudante Eléctrico y 1 Vigilante

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. Continúan regatas en muros.
2. Inician prolongaciones con tubería sobre los muros, e instalación de cajas para interruptores y tomacorrientes.
3. Realizan apertura sobre muro de pasillo costado oriental para tablero de circuitos.

Guilfo Sinfanariga Baez
Residente de Obra.

Tejiana Unsoque
SISO

8 DE ENERO DE 2024 - LUNES FESTIVO.

JORNADA LABORAL: 7am - 3pm.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO - Despejado.

EQUIPOS y HERRAMIENTAS EN OBRA:

1 Rana compactadora, 1 Mezcladora, 1 Pulidora grande, 1 Pulidora pequeña, 6 Andamios (Secciones), 6 pares de crucetas, 12 Planchones.

PERSONAL EN OBRA HOY:

CONTRATISTA: 2 Oficiales Eléctricos, 2 Ayudantes, 1 Prof. SISO, 1 Vigilante

SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 1 Oficial pañete, 1 Ayudante pañete, 5 ayudantes

Nota: faltaron los 2 ayudantes de cubierta y 2 ayudantes de pañete.

ACTIVIDADES REALIZADAS EL DIA DE HOY:

1. Realizan faenas activas (Calisteria), antes de iniciar la jornada laboral.
2. Continúan actividades eléctricas, regatas y prolongaciones

en muros, según planos.

3. Realizan demolición de enchape de muros del área de Bodega y Aseo.

4. Continúan actividades de pañete en costado norte, oriental e inician costado sur.

Caula Santamaría Juárez.
Residente de Obra.

Tatiana Nonsaque
SISO

9 DE ENERO DE 2024. - MARTES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm a 5pm.

ESTADO DEL CLIMA: Despejado.

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES EN OBRA:

• EQUIPOS: 1. Vibrocompactador (rama), 1 Mezcladora, 1 Pulidora pequeña (Mantenimiento), 1 Pulidora Grande (Mantenimiento), 6 Secciones de Andamio, 6 Pares de Cruceas, 12 Planchones.

• MATERIALES: Cemento (Bto 50kg), Teja #6, Teja #8, caballetes, Limatesa, ganchos, recebo, arena lavada, arena de peña, malla electrosoldada 4mm, Varilla de 1/2", Flejes de 3/8".

PERSONAL EN OBRA HOY:

CONTRATISTA: 1. Residente de Obra, 1 Profesional Siso, 1 Oficial. 1 Oficial Eléctrico, 1 Ayudante eléctrico, 1 Vigilante.

SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 3 Ayudantes, 1 Oficial Pañete, 1 Ayudante Pañete, 2 Ayudantes Cubierta.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. En el área de SST realizan charla sobre los factores de riesgos a los que están expuestos.

Nota: Se le reitera al subcontratista el orden y aseo en obra, esto es con el fin de evitar un incidente o accidente laboral; también realizan inspección de los elementos a utilizar para el trabajo en altura.

2. Inician desmonte de teja #6 y #8 en asbestocemento, también el desmonte del Caballote.

3. Continúan actividad de pañetes en muros internos.

4. Terminan demolición de enchape de muro en el área de Bodega y aseo.

5. Inician demolición de enchape en el área de

Ayudas técnicas, costado sur de la parte interna.

6. Continúan actividades eléctricas, regatas en piso y muros e instalación de tubería (Piso y muros).

7. Realizan instalación de tubería hidrosanitaria (Araña) en baño 3.

Notas: Llegó Martillo demolidor, alquilado en Homecenter, para terminar demolición de pisos (enchape) y de placa del Baño 1. (Costado sur y occidente).

Cynthia Sotomayor Ibáñez.
Residente de Obra.

Tatiana Noroque
SISO

10 DE ENERO DE 2024 - MIÉRCOLES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES EN OBRA.

-EQUIPOS: 1 Vibro compactado (rama), 1 Pulidora Grande, 1 Pulidora Pequeña, 1 Mezcladora, 6 Secciones de andamio, 6 pares de arquetas, 12 Planchones, 1 Roto martillo.

-MATERIALES: Cemento, Arena lavada, Arena de Peña, Recebo, Teja fibrocemento #6 y #8, Caballetes y Limatesa, Acero Refuerzo.

PERSONAL EN OBRA HOY:

CONTRATISTA: 1 Profesional SISO, 1 Oficial, 1 Oficial, Eléctrico,

SUBCONTRATISTA: 1, 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 1 Oficial de Acabados, 1 Oficial de Pañete, 1 Ayudante de pañete, 3 Ayudantes de Cubierta, 7 ayudantes.

CONTRATISTA: 2 Ayudantes eléctricos, 1 Vigilante.

ACTIVIDADES REALIZADA HOY:

1. Realizan Calistenia en el área de SST.

2. Inician demolición de enchape de piso en circulación zona occidental; en área de Portería, Baño 2 y donde va ser el auditorio.

3. Continúan actividades de Pañetes internos.

4. Continúan desmonte de teja #6 y #8 en asbesto-cemento y realizan el Montaje de la teja en fibrocemento #6 y #8, más caballete y Limatesa.

5. Continúan trabajos en los baños, en actividades hidrosanitarias -

6. Continúan actividades eléctricas - Regatas, prolongaciones, instalación de cajas partomas e interruptores, en el Costado norte, sur y oriente.

Cauila Sufamaria J. J. J. J.
Presidente de Obra.

Tatiano Nonsaque
SISO

11 de Enero de 2024 - Jueves

Jornada Laboral: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.

ESTADO DEL CLIMA: Soleado.

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES EN OBRA.

- EQUIPOS: 1. Vibrocompactador (rana), 1 pulidora Grande, 1 pulidora Pequeña, 1 Mezcladora, 6 Secciones de andamio, 6 Pares de crucetas, 12 planchones.

NOTA: Llegan 4 Secciones de andamio, 4 Pares de crucetas y 8 planchones, para adelantar trabajos de cubierta y Pañetes.

PERSONAL EN OBRA HOY:

Contratista 2 Prof. Siso 1, 1 Oficial, 1 Oficial Eléctrico, 1 Ayudante Eléctrico, 1 Vigilante.

Nota: La Presidente de obra se encuentra en incapacidad médica desde el martes en la tarde hasta el Sábado.

13 de Enero de 2024.

Subcontratista: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 1 Oficial pañetes, 1 Ayudante pañete, 3 ayudantes cubierta, 8 Ayudantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA HOY:

1. Terminan demolición de enchape de piso y muros del Baño 2.

2. Actividades eléctricas, continúan regatas y prolongaciones en los diferentes salones y baños, también continúan instalación de tubería PVC conduit tipo pesado.

3. Desmonte de teja de asbesto cemento y Montaje de teja de fibrocemento en el área de baños 3 y 2. del Sector Oriente.

4. terminan demolición de enchape de piso en el área de portería y baño 5.

NOTA: No se realizan actividades hidrosanitarias en baños 1 y 3, debido a que se encuentran realizando actividades de cubierta.

5. Continúan actividades de Pañetes en muros Internos.

Cecilia Santamaría Ibáñez
Residente de Obra.

Tatiana Monsaque
SISO

12 DE ENERO DE 2024 - VIERNES

ORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.

ESTADO DEL CLIMA: Soleado.

EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES EN OBRA:

- EQUIPOS: 1 Vibrocompactador (Rcm), 1 Mezcladora, 1 Pulidora Grande, 1 Pulidora Pequeña, 10 Secciones de Andamio, 10 Pares de crucetas, 20 Planchones.

NOTA: Hoy se entregó el rotomartillo de Alquiler.

PERSONAL EN OBRA HOY:

CONTRATISTA: 1 Prof. Siso, 1 Oficial, 1 Oficial Eléctrico, 1 Ayudantes Eléctricos, 1 Vigilante.

SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 1 Oficial de Acabados, 1 Oficial pañetes, 3 trabajadores cubierta, 5 Ayudantes

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. Realizan fundición de base en concreto pobre (2000PSI).
2. Realizan amarre de aceros para viga de amarre del antepecho, de las dos rampas del patio Central.
3. Realizan, anclajes sobre estructura antigua - anclajes de 15 cm. y con adhesivo de Sika anclaje.
4. Realizan amarre de malla de 4mm de 15x15cm. para la placa del Gimnasio adultos.
5. Realizan fundición de placa de contrapiso para área del Gimnasio para adultos.

Cecilia Santamaría Ibáñez
Residente de Obra

Tatiana Monsaque
SISO

13 DE ENERO DE 2024 - SÁBADO.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.

ESTADO DEL CLIMA: Soleado.

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIAL EN OBRA:

- EQUIPOS: 1 vibrocompactador (rana), 1 Mezcladora, 1 Pulidora grande, 1 Pulidora Pequeña, 10 Secciones de andamios, 10 pares de crucetas, 20 Planchones.

- MATERIALES: Cemento, arena lavada, Arena de Peña, Recibo, arena de río, Teja fibrocemento #6, Teja fibrocemento #8, Caballetes, limatesa, ganchos, Sixa, tubería Sanitaria 2", tubería hidráulica 1/2"

Nota: llega material eléctrico (cajas, suplementos, tubería) para la Actividad de Instalaciones eléctricas.

PERSONAL EN OBRA HOY: 1. Vigibante.

CONTRATISTA: 1. Prof. Siso, 1 Oficial, 1 Oficial Eléctrico, 2 Ayudantes.

SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Oficial Pañete, 1 Ayudante Pañete, 6 Ayudantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. Inician alistado y compactación mecánica del Material de recebo

2. Testean la viga de cimentación para los antepechos de las rampas del patio Central

3. Realizan araña hidrosanitaria en el baño 3.

4. Realizan base de caja de inspección de 60x60, para el baño 3.

5. Realizan transición de tubería en PVC con Gros de 3" Sanitaria para caja de inspección.

6. Funden Viga de cimentación para antepecho de las rampas del patio Central.

Claudia Sufianara Pérez.

Residente de Obra.

NOTA: El personal eléctrico trabajara el domingo hasta las 2:30 al igual que el Oficial del Contratista.

Claudia Sufianara Pérez

Tatiana Nonsore

SISO

14 Enero de 2024 - Domingo.

ESTADO DEL CLIMA: Soleado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:

1 Vibrocompactador (rana), 1 Pulidora pequeña, 1 Pulidora grande, 10 secciones de andamio, 10 pares de crucetas, 20 planchones.

PERSONAL EN OBRA HOY:

1 Oficial, 1 Oficial eléctrico, 1 Ayudante eléctrico.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. Terminan de instalar la araña sanitaria del baño 1, y de hacer la caja de inspección.
2. Terminan de hacer el circuito del CIAPAT 1.

Quila Sufianoria Jauel
Residente de Obra.

Tatiana Noriega
\$150

15 DE ENERO DE 2024 - JUEVES.

JORNADA LABORAL: 7am a 12pm y 1pm - 5pm

Personal en obra: 1 Residente, 1 Oficial, 1 Prof. Siso, 1 Oficial eléctrico, 2 Ayudantes eléctricos, 1 vigilante.

SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 1 Oficial de acabados, 2 Oficiales de finete, 4 ayudantes.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:

1. Mezcladora, 1 Vibrocompactador, 1 Pulidora pequeña, 1 pulidora grande, 10 secciones de andamio, 10 pares de crucetas, 20 planchones.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. Continúan actividades hidrosanitarias en baño 3 y 1.
2. Continúan actividades eléctricas, conexión de tubería e instalación de cajas para tomas e interruptores.
3. Inician trazado en sala de informática, para continuar con regatas.
4. No se adelantán actividades de cubierta porque el personal no vino a trabajar.
5. Se realiza revisión e inspección de la teja instalada, donde se le hace observaciones al subcontratista.

6. Se reitera al Subcontratista sobre el orden y el Aseo en obra
 7. Retoman la actividad de compactación mecánica sobre el recebo para la placa del patio central.
 8. Retiran formaleta de la viga de cimentación para los antepechos de las rampas del patio central.
 9. Realizan la primera hilada de los antepechos para las rampas del patio central.
- Cuifra Santa Marta Juárez
Residente de Obra.

16 DE ENERO DE 2024 - MARTES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm

ESTADO DEL CLIMA: Soleado

Equipos y Herramientas en obra:

Herramienta Personal administrativo:

1. Mezcladora, 1 Vibro compactador (vibro), 1 Pulidora Pequeña,
1. Pulidora Grande, 10 secciones de arduo, 10 postes de crucetas, 20 Planchones

PERSONAL EN OBRAS HOY:

Contratista: 1 Residente de Obra, 1 Prof. Siso, 1 Oficial.

1 Oficial Eléctrico, 2 Ayudantes Eléctricos, 1 Vigilante.

Subcontratista: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 20 Oficiales de paredes, 20 Oficiales, 3 ayudantes, 1 Oficial de Cubierta y 2 Ayudante de cubierta.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. Realizan nivelación de piso con recebo en patio central.
2. Compactación mecánica de la nivelación de la placa para patio central.
3. Retoman desmonte de teja Asbesto cemento y realizan montaje de teja de fibrocemento.
4. Continúan en actividades de pared. en áreas de circulación.
5. Continúan regatas, para instalaciones eléctricas de las zonas de estudio.

6. Se funde tapa para caja de inspección del Baño 3.

7. Se realiza revisión de niveles, para dar el cual de fundir Placa de Contrapiso.

Chirley Sifuentes
Residente de Obra.

Tatiana Nansaque
SISO

17 DE ENERO DE 2024 - MIÉRCOLES

Horaria Laboral: 7am - 12 pm y 1pm a 5pm.

Estado del Clima: Parcialmente Soleado.

Equipos y Herramientas en obra:

1) Mezcladora, 1 Vibrocompactador (rama), 10 Secciones de 20 Cruces, 20 Planchones, 1 Pulidora pequeña, un taladro.

Personal en obra hoy:

CONTRATISTA: 1 Residente, 1 Prof. Siso, 1 Director de Obra,

2 Oficial Eléctrico, 1 Ayudante eléctrico, 1 Vigilante

SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 1 Oficial Acabados,

2 Oficiales de Paredes, 6 Ayudantes, 1 Oficial Cubierta, 2 Ayudantes de Cubierta.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

NOTA: El día de hoy se realiza el Segundo comité de obra del año en curso, con la nueva supervisión, Ingeniero Secretario de Infraestructura, el Alcalde y Arq. Leonela, por parte del Contratista, el Director de Obra y Residente de Obra. Donde el Supervisor informa nuevamente que los escombros que se terminen de sacar de las demoliciones, serán retirados por la entidad, ya que informan a su vez, que tienen los equipos disponibles para realizar esos retiros, a lo que el Director de Obra de la parte contratista recalca que esa disposición final debería ir soportada por una certificación, también resalta que la disposición final de la teja de Asbesto-cemento no es la misma que los escombros, sino un a especial, a lo que la Supervisión responde que también hará ese retiro y solicitará las respectivas certificaciones.

También, se habla sobre el balance que fue presentado por el Contratista el 22 de Diciembre de 2023 a través de correo electrónico, y nos informan que, que realizaron unos ajustes de Items contractuales y No Previstos de los cuales deberán ir y los que definitivamente no, a lo que el Contratista sugiere que se entregue una copia para ser estudiado y estar enterados de dichos ajustes, de acuerdo a esto la Supervisión informa que el día de hoy será entregado dicho balance.

1. Continúan actividades de pañetes sobre muros internos en el área de Gimnasio para adultos y pasillos y Psicopedagogía.
2. Continúa montaje de teja #6 y #8 en fibrocemento, instalación de caballete y limatesa, con sus respectivos ganchos y capuchones.
3. Continúan regatas y trazados sobre muros, para instalación de cajas y tubería eléctrica.
4. Se instala tubería sanitaria, para bajantes de aguas lluvias que va conectado a las cajas existentes, a su vez, se instala dos sifones en remate final de la rampa del patio central.

Nota: Durante el montaje de la teja de fibrocemento, se evidencia que la estructura de la teja del patio sobre el patio central, se encuentra simplemente apoyada, sin amarres y apoyos sobre la estructura en concreto, a lo que se informa esta novedad encontrada a la Supervisión y se le sugiere que se debe realizar unos apoyos adicionales a esta estructura, ya que se deben generar unos apoyos adicionales para la teja en Policarbonato que solicitan, y por esta razón generará mayor carga y podría afectar a la teja nueva e inestabilidad a la cubierta en policarbonato.

5. Se realiza fundida de Placa de Contrapiso del patio central, y de la rampa de accesibilidad, con concreto de 2800 PSI según especificaciones técnicas.

6. Se realizan 4 muestras de cilindros para fallas a compresión de 7 a 21 días.

Camila Santamaría
Residente de Obra.

Tatiana Nonsaque
SISO

18 DE ENERO DE 2024 - JUEVES.

ESTADO DEL clima: Parcialmente Soleado.

JORNADA LABORAL: 7am a 12pm y 1pm a 5pm.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:

1. Mezcladora, 1 Vibrocompactador (rama), 1 Pulidora pequeña, 1 Pulidora Grande, 1 Taladro, 10 Secciones de andamios, 20 crucetas, 20 planchones, Herramienta menor Sobcontratista.

Materiales: Cemento 50 kg, Malla electrosoldada 4mm 15 x 15 cm.

Arena de Peña, Recibo, Arena lavada, Gravilla, Acero 3/8" (Varilla)

Acero 1/2" (Varilla), Alambre, tubería 1/2", 3/4", 1 1/2" PVC eléctrico, 2

accesorios eléctricos, tubería Sanitaria 3", 4", 3 tableros trifásicos 18 circ., 1 tablero bifásico 12 circ.

PERSONAL EN OBRA HOY:

CONTRATISTA: 1 Residente de Obra, 1 Prof. Siso, 2 Oficiales Eléctricos, 1 Ayudante Eléctrico, 1 Vigilante.

SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 1 Oficial Acabados, 3 Oficiales Paredes, 1 Oficial de Cobierta, 2 Ayudantes de Cobierta, 6 ayudantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Se realiza afinado placa patio central.

2. Se realiza estrido del Concreto de la rampa en espora de pesado - Patio Central.

3. Continúan Trabajo de Paredes sobre muros internos.

4. Continúa registro sobre muros para instalación de tubería Eléctrica.

5. Realizan compactación de Base en Recibo, para placa de Contrapiso del Gimnasio infantil.

6. Se realiza revisión de niveles de compactación, para liberación de actividad.

7. Continúan las reparaciones hidráulicas en pasillo y Baños.

8. Inician filos y dilataciones sobre pañetes.

Cauila Santamaría
Residente Obra.

Tatiana Monsaque

SISSO

19 DE ENERO DE 2024 - VIERNES

JORNADA LABORAL: 9am - 12pm y 1pm a 5pm

ESTADO DEL CLIMA: Soleado.

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES EN OBRA:

1 Mezcladora a gasolina, 1 Vibrocompactador (rana), 10 Secciones de andamios, 20 Cruetas, 20 Planchones, 1 taladro, 1 Pulidora Grande, 1 Pulidora Pequeña, Herramienta menor Subcontratista y eléctricos.

Materiales: Cemento 50 Kg, Malla Electrosoldada 4mm 15x15cm, Arena de Peña, Arena lavada, Arena río, Recibo, Gravel, Alambre, tubería PVC eléctrica 2 1/2", 3/4", 1 1/2", 2" tipo pesado, Accesorios (Cajas curvas, codos, uniones) eléctricas, Acero 3/8" (flejes), Varilla 1/2", Tablero trifásico 18 Circuitos, Tablero 12 circuitos, tubería Hidrosanitaria 1/2", 3/4", 2", 3" y 4", Accesorios HS.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1 Terminan instalación tubería hidráulica y de Ventilación en Baño 1.
2. Continúan actividades de pañetes sobre muros
3. Cierran Vano puerta comunicación entre Gimnasio Adultos y Ayudas técnicas, con Bloque N° 5.
4. Realizan instalación de malla electrosoldada 4mm para placa contrapiso, se revisa para liberación
5. Inician guías en concreto para fundida de placa en concreto de 2500 PSI en contrapiso del Gimnasio Infantil.
6. Continúan actividades eléctricas, instalación de tubería para toma corrientes y los interruptores.

Cauila Santamaría
Residente de Obra

Tatiana Monsaque

SISSO

20 DE ENERO DE 2024 - SÁBADO

Jornada Laboral: 7 am - 12pm y (1pm - 5pm)

ESTADO DEL CLIMA: Soleado.

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

1 Mezclador diésel, 1 Vibrocompactador (rama), 1 Taladro,
1 Pulidora Pequeña, 1 Pulidora Grande, 10 Secciones de
Andamio, 20 Cruces, 20 Planchones, Herramienta menor,

Materiales: Cemento Pto 50kg, malla electrosoldada 4mm 15x15cm
Acero 3/8" (Varilla), Acero 1/2" (Varilla). Arena lavada, piedra, río; Píedra
Gravilla, tubería eléctrica Pvc 1/2", 3/4", 1 1/2", 2", Accesorios eléct.
(cajas, codos, curvas, uniones), tubería hidrosanitaria 1/2", 3/4",
2", 3", 4", Tubería Hidrosanitaria 2", 3", Tablero de 18 y 12
Circuitos.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. Continúan actividades de pañete sobre muros internos
2. Continúan construcción de Alas de pañetes sobre marcos
de Puertas y Ventanas.

3. Continúan actividades eléctricas sobre muros, instalación
de cajas y tubería para interruptores y tomacorrientes.

4. Continúan instalación y reparación de tubería eléctrica.

5. Se realizan actividades y Charlas SST.

6. Se realiza revisión de instalación de Teja de Fibrocemento.

7. Terminan levantamiento de muro en bloque N°5
para antepechos de rampas del Patio central.

8. Realizan amarre de formaleta para fundición de columnas
de los antepechos de las rampas del Patio central.

PERSONAL EN OBRA HOY:

CONTRATISTA: 1 Residente de Obra, 1 Prof. SISO, 2 Oficiales
Eléctricos, 1 Ayudante Eléctrico, 1 Vigilante.

SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 1 Oficial Acabados,
2 Oficiales Pañetes, 1 Ayudante Cobierta, 6 Ayudantes.

Causa Santamaría

Residente Obra.

Tatiana Nonsaque

SISO

NOTA: El domingo no se trabaja, día de descanso.

22 DE ENERO DE 2024 - LUNES

JORNADA LABORAL: 7 am - 12 pm y 1 pm - 5 pm

ESTADO DEL clima: soleado.

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

1 Mezcladora diesel, 1 Vibrocompactador (rana), 1 Taladro,
1 Pulidora Pequeña, 1 Pulidora Grande, 10 Secciones andamio.
20 Cruetas, 20 Planchones, Herramienta menor.

Materiales: Cemento Pto 50 Kg, Arena, río, Peña, lavada,
Gravilla, Recibo, tubería eléctrica PVC $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ ", 2", Tablero
12 circuitos, Tablero 18 circuitos, Accesorios (Curvas, cajas, uniones)
Tubería hidrosanitaria $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 2, 3, 4", Accesorios
(Uniones, codos, semicodos), Malla electrosoldada
4 mm 15x15 cm,

PERSONAL EN OBRA:

CONTRATISTA: 1 Presidente de Obra, 1 Prof. Siso, 2 Oficiales
eléctricos, 1 Ayudante, 1 Vigilante.

SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 1 Oficial Acabados,
3 Oficiales Pañetadores, 6 Ayudantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. Continúan actividades de Pañete sobre muros internos,
área de Bodega, Baño 2 y Salón de tifología y antepechos P.C.
2. Se realiza humectación a la placa del Patio Central.
3. Continúan trabajos eléctricos, como regatas e instalación
de tubería.

4. Se realiza comité de Obra con el Ingeniero de Apoyo de
la Supervisión y personal Contratista, donde los compromisos
quedan consignados en el acta #7. El Contratista solicita
únicamente a la Supervisión los planos eléctricos última
versión, con memorías, especificaciones y cantidades, ya que
es muy necesario para el ajuste del Balance.

5. Continúan reparaciones hidráulicas para conexiones a
baños y pasillos.

Carla Santamaría
Residente Obra.

Tutora Nonoque
SISO

23 DE ENERO DE 2024 - MARTES

Jornada LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 6pm
ESTADO DEL clima: Soleado.

EQUIPOS y HERRAMIENTA EN OBRA:

1 Mezcladora diesel, 1. Pulidora pequeña, 1 Pulidora grande,
1 Taladro, 1 Vibrador compactador (Fina), 10 Secciones de andamios
20 crucetas, 20 Planchones, Herramienta menor.

MATERIALES: Cemento Bto 50 kg, malla electrosoldada 4mm
15x15cm, Arena (Lavada, Peña, río), Fleteo, Gravilla,
Tubería Eléctrica PVC 1/2", 3/4", 1 1/2", 2", Accesorio (Curvas,
uniones, cajas galvanizadas), Tubería hidrosanitaria 1/2", 3/4", 2"
3", 4", Tablero 18 circuitos, Tablero 12 circuitos.

PERSONAL EN OBRA HOY:

Contratista: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SISO, 1 Oficial
1. Oficial Eléctrico, 1 Ayudante, 1 Vigilante.

Subcontratista: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 1 Oficial acabados,
2 Oficiales de pañete, 6 ayudantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY EN OBRA

1. Continúan actividades de pañete sobre muros internos
2. Continúan instalaciones sanitarias, sifón en el arranque de la rampa principal.
3. Continúan actividades de instalaciones eléctricas, pegatas sobre muros e instalación de tubería para bombas corrientes e interruptores.
4. Se realizan actividades y charlas sobre temas de SST.
5. Se realiza replanteo con subcontratista para corte de obra y avance.
6. Continúan rematando Alas sobre pañetes internos.
7. Realizan puesta en sitio (rampa principal) material de fleteo para compactar.

César Santamaría

Residente de Obra.

Tatiana Nonsaque
SISO

24 DE ENERO DE 2024 - MIÉRCOLES

JORNADA LABORAL

ESTADO DEL CLIMA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:

1. Mezcladora Diesel, 1 Pulidora Pequeña, 1 Pulidora grande,
- 1 Taladro, 1 Vibrocompactador (rama), 10 secciones de andamio.
20. Crocetas, 20 Planchones, Herramienta menor.

MATERIALES: Cemento de 50 Kg, malla electrosoldada 4mm 15x15 cm, Arena (Lavada, Peña, río), Recabo, Gravilla, Tubería y Accesorios eléctricos, Tubería y accesorios hidrosanitarios, Tablero 12 Circuitos, Tablero 18 circuitos.

PERSONAL DE OBRA Hoy:

CONTRATISTA: 1 Residente de Obra, 1 Prof. SSO, 1 Oficial, 1 Oficial Eléctrico, 1 Ayudante eléctrico, 1 Vigilante.

Subcontratista: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 2 Oficiales pañetes 1. Oficial Acabados, 6 Ayudantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Continúan actividades de pañete sobre muros internos.
2. Realizan instalación de tubería Conduit PVC, para tablero de 18 y 12 Circuitos.
3. Se realizan replanteo con plomada, para plomos de pañete interno.
4. En el área de Seguridad y Salud en el trabajo, se realiza capacitación para el simulacro que se propondrá realizar el día de mañana.

César Eufemio Jara Tatiana Nansaque
Residente de Obra SSO

25 DE ENERO DE 2024 - JUEVES

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm - 1pm - 5pm.

ESTADO DEL CLIMA: Soleado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:

- 1 Mezcladora Diesel, 1 Vibrocompactador (rama), 1 Taladro
- 1 Pulidora Grande, 1 Pulidora pequeña, 10 secciones andamio;
- 20 Crocetas, 20 Planchones.

PERSONAL EN OBRA HOY: 19/01/24 - ASOC JO 040113 JO PE

CONTRATISTA: 1 Residente de Obra, 1 Prof. Siso, 1 Oficial,

1 Oficial Eléctrico, 1 Ayudante Eléctrico

SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 1 Oficial Acabados

3 Oficiales Pintadores, 6 ayudantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1 Continúan actividades de pañete interno,

2 Continúan actividades eléctricas

3. Continúan las replanteos en campo.

4. En el área SST se realiza simulacro de emergencia de

5. Llega a Obra 1035 Bloques N° 9 para muros divisorios, (Baños, Ti-Hología, Portera).

6. Se realiza simulacro de Evacuación en el área SST.

7. En el Retiro de enchape antiguo de las escaleras, se evidencia que, estas no se encuentran reforzadas,

sino solamente con relleno de escombros. Se encuentran armadas, a lo que el Contratista informa

que toca generar una nueva actividad para la conformación de las escaleras.

Residente Obra.

Tuñón Nansoque
SISO

26 DE ENERO DE 2024 -- VIERNES.

Jornada Laboral: 7 am - 5 pm.

Estado del Clima: Soleado.

Equipos y Herramientas en obra:

1. Puma Cíbro compactadora, 1 Mezcladora Diesel,

1 Pulidora Grande, 1 Pulidora Pequeña, 1 Taladro.

10 Secciones andamio, 20 crucetas, 20 Planchones.

Herramienta menor.

PERSONAL EN OBRA HOY: 26/01/24 - ASOC JO 040113 JO PE

CONTRATISTA: 1 Residente obra, 1 Prof. Siso, 2 Oficiales eléctricos

1 Ayudante, 1 Vigilante.

Subcontratista: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 1 Oficial Acabados,

3 Oficiales Pañete, 6 Ayudantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. Actividades de pañete interno sobre muros
2. Continúan conformación de filos sobre pañete.
3. Continúan actividades eléctricas sobre área de informática, coordinación y tifología.
4. Realizan instalación de tubería en pasillo oriente que va al tablero de 18 circuitos
5. Inician pañete (zaparrizada) para antepecho de la rampa principal.

Campa Santamaría

Tatiana Nonoque
8150

Residente Obra.

27 DE ENERO DE 2024 - SABADO.

Jornada laboral 7am a 12pm.

Estado del Clima: Soleado.

Equipos y herramientas en obra

1 Mezcladora, 1 pisel, 1 vibracompactor (rana), 1 Taladro,
1 Pulidora pequeña, 1 Pulidora Grande, 10 Secciones Andamio,
20 Crocetas, 20 Planchones, herramienta Menor.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Continúan actividades de pañete sobre muros.
2. Continúan actividades eléctricas sobre piso y muros.
3. Realizan instalación de malla electrosoldada para Baños 1 y 3.

4 Se realiza replanteo de niveles para placas contrapiso baño 1 y 3.

5. Se realiza fundida en concreto de 2500 PSI para Placa contrapiso Baños 1 y 3.

PERSONAL EN OBRA HOY

Contratista 1 Residente de Obra, 1 Prof-Siso, 1 Oficial, 1 Oficial Eléctrico, 1 Ayudante Eléctrico, 1 Vigilante.

Subcontratista 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 1 Oficial Andamios

3 Oficiales pañete, 6 Ayudantes.

Campa Santamaría

Tatiana Nonoque
8150

Residente Obra.

Nota: No se trabaja domingo a ser Descanso.