

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P09.F03	
			VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	04/mar/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4135.010.26.1.097-2019	
Nombre del contratista: BRILLASEO S.A.S. ✓	
Documento de identificación del Contratista: NIT:890.327.601-0 ✓	
Nombre (s) del supervisor (es): MARÍA XIMENA ROMÁN GARCÍA ✓	
Organismo: Departamento Administrativo de Contratación Pública	No. Teléfono: 8964296 ✓
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 4135.010.26.1.097-2019. Contratar la prestación de servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua ubicados en bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Santiago de Cali.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
29/abr/2019 ✓	16/dic/2019 ✓
Modificación al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.02.02.18.P09.F03	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	04/mar/2019

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor del contrato: Veintidós millones trescientos treinta y dos mil ciento treinta y dos pesos M/cte (\$22.332.132)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 22.332.132	\$ 3.722.022	\$ 3.722.022	\$ 14.888.088

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 05 de agosto de 2019.

El Revisor Fiscal WILLIAM ESPAÑA FIGUEROA con TP 51749-T, manifiesta bajo la gravedad de juramento que ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, durante los últimos 6 meses, de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y se encuentra a paz y salvo en los últimos seis meses.

PERSONA NATURAL: N/A

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural

No. Planilla: N/A

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A

Operador: N/A

Fecha de Pago: N/A

Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P09.F03	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN	3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	04/mar/2019

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4135.010.26.1.097 del 29 de abril de 2019 y que a continuación se describen:

ITEM	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
1	El contratista realizó lavado y desinfección a seis (6) tanques de almacenamiento de agua ubicados dos (2) en el Centro Administrativo Municipal CAM, dos (2) en el Edificio Fuente Versailles, uno (1) en el Edificio San Marino, y uno (1) en el Centro de Servicios de Ladera, inmuebles ubicados en la ciudad de Cali en la Av. 2N N°10-70, Av. 5AN No. 20N-08, Calle 14N # 6N - 23 y Calle 2 B2 N° 90-27 respectivamente el mes de junio.
2	El contratista cumplió con el cronograma para para los seis (6) servicios del lavado y desinfección de los tanques, de acuerdo con lo concertado previamente con esta Supervisión; sin embargo cabe aclarar hubo un pequeño cambio de fechas del lavado de tanques del CAM (7 julio) y edificio Fuente Versailles (6 de julio), debido que se estaban haciendo reparaciones acatando las recomendaciones dadas por el contratista en el informe anterior.
3	El contratista realizó el primer servicio de lavado y desinfección de dos tanques de almacenamiento de agua potable del Complejo CAM tanques de 105M3 y 78M3: realizado el sábado 07 de julio, inicio con toma de muestras del ANTES DEL LAVADO el 04 de julio y finalizó con la toma de muestras del DESPUES DEL LAVADO el 10 de julio. (Ver detalle informe de actividades realizado por el contratista con registro fotográfico).
4	El contratista realizó el primer servicio de lavado y desinfección de dos tanques de almacenamiento de agua potable del edificio Fuente Versailles tanques de 68M3 y 45M3: realizado el domingo 06 de julio, inicio con toma de muestras del ANTES DEL LAVADO el 04 de julio y finalizó con la toma de muestras del DESPUES DEL LAVADO el 09 de julio. (ver detalle informe de actividades

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P09.F03	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN	3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	04/mar/2019

	realizado por el contratista con registro fotográfico).
5	El contratista realizó el primer servicio de lavado y desinfección de un tanque de almacenamiento de agua potable del edificio San Marino tanque de 20 M3: realizado el sábado 06 de julio, inicio con toma de muestras del ANTES DEL LAVADO el 04 de julio y finalizó con la toma de muestras del DESPUES DEL LAVADO el 09 de julio. (ver detalle informe de actividades realizado por el contratista con registro fotográfico).
6	El contratista realizó el primer servicio de lavado y desinfección de un tanque de almacenamiento de agua potable del edificio la Ladera tanque de 40.5M3: realizado el sábado 13 de julio, inicio con toma de muestras del ANTES DEL LAVADO el 11 de julio y finalizó con la toma de muestras del DESPUES DEL LAVADO el 17 de julio. (ver detalle informe de actividades realizado por el contratista con registro fotográfico).

Saldo del contrato a 12 de julio de 2019: \$ 18.610.110

- Factura N° BA -25054 \$3.722.022
(segundo servicio)

Total facturado: \$ 3.722.022

Saldo del contrato a 13 de agosto de 2019: \$ 14.888.088

Con la firma del presente informe avalo el pago de la factura de venta 25054 de julio 22 de 2019 correspondientes al mes de julio cuota número dos (2).

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

Se anexa informe realizado por el contratista con la descripción de los procedimientos empleados, registros fotográficos y las certificaciones de los lavados de los tanques del mes realizados en el mes de mayo y mes de julio para que reposen en la carpeta original del contrato.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P09.F03	
			VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	04/mar/2019

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA	
No se reportan recomendaciones para este periodo	
7. FIRMAS RESPONSABLES	
 MARÍA XIMENA ROMÁN GARCÍA Nombre y firma del Supervisor	
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 13/ago/2019	