

Municipio
El Carmen de Viboral

ACTA No: 02

COMITÉ O REUNION

Código: F-MC-001 Versión:00 Fecha: 02-01-2020

FECHA: 10/09/2024

LUGAR: El Carmen de Viboral

HORA INICIO: 10:00

PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO
Diego Fernando Rozo Cristancho	Contratista asesor estructural Ministerio de las Culturas
Andrés Felipe Aguilar Arias	Contratista de estudios geotécnicos
Sergio González Laguna	Coordinador de ajustes diseños estructurales
Oscar Darío Sánchez Bello	Técnico operativo secretaria de infraestructura
Juan Jose Moreno Soto	Secretario de infraestructura

INVITADOS:

NOMBRE	CARGO

ORDEN DEL DÍA

1. Socialización de estudios geotécnicos, por parte del ingeniero Andrés Aguilar
2. Visita de reconocimiento en el teatro para validar redes de acueducto y alcantarillado y cimentaciones existentes.
3. Visita a la empresa de servicios públicos para solicitar catastro de redes.
4. Entrega de estudios geotécnicos por parte del municipio a los funcionarios del ministerio de las culturas.
5. Programación de una mesa técnica para ultimar detalles de sistemas de cimentación propuesto.

DESARROLLO

1. Socialización de estudios geotécnicos, por parte del ingeniero Andrés Aguilar

Cumpliendo con las recomendaciones y requerimientos realizados por parte de los funcionarios del ministerio se hace entrega de cada uno de los componentes que hacen parte del alcance de los estudios contratados por el municipio, esto es:

[Firma manuscrita]

- Levantamiento topográfico y referenciación de los elementos construidos a la fecha, redes de alcantarillado, información que se encuentra georeferenciada con el sistema de coordenadas definido en conjunto con el ministerio
- Programa de prospección geotécnica mediante métodos directos (perforaciones a percusión y rotación a hasta 15 metros de profundidad) e indirectos (MASW-ReMi)
- Pruebas de cargas a compresión en dos de las zonas que ya fueron construidas en el proyecto
- Ensayos de integridad sobre 10 pilotes distribuidos en el proyecto.
- Informe general de los estudios geotécnicos y demás pruebas realizadas.

NOTA: Con las actividades anteriormente descritas se da cumplimiento a los lineamientos de la norma NSR-10.

2. Visita de reconocimiento en el teatro para validar redes de acueducto y alcantarillado y cimentaciones existentes.


- Después de hacer el recorrido por la construcción existente del teatro, se pudo evidenciar que no existe ningún dado fundido.
- Se verifica la zona de implantación del tanque semi-enterrado para la red RCI y suministro.
- Se validó la necesidad de la implementación de un sistema de filtros que permita controlar el nivel de aguas freáticas en el proyecto.
- Dadas las condiciones evidenciadas en campo, se considera necesario un tratamiento específico para la losa de contrapiso.
- Se hace una validación de los pilotes que se encuentran expuestos para su revisión y se acuerda que se pueden tapar con el material procedente de las mismas excavaciones.
- Se revisaron los MH del alcantarillado pluvial que existe en el costado occidental, con el fin de verificar la implantación del tanque RCI y suministros, y los posibles puntos de conexión de las redes húmedas.
- Se evidenciaron los puntos en donde se realizaron las pruebas de cargas a compresión

3. Visita a la empresa de servicios públicos para solicitar catastro de redes.

Se realiza visita a las instalaciones de la empresa de servicios públicos la Cimarrona E.S.P., la cual es la encargada de la operación de las redes de acueducto y alcantarillado del municipio con el fin de solicitar el catastro de redes de la zona de influencia del proyecto, específicamente de la calle 27, calle 28, calle 29, carrera 28ª y la vía la circunvalar; se les solicita a la parte técnica que en lo posible esta información sea suministrada con cotas de bateas, clave y diámetros de las tuberías.



4. Entrega de estudios geotécnicos por parte del municipio a los funcionarios del ministerio de las culturas.

Se recibe a satisfacción los estudios referenciados anteriormente, contratados por parte del municipio y que fueron entregados a los funcionarios del ministerio de las culturas, las artes y los saberes.




5. Programación de una mesa técnica para ultimar detalles de sistemas de cimentación propuesto.


Se programa una mesa técnica virtual para el día martes 17 de septiembre de 2024 a las 10:00 am, para validar el sistema de cimentación propuesto para el proyecto.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
• Entrega del catastro de redes	Secretaria de infraestructura	13/09/2024
• Entrega de los requisitos para la solicitud de licencia de construcción en la modalidad de obra nueva.	Secretaria de infraestructura	13/09/2024
• Envío de link para reunión	Contratista del ministerio de las culturas Diego Rozo	13/09/2024
HORA FINAL: 2:10 pm		FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:
Elaboró: Juan Jose Moreno Soto Firma: 		Revisó: Sergio González Laguna Firma: 



DIEGO FERNANDO ROZO CRISTANCHO

Contratista asesor estructural
Ministerio de las Culturas



ANDRÉS FELIPE AGUILAR ARIAS

Contratista de estudios geotécnicos




SERGIO GONZÁLEZ LAGUNA

Coordinador de ajustes diseños
estructurales ministerio de las Culturas



OSCAR DARIO SANCHEZ BELLO

Técnico operativo secretaria de
infraestructura



JUAN JOSE MORENO SOTO

Secretario de infraestructura



Culturas

ACTA DE REUNIONES Y/O CONTROL DE ASISTENCIA

Página 1 de 2

Código: F-OPL-014
Versión: 7
Fecha: 06/Oct/2022

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Objetivo: Definir el alcance de los estudio de suelos, pruebas de pilotes y levantamiento topográfico del Teatro de Carmen de Viboral

Responsable: Ing. Sergio González Laguna, Coordinador Ajustes del Proyecto Teatro Carmen de Viboral

Dependencia: GIC, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Lugar y Fecha: Virtual, 26 de Junio de 2024 2:30 pm

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad / Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Juan José Moreno Soto	Secretario de Infraestructura	Alcaldía Carmen de Viboral – Secretaría de Infraestructura	3116425038	secretariadeinfraestructura@alcaldiaelcarmen.gov.co	Juan José Moreno
2	Andrés Felipe Aguilar Arias	Contratista Alcaldía EDUR	Particular	32805629	dipsingenieria@gmail.com	
3	Sergio González Laguna	Coordinador ajuste.	GIC / Ministerio de las Culturas.	3204553190		
4	Diego Fernando Roza C	Contratista.	GIC / Ministerio de las Culturas.	3178933328		
5	Oscar Sánchez Bello	Técnico Operativo Infraestructura	Alcaldía Municipal del Carmen de Viboral	3017771537	tecnicooperativo@alcaldiaelcarmen.gov.co	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co



Culturas

ACTA DE REUNIONES Y/O CONTROL DE ASISTENCIA

Página 2 de 2

Código: F-OPL-014
Versión: 7
Fecha: 06/Oct/2022

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

19					
No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS				
1	Se hace una presentación y entrega formal de los resultados obtenidos sobre los ajustes realizados a los estudios de suelos y pruebas de carga de los pilotes, con la presente entrega se considera que el objeto del contrato fue cumplido a satisfacción por parte del Ingeniero Andrés Felipe Aguilar, más sin embargo a manera de recomendación se le solicita la complementación de los conceptos correspondientes para brindar los insumos requeridos para el diseño estructural correspondiente al ajuste, se solicita se haga entrega del concepto.				
2	Se realiza un recorrido de obra contando con el acompañamiento de todos los presentes a esta reunión, en el cual se pudo evidenciar que ninguno de los dados planteados en el proyecto original se encuentra fundido, se realiza la verificación de la zona de implantación del tanque semienterrado para la Red Contra Incendio y de Suministro, dada las condiciones expresadas en campo, se considera necesario un tratamiento específico para la losa de contrapiso, se realiza una inspección a los pilotes que fueron expuestos para su revisión, una vez revisado el estado de los mismos, se recomienda que sean tapadas las excavaciones realizadas con el material procedente de la misma excavación.				
3	Se le solicita al Ing. de Infraestructura, Juan José Moreno, nos haga una entrega de los requisitos que piden en la oficina de Planeación Municipal del Carmen de Viboral, para la radicación de la solicitud de la nueva Licencia de Construcción necesaria para la construcción del Teatro de Carmen de Viboral, en modalidad de obra nueva.				
4	Se realiza una visita a la empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado La Cimarrona ESP, para solicitar los planos de catastro de redes correspondientes a las tuberías y pozos de aguas lluvias y aguas servidas, a lo cual la empresa se compromete a enviar los planos solicitados por medio del Ing. Juan José Moreno.				
5	El Ingeniero Sergio González, recomienda que se analice por parte de la Alcaldía Municipal del Carmen de Viboral, y por parte del Ingeniero Andrés Felipe Aguilar, el acompañamiento en el proceso de selección para la propuesta de cimentación que se ajustara de acuerdo a los resultados de los estudios realizados, se realiza una revisión de la propuesta de cimentación de la cual se plantean unas mesas de trabajo, en las fechas a definir en conjunto por las partes, quedando la primera reunión para el próximo martes 17 de septiembre.				
6					
7					
8					

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	El Ing. Andrés se compromete a entregar los conceptos correspondientes solicitados en la reunión de hoy.	Ing. Andrés Felipe Aguilar.	
2	Mesa de trabajo el próximo martes 17 de Septiembre, para trabajar sobre la propuesta de cimentación.	Ingeniero Sergio González Laguna	17 de Septiembre.
3			

GA