

Marques, 14 De Mayo de 2024

CONTRATO DE OBRA: LP-SI-008-2023.

OBJETO:

CONSTRUCCION DE CANAL PARA
CONDUCCION SOBRE LA CUBIERTA
SAN JOSE UBICADA EN EL AREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL
CONVENTO N° 040-COV2306-75
SUSCRITO CON COPANTIOQUIA.

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE YARUMAL

CONTRATISTA:

CONINTE SAS

INTERVENTORIA:

INGEBETA SAS.

SUPERVISION

PLAZO INICIAL:

5 meses calendario.

FECHA DE INICIO:

IDENTIFICACION DE TIERNAS

DIRECTOR DE INTERVENCIÓN:

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN:

DIRECTOR DE OBRA:

RESIDENTE DE OBRA:

SUPERVISOR:

Martus, 14 DE Mayo de 2024.

Se inician Actividades, se inicia la elaboración DE ACTAS DE VEJINIDAD Y ACTA DE ENTORNO; SE REALIZA Acreditación DE Personal;

Personal


Director DE OBRA

Residente DE OBRA.

ESTADO DEL CLIMA.

LLUVIAS EN LA NOCHE.

David Roldán

INT. 

MIÉRCOLES, 15 DE Mayo DE 2024.

SE inician Actividades EN OBRA CON localización, descapote, NIVELACIÓN Y clauso y encerrado de cercado de quebrada y rocería

Actividades

Localización

Descapote

Roceria

Excavación

Manguo de Aguas

Personal

Director de obra

Residente obra

Oficial


1 Ayudante Entendido

Equipo
Equipo Electro manual

Estudio del tiempo

Nota: Se continua con la elaboración de
Actas de Verificación y Entorno

David Roldán

INT 

Jueves, 16 de Mayo de 2024.

Se continua con el descapote, excavación
demolición de roca, se continua con la
roceria y posterior a esto se instala
el solado de limpieza

Actividades

Excavación

Demolición de Roca

Roceria

Manejo de Aguas

Instalación de Concreto

Personal

Director de Obra

Ingeniero Residente

1 Oficial

1 Ayudante Entendido

2 Ayudantes

Equipo
 1 Concretadora
 Epp
 H. menor

Estado del tiempo

Se presenta lluvia desde las 3:00 pm a 6:00 pm y en la noche

~~MT. [Signature]~~

David Roldán

Viernes 17 de Mayo del 2024

Confirmación y descapote de terreno, se continúa con la excavación y demolición de roca, posterior a esto se instala solado de limpieza y conformación de la escala para el canal.

Actividades

Excavación

Demolición de Roca

Roceria

Instalación de solado

Manejo de Aguas

Personal

Director de obra

Ingeniero Residente


1 Oficial

2 Ayudante Entendido

2 Ayudantes

Equipo
 Concretadora
 EPP
 H. menor

Estado del tiempo
 Ver anexo

INT 

David Roldán

Sábado 18 de Mayo del 2024

Excavación en roca, posterior a esto se realizó solado de limpieza y demolición de roca en todo el transcurso del día, y descapote.

Actividades

Excavación
 Demolición de Roca
 Roca
 Instalación de concreto
 Manejo de aguas


Personal

Director de obra
 Ingeniero Residente
 1 Oficial
 1 Ayudante Entendido
 2 Ayudantes

Equipo
 Concretadora H. menor
 EPP

David Roldán

Estado del tiempo Ver anexo



Domingo 19 de Mayo del 2024

No se labora

Estado del tiempo

Ver registro

David Roldán

INT.

Lunes 20 de mayo del 2024

figuración y armado de paquilla para cancel
en todo el transcurso del día, posterior a
esto se continúa en la excavación y demolición
de roca.

Actividades

Excavación

Demolición de Roca

Acera

Manejo de Aguas

Personal

Director de Obra

Ingeniero Residente

Oficial

Ayudantes Entidad

Ayudantes

Equipo

Concretadora

PP 1 Pulidora

Menor

Guardador

David Roldán

Estado del tiempo

presentan lluvia de 12:00pm a 1:00pm y en la
che

Martes 21 de Mayo del 2024

Limpieza de zona de trabajo para la instalación de concreto ya que se presentaron fuertes lluvias en la noche, posterior a esto se instala concreto para el piso de la 1 plancha, y se continúa con el armado de la 2 plancha.

Actividades

Limpieza

Instalación de Concreto

Armado de paño

Personal

Director de Obra

Ingeniero Residente

1 Oficial

2 Ayudantes Entendidos

3 Ayudantes

Equipo

1 Concretadora

1 Vibrador de Concreto

1 Pulidora

EPP

H. menor

Figurador

Estado del tiempo

Se presentan lluvias de 9:30 a 10:00 am y fue
lluvias de 5:00pm y en la noche.

David Roldán

MT 

Miércoles 22 de Mayo del 2024

Encofrado para instalar concreto en la 2 plancha,
se o instala solado de limpieza en la plancha
#3 y se realiza vaciado de piso de
la plancha #2. Limpieza de zona de trabajo

Actividades

Limpieza

Instalación de Concreto

Armado de parrilla

Personal

Director de Obra

Ingeniero Residente

1 Oficial

2 Ayudantes Entendidos

3 Ayudantes

Equipo

1 Concretador

1 Vibrador de Concreto

1 Pulidora

EPP


H. menor

Estado del tiempo


Se presentan lluvias a las 10:00 AM hasta las 10:30 AM y
fuertes lluvias desde las 12:30 PM hasta las 4:00 PM

David Roldan

INT



Nota: Por las fuertes lluvias que se presenta en horas de la tarde, el vaciado de la plancha # 2 fue afectado y por esos motivos tuvo que demorar toda la plancha el día siguiente y volver a instalar el concreto.

IMT: 

David Roldán

Jueves 23 de Mayo del 2024

Por las fuertes lluvias presentadas el día anterior fue afectado los trabajos de concreto se llega a la obra y se demora toda la plancha # 2 y vuelve y se instala el concreto, se continúa con la excavación en roca y rocaña.

Actividades

Limpieza

Excavación en Roca

Concreto

Armado de parrilla

Personal

Director de obra

Ingeniero Residente

1 Oficial

2 Ayudantes Entendidos

3 Ayudantes

Equipo

1 Concreteadora


H. menor

1 Vibrador de Concreto

1 Pulidora

EPP

Estado del tiempo
Lluvias en la noche y la madrugada

INT.  David Roldan

Viernes 24 de Mayo del 2024

Encofrado para instalar concreto en las planchas # 3 y 4 en todo el transcurso del día, posterior a esto se continúa con la excavación en roca.

Actividades

Excavación en Roca
Instalación de concreto
Armado de parrilla.

Personal


Director de Obra
Ingeniero Residente
1 Oficial
2 Ayudantes Entendidos
3 Ayudantes

Equipo

1 Concretadora
1 Vibrador de concreto
1 Pulidora
EPP
H. menor

Estado del tiempo
Lluvias en la madrugada

David Roldan

INT. 

Sabado 25 de Mayo del 2024

Se continua con la demolición de roca que se encuentra en la plancha # 5 y posterior a esto se continua con la excavación en todo el transcurso del día

Actividades

Demolición de Roca

Excavación

Personal

Director de obra

Ingeniero Residente

1 Oficial

2 Ayudantes Entendidos

3 Ayudantes

Equipo

Taladro

Pulidora

H. menor

EPP

Estado del tiempo

Ver registro


Domingo 26 de Mayo del 2024

No se labora

Estado del tiempo

Lluvias de 4:00pm a 5:00pm

David Roldán



Lunes 27 de Mayo del 2024

Instalación de solado en la losa #6, posterior a esto se continúa en todo el transcurso del día con la demolición de roca en la losa #5, se continúa con la excavación.

Actividades

Instalación de Concreto Solado

Demolición de Roca

Excavación

Personal

Director de obra

Ingeniero Residente

1 Oficial

2 Ayudantes Entendidos

4 Ayudantes

Equipo

Concretadora

Taladro

Pulidora


H. menor

Epp

Estado del tiempo

Se presentan lluvias en la noche

David Roldán



Martes 28 de Mayo del 2024

Instalación de solado de limpieza en baze #7
se continúa con la demolición de roca en todo
el transcurso del día en las #5, encastro
de lateral izquierdo de canal.

Actividades

Solado de limpieza

Demolición de Roca

Encastro lateral izquierdo de canal

Personal

Director de Obra

Ingeniero Residente

1 Oficial

2 Ayudantes Entendidos

4 Ayudantes

Equipo

Concretadora

Taladro

Pulidora


EPP

Herreras

Estado del tiempo

Se presentan lluvias en la madrugada, y de
6:00 am a 7:00 am y en la noche

David Roldán



Miércoles 29 de Mayo del 2024

Instalación de solado de limpieza en la
loza #5, antes del solado se realiza la
demolición de roca, se continua con el
encofrado del lateral izquierdo del canal,
figuración y amarado de varillas longitudinales

Actividades

Demolición de Roca

Solado de limpieza

Encofrado lateral izquierdo de canal

figuración y amarado de acero longitudinal

Personal

Director de obra

Ingeniero Residente

1 Oficial

2 Ayudantes Entendidos

4 Ayudantes

Equipo

Concretopadora

Taladro


Pulidora

EPP

H. menor

Estado del tiempo

Se presentan lluvias en la madrugada hasta
las 10:00 gm

 David Roldán

Jueves 30 de Mayo del 2024

Instalación de concreto en losa #5
 en el transcurso del día, posterior a
 esto se realiza figuración de acero.
 Visita de la residente de interventoría, se
 realiza recorrido por la obra se le muestra
 el avance a pesar de las lluvias que se
 han presentado, se realiza acta de entorno
 y de vecindad, ya que en ocasiones
 anteriores no se encontraban los huéspedes.

Actividades

Instalación de concreto
 figuración de acero

Personal


Director de obra
 Ingeniero Residente
 Ingeniera Residente Interventoría
 1 Oficial
 2 Ayudantes Entendidos
 4 Ayudantes

Equipo

Concretadora
 Pulidora
 EPP
 H. menor

Estado del tiempo
 Lluvias en la noche

Nota: Se presenta perdida de tiempo (alrededor de 2 a 3 horas) ya que se deja el acero amarrado de la losa y listo para instalar concreto al día siguiente, por las lluvias que se presentan en las noches lo cual condice mucha basura y material vegetal el cual se queda en la parrilla de la losa, debido a esto se debe de limpiar muy bien para así poder instalar el concreto.



David Roldán

Viernes 31 de Mayo del 2024

Instalación de concreto en la losa #6, se presentan fuertes lluvias a las 12:30 pm hasta 2:30 pm haciendo daños en lo que se había instalado en horas de la mañana, se retira material lavado y se repone nuevamente aproximadamente 6.5 batos de cemento.

Actividades

Instalación de Concreto

Personal

Director de obra

1 SST

Ingeniero Residente

Ingeniera Residente de Interventoría

1 Oficial

2 Ayudantes Entendidos

4 Ayudantes

Equipo

1 Concretadora

Palidora

1 menor

1 vibrador de concreto

EPP


Estado del tiempo

Se presentan lluvias en la madrugada y de 12:30 pm a 2:30 pm

Nota: Por fuertes lluvias que se presentaron a las 12:30 pm hasta las 2:30 pm ocurrieron daños en la losa del canal, lo cual tuvo que remover lo afectado y volver a instalar nuevamente el concreto.

Reunión en la alcaldía con la ingeniera de C Interventoría, para exponer temas sobre algunas actividades que faltaron en el presupuesto inicial.

Charla de la SST sobre los elementos de protección personal.



David Roldán

Sábado 01 de Junio del 2024

Se continúa con la excavación y conformación de terreno para la losa #4, figuración de acero en el transcurso del día, instalación de concreto para escala de la losa #4

Actividades

Instalación de concreto

Excavación

Figuración de acero