

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1 de 6 1 de 2		

FECHA		1	8	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS				DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CASANARE			
-------------------	---	--	--	--	------------------------	----------	--	--	--

CONTRATO DE OBRA No.	1606 de 2024				CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR			
----------------------	--------------	--	--	--	--------------	---	--	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:									
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVERA, PR40+0000 - 85+0000 – LOTE 8.									

FECHA DE INICIO:	04 de junio de 2024								
PLAZO INICIAL:	veintinueve (29) meses								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 de julio de 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)								
VALOR INICIAL:	\$	1.396.280.571,00							
VALOR ACUMULADO:	\$	1.396.280.571,00 (Incluye adiciones)							
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-							
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1606 de 2024				INTERVENTOR:	CONCORDIO DIADCOL 2024			


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
Amparo		% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
				Desde			Hasta		
Cumplimiento		10%	\$ 139.628.057,10	8	5	24	27/02/2027		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo									
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		20%	\$ 418.884.171,30	8	5	24	27	2	27
Calidad de Estudios y Diseños									
Estabilidad y/o Calidad de Obra									

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	57-44-101005191								
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)								
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO SA								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:									

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
Seguro		% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
				Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		20%	\$ 260.000.000,00	8	5	24	27	8	26
Otros									

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	27-40-101002382				OTRAS PÓLIZAS No.				
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)								
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO SA								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 de 6 2 de 2		
		FECHA	1 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES					
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.					
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:	
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA	
Cumplimiento				Desde	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				Hasta	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones					
Calidad de Estudios y Diseños					
Estabilidad y/o Calidad de Obra					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.					
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)					
Razón Social Compañía Aseguradora:					
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:					
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES					
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.					
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.: 1		MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:	
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				Desde	
				Hasta	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.					
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)					
Razón Social Compañía Aseguradora:					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:					
OBSERVACIONES:					
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma: 					
Nombre: MANUEL SANJIAO DORIA NARVAEZ Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024 Matrícula No.: 08202-69150 ATL					
ORIGINAL FIRMADO Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.					



FECHA	1/08/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVERENA, PR40+0000 - 85+0000 – LOTE 8.

INTERVENTOR: CONCORCIO DIADCOL 2024

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL. DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:	

El contratista adjunta la certificación de fecha N.A. a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluido mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantará o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El Contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y adscritos a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación de que los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que los contratistas de prestación de servicios adscritos a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora de salud.
8. El Interventor debe señalar con un (X) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que presta el servicio.

Nombre : WILSON JAVIER GOYENECHE
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR
C. C. # : 94.492.683 de Cali - Valle
ORIGINAL FIRMADO

Firma: 
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	834000666-0	cooperativa de trabajo asociado limpiar		cr 25 13 45	3123237580	jgoyeneche27@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			ARAUCA	TAME	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-08	2024-07	E	31/07/2024	78461169	\$6.638.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.534.200	0		0		0	0	0		1.534.200	9
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	332.600	0		0		0	0	0		332.600	2

TOTALES PENSIÓN				Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria									
230301	Porvenir	800224808-8	851.200	0	0	0	0	0	0		851.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.537.600	0	0	0	0	0	0		1.537.600	7

TOTALES RIESGOS LABORALES																
Código ARL	Nombre		NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor										
14-23		Positiva Seguros	860011153-6	1.039.500				1.039.500	0	0	1.039.500			10.395	1.039.500	11

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	597.200	0	0	597.200	11

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
298.600	0	0	298.600	11
ICBF				
447.900	0	0	447.900	11
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	1.866.800	1.866.800
Pensión	2	2.388.800	2.388.800
Riesgos Laborales	1	1.039.500	1.039.500
CCF	1	597.200	597.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	447.900	447.900
MEN	0	0	0
SENA	1	298.600	298.600
TOTALES	8	6.638.800	6.638.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	834000666-0	cooperativa de trabajo asociado limpiar		cr 25 13 45	3123237580	jgoyeneche27@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			ARAUCA	TAME	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	31/07/2024	78461169	\$6.638.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1007436852	TUMAY GALEANO RAUL DAVID	1	0		N																				230301	1.330.000	212.800	0	0	0	0	0	EPS041	1.330.000	166.300	14-23	1.330.000	5	92.600	CCF67	1.330.000	53.200	1.330.000	26.600	39.900	0	0
2	CC	1116859573	CARVAJAL GARCIA CARLOS FRANCISCO	1	0		N																				230301	1.330.000	212.800	0	0	0	0	0	EPS041	1.330.000	166.300	14-23	1.330.000	5	92.600	CCF67	1.330.000	53.200	1.330.000	26.600	39.900	0	0
3	CC	1129419	CANO LAGUNA JOSE ANGEL	1	0		N																				25-14	1.330.000	212.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.330.000	166.300	14-23	1.330.000	5	92.600	CCF67	1.330.000	53.200	1.330.000	26.600	39.900	0	0
4	CC	7158021	SERRANO MARTINEZ ADAN	1	0		N																				25-14	1.330.000	212.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.330.000	166.300	14-23	1.330.000	5	92.600	CCF67	1.330.000	53.200	1.330.000	26.600	39.900	0	0
5	CC	94492683	GOYENECHÉ GOYENECHÉ WILSON JAVIER	1	0		N																				25-14	1.630.000	260.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.630.000	203.800	14-23	1.630.000	5	113.500	CCF67	1.630.000	65.200	1.630.000	32.600	48.900	0	0
6	CC	96188851	VERA ORTIZ ALCIDES	1	0		N																				230301	1.330.000	212.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.330.000	166.300	14-23	1.330.000	5	92.600	CCF67	1.330.000	53.200	1.330.000	26.600	39.900	0	0
7	CC	96190174	TUMAY IBICA JOSE RAUL	1	0		N																				25-14	1.330.000	212.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.330.000	166.300	14-23	1.330.000	5	92.600	CCF67	1.330.000	53.200	1.330.000	26.600	39.900	0	0
8	CC	96192333	LONDOÑO JERONIMO JOSE ALEXIS	1	0		N																				230301	1.330.000	212.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.330.000	166.300	14-23	1.330.000	5	92.600	CCF67	1.330.000	53.200	1.330.000	26.600	39.900	0	0
9	CC	96193002	FERNANDEZ CARDENAS UJLMER	1	0		N																				25-14	1.330.000	212.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.330.000	166.300	14-23	1.330.000	5	92.600	CCF67	1.330.000	53.200	1.330.000	26.600	39.900	0	0
10	CC	96193164	LONDOÑO JERONIMO JOHN JAIRO	1	0		N																				25-14	1.330.000	212.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.330.000	166.300	14-23	1.330.000	5	92.600	CCF67	1.330.000	53.200	1.330.000	26.600	39.900	0	0
11	CC	91527488	GELVEZ CARRILLO ALFONSO	1	0		N																				25-14	1.330.000	212.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.330.000	166.300	14-23	1.330.000	5	92.600	CCF67	1.330.000	53.200	1.330.000	26.600	39.900	0	0

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES			
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES			
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES			
PARCHEO (TAPAHUECOS)			
Se realizó del PR 54+600 al PR 60+210			
RECOLECCION DE BASURA			
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES			
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran			
MANO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS MENORES			
ATENCION A EMERGENCIAS			
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran			
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA			
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION			
se estuvo disponible para asistir accidente en PR 72+250. Conductor con microsueño, sin heridos.			
VIGILANCIA			
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.			
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
ROCERIA Y DESMONTÉ MANUAL			
se realiza roceria entre los PR0+0000 al PR5+0000			
LIMPIEZA DE CUNETAS			
se realiza limpieza de cuneta entre los PR5+0000 al PR10+0000			
LIMPIEZA DE LA CALZADA			
se realiza limpieza calzada entre los PR5+0000 al PR10+0000			
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)			
se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR5+0000 al PR10+0000			
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES			
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la vía			
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES			
se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR5+0000 al PR10+0000			
LIMPIEZA DE SEÑALES			
se realiza limpieza de señales y moione entre los PR5+0000 al PR10+0000			
PARCHEO (TAPAHUECOS)			
RECOLECCION DE BASURA			
PODA DE ARBOLES			
se realiza poda, corete y retiro de arboles caídos entre los PR5+0000 al PR10+0000			
RECOLECCIÓN DE BASURAS			
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA			
ATENCION A EMERGENCIAS			
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.			
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN			
Si se presentan se recopilará la información			
VIGILANCIA			
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana			
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES			
IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO			
RUTA No. 6515			
PR 40+0000 PR 85+0000			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
Sequimiento permanente a actividades programadas.			
		FIRMA	
		NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS	
		No. 76202-419620 VLL	
		MAT:	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Rocería - del PR 75+000 al pr 77+000 - Ruta 6515



FOTO No. 02: tapa huecos - del PR 54+600 al PR 60+210 - Ruta 6515



FOTO No. 03: Rocería - del PR 77+000 al pr 79+500 - Ruta 6515



FOTO No. 04: Rocería - del PR 69+000 al pr 72+000 - Ruta 6515



FOTO No. 05: tapa huecos - del PR 54+600 al PR 60+210 - Ruta 6515



FOTO No. 06: Rocería - del PR 77+000 al pr 79+500 - Ruta 6515

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	 FIRMA NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS No. MAT: 76202-419620 VLL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MEP/PMN1-IN-15-FR-3

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

12/07/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

6515 LA CABUYA SARAVERENA

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CASANARE

SEMANA No.:

6

del

5/07/2024

al

11/07/2024

Último Informe Semanal SI

☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVERENA, PR40+0000 - 85+0000*

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM

INTEGRANTES:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM

CONTRATO No.:

1606 de 2024

FECHA DE INICIO:

4 de junio de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31 de julio de 2026

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31 de julio de 2026

INTERVENTOR:

CONSORCIO DIADCOL 2024

INTEGRANTES:

MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S., del 50%

CONTRATO No.:

1889 de 2024

FECHA DE INICIO:

01 de septiembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31 de diciembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

23 de abril de 2024

VALOR INICIAL:

\$ 1.396.280.571,00

VALOR ADICIONES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ 1.396.280.571,00

VALOR INICIAL:

\$ 4.050.198.082,00

VALOR ADICIONES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ 4.050.198.082,00

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 452.539.266	\$ 581.061.299	\$ 362.680.006
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 452.539.266		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			
	SALDO DE VIGENCIA			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

INTERVENTORÍA

ANTICIPOS

INDICADOR I/C

ANTICIPOS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI

LICENCIA AMBIENTAL: SI

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI

LICENCIA AMBIENTAL: SI

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

Se realiza rocería del PR 82+000 hasta el PR85+000, del PR 40+000 hasta el PR41+500, del PR 41+500 hasta el PR43+000, del PR 43+000 hasta el PR45+000, del PR 45+000 hasta el PR46+800

LIMPIEZA DE CUNETAS

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES			
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES			
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES			
PARCHEO (TAPAHUECOS)			
RECOLECCION DE BASURA			
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES			
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran			
MANO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS MENORES			
ATENCION A EMERGENCIAS			
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA			
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION			
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran			
VIGILANCIA			
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.			
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
ROCERIA Y DESMONTÉ MANUAL			
se realiza roceria entre los PR10+0000 al PR15+0000			
LIMPIEZA DE CUNETAS			
se realiza limpieza de cuneta entre los PR10+0000 al PR15+0000			
LIMPIEZA DE LA CALZADA			
se realiza limpieza calzada entre los PR10+0000 al PR15+0000			
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)			
se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR10+0000 al PR15+0000			
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES			
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via			
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES			
se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR10+0000 al PR15+0000			
LIMPIEZA DE SEÑALES			
se realiza limpieza de señales y moione entre los PR10+0000 al PR15+0000			
PARCHEO (TAPAHUECOS)			
RECOLECCION DE BASURA			
PODA DE ARBOLES			
se realiza poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR10+0000 al PR15+0000			
RECOLECCIÓN DE BASURAS			
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA			
ATENCION A EMERGENCIAS			
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.			
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN			
Si se presentan se recopilará la información			
VIGILANCIA			
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana			
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES			
IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO			
RUTA No. 6515			
PR 40+0000 PR 85+0000			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
Sequimiento permanente a actividades programadas.			
		FIRMA	
		NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS	
		No. 76202-419620 VLL	
		MAT:	
Inviás - Gestión Pública con Calidad			

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Roceria del PR 82+000 hasta el PR85+000- Ruta 6515



FOTO No. 02: Roceria del PR 40+000 hasta el PR41+500- Ruta 6515



FOTO No. 03: Roceria del PR 41+500 hasta el PR43+000- Ruta 6515



FOTO No. 04: Roceria del PR 43+000 hasta el PR45+000- Ruta 6515



FOTO No. 05: Roceria del PR 45+000 hasta el PR46+800 - Ruta 6515



FOTO No. 06: Roceria del PR 82+000 hasta el PR85+000- Ruta 6515

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
<div data-bbox="790 1615 826 1632">FIRMA</div> <div data-bbox="790 1635 842 1653">NOMBRE:</div> <div data-bbox="790 1653 842 1671">No. MAT:</div>	<div data-bbox="933 1563 1077 1635"> </div> <div data-bbox="853 1635 1109 1653">EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS</div> <div data-bbox="853 1653 981 1671">76202-419620 VLL</div>

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MEP/IMNI-IN-15-FR-3

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

19/07/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

6515 LA CABUYA SARAVERENA

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CASANARE

SEMANA No.:

7

del

12/07/2024

al

18/07/2024

Último Informe Semanal SI

☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVERENA, PR40+0000 - 85+0000*

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM

INTEGRANTES:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM

CONTRATO No.:

1606 de 2024

VALOR INICIAL:

\$ 1.396.280.571,00

FECHA DE INICIO:

4 de junio de 2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31 de julio de 2026

VALOR ACUMULADO:

\$ 1.396.280.571,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31 de julio de 2026

\$ -

INTERVENTOR:

CONSORCIO DIADCOL 2024

INTEGRANTES:

MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S., del 50%

CONTRATO No.:

1889 de 2024

VALOR INICIAL:

\$ 4.050.198.082,00

FECHA DE INICIO:

01 de septiembre de 2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31 de diciembre de 2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 4.050.198.082,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

23 de abril de 2024

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 452.539.266	\$ 581.061.299	\$ 362.680.006
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 452.539.266		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			
	SALDO DE VIGENCIA			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

INTERVENTORÍA

ANTICIPOS

INDICADOR I/C

ANTICIPOS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI

LICENCIA AMBIENTAL: SI

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI

LICENCIA AMBIENTAL: SI

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

Se realiza rocería del PR46+800 al PR47+000, del PR47+000 al PR48+500, del PR48+500 al PR50+500

LIMPIEZA DE CUNETAS

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES			
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES			
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES			
PARCHEO (TAPAHUECOS)			
Se realizó tapahuecos del PR55+832 al PR56+040, del PR40+000 al PR85+000			
RECOLECCION DE BASURA			
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES			
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran			
MANO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS MENORES			
ATENCION A EMERGENCIAS			
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran			
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA			
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION			
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran			
VIGILANCIA			
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.			
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
ROCERIA Y DESMONTÉ MANUAL			
se realiza roceria entre los PR15+0000 al PR20+0000			
LIMPIEZA DE CUNETAS			
se realiza limpieza de cuneta entre los PR15+0000 al PR20+0000			
LIMPIEZA DE LA CALZADA			
se realiza limpieza calzada entre los PR15+0000 al PR20+0000			
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)			
se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR15+0000 al PR20+0000			
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES			
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la vía			
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES			
se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR15+0000 al PR20+0000			
LIMPIEZA DE SEÑALES			
se realiza limpieza de señales y moione entre los PR15+0000 al PR20+0000			
PARCHEO (TAPAHUECOS)			
RECOLECCION DE BASURA			
PODA DE ARBOLES			
se realiza poda, corete y retiro de arboles caídos entre los PR15+0000 al PR20+0000			
RECOLECCIÓN DE BASURAS			
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA			
ATENCION A EMERGENCIAS			
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.			
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN			
Si se presentan se recopilará la información			
VIGILANCIA			
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana			
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES			
IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO			
RUTA No. 6515			
PR 40+0000 PR 85+0000			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
Seguimiento permanente a actividades programadas.		FIRMA	
		NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS	
		No. 76202-419620 VLL	
		MAT:	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Rocería del PR 46+800 hasta el PR47+000- Ruta 6515



FOTO No. 02: Rocería del PR 47+000 hasta el PR48+500- Ruta 6515



FOTO No. 03: Rocería del PR 48+500 hasta el PR50+500- Ruta 6515



FOTO No. 04: Tapahuecos del PR 55+832 hasta el PR56+040- Ruta 6515



FOTO No. 05: Tapahuecos del PR 86+210 hasta el PR102+000- Ruta 6515



FOTO No. 06: Tapahuecos del PR 55+832 hasta el PR56+040- Ruta 6515

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	<div data-bbox="925 1545 1085 1635" data-label="Text"> </div> <div data-bbox="790 1612 1463 1686" data-label="Text"> <p>FIRMA NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS No. MAT: 76202-419620 VLL</p> </div>

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MEP/PMN1-IN-15-FR-3

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

26/07/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CASANARE

SEMANA No.:

8

del

19/07/2024

al

25/07/2024

Último Informe Semanal SI

☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000*

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM

INTEGRANTES:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM

CONTRATO No.:

1606 de 2024

FECHA DE INICIO:

4 de junio de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31 de julio de 2026

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31 de julio de 2026

INTERVENTOR:

CONSORCIO DIADCOL 2024

INTEGRANTES:

MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S., del 50%

CONTRATO No.:

1889 de 2024

FECHA DE INICIO:

01 de septiembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31 de diciembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

23 de abril de 2024

VALOR INICIAL:

\$ 1.396.280.571,00

VALOR ADICIONES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ 1.396.280.571,00

VALOR INICIAL:

\$ 4.050.198.082,00

VALOR ADICIONES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ 4.050.198.082,00

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 452.539.266	\$ 581.061.299	\$ 362.680.006
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 452.539.266		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			
	SALDO DE VIGENCIA			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

INTERVENTORÍA

ANTICIPOS

INDICADOR I/C

ANTICIPOS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños				Prog					
				Ejec					
				Prog					
				Ejec					
				Prog					
				Ejec					
				Prog					
				Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI

LICENCIA AMBIENTAL: SI

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI

LICENCIA AMBIENTAL: SI

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

11

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

11

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL


Se realiza rocería del PR54+0250 al PR 55+750

LIMPIEZA DE CUNETAS

LIMPIEZA DE CALZADA

se realiza limpieza de calzada del PR 52+000 al PR 50+000, PR 52+000 al PR 48+000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES		
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES		
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES		
PARCHEO (TAPAHUECOS)		
Se realizó tapahuecos del PR 102+000 al PR 86+210		
RECOLECCION DE BASURA		
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES		
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran		
MANO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS MENORES		
ATENCION A EMERGENCIAS		
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran		
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA		
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION		
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran		
VIGILANCIA		
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.		
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
ROCERIA Y DESMONTÉ MANUAL		
se realiza roceria entre los PR15+0000 al PR20+0000		
LIMPIEZA DE CUNETAS		
se realiza limpieza de cuneta entre los PR15+0000 al PR20+0000		
LIMPIEZA DE LA CALZADA		
se realiza limpieza calzada entre los PR15+0000 al PR20+0000		
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)		
se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR15+0000 al PR20+0000		
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES		
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la vía		
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES		
se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR15+0000 al PR20+0000		
LIMPIEZA DE SEÑALES		
se realiza limpieza de señales y moione entre los PR15+0000 al PR20+0000		
PARCHEO (TAPAHUECOS)		
RECOLECCION DE BASURA		
PODA DE ARBOLES		
se realiza poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR15+0000 al PR20+0000		
RECOLECCIÓN DE BASURAS		
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA		
ATENCION A EMERGENCIAS		
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.		
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN		
Si se presentan se recopilará la información		
VIGILANCIA		
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana		
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES		
IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO		
RUTA No. 6515		
PR 40+0000 PR 85+0000		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Seguimiento permanente a actividades programadas.		
FIRMA		NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
No. 76202-419620 VLL		MAT:
Inviás - Gestión Pública con Calidad		

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Limpieza borde calzada del PR 51+450 - Ruta 6515



FOTO No. 02: Limpieza borde calzada del PR 52+000 - Ruta 6515



FOTO No. 03: Rocería del PR 52+000 hasta el PR50+500- Ruta 6515



FOTO No. 04: Tapahuecos del PR 48+0010 - Ruta 6515



FOTO No. 05: Limpieza borde de via del PR 54+250- Ruta 6515



FOTO No. 06: Rocería del PR 54+800 - Ruta 6515

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FIRMA	
NOMBRE:	EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
No. MAT:	76202-419620 VLL