


ANEXO 1
Informes semanales (MEPI-MN1-IN-15-FR-3)



FECHA	5/07/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

PROYECTO:	6515 LA CABUYA SARAVERA		
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CASANARE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE	SEMANA No.: 5 del 28/06/2024 al 4/07/2024 Último Informe Semanal SI ☒ (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	NO APLICA
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVERA, PR40+0000 - 85+0000"		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):			

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM			INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM			INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S. del 50%		
CONTRATO NO:	1606 de 2024	VALOR INICIAL:	\$ 1.396.280.571,00	CONTRATO NO:	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	\$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2023	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.396.280.571,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 de abril de 2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 452.539.266	\$ 581.061.299	\$ 362.680.006
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 452.539.266		
	RECURSOS POR VIGENCIA			
INTERVENTORIA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			
	SALDO DE VIGENCIA			

INTERVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	18.419.868,00	0,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	18.419.868,00	0,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	4.604.967,00	0,11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	4.604.967,00	0,11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI	NO
		X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-060983

PERIODO FACTURADO: 30 DE JUNIO DE

VALOR FACTURA: \$ 18.419.868,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

Meta Física Programada %	Avance o Atraso Físico %	
Meta Física Ejecutada %		MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN:	DISPONIBLE PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	ZONAS DE DEPOSITO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO EMISIONES: SI NO OTROS (Especificar cual) SI NO	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO:		OBSERVACIONES:	

	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:				


TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: FICHAS PEDIALES APROBADAS: AVALÚOS APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS:	OBSERVACIONES:
---	----------------

Se realiza del PR 75+000 al pr 77+000, del PR 77+000 al pr 79+500, del PR 79+500 al pr 82+000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES			
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES			
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES			
PARCHEO (TAPAHUECOS)			
Se realizó del PR 54+600 al PR 60+210			
RECOLECCION DE BASURA			
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES			
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran			
MANO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS MENORES			
ATENCION A EMERGENCIAS			
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran			
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA			
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION			
se estuvo disponible para asistir accidente en PR 72+250. Conductor con microsueño, sin heridos.			
VIGILANCIA			
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.			
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL			
se realiza roceria entre los PR0+0000 al PR5+0000			
LIMPIEZA DE CUNETAS			
se realiza limpieza de cuneta entre los PR5+0000 al PR10+0000			
LIMPIEZA DE LA CALZADA			
se realiza limpieza calzada entre los PR5+0000 al PR10+0000			
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)			
se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR5+0000 al PR10+0000			
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES			
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via			
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES			
se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR5+0000 al PR10+0000			
LIMPIEZA DE SEÑALES			
se realiza limpieza de señales y moione entre los PR5+0000 al PR10+0000			
PARCHEO (TAPAHUECOS)			
RECOLECCION DE BASURA			
PODA DE ARBOLES			
se realiza poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR5+0000 al PR10+0000			
RECOLECCIÓN DE BASURAS			
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA			
ATENCION A EMERGENCIAS			
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.			
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN			
Si se presentan se recopilará la información			
VIGILANCIA			
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana			
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES			
IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO			
RUTA No. 6515			
PR 40+0000 PR 85+0000			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
Sequimiento permanente a actividades programadas.			
		FIRMA	
		NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS	
		No. 76202-419620 VLL	
		MAT:	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Rocería - del PR 75+000 al pr 77+000 - Ruta 6515



FOTO No. 02: tapa huecos - del PR 54+600 al PR 60+210 - Ruta 6515



FOTO No. 03: Rocería - del PR 77+000 al pr 79+500 - Ruta 6515



FOTO No. 04: Rocería - del PR 69+000 al pr 72+000 - Ruta 6515



FOTO No. 05: tapa huecos - del PR 54+600 al PR 60+210 - Ruta 6515



FOTO No. 06: Rocería - del PR 77+000 al pr 79+500 - Ruta 6515

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	<div data-bbox="933 1556 1077 1646" data-label="Text"> </div> <div data-bbox="790 1612 1460 1686" data-label="Text"> <p>FIRMA NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS No. MAT: 76202-419620 VLL</p> </div>

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES			
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES			
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES			
PARCHEO (TAPAHUECOS)			
RECOLECCION DE BASURA			
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES			
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran			
MANO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS MENORES			
ATENCION A EMERGENCIAS			
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA			
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION			
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran			
VIGILANCIA			
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.			
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
ROCERIA Y DESMONTÉ MANUAL			
se realiza roceria entre los PR10+0000 al PR15+0000			
LIMPIEZA DE CUNETAS			
se realiza limpieza de cuneta entre los PR10+0000 al PR15+0000			
LIMPIEZA DE LA CALZADA			
se realiza limpieza calzada entre los PR10+0000 al PR15+0000			
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)			
se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR10+0000 al PR15+0000			
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES			
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via			
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES			
se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR10+0000 al PR15+0000			
LIMPIEZA DE SEÑALES			
se realiza limpieza de señales y moione entre los PR10+0000 al PR15+0000			
PARCHEO (TAPAHUECOS)			
RECOLECCION DE BASURA			
PODA DE ARBOLES			
se realiza poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR10+0000 al PR15+0000			
RECOLECCIÓN DE BASURAS			
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA			
ATENCION A EMERGENCIAS			
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.			
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN			
Si se presentan se recopilará la información			
VIGILANCIA			
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana			
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES			
IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO			
RUTA No. 6515			
PR 40+0000 PR 85+0000			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
Sequimiento permanente a actividades programadas.			
		FIRMA	
		NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS	
		No.	
		MAT: 76202-419620 VLL	
Inviás - Gestión Pública con Calidad			

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Rocería del PR 82+000 hasta el PR85+000- Ruta 6515



FOTO No. 02: Rocería del PR 40+000 hasta el PR41+500- Ruta 6515



FOTO No. 03: Rocería del PR 41+500 hasta el PR43+000- Ruta 6515



FOTO No. 04: Rocería del PR 43+000 hasta el PR45+000- Ruta 6515



FOTO No. 05: Rocería del PR 45+000 hasta el PR46+800 - Ruta 6515



FOTO No. 06: Rocería del PR 82+000 hasta el PR85+000- Ruta 6515

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	<div data-bbox="925 1556 1085 1646" data-label="Text"> </div> <div data-bbox="790 1612 1461 1686" data-label="Text"> <p>FIRMA NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS No. MAT: 76202-419620 VLL</p> </div>

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MEP/PMN1-IN-15-FR-3

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

19/07/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

6515 LA CABUYA SARAVERENA

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CASANARE

SEMANA No.:

7

del

12/07/2024

al

18/07/2024

Último Informe Semanal SI

☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVERENA, PR40+0000 - 85+0000*

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM

INTERVENTOR:

CONSORCIO DIADCOL 2024

INTEGRANTES:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM

INTEGRANTES:

MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S., del 50%

CONTRATO No.:

1806 de 2024

VALOR INICIAL:

\$ 1.396.280.571,00

CONTRATO No.:

1889 de 2024

VALOR INICIAL:

\$ 4.050.198.082,00

FECHA DE INICIO:

4 de junio de 2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

01 de septiembre de 2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31 de julio de 2026

VALOR ACUMULADO:

\$ 1.396.280.571,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31 de diciembre de 2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 4.050.198.082,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31 de julio de 2026

VALOR ACUMULADO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

23 de abril de 2024

VALOR ANTICIPO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 452.539.266	\$ 581.061.299	\$ 362.680.006
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 452.539.266		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			
	SALDO DE VIGENCIA			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$ 444.855.400,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ 56.348.550,54

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ 56.348.550,54

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

N/A

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

N/A

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 44.485.540,00

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 10.379.959,31

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

N/A

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 10.379.959,31

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 2.33%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INDICADOR I/C

En el mes:

Acumulado:

ANTICIPOS

Otorgado \$

Amortizado \$

Saldo \$

ANTICIPOS

Otorgado \$

Amortizado \$

Saldo \$

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

11

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

11

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

Se realiza rocería del PR46+800 al PR47+000, del PR47+000 al PR48+500, del PR48+500 al PR50+500

LIMPIEZA DE CUNETAS

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES			
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES			
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES			
PARCHEO (TAPAHUECOS)			
Se realizó tapahuecos del PR55+832 al PR56+040, del PR40+000 al PR85+000			
RECOLECCION DE BASURA			
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES			
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran			
MANO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS MENORES			
ATENCION A EMERGENCIAS			
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran			
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA			
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION			
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran			
VIGILANCIA			
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.			
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
ROCERIA Y DESMONTÉ MANUAL			
se realiza roceria entre los PR15+0000 al PR20+0000			
LIMPIEZA DE CUNETAS			
se realiza limpieza de cuneta entre los PR15+0000 al PR20+0000			
LIMPIEZA DE LA CALZADA			
se realiza limpieza calzada entre los PR15+0000 al PR20+0000			
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)			
se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR15+0000 al PR20+0000			
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES			
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la vía			
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES			
se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR15+0000 al PR20+0000			
LIMPIEZA DE SEÑALES			
se realiza limpieza de señales y moione entre los PR15+0000 al PR20+0000			
PARCHEO (TAPAHUECOS)			
RECOLECCION DE BASURA			
PODA DE ARBOLES			
se realiza poda, corete y retiro de arboles caídos entre los PR15+0000 al PR20+0000			
RECOLECCIÓN DE BASURAS			
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA			
ATENCION A EMERGENCIAS			
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.			
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN			
Si se presentan se recopilará la información			
VIGILANCIA			
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana			
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES			
IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO			
RUTA No. 6515			
PR 40+0000 PR 85+0000			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
Seguimiento permanente a actividades programadas.		FIRMA	
		NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS	
		No. 76202-419620 VLL	
		MAT:	
Inviás - Gestión Pública con Calidad			

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Rocería del PR 46+800 hasta el PR47+000- Ruta 6515



FOTO No. 02: Rocería del PR 47+000 hasta el PR48+500- Ruta 6515



FOTO No. 03: Rocería del PR 48+500 hasta el PR50+500- Ruta 6515



FOTO No. 04: Tapahuecos del PR 55+832 hasta el PR56+040- Ruta 6515




FOTO No. 05: Tapahuecos del PR 86+210 hasta el PR102+000- Ruta 6515



FOTO No. 06: Tapahuecos del PR 55+832 hasta el PR56+040- Ruta 6515

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	<div data-bbox="935 1563 1077 1635" data-label="Text"> </div> <div data-bbox="790 1612 1109 1675" data-label="Text"> <p>FIRMA NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS No. MAT: 76202-419620 VLL</p> </div>



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

PERMISO MINERO: SI

LICENCIA AMBIENTAL: SI

PERMISO MINERO: SI

LICENCIA AMBIENTAL: SI

DISPONIBLE

NO

NO

NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

OCUPACIÓN DE CAUCES:

VERTIMIENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

TOTAL EMPLOS DEL PROYECTO:

OBRA

INTER

11

11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PEDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL


Se realiza rocería del PR54+0250 al PR 55+750

LIMPIEZA DE CUNETAS

LIMPIEZA DE CALZADA

se realiza limpieza de calzada del PR 52+000 al PR 50+000, PR 52+000 al PR 48+000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES		
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES		
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES		
PARCHEO (TAPAHUECOS)		
Se realizó tapahuecos del PR 102+000 al PR 86+210		
RECOLECCION DE BASURA		
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES		
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran		
MANO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS MENORES		
ATENCION A EMERGENCIAS		
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran		
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA		
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION		
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran		
VIGILANCIA		
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.		
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
ROCERIA Y DESMONTÉ MANUAL		
se realiza roceria entre los PR15+0000 al PR20+0000		
LIMPIEZA DE CUNETAS		
se realiza limpieza de cuneta entre los PR15+0000 al PR20+0000		
LIMPIEZA DE LA CALZADA		
se realiza limpieza calzada entre los PR15+0000 al PR20+0000		
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)		
se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR15+0000 al PR20+0000		
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES		
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la vía		
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES		
se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR15+0000 al PR20+0000		
LIMPIEZA DE SEÑALES		
se realiza limpieza de señales y moione entre los PR15+0000 al PR20+0000		
PARCHEO (TAPAHUECOS)		
RECOLECCION DE BASURA		
PODA DE ARBOLES		
se realiza poda, corete y retiro de arboles caídos entre los PR15+0000 al PR20+0000		
RECOLECCIÓN DE BASURAS		
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA		
ATENCION A EMERGENCIAS		
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.		
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN		
Si se presentan se recopilará la información		
VIGILANCIA		
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana		
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES		
IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO		
RUTA No. 6515		
PR 40+0000 PR 85+0000		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Seguimiento permanente a actividades programadas.		
FIRMA		NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
No. 76202-419620 VLL		MAT:
Inviás - Gestión Pública con Calidad		

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Limpieza borde calzada del PR 51+450 - Ruta 6515



FOTO No. 02: Limpieza borde calzada del PR 52+000 - Ruta 6515



FOTO No. 03: Roceria del PR 52+000 hasta el PR50+500- Ruta 6515



FOTO No. 04: Tapahuecos del PR 48+0010 - Ruta 6515




FOTO No. 05: Limpieza borde de via del PR 54+250- Ruta 6515



FOTO No. 06: Roceria del PR 54+800 - Ruta 6515

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FIRMA	
NOMBRE:	EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
No. MAT:	76202-419620 VLL

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES Retiro manual de derrumbes en PR2+400	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES Se realizara limpieza de puentes y pontones en PR2+700	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES Se realizara limpieza de señales y mojones entre el 0+000 al 8+000	
PARCHEO (TAPAHUECOS) Parcheo en PR9+000	
MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS	
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES Se realiza poda de arboles entre el	
LIMPIEZA DE GAVIONES	
ATENCION A EMERGENCIAS se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
VIGILANCIA Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL se realiza roceria entre los PR5+0000 al PR10+0000	
LIMPIEZA DE CUNETAS se realiza limpieza de cuneta entre los PR5+0000 al PR10+0000	
LIMPIEZA DE LA CALZADA se realiza limpieza calzada entre los PR5+0000 al PR10+0000	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE) se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR5+0000 al PR10+0000	
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR5+0000 al PR10+0000	
LIMPIEZA DE SEÑALES se realiza limpieza de señales y mojone entre los PR5+0000 al PR10+0000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
RECOLECCION DE BASURA	
PODA DE ARBOLES se realiza poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR5+0000 al PR10+0000	
RECOLECCIÓN DE BASURAS	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION A EMERGENCIAS Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.	
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Si se presentan se recopilará la información	
VIGILANCIA Se prestará vigilancia los 7 días de la semana	
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. 6515 PR 00+0000 PR 40+0000 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS</div> <div>No. 76202-419620 VLL</div> <div>MAT:</div>

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: limpieza de cuneta del PR 00+050 al PR 1+600



FOTO No. 02: Limpieza de alcantarilla en el PR30+100



FOTO No. 03: Limpieza de cunetas del PR 1+700 al PR 2+700



FOTO No. 04: Limpieza de puente San Pascual PR2+700



FOTO No. 05: TAPAHUECOS EN PR9+000



FOTO No. 06: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA entre el PR3+100 al PR06+000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	<div data-bbox="890 1576 1086 1630" data-label="Text"> </div> <div data-bbox="790 1615 826 1632" data-label="Text"> <p>FIRMA</p> </div> <div data-bbox="790 1632 1107 1673" data-label="Text"> <p>NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS</p> </div> <div data-bbox="790 1650 976 1673" data-label="Text"> <p>No. MAT: 76202-419620 VLL</p> </div>

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
Se realiza limpieza de puente en PR5+200, PR12+800	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	
Se realiza limpieza de mojones del PR8+000 al PR13+000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS	
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
LIMPIEZA DE GAVIONES	
ATENCION A EMERGENCIAS	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
VIGILANCIA	
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
ROCERIA Y DESMONTES MANUAL	
se realiza roceria entre los PR10+0000 al PR15+0000	
LIMPIEZA DE CUNETAS	
se realiza limpieza de cuneta entre los PR10+0000 al PR15+0000	
LIMPIEZA DE LA CALZADA	
se realiza limpieza calzada entre los PR10+0000 al PR15+0000	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)	
se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR10+0000 al PR15+0000	
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR10+0000 al PR15+0000	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	
se realiza limpieza de mojones entre los PR10+0000 al PR15+0000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
RECOLECCION DE BASURA	
PODA DE ARBOLES	
se realiza poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR10+0000 al PR15+0000	
RECOLECCIÓN DE BASURAS	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION A EMERGENCIAS	
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.	
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	
Si se presentan se recopilará la información	
VIGILANCIA	
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana	
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. 6515	
PR 00+0000 PR 40+0000	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
Sequimiento permanente a actividades programadas.	
FIRMA	
NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS	
No. 76202-419620 VLL	
MAT:	
Inviás - Gestión Pública con Calidad	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: limpieza de puente en PR5+200



FOTO No. 02: Limpieza de alcantarillas entre el PR7+950 al PR11+800



FOTO No. 03: limpieza de mojones entre los PR10+000 al PR15+000



FOTO No. 04: Rocería del PR16+200 al PR19+000



FOTO No. 05: Rocería del PR19+000 al PR21+100



FOTO No. 06: Rocería del PR9+000 al PR12+000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FIRMA	
NOMBRE:	EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
No. MAT:	76202-419620 VLL

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES Se realiza retiro de derrumbe en en PR5+400	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES Se realiza limpieza de puente en PR15+800, en PR19+500	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES Se realiza limpieza de señales en PR15+800	
PARCHEO (TAPAHUECOS) Se realiza Tapahuecos en PR19+500	
MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS	
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	
LIMPIEZA DE GAVIONES	
ATENCION A EMERGENCIAS se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
VIGILANCIA Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.	
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL se realia roceria entre los PR15+0000 al PR20+0000	
LIMPIEZA DE CUNETAS se realia limpieza de cuneta entre los PR15+0000 al PR20+0000	
LIMPIEZA DE LA CALZADA se realia limpieza calzada entre los PR15+0000 al PR20+0000	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE) se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR15+0000 al PR20+0000	
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES se realia limpieza de puentes y pontones entre los PR15+0000 al PR20+0000	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES se realia limpieza de mojoness entre los PR15+0000 al PR20+0000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
RECOLECCION DE BASURA	
PODA DE ARBOLES se realia poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR15+0000 al PR20+0000	
RECOLECCIÓN DE BASURAS	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION A EMERGENCIAS Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.	
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACION Si se presentan se recopilará la información	
VIGILANCIA Se prestará vigilancia los 7 días de la semana	
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. 6515 PR 00+0000 PR 40+0000 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA 
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. 76202-419620 VLL
	MAT:
	Inviás - Gestión Pública con Calidad

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: limpieza de puente La Colorada en PR15+800



FOTO No. 02: Limpieza de cunetas entre el PR16+500 al PR16+800



FOTO No. 03: limpieza de alcantarillas entre los PR17+300 al PR18+000



FOTO No. 04: Retiro manual de derrumbe en PR 5+400



FOTO No. 05: Roceria del PR27+000 al PR30+000



FOTO No. 06: Limpieza de alcantarillas del PR19+800 al PR21+000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
<div data-bbox="790 1615 826 1632" data-label="Text">FIRMA</div> <div data-bbox="790 1635 842 1653" data-label="Text">NOMBRE:</div> <div data-bbox="790 1653 842 1671" data-label="Text">No. MAT:</div>	<div data-bbox="890 1576 1086 1632" data-label="Text"> </div> <div data-bbox="847 1632 1107 1653" data-label="Text">EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS</div> <div data-bbox="847 1653 978 1671" data-label="Text">76202-419620 VLL</div>

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES Se realiza retiro de derrumbe en en PR29+400	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES Se realiza limpieza de ponton en PR22+900, de puentes en PR26+500, en PR30+500	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES Se realizan limpiezas de señales del PR22+400 al PR26+600, del PR30+200 al PR32+000, en puntos de referencia del PR22+400 al PR26+600, del PR29+000 al PR32+000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS	
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	
LIMPIEZA DE GAVIONES Se realiza limpieza de gaviones en PR30+000	
ATENCION A EMERGENCIAS se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
VIGILANCIA Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.	
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL se realia roceria entre los PR20+0000 al PR25+0000	
LIMPIEZA DE CUNETAS se realia limpieza de cuneta entre los PR20+0000 al PR25+0000	
LIMPIEZA DE LA CALZADA se realia limpieza calzada entre los PR20+0000 al PR25+0000	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE) se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR20+0000 al PR25+0000	
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES se realia limpieza de puentes y pontones entre los PR20+0000 al PR25+0000	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES se realia limpieza de mojones entre los PR20+0000 al PR25+0000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
RECOLECCION DE BASURA	
PODA DE ARBOLES se realia poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR20+0000 al PR25+0000	
RECOLECCIÓN DE BASURAS	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION A EMERGENCIAS Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.	
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACION Si se presentan se recopilará la información	
VIGILANCIA Se prestará vigilancia los 7 días de la semana	
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. 6515 PR 00+0000 PR 40+0000 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA 
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. 76202-419620 VLL
	MAT:
	Inviás - Gestión Pública con Calidad

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Roceria del PR30+000 al PR32+080, del PR30+500 al PR32+000, del PR29+700 al PR30+300



FOTO No. 02: Limpieza de cunetas del PR30+000 al PR30+600, del PR30+500 al PR32+050



FOTO No. 03: limpiezas de alcantarillas del PR26+950 al PR30+100, del PR30+900 al PR32+080, de box en el PR23+700, en el PR28+950, en el PR31+950



FOTO No. 04: Limpiezas de señales del PR22+400 al PR26+600, del PR30+200 al PR32+000, en puntos de referencia del PR22+400 al PR26+600, del PR29+000 al PR32+000



FOTO No. 05: Limpieza de gaviones en PR30+000



FOTO No. 06: Limpieza de ponton en PR22+900, de puentes en PR26+500, en PR30+500

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	<div data-bbox="890 1594 1082 1653" data-label="Text"> </div> <div data-bbox="790 1630 826 1646" data-label="Text"> <p>FIRMA</p> </div> <div data-bbox="790 1653 1107 1668" data-label="Text"> <p>NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS</p> </div> <div data-bbox="790 1668 976 1688" data-label="Text"> <p>No. MAT: 76202-419620 VLL</p> </div>

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
Se realiza limpieza de Puente en el PR38+500	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS	
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	
Se realiza retiro de rama del PR38+000 al PR40+000	
LIMPIEZA DE GAVIONES	
ATENCION A EMERGENCIAS	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
VIGILANCIA	
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
ROCERIA Y DESMONTES MANUAL	
se realiza roceria entre los PR0+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE CUNETAS	
se realiza limpieza de cuneta entre los PR5+0000 al PR10+0000	
LIMPIEZA DE LA CALZADA	
se realiza limpieza calzada entre los PR5+0000 al PR10+0000	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)	
se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR5+0000 al PR10+0000	
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR5+0000 al PR10+0000	
LIMPIEZA DE SEÑALES	
se realiza limpieza de señales y mojone entre los PR5+0000 al PR10+0000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
RECOLECCION DE BASURA	
PODA DE ARBOLES	
se realiza poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR5+0000 al PR10+0000	
RECOLECCIÓN DE BASURAS	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION A EMERGENCIAS	
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.	
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	
Si se presentan se recopilará la información	
VIGILANCIA	
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana	
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. 6515	
PR 00+0000 PR 40+0000	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	
Residente de Interventoria	
Sequimiento permanente a actividades programadas.	
Firma	
Nombre: EDGAR TORRES CALONGE VARGAS	
No. 76202-419620 VLL	
MAT:	
Inviás - Gestión Pública con Calidad	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ROCERIA Y DESONETE MANUAL PR 38+0000



FOTO No. 02: RETIRO DE RAMA PR 40+0000



FOTO No. 03: Limpieza de alcantarilla PR 36+0000



FOTO No. 04: ROCERIA Y DESONETE MANUAL PR 40+0000



FOTO No. 05: LIMPIEZA DE PUENTON PR 38+ 0500



FOTO No. 06: LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES PR 39+0000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
<div data-bbox="790 1612 821 1635">FIRMA</div> <div data-bbox="790 1635 837 1657">NOMBRE:</div> <div data-bbox="790 1657 837 1680">No. MAT:</div>	<div data-bbox="853 1579 1093 1646"> </div> <div data-bbox="853 1635 1109 1657">EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS</div> <div data-bbox="853 1657 981 1680">76202-419620 VLL</div>

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEP-HN1-N-15-FR-3																																																																																											
			VERSIÓN	1																																																																																											
			PÁGINA																																																																																												
			FECHA	12/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																											
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																															
PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA																																																																																															
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE		SEMANA No.: 6 del 5/07/2024 al 11/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐																																																																																											
(Numeración consecutiva)																																																																																															
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA																																																																																													
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA. PR00+0000 - 40+0000*																																																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																															
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																																													
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB		INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024																																																																																													
INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB		INTEGRANTES: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S, del 50%.																																																																																													
CONTRATO No. 1675 de 2024		CONTRATO No. 1889 de 2024																																																																																													
FECHA DE INICIO: 4 de junio de 2024		FECHA DE INICIO: 01 de septiembre de 2023																																																																																													
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de julio de 2026		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023																																																																																													
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 de abril de 2024																																																																																													
VALOR INICIAL: \$ 1.344.180.134,00		VALOR INICIAL: \$ 4.050.198.082,00																																																																																													
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																													
VALOR ACUMULADO: \$ -		VALOR ACUMULADO: \$ 4.050.198.082,00																																																																																													
VALOR ANTICIPO: \$ -		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																													
VALOR AMORTIZADO: \$ -		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																													
SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																													
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																															
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																															
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026																																																																																											
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 435.653.454	\$ 559.379.962	\$ 349.146.718																																																																																											
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 435.653.454																																																																																													
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA																																																																																														
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																														
	SALDO DE VIGENCIA																																																																																														
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																															
<table><tr><td colspan="2">OBRA</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$ 428.256.300,00</td><td>TOTAL INVERSIÓN</td><td>\$ 18.419.868,00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ 54.245.798,00</td><td>PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ 54.245.798,00</td><td>TOTAL INVERSIÓN</td><td>\$ 18.419.868,00</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>N/A</td><td>EJECUTADA:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 42.825.630,00</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA</td><td>\$ 4.604.967,00</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 9.992.647,00</td><td>EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>N/A</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 4.604.967,00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 9.992.647,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 9.992.647,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td colspan="2">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td></tr><tr><td colspan="2">SI NO</td><td colspan="2">SI NO</td></tr><tr><td colspan="2">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td colspan="2">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td></tr><tr><td colspan="2">PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="2">PERIODO FACTURADO:</td></tr><tr><td colspan="2">VALOR FACTURA:</td><td colspan="2">VALOR FACTURA:</td></tr><tr><td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td><td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="2">Observaciones:</td><td colspan="2">Observaciones:</td></tr></table>					OBRA		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 428.256.300,00	TOTAL INVERSIÓN	\$ 18.419.868,00	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 54.245.798,00	PROGRAMADA:	\$ -	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 54.245.798,00	TOTAL INVERSIÓN	\$ 18.419.868,00	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	EJECUTADA:	\$ -	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	N/A			(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 42.825.630,00	INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 4.604.967,00	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 9.992.647,00	EN LA SEMANA	\$ -	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 4.604.967,00	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 9.992.647,00			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 9.992.647,00			RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO		SI NO		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		PERIODO FACTURADO:		PERIODO FACTURADO:		VALOR FACTURA:		VALOR FACTURA:		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		Observaciones:		Observaciones:																
OBRA		INTERVENTORIA																																																																																													
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 428.256.300,00	TOTAL INVERSIÓN	\$ 18.419.868,00																																																																																												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 54.245.798,00	PROGRAMADA:	\$ -																																																																																												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 54.245.798,00	TOTAL INVERSIÓN	\$ 18.419.868,00																																																																																												
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	EJECUTADA:	\$ -																																																																																												
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	N/A																																																																																														
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																																																																															
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 42.825.630,00	INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 4.604.967,00																																																																																												
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 9.992.647,00	EN LA SEMANA	\$ -																																																																																												
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 4.604.967,00																																																																																												
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 9.992.647,00																																																																																														
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 9.992.647,00																																																																																														
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:																																																																																													
SI NO		SI NO																																																																																													
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																																																													
PERIODO FACTURADO:		PERIODO FACTURADO:																																																																																													
VALOR FACTURA:		VALOR FACTURA:																																																																																													
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																													
Observaciones:		Observaciones:																																																																																													
<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td><td colspan="2">INDICADOR I/C</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td></td><td>En el mes:</td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td></td><td>Acumulado:</td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					ANTICIPOS		INDICADOR I/C		Otorgado \$		En el mes:		Amortizado \$		Acumulado:		Saldo \$																																																																														
ANTICIPOS		INDICADOR I/C																																																																																													
Otorgado \$		En el mes:																																																																																													
Amortizado \$		Acumulado:																																																																																													
Saldo \$																																																																																															
III. AVANCE FÍSICO																																																																																															
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																																															
Meta Física Ejecutada %																																																																																															
<table><tr><td colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</td><td colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Vigencia</td><td>Vigencia (n)</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td></tr><tr><td rowspan="5">Estudios y diseños</td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Estudios y diseños					Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog											Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec					
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																										
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																					
Estudios y diseños					Prog																																																																																										
					Ejec																																																																																										
					Prog																																																																																										
					Ejec																																																																																										
					Prog																																																																																										
					Ejec																																																																																										
					Prog																																																																																										
					Ejec																																																																																										
					Prog																																																																																										
					Ejec																																																																																										
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																															
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																															
TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																																																															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																															
FUENTES DE MATERIALES																																																																																															
DISPONIBLE																																																																																															
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO																																																																																															
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																															
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO																																																																																															
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																															
OBSERVACIONES:																																																																																															
OBSERVACIONES:																																																																																															
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																															
ESTADO:																																																																																															
OBSERVACIONES:																																																																																															
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: OBRA INTER																																																																																															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 11																																																																																															
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																																																															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																																															
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:																																																																																															
OBSERVACIONES:																																																																																															
VI. GESTIÓN PREDIAL																																																																																															
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:																																																																																															
FICHAS PREDIALES APROBADAS:																																																																																															
AVALUOS APROBADOS:																																																																																															
PREDIOS ADQUIRIDOS:																																																																																															
OBSERVACIONES:																																																																																															
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																																															
ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL																																																																																															
LIMPIEZA DE CUNETAS																																																																																															
Se realiza limpieza de cunetas del PR00+000 al PR2+500, del PR06+800 al PR8+500																																																																																															
LIMPIEZA DE CALZADA																																																																																															
Limpieza de borde de calzada entre el PR3+000 y PR5+200																																																																																															
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)																																																																																															

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
Se realiza limpieza de pontones entre el PR25+500 y PR28+000, entre el PR3+000 y PR5+200	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
Se realizó tapahuecos entre el PR25+500 y PR28+000, entre el PR5+200 y el PR6+500	
MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS	
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	
Se realizó poda entre el PR26+000 y PR26+500	
LIMPIEZA DE GAVIONES	
ATENCION A EMERGENCIAS	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
VIGILANCIA	
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	
se realia roceria entre los PR10+0000 al PR15+0000	
LIMPIEZA DE CUNETAS	
se realia limpieza de cuneta entre los PR10+0000 al PR15+0000	
LIMPIEZA DE LA CALZADA	
se realia limpieza calzada entre los PR10+0000 al PR15+0000	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)	
se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR10+0000 al PR15+0000	
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR10+0000 al PR15+0000	
LIMPIEZA DE SEÑALES	
se realia limpieza de señales y mojone entre los PR10+0000 al PR15+0000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
RECOLECCION DE BASURA	
PODA DE ARBOLES	
se realia poda, corete y retiro de arboles caidos, entre los PR10+0000 al PR15+0000	
RECOLECCIÓN DE BASURAS	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION A EMERGENCIAS	
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.	
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	
Si se presentan se recopilará la información	
VIGILANCIA	
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana	
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. 6515	
PR 00+0000 PR 40+0000	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	
Residente de Interventoria	
Sequimiento permanente a actividades programadas.	
Firma	
Nombre: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS	
No. 76202-419620 VLL	
MAT:	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: tapahuecos entre el PR25+500 y PR28+000



FOTO No. 02: limpieza de cunetas del PR00+000 al PR2+500



FOTO No. 03: Limpieza de puente entre el PR25+500 y PR28+000



FOTO No. 04: Limpieza de borde de calzada entre el PR3+000 y PR5+200



FOTO No. 05: Limpieza de puente entre el PR3+000 y PR5+200



FOTO No. 06: Limpieza de borde de calzada entre el PR25+000 y PR28+000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FIRMA	
NOMBRE:	EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
No. MAT:	76202-419620 VLL

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
Se realizó limpieza de puentes entre el PR13+000 y PR15+000	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
Se realiza tapahuecos del PR8+500 al PR13+000, del PR13+000 al PR15+000, del PR15+000 al PR18+000, del PR18+000 al PR19+500	
MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS	
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	
Se realizó poda del PR13+000 al PR15+000, del PR15+000 al PR18+000, del PR18+000 al PR19+500, del PR19+500 al PR21+000	
LIMPIEZA DE GAVIONES	
ATENCION A EMERGENCIAS	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
VIGILANCIA	
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
ROCERIA Y DESMONTES MANUAL	
se realiza roceria entre los PR15+0000 al PR20+0000	
LIMPIEZA DE CUNETAS	
se realiza limpieza de cuneta entre los PR15+0000 al PR20+0000	
LIMPIEZA DE LA CALZADA	
se realiza limpieza calzada entre los PR15+0000 al PR20+0000	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)	
se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR15+0000 al PR20+0000	
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR15+0000 al PR20+0000	
LIMPIEZA DE SEÑALES	
se realiza limpieza de señales y mojone entre los PR15+0000 al PR20+0000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
RECOLECCION DE BASURA	
PODA DE ARBOLES	
se realiza poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR15+0000 al PR20+0000	
RECOLECCIÓN DE BASURAS	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION A EMERGENCIAS	
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.	
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	
Si se presentan se recopilará la información	
VIGILANCIA	
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana	
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. 6515	
PR 00+0000 PR 40+0000	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	
Residente de Interventoria	
Sequimiento permanente a actividades programadas.	
Firma	
Nombre: EDGAR TORRES CALONGE VARGAS	
No. 76202-419620 VLL	
MAT:	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: tapahuecos entre el PR8+500 y PR13+000



FOTO No. 02: limpieza de alcantarillas del PR13+000 al PR15+000



FOTO No. 03: Limpieza de cunetas entre el PR15+000 y PR18+000



FOTO No. 04: Poda de arboles entre el PR18+000 y PR19+500



FOTO No. 05: Limpieza de borde de calzada entre el PR19+500 y PR21+000



FOTO No. 06: Tapahuecos entre el PR18+000 y PR19+500

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	<div data-bbox="790 1615 826 1632" data-label="Text">FIRMA</div> <div data-bbox="790 1632 1109 1673" data-label="Text"> <div data-bbox="949 1579 1093 1646" data-label="Text"></div> <div data-bbox="790 1632 1109 1673" data-label="Text"> <div>NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS</div> <div>No. MAT: 76202-419620 VLL</div> </div> </div>

<div></div>		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEP-MN1-N-15-FR-3 1	
				FECHA		26/07/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL							
PROYECTO:		6515 LA CABUYA SARAVENA					
UNIDAD EJECUTORA:		TERRITORIAL CASANARE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CASANARE	
				SEMANA No.:		8 del 19/07/2024 al 25/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐	
				(Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:		MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		NO APLICA	
OBJETO CONTRATO DE OBRA:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR00+0000 - 40+0000*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):							
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB				INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024			
INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB				INTEGRANTES: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S, del 50%.			
CONTRATO No.		1675 de 2024		CONTRATO No.		1889 de 2024.	
FECHA DE INICIO:		4 de junio de 2024		FECHA DE INICIO:		01 de septiembre de 2023.	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		31 de julio de 2026		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		31 de diciembre de 2023	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		31 de julio de 2026		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		23 de abril de 2024	
		\$				\$	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:							
CONTRATO		VIGENCIA		2024		2025	
OBRA		RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 435.653.454		\$ 559.379.962	
		EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		\$ 349.146.718	
		SALDO DE VIGENCIA		\$ 435.653.454			
INTERVENTORIA		RECURSOS POR VIGENCIA					
		EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
		SALDO DE VIGENCIA					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)							
OBRA				INTERVENTORIA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 428.256.300,00				TOTAL INVERSIÓN \$ 18.419.868,00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 64.238.445,00 15,00%				PROGRAMADA: \$ 18.419.868,00 0,45%			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 64.238.445,00 15,00%				TOTAL INVERSIÓN \$ 18.419.868,00 0,45%			
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ N/A %				EJECUTADA: \$ 18.419.868,00 0,45%			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ N/A %							
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 42.825.630,00 10%				INVERSIÓN PROGRAMADA \$ 4.604.967,00 0,11%			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 9.992.647,00 %				EN LA SEMANA \$ 4.604.967,00 0,11%			
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ N/A %				INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 4.604.967,00 0,11%			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 9.992.647,00 2,33%							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 9.992.647,00 2,33%							
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO				RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$ -				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-060983			
PERIODO FACTURADO: \$ -				PERIODO FACTURADO: 30 DE JUNIO DE			
VALOR FACTURA: \$ -				VALOR FACTURA: \$ 18.419.868,00			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:				Observaciones:			
ANTICIPOS				INDICADOR I/C			
Otorgado \$				En el mes:			
Amortizado \$				Acumulado:			
Saldo \$							
III. AVANCE FÍSICO							
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %							
Meta Física Ejecutada %							
MAQUINARIA Y EQUIPO							
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base							
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual							
Unidad							
Cantidad							
Vigencia							
Vigencia (n)							
Avance Físico							
Tramo y/o sector 1							
Tramo y/o sector 2							
Tramo y/o sector (n)							
Total							
%							
Estudios y diseños							
Prog							
Ejec							
Prog							
Ejec							
Prog							
Ejec							
Prog							
Ejec							
Total							
Equipo mínimo correspondiente al existido en el listado de condiciones							
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							
TRAMO Y/O SECTOR 1:							
TRAMO Y/O SECTOR (n):							
TRAMO Y/O SECTOR 2:							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL							
FUENTES DE MATERIALES							
DISPONIBLE							
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO							
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO							
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							
OBSERVACIONES:							
OBSERVACIONES:							
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							
ESTADO:							
OBSERVACIONES:							
V. GESTIÓN SOCIAL							
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: OBRA INTER							
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 11							
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:							
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:							
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:							
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:							
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:							
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:							
OBSERVACIONES:							
VI. GESTIÓN PREDIAL							
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:							
FICHAS PREDIALES APROBADAS:							
AVALUOS APROBADOS:							
PREDIOS ADQUIRIDOS:							
OBSERVACIONES:							
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS							
ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL							
Se realiza rocería del PR28+000 al PR30+000, del PR24+000 al PR25+500, del PR21+000 al PR22+000							
LIMPIEZA DE CUNETAS							
Se realiza limpieza de cunetas del PR38+000 al PR40+000, del PR24+000 al PR25+500							
LIMPIEZA DE CALZADA							
Se realizó limpieza de calzada del PR28+000 al PR30+000, del PR24+000 al PR25+500, del PR21+200 al PR21+600							
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)							
Se realizó limpieza de alcantarillas del PR28+000 al PR30+000, del PR21+000 al PR22+000							

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
Se realizó limpieza de puentes en PR29+200, en 22+950, en PR21+520, en 38+500	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	
Se realiza limpieza de señales del PR28+000 al PR30+000, del PR24+000 al PR25+500, del PR21+000 al PR22+000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS	
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	
Se realizó poda del PR38+000 al PR40+000	
LIMPIEZA DE GAVIONES	
Se realizó limpieza de gaviones en PR38+500	
ATENCION A EMERGENCIAS	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
VIGILANCIA	
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.	
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	
se realia roceria entre los PR15+0000 al PR20+0000	
LIMPIEZA DE CUNETAS	
se realia limpieza de cuneta entre los PR15+0000 al PR20+0000	
LIMPIEZA DE LA CALZADA	
se realia limpieza calzada entre los PR15+0000 al PR20+0000	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)	
se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR15+0000 al PR20+0000	
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
se realia limpieza de puentes y pontones entre los PR15+0000 al PR20+0000	
LIMPIEZA DE SEÑALES	
se realia limpieza de señales y mojone entre los PR15+0000 al PR20+0000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
RECOLECCION DE BASURA	
PODA DE ARBOLES	
se realia poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR15+0000 al PR20+0000	
RECOLECCIÓN DE BASURAS	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION A EMERGENCIAS	
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.	
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACION	
Si se presentan se recopilará la información	
VIGILANCIA	
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana	
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. 6515	
PR 00+0000 PR 40+0000	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	
Residente de Interventoria	
Sequimiento permanente a actividades programadas.	
Firma	
Nombre: EDGAR TORRES CALONGE VARGAS	
No. 76202-419620 VLL	
MAT:	
Invias - Gestión Pública con Calidad	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Limpieza de calzada del PR28+000 al PR30+000, del PR24+000 al PR25+500, del PR21+200 al PR21+600



FOTO No. 02: Limpieza de puentes en PR29+200, en 22+950, en PR21+520



FOTO No. 03: Limpieza de alcantarillas del PR28+000 al PR30+000, del PR21+000 al PR22+000



FOTO No. 04: Limpieza de señales del PR28+000 al PR30+000, del PR24+000 al PR25+500, del PR21+000 al PR22+000



FOTO No. 05: Limpieza de gaviones en PR38+500




FOTO No. 06: Poda del PR38+000 al PR40+000



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FIRMA	
NOMBRE:	EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
No. MAT:	76202-419620 VLL


ANEXO 2

Maquinaria y equipo contrato de obra



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4															
			VERSIÓN	1															
			PÁGINA																
			FECHA	5/08/2024 (Día / Mes / Año)															
<table><tr><th>RESUMEN PERIODO / MES</th><th>No.</th><th>%</th></tr><tr><td>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I</td><td></td><td></td></tr></table>		RESUMEN PERIODO / MES	No.	%	TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO			TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A			TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R			TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I			CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.		
RESUMEN PERIODO / MES	No.	%																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO																			
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A																			
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R																			
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I																			
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):																			
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																			
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																			
<div>NOTAS:</div> <div>1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.</div> <div>2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.</div> <div>3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.</div> <div>4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.</div> <div>5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.</div> <div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre : LUIS FERMÍN ESTUPIÑÁN MARTINEZ</div><div>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</div><div>Contratista: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS</div><div>C. C. #: 1.129.484 de Sacama - Casanare</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ</div><div>Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024</div><div>Matrícula No.: 08202-69150 ATL</div></div></div> <div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Interventor, Dirección Territorial.</div></div>																			



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4															
			VERSIÓN	1															
			PÁGINA																
			FECHA	5/08/2024 (Día / Mes / Año)															
<table><tr><th>RESUMEN PERIODO / MES</th><th>No.</th><th>%</th></tr><tr><td>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I</td><td></td><td></td></tr></table>			RESUMEN PERIODO / MES	No.	%	TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO			TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A			TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R			TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I			CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.	
RESUMEN PERIODO / MES	No.	%																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO																			
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A																			
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R																			
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I																			
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):																			
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																			
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																			
<div>NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.</div>																			
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.</div>			<div><div>Firma </div><div>Nombre : WILSON JAVIER GOYENECHÉ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR C. C. #: 94.492.683 de Cali - Valle</div></div> <div><div>Firma </div><div>Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024 Matricula No.: 08202-69150 ATL</div></div>																

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-4
			VERSIÓN 1
			PÁGINA
			FECHA 5/08/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE
CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA			
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE JULIO DE 2024			PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVERENA, PR0+0000 - PR 40+0000" – LOTE 13.
CONTRATO No. 1675 DE 2024			CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1889 DE 2024			INTERVENTORÍA: CONSORCIO DIADCOL 2024
MAQUINARIA Y EQUIPO			
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN
Celular o radio teléfono			TRAMO 6515 PR0+0000 AL PR40+0000
Flexómetro			
Apisonadotes			
Guadañadoras			
Azadones			
Hachas			
Baldes			
Juego de llaves de boca fija			
Barras			
Juego de llaves de estrella			
Barretones			
Llaves de tubo de 24"			
Brochas			
Machetes			
Macetas			
Cámara Fotográfica			
Caneca (55 galones)			
Martillos			
Carretillas			
Palas			
Cepillos de cerda (de mano)			
Palustres			
Cepillos largos de barrer			
Picas			
Cinceles			
Rastrillos			
Cortarramas			
Regaderas			
Escalera de Tijera			
Señales temporales SP38 con el texto "Obreros en la vía".			
Escobas			
Malla de protección removible para rocería			
Kit de elementos de seguridad industrial (EPP), incluidos los requeridos para trabajos en altura			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO			
TOTAL EN REPARACIÓN			
TOTAL INACTIVO			
RESUMEN PERIODO / MES			No. %
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A			
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R			
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
			FECHA	5/08/2024 (Día / Mes / Año)
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I				
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):				
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:				
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.				
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.				
			<div><div>Firma</div><div>Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024 Matricula No.: 08202-69150 ATL</div></div>	
<div><div>Firma</div><div>Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS C. C. #: 1.116.862.354 de Tame - Arauca</div></div>				
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.</div>				

ANEXO 3

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social
Contrato de Obra.

(MEPI-MN1-IN-15-FR-6)

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA															CÓDIGO MEPLAN/IN-15-FR-6																																					
																	VERSION 1																																					
																	PÁGINA 1 de 1																																					
																	FECHA 10/07/2024 (Día / Mes / Año)																																					
UNIDAD EJECUTORA:		TERRITORIAL CASANARE															DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CASANARE																																			
CONTRATO DE OBRA No:		1629 de 2024															CONTRATISTA:		MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VALES SAS																																			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		Julio de 2024															PROYECTO:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PRO-0000- PR32-0080 LOTE 5.																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		1889 DE 2024															INTERVENTOR:		CONSORCIO DIADCOL 2024																																			
NOMBRE ARL:		SURA															NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:		COMFACASANARE																																			
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																						
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA		Valor ICBF					
1	CERINZA BAEZ OSCAR	1.048.820.552	OPERARIO	\$	1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.300.000	\$	90.500	V	FAMSANAR	78942646	\$	162.500	PORVENIR	78942646	\$	208.000	\$	52.000	\$	26.000	\$	39.000	
2	VALDERRAMA SALAZAR JHON ALEXIS	1.056.552.798	OPERARIO	\$	1.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.600.000	\$	111.400	V	NUEVA EPS	78942646	\$	200.000	PORVENIR	78942646	\$	256.000	\$	64.000	\$	32.000	\$	48.000	
3	AVELLANEDA FUENTES JESSON ANTONIO	1.116.861.720	OPERARIO	\$	1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.300.000	\$	90.500	V	CAPRESOCA	78942646	\$	162.500	PORVENIR	78942646	\$	208.000	\$	52.000	\$	26.000	\$	39.000	
4	GAITA TOZZANI WILSON JHONAN	1.118.579.610	OPERARIO	\$	1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.300.000	\$	90.500	V	CAPRESOCA	78942646	\$	162.500	PORVENIR	78942646	\$	208.000	\$	52.000	\$	26.000	\$	39.000	
5	ESTUPINAN MARTINEZ LUIS FERMIN	1.129.484	OPERARIO	\$	1.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.600.000	\$	111.400	V	NUEVA EPS	78942646	\$	200.000	PORVENIR	78942646	\$	256.000	\$	64.000	\$	32.000	\$	48.000	
6	VALDERRAMA PINEROS WILLIAM GIOVANNI	96.194.340	OPERARIO	\$	1.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.600.000	\$	111.400	V	NUEVA EPS	78942646	\$	200.000	PORVENIR	78942646	\$	256.000	\$	64.000	\$	32.000	\$	48.000	
7	TORRES ESTEPA JAMES ORLANDO	96.194.914	OPERARIO	\$	1.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.600.000	\$	111.400	V	NUEVA EPS	78942646	\$	200.000	PORVENIR	78942646	\$	256.000	\$	64.000	\$	32.000	\$	48.000	
8	WILSON HARLEY AVELLANEDA FUENTES	96.195.259	OPERARIO	\$	1.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.600.000	\$	111.400	V	NUEVA EPS	78942646	\$	200.000	PORVENIR	78942646	\$	256.000	\$	64.000	\$	32.000	\$	48.000	
9	ESTUPINAN MARTINEZ NEVER	1.129.511	OPERARIO	\$	1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.300.000	\$	90.500	V	CAPRESOCA	78942646	\$	162.500	PORVENIR	78942646	\$	208.000	\$	52.000	\$	26.000	\$	39.000	
10	VALDERRAMA SALAZAR EDIL RODRIGO	1.129.529	OPERARIO	\$	1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.300.000	\$	90.500	V	CAPRESOCA	78942646	\$	162.500	PORVENIR	78942646	\$	208.000	\$	52.000	\$	26.000	\$	39.000	
11	TOSCANO PARADA JAMIE ALVARO	74.851.325	OPERARIO	\$	1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.600.000	\$	111.400	V	NUEVA EPS	78942646	\$	200.000	PORVENIR	78942646	\$	256.000	\$	64.000	\$	32.000	\$	48.000	
12	NIÑO ALVARO	96.192.796	OPERARIO	\$	1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.600.000	\$	111.400	V	NUEVA EPS	78942646	\$	200.000	PORVENIR	78942646	\$	256.000	\$	64.000	\$	32.000	\$	48.000	
13	SALAZAR AVELLANEDA WILMER	96.194.195	OPERARIO	\$	1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.600.000	\$	111.400	V	NUEVA EPS	78942646	\$	200.000	PORVENIR	78942646	\$	256.000	\$	64.000	\$	32.000	\$	48.000	
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:																																																						
El contratista adjunta la certificación de fecha N.A. a la que se refiere la nota 8 del presente formato.																																																						
NOTAS: 1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. 2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluido mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones". 3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantará o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique. 5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos. 6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique. 7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio. 8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.																																																						
Firma  Nombre: LUIS FERMIN ESTUPINAN MARTINEZ R. L. MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VALES SAS C. C. # 1.129.484 de Sacama - Casanare ORIGINAL FIRMADO Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Cajeta: Interventor, Dirección Territorial.																																																						
Firma  Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024 Matrícula No.: 08202-69150 ATL ORIGINAL FIRMADO																																																						



FECHA: 8/08/2024
(Día Mes Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1675 de 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PRO-0000 - PR 40+0000" - LOTE 13

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1889 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
																																						Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
1	LUIS CARLOS RINCON QUINTERO	1026563535	OBRAERO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	SANITAS S.A.S	78904689	\$ 162.500	PORVENIR	78904689	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000			
2	SALAMANCA LEAL LINA FERNANDA	1026283780	OBRAERO	\$ 1.170.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 6.200	I	NUEVA EPS	78904689	\$ 162.500	COLPENSIONES	78904689	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000			
3	WAYNER FUENTES SARMIENTO	1116862354	REP. LEGAL	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	78904689	\$ 162.500	PORVENIR	78904689	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000			
4	RINCON VALBUENA LUIS CARLOS	1116861369	OBRAERO	\$ 1.170.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	78904689	\$ 162.500	COLPENSIONES	78904689	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000			
5	ANGEL MARIA FUENTES GOMEZ	17547865	OBRAERO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	78904689	\$ 162.500	COLPENSIONES	78904689	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000			
6	JOSE GABINO VALBUENA ASTROZA	17548646	OBRAERO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	78904689	\$ 162.500	PORVENIR	78904689	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000			
7	JOSE INOCENCIO ZAMORA	4153310	OBRAERO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	78904689	\$ 162.500	COLPENSIONES	78904689	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000			
8	CRISTOBAL GUSTAVO BECERRA	4295478	OBRAERO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	78904689	\$ 162.500	COLPENSIONES	78904689	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000			
9	VICTOR JULIO RIOS GUTIERREZ	74753009	OBRAERO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	78904689	\$ 162.500	COLPENSIONES	78904689	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000			
10	TADEO ALFONSO GOMEZ GOMEZ	96191877	OBRAERO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	78904689	\$ 162.500	COLPENSIONES	78904689	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000			
11	NIXON RINCON ROZO	96193299	OBRAERO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	78904689	\$ 162.500	COLPENSIONES	78904689	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha N.A. a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúa por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

WAYNER FUENTES

Nombre: WAYNER FUENTES SARMIENTO
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. #: 1.116.862.354 de Tame - Arauca

ORIGINAL FIRMADO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Firma

MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ

Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matrícula No.: 05003-89150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

ANEXO 4
Informe financiero y Presupuestal Contrato de Obra
(MEPI-MN1-IN-15-FR-8)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPH-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
8/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.: 1675 de 2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PRO+0000 - PR 40+0000" - LOTE 13

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	441124	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	\$ 435.653.454,00	\$ 396.444.643
2025		C-2401-0600-103-51102D-2401023-03	20	Propios	Contrato Principal	\$ 559.379.962,00	
2026		C-2401-0600-103-51102D-2401023-04	20	Propios	Contrato Principal	\$ 349.146.718,00	
TOTAL						\$ 1.344.180.134,00	\$ 396.444.643

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.344.180.134,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	RECIBO PARCIAL DE OBRA	4 al 30 de junio de 2024	\$ 38.543.067,00	\$ 665.744,00	\$ 39.208.811,00				441124 20/05/2024	\$ 396.444.643	\$ 1.304.971.323,00				
2	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Julio de 2024	\$ 42.825.630,00	\$ 739.715,00	\$ 43.565.345,00				441124 20/05/2024	\$ 352.879.298	\$ 1.261.405.978,00				
TOTALES			\$ 81.368.697,00	\$ 1.405.459,00	\$ 82.774.156,00					\$ 352.879.298,00	\$ 1.261.405.978,00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO


	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OBRA	\$ 81.368.697	\$ 1.405.459	\$ 82.774.156
*	\$ -	\$ -	\$ -
*	\$ -	\$ -	\$ -
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	\$ 81.368.697	\$ 1.405.459	\$ 82.774.156


*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Firma
Nombre : WAYNER FUENTES SARMENTO
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. # : 1.116.862.354 de Tame - Arauca
ORIGINAL FIRMADO

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO BORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 98202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-9							
					VERSIÓN	1							
					PÁGINA								
						FECHA	1/08/2024 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024				INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024									
MES INFORME MENSUAL: 21 al 30 de 2024				PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".									
CONTRATO DE OBRA No: 1675 de 2024, 1629 de 2024 y 1606 de 2024				CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR, Y MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S									
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA													
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior						
2024	526124	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Contrato principal	\$ 1.405.284.328,00	\$ 1.386.814.086,91						
2025		C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Contrato principal	\$ 1.589.794.304,00							
2026		C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Contrato principal	\$ 1.055.119.450,00							
						\$ 4.050.198.082,00							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:				\$ 4.050.198.082,00									
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA													
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo Registro Presupuestal Adicional	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	21 al 30 de junio de 2024	\$ 15.521.211,00	\$ 2.949.030,09	\$ 18.470.241,09	0	0	0	912123 DE 3/08/2023	\$ 1.386.814.086,91	\$ -	\$ 4.031.727.840,91		
2	Julio de 2024	\$ 76.111.695,00	\$ 14.461.222,05	\$ 90.572.917,05	0	0	0	912123 DE 3/08/2023	\$ 1.296.241.169,86		\$ 3.941.154.923,86		
TOTALES		\$ 91.632.906,00	\$ 17.410.252,00	\$ 94.539.606,09					\$ 1.296.241.169,86	\$ -	\$ 3.941.154.923,86		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.													
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO													
		VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL									
COSTOS VIGENCIA 2023		\$ 91.632.906,00	\$ 17.410.252,00	\$ 94.539.606,09									
VALOR TOTAL		\$ 91.632.906,00	\$ 17.410.252,00	\$ 94.539.606,09									
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.													
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.													
Firma:  Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024 Matrícula No.: 08202-69150 ATL				Firma:  Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula No.: 25202-77804 CND									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.													



Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA	1 de 2			
FECHA													5/07/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE													DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE		
CONTRATO DE OBRA No.: 1606 de 2024													CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR		
MES INFORME MENSUAL: 4 al 30 de junio de 2024													SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1889 de 2024													PROYECTO: EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 - LOTE 8.		
													INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024		
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior							
2024	427824	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02		20	Propios	Contrato Principal	\$ 452.539.266,00	\$ -							
2025		C-2401-0600-103-51102D-2401023-02			Propios	Contrato Principal	\$ 581.061.299,00								
2026		C-2401-0600-103-51102D-2401023-02			Propios	Contrato Principal	\$ 581.061.299,00								
TOTAL							\$ 1.614.661.864,00	\$ -							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.614.661.864,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando o Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	RECIBO PARCIAL DE OBRA	4 al 30 de junio de 2024	\$ 40.036.986,00	\$ 691.548,00	\$ 40.728.534,00				427824 de 16/05/2024	\$ 411.810.732	\$ 1.573.933.330				
TOTALES			\$ 40.036.986,00	\$ 691.548,00	\$ 40.728.534,00					\$ 411.810.732,00	\$ 1.573.933.330,00				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
			VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL								
*OBRA			\$ 40.036.986,00		\$ 691.548,00		\$ 40.728.534,00								
*															
*															
*															
*															
*															
VALOR TOTAL			\$ 40.036.986,00		\$ 691.548,00		\$ 40.728.534,00								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
<div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre : WILSON JAVIER GOYENECHE R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR C. C. # : 94.492.683 de Cali - Valle ORIGINAL FIRMADO</div></div> <div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: MANUEL SANTIAGO BORJA NARVAEZ Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024 Matricula No.: 08202-69150 ATL ORIGINAL FIRMADO</div></div>															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															

ANEXO 5

Estado general del tiempo. (MEPI-MN1-IN-15-FR-10)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10											
																					VERSIÓN	1											
																					PÁGINA												
																				FECHA	5/08/2024 (Día / Mes / Año)												
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE													
CONTRATO DE OBRA No: 1606 DE 2024																				CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE JULIO DE 2024																				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA -													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1889 DE 2024																				PROYECTO: SARAVERA, PR40+0000 - 85+0000 – LOTE 8.													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1889 DE 2024																				INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																	
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
Seco	21	24	24	24	16	24	21	24	24	24	24	20	20	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	22	24	14	24	
Lluvias moderadas							3						4																				
Lluvias intensas	3				8							4									2							2		10			
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																	
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																	
OBSERVACIONES:																																	
<div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre : WILSON JAVIER GOYENECHÉ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR C. C. #: 94.492.683 de Cali - Valle</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024 Matricula No.: 08202-69150 ATL</div></div></div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.</div>																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10										
																					VERSIÓN	1										
																					PÁGINA											
																				FECHA	5/08/2024 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE												
CONTRATO DE OBRA No: 1629 DE 2024																				CONTRATISTA: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE JULIO DE 2024																				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1889 DE 2024																				PROYECTO: CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.												
																				INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024												
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	12	17	18	17	23	24	23	22	16	23	22	10	9	8	23	19	22	20	22	23	4	13	16	21	16	7	5	17	16	6	5	
Lluvias moderadas	8	6	5	5	1	0	1	1	5	1	2	11	12	14	1	5	2	3	2	1	16	8	7	2	6	14	15	5	5	10	10	
Lluvias intensas	4	1	1	2	0	0	0	1	3	0	0	3	3	2	0	0	0	1	0	0	4	3	1	1	2	3	4	2	3	8	9	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div> Firma Nombre : LUIS FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS C. C. #: 1.129.484 de Sacama - Casanare</div><div> Firma Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024 Matricula No.: 08202-69150 ATL</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10										
																					VERSIÓN	1										
																					PÁGINA											
																				FECHA	5/08/2024 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE												
CONTRATO DE OBRA No: 1675 DE 2024																				CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE JULIO DE 2024																				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA -												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1889 DE 2024																				PROYECTO: SARAVERA, PR0+0000 - PR 40+0000" – LOTE 13.												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1889 DE 2024																				INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024												
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	21	24	24	19	18	21	19	19	22	24	21	24	24	24	24	21	22	20	24	24	24	24	24	24	24	23	17	24	
Lluvias moderadas				2			5	5		3		2		3					3	2	3								1	7		
Lluvias intensas				1				1	3	2	5										1											
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div> Firma Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS C. C. #: 1.116.862.354 de Tame - Arauca</div><div> Firma Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024 Matricula No.: 08202-69150 ATL</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

ANEXO 7
EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	5/08/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE																													
CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE JULIO DE 2024			PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3																													
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1889			INTERVENTORÍA: CONSORCIO DIADCOL 2024																													
CONTRATO DE OBRA No. 1629, 1606, 1675			CONTRATISTA: COOPERRATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR, MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS.																													
EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO 1	renault duster dynamique placa HHR629	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VEHICULO 2	renault duster dynamique placa HHR630	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPUTADOR 1	computador de mesa marca LENOVO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPUTADOR 2	computador de mesa marca HP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PORTATIL 1	portatil marca DELL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PORTATIL 2	portatil marca DELL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PORTATIL 3	portatil marca DELL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IMPRESORA SCANNER	EPSON L555	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAMARA DE VIDEO	SPORTS CAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 GPS	prescision sub metrica en tiempo real con minimo de 5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TABLET	ANDROID 4,2 (JELLY BEAN)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAMARA FOTOGRAFICA	CANON ELPH 180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DRON MULTIROTOR	Monitoreo de zonas																															
	autonomia: minima de 30 minutos bateria: recargable camara con resolucion de 10 megapixeles sistema de funcionamiento satelital.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
METRO LASER PORTABLE	rango de medición: 0,05..100m precision: 2mm.resolucion 1mm memoria de valores laser clase 2 diametro del punto laser en mm x metros 6mm a 10m, 30 m a 50m, 60m a 100m proteccion IP 54 normas IEC 825, EN60825-1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																
(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva). (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).																																
RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

5/08/2024
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:


1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.


4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma



Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL


Firma



Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 9
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
(MEPI-MN1-IN-15-FR-9)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-9					
						VERSIÓN	1						
						PÁGINA							
						FECHA	1/08/2024 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS						DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024						INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024							
MES INFORME MENSUAL: 21 al 30 de 2024						PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".							
CONTRATO DE OBRA No: 1675 de 2024, 1629 de 2024 y 1606 de 2024						CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR, Y MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S							
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA													
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior						
2024	526124	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Contrato principal	\$ 1.405.284.328,00	\$ 1.386.814.086,91						
2025		C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Contrato principal	\$ 1.589.794.304,00							
2026		C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Contrato principal	\$ 1.055.119.450,00							
						\$ 4.050.198.082,00							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:				\$ 4.050.198.082,00									
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA													
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo Registro Presupuestal Adicional	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	21 al 30 de junio de 2024	\$ 15.521.211,00	\$ 2.949.030,09	\$ 18.470.241,09	0	0	0	912123 DE 3/08/2023	\$ 1.386.814.086,91	\$ -	\$ 4.031.727.840,91		
2	Julio de 2024	\$ 76.111.695,00	\$ 14.461.222,05	\$ 90.572.917,05	0	0	0	912123 DE 3/08/2023	\$ 1.296.241.169,86		\$ 3.941.154.923,86		
TOTALES		\$ 91.632.906,00	\$ 17.410.252,00	\$ 94.539.606,09					\$ 1.296.241.169,86	\$ -	\$ 3.941.154.923,86		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.													
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO													
		VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL									
COSTOS VIGENCIA 2023		\$ 91.632.906,00	\$ 17.410.252,00	\$ 94.539.606,09									
VALOR TOTAL		\$ 91.632.906,00	\$ 17.410.252,00	\$ 94.539.606,09									
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.													
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.													
Firma:  Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024 Matrícula No.: 08202-69150 ATL				Firma:  Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula No.: 25202-77804 CND									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.													

ANEXO 10
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE
INTERVENTORÍA
(MEPI-MN1-IN-15-FR-13)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		1/08/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024,

OBJETO DEL CONTRATO:
"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".

FECHA DE INICIO: 21 de junio de 2024
 PLAZO INICIAL: 31 de julio de 2026
 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de julio de 2026
 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 4.050.198.082,00
 VALOR ACUMULADO: \$ 4.050.198.082,00
 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 405.019.809
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Prestaciones Sociales	20%	\$ 810.039.617
Calidad del servicio	30%	\$ 1.215.059.425

VIGENCIA	
Desde	Hasta
5/06/2024	31/01/2027
5/06/2024	31/07/2029
31/07/2026	31/01/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101154914

Certificado de modificación o anexo No.: 0
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/06/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1/08/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Prestaciones Sociales	20%	
Calidad del servicio	30%	

VIGENCIA	
Desde	Hasta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma  Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024 Matricula No.: 08202-69150 ATL	Firma  Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO Supervisor Contrato de Interventoría Matricula No.: 25202-77804 CND
--	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 11
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD	NOMBRE	ASUNTO	NÚMERO DE RADICADO	FECHA	REMITÉ
CD-AM-02	3/07/2024	SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	ADRIÁ DUQUE PUERTA	Solicitud de accidentes mes de junio de 2024		5/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-03	03/07/2024	DIRECTOR ITTA	RICARDO ANDRÉS GUTIERREZ	Solicitud de accidentes mes de junio de 2024		5/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-04	3/07/2024	INSPECTORA DE POLICIA MUNICIPAL DE FORTUL	CLAUDIA GOMEZ PEREA	Solicitud de accidentes mes de junio de 2024		8/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-05	3/07/2024	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	Acta de recibo parcial de obra No. 01 del contrato 1675 de 2024, periodo mes junio de 2024.	2024E-VUVRA2-060096	4/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-06	4/07/2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LIMPIAR	WILSON JAVIER GOVENECHE G.	Uso de Uniformes Establecidos por el INVÍAS para el Programa de Mantenimiento Rutinario		4/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-07	4/07/2024	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S. A. S.	LUIS FERMÍN ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ	Uso de Uniformes Establecidos por el INVÍAS para el Programa de Mantenimiento Rutinario		4/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-08	4/07/2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS TABLONEROS	WALTER FUENTES SARMIENTO	Uso de Uniformes Establecidos por el INVÍAS para el Programa de Mantenimiento Rutinario		4/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-09	5/07/2024	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	Acta de recibo parcial de obra No. 01 del contrato 1389 de 2024, periodo mes junio de 2024	2024E-VUVRA2-060983	5/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-10	5/07/2024	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	Acta de recibo parcial de obra No. 01 del contrato 1629 de 2024, periodo mes junio de 2024	2024E-VUVRA2-061164	8/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-11	6/07/2024	ALCALDIA DE SACAMA	FREDY AVELLANEDA LUZARDO	Informe sobre permiso de uso de vía.		6/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-12	6/07/2024	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	Acta de recibo parcial de obra No. 01 del contrato 1606 de 2024, periodo mes junio de 2024	2024E-VUVRA2-061250	8/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-13	8/07/2024	SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	ING. FABIO MOJICA FERNANDEZ	Respuesta a memorando 2024-VB00-042113 de 26-06-2024 y envío de FORMATO PROFESIONALES Y LOGISTICA AMV 2024-2026.	2024E-VUVRA2-061161	8/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-14	12/07/2024	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	ENTREGA DE INFORME MENSUAL NO 01- 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	2024E-VUVRA2-063506	12/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-15	12/07/2024	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	RESPUESTA A LA SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE MACULINARA POR PARTI DE LA EMPRESA AMPARCO	2024E-VUVRA2-063533	12/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-16	15/07/2024	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	RESPUESTA A PROFESIONALES Y LOGISTICA DE LAS NUEVAS ADMINISTRACIONES VIALES 2024-2026 OF CASANARE	2024E-VUVRA2-064098	16/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-17	15/07/2024	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	POSIBLE MOVIMIENTO EN MASA RUTA 6405 PR 2 + 0300.	2024E-VUVRA2-064098	16/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-18	16/07/2024	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	INFORME TÉCNICO DEL TALUD INESTABLE EN LA RUTA 6405 PR 2 + 0300.	2024E-VUVRA2-064234	16/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-19	22/07/2024	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	ADJELCACION CUNETAS BORDE DOLIBORRO RUTA 6515 PR 13 - 0300.	2024E-VUVRA2-065656	22/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-20	23/07/2024	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	Programación de tema de capacitación a microempresas de mantenimiento rutinario, eriondo 01 al 30 de julio de 2024.	2024E-VUVRA2-067313	23/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-21	23/07/2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LIMPIAR	WILSON JAVIER GOVENECHE G.	Programación de tema de capacitación.		23/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-22	23/07/2024	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S. A. S.	LUIS FERMÍN ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ	Programación de tema de capacitación.		23/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-23	23/07/2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS TABLONEROS	WALTER FUENTES SARMIENTO	Programación de tema de capacitación.		23/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-24	23/07/2024	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	INFORME DE NECESIDAD PUENTE LA MACAGUANA PR89-0002 RUTA 6515 LA CABUYA - SARAVENA	2024E-VUVRA2-067498	23/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-25	24/07/2024	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	INFORME DE NECESIDAD PUENTE AGUA BLANCA Y LA PR 12-0870 - PR 12-0920 RUTA 6405 SACAMA- LA CABUYA	2024E-VUVRA2-067807	24/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-26	25/07/2024	TRANSPORTE MONTEJO	LAURA NATALIA ROJAS	REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DE PERMISO USO DE ZONA DE VÍA.	2024E-VUVRA2-068321	25/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-27	29/07/2024	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	ENTREGA DE INFORME DE ACCIDENTALIDAD PERIODO DE 21 AL 30 DE JUNIO DE 2024	2024E-VUVRA2-069950	30/07/2024	EDGAR ARTURO COLANGUE
CD-AM-27	31/07/2024	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	INFORME DE NECESIDAD MURO PR 37+020Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE RUTA 6515. LA CABUYA - SARAVENA			EDGAR ARTURO COLANGUE

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD	NOMBRE	ASUNTO	RADICADO	FECHA2	REMITÉ
CD-AMV-01	26/06/2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	PROFESIONALES Y LOGÍSTICA DE LAS NUEVAS ADMINISTRACIONES VIALES 2024-2026 Comunicación Resolución No. 2175 de 17 de junio de 2024 y Resolución No. 2886 de 21 de junio de 2024. - Permiso de Transporte Terrestre de Carga Indivisible Extradimensional y Extrapasado por unas Carreteras de la Red Vial Nacional.	2024-VBOG-042153	3/07/2024	ALVARO EDUARDO MORALES
CD-AMV-02	28/07/2024	SUBDIRECCION DE REGLAMENTACION TECNICA E INNOVACION	GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO	Comunicación Resoluciones No. 2424, 2415 del 23 de junio de 2024 y Resolución No. 2797 de 24 de junio de 2024. - Permiso de Transporte Terrestre de Carga Indivisible Extradimensional y Extrapasado por unas Carreteras de la Red Vial Nacional.	2024-VBOG-042528	4/07/2024	GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO
CD-AMV-03	3/07/2024	SUBDIRECCION DE REGLAMENTACION TECNICA E INNOVACION	GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO	MEMO CIRCULAR AMV/RUT DT SOLICITUD PROGRAMACIÓN DE FACTURACIÓN MTO RUT, AMV, SE/AL. VIAL Comunicación Res. 2579 de 27 de junio de 2024; Res. 2645 de 29 de junio de 2024 y Res.2673 de 3 de julio de 2024. - Permiso de Transporte Terrestre de Carga Indivisible Extradimensional y Extrapasado por unas Carreteras de la Red Vial Nacional.	2024-VBOG-043882	5/07/2024	GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO
CD-AMV-04	4/07/2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	Preparación temporada de Ciclones Tropicales año 2024	2024-VBOG-044126	5/07/2024	ALVARO EDUARDO MORALES
CD-AMV-05	8/07/2024	SUBDIRECCION DE REGLAMENTACION TECNICA E INNOVACION	GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO	Radicado 2024E-VUVRAZ-065590 del 18-07-2024 CARGA MONTEJO /revisión documentación de permiso uso de zona de vía.	2024-VBOG-044992	12/07/2024	GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO
CD-AMV-06	9/07/2024	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO	VICTOR HUGO RIOS BOCANIGRA		2024-VBOG-045579	16/07/2024	VICTOR HUGA RIOS BOCANIGRA
CD-AMV-07	24/07/2024	CONSORCIO DIADCOL	EDGAR ARTURO CALONGE		2024S-VCAS-049398	24/07/2024	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO

ANEXO 12
COPIA DE LA BITÁCORA

Lunes 01 de Julio de 2024

Se elabora y envía reporte del estado, del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.

Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera Sacama - la cabuya, 6415 carretera la cabuya Saravena.

Ruta 6405: día lluvioso

Ruta 6415: día seco

Los encargados de realizar inspección y vigilancia en el estado de las vías, en c/u de los tramos.

Martes 02 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado, del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.

Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera Sacama - la cabuya, 6415 carretera la cabuya - Saravena.

Ruta 6405: día soleado

Ruta 6415: día soleado

Actividades de las Cooperativas

✓ Cooperativa limpiar realiza labores, tapa huecos desde el PK 54+600 hasta el PK 60+210

✓ Cooperativa tabloneros realiza actividades, rocería desde el PK 38+000 al PK 40+000, limpieza de conetas desde el PK 40+000 al 39+900

✓ Cooperativa Micro realiza labores, limpieza de conetas, limpieza de alcantarillas, rocería desde el PK 00+050 al 31+000, PK 30+100

Mre

Miércoles 03 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.

Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera Sacama - la cabuya, 6415 carretera la cabuya - Saravena

Ruta 6405: día soleado

Ruta 6415: día soleado

Se realizó recorrido a la ruta 6415 desde el PK 40+000 al PK 85+000

Actividades de las cooperativas

- ✓ Cooperativa limpiar realiza labores, roceria desde el PR 77+000 al PR 77+500
- ✓ Cooperativa tabloneros realiza labores, limpieza de cunetas, limpieza de borde de calzada desde el PR 36+000 al PR 38+000
- ✓ Cooperativa Micro realiza actividades, retiro de derrumbes en PR 11+900, limpieza de cunetas del PR 11+900 al PR 21+700, limpieza de ora al canchallilla en PR 31+800, roceria entre PR 31+000 al PR 6+000.

Jueves 04 de Julio de 2024

Se elabora y envia reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.

Se informa trafico normal en la ruta 6405 carretera sacama - la cabuya, 6415 la cabuya - Saravena

Ruta 6405: día soleado

Ruta 6415: día soleado

Se realiza recorrido para la ruta 6415 desde el PR 40+000 al PR 85+000

Actividades de las cooperativas

- ✓ Cooperativa tabloneros realiza labores, poda de arboles, limpieza de cunetas, limpieza de puentes, limpieza de alcantarillas, tapahuecos desde el PR 34+000 al PR 40+000
- ✓ Cooperativa Micro realiza labores, tapahuecos, limpieza de cunetas, limpieza de moxas, limpieza de alcantarillas, limpieza de señales y roceria entre los PR 01+400 al PR 9+000, del PR 25+000

viernes 05 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.

Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera sacama-la cabuya, 6415 carretera la cabuya-saravena
ruta 6405: día soleado

ruta 6415: día soleado

Se realiza recorrido de la ruta 6415 desde el PT 40+000 hasta PT 85+000.

Actividades de las cooperativas

✓ Cooperativa limpiar realiza labores, rocería desde el PT 82+000 al PT 85+000

✓ Cooperativa talleros realiza labores, limpieza de puentes, tapahuecos, limpieza de calzada, poda y corte de ramas desde el PT 25+000 al PT 28+000

Sábado 06 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.

Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera sacama-la cabuya, 6415 carretera la cabuya - saravena

ruta 6405: día soleado

ruta 6415: día nublado

los encargados realizan los recorridos hacen inspección y vigilancia. reportan normalidad en el estado de las vías en c/o de los tramos.

Domingo 07 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.
Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera sacama - la cabuya, 6415 la cabuya - saravena.

Ruta 6405: día soleado

Ruta 6415: día lluvioso

Los encargados de realizar los recorridos hacen inspección y vigilancia. Reportan normalidad en el estado de las vías, en c/o de los tramos.

Lunes 08 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.

Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera sacama - la cabuya, 6415 la cabuya - saravena.

Ruta 6405: día nublado

Ruta 6415: día nublado

Actividades de las cooperativas

- ♥ Cooperativa Limpiar realiza labores de rocería desde el Pk 40+000 al Pk 41+500
- ♥ Cooperativa Tableros realiza actividades de limpieza y desyerba, limpieza de aleros, cabezales, encoles y descoles de al cantarrillas, poda de ramas desde el Pk 00+000 al Pk 2+000.
- ♥ Cooperativa Micro realiza labores de rocería desde el Pk 12+000 al Pk 14+000.

Martes 09 julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.

Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera Sacama - la cabuya, 6415 carretera la cabuya - Saravena

Ruta 6405: día soleado

Ruta 6415: día soleado

Actividades de las cooperativas.

♥ Cooperativa limpiar realiza labores de rocería desde el P+K 41+500 al P+K 43+000

♥ Cooperativa tablereros realiza labores de limpieza de puentes, limpieza de borde de calzada, poda desde el P+K 3+000 al P+K 5+200.

♥ Cooperativa Micro realiza recorrido de la vía 6405 Sacama - la cabuya donde se realizan canalización de aguas, realiza actividad de rocería, limpieza de puentes, limpieza de mojones desde el P+K 8+000 al P+K 16+200, en P+K 19+900.

Miércoles 10 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.

Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera Sacama - la cabuya, 6415 carretera la cabuya - Saravena

Ruta 6405: día soleado

Ruta 6415: día soleado

Actividades de las cooperativas

♥ Cooperativa limpiar realiza labores, rocería desde el P+K 43+000 al P+K 45+000

- ♥ Cooperativa limpiar realiza labores, rocería desde el PR 43+000 al PR 45+000
- ♥ Cooperativa tabbneros realiza labores, tabahuecos, limpieza de cunetas desde el PR 2+000 al PR 3+000, del PR 5+200 al PR 6+500.
- ♥ Cooperativa micro realiza labores, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, rocería desde el PR 12+100 al PR 19+000

Juven 11 de Julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.

Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera sacama - la cabuya, 6415 carretera la cabuya saravena

Ruta 6405: día soleado

Ruta 6415: día soleado

Actividades de las cooperativas

- ♥ Cooperativa limpiar realiza labores de rocería desde el PR 45+000 al PR 46+800
- ♥ Cooperativa tabbneros realiza labores de tabahuecos, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de puentes en los PR 3+000 al PR 5+000, PR 6+800 al PR 8+000
- ♥ Cooperativa micro realiza labores, rocería y limpieza de alcantarillas en los PR 19+000 al PR 21+100, PR 13+000 al PR 15+600.

Viernes 12 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT casanare.

Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera sacama-la cabuya, 6415 carretera la cabuya saravena.

Ruta 6405: día soleado

Ruta 6415: día soleado

Actividades de las cooperativas

♥ Cooperativa limpiar realiza labores de rocería desde el PK 46+800 al PK 47+000, se presentan lluvias a las 3pm.

♥ Cooperativa tabloneros realiza labores, tapahuecos desde el PK 8+500 al PK 13+000.

♥ Cooperativa Micro realiza labores limpieza de puentes, limpieza de señales, limpieza de conchas, rocería desde el PK 15+800 al PK 22+000

Sábado 13 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte del estado del tiempo y estado de las vías a la DT casanare.

Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera sacama-la cabuya, 6415 carretera la cabuya-saravena

Ruta 6405: día lluvioso

Ruta 6415: día lluvioso

Los encargados de realizar los recorridos hacen inspección y vigilancia. Reportan normalidad en el estado de las vías, en c/o de los tramos.

Domingo 14 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.

Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera sacama - la cabuya, 6415 carretera la cabuya - saravena
Ruta 6405: día soleado

Ruta 6415: día soleado

Los encargados de realizar los recorridos hacen inspección y vigilancia. Reportan normalidad en el estado de las vías, en qto de los tramos.

Lunes 15 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.

Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera sacama - la cabuya, 6415 carretera la cabuya - saravena
Ruta 6405: día soleado

Ruta 6415: día soleado

Actividades de las cooperativas

✓ Cooperativa limpiar realiza labores, rocería desde el PK 47+000 al PK 48+500

✓ Cooperativa tabbneros realiza labores, tapahuecos, foda, limpieza de puentes, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzadas desde el PK 13+000 al PK 15+000

✓ Cooperativa micro realiza labores de rocería, limpieza de cunetas desde el PK 16+500 al PK 16+800, desde el PK 22+000 al PK 23+300.

Marques 16 de Julio de 2024

Se realiza y envia reporte diario del estado del tiempo y estado de las vias a la DT Casapare.

Se informa trafico normal en la ruta 6405 carretera sacama-la cabuya, 6415 carretera la cabuya-saravend

futa 6405: dia soleado

futa 6415: dia soleado

Actividades de las cooperativas

✓ Cooperativa limpiar realiza labores de roceria desde el PE 48+500 al PE 50+800.

✓ Cooperativa tabloneros realiza labores, tapahuecos, poda, limpieza de cunetas desde el PE 15+000 al PE 18+000

✓ Cooperativa Micro realiza labores, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, tapahuecos, roceria desde el PE 17+300 al PE 25+000.

Miércoles 17 de Julio de 2024

Se elabora y envia reporte diario del estado del tiempo y estado de las vias a la DT Casapare.

Se informa trafico normal en la ruta 6405 carretera sacama-la cabuya, 6415 carretera la cabuya-saravend.

futa 6405: dia soleado

futa 6415: dia soleado

Actividades de las cooperativas

✓ Cooperativa limpiar realiza labores de traslado de material asfaltico desde el PE 55+832 al PE 56+046

✓ Cooperativa tabloneros realiza labores, limpieza de alcantarillas, poda de arboles, limpieza de calzada, tapahuecos

desde el PF 18+000 al PF 19+500
* Cooperativa micro realiza labores limpieza de puente,
tapahuecos, retiro de derrumbe, rocería desde el
PF 25+000 al 27+000, PF 5+400 y PF 19+500

Jueves 18 de Julio de 2024

Se elabora y envia reporte diario del estado del
tiempo y estado de las vías a la DT Causanare.
Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera
Sacama - la cabuya, 6415 carretera la cabuya
Saravena

Ruta 6405: día soleado

Ruta 6415: día soleado

Actividades de las cooperativas

- * Cooperativa fibbneros realiza labores de limpieza
de calzada, poda de arboles, limpieza de cunetas
desde el PF 19+500 al PF 21+000, PF 13+500.
- * Cooperativa micro realiza labores, rocería, limpieza
de cunetas, limpieza de alcantarillas desde el
PF 19+800 al PF 30+000.

viernes 19 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT casanare.
Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera sacama-la cabuya, 6415 carretera la cabuya Saravena

Ruta 6405: día soleado

Ruta 6415: día soleado

Actividades de las cooperativas

* Cooperativa limpiar realiza labores tipahuecos desde el PK 86+210 hasta el PK 102+000.

* Cooperativa tabbneros realiza labores limpieza de Cunetas, limpieza de borde de calzada, foda, limpieza de gaviones desde el PK 38+000 al PK 40+000.

* Cooperativa micro realiza labores rocería, limpieza de señales, limpieza de cunetas, limpieza de puentes desde el PK 21+000 al PK 28+000.

Sábado 20 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT casanare.

Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera sacama-la cabuya, 6415 carretera la cabuya - Saravena

Ruta 6405: día nublado

Ruta 6415: día nublado

Los encargados de realizar los recorridos hacen inspección y vigilancia. Reportan normalidad en el estado de las vías, en c/u de los tramos.

Domingo 21 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.
Se informa tráfico normal en la ruta 6405 Carretera Sacama - La Cabaña, 6415 Carretera La Cabaña Saravena.

fota 6405: día lluvioso

fota 6405 día lluvioso

Los encargados de realizar los recorridos hacen inspección y vigilancia. Reportan el hallazgo de árbol caído sobre la calzada en la ruta 6415 Carretera Sacama - La Cabaña.

Lunes 22 de julio de 2024.

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.
Se informa tráfico normal en la ruta 6405 Carretera Sacama - La Cabaña, 6415 Carretera La Cabaña Saravena.

fota 6405:

fota 6415:

Actividades de las cooperativas

- * cooperativa limpiar realiza labores. limpieza de calzada desde el PK 50+000 al PK 52+000
- * cooperativa tabloneros realiza labores, limpieza de puente, rocería, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada desde el PK 28+000 al PK 30+000.

✓ cooperativa micro realiza labores limpieza de alcantarilla
limpieza de box, limpieza de cuneta desde el PE 21+200
al PE 26+400

Martes 23 de julio de 2024

se elabora y envia reporte diario del estado del
tiempo y estado de las vias a la DT Cosanare.
Se informa trafico normal en la ruta 6405 carretera
sacama-la cabuya, 6415 carretera la cabuya
saravena.

Ruta 6405:

Ruta 6415:

Actividades de las cooperativas.

- ✓ cooperativa limpiar realiza labores de limpieza de
calzada desde el PE 48+000 al PE 52+000
- ✓ cooperativa tabloneros realiza labores, limpieza de
alcantarilla, roceria, limpieza de barandas. desde
el PE 28+000 al PE 30+000.
- ✓ cooperativa micro realiza labores, limpieza de cuneta,
limpieza de puentes, limpieza de girones, retiro de
derrumbe, limpieza de box desde el PE 26+950
al PE 30+600.

Miércoles 24 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.
Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera Sacama - la cabuya, 6415 carretera la cabuya Saravena

Ruta 6405: día soleado

Ruta 6415: día soleado

Actividades de las cooperativas

- Cooperativa limpiar realiza labores de rocería desde el PE 54+250 al PE 55+750

- Cooperativa tabbneros realiza actividades de limpieza de calzada, limpieza y rocería de señales, limpieza de cunetas desde el PE 24+000 al PE 25+000

- Cooperativa micro realiza labores de limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de puentes, rocería, limpieza de box desde el PE 30+500 al PE 32+080.

Jueves 25 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.
Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera sacama-la cabuya, 6415 carretera la cabuya Saravena

Ruta 6405: día soleado

Ruta 6415: día soleado

Actividades de las cooperativas

✓ cooperativa tabloneros realiza labores, limpieza de puentes, limpieza de alcantarillas, limpieza de puentes, limpieza de calzada, rocería y limpieza de señales desde el PR 20+950 al PR 22+000.

✓ cooperativa Micro realiza labores, limpieza de berma, rocería manual, limpieza de señales desde el PR 24+700 al PR 32+050.

✓ cooperativa limpiar realiza labores de rocería desde el PR 54+500 al PR 55+700.

Viernes 26 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.

Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera Sacama - la cabuya, 6415 carretera la cabuya Saravena.

Ruta 6405: día lluvioso

Ruta 6415: día soleado

Actividades de las cooperativas

✓ cooperativa limpiar realiza labores de limpieza de calzada desde el PR 45+000 al PR 47+000.

✓ cooperativa tabloneros realiza labores de tapahuecos, limpieza de puentes, limpieza de calzada desde el PR 22+000 al PR 25+000.

✓ cooperativa Micro realiza labores de tapahuecos desde el PR 16+700 al PR 18+200.

Sábado 27 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare. Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera Sacama - la cabuya, 6415 carretera la cabuya - Saravena.

Ruta 6405: día lluvioso

Ruta 6415: día nublado

Los encargados de realizar los recorridos hacen inspección y vigilancia. Reportan normalidad en el estado de las vías, en c/u de los tramos.

Domingo 28 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare. Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera Sacama - la cabuya, 6415 carretera la cabuya - Saravena.

Ruta 6405: día lluvioso

Ruta 6415: día lluvioso

Los encargados de realizar los recorridos hacen inspección y vigilancia. Reportan normalidad en el estado de la vía con Ruta 6415, se reporta que en el recorrido a la Ruta 6405 se retiran ramas de la vía en el Pk 20+100.

Lunes 29 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.
Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera la sacama - la cabuya, 6415 carretera la cabuya - saravena.

Ruta 6405: día nublado

Ruta 6415: día nublado.

Las cooperativas asisten a una capacitación por parte de la administración

Martes 30 de julio de

Se elabora y envía reporte diario del estado del tiempo y estado de las vías a la DT Casanare.
Se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera sacama - la cabuya, 6415 carretera la cabuya - saravena.

Ruta 6405: día lluvioso

Ruta 6415: día lluvioso.

Al realizar los recorridos se encuentra árbol caído en el P+K 2+850 de la ruta 6415 la cabuya - saravena.

Actividades de las cooperativas.

- ✓ cooperativa limpiar realiza labores limpieza de señaks desde el P+K 64+500 al P+K 85+000

- ✓ cooperativa tabloneros realiza labores rocería, limpieza de alcantarillas desde el P+K 31+000 al P+K 32+000.

- ✓ cooperativa micro realiza labores, retiro de derrumbe

tapahuecos en el P+R 19+900, desde el P+R 18+400 al P+R 18+900.

Miércoles 31 de julio de 2024

Se elabora y envía reporte diario de estado del tiempo y estado de las vías a la DT Coamare se informa tráfico normal en la ruta 6405 carretera sacama - la cabuya, 6415 carretera la cabuya - saravena.

Ruta 6405: día soleado

Ruta 6415: día soleado

Se realiza recorrido para inspección de la ruta 6405 carretera sacama - la cabuya y se reporta que es encontrada una roca enorme sobre la calzada en el P+R 21+900.

Actividades de las cooperativas

- ✓ Cooperativa limpiar realiza labores de tapahuecos desde el P+R 55+800 al P+R 37+610
- ✓ Cooperativa tabloneros realiza labores limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, rocería desde el P+R 34+000 al P+R 37+150.
- ✓ Cooperativa micro realiza labores tapahuecos desde el P+R 19+000 al P+R 19+900