

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																														
		VERSIÓN	1																																																														
		PÁGINA	1 de 6	1 de 2																																																													
		FECHA	2	9	2024																																																												
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																												
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE																																																															
CONTRATO DE OBRA No. 1629 de 2024		CONTRATISTA: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS																																																															
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMAS- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.																																																																	
FECHA DE INICIO: 4/06/2024 PLAZO INICIAL: (29) Meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 1.899.472.050,00 VALOR ACUMULADO: \$ 1.899.472.050,00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1889 de 2024		INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL																																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																	
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 189.947.205,00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 379.894.410,00</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 189.947.205,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 379.894.410,00	Calidad de Estudios y Diseños			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>9</td><td>5</td><td>2024</td><td colspan="3">26/02/2027</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>9</td><td>5</td><td>2024</td><td>26</td><td>8</td><td>2029</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			9	5	2024	26/02/2027									9	5	2024	26	8	2029												
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																															
Cumplimiento	10%	\$ 189.947.205,00																																																															
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																																	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 379.894.410,00																																																															
Calidad de Estudios y Diseños																																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																																	
VIGENCIA																																																																	
Desde			Hasta																																																														
9	5	2024	26/02/2027																																																														
9	5	2024	26	8	2029																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005195 Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																																	
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																	
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>20%</td><td>\$ 260.000.000,00</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	\$ 260.000.000,00	Otros			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>9</td><td>5</td><td>2024</td><td>26</td><td>8</td><td>2026</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			9	5	2024	26	8	2026																																	
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																															
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	\$ 260.000.000,00																																																															
Otros																																																																	
VIGENCIA																																																																	
Desde			Hasta																																																														
9	5	2024	26	8	2026																																																												
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101002388 Otras Pólizas No. Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																												
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA	1 de 6 2 de 2																																												
		FECHA	2	9	2024																																										
			(Día)	(Mes)	(Año)																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																															
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																															
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																															
Amparo		% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																												
Cumplimiento		10%																																													
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																															
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		20%																																													
Calidad de Estudios y Diseños																																															
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																															
<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>						VIGENCIA						Desde			Hasta									Día	Mes	Año										Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
VIGENCIA																																															
Desde			Hasta																																												
Día	Mes	Año																																													
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																										
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.																																															
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																															
Razón Social Compañía Aseguradora:																																															
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																															
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																															
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																															
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																															
Seguro		% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																												
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		20%																																													
Otros																																															
<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>						VIGENCIA						Desde			Hasta									Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
VIGENCIA																																															
Desde			Hasta																																												
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																										
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.																																															
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																															
Razón Social Compañía Aseguradora:																																															
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																															
OBSERVACIONES:																																															
NOTAS:																																															
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.																																															
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																															
Firma																																															
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ																																															
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024																																															
Matrícula No.: 08202-69150 ATL																																															
ORIGINAL FIRMADO																																															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																															
Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																															



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 57	NO.PÓLIZA 57-40-101002388	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 05 06 2024	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 09 05 2024		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 26 08 2026		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MICROEMPRESAS DE TRABAJADORES VIALES SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.544.167-0
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 3 - 67	CIUDAD: YOPAL, CASANARE TELÉFONO: 3203359026

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CALLE 25G NO 73B-90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3770600
BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ASEGURADOS: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS Y/O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DAÑO FÍSICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA PÓLIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS Y DERIVADOR DEL CONTRATO No 1629 DE 2024 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SACAMA- LA CABUYA, PRO-0000- PR32+0080 LOTE 5.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/08/2026	\$260,000,000.00	\$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/08/2026	\$52,000,000.00	\$52,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/08/2026	\$52,000,000.00	\$52,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A ORDEN DE INICIO DEL 04 DE JUNIO DE 2024.
PARAGRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garanta unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****260,000,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA JOSE MOLANO Y SEGUROS LTDA	143719	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-40-101002388

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 661-6019330

DLF143719A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL						SUCURSAL AGENCIA YOPAL						COD.SUC 57		NO.PÓLIZA 57-40-101002388		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
05 06 2024			09 05 2024			00:00		26 08 2026			23:59		ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MICROEMPRESAS DE TRABAJADORES VIALES SAS												IDENTIFICACIÓN NIT: 900.544.167-0	
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 3 - 67										CIUDAD: YOPAL, CASANARE		TELÉFONO: 3203359026	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS												IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2	
DIRECCIÓN: CALLE 25G NO 73B-90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT										CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3770600	
BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS													

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/08/2026	\$52,000,000.00	\$52,000,000.00
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/08/2026	\$52,000,000.00	\$52,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/08/2026	\$52,000,000.00	\$52,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2024	26/08/2026	\$52,000,000.00	\$52,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELÉFONO: 3102010300 - YOPAL

57-40-101002388

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143719A

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 57	NO.PÓLIZA 57-44-101005195	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
06 06 2024	09 05 2024		00:00	26 08 2029		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MICROEMPRESAS DE TRABAJADORES VIALES SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.544.167-0
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 3 - 67	CIUDAD: YOPAL, CASANARE TELÉFONO: 3203359026

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CALLE 25G NO 73B-90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3770600
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE AMEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DE OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No 1629 DE 2024 REFERENTE A: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SACAMA- LA CABUYA, PRO-0000-PR32-0080 LOTE 5.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/05/2024	26/02/2027	\$189,947,205.00	\$189,947,205.00
CALIDAD DEL SERVICIO	09/05/2024	26/02/2027	\$569,841,615.00	\$569,841,615.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/05/2024	26/08/2029	\$379,894,410.00	\$379,894,410.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A ORDEN DE INICIO DEL 04 DE JUNIO DE 2024.
PARAGRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garanta unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ ****1,139,683,230.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA JOSE MOLANO Y SEGUROS LTDA	143719	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

57-44-101005195

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas




FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 53 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143719A

1



DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SACAMA- LA CABUYA, PRO+0000- PR32+0080 LOTE 5.

INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CONFACASANARE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Nombre : LUIS FERMIN ESTUPIRAN MARTINEZ
R. L. MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS
C. C. # : 1.129.484 de Sacama - Casanare
ORIGINAL FIRMADO

Nombre: HERLEY BOHORQUEZ GODOY
Ingeniero Residente AMV grupo 3
Matricula No.: 25202-301365 CND
ORIGINAL FIRMADO

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900544167-0	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS		CR 10 3-56	3203359026	cooptra12009@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CASANARE	SÁCAMA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-09	2024-08	E	29/08/2024	79816269	\$8.581.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.600.000	0		0		0	0	0	0	1.600.000	8
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	650.000	0		0		0	0	0	0	650.000	4

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	3.088.000	0	0	0	0	0	0		3.088.000	13

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.343.700				1.343.700	0	0	1.343.700			13.437	1.343.700	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	772.000	0	0	772.000	13

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
386.000	0	0	386.000	13
ICBF				
579.000	0	0	579.000	13
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	2.412.500	2.412.500
Pensión	1	3.088.000	3.088.000
Riesgos Laborales	1	1.343.700	1.343.700
CCF	1	772.000	772.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	579.000	579.000
MEN	0	0	0
SENA	1	386.000	386.000
TOTALES	8	8.581.200	8.581.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900544167-0	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS		CR 10 3-56	3203359026	cooptra12009@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CASANARE	SÁCAMA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	29/08/2024	79816269	\$8.581.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES											
No.	Typo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Exonerado	Columna excedente	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	VCT	VCV	IBL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1048820552	CERINZA BAEZ OSCAR	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
2	CC	1056552798	VALDERRAMA SALAZAR JHON ALEXIZ	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF69	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
3	CC	1116861720	AVELLANEDA FUENTES JEISSON ANTONIO	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPSC25	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
4	CC	1118579610	GAUTA TOZCANO WILSON JHOHAN	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPSC25	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
5	CC	1129484	ESTUPIÑAN MARTINEZ LUIS FERMIN	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF69	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
6	CC	96194340	VALDERRAMA PIÑEROS WILLIAM GIOVANI	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF69	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
7	CC	96194914	TORRES ESTEPA JAMES ORLANDO	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF69	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
8	CC	96195239	AVELLANEDA FUENTES WILSON HARLEY	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF69	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
9	CC	1129511	ESTUPIÑAN MARTINEZ NEIVER	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPSC25	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
10	CC	1129520	VALDERRAMA SALAZAR EDIL RODRIGO	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPSC25	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
11	CC	74861325	TOSCANO PARADA JAIME ALIRIO	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF69	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
12	CC	96192796	NIÑO ALVARO	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF69	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
13	CC	96194195	SALAZAR AVELLANEDA WILMER	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF69	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0

FECHA

2/08/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

SEMANA No.: 9 del 26/07/2024 al 1/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.				INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024			
INTEGRANTES: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.				INTEGRANTES: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S. , del 50%.			
CONTRATO No.	1629 de 2024	VALOR INICIAL:	\$ 1.899.472.050,00	CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	\$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2023	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.899.472.050,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 de abril de 2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 615.682.200	\$ 790.412.280	\$ 493.377.570	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 615.682.200			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 517.380.000,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 65.534.800,00 12,67%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 65.534.800,00 12,67%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: N/A

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N/A

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 51.738.000,00 10%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 65.534.800,00

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N/A

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 12.072.200,00 2,33%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 12.072.200,00 2,33%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN \$ 18.419.868,00 0,45%

PROGRAMADA: \$ 18.419.868,00 0,45%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 18.419.868,00 0,45%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 4.604.967,00 0,11%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 4.604.967,00 0,11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		INDICADOR I/C	ANTICIPOS	
Otorgado \$			Otorgado \$	
Amortizado \$			Amortizado \$	
Saldo \$			Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo correspondiente al existo en el plano de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de CAUCES: SI NO N/A

VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de cunetas del PR00+050 al PR2+100

LIMPIEZA DE CALZADA

Se realiza limpieza de calzada en PR00+100, PR1+500

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realizan limpiezas de alcantarillas del PR00+050 al PR2+050

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES Se realiza retiro de derrumbe en en PR21+900, PR19+900,PR31+800, PR32+000	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	
PARCHEO (TAPAHUECOS) Se realiza tapahuecos del PR16+700 al PR18+200, del PR18+400 al PR18+900, del PR19+000 al PR19+900	
MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS	
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES Se realiza poda de arboles en PR00+100, PR1+500	
LIMPIEZA DE GAVIONES	
ATENCION A EMERGENCIAS se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
VIGILANCIA Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL se realia roceria entre los PR4+0000 al PR11+0000	
LIMPIEZA DE CUNETAS se realia limpieza de cuneta entre los PR1+0000 al PR11+0000	
LIMPIEZA DE LA CALZADA se realia limpieza calzada entre los PR4+0000 al PR11+0000	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE) se realiaza limpieza de alcantarilla y box entre los PR4+0000 al PR11+0000	
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES se realia limpieza de puentes y pontones entre los PR4+0000 al PR11+0000	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES se realia limpieza de mojonos entre los PR4+0000 al PR11+0000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
RECOLECCION DE BASURA	
PODA DE ARBOLES se realia poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR4+0000 al PR11+0000	
RECOLECCIÓN DE BASURAS	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION A EMERGENCIAS Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.	
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Si se presentan se recopilará la información	
VIGILANCIA Se prestará vigilancia los 7 días de la semana	
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. 6515 PR 00+0000 PR 40+0000 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra. NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA 
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. 76202-419620 VLL
	MAT:
Invias - Gestión Pública con Calidad	

FECHA

16/08/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

SEMANA No.: 11 del 9/08/2024 al 15/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.			INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.			INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S., del 50%.		
CONTRATO No.	1629 de 2024	VALOR INICIAL:	\$ 1.899.472.050,00	CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	\$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2023	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.899.472.050,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 de abril de 2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 615.682.200	\$ 790.412.280	\$ 493.377.570
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 615.682.200		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			
	SALDO DE VIGENCIA			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 517.380.000,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 65.534.800,00 12,67%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 65.534.800,00 12,67%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: N/A

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N/A

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 51.738.000,00 10%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 65.534.800,00

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N/A

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 12.072.200,00 2,33%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 12.072.200,00 2,33%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN \$ 18.419.868,00 0,45%

PROGRAMADA: \$ 18.419.868,00 0,45%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 18.419.868,00 0,45%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 4.604.967,00 0,11%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 4.604.967,00 0,11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		INDICADOR I/C	ANTICIPOS	
Otorgado \$			Otorgado \$	
Amortizado \$			Amortizado \$	
Saldo \$			Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo correspondiente al existente en el plan de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A

VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 13 OBRA INTER

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 13

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PEDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

se realiza desmonte manual del PR11+700 al PR12+300, del PR12+300 al PR12+950, del PR13+000 al PR13+400, del PR13+400 al PR14+000, del PR14+000 al PR14+800

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de cunetas del PR12+000 al PR12+700, del PR13+200 al PR14+000

LIMPIEZA DE CALZADA

Se realiza limpieza de calzada del PR11+800 al PR12+400,

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realizan limpiezas de encole alcantarilla en PR12+400, limpieza de alcantarillas del PR13+000 al PR16+900

Se realiza limpieza de box en PR13+100, en PR14+100

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realiza limpieza de puente en PR12+900, en PR15+800

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

Se realiza limpieza de señales del PR15+600 alPR17+000, puntos de referencia del PR12+000 al PR17+000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

Se realiza retiro de arboles caídos en PR29+300

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION

Se presenta accidente de auto en el PR3+300

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realiza roceria entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realiza limpieza de cuneta entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

se realiza limpieza calzada entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR0+0000 al PR5+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la vía

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

se realiza limpieza de mojoneros entre los PR0+0000 al PR5+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realiza poda, corete y retiro de arboles caídos entre los PR0+0000 al PR5+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCION DE INFORMACION

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515

PR 00+0000

PR 40+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Sequimiento permanente a actividades programadas.

FIRMA

NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS

No. 76202-419620 VLL

MAT:

Invias - Gestión Pública con Calidad

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Tapahuecos del PR16+700 al PR18+200, del PR18+400 al PR18+900, del PR19+000 al PR19+900



FOTO No. 02: Tapahuecos del PR16+700 al PR18+200, del PR18+400 al PR18+900, del PR19+000 al PR19+900



FOTO No. 03: limpiezas de alcantarillas del PR00+050 al PR2+050



FOTO No. 04: poda de arboles en PR00+100, PR1+500



FOTO No. 05: retiro de derrumbe en en PR2+900



FOTO No. 06: limpieza de cunetas del PR00+050 al PR2+100

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	<div data-bbox="901 1659 1096 1722" data-label="Text"> </div> <div data-bbox="803 1701 841 1719" data-label="Text"> <p>FIRMA</p> </div> <div data-bbox="803 1724 1127 1743" data-label="Text"> <p>NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS</p> </div> <div data-bbox="803 1740 997 1761" data-label="Text"> <p>No. MAT: 76202-419620 VLL</p> </div>

FECHA

9/08/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 10 del 2/08/2024 al 8/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.			INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.			INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S., del 50%.		
CONTRATO No.	1629 de 2024	VALOR INICIAL:	\$ 1.899.472.050,00	CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	\$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2023	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.899.472.050,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 de abril de 2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 615.682.200	\$ 790.412.280	\$ 493.377.570	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 615.682.200			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 517.380.000,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 65.534.800,00 12,67%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 65.534.800,00 12,67%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: N/A %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N/A %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 51.738.000,00 10%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 65.534.800,00 %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N/A %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 12.072.200,00 2,33%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 12.072.200,00 2,33%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____

PERIODO FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN \$ 18.419.868,00 0,45%

PROGRAMADA: \$ 18.419.868,00 0,45%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 18.419.868,00 0,45%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 4.604.967,00 0,11%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 4.604.967,00 0,11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____

PERIODO FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: _____

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		INDICADOR I/C	ANTICIPOS	
Otorgado \$			Otorgado \$	
Amortizado \$			Amortizado \$	
Saldo \$			Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____

Meta Física Ejecutada % _____

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo correspondiente al existo en el plano de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____

PERMISO MINERO: SI _____ NO _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

UBICACIÓN: _____

PERMISO MINERO: SI _____ NO _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____

Ocupación de CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____

VERTIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____

EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____

OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 13 OBRA INTER

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 13

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____

FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____

AVALÚOS APROBADOS: _____

PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

se realiza desmonte manual del PR8+000 al PR10+300, del PR2+800 al PR4+000

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de cunetas del PR3+100 al PR5+300, en PR14+000, del PR2+150 al PR3+050

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realizan limpiezas de alcantarillas del PR4+250 al PR6+000, en PR12+000, del PR6+200 al PR10+400, del PR2+100 al PR3+950

Se realiza limpieza de box en PR7+950

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realiza limpieza de puente en PR2+650

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

Se realiza limpieza de señales del PR8+000 al PR10+200, del PR0+400 al PR3+700

PARCHEO (TAPAHUECOS)

Se realiza tapahuecos en el PR5+450

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

Se realiza poda de arboles del PR6+000 al PR11+000, del PR2+400 al PR2+650

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realiza roceria entre los PR4+0000 al PR11+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realiza limpieza de cuneta entre los PR4+0000 al PR11+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

se realiza limpieza calzada entre los PR4+0000 al PR11+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR4+0000 al PR11+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la vía

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR4+0000 al PR11+0000

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

se realiza limpieza de mojoneros entre los PR4+0000 al PR11+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realiza poda, corte y retiro de arboles caídos entre los PR4+0000 al PR11+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCION DE INFORMACION

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515

PR 00+0000

PR 40+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Sequimiento permanente a actividades programadas.

FIRMA

NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS

No. 76202-419620 VLL

MAT:

Invias - Gestión Pública con Calidad

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Desmante manual del PR8+000 al PR10+300, del PR2+800 al PR4+000



FOTO No. 02: poda de arboles del PR6+000 al PR11+000, del PR2+400 al PR2+650



FOTO No. 03: limpieza de puente en PR2+650



FOTO No. 04: limpieza de box en PR7+950



FOTO No. 05: limpiezas de alcantarillas del PR4+250 al PR6+000, en PR12+000, del PR6+200 al PR10+400, del PR2+100 al PR3+950



FOTO No. 06: limpieza de cunetas del PR3+100 al PR5+300, en PR14+000, del PR2+150 al PR3+050

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
		
		FIRMA
		NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
		No. MAT: 76202-419620 VLL

Instituto de Gestión Pública con Calidad

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: desmonte manual del PR14+900 al PR16+100, del PR16+400 al PR17+000, del PR18+000 al PR19+700



FOTO No. 02: desmonte manual del PR14+900 al PR16+100, del PR16+400 al PR17+000, del PR18+000 al PR19+700



FOTO No. 03: limpieza de cunetas del PR15+950 al PR16+800, del PR17+300 al PR17+800



FOTO No. 04: limpiezas de alcantarillas del PR16+300 al PR17+800



FOTO No. 05: limpieza de cunetas del PR15+950 al PR16+800, del PR17+300 al PR17+800



FOTO No. 06: retiro de arboles en PR15+450, en PR16+500, en PR17+800, en PR17+050

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
<div data-bbox="803 1701 841 1719" data-label="Text">FIRMA</div> <div data-bbox="803 1726 1127 1761" data-label="Text"> NOMBRE: <u>EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS</u> No. MAT: <u>76202-419620 VLL</u> </div>	<div data-bbox="904 1663 1096 1717" data-label="Text"> </div>

FECHA

23/08/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

SEMANA No.: 12 del 16/08/2024 al 22/08/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.			INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.			INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S., del 50%.		
CONTRATO No.	1629 de 2024	VALOR INICIAL:	\$ 1.899.472.050,00	CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	\$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2023	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.899.472.050,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 de abril de 2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 615.682.200	\$ 790.412.280	\$ 493.377.570
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 615.682.200		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			
	SALDO DE VIGENCIA			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 517.380.000,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 65.534.800,00 12,67%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 65.534.800,00 12,67%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: N/A

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N/A

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 51.738.000,00 10%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 65.534.800,00

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N/A

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 12.072.200,00 2,33%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 12.072.200,00 2,33%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN \$ 18.419.868,00 0,45%

PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN \$ 18.419.868,00 0,45%

EJECUTADA:

INVERSIÓN PROGRAMADA \$ 4.604.967,00 0,11%

EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN \$ 4.604.967,00 0,11%

LA SEMANA

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		INDICADOR I/C	ANTICIPOS	
Otorgado \$			Otorgado \$	
Amortizado \$			Amortizado \$	
Saldo \$			Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo correspondiente al existo en el plano de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de cauces: SI NO N/A

VERTIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

se realiza desmonte manual del PR14+900 al PR16+100, del PR16+400 al PR17+000, del PR18+000 al PR19+700

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de cunetas del PR15+950 al PR16+800, del PR17+300 al PR17+800

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realizan limpiezas de alcantarillas del PR16+300 al PR17+800

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS	
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	
Se realiza retiro de arboles en PR15+450, m PR16+500, en PR17+800, en PR17+050	
LIMPIEZA DE GAVIONES	
ATENCION A EMERGENCIAS	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
VIGILANCIA	
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	
se realiza roceria entre los PR0+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE CUNETAS	
se realiza limpieza de cuneta entre los0+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE LA CALZADA	
se realiza limpieza calzada entre los PR0+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)	
se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR0+0000 al PR5+0000	
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la vía	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR0+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	
se realiza limpieza de mojones entre los PR0+0000 al PR5+0000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
RECOLECCION DE BASURA	
PODA DE ARBOLES	
se realiza poda, corete y retiro de arboles caídos entre los PR0+0000 al PR5+0000	
RECOLECCIÓN DE BASURAS	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION A EMERGENCIAS	
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.	
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCION DE INFORMACION	
Si se presentan se recopilará la información	
VIGILANCIA	
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana	
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. 6515	
PR 00+0000 PR 40+0000	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	
Residente de Interventoria	
Firma	
Nombre: Edgar Arturo Calonge Vargas	
No. 76202-419620 VLL	
Mat:	
Invias - Gestión Pública con Calidad	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEPI-MN1-IN-15-FR-3 1																																																																																																																																																	
						FECHA 30/08/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																	
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																							
PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA																																																																																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE		SEMANA No.: 13 del 23/08/2024 al 29/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)																																																																																																																																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO				GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA																																																																																																																																																			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.																																																																																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																																																							
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																																			
CONTRATISTA: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.				INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024																																																																																																																																																			
INTEGRANTES: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.				INTEGRANTES: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S., del 50%.																																																																																																																																																			
CONTRATO No. 1629 de 2024				CONTRATO No. 1889 de 2024																																																																																																																																																			
FECHA DE INICIO: 4 de junio de 2024				FECHA DE INICIO: 01 de septiembre de 2023																																																																																																																																																			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de julio de 2026				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023																																																																																																																																																			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 de abril de 2024																																																																																																																																																			
VALOR INICIAL: \$ 1.899.472.050,00				VALOR INICIAL: \$ 4.050.198.082,00																																																																																																																																																			
VALOR ADICIONES: \$ -				VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																																																			
VALOR ACUMULADO: \$ 1.899.472.050,00				VALOR ACUMULADO: \$ 4.050.198.082,00																																																																																																																																																			
VALOR ANTICIPO: \$ -				VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																																																			
VALOR AMORTIZADO: \$ -				VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																																																			
SALDO POR AMORTIZAR: \$ -				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																																			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																																							
<table><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th></th></tr><tr><td rowspan="3">OBRA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 615.682.200</td><td>\$ 790.412.280</td><td>\$ 493.377.570</td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 615.682.200</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026		OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 615.682.200	\$ 790.412.280	\$ 493.377.570		EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				SALDO DE VIGENCIA	\$ 615.682.200				INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA					EJECUTADO DE LA VIGENCIA					SALDO DE VIGENCIA																																																																																																														
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026																																																																																																																																																			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 615.682.200	\$ 790.412.280	\$ 493.377.570																																																																																																																																																			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 615.682.200																																																																																																																																																					
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA																																																																																																																																																						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																																																						
	SALDO DE VIGENCIA																																																																																																																																																						
<table><tr><td colspan="4">OBRA</td><td colspan="4">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$ 517.380.000,00</td><td></td><td></td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 18.419.868,00</td><td>0,45%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ 65.534.800,00</td><td>12,67%</td><td></td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 18.419.868,00</td><td>0,45%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ 65.534.800,00</td><td>12,67%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>N/A</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 51.738.000,00</td><td>10%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 65.534.800,00</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>N/A</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 12.072.200,00</td><td>2,33%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 12.072.200,00</td><td>2,33%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td colspan="4">RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td></tr><tr><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td></tr><tr><td colspan="4">PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="4">PERIODO FACTURADO:</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR FACTURA: \$ -</td><td colspan="4">VALOR FACTURA:</td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones:</td><td colspan="4">Observaciones:</td></tr></table>								OBRA				INTERVENTORIA				VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 517.380.000,00			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 18.419.868,00	0,45%		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 65.534.800,00	12,67%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 18.419.868,00	0,45%		INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 65.534.800,00	12,67%						AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A							OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	N/A	%						(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)								TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 51.738.000,00	10%						TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 65.534.800,00	%						AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	%						INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 12.072.200,00	2,33%						INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 12.072.200,00	2,33%						RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				PERIODO FACTURADO:				PERIODO FACTURADO:				VALOR FACTURA: \$ -				VALOR FACTURA:				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones:				Observaciones:			
OBRA				INTERVENTORIA																																																																																																																																																			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 517.380.000,00			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 18.419.868,00	0,45%																																																																																																																																																	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 65.534.800,00	12,67%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 18.419.868,00	0,45%																																																																																																																																																	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 65.534.800,00	12,67%																																																																																																																																																					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A																																																																																																																																																						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	N/A	%																																																																																																																																																					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																																																																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 51.738.000,00	10%																																																																																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 65.534.800,00	%																																																																																																																																																					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	%																																																																																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 12.072.200,00	2,33%																																																																																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 12.072.200,00	2,33%																																																																																																																																																					
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:																																																																																																																																																			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																																																																																																																			
PERIODO FACTURADO:				PERIODO FACTURADO:																																																																																																																																																			
VALOR FACTURA: \$ -				VALOR FACTURA:																																																																																																																																																			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																																																			
Observaciones:				Observaciones:																																																																																																																																																			
<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td><td colspan="2">INDICADOR I/C</td><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td></td><td>En el mes:</td><td></td><td>Otorgado \$</td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td></td><td>Acumulado:</td><td></td><td>Amortizado \$</td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td></td><td></td><td></td><td>Saldo \$</td><td></td></tr></table>								ANTICIPOS		INDICADOR I/C		ANTICIPOS		Otorgado \$		En el mes:		Otorgado \$		Amortizado \$		Acumulado:		Amortizado \$		Saldo \$				Saldo \$																																																																																																																									
ANTICIPOS		INDICADOR I/C		ANTICIPOS																																																																																																																																																			
Otorgado \$		En el mes:		Otorgado \$																																																																																																																																																			
Amortizado \$		Acumulado:		Amortizado \$																																																																																																																																																			
Saldo \$				Saldo \$																																																																																																																																																			
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																							
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %																																																																																																																																																							
<table><tr><th colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Estudios y diseños</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> * El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector). TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:								Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Estudios y diseños					Prog						*					Ejec						*					Prog						*					Ejec						*					Prog						*					Ejec						*					Prog						*					Ejec																																							
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																																		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																																													
Estudios y diseños					Prog																																																																																																																																																		
*					Ejec																																																																																																																																																		
*					Prog																																																																																																																																																		
*					Ejec																																																																																																																																																		
*					Prog																																																																																																																																																		
*					Ejec																																																																																																																																																		
*					Prog																																																																																																																																																		
*					Ejec																																																																																																																																																		
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																																							
<table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table> Ejemplo mínimo correspondiente al existente en el mismo de condiciones								Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																			Total																																																																																																																										
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																																					
Total																																																																																																																																																							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																																							
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																																			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO		ZONAS DE DEPOSITO SI NO		N/A																																																																																																																																																	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		N/A																																																																																																																																																	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO		N/A																																																																																																																																																	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO		N/A																																																																																																																																																	
				OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO		N/A																																																																																																																																																	
				VERTIMIENTOS: SI NO		N/A																																																																																																																																																	
				EMISIONES: SI NO		N/A																																																																																																																																																	
				OTROS (Especificar cual) SI NO		N/A																																																																																																																																																	
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:																																																																																																																																																			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES:																																																																																																																																																			
ESTADO:																																																																																																																																																							
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																																							
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		OBRA		INTER		OBSERVACIONES:																																																																																																																																																	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		13																																																																																																																																																					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		13																																																																																																																																																					
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																																																																																																							
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:																																																																																																																																																							
VI. GESTIÓN PREDIAL																																																																																																																																																							
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:				OBSERVACIONES:																																																																																																																																																			
FICHAS PREDIALES APROBADAS:																																																																																																																																																							

AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realiza desmonte manual del PR19+700 al PR21+100, desde el PR21+300 al PR26+000, desde el PR25+000 al PR27+500

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de cunetas del PR30+200 al PR32+080

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realizan limpiezas de alcantarillas del PR18+000 al PR21+500, desde el PR21+800 al PR26+000, desde el PR21+800 al PR24+050, desde el PR25+100 al PR32+080
Se realizan limpiezas de box en el PR18+400

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realiza limpieza de puente en el PR19+500, rn PR30+500

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

Se realiza limpieza de señales del PR18+100 al PR19+600, desde el PR25+100 al PR30+300, desde el PR30+400 al PR32+080, puntos de referencia del PR18+000 al PR28+000, desde el PR29+000 al PR32+000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

Se realiza retiro de arboles en PR19+600, en PR8+300

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realia roceria entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realiza limpieza de cuneta entre los0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

se realiza limpieza calzada entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR0+0000 al PR5+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR0+0000 al PR5+0000

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

se realiza limpieza de mojones entre los PR0+0000 al PR5+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realiza poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR0+0000 al PR5+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515

PR 00+0000PR 40+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Seguimiento permanente a actividades programadas.

FIRMA

NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS

No. 76202-419620 VLL

MAT:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Invias - Gestión Pública con Calidad

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: desmonte manual del PR19+700 al PR21+100, desde el PR21+300 al PR26+000, desde el PR25+000 al PR27+500



FOTO No. 02: limpieza de cunetas del PR30+200 al PR32+080



FOTO No. 03: limpiezas de alcantarillas del PR18+000 al PR21+500, desde el PR21+800 al PR26+000, desde el PR21+800 al PR24+050, desde el PR25+100 al PR32+080



FOTO No. 04: limpieza de puente en el PR19+500, m PR30+500



FOTO No. 05: limpieza de señales del PR18+100 al PR19+600, desde el PR25+100 al PR30+300, desde el PR30+400 al PR32+080, puntos de referencia del PR18+000 al PR28+000, desde el



FOTO No. 06: retiro de arboles en PR19+600, en PR8+300

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	<div data-bbox="901 1659 1096 1711" data-label="Text"> </div> <div data-bbox="803 1701 841 1719" data-label="Text"> <p>FIRMA</p> </div> <div data-bbox="803 1724 1127 1761" data-label="Text"> <p>NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS No. MAT: 76202-419620 VLL</p> </div>