



FECHA	2/09/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000" – LOTE 13

INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1.SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUIS CARLOS RINCON QUINTERO	1026563535	OBREIRO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	SANITAS S.A.S	79749648	\$ 162.500	PORVENIR	79749648	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000				
2	SALAMANCA LEAL LINA FERNANDA	1026283780	OBREIRO	\$ 1.170.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 6.800	I	NUEVA EPS	79749648	\$ 162.500	COLPENSIONES	79749648	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000				
3	WAYNER FUENTES SARMIENTO	1116862354	REP. LEGAL	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	79749648	\$ 162.500	PORVENIR	79749648	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000				
4	RINCON VALBUENA LUIS CARLOS	1116861369	OBREIRO	\$ 1.170.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	79749648	\$ 162.500	COLPENSIONES	79749648	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000				
5	ANGEL MARIA FUENTES GOMEZ	17547865	OBREIRO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	79749648	\$ 162.500	COLPENSIONES	79749648	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000				
6	JOSE GABINO VALBUENA ASTROZA	17548646	OBREIRO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	79749648	\$ 162.500	PORVENIR	79749648	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000				
7	JOSE INOCENCIO ZAMORA	4153310	OBREIRO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	79749648	\$ 162.500	COLPENSIONES	79749648	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000				
8	CRISTOBAL GUSTAVO BECERRA	4295478	OBREIRO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	79749648	\$ 162.500	COLPENSIONES	79749648	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000				
9	VICTOR JULIO RIOS GUTIERREZ	# # #	OBREIRO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	79749648	\$ 162.500	COLPENSIONES	79749648	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000				
10	TADEO ALFONSO GOMEZ GOMEZ	96191877	OBREIRO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	79749648	\$ 162.500	COLPENSIONES	79749648	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000				
11	NIXON RINCON ROZO	96193299	OBREIRO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS	79749648	\$ 162.500	COLPENSIONES	79749648	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 26.000	\$ 39.000				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha	N/A	a la que se refiere la nota 8 del presente formato.
--	-----	---

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o ejecutará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El Contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social de los empleados a cargo vinculados por contrato laboral y asociadas a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de los contratistas de prestación de servicios, y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (x) la continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que preséntó el servicio.

Firma: WAYNER FUENTES
Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. #: 1.116.862.354 de Tame - Arauca

Firma 
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1 de 2		

		FECHA		2	9	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CASANARE
-------------------	--	------------------------	----------

CONTRATO DE OBRA No.	1675 de 2024	CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
----------------------	--------------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVERA, PR0+0000 - PR 40+0000" – LOTE 13	

FECHA DE INICIO: 4 de junio de 2024	
PLAZO INICIAL:	veintinueve (29) meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 1.344.180.134,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 1.344.180.134,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1889 de 2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024
-------------------------------	--------------	--------------	------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 134.418.013,40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 268.836.026,80
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	5	24	25	2	27
10	5	24	25	8	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	57-44-101005209
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	5	24	25	8	26

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	57-40-101002395	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO SA		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2 de 2		

FECHA		2	9	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:
PRÓRROGA No.:
MODIFICACIÓN No.:
SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:
PRÓRROGA No.: 1
MODIFICACIÓN No.:
SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 57		NO.POLIZA 57-40-101002395		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 05 06 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 10 05 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 25 08 2026		A LAS HORAS 23:59	
								TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS						IDENTIFICACIÓN NIT: 834.000.672-5					
DIRECCIÓN: CRA 20 N 18 19						CIUDAD: TAME, ARAUCA			TELÉFONO: 3123858530		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2	
DIRECCIÓN: CALLE 25G NO 73B-90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3770600
BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMOVLV	10/05/2024	25/08/2026	\$52,000,000.00	\$52,000,000.00
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMOVLV	10/05/2024	25/08/2026	\$52,000,000.00	\$52,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMOVLV	10/05/2024	25/08/2026	\$52,000,000.00	\$52,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMOVLV	10/05/2024	25/08/2026	\$52,000,000.00	\$52,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELÉFONO: 3102010300 - YOPAL

57-40-101002395

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

WAYNER FERNANDEZ
FIRMA TOMADOR

DLF143719A

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 57	NO.PÓLIZA 57-44-101005209	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
05 06 2024	10 05 2024		00:00	25 08 2029		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	IDENTIFICACIÓN NIT: 834.000.672-5
DIRECCIÓN: CRA 20 N 18 19	CIUDAD: TAME, ARAUCA TELÉFONO: 3123858530

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CALLE 25G NO 73B-90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN EC0010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DE OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No 1675 DE 2024 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL, CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CUBUYA - SARAVENA, PRO-0000 - PR 40+0000 - LOTE 13.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/05/2024	25/02/2027	\$134,418,013.40	\$134,418,013.40
CALIDAD DEL SERVICIO	10/05/2024	25/02/2027	\$403,254,040.20	\$403,254,040.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/05/2024	25/08/2029	\$268,836,026.80	\$268,836,026.80

ACLARACIONES

FOR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A ORDEN DE INICIO DEL 04 DE JUNIO DE 2024.
PARAGRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****806,508,080.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COSEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA JOSE MOLANO Y SEGUROS LTDA	143719	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

57-44-101005209

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

WYNER JONTER
FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELÉFONO: 601-2156977, 601-5919320

DLF143719A

1

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	
NI	834000672-5	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS		CL 18 20 37	3114610656	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			ARAUCA	TAME	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	30/08/2024	79749648	\$6.274.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.300.000	0		0		0	0	0	0	1.300.000	8
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	325.000	0		0		0	0	0	0	325.000	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	832.000	0	0	0	0	0	0		832.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.456.000	0	0	0	0	0	0		1.456.000	7

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	911.800				911.800	0	0	911.800			9.118	911.800	11

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	572.000	0	0	572.000	11

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
286.000	0	0	286.000	11
ICBF				
429.000	0	0	429.000	11
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.787.500	1.787.500
Pensión	2	2.288.000	2.288.000
Riesgos Laborales	1	911.800	911.800
CCF	1	572.000	572.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	429.000	429.000
MEN	0	0	0
SENA	1	286.000	286.000
TOTALES	9	6.274.300	6.274.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	834000672-5	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS		CL 18 20 37	3114610656	wayner9920@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			ARAUCA	TAME	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	30/08/2024	79749648	\$6.274.300	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Extranjero	Colabor. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IOE	IOA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1026283780	SALAMANCA LEAL LINA FERNANDA	1	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
2	CC	1116861369	RINCON VALBUENA LUIS CARLOS	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
3	CC	1026563535	RINCON QUINTERO LUIS CARLOS	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
4	CC	1116862354	FUENTES SARMIENTO WAYNER	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
5	CC	17547865	FUENTES GÓMEZ ANGEL MARIA	1	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
6	CC	17548646	VALBUENA ASTROZA JOSE GABINO	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
7	CC	4153310	ZAMORA ROA JOSE INOCENCIO	1	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
8	CC	4295478	BECCERRA CRISTOBAL GUSTAVO	1	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
9	CC	74753009	RIOS GUTIERREZ VICTOR JULIO	1	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
10	CC	96191877	GOMEZ GOMEZ TADEO ALFONSO	1	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
11	CC	96193299	RINCON ROZO NIXON	1	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0



I INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO:	6515 LA CABUYA SARAVENA		
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CASANARE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CASANARE
		SEMANA No.:	9 del 26/07/2024 al 1/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐
			(Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	NO APLICA
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR00+0000 - 40+0000"		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):			

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 435.653.454	\$ 559.379.962	\$ 349.146.718	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 435.653.454			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
*					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo correspondiente al existido en el plano de condiciones

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	
Se realiza roceria del PR31+000 al PR32+000, en PR37+900, en PR37+800	
LIMPIEZA DE CUNETAS	
Se realiza limpieza de cuneta del PR34+00 al PR37+150	
LIMPIEZA DE CALZADA	
Se realiza limpieza de calzada del PR22+000 al PR25+000	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)	
Se realiza limpieza de alcantarillas del PR31+000 al PR32+000, del PR00+000 al PR40+000	

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
Se realiza limpieza de puentes del PR22+00 al PR25+000	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	
Se realiza limpieza de señales del PR00+000 al PR40+000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
Se realiza tapahuecos del PR22+000 al PR25+000	
MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS	
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	
Se realizó poda en PR2+850, PR6+950, del PR00+000 al PR00+950	
LIMPIEZA DE GAVIONES	
ATENCION A EMERGENCIAS	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
VIGILANCIA	
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	
se realia roceria entre los PR25+0000 al PR30+0000	
LIMPIEZA DE CUNETAS	
se realia limpieza de cuneta entre los PR25+0000 al PR30+0000	
LIMPIEZA DE LA CALZADA	
se realia limpieza calzada entre los PR25+0000 al PR30+0000	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)	
se realiaza limpieza de alcantarilla y box entre los PR25+0000 al PR30+0000	
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la vía	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
se realia limpieza de puentes y pontones entre los PR25+0000 al PR30+0000	
LIMPIEZA DE SEÑALES	
se realia limpieza de señales y mojone entre los PR25+0000 al PR30+0000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
RECOLECCION DE BASURA	
PODA DE ARBOLES	
se realia poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR25+0000 al PR30+0000	
RECOLECCIÓN DE BASURAS	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION A EMERGENCIAS	
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.	
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	
Si se presentan se recopilará la información	
VIGILANCIA	
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana	
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. 6515	
PR 00+0000 PR 40+0000	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	
Residente de Interventoria	
Seguimiento permanente a actividades programadas.	
Firma	
Nombre: Edgar Arturo Calonge Vargas	
No.	
Mat: 76202-419620 VLL	
Inviás - Gestión Pública con Calidad	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: rocería del PR27+000 al PR29+000, del PR37+000 al PR40+000, del PR34+000 al PR37+000, del PR31+000 al PR34+000



FOTO No. 02: rocería del PR27+000 al PR29+000, del PR37+000 al PR40+000, del PR34+000 al PR37+000, del PR31+000 al PR34+000



FOTO No. 03: limpieza de cuneta del PR37+000 al PR40+000



FOTO No. 04: limpieza de alcantarillas del PR34+000 al PR37+000, el PR31+000 al PR34+000



FOTO No. 05: limpieza de puenton del PR27+000 al PR29+000



FOTO No. 06: rocería del PR27+000 al PR29+000, del PR37+000 al PR40+000, del PR34+000 al PR37+000, del PR31+000 al PR34+000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: rocería del PR13+000 al PR15+000, del PR15+000 al PR18+000, del PR18+000 al PR21+000, del PR21+000 al PR24+000, del PR24+000 al PR27+000



FOTO No. 02: rocería del PR13+000 al PR15+000, del PR15+000 al PR18+000, del PR18+000 al PR21+000, del PR21+000 al PR24+000, del PR24+000 al PR27+000



FOTO No. 03: limpieza de cuneta del PR15+000 al PR18+000, del PR18+000 al PR21+000



FOTO No. 04: limpieza de calzada PR15+000 al PR18+000



FOTO No. 05: limpieza de alcantarillas del PR15+000 al PR18+000, del PR21+000 al PR24+000, del PR24+000 al PR27+000



FOTO No. 06: retiro de árbol en PR38+400

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS</div> <div>No. MAT: 76202-419620 VLL</div>	<div>  </div> <div> <div>Inviés - Gestión Pública con Calidad</div> </div>

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: tapahuecos del PR22+000 al PR25+000



FOTO No. 02: limpieza de calzada del PR22+000 al PR25+000



FOTO No. 03: limpieza de puentes del PR22+00 al PR25+000



FOTO No. 04: poda en PR2+850, PR6+950, del PR00+000 al PR00+950



FOTO No. 05: limpieza de calzada del PR22+000 al PR25+000



FOTO No. 06: limpieza de cuneta del PR34+00 al PR37+150

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	<div data-bbox="958 1638 1104 1701" data-label="Text"> </div> <div data-bbox="803 1684 841 1703" data-label="Text"> <p>FIRMA</p> </div> <div data-bbox="803 1705 1127 1745" data-label="Text"> <p>NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS No. MAT: 76202-419620 VLL</p> </div>

FECHA

16/08/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 11 del 9/08/2024 al 15/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR00+0000 - 40+0000*

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB			INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB			INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S., del 50%.		
CONTRATO No.	1675 de 2024	VALOR INICIAL:	\$ 1.344.180.134,00	CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	\$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2023	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.344.180.134,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 de abril de 2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 435.653.454	\$ 559.379.962	\$ 349.146.718
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 435.653.454		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			
	SALDO DE VIGENCIA			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 428.256.300,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 64.238.445,00 15,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 64.238.445,00 15,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N/A
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 42.825.630,00 10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 9.992.647,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N/A
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 9.992.647,00 2,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 9.992.647,00 2,33%

SI NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: ☐ ☐
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: \$ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN \$ 18.419.868,00 0,45%
PROGRAMADA: \$ 18.419.868,00 0,45%
EJECUTADA: \$ 18.419.868,00 0,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 4.604.967,00 0,11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 4.604.967,00 0,11%

SI NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: ☒ ☐
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-060983
PERIODO FACTURADO: 30 DE JUNIO DE
VALOR FACTURA: \$ 18.419.868,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS		INDICADOR I/C	ANTICIPOS	
Otorgado \$			Otorgado \$	
Amortizado \$			Amortizado \$	
Saldo \$			Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo correspondiente al existo en el plano de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A
VERTIMIENTOS: SI NO N/A
EMISIONES: SI NO N/A
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: OBRA INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 11
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
Se realiza rocería del PR13+000 al PR15+000, del PR15+000 al PR18+000, del PR18+000 al PR21+000, del PR21+000 al PR24+000, del PR24+000 al PR27+000

LIMPIEZA DE CUNETAS
Se realiza limpieza de cuneta del PR15+000 al PR18+000, del PR18+000 al PR21+000,

LIMPIEZA DE CALZADA
Se realiza limpieza de calzada PR15+000 al PR18+000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realiza limpieza de alcantarillas del PR15+000 al PR18+000, del PR21+000 al PR24+000, del PR24+000 al PR27+000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS	
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	
Se realizó retiro de árbol en PR38+400	
LIMPIEZA DE GAVIONES	
ATENCION A EMERGENCIAS	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
VIGILANCIA	
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	
se realiza rocería entre los PR0+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE CUNETAS	
se realiza limpieza de cuneta entre los PR0+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE LA CALZADA	
se realiza limpieza calzada entre los PR00+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)	
se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR00+0000 al PR5+0000	
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la vía	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
se realiza limpieza de puentes y pontones entre los PR00+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE SEÑALES	
se realiza limpieza de señales y mojone entre los PR00+0000 al PR5+0000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
RECOLECCION DE BASURA	
PODA DE ARBOLES	
se realiza poda, corete y retiro de arboles caídos entre los PR00+0000 al PR5+0000	
RECOLECCIÓN DE BASURAS	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION A EMERGENCIAS	
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.	
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	
Si se presentan se recopilará la información	
VIGILANCIA	
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana	
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. 6515	
<div><div></div><div>PR 00+0000</div><div>PR 40+0000</div></div>	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	
Seguimiento permanente a actividades programadas.	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No.
	MAT: 76202-419620 VLL
Invias - Gestión Pública con Calidad	

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: rocería del PR00+000 al PR3+000, del PR3+000 al PR6+000, del PR6+000 al PR9+000



FOTO No. 02: limpieza de cuneta del PR2+000 al PR4+000, del PR00+000 al PR3+000, del PR3+000 al PR6+000



FOTO No. 03: limpieza de calzada en PR27+350



FOTO No. 04: limpieza de alcantarillas del PR2+000 al PR4+000



FOTO No. 05: corte y retiro de árbol en PR2+580, retiro de árbol en PR25+200



FOTO No. 06: limpieza de gaviones en PR37+800

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	<div data-bbox="966 1648 1112 1711" data-label="Text"> </div> <div data-bbox="803 1686 841 1703" data-label="Text"> <p>FIRMA</p> </div> <div data-bbox="803 1707 1127 1747" data-label="Text"> <p>NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS No. MAT: 76202-419620 VLL</p> </div>

FECHA

9/08/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 10 del 2/08/2024 al 8/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR00+0000 - 40+0000*

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB				INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024			
INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB				INTEGRANTES: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S., del 50%.			
CONTRATO No. 1675 de 2024		VALOR INICIAL: \$ 1.344.180.134,00		CONTRATO No. 1889 de 2024		VALOR INICIAL: \$ 4.050.198.082,00	
FECHA DE INICIO: 4 de junio de 2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 01 de septiembre de 2023		VALOR ADICIONES: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de julio de 2026		VALOR ACUMULADO: \$ 1.344.180.134,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023		VALOR ACUMULADO: \$ 4.050.198.082,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026		\$ -		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 de abril de 2024		VALOR ANTICIPO: \$ -	
		\$ -				VALOR AMORTIZADO: \$ -	
		\$ -				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 435.653.454	\$ 559.379.962	\$ 349.146.718	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 435.653.454			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 428.256.300,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 64.238.445,00 15,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 64.238.445,00 15,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N/A
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 42.825.630,00 10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 9.992.647,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N/A

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 9.992.647,00 2,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 9.992.647,00 2,33%

SI NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: ☐ ☐
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN \$ 18.419.868,00 0,45%
PROGRAMADA: \$ 18.419.868,00 0,45%
EJECUTADA: \$ 18.419.868,00 0,45%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 4.604.967,00 0,11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 4.604.967,00 0,11%

SI NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: ☒ ☐
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-060983
PERIODO FACTURADO: 30 DE JUNIO DE
VALOR FACTURA: \$ 18.419.868,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS		INDICADOR I/C	ANTICIPOS	
Otorgado \$			Otorgado \$	
Amortizado \$			Amortizado \$	
Saldo \$			Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo correspondiente al existo en el plano de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A
VERTIMIENTOS: SI NO N/A
EMISIONES: SI NO N/A
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: OBRA INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 11
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
Se realiza rocería del PR00+000 al PR3+000, del PR3+000 al PR6+000, del PR6+000 al PR9+000

LIMPIEZA DE CUNETAS
Se realiza limpieza de cuneta del PR2+000 al PR4+000, del PR00+000 al PR3+000, del PR3+000 al PR6+000

LIMPIEZA DE CALZADA
Se realiza limpieza de calzada en PR27+350

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realiza limpieza de alcantarillas del PR2+000 al PR4+000

Inviás - Gestión Pública con Calidad

FECHA

23/08/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 12 del 16/08/2024 al 22/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR00+0000 - 40+0000*

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB				INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024			
INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB				INTEGRANTES: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S., del 50%.			
CONTRATO No.	1675 de 2024	VALOR INICIAL:	\$ 1.344.180.134,00	CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	\$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2023	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.344.180.134,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 de abril de 2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 435.653.454	\$ 559.379.962	\$ 349.146.718	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 435.653.454			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 428.256.300,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 64.238.445,00 15,00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 64.238.445,00 15,00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: N/A

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N/A %

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 42.825.630,00 10%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 9.992.647,00 %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N/A %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 9.992.647,00 2,33%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 9.992.647,00 2,33%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN \$ 18.419.868,00 0,45%

PROGRAMADA: \$ 18.419.868,00 0,45%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 18.419.868,00 0,45%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 4.604.967,00 0,11%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 4.604.967,00 0,11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-060983

PERIODO FACTURADO: 30 DE JUNIO DE

VALOR FACTURA: \$ 18.419.868,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		INDICADOR I/C	ANTICIPOS	
Otorgado \$			Otorgado \$	
Amortizado \$			Amortizado \$	
Saldo \$			Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo correspondiente al existo en el plano de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de CAUCES: SI NO N/A

VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

Se realiza rocería del PR27+000 al PR29+000, del PR37+000 al PR40+000, del PR34+000 al PR37+000, del PR31+000 al PR34+000

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de cuneta del PR37+000 al PR40+000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realiza limpieza de alcantarillas del PR34+000 al PR37+000, el PR31+000 al PR34+000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
Se realiza limpieza de puenton del PR27+000 al PR29+000	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	
Se realiza limpieza de puntos de referencia del PR34+000 al PR37+000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS	
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	
LIMPIEZA DE GAVIONES	
ATENCION A EMERGENCIAS	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION	
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
VIGILANCIA	
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	
se realia roceria entre los PR0+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE CUNETAS	
se realia limpieza de cuneta entre los PR0+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE LA CALZADA	
se realia limpieza calzada entre los PR00+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)	
se realiaza limpieza de alcantarilla y box entre los PR00+0000 al PR5+0000	
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
se realia limpieza de puentes y pontones entre los PR00+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE SEÑALES	
se realia limpieza de señales y mojone entre los PR00+0000 al PR5+0000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
RECOLECCION DE BASURA	
PODA DE ARBOLES	
se realia poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR00+0000 al PR5+0000	
RECOLECCIÓN DE BASURAS	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION A EMERGENCIAS	
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.	
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	
Si se presentan se recopilará la información	
VIGILANCIA	
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana	
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. 6515	
PR 00+0000 PR 40+0000	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. 76202-419620 VLL
	MAT:
	Invias - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEPI-MN1-IN-15-FR-3 1																																																																																																																																																					
		FECHA	30/08/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																					
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																								
PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA																																																																																																																																																								
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE																																																																																																																																																						
		SEMANA No.: 13 del 23/08/2024 al 29/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐																																																																																																																																																						
		(Numeración consecutiva)																																																																																																																																																						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA																																																																																																																																																						
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR00+0000 - 40+0000*																																																																																																																																																								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																																																								
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																																						
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB		INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024																																																																																																																																																						
INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB		INTEGRANTES: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S, del 50%.																																																																																																																																																						
CONTRATO No. 1675 de 2024		CONTRATO No. 1889 de 2024																																																																																																																																																						
FECHA DE INICIO: 4 de junio de 2024		FECHA DE INICIO: 01 de septiembre de 2023																																																																																																																																																						
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de julio de 2026		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023																																																																																																																																																						
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 de abril de 2024																																																																																																																																																						
VALOR INICIAL: \$ 1.344.180.134,00		VALOR INICIAL: \$ 4.050.198.082,00																																																																																																																																																						
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																																																						
VALOR ACUMULADO: \$ 1.344.180.134,00		VALOR ACUMULADO: \$ 4.050.198.082,00																																																																																																																																																						
\$ -		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																																																						
\$ -		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																																																						
\$ -		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																																						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																																								
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026																																																																																																																																																				
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 435.653.454	\$ 559.379.962	\$ 349.146.718																																																																																																																																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																																						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 435.653.454																																																																																																																																																						
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA																																																																																																																																																							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																																																							
	SALDO DE VIGENCIA																																																																																																																																																							
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																																								
<div><div><div>OBRA</div><div>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 428.256.300,00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 64.238.445,00 15,00%</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 64.238.445,00 15,00%</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: N/A %</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N/A %</div><div>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 42.825.630,00 10%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 9.992.647,00 %</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N/A %</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 9.992.647,00 2,33%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 9.992.647,00 2,33%</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO</div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PERIODO FACTURADO: VALOR FACTURA: \$ -</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones:</div></div><div><div>INTERVENTORIA</div><div>TOTAL INVERSIÓN \$ 18.419.868,00 0,45%</div><div>PROGRAMADA: \$ 18.419.868,00 0,45%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 4.604.967,00 0,11%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 4.604.967,00 0,11%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 4.604.967,00 0,11%</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO</div><div>X</div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-060983</div><div>PERIODO FACTURADO: 30 DE JUNIO DE VALOR FACTURA: \$ 18.419.868,00</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones:</div></div></div>																																																																																																																																																								
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																								
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %																																																																																																																																																								
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																																								
<div><div>Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</div><table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Estudios y diseños</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div> <div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div> <div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR (n): TRAMO Y/O SECTOR 2:</div>						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Estudios y diseños					Prog											Ejec											Prog											Ejec											Prog											Ejec											Prog											Ejec						Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																										
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																																														
Estudios y diseños					Prog																																																																																																																																																			
					Ejec																																																																																																																																																			
					Prog																																																																																																																																																			
					Ejec																																																																																																																																																			
					Prog																																																																																																																																																			
					Ejec																																																																																																																																																			
					Prog																																																																																																																																																			
					Ejec																																																																																																																																																			
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																																																			
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																																								
<div><div>FUENTES DE MATERIALES</div><div>UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</div><div>UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</div><div>OBSERVACIONES:</div></div> <div><div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div><div>ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A</div><div>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A</div><div>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A</div><div>CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A</div><div>OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A</div><div>VERTIMIENTOS: SI NO N/A</div><div>EMISIONES: SI NO N/A</div><div>OTROS (Especificar cual) SI NO N/A</div><div>OBSERVACIONES:</div></div>																																																																																																																																																								
<div><div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div><div>ESTADO:</div><div>OBSERVACIONES:</div></div>																																																																																																																																																								
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																																								
<div><div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11</div><div>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 11</div><div>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</div><div>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</div><div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</div><div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</div><div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</div><div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</div><div>OBSERVACIONES:</div></div>																																																																																																																																																								
VI. GESTIÓN PREDIAL																																																																																																																																																								
<div><div>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:</div><div>FICHAS PREDIALES APROBADAS:</div><div>OBSERVACIONES:</div></div>																																																																																																																																																								

AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL Se realiza roceria del PR29+000 al PR31+000, desde el PR34+200 al PR34+350	
LIMPIEZA DE CUNETAS	
LIMPIEZA DE CALZADA	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE) Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR34+200, del PR31+000 al PR32+700, del PR28+500 al PR31+000	
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	
PARCHEO (TAPAHUECOS) Se realiza parcheo desde PR32+700 al PR36+200, del PR31+000 al PR32+700, del PR28+500 al PR31+000, del PR26+500 al PR28+500	
MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS	
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES se realiza retiro de arbol en el PR37+100, poda de arboles del PR31+000 al PR32+700	
LIMPIEZA DE GAVIONES	
ATENCION A EMERGENCIAS se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran	
VIGILANCIA Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL se realia roceria entre los PR0+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE CUNETAS se realia limpieza de cuneta entre los PR0+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE LA CALZADA se realia limpieza calzada entre los PR00+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE) se realiza limpieza de alcantarilla y box entre los PR00+0000 al PR5+0000	
RETIRO MANUAL DE DERRUMBES En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via	
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES se realia limpieza de puentes y pontones entre los PR00+0000 al PR5+0000	
LIMPIEZA DE SEÑALES se realia limpieza de señales y mojone entre los PR00+0000 al PR5+0000	
PARCHEO (TAPAHUECOS)	
RECOLECCION DE BASURA	
PODA DE ARBOLES se realia poda, corete y retiro de arboles caidos entre los PR00+0000 al PR5+0000	
RECOLECCIÓN DE BASURAS	
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA	
ATENCION A EMERGENCIAS Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.	
ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Si se presentan se recopilará la información	
VIGILANCIA Se prestará vigilancia los 7 días de la semana	
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. 6515 PR 00+0000 PR 40+0000 El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Sequimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS No. 76202-419620 VLL MAT:

Inviás - Gestión Pública con Calidad

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: rocería del PR29+000 al PR31+000, desde el PR34+200 al PR34+350



FOTO No. 02: rocería del PR29+000 al PR31+000, desde el PR34+200 al PR34+350



FOTO No. 03: limpieza de alcantarillas en el PR34+200, del PR31+000 al PR32+700, del PR28+500 al PR31+000



FOTO No. 04: parcheo desde PR32+700 al PR36+200, del PR31+000 al PR32+700, del PR28+500 al PR31+000, del PR26+500 al PR28+500



FOTO No. 05: retiro de árbol en el PR37+100, poda de árboles del PR31+000 al PR32+700



FOTO No. 06: parcheo desde PR32+700 al PR36+200, del PR31+000 al PR32+700, del PR28+500 al PR31+000, del PR26+500 al PR28+500

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS</div> <div>No. MAT: 76202-419620 VLL</div>	<div>  </div>