

 	PROCESO CONTRATACION		CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		

ACTA DE visita No. 8

LUGAR:	San Miguel Arcángel - Páez
FECHA:	Octubre 02 de 2024
CONTRATO No.:	070 de 2024
OBJETO:	Construcción Sistema de Alcantarillado San Miguel.
CONTRATISTA:	José López Rojas.
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Ochoa Ucho	Pres. de Obra	<i>[Firma]</i>
Patricio Nel Cevallos T.	Transportador	<i>[Firma]</i>
Shon Jairo Pavi Rosales	Maestro	<i>[Firma]</i>
Fernando Isaac Carán R.	Apoyo Superv. CNK	<i>[Firma]</i>

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se visita la obra, se encuentra al personal utilizando elementos básicos de seguridad industrial desarrollando actividades de acarreo de materiales desde bodega hasta el sitio de ubicación de la PTAR, donde se adelanta actividad de corte de madera para elaboración de formaleta para muros de pozo séptico, también se avanza con figurado de acero para filtro anaeróbico cumpliendo dimensiones y diámetros de diseño. Se ha realizado fundición de losa de fondo y arranque de muros a 30 cm donde se ha realizado instalación de cinta pvc de manera adecuada al contorno tal cual como se sugiere en diseños, por tanto se aprueba actividad; se verifican recubrimientos internos y externos en muros (arranque) fundidos y cumplen especificaciones de diseño, así como también el espesor, alineamientos, dimensiones internas y externas cumpliendo lo requerido en diseños y criterios de aceptación. Por la losa fundida se ha realizado toma de muestras del concreto para ensayo (6 muestras). Por otra parte se realiza replanteo aproximado para ubicación de los cagos con respecto al tubo de salida de la PTAR existente para el cual se decide embocarlo en la caja de salida del pozo séptico con el fin de no modificar los niveles de entrada y salida entre estructuras. Se ha realizado excavación para tubería y cajas entre estructuras de

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

La PTAR, así como también nivelación de terreno para ubicación de los lechos de secado. Se recomienda continuar el manejo adecuado de residuos en la obra al finalizar las jornadas, también se recomienda al contratista realizar la fundación de losas superiores (brocales) para las cámaras de

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Inspección, especialmente los que se encuentran en los pozos de servidumbre.