

BITACORA COLEGIO ALMIRANTE PADILLA
SEDE C

CONTRATO DE OBRA - CONTRATO DE INTERVENTORIA
C01.PCCNTR5305499 - C01PCCNTR5313427

CONTRATISTA - INTERVENTORIA
CONSORCIO CONSTRUCCIONES H6B - CONSORCIO SAN PEDRO

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA
EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN.
A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE
NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR
EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS
DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS -GRUPO 3.

ING. ALEJANDRA SABOGAL ING. LUIS CARLOS GALVIS
DR. de OBRA DR. de INTERVENTORIA

Norma

0-1
A.P.C.

ING. JULIAN DONOSO
Residente de Obra 1.

Ing. Carlos A. Cuyta
Residente de Obra 2.

ING. LINA OLMO
Residente de Interventoría 1.

ING. AGELICA MORA
Residente de Interventoría 2.

ARG. SANTIAGO ANGEL
Apoyo Supervisión SED.

Director de Obra
Ing. Luis Riquelme Herreran

Ing. Vitorino Peñaranda
Intp. Interventoría

ARI JUAN CAMILO CRISTANCHO
RESIDENTE OBRA.

Norma

1
A.P.C.

ARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Ing. Carlos Cuyta

Residente Obra

Ing. Carlos Cuyta

Actividad: El alegio entrega sede con aulas despendas, y se procede a realizar acta de vecindad de la sede y de los predios colindantes. En la cual 1 de los vecinos del predio colindante no permitió realizar la inspección visual y respectiva acta.

Ing. Carlos Cuyta

Residente Obra

Res. Interv.

Res. Interv.

ARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2023

Este día la única actividad que se realiza es la desenergización de la sede. Se requiere al contratista comunicar el inicio o las actividades a realizar.

Ing. Carlos A. Cuyta

Residente Obra

Res. Interv.

Res. Interventoría

Norma



JUEVES 16 de Noviembre de 2023.

El día de hoy se reúnen las partes contratista e interventora en la sede CAPSC acompañados de los especialistas estructurales y se procede a realizar inspección visual. con esta visita se acuerda desmontar la cubierta para determinar la existencia de elementos estructurales o de confinamiento. Para posterior análisis y determinación de proceso constructivo. Se iniciará con el análisis de las correas.




En aula 3 la estructura metálica, las correas de este colón se desmontan todos. La correa que se encuentra de columna a columna se mantiene al igual que la columna del aula 4 que se encuentra instalada de columna a columna. De acuerdo a la luz del aula se verificará el perfil adecuado a instalar. y en base a esta inspección el contratista deberá presentar un informe en el que se presenten los detalles constructivos de la modificación de cubierta empleando los perfiles y materiales



Norma

acordes a la resistencia necesaria según la evaluación de cargas, Incluye Perfiles, conexiones, corchas y demás elementos necesarios. posterior al informe de reglas para inspección.


 Wilner Cortes
 Asesor Estructural
 Contratista

 Asesor Estructural
 Interventora
 Res. Interv.

DEL VIERNES 17 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023, LAS ACTIVIDADES DEL FRONTE DE OBRA ESTUVIERON SUSPENDIDAS A ESPERA DEL CONCEPTO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA, FOLTA DE PROCEDIMIENTOS Y MATERIAL DE ESTRUCTURA METALICA.


 Ing. Carlos Luján
 Residente Obra

 Res. Interv.

 Res. Interv.




 Norma

SABADO 23 DE DICIEMBRE 2023

CUMI: SOLICUDO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRAS: 3 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 5 INSTALADORES

SE INICIA ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CUBIERTA

EXISTENTE EN PULOS 2, 3 Y 4.

Cumifery

HH

RRD Inter

RRD Inter

Jay Carlos Coya

RRD Inter

RRD Inter

Residente Obra

MAÑES 26 DE DICIEMBRE 2023

CUMI: MAÑANA NUBLADO / TARDE NUBLADO LLUVIOSO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 5 INSTALADORES

SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE DESMONTE

DE CUBIERTA EXISTENTE, Y SE EMPIEZAN A LISTAR

PERFILERIA METALICA PARA NUEVA CUBIERTA, CORTE

Y APLICACION DE ANTICOROSION.

Cumifery

RRD Inter

RRD Inter

Norma

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE 2023

CUMI: MAÑANA NUBLADO / TARDE NUBLADO LLUVIOSO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 5 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE APLICACION DE ANTICOROSION

A ESTRUCTURA METALICA PERFILES 20x10 Y 20x5, SE

INSTALAN PLANTAS METALICAS PARA ESTRUCTURA METALICA EN

PULOS 2, 3 Y 4

Cumifery

RRD Inter

HH

RRD Inter

Jay Carlos Coya

RRD Inter

RRD Inter

Residente Obra

JUEVES 28 DE DICIEMBRE 2023

CUMI: MAÑANA NUBLADO / TARDE

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MONTAJE DE ESTRUCTURA

METALICA, POR TEMAS DE LLUVIA SE TRABAJA CON WIERMITA

Cumifery

RRD Inter

RRD Inter

HH

Norma

VIERNES 29 DE DICIEMBRE 2023
 CLIMA: NUBOSA SOLCADO / TORRE SOLCADO
 PERSONAL: 1 CUBIERTA 5 INSTRUCTORES
 PERSONAL INTERVENTIVA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST
 PERSONAL CONTRATISTA OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,
 1 INSPECTOR, 1 SST
 SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MONTAJE E INSTRUCCIÓN
 DE PERFILES METÁLICOS Y APLICACIÓN DE CEMENTO BRANCO
 SOBRE ESTOS.

Ing. Carlos Luján
 Residente Obra
 RESID. INTERV. RES. INTERV.

MIÉRCOLES 02 DE ENERO DE 2024
 CLIMA: NUBOSA SOLCADO / TORRE SOLCADO
 NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
 NI PERSONAL OPERATIVO EN FRENTES DE OBRA.

Ing. Carlos Luján
 Residente Obra
 RESID. INTERV. RES. INTERV.

Norma

MIÉRCOLES 03 DE ENERO 2024
 CLIMA: NUBOSA SOLCADO / TORRE SOLCADO
 NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES NI
 PERSONAL EN OBRA.

Ing. Carlos Luján
 Residente Obra
 RESID. INTERV. RES. INTERV.

JUEVES 04 DE ENERO 2024
 CLIMA: NUBOSA SOLCADO / TORRE SOLCADO
 PERSONAL INTERVENTIVA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST
 PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,
 1 INSPECTOR, 1 SST

NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
 NI PERSONAL EN OBRA, CONTRATISTA MANIFIESTA
 ESTAR PENDIENTE DE LA LLEGADA DE MATERIAL PARA
 REALIZAR ACTIVIDADES.




Ing. Carlos Luján - R. Obra
 RES. INTERV. RES. INTERV.

Fecha: 9 al 12 de Enero del 2024.
 Clima: Soleado, se Presento llovizna el
 11-01-24 de 3:30 a 5:00 pm.
 Personal: durante los recorridos no se evidencio
 Personal operativo en obra.

8
A.p.c




Observación de interventoría:

1. Se recomienda mantener en obra materiales y Personal operativo ejecutando actividades Programadas, en aras de garantizar el cumplimiento de Pliego y de las fechas Contractuales de Entrega del mismo.

Firma:    
Inspector Interventoría Residente Obra Siso Interventor

Fecha: 13 de Enero del 2024

Actividad: Se realiza instalación de Cubierta en los 3 salones que se tenía instalado la Perfilera.

Firma:   
Inspector Interventoría Residente Obra Siso Interventor

Fecha: 15 de Enero del 2024

Clima: Soleado.

Personal: No se evidencio personal operativo durante el recorrido.

Personal interventoría: 2 residentes 1 siso, 1 inspector

Actividades: No se realizar actividades.

Observaciones de interventoría:



Se solicita mantener en el Frente materiales y personal operativo en obra ejecutando actividades Programadas.



9
A.p.c

yo que se evidencia que pueden seguir realizando actividades de desmonte de Cubierta, instalación de Perfilera y Cubierta.

2. Se recomienda realizar el encoroc en los salones que ya se instalo cubiert

3. Se recomienda Pañetar las sigas que se desprendio el Pañete durante la instalación de los Perfiles, así garantizar el acabado de Calidad del elemento.

Firma:   
Inspector de Interventoría Residente Obra Siso Interventor

 
Ing. Carlos Giraldo
Residente Obra

Fecha: 23 de Enero del 2024

Clima: Soleado

Personas: 2 Oficiales, 1 auxiliar.

Personal interv: 1 Inspector, 1 siso.

Actividades: encoroc de Muros en cuamposterio
* Refino de Pintura y ~~de~~ sueltas de muros para aplicar pintura.

Norma

Observaciones:

1. Se observan humedades en Muro h=80cm
2. Se observa desprendimiento de guardacubierta
3. Se desplazara (extra) tongue negro existente en Placa alrededor a Cubierta para dar transibilidad a la Cubierta que se está instalando.

Recomienda:

1. realizar un informe sobre la situación encontrada de la humedad en salones para revisar el tema con la supervisión.
2. se recomienda avanzar en temas de instalación de Cubierta.
3. se recomienda avanzar en Pintura de salones
4. se recomienda aumentar el Personal operativo para cumplir con los tiempos de entrega del proyecto, así mismo avanzar en actividades programadas.

Firma:

Inspector de Inten.

Residente Obra

RES INTERV.

RES. Interv.

Norma

26 enero 2024

se colucita por parte del área ambiental y sus señalizaciones en acopio y punto ecologico, falta de orden y aseo dentro del acopio y salones. No se evidencia punto de hidratación.

Lic. Paul
Ing. Ambiental

H. Contralor
Ambiental
Interventor

Geralline Manteiga
Inspector SST

S. Sola
Interventor

29/01/24 Clima: Soleado

Personal: 1 Pintor 4 Ornamentadores

2. Trancos Cubierta 3. Electricos

Trabajos:

- Se Pinta salones de Vinilo blanco Aula Artistica, Aula Elvato Centro
- Terminacion de Cubierta tipo sandwich Aula Esquina.
- Terminacion Postafuente Table ng Aluminio en toda el colegio

Residente Obra

RES INTERV.

RES. Interv.

Norma

1:2
A.p.c

Fecha: 31 de Enero del 2024.

Clima: Soleado.

Personal: 1 oficial, 1 electrico.

Actividad: Retiro de Pintura existente. e
instalación de Red electrica.

* En Consejo de obra No. 12. se definió

1. La rectora se compromete a preguntar
si hay ceramica igual al piso para cambiar
el Guardasuelo existente. si no hay se
debe realizar Paralelo a Guardasuelo y
Pintura del mismo color gris basalto.

2. Se instalaron 6 frampes translucidos. en
la zona del Patio/Pudoka.

4. Se instalaron teja translucida en el Pasillo:
4 lavinas y deja luz natural. en
ambas zonas.

5. Se aplico (la aplicación) un producto
impermeabilizante y se continua con la
Pintura.




6. se compromete la rectora a retirar el
móviliano del Salon 6. ~~hasta~~ con compromiso
hasta el viernes de retirar dicho inmovilant

7. Se ratifica el compromiso de entregar
el 13 de marzo del 2024.

1:3
A.p.c

* Se solicita arrear personal para
avanzar en actividades y entregar en
los tiempos estipulados.

9. se solicita al colegio al retiro de la
señalización.

Finura:  Res. Interv.  
Inspector Interv. Residente Obra Res. Interventor

Fecha: 5 de Febrero del 2024.

Clima: Nublado.

Personal: 3 oficiales, 2 impermeabilización.

3. Oficiales de Pintura

1, director, 1 SISO, 1 Residente, 1 inspector.

Personal Interv: 1 inspector, 1 SISO.

Actividad: Eucorice de Muros con Eterboard en
la parte externa y drywall en la Parte Inter
Salon No. 1.

* Se realiza aplicación de Mortero de impermeabiliza
ción a Muros de salon No. 2.

* Se realiza Retiro de Pintura en Salones 3-4

* Se realiza Pintura de unilo en Salones 3-4.

* Se realiza lacado de Placas para impermeabi
lización de Placa.

Observaciones de interventoria:

* Se recomienda revisar la canal de agua
donde recibe la cubierta para verificar si
se encuentra funcionando.

14
A.p.c

- Se recomienda avanzar en temas de Pintura.
- Se recomienda el terminado de la aplicación en el mortero impermeabilizante.
- Se recomienda avanzar en temas actividades para entregar en tiempos estipulados.

Tramo: ~~14~~ Insp Interv. ~~Cmte. Obra~~ ~~Asesor~~
Res. Interv. Residente Obra Res. Interv.

Fecha: 8 de Febrero del 2024.

Clima: Soleado.

Personas: 1 Oficiales, 2 auxiliares, 1 residente.

Actividades: Encofrado de Muros en eterbboard y Pintura en los salones.

Se observa aplicación del mortero impermeabilizante en salones No. 2-3-4

Observaciones de Interventoría:

1. Se realiza la reunión con el almacenista para la entrega de los baños al contratista y se levanta acta de vecindad donde se deja constancia que la balería sanitaria consta de 1 orinal enchapado en cerámica blanca en buen estado con llave funcionando vesane en llave de Corte.

2 baños con amate de tanque sanitario en caja.

15
A.p.c

1. baño amarrado con alambre, en llave de Corte Falta la cerámica y 3 puertas color azul que cierren con su respectivo cerrojo. el baño 1 presenta fisura en base del baño, el enchape blanco se observa en buen estado, así como pso en buen estado, no se observan bombillos, no se observa caja eléctrica y interruptor, Puerta entrada color azul en buen estado, no se evidencian vidrios en ventanas, los baños funcionan y 2 sanitarios con Asiento, 3 cancheros de basura rojos en buen estado. Puerta sin vidrio.




en la parte de afuera se entrega lavamanos con enchapado con 3 tabletas con fismos vesane en llave del lavamanos 6 llaves 3 con rosca funcionando 3 de Pedal y funciona 2, 1 no funciona son 3 lebreros de lavado de manos, 4 agua y energía, lavapera sin luz Interruptor dañado.

Norma

2. Se autoriza Pintar los Cuartos al lado de la zona de baños y solo No. 1 en color blanco y Zocalo azul altura que se viene manteniendo en todo el colegio.
- 3 Se autoriza retirar manto asfáltico y afinar con impermeabilizante la placa que une los Salones.

La placa de la caseta solo impermeabilizar.

- 4 se recomienda que los muros que ya se aplico el impermeabilizante se y se evidencia la humedad se deben secar para evitar que la Pintura se suelte.
- 5 Se recomienda avanzar en las actividades de Cubierta y Pintura, así mismo agilizar actividades para la entrega del colegio en tiempo contractual.

Firma:  Inspector Interventor
 Residente Obra
 Res. Interventor

Fecha: 9 de Febrero del 2024

Clima: Cubado - lluvioso.

Personal: 2 oficiales, 1 ayudante, 2 impermeabi-


Actividad: Pintura de Salones.

impermeabilización de cubierta.

Norma

Recomendaciones de Interventoría:

1. Se recomienda avanzar en actividades de Cubierta.
2. Se recomienda avanzar en actividades programados.
3. Se les recuerda la fecha de entrega el 14 de marzo del 2024.

Firma:  Insp. Interventor
 Res. Interventor
 Residente Obra

Fecha: 12 de Febrero del 2024

Clima: Soleado



Personal: 6 instaladores de Cubierta, 2 Pintores

Actividad: instalación de Cubierta Salon. No. 6.

observaciones de interventoría:

1. Se les recuerda la fecha de entrega del 14-03-24.
2. Se les recomienda ir apartoteando las áreas que ya se encuentran listas.
3. Se les recomienda ir realizando Aseo a las Areas terminadas.

4 se les recomienda ir avanzando en actividades de Pinturas y electricas.

Firma:  Insp. Interventor
 Residente Obra

Fecha: 20 de febrero del 2024.

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 1 auxiliar, 2 electricos, 2 Cubierta.

Actividad: encorizado de Muros

* Pintura en Perfilera.

* Instalación electrico.

Recomendaciones de interventoria:

1. Se recomienda instalar lamparas para realizar la entrega de los Salones 2-3-4.

2. Se recomienda avanzar en instalación de Cubierta e instalar teja traslucida.

3. Se recomienda avanzar en temas de impermeabilización de Placas.

4. Se recomienda la instalación de Flanchos en Cubierta.

5. Se recomienda avanzar en actividades programadas para realizar la entrega del espacio en tiempo programado.

Firma: Insp-Inter. Residente Obra. Res-Interv.

Residente Obra

Norma

28 de febrero de 2024

Clima: Soleado

Personal: Residente Obra 1 - Inspector SST 1 - Oficial 1 - Ayudante 1

Se realiza retiro el encorace del Aula #6, remate de encorace y pintura en muros, retiro de pintura en las áreas de circulación, durante la jornada se realiza orden y aseo en las áreas intervenidas

Residente Obra Res-Interv.

Fecha: 28 de Febrero de 2024.

Clima: Soleado.

Persona:

Actividad: Demolición de encorace y remates de Paredes.

Observaciones de interventoria:

1. Se realizó entrega de 4 salones, recibiendo a satisfacción por parte del colegio.

2. Se le solicito al colegio el area de la zona de oficina para adelantar actividades de Cubierta.

3. Se solicita avanzar en la pintura de Fachada del colegio así como en la pintura de circulaciones

4. Se le recuerda lo fecha de entrega el 27 de Marzo de todo el colegio completo.

Firma: 

Ins. Ins.

Residente Obra

Res. Interv.

4-03-24

Clima: Soleado en la mañana.

Personal: 1 Director Obra, 1 Res. Interv. de Obra, 1 STT, 2 Oficiales, 2 Ayudantes.

Actividades:

- Instalación de piso asfáltico en Plaza de Cobierta.
- Encerado y pintura de Salones.
- Instalación de Traslucido en Zona de Patio.
- Repase y Pintura en Salones.

Res. Interv.

Semana 5/03/24 al 10/03/24

Personal: 1 Director Obra, 1 Res. Interv. de Obra, 1 STT, 3 Oficiales, 2 Ayudantes.

Clima: Nublado

Norma

Actividades:

- Continuación de Encerado y Pintura en Salones.
- Instalación de Estructura en Zona Administrativa.

- Replanteo pintura fachada.

Res. Interv.

Semana 11/03/24 al 17/03/24.

Clima: Nublado - lluvioso.

- Personal: 1 Director Obra, 1 Res. Interv. de Obra, 1 STT, 3 Oficiales, 2 Ayudantes.
- Actividades:

- Limpieza de Plaza de Baños.
- Impermeabilización de Plaza de Baños.
- Aplicación de pintura en circulaciones.
- Encerado de Salones.
- Inicio de Cobierta en Zona Administrativa.
- Aplicación pintura exterior para fachada.

Res. Interv.

Norma

Bk 12/24 el 24/03/24


Oficina: Jurídico-

Personal: J. Director Obra, J. Presidente de:

Obra; SSTT, 30 obreros, 2 Agendados

Actividades:

- Se realizó entrega de Salones 5 y 6 al Director del Colegio
- Entrega de Salones de profesores
- Entrega de Arcos de bienvenida
- Continuación de Instalación de redes eléctricas en Zona Administrativa
- Aplicación de Pintura en Zona Administrativa
- Aposos en tubería
- Pintura de Geleros en Pórtico

Res-Interv. 


Fecha: 05 de Abril de 2024.

Actividad: Se realizó entrega de espacios entre Interventoría, Contrata de obra, Rector de la IED y con el.

Norma

almacenamiento de obra, se firma acta de entrega de espacios entre las partes.

Res-Interv. 

Director Obra 



Norma

1
A.P.C.25

BITACORA COLEGIO ALMIRANTE PADILLA SEDE C
FASE 2.

CONTRATO DE OBRA: COI.PCC.NTR.5305499.

CONTRATO DE INTERN: COI.PCC.NTR.5313427

CONTRATISTA: CONSORCIO MGB.

INTERVENTORIA: CONSORCIO SAN PEDRO

OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 3.

FIRMAS.

Nombre	CARGO	Firma.
Lina Olmos.	Ing. Resid. intern	
Angelica Mora	Ing. Resid. intern.	
Luis Carlos Galvis	Director intern.	
Viviano Pizarro	Insp. intern.	
Juan Camilo Cristancho	Residente Obra	
Luis Domingo Herrera	Director Obra	

Fecha: 13-06-24

Actividad: Se realiza revisión de los muros de mampostería de los Salones 1-2-3 entrando a Mano derecha. en esa ubicación debido a que la pintura ~~de~~ que se aplico en el zocalo se está soltando, motivo por el cual el colegio Solicito garantía, al momento de realizar dicha inspección visual se puede constatar dicha solicitud. a lo que el contratista procede con la ejecución de la garantía.

Firma: ~~[Firma]~~
Insp. intern

Fecha:
Personal: 1 oficial, 1 auxiliar.

Actividad: Retiro del pañete de Muros altura.
h=1.0 mtr.

Observación:
durante el retiro del pañete el contratista evidencia. que los bajantes de tubería de la canal no están conectados a tubería PVC y se encuentran conectados a una semi caja de tubería gres y el otro bajante no tiene conexión alguna. por

lo que esto hace que el agua se expanda por muros y piso por nivel freático, lo que realiza que los muros mantenga humedad y no se realice la adherencia de la pintura. —
 así mismo se evidencia que todo el colegio por su antigüedad posee una conexión de Red Sanitaria en gres y que este posiblemente sea leda afectado x el tiempo y este produciendo filtración de agua toda el terreno, produciendo nivel freático en muros, se procede a solicitar Cowite de obra para que el Contratista exponga lo encontrado y de propuestas de soluciones a este inconveniente. ya que por tema - presupuesto no se puede cambiar la Red Sanitaria de gres existente. —

ma: fff

usp interv.

cha: 18-06-24.

Actividad: Cowite de obra: se realiza Cowite de obra y el contratista expone lo encontrado en obra a lo que refiere que no existe una garantía.

Norma

ya que el problema de humedad de los muros provienen de las actividad manifestadas en Cowite. así mismo propone taminar de Petror el parete del total de los muros de los Salones 1-2-3. —
 aplicar un Mortero impermeabilizante de Jones negativos, repeleente de agua directamente sobre la mampostería en 2 capas. —
 Aplicar nuevamente el mortero y aplicar las 2 manos de Pintura del color actualmente en aceite. —

a lo que revisado lo anteriormente propuesto por el Contratista la interventora y la Supervisión aprueban las actividades propuestas que ayudaran a mitigar el problema de humedad de muros y pisos así mismo se le recomienda a la Supervisión que en futuras vigencias se tenga en cuenta el cambio de tubería de gres existente y se reemplace por tubería PVC y se instale según normativa vigente. —

En cuanto a los bapates se aprueba el cambio de esto y conectar el tubo a la caja inspección existente. mediante el

Corte del Piso del ancho de 30 cm por el largo necesario para llevar el tubo a la Ceja.
 Una vez instalado se rellenara y se aplicara Mortero y se dejara en contacto quemado.
 Su terminación.

Finis: ~~fff~~
 usp. intern.

Fecha: 20-06-24

Personal: 2 oficiales, 1 auxiliar.
 Actividad: Retiro total del Pared de los muros de los salones 1-2-3.
 Cubrio de los bajantes y Conexión a la copa observación:
 * Se evidencia retiro del Pared de los salones y se procedio con el corte y demolición de la cinta del piso para posterior instalación de tuberia.

* Se le recomienda al contratista que antes de cerrar y una vez instalado la tuberia se realice prueba de conexión y estancamiento para comprobar que la conexión realizada este cumpliendo.

Finis: ~~fff~~
 usp. intern.

Fecha: 25-06-24.

Personal: 2 oficiales, 1 auxiliar.
 Actividad: Retiro de Pared, hasta mampostera en los Salones 1-2-3. Entrada a mano derecha observación: se evidencia retiro total del pared en los Salones y se deja descubierta para dar Secado a la mampostera posterior aplicación del sistema de impermeabilización en Muros propuesto por el Contratista. asi mismo se instalo bajantes de agua lluvia y se conectan a las cajas de inspección existentes. Se dejan descubiertas y se le recomienda al contratista que antes de tapar realice pruebas de conexión y descargo para garantizar la buena funcionalidad.

Finis: ~~fff~~
 usp. intern.

Fecha: 28-06-24.

Clima: Soleado.
 Personal: 2 oficiales, 1 auxiliar.
 Actividad: Instalación del sistema impermeabilizante propuesto por el Contratista a la mampostera en 2 copas del material propuesto.

observación: se inicio la instalación del material
propuesto de impermeabilización en 2 capas
se prueba tubería instalado
se le recuerda al contratista la entrega
para el día 9-07-2024.

Firma: *[Firma]*

lusp. Interv

Fecha: 3-07-2024

Clima: lluvioso

Personal: 2 oficiales, 1 auxiliar

Actividad: Pared sobre muro impermeabilizado

observación: Se continua con la

instalación sobre pared sobre muro

impermeabilizado en salón 4.

Firma: *[Firma]*

lusp. Interv

Fecha: 5-07-2024

Clima: lluvioso

Personal: 2 oficiales, 1 auxiliar.

Actividad: instalación de Pared en

cuadripuesta impermeabilizada.

observación: se evidencia avance

en la instalación de pared en

muros, se prueba tubería y se

evidencia drenaje completo en caja
de inspección, se procede con el
Cierre y pared en tubería bajante -
se le refiere al contratista fecha
de entrega 9-07-2024.

Firma: *[Firma]*

lusp. Interv

Fecha: 6-07-24

Clima: lluvioso.

Personal: 2 oficiales, 1 auxiliar

Actividad: instalación de Pintura sobre

Pared.

observación: Se evidencia aplicación

de Pintura en los Salones 1-2 y

terminación de Pared en salón 3.

Se le recuerda al contratista garantizar

la uniformidad de la pintura y realizar

el recate de Pintura adecuadamente

así mismo se recuerda el sellado

de la Pintura y dejar Puerta y Ventos

abiertas para ventilación del olor

Pintura en el ambiente.

Firma: *[Firma]*

lusp. Interv.

Fecha: 9-07-24.

Clima: Soleado.

Personal: 2 oficiales, 1 auxiliar.

Actividad: terminación de aplicación de Pintura en muros.

Observación: se evidencia que en Salones 1-2 que son los que están programados para la entrega, a lo que se realizó la revisión se observa que la pintura aun no seca por lo que no cuentan con secado óptimo, así mismo debido a que se instala pintura de esmalte el olor de esta está concentrado en el ambiente, por lo que se le informó a la Supervisión que dichos salones no se pueden entregar hasta que no se cuente con el secado óptimo y el olor en el ambiente ya no se encuentre, por lo que se recomienda se informe al Colegio y suspenda actividades en el Colegio en aras de garantizar la entrega de las actividades funcionalmente y la salud de los estudiantes y profesores que laboran en la institución.

Firma: ~~ff~~ Insp Inten

Fecha: 12-07-24.

Clima: Lluvioso

Personal: 2 oficiales, 1 auxiliar

Actividad: terminación de aplicación de Pintura en salones 1 y 2 y el Salón 3 en secado de Parete.

Observación: se evidencia que la Pintura sigue sin secado óptimo a lo que se le recomienda al contratista realizar el secado del parete antes de continuar ~~Pintando~~ Pintando 2das capas. Así mismo se le recomienda utilizar medios físicos que produzcan calor y ayude al secado del parete aplicado y de la Pintura, así mismo se recomienda el uso de Pintura a base de agua ya que al unirlo con el parete impermeabilizado posiblemente no se este blando y por eso sea la demora del secado.

Firma: ~~ff~~

Insp Inten.

Fecha: 16-07-2024

Clima: Soleado.

Personal: 1 Oficial, 1 auxiliar.

Actividad: Se termina Pintura en salon 3 y se aplican medios físicos para ayudar al secado de esta misma.

Observación: Se evidencia la aplicación de Medios para ayudar al secado de la Pintura por lo que actualmente el colegio no presta atención a los estudiantes y se sigue manifestando que hasta que el secado no sea el optimo no se puede realizar la entrega del area.

Se sigue recomendando el retiro de Pintura de esmalte y se aplique Pintura a base de agua.

Firma: ~~ffff~~

usp.inten.

Fecha: 19-07-24.

Clima: Lluvioso

Personal: 1 Oficial, 1 auxiliar

Actividad: Aplicación de medios de calor para ayudar con el secado. Se realiza ~~esta~~ caso.

Observación: Se sigue recomendando que hasta que no se cuente con el secado optimo, no se puede realizar la entrega de la misma.

Se recomienda seguir con la aplicación de medios para ayudar con el secado debido a que el clima lluvioso no ayuda a secado rapido.

Firma: ~~ffff~~

usp.inten.

Fecha: 23-07-24.

Clima: Soleado

Personal: 2 oficiales, 1 auxiliar.

Actividad: Retiro de Pintura de esmalte y aplicación de Pintura a base de agua.

Observación: Se observa el reaplazo de la pintura de esmalte de los salones 1 y 2 a pintura a base de agua que tiene mejor comportamiento de secado.

Se sigue recomendando seguir con los medios para ayudar al secado de la pintura. Se le refiere al contratista que la entrega está para el 1-08-24.

Firma: ~~ffff~~

usp.inten.


14
A.p. c2

Fecha: 27-07-24

Clima: Soleado

Personal: No se evidencia.


Actividad: durante recorrido se observa que el secado de la pintura aplicada se está realizando adecuadamente alcanzando un 80% del secado óptimo recorriendo así mismo se evidencia que el olor de la pintura viene disminuyendo del ambiente se sigue recorriendo la entrega para el 1-08-24.


Firma: 
usp interv

Fecha: 1-08-24.

Clima: Soleado

Actividad: se realizó revisión a la pintura aplicada y se puede evidenciar un secado del 100% y el olor ya no persiste en el ambiente por lo que se recibe el arco intervenido y se realiza la entrega la entrega a la institución la institución recibe el arco intervenido a satisfacción.

Firma: 
usp interv



Norma

BITACORA COLEGIO SANTA LIBRADA

Bitacora de obra - COI PCC NTR 5305499

Contrato de interventoria - COI PCC NTR 5313427.

Contratista:

Consorcio Construcciones MEB.

Interventoria:

Consorcio San Pedro.

Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaria de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores que permita a través de la atención de emergencias y necesidades físicas prioritarias, y garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas - grupo 8.

Norma

ING LUIS DOMINGO HERRERA
DIRECTOR DE OBRA

ING LUIS C. GALVIS
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORA

ING CARLOS A CUSIA
Residente de Obra

ARG JUAN CAMILO CRISTANCHO
Residente de obra

ING LINA OLMOS

ING ANGELICA MORA.

Residente de interventoría

Residente de obra

ARG SANTIAGO ANGEL URIBE

Apoyo supervisión SED.

Norma

Viernes 14 de Junio de 2024.

Personal: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Oficial
1 Residente de obra de interventoría.

Se realiza recorrido en plaza de la cubierta donde se
realizará la intervención, se realiza acto de vecindad
la cual queda firmada por contratista, interventoría y
el rector. Se le comunica a la rectora que por
motivo de demolición de membrana se podría pro-
ducir filtraciones por lo cual se le pide cubrir
o retirar mobiliario de las aulas de un nivel inferior
a la intervención.

Cunucfajoz

R. Obra

Martes 18 de Junio de 2024.

Personal: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Oficial
3 Ayudantes.

Clima: Lluvioso - Nublado.

Se inició actividad en obra con el cerramiento en
el área del tercer piso, se inicia actividad
de demolición de piso tipo madera, se detienen
actividades por lluvia al medio día.

Cunucfajoz

R. Obra

Norma

Jueves 20 de Junio de 2024.

Personal: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Oficial,
3 Ayudantes

Clima: Lluvioso - Nublado

Se continuo con demolición del piso en madera con
su respectiva estructura metálica, se avanta en un
30% de la demolición de dicho piso.

Cuervo

R. Obra

Sábado 22 de Junio de 2024.

Personal: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Oficial
2 Ayudantes.

Clima: Soleado.

Se continuo con actividad de demolición del piso en
tipo madera con su respectiva estructura metálica,
se avanza en un 25% de dicha actividad.

Cuervo

R. Obra

Mañes 25 de Junio de 2024.

Personal: 1 Inspector de obra, 1 Residente de obra, 1 Oficial
2 Ayudantes

Clima: Soleado.

Norma

Se continua con actividad de demolición de piso tipo madera con su respectiva estructura metálica, se avanza en un 75% de dicha actividad.

Cumple

R. Obra

Viernes 28 de Junio de 2024.

Personal: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Oficial
2 Ayudantes.

Clima: Lluvioso - Nublado.

Se finaliza actividad de demolición de piso tipo madera y se inicia actividad de demolición de madera:

Cumple

R. Obra

Martes 2 de Julio de 2024.

Personal: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Oficial
2 Ayudantes.

Clima: Lluvioso - Nublado.

Se continua con la demolición de la madera y a su vez se recoge el polvo y tierra en bañal, áreas de la placa, se inicia desmonte de barandas.

Cumple

R. Obra


Norma

Jueves 5 de Julio de 2024.

Personal: 1 Inspector de obra, 1 Residente de obra, 1 Oficial
2 Ayudantes.

Clima: Soleado - Lluvioso.

Se finaliza demolición de material, se realiza actividad
de trasego de la pluma para comentar a bajar
el material demolido.



Residente Obra

Viernes 19 de Julio de 2024.

Personal: 1 Inspector de obra, 1 Residente de obra, 1 Oficial
2 Ayudantes.

Clima: Soleado - Lluvioso

Se finaliza actividades de demolición y bajada de
material (escombros) y/o subida de material (cemento
arena de río y pozo)


Residente Obra


Martes 23 de Julio de 2024.

Personal: 1 Inspector de obra, 1 Residente de obra,
1 Oficial, 2 Ayudantes.

Clima: Lluvioso.

Norma

Se inicia actividad de fundido de alizado en el área de la placa de la cubierta después de haber tomado niveles para las correctas pendientes.




Residente Obra

Miércoles 31 de Julio de 2024.

Personal: 1 Inspector de obra, 1 Residente de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.

Se avanza con un 85% de la fundido del alizado de la placa de la cubierta.




Residente Obra

Martes 6 de Agosto de 2024.

Personal: 1 Inspector de obra, 1 Residente de obra, 1 Oficial 2 Ayudantes.

Se continúa con actividad de fundido de alizado la cual finalizará el día sábado 10 de Agosto.



Residente de obra

Sábado 10 de Agosto de 2024.

Personal: 1 Inspector de obra, Residente de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.

Norma

Se finaliza actividad de fundición de alísta

ful

Residente de obra

Lunes 12 de Agosto de 2024.

Personal: 1 Inspector de obra, 1 Residente obra, 1 Maestro
2 Ayudantes

Se inicia actividad de impermeabilización con el
tratamiento de fisuras en las banquetas de la
placa de la cubierta

ful

Residente de obra

Lunes 19 de Agosto de 2024.

Personal: 1 Inspector de obra, 1 Residente de obra,
1 Maestro de impermeabilización, 2 Ayudantes.

Se continuo con actividad de impermeabilización
en el area de la placa de la cubierta, se
avanzo en un 65% en la impermeabilización

ful

Residente de obra

Sabado 24 de Agosto de 2024.

Personal: 1 Inspector de obra, 1 Residente de obra,
1 Maestro de impermeabilización, 2 Ayudantes.

Norma


Se finaliza actividad de impermeabilización en el área de la placa de la cubierta.


Residente obra

Lunes 26 de Agosto de 2024.

Personal: 1 Inspector de obra, 1 Residente de obra,
1 Maestro, 2 Ayudantes.


Se inicia actividad de instalación de piso chip en el área de la placa de la cubierta.


Residente de obra

Miércoles 28 de Agosto de 2024.

Personal: 1 Inspector de obra, 1 Residente de obra,
1 Maestro, 3 Ayudantes, 1 Soldador.

Se inicia actividad de instalación de barandas,
se adelanta en un 70% la instalación del piso chip.


Residente de obra

Norma

BITACORA Colegio SANTA MARTHA

10
S.M

CONTRATO DE OBRA

CO1. PCCNTR 5305199

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CO1. PCCNTR 5313427

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONSTRUCCIONES MGB

INTERVENTORIA:

CONSORCIO SAN PEDRO.

OBJETO: Adelantar obras de adecuación mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, así como la ejecución de obras menores que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas - Grupo 3.

ING. ALEJANDRA SABOGAL

Dr. de Obra

ING. LUIS CARLOS GALVIS.

Dr. de Interventoria.

Norma

O-1
S.M

[Signature]

ING. JULIAN DONOSO
RESIDENTE DE OBRA A.

[Signature]

ING. CARLOS A. GUJA
RESIDENTE DE INTERVENCIÓN
OBRA

[Signature]

ING. LINA OLIVOS.
RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

[Signature]

ING. ANGELICA MORA.
RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

ARQ. SANTIAGO ANGEL
APOYO SUPERVISIÓN SED

ING. JESUS DOMINGO BARRERA
DIRECTOR OBRA

[Signature]

MR. JUAN CARLOS GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

Norma

1
S.M

MIÉRCOLES 14 de Noviembre de 2023.

Clima:

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SST
1 INSPECTOR

PERSONAL INTERVENCIÓN: 1 DIRECTOR, 2 RESIDENTES
1 INSPECTOR Y 1 SST.

PERSONAL OPERATIVO: NINGUNO.

ACTIVIDADES: EL COLEGIO REALIZA ENTREGA DE
ÁREAS A INTERVENIR EN PISO 3 SECTOR 2, SE
PROCEDE A REALIZAR ACTA DE VECINDAD Y SE
OBSERVA QUE FALTA MOBILIARIO POR RETIRAR Y
BAFLES QUE NO SE HAN DESMONTADO POR PARTE
DEL COLEGIO.

[Signature]

RESIDENTE OBRA

ING. CARLOS GUJA
RESIDENTE OBRA

[Signature]

MIÉRCOLES 15 de NOVIEMBRE DE 2023.

Clima:

PERSONAL ADMON: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR.
1 SST.

PERSONAL INTERVENCIÓN: 1 DIRECTOR, 2 RESIDENTES,
1 INSPECTOR, 1 SST.

PERSONAL OPERATIVO: 1 AYUDANTE.

Norma

Actividades: Hoy se inicia actividades con desmonte de cielo raso en las aulas 301 y 302.

Camacho

Ing. Carlos Gyra

Residente Obra

Edgar
Res. Interventoría

Jueves 16 de Noviembre de 2023

Clima: Soleado

Personal Admon.: 1 Director, 1 costo Presupuesto

1. Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 Especialista

Estructural

Personal Interventoría: 1 Director, 2 Residentes

1 Inspector, 1 SST, 1 especialista Estructural

Personal Operativo: 1 Ayudante.

Actividades: Hoy se realiza visita técnica con Estructurales de control y Interventoría para diagnosticar y definir estructura metálica de cubierta.

Se procede hacer una inspección visual

Se define que el contratista debe presentar diseño estructural del soporte

Norma

de cubierta que permita dar las pendientes para el manejo de Aguas, Toda vez que se encuentra con una estructura oportocada que permite el Apoyo de la cubierta, El contratista presentara un informe con detalles constructivos para la cubierta y estructura de cubierta para esta sede.

Wilner
Arquitecto Estructural Contratista

Edgar
Residente Obra

Actividades en obra: desmonte de cielos en aula 303 y pasillo

Viernes 17 Noviembre 2023

Camacho
Residente Obra

Clima: Mañana: Nublado Tarde: lluvioso

NO se ejecutaron Actividades:

Camacho
Ing. Carlos Gyra

Edgar

Edgar
Residente Obra

Sábado 18 Noviembre 2023

NO se ejecutaron Actividades de Obra:

Camacho
Residente Obra

Edgar

Norma

Lunes 20 Noviembre 2023.

No se ejecutaron actividades de obra:

Camacho S3

Residente de Obra

Interventor

Res. Interventoría: Ing. Carlos Cely

Martes 21 Noviembre 2023.

El contratista no cuenta con personal operativo en obra - no se ejecutaron actividades.

Camacho S3

Ing. Carlos Cely

Interventor

Res. Interventoría: Residente Obra

Miércoles 22 Noviembre 2023.

Clima: Soleado.

Personal Operativo Interventoría: 1 inspector de obra

Personal Administrativo Contratista: 1 Inspector de obra.

El contratista no cuenta con personal operativo en obra.

Actividades: se toman medidas en aulas 301, 302, 303, Biblioteca y pasillo de drenaje de ciénaga para el act. No 1.

Interventoría

Camacho S3

Interventor

Res. Interventoría

Jueves 23 Noviembre del 2023

Clima: Mañana Soleado Tarde: Nublado.

Personal Administrativo Interventoría: 1 inspector Obra, 1 inspector SST,

Personal Administrativo Contratista: 1 Inspector obra, 1 Jiro

Personal operativo: 1 ayudante de obra. Actividades de obra: se realizó el censo en una vereda para el mapeo de intervención de la obra en Blo 3 nivel 3.

Norma Estrada

Res. Interventoría

Camacho S3
Residente Obra
Interventor

Viernes 24 Noviembre 2023

El contratista no cuenta con personal en obra, por lo tanto no se ejecutaron actividades de avance de obra. Camacho S3

Sábado 25 Noviembre del 2023

El contratista no cuenta con personal en obra, por lo tanto no se ejecutaron actividades de avance de obra.

Camacho S3

Res. Interventoría

Interventor


Norma

Lunes 27 de noviembre del 2023.
 clima: nublado: lluvioso.
 Personal administrativo Interventoría: 1 inspector de obra,
 Personal administrativo Contratista: 1 inspector de obra,
 Personal Operativo: 2 Tecnólogos electricistas y 1 ayudante electricista.
 Actividades de obra: Se realizó recorrida los inspectores de interventoría y contratista y el subcontratista eléctrico para realizar inventario de la cantidad de desconexiones, interruptores y lamparas en las aulas 301, 302, 303, biblioteca y pasillo.


Andersen Flores
Inspector de obra

Mayra Estrada
Inspectora de obra.


Residente Obra


Presidente Obra

Martes 28 de noviembre del 2023
 El contratista no cuenta con Personal en obra. Por tanto no se ejecutan actividades de

obra. 
 Presidente Obra

 Residente Obra

Miércoles 29 de noviembre del 2023
 Estado del clima: Nublado: Soleado
 Temperatura: Soleado.


Personal administrativo de interventoría: 2 residentes de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector EST

Personal administrativo Contratista: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector EST

Personal Operativo: 2 Oficiales de obra.

Actividades de obra: Descargue de material para la actividad de instalación de cielosos


Presidente Obra


Residente Obra

8
S.M

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
CLIMA: MAÑANA SOLEGADO / TARDE SOLEGADO
PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE
1 INSPECTOR, 1 SST.

PERSONAL OPERATIVO: SIN PERSONAL
NO SE DESARROLLAN ACTIVIDADES, FRENTE DE

OBRAS SIN PERSONAL

Ing. Carlos Cuyá

Res. Interventora

Residente Obra

VIERNES 01 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEGADO / TARDE SOLEGADO
PERSONAL DE INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR
1 SST.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 1 OBRERO

SE INICIAN ACTIVIDADES DE PINTURA CON APLICADOR
DE PERFILES METÁLICOS, SE RECOMIENDA LEVANTAR
CERRAMIENTO EN LA ÁREA DE TRABAJO.

Ing. Carlos Cuyá

Res. Interventora

Residente Obra

Norma

9
S.M

SABADO 02 DE DICIEMBRE DE 2023

EL CONTRATISTA AD CUENTA CON PERSONAL EN EL
FRENTE DE OBRAS, POR TAL RAZON NO SE EJECUTAN

ACTIVIDADES.

Ing. Carlos Cuyá

Res. Interventora

Residente Obra

LUNES 04 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEGADO / TARDE SOLEGADO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE PINTURA CON
APLICADOR A PERFILES PARA ESTRUCTURA DE
CUBIERTA.

Ing. Carlos Cuyá

Res. Interventora

Residente Obra

MARTES 05 DE DICIEMBRE DE 2023

NO SE PUEDEN REALIZAR LABORES DEBIDO A QUE EL
COLEGIO SE CIERRA POR ACTIVIDADES DE CLAUSURA

Norma

10
S.M

Cumefg3

Res. Interventoría

Atf/pt

MIÉRCOLES 06 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE PULCRIFICACIÓN DE
ANTICORROSIVO A PERFILES METÁLICOS PARA CUBIERTA

Cumefg3

Ing. Carlos Goya

Res. Interventoría

Atf/pt

JUEVES 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE PINTURA, CORTE
Y PREPARACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA.

Cumefg3

Residente Obra

Res. Interventoría

Atf/pt

Norma

11
S.M

VIERNES 08 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE APLICACIÓN DE
ANTICORROSIVO A PERFILES METÁLICOS PARA CUBIERTA.

Cumefg3

Ing. Carlos Goya

Res. Interventoría

Atf/pt

Residente Obra

LUNES 11 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: SOLEADO.

NO SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO EN EL
FRENTE DE OBRA, POR LO QUE NO SE EJECUTAN
ACTIVIDADES.

Cumefg3

Ing. Carlos Goya

Res. Interventoría

Atf/pt

Residente Obra

MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: SOLEADO

NO SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO EN EL

Norma

12
S.M

FIRME DE OBRA, POR TANTO NO SE EJECUTAN
ACTIVIDADES, A LA ESPERA DE RECEPCIÓN MATERIAL
PARA CONTINUAR ACTIVIDADES (CUBIERTA EXISTENTE)

Cuervo S3
Ing. Carlos Cuyá Res. Interventoría
Residente Obra

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEGADO / TARDE SOLEGADO

PERSONAL INTERVENTORIA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE
1 INSPECTOR, 1 SST.

PERSONAL OPERATIVO: 4 INSTALADORES

SE INICIA CON LA SUBIDA DE PERFILES PARA
POSICIONAR INSTALACIÓN Y DESMONTAR DE TEJO
EXISTENTE.

Cuervo S3
Ing. Carlos Cuyá Res. Interventoría
Residente Obra

VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEGADO / TARDE SOLEGADO

PERSONAL INTERVENTORIA: 2 RESIDENTES, INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

13
S.M

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE FUNDICIÓN DE
PLATAS METÁLICAS PARA INSTALACIÓN DE PERFILES
METÁLICOS PARA CUBIERTA.

Cuervo S3
Ing. Carlos Cuyá Res. Interventoría
Residente Obra

VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA NUBOSOS LLUVIOSOS / TARDE

PERSONAL INTERVENTORIA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE
1 INSPECTOR, 1 SST.

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE
PERFILES METÁLICOS PARA CUBIERTA, POR MOTIVOS
DE LAS LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA SE TRABAJA
CON INTERMITENCIA.

Cuervo S3
Ing. Carlos Cuyá Res. Interventoría
Residente Obra

Norma

14

S.M

SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023

CUMA: SILECADO

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 3 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DESMOLTE DE CILLO
RISO EXISTENTE E INSTALACION DE CUBIERTA TPO

SPIDWICH

Cumplido

Ing. Carlos Lora Residente Intervención

Residente Obra

LUNES 18 DE DICIEMBRE DE 2023

CUMA: MAJADA SILECADO / TANDA / PUERTO LUNOSO

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 3 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE
PLATOS Y PORTILES METALIZOS EN MUROS Y

DESMOLTE DE CUBIERTA EXISTENTE PRECISO.

Cumplido

Residente Obra

Residente Intervención

Norma

15

S.M

MARTES 19 DE DICIEMBRE DE 2023

CUMA: MAJADA SILECADO / TANDA SILECADO

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 4 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE TRAZADO DE REGIS DE
ASBESTO DEL SECTOR PISO AL PUNTO PISO 2000 RASO,

Y SE INSTALAN PORTILES METALIZOS.

Cumplido

Ing. Carlos Lora Residente

Residente Obra

Intervención

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2023

CUMA: MAJADA SILECADO / TANDA SILECADO

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 5 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MONTAJE DE CUBIERTA TPO

SPIDWICH EN AREA 302 Y SE INSTALAN PORTILES METALIZOS

EN AREA 303

Residente Intervención

Residente Obra

Norma

16
S.M

JUEVES 21 DE DICIEMBRE 2023

CUMA: MAÑANA SOLCADO / TARDE SOLCADO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 5 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MONTAJE DE CUBIERTA

JUENA TIPO SANDWICH EN PILA 303, SE SUGIERE

AL CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR PRUEBAS DE

PRUEBAS PARA SOLDADURA AUTÓMANA E PERIFERIA INSTALADA

Ing. Carlos Coya Residente
Residente Obra Interventoría

VIERNES 22 DE DICIEMBRE 2023

CUMA: MAÑANA SOLCADO / TARDE: NOBANDO HUMOSO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 ELECTRICOS

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE PUNTOS

Y ALAMBREOS ELECTRICOS EN PILES 301, 302 Y 303

Residente Obra Residente
Interventoría

Norma

17
S.M

SABADO 23 DE DICIEMBRE 2023

CUMA: SOLCADO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONA OPERATIVO: 2 ELECTRICOS

SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE
PUNTOS ELECTRICOS,

Ing. Carlos Coya

Residente
Interventoría

Residente Obra

DOMINGO 24 DE DICIEMBRE 2023

CUMA: MAÑANA NOBANDO / TARDE:

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: SIN PERSONAL

NO SE DESARROLLAN ACTIVIDADES POR FALTA DE
PERSONAL OPERATIVO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE

OBRA:

Residente Obra

Residente
Interventoría

Norma

18
S.M

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE 2023




CLIMA: NUBLOSO / TORRE SÓLIDO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL COMITISTA DE OBRA: 1 DIRECCION, 1 RESIDENTE
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: SIN PERSONAL

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, A LA ESPERA DE
RECIBIR DE MATERIAL PARA CONTINUAR ACTIVIDADES,
SE REALIZA DISPOSICIÓN PARA TRABAJO CEMENTA

  
Residente Obra Residente Interventora
Inspector

JUEVES 28 DE DICIEMBRE 2023



CLIMA: NUBLOSO / TORRE SÓLIDO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL COMITISTA DE OBRA: 1 DIRECCION, 1 RESIDENTE,
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 1 ELECTRICISTA

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CABLEADO DE PUNTO Y
CONEXIONES ELÉCTRICAS

  
Residente Obra Residente Interventora
Inspector

19
S.M

VIERNES 29 DE DICIEMBRE 2023




CLIMA: NUBLOSO / TORRE SÓLIDO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL COMITISTA DE OBRA: 1 DIRECCION, 1 RESIDENTE,
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 1 ELECTRICISTA

SE CONTINUA EN LA ACTIVIDAD DE CABLEADO DE PUNTO
ELÉCTRICOS.

  
Residente Obra Residente Interventora
Inspector

SÁBADO 30 DE DICIEMBRE 2023



CLIMA: SÓLIDO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL COMITISTA DE OBRA: 1 DIRECCION, 1 RESIDENTE,
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 1 ELECTRICISTA

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CABLEADO DE
CONEXIONES Y PUNTO ELÉCTRICOS

  
Residente Obra Residente Interventora
Inspector

Norma

20
S.M

MAÑES 02 DE JUNIO 2024

CUMPL. MANTEN. SOLICITUD (TARDE SOLICITUD)


PERSONAL INTERVENTIONISTA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 3 MECANICOS

INSTALACION DE TORRENT Y LUBRICADO CILINDROS



Ing. Carlos Coya Residente
Residente Obra Interventoria

MIÉRCOLES 03 DE JUNIO 2024

CUMPL. MANTEN. SOLICITUD / TORRE


PERSONAL INTERVENTIONISTA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 3 TRABAJADORES

DESCARTE DE ESTRUCTURA DE CICLO ROSO
NUEVO.



Ing. Carlos Coya Residente
Residente Obra Interventoria

Norma

21
S.M

JUEVES 04 DE JUNIO 2024

CUMPL. MANTEN. SOLICITUD / TORRE SOLICITUD

PERSONAL INTERVENTIONISTA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST


PERSONAL CONTRATISTA OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 TRABAJADORES

SE INICIA ACTIVIDADES DE REPARACION DE ESTRUCTURA

COLUMNA PARA CICLO ROSO. A MANO 201



Ing. Carlos Coya Residente
Residente Obra Interventoria

VIERNES 05 DE JUNIO 2024

CUMPL. MANTEN. SOLICITUD / TORRE

PERSONAL INTERVENTIONISTA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST


PERSONAL CONTRATISTA OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 4 TRABAJADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE REPARACION DE
ESTRUCTURA PARA CICLO ROSO Y DEMOLICION DE

EXCAROCE EXISTENTE



Residente Obra Residente
Interventoria

Norma

22
S.M

Fecha: 9. Enero - 24.

Personal: 5 auxiliares, 1 inspector, 1 inspector inter.

Clima: Soleado

Actividades: Instalación de encofrado y retiro de Cubierta Salon 303 y zonas de baños.

* Instalación de Perfiles metálicos en Salon 303 y zona de baños

Recomendaciones: de inventaria.

✓ Se recomienda Cubrir todo espacio existente entre Perfiles de Cubierta y Mampostería para evitar el anidamiento de Aves (Palomas).

2. Se recomienda realizar mantenimiento de la Viga Canal, ya que se observa que está llena de mugre, hojas y piedritas.

3. Se recomienda seguir con el desmonte de Cubierta, así como la instalación de la Cubierta nueva y avanzar en las actividades en paralelo para avanzar en la ejecución del contrato.

4. Se solicita garantizar la entrega del proyecto dentro de los tiempos estipulados del contrato.

Firma: ~~Inspector de~~ ~~Interventoría~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~obra~~

23
S.M

Fecha: 15 de Enero del 2023.

Personal: 5 metalúrgicos, 2 Residentes, 1 SISO, 1 Inspector de interventoría.

Clima: Soleado.

Actividades:

1. Continúa Con la instalación de Perfilera para Cubierta en Salon 303 y zonas de baños

2. Se continúa Con Pintura en Perfilera metálica, con anticorrosivo blanco.

3. Se realiza retiro de material del desmonte de Cubierta.

Observaciones de interventoría.

1. Se recomienda Cubrir los Pisos para guardarlos de daños y ralladuras ya que se evidencia escombros en los Salones sobre Pisos, la cual puede afectar su Integridad.

2. Se solicita Cubrir todos los vanos entre Cubierta y muros para evitar el anidamiento de aves.

3. Se solicita que el encofrado que se realice en la Viga que da hacia el Patio, se realice con estibo anti rana.

24
S.M

que soporte la interperie así mismo que su desarrollo cubra hasta la terminación de la viga para garantizar la uniformidad estética, así como la unificación del color, así mismo garantizar su terminación estéticamente.

4. Se recomienda realizar el mantenimiento de la Canal existente antes de la colocación de la cubierta que desagua sobre la misma.

Prima: ~~100.00~~

Inspector Interventoria. Residente
Interventor

Ing Carlos Gya
Residente Obra

19 Enero 2024

Personal Interventoria 2 Residentes, 1 Inspector, 1 Inspector OS

Personal Contratista 2 Residentes, 2 inspectores, 1 SST

Personal Operativo 1 instalador

Se evidencia instalación en 3 piso cielo raso

Se evidencia material de obra en el piso

Se solicita ubicarlo en el lugar de trabajo

en el acopio.

Norma

25
S.M

Se solicita mejorar el cerramiento que, quede bien delimitado y señalizado, instalar cerramiento de acopio de altura que esta solicitud se viene pidiendo desde el 9 de enero y se les dio plazo hasta la semana 15 de enero.

Se evidencia andamio armado en el PISO 3- Solicita señalizar y delimitar el área de trabajo.

Estas observaciones deben ser atendidas a más tardar el 20 de enero, o sino a día lunes 22 no se dará autorización de ingreso para trabajadores.

Gerardine Manrique
Inspector SST

Sandra Panto
31576591

Fecha: 22 de Enero del 2024

Clima: Soleado.

Personal: 2 electricos, 2 cielo raso auxiliares, 2 instaladores de Cubierta.

Actividades: instalación de cielo raso en PVC, y instalación de Red eléctrica.

+ desmonte Cubierta, instalación de Cubierta.

Observaciones de Interventoria:

1. Se solicita avanzar en la entrega de los salones 301- 302- 303, para avanzar en las actividades pendientes programadas.



2. Se solicita avanzar en la Pintura del encofrado de viga frente a Patio, así mismo una vez terminada la actividad desmontar el andamiaje utilizado para dicha actividad.

3. Se recomienda cubrir todos los espacios en el encofrado para evitar que las palomas aniden.

4. Se recomienda avanzar en las actividades de Pintura y cielo negro.




5. Se solicita que al momento de retirar material de obra se le informe 1 hora antes al almacenista previa autorización de la persona encargada para retiro de material.

6. Se solicita por parte del rector que todos los trabajadores se identifiquen a la hora de entrada. ex lo con su respectivo carnet o en su defecto documento que lo identifique.

Firma:   
Inspector Interventor Residente Obra Presidente de Obra

Nota del 22-01-24: Se le solicita al Contratista capacitar al personal operativo en que los refrigerios que entrega el Colegio es




Solo para los alumnos, que se deben abstenerse de solicitar este refrigerio. así mismo que se deben enfocarse en las actividades designadas. Igualmente se le solicita al Contratista que el personal este en áreas que no son designadas para actividades de obra.

Firma:   
Inspector Interventor Residente Obra Presidente de Obra

26 Enero 2024

Se solicita por parte del AEN Ambiental y SST orden y uso, se debe presentar evidencias en los informes mensual. Se solicita tomar acciones correctivas inmediatas, se solicita instalar señalización prohibitiva, e informativa al ingreso de obra en los cerramientos, y señalización de punto ecológico.

Se evidencia cumplimiento en bross auditors y personal autorizado por parte de la interventoría.

Firma:    
Subgerente Asesor Ambiental Alexander Gonzalez Presidente de Obra
Protección Ambiental Inspección SST
Gerencia Ambiental Inspección SST

28
S.M.

Fecha: 26 de Enero del 2024.
Clima: Soleado
Personal: 3 personas (2 cielo rojo) (1 auxiliar)
Actividad: Instalación de Cielo rojo.

Orden y Aseo.

Observaciones: de inventaria.

1. Se recomienda aumentar el Personal operativo ya que sobe evidencia en obra 3 personas operativos, así mismo se recomienda avanzar en actividades para entrega de Salones antes de fecha y cumplir con el objetivo.
2. Se recomienda revisar el tema de cable de voz y datos, así mismo revisar las 2 ventanas que se encuentran en el Salon 301 que están descolgadas.
3. Se recomienda Cubrir el salon alejando al aula 306 donde no se retiró los muebles. así mismo se recomienda informar al colegio sobre los muebles que no se retiraron y donde se van a realizar actividades y ya se desmontó cubierta.
3. se recomienda proteger los cables HDMI, que se encuentran en los Salones.

29
S.M.

4. Se solicitó que el cable HDMI se instale tubería UPP EMT.
5. Se solicita el Mantenimiento de los canales.
6. En reunión con el rector se informó que la etapa 1, se comprometen a entregar la primera semana de marzo y la 2da etapa se empezará en marzo y se entregará en abril. así mismo se le informó que la segunda semana se le informará para solicitar la visita t.c. El rector manifiesta que es requisito mostrar una identificación al ingreso así mismo informar quien ingresa y quien retira. así mismo autorizar lo que se retire. el rector solicita que no queden palomas o que los aves realicen nidos dentro de la estructura. se le informa al rector que los Salones solo se pintaron columnas, vigas y muros que actualmente están pintados y el ladrillo a la Vista queda igual.

30.
SM

Se le recomienda al tector el mantenimiento de canales y bajantes.

Firma: ~~fff~~ ~~fff~~ Lno Olmedo ~~Cuevas~~
Inspector Inten. ~~fff~~ Ing. Residente Inten.

Nota: El contratista Consorcio Construcciones

TI&B, el día Jueves 25 de enero de 2024 realizó el retiro del tejado en abstrato cemento de los salones 305, 306 y el cuarto de emisora, en este último se encuentran unos muebles que el Colegio no retiró, como constructores no nos hacemos responsables de daños y deterioro de estos muebles.

~~Cuevas~~
Ing. Carlos A. Cyria R. Residente
Residente Obra Interventoria.

Fecha: 30 de enero del 2024.

Clima: Soleado.

Personal: 2 Pintores, 3 ~~fff~~ instaladores de Cielo raso.

Actividad: Pintura de Salones 301-biblioteca y 302.

Personal de Inten: 1 residente, 1 SSO, 1 Inspector

Recomendaciones de Interventoria.

1 aumentar el personal operativo en obra y avanzar en actividades de cielo raso y terminar cubierta del salón 306;

31
SM

y emisora, así mismo avanzar en Pinturas de Salones 303-304-305-306

2. Garantizar en obra el material para terminar actividades y entregar en los tiempos estipulados del compromiso de entrega o antes si es posible.

3. Se recomienda el uso del tapabocas para el personal de Pintura.

4. Se solicita la señalización de los riesgos y puntos de hidrotación, así mismo realizar Orden y Aseo de los sitios de trabajo.

5. Se recomienda revisar la instalación de cubierta del salón 303, ya que se ve un leve levantamiento.

6. Se recomienda dar terminación completa al cielo raso que ya se viene instalando

Firma: ~~fff~~ ~~fff~~ ~~fff~~
Inspector Interventoria. Residente Interventoria. Residente Obra

Fecha: 5 de febrero del 2024

Clima: Soleado

No se observa personal en obra.
observaciones de Interventoria:

1. Se solicita terminar de instalar la cubierta del salon 306 y oficina de Radio.




2. Se solicita Continuar con la estructura de cielo raso de Salones 205.

3. Se solicita avanzar con instalaciones de cielo raso en Salones 304 y 305.




4. Se solicita avanzar en pinturas de los Salones 304-305.

5. Se recomienda cerrar puertas y ventanas de Salones para evitar que las palomas ensucien las paredes pintadas.

6. Se recomienda mantener personal operativo en obra y materiales para avanzar en actividades programadas y entregar en tiempos estipulados.

Firma:   
Inspector Interv. Residente Obra Residente Interventoria

Nota: Se recomienda iniciar encorve de los Salones 305 y 304. para que otras actividades no se atrasen así mismo instalar flanchos para proteger de las lluvias que se vienen presentando.

Firma:   
Inspector Interv. Residente Obra Residente Interventoria

Fecha: 8 de Febrero del 2024

Ubicación: Soleado

Personal: 2 auxiliares de instalación de Cubierta

Actividad: Remates de Cubierta.

Se evidencia que la Cubierta del Area del 3er piso ya está culminada.

Recomendación de Interventoria:




1. Se le solicita al Contratista ingresar Personal de cielo raso, electrico y Pintura para dar terminación a los Salones 304-305-306, Zona de baños y Oficina de Radio.

2. Se le recuerda al Contratista el compromiso de entrega del día 15 de febrero del 2024.

3. Se solicita realizar Aseo a los areas terminadas para posterior entrega.

4. Se recomienda mantener las Puertas y Ventanas cerradas para evitar que las palomas ingresen a los Salones ya terminados.

6. Se recomienda al contratista el retiro del material de escombro del acopio.

Firma:   
Inspector Interv. Residente Obra Residente Interventoria

34
SM

Fecha: 9 de Febrero del 2024.

Clima: Lluvioso

Personal: 1 Oficial - 1 auxiliar.

Actividad: Pintura en Salones 305-306-304 -




Observaciones de interventoría:

1- Se solicita el ingreso de personal para las actividades de cielo rizo e instalaciones eléctricas.

2- Se solicita realizar Aseo en áreas terminadas.

3- Se le recuerda la entrega del bloque # 3er piso para el 15 de febrero del 2024 y dar cumplimiento con el compromiso.

3- Se solicita retirar Material de escombros y teja de asbesto que se encuentra en acopio.

Firma:   
Interv. Interventoría Residente Obra

Fecha: 12 de febrero del 2024

Clima: Soleado

Personal: 2 Pintores.

Actividad: Pintura en salones 304-305-306 y circulación.

Observación de interventoría:

Norma

35
SM




1. Se observa que la Pintura en salones y circulación queda lista hoy.

2. Se solicita que los electricos avancen en la instalación de Red.

3- Se solicita Personal para avanzar en la estructura del cielo rizo.

4. Se solicita retirar material de escombros y realizar Aseo.

5. Se les recuerda el compromiso de entrega el 15 de febrero del 2024 del area del 3er Piso.

Firma:   
Interv. Interventoría Residente Obra

Fecha: 16 de Septiembre - 2024.

Clima: Nublado.

Personal: 1 instalador y 1 aux de Cielo rizo.

Actividad: Instalación de cielo rizo.




Observaciones de interventoría:

1. Se recuerda avanzar en el aseo de los espacios terminados.

2. Se evidencia instalación eléctrica lista. Faltaria la colocación de lamparas una vez se termine Cielo rizo.

3- se solicita avanzar en la instalación de cielo rizo.

4. Se recomienda ir habilitando espacios para entrega al colegio.

Firma:    
Insp. Interv. Residente Obra Residente Interventoría Otro

Fecha: 19 de febrero del 2024




Urua: Soleado

Personal: 2 instaladores de cielo rizo.

Actividad: Instalación de cielo rizo.

en reunión con el rector se acuerda que la fecha de entrega es a la primera semana de marzo y que estarán entre los tiempos aprobados.

así mismo se le solicita al contratista los temas de tomacorrientes del televisor y los tomas HDMI de cada salón.

Firma:    
Insp. Interv. Res. Interventoría Residente Obra Otro

Fecha: 22 de febrero del 2024

Personal: 2 instaladores de cielo rizo, 1 auxiliar.

Actividad: Se continúa con instalación de cielo rizo.




se realiza Aseo en Salones.

Recomendaciones:

1. Se recomienda avanzar en actividades de Aseo para entrega de espacio.

2. Se recomienda avanzar en cielo rizo.

3. Se recomienda el cumplimiento de entrega la primera semana de marzo.

Firma:    
Insp. Interv. Residente Obra Residente Interventoría Otro

Fecha: 28 de febrero del 2024

Urua: Soleado.

Actividad: Entrega de los Salones 301 - depósito, 302, 303, 304, 305, 306.

y zona de Radio y circulaciones.

1. Se realiza entrega de los 6 Salones 301-302-303-304-305-306, zona de baños depósito y circulaciones al colegio el cual reciben a satisfacción y quedando las siguientes recomendaciones.


* Se entregan los Salones y espacios sin red de voz y datos.

* El contratista se compromete a realizar la instalación en 2 fines de semanas a partir de la fecha.

* El colegio solicita subir los interruptores de las circulaciones a una altura de 1.80 a 2.00. por seguridad de los niños.

para que estos no sean manipulados
por los niños

- * El colegio solicita que los tornillos se los terminales queden escondidas del alcance de los niños.


Firma: 

Insp. Inten.  Residente Obra



Nota: El Contratista Accorret Abc de la Tuberia y el cable VTP CAT 6 se instaló una vez OTIC envió el esquema de trazado de Tuberia, después se pasará a Compras para el material y de allí, sin más (2) fines de semana para instalación.

Residente Obra

Nota: Se solicita al colegio la entrega del área 2 para iniciar actividades el colegio se compromete entregar el día 5 de marzo a entregar el área 3 (2do piso) para iniciar actividades.

Firma:  Insp. Inten.  Residente Obra

Fecha: 7 de Marzo del 2024.

Utiwa: Soleado

Entrega del Área 1 (2do Piso), Sala de Profesora y Sala de audiovisuales.

1. En Sala de Profesores:

- * Se solicitó retirar los Ap y revisar los cables de voz y datos.
- * Se solicitó Cubrir la Conaleta del cableado existente.

* El armario de madera, no se pudo retirar y el colegio lo cubrió con plástico.

* Ventanas: 3 ventanas completas medianas en buen estado y 6 batientes, 2 con Cerrajo, 2 sin manijas, 2 fijas en buen estado, 2 con papel por que no cierran en el costado mano derecha. 3 ventanas fijas en buen estado y 6 batientes, 1 con manija y otra sin manija y con Papel.

* Meso flotante en madera que no se desistió.

* Piso en goniato manchado por oxido.

* Se solicitó retirar las cerraduras de seguridad.

Norma

2. Cuarto de bodega:

- * Armario en madera que no se pudo retirar y que está cubierto con plástico en buen estado.
- * Ventanas: 2 fijas con vidrio en buen estado pequeñas y 1 ventana con manija con vidrio buen estado.
- 1 uva sin manija con vidrio en buen estado.
- * Puerta en madera en buen estado con roto en la parte inferior costado bisagras.
- * Piso en granito en buen estado con sifon y rejilla metálica.
- * Caja registro de bola con tapa en buen estado.

3. Baño:

- Puerta en madera en buen estado
- Aparato sanitario inodoro y lavamanos en buen estado funcionando.
- llave de chorro funcionando buen estado.
- Espejo en buen estado, accesorios de baño, jabonero, toallero, porta jabon y porta papel higiénico en buen estado.

- Pisos en buen estado, baldosa con desgaste normal y manchado.

- 1 tapa registro en buen estado pero no tiene accesorio para abrir el registro.
- a) Colgador de papel higiénico le falta el accesorio donde se coloca el papel.
- Puerta de acceso al salón de Profesores color verde en buen estado con cerrajo.

4. Cuarto de audiovisuales:

- * Piso en Granito con Pintura y manchado en buen estado.
- * Ventanas: 4 ventanas medianas fijas con vidrio en buen estado y 8 ventanas batiente 4 ventanas pequeñas de vidrio fijo y de las batientes 2 tienen manija y 2 no tienen manija. vidrios en buen estado.

* 1 tablero eléctrico con 12 breakers.

* 1 tablero eléctrico con 1 breaker.

* Cables de teléfono y datos sin retirar pertenecientes a la registraduría.

* Canaleta metálica en regular estado, en costado muro donde está el tablero.

* Se solicita retirar punto Ap 49 que solo está la caja y el cable utp panchado.

- 2 puertas de acceso color verde, manchadas, en regular estado
↓ no cierra bien y a la segunda le falta la cerradura tiene el waro.

5. Corredor:

- Pasillo ASD en gresito en buen estado
- Muros en ladrillo a la vista en buen estado y autepecho en ladrillo a la vista en buen estado.
- Caualeta metálica desde la aula profesor hasta el bloque del prete en regular estado.
- Domo en policarbonato color transparente manchado en buen estado con estructura metálica pafil de 2x2 en buen estado.
- 2 lacpianos de tataruga en zona de escalera que no prenden.
- base para extintor en concreto color rojo en ^{regular} estado con soporte para extintor y letero.


* Se solicita al colegio a retirar todas los avisos instalados en muros.

Firma: 

Inspector Interventor

Residente Obra


Res. Interv.


Contratorista Obra



Fecha: 15 de Abril del 2024.


Clima: Soleado

Personal: 5 instaladores de Cubierta.


Actividad: Instalación de 2do tendido de Cubierta


Observaciones:

1. Se solicita aumentar personal operativo y avanzar en actividades eléctricas y Pinturas.
2. Se solicita avanzar en actividades y desmontar el cerramiento ya que obstruye el Paso y la circulación del Personal así mismo ya hay Parules Suellos que puede ocasionar un accidente por lo que se solicita retirar o reducir dicho accopio
3. Se solicita retirar el material de escaulmo y realizar Aseo al Area de trabajo

Firma: 

Inspector Interventor




Contratorista Obra

15 Abril / 24.

Clima: lluvioso.

Personal 5 Instaladores en Cubierta

Norma

Continuación del segundo tendido de cubierta sin cubrigo se presentan lluvias después de las 13 horas afectando la terminación del Montaje de la cubierta

17/04/24. Clima: lluvioso.
Personal: 5 Instaladores de cubierta.
Según el requerimiento del Interventor del día 15 Abril donde manifiesta aumentar el personal operativo, se le manifiesta que no se puede aumentar debido a los fuertes lluvias presentes en la zona de los trabajos de Altura, colocando en riesgo los 5 técnicos instalados en cubierta.

18/04/24 Terminación de instalación de cubierta, en espera de finales el día de mañana.
Clima: lluvioso.
Personal: 5 Instaladores de cubierta.

19/04/24 Clima: lluvioso.
Personal: 3 Instaladores de cubierta.
Por mal clima se cancela la actividad.

22/04/24 Clima: lluvioso.
Personal: 3 Técnicos electricistas.
- Inicio de actividades electricas en Salon de Profesores en tendido de tubería. EMT Cajas de Paso. Se le comunica al Interventor que hay 3 Reflectores que estaban conectados a la Rcd. de Iluminación de la Sala de Profesores. Se le solicita autorizar para proceder.

23/04/24 Clima: lluvioso.
Personal: 3 técnicos electricistas.
Continuación de actividades electricas en Salon de Profesores y Sala de... con Instalaciones electricas, Tomas e Interruptos.

24/09/24 Clima: Nublado
Personal: 3 técnicos electricos
1 Instalador Ciclo raso

- Continuación de tendido de E.D. en ciclo raso de tubería EMT.
- Arreglo de salidas para iluminación inicio de Montaje de Angulos principales en salón de profesores y en salón Audiovisuals.
- Montaje de Orugas
- Ajuste para el ciclo raso en P.O.C.

25/09/24 Clima: Soleado - florecido.
Personal: 3 técnicos electricos
1 Instalador Ciclo raso

- Continuación de cableado de tom e Interruptors. Instalación de 2. Jaulas de Aplique en Zono de Geógrafos
- Continuación de instalación y ajuste de ciclo raso en P.O.C. en salón de profesores y de Audiovisuals

26/09/24 Clima: Nublado -
Personal: 3 técnicos electricos b.
1 Instalador en ciclo raso PVC.

- Se distribuye nuevamente las tomas electricas en salón de Profesores y Salón Audiovisuals de acuerdo a la reunión sostenida con el Prota Interventoria y Carlotto
- Continuación de instalación de ciclo raso en PVC Arco, Pasillo, salón de profesores y Salón Audiovisuals

27/09/24 Clima: Nublado
Personal: 3 técnicos electricos

- Instalación de tubería EMT en Salas Púo 3 - Ed Jorica - OTIC

29/09/24 Clima: Soleado

Personal: 1 Instalador ciclo raso
Se realizan escotillas en salón de profesores y en Audiovisuals

30/09/24 Clima: Nublado
Personal: 1 Técnico electrico
1 Instalador ciclo raso



1. Ayudante.

- Se realiza la Instalación de la parrilla en bodega de salmón. Profesores, Se Intalo topa lreps en ambas Salones (Profesores y Auditorio) Se realiza Prueba de Conierete entomo y laepas. Con Asulfora satis factos, Se realiza desmante del Cerramiento y Aseo de Obra para la entrega.

Fecha: 30-01-2024.

Clima: Soleado

Actividad: durante recorrido de obra se evidencio la instalacion de cielo rizo a lo que se le solicita al contratista realizar el arreglo de los detalles de lamparas, cajas de inspeccion uniones de Cornizas, asi mismo se le solicita repintar la vigas que fueran presentan suciedad, ya que se evidencio, asi mismo se solicita realizar Aseo para entrega.

Firma:   
Luis Interv

Fecha: 01 al 03 de Mayo 2024

Actividades: El contratista de obra realiza en estos días subsanaciones de observaciones realizadas por la Interentora, se continua con terminaciones de cielo rizo, se le solicita al contratista de obra realizar limpieza y aseo para entrega de obra.

Res Interv CSP.

Fecha: 17 de Mayo de 2024

Se realiza entrega al Colegio de los espacios intervenidos, se hace entrega del manual de mantenimiento, se realiza firma del acta de entrega de espacios.

Res. Interv. CSP.

4.1
S.M.

Nota: se realiza subsanación de la
instalación red de voz y datos y se
entrega a satisfacción por Otic y el colegio.
asi mismo se subsana pendientes
solicitados por el colegio y se entregan al
colegio a satisfacción.

Finna: ~~fff~~
Insp. Interv.

Contrato de obra - C01 PCE NTR 8305499

Contrato de interventoria - C01 PCE IUTR 5313427

Contralista.

Consocio Construcciones MGB

Interventoria

Consorcio San Pedro

objetivo: Adelantar obra de adecuaciones, mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las plantas físicas de la secretaria de Educación del distrito Así como la Ejecución de obras Menores que permitan através de la atención de Emergencias y de Necesidades físicas prioritarias garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los Colegios distritales y las sedes administrativas
Grupo B

Norma

Jueves 13 de Junio de 2024

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría.

Se realiza recorrido en el auditorio donde se realiza la intervención, se realiza acta de vecindad la cual queda firmada por contratista y interventoría y rector.

Se da inicio actividades el día 24 de Junio de 2024.

Residente Obra

Jueves 24 de Junio de 2024

Personal: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 5 Instaladores de andamio.

Clima: lluvioso

Se inicia actividad de instalación de andamio certificado

Residente Obra

Viernes 28 de Junio de 2024.

Personal: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de andamio, 2 Instaladores de PVC.

Clima: lluvioso.

Norma

Norma

Se finaliza la instalación de andamio certificado,
se inicia actividad de desmonte de cielo raso,

Cruz
Residente Obra

Mar 2 de Julio de 2024.

Personal: 2 Instaladores de PVC, 3 Electricos, 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra.

Clima: Soleado.

Se finaliza desmonte de cielo raso y se inicia desmonte de conexiones electricas.

Cruz
Residente Obra

Jueves 5 de Julio de 2024.

Personal: 2 Instaladores de PVC, 3 Instaladores de cubierta

Clima: Soleado y lluvioso.

Se finaliza actividad de desconexión de red eléctrica y se inicia estructuración para la cubierta.

Cruz
Residente Obra

Norma

Fecha: 9 de Julio del 2024

Clima: Soleado.

Personal: 4 instaladores de cubierta.

Actividad: Subida material e instalación de Parileria en cubierta.

Observaciones: durante recorrido se evidencia la instalación de perfiles metalicos en cubierta. asi mismo se recomienda garantizar la conexiones de los mismos a la estructura existente, asi mismo se recomienda que los anclajes se instalen completos a la viga existentes. asi mismo igualmente se recomienda comenzar en actividades y garantizar la entrega en los tiempos estipulados.

Fin: *[Signature]*

resp. inter

Fecha: 11-07-24

Clima: Nublado

Personal: 3 instaladores de cubierta de bento

Actividad: Estructura de Cielo raso.

Observación: durante recorrido se evidencia la instalación de estructura para cielo raso y terminación en la instalación de áreas.

a lo que se le solicito entregar el detalle de conexión antes del cierre con la ayuda de diyuall para revisión y aval del mismo, así mismo si se instala cielo raso sin enviar este detalle correrá por cuenta del contratista el retiro del cielo raso para así realizar el arreglo del detalle de conexión realizado en caso de que el concepto estructural refiere cualquier cambio alguno.

Se recomienda garantizar la calidad de terminación en los productos a instalar así mismo el alineado, Plomado y nivelación del cielo raso a instalar. —
Se recomienda avanzar en instalaciones eléctricas.


Se recomienda tener cuidado en el retiro de teja asbesto x su dimension. —
Se le recuerda la fecha de entrega del 30-08-24.

Firma: 

insp. inter

Nota: 10-07-2024

se le recomienda al contratista realizar la parte eléctrica existente en todo el auditorio y contemplar que todo debe quedar funcional.

Firma: 

insp. inter

Fecha: 15-07-24

Clima: Soleado

Personal: 3 instaladores de cielo raso


Actividad: Estructura de cielo raso.

Observación: Se observa instalación de Caneas y Pintura, así mismo avanza en la instalación del cielo raso.

1. Se solicita entregar el detalle de las conexiones existentes, se solicita garantizar la calidad de los elementos instalados —

2. Se le recuerda la fecha de entrega del 30-08-2024.

3. Se recomienda avanzar en la instalación de Cubierta, contando con el material en obra para realizar desmonte y Cubierta garantizando el cuidado de los elementos que no se desmontaron.

Firma: 
insp. inter

Norma

8

FLA

Fecha: del 16 al 19 de Julio.


Clima: Soleado.

Personal: 4 instaladores de cubierta

Actividad: Desmonte de teja e instalación de cubierta.

Observaciones:

- Se solicita entregar al detalle de las conexiones existentes, se solicita garantizar la calidad de los elementos instalados.
- Se recuerda la fecha de entrega es el 30-08-24.
- Se recomienda tener cuidado con los elementos que quedaron instalados.
- Se solicita al contratista ingresar el material que está afuera del Colegio y hacer retiro orden y aseo de los elementos desmontados.



Residente



Res. Interventor

Norma

Fecha: 23 de Julio de 2021.

FLA

Clima: Lluvioso.


Personal: 2 cielo raso, 4 instaladores cubierta.

Actividades: Desmonte de teja e instalación de cubierta.

Instalación estructura para cielo raso.

Observaciones:

- Se solicita entregar detalle de las conexiones existentes.
- Se solicita garantizar la calidad de los elementos instalados.
- Se solicita al contratista de obra. Ingresar el material que está afuera del Colegio, hacer orden y aseo de los elementos desmontados.
- Se solicita detalle de conexiones de estructura metálica nueva con la estructura existente.



Res. Interv.

Norma

Fecha: 24-07-24.

Clima: Nublado

Personal: 2 instaladores de cielo negro -

2 instaladores de cubierta.

Actividad: instalación de cielo negro
y instalación de cubierta.

Observaciones:

1. Se solicita revisión de los conexiones
entre cercha existente y correa así
como garantizar dicha conexión.2. Se solicita presentar la conexión
de la correa el detalle ya que se
viene instalando cielo negro sin la
presentación del detalle por ende en
caso de subsanación correspondiente
por parte del contratista el techo
del cielo negro para realizar el ángulo
que se llegase a presentar.3. Así mismo ~~en caso~~ se recomienda
no instalar cielo negro hasta en tanto
no se termine instalación deCubierta, Caballete y Fleuche para
revisión de vacíos y que quede todo
sellado y no se presente filtraciones.4. Se solicita tener cuidado al momento
de bajar la cubierta de asbesto.5. Se solicita que el personal cuente
con elementos de protección personal
así mismo con protección contra
caída para trabajo en alturas.6. Se observan elementos que faltan
por realizar cordones de
soldadura entre cercha existente
y correa. Se debe garantizar la
soldadura y fijación de las conexio-
nes y elementos.

Firma:

Insp. Interv:

Firma:

Residen. Interv.

Por parte del área SST y ambiental se solicitó
realizar oídos y ascos incluyendo en el ambiente
ya que se evidencia mucho moho y los oídos

Sobre los ranchos, de soldadura personal

sin EPPS completos se solicita corrección

de manera inmediata.

Gerilaine Muriel
Inspector SST

Norma

Fecha: 26-07-24.

Clima: Lluvioso

Personal: 3 instaladores de cielo raso,
2 electricos, 3 lavadores de viga
Cauel.

Actividad: instalación de cielo raso

- Lavado de canal y sondeo de
bajantes.

- instalación electricos y cambio de
tableros.

observación:

1. Se solicita detener la actividad de
instalación de cielo raso hasta en
tanto no se subsane las observaciones
de los audales que no se han subsanado.
asi mismo hasta que no se entregue
el detalle y concepto estructural de las
conexiones del sistema de instalación de
Perfilera.

3. Se solicita no se retire el audaleo
hasta en tanto no se reciba a satisfacción
Cubierta y cielo raso, así como instalaciones
electricas.

4. se solicita realizar Arco en obra para
evitar caídas a nivel y desnivel. de
personal operativo.

5. se solicita realizar la limpieza
de cauales y sondeo de bajantes

6. Se autoriza la instalación de 4
lampara 2x18w hermetica y 1 interruptor
en la circulación entre el colegio y
el auditorio.

7. Se autoriza instalar lampara Panel
1.20 por 30, en total 2 en la zona
del Tablero. detras de escenarios.

8. en escenario se solicita que los
toma corrientes queden empotrados
como estan por ende se autoriza
utilizar la misma tubería electrica
existente

Nota: se realiza subsanación de ~~los~~ anclajes
y se instala los 4 anclajes couples en
conexión entre viga y platina.

9. Se solicita revisar las tachetas del
escenario que se evidenciaron desmoronadas
y realizar ~~la~~ subsanación.

[Firma]
Proy. Inter.

Fecha: 27-07-24.

Clima: Soleado.

Personal: 2 impermeabilizadores de canal

3 instaladores eléctricos

3 instaladores de cielo raso

Actividad: Impermeabilización de canal

→ instalaciones eléctricas y terminación de cielo raso.

Observaciones:

1. Se observa que subsano audapes así mismo el día del ayer 26-07-24 el contratista envió Concepto con los detalles de Conexiones.

2. El Contratista avanza con la instalación de cielo raso ya que se autoriza Continuar y no cerrar los perímetros hasta que no se cuente con flache e impermeabilización completa de canales.

3. Se observa instalación de lámparas en la zona de circulación externa y en auditorio en zonas que ya se encuentran cielo raso instalado.

4. Se le recuerda la entrega del 15-08-24.

Norma

5. Se le solicita revisar el escenario la fachada suelta y aneglar ya que se debe dejar en las condiciones que estaban.

Fin:

usp Inten

Fecha: 29-07-24.

Clima: Soleado.

Personal: 3 instaladores de cielo raso

1. eléctrico.

Actividad: Instalación de cielo raso en Cuarto de Sonido.

desmonte de andamiaje.

Observación:

1. Se observa avance en la instalación de cielo raso en Cabina de Sonido

2. Se autorizó el retiro de andamiaje ya que se evidencia terminación de Cuadro y Cielo raso en auditorio


3. Se subsanó las recomendaciones dadas.

4. Se solicita avanzar en el aseó del arca intervenido.

Norma

5. Se solicita realizar el arreglo de la tarima en la Fachaleta ya que se debe garantizar el estado del que se encuentre.

6. Se solicita avanzar en la parte eléctrica para entregar el área intervenida antes de la fecha programada.

Firma: 
Iusp Interv.

1-8-2024

Clima: Nublado

Personal: sin Personal Operario

Se evidencia falta de orden y aseo, se solicita realizar aseo y retirar el material sobrante.

Gerente Monitor
Inspector SST

Fecha: 5-08-24

Clima: Soleado

Personal: 3 auxiliares

Actividad: Limpieza y Aseo

Norma

Observaciones.

1. El tomacorriente de la entrada debe estar comutado.


2. Los brakers deben repartirse mas

3. El colegio realizará el arreglo en del piso y fachaleta.

4. Se le informa al contratista que debe avanzar en actividades para entrega el viernes.

5. la luminaria debe prender seccionada.

6. Se autoriza pintar todo lo blanco que está en el auditorio.

Firma: 

Iusp Interv

Fecha: 6-08-24

Clima: Nublado

Personal: 2 oficiales, 1 auxiliar, 3 electricos

Actividad: instalaciones electricas, Pintura blanca en Muros.

Observaciones.

1. Se revisa el fema electrico de auditorio y se define

Norma

1. Que el auditorio debe pender en 3 secciones
2. El interruptor que preude la luz de auditorio debe ser conmutable por lo que se cubre la tubería EMI y acometidas para realizar la actividad.

3. Se autoriza la instalación de lamparas de sobrepoder de 24w para cumplir con el estudio fotométrico.

4. Se les informa que en el manual que se entrega al colegio debe contener el diagrama unifilar y las recomendaciones del uso de la misma.

5. Se les recomienda realizar planos de record de las instalaciones electricas realizadas, así como garantizar entregar la documentación necesaria para certificar los cambios realizados. en caso de —
garantizar la misma.

Firma: fff
usp inter.

Norma

Fecha: 21-08-24,

Clima: Soleado.

observación: durante recorrido de obra se evidencia que ya se terminaron las actividades en el área intervenida y se realizó el Arco por lo que el área intervenida queda lista para la entrega el día de mañana 22-08-24 al Colegio.

Firma: fff usp inter.

Fecha: 22-08-24.

Nota: Se realiza el recibo del área intervenida a satisfacción del colegio.

Firma: fff
usp inter.

Fecha: 26-08-24.

se realiza reunión con el colegio por los motivos reportada que al momento de instalar la cortina las lamparas compuestas no permitían la instalación y tela que no correspondía a la ubicación inicial.

a lo que se determinó realizar el movimiento de las lámparas la cual el Contratista se compromete a realizarlo el día de hoy y hacer lo entrega en día de mañana 27-08-24.

2. el contratista se compromete al retiro de las lamas con basura que están en la Puerta.

3. Con respecto al salón manifestaron que ya no tenía inconvenientes y que funcionaba a satisfacción.

4. Se quexa con el leonardo.

Finis: ~~f~~

Wsp interv:

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		Colegio Federico García Lorca ACTA DE REUNIÓN				
--	--	--	--	--	--	---

Código	Fecha	27-08-24	Inicio	8:50 am	Fin		Lugar	Reunión
Proyecto	Obra	Teatro	Asunto					
Asistentes			Asistentes Externos					
Fecha de Elaboración			Elaborado por			Próxima Reunión		

el día de hoy se reunen:

Juan Camilo Arisnando - Arquitecto obra cubierta teatro (JED)

Viviana Peñaranda - Ingeniera Interventora - SED

Marcos Salomun - Rector Colegio Federico García Lorca

con el fin de acordar los puntos tratados frente a algunos instalados de luminarias del escenario y otros

1. Las campanas de luz, se paven de los del riel, y están listo mañana.
2. El cable de alimentación de luminarias de colocara por el soporte de la corcha. y quedar listo mañana.
3. El telon quedo en el sitio que se requiera. y funcionando.
4. Las tomas de la motora quedan en el mismo sitio y se encienden, que quedan funcionales, con cable duplex.
5. Se retirara el escombros se retirara por parte del contratista. de la SED. lo más pronto posible.
6. Se autoriza el ingreso de los contratistas - SED y en hora de la tarde y la noche.



Colegio Federico García Lorca


ACTA DE REUNIÓN



Código		Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración			Elaborado por				Próxima Reunión		

Firman:


Nombre Completo Huress Silvanen
Cargo Rector.


Nombre Completo
Jim Carlos Contreras
Cargo Asesor de
Comunidad Construcción MAB


Nombre Completo Viviana Peñaranda.
Cargo Insp. Inter.

Nombre Completo
Cargo

Nombre Completo
Cargo

Nombre Completo
Cargo


Nombre Completo
Cargo

Nombre Completo
Cargo


Nombre Completo
Cargo

Fecha: 28-08-24.

NOTA: El contratista realizó subsanación a las actitudes solicitadas en la reunión del 26-08-24 por el colegio. —
Se entrega area a satisfacción del colegio. —

Firma: 

usp interv.



Norma

Betácora: Colegio Federico García Lorca.

Contrato de obra: Contrato de Intermunitoria.
Co1 Pcc NTE 5305499. Co1 Pcc NTE 5313427

Contratista: Intermunitoria:
Consorcio Construcciones NBB Consorcio San Pedro

Objeto: Adelantar obra de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas - grupo 3.

Ing. Alejandra Sobogal
Directora de Obra

Ing. Luis Carlos Galvis
Director Interventoria

Ing. Lina Cimas
Residente Interventoria

Ing. Angélica Mora
Residente Interventoria

Ing. Julian Ponzo
Residente de Obra 1

Ing. Carlos A. Cujia
Residente Obra

Ing. Julian Ponzo

Ing. Luis Domingo Herrera
Director Obra

Ing. Carlos Cujia
Residente de Obra

Ing. Viviana Penaranda
Inspector Interventoria

Jiro Juan Camilo Cruz
Residente de Obra

Norma

Lunes 20 de Noviembre del 2023.

Estado del Clima: Mañana: Soleado

Tarde: Lluvias.

Personal administrativo Interventoria: 2
residentes de Obra, 1 inspector de Obra,
1 inspector SST.

Personal administrativo Contratista: 1
director de obra, 1 residente de obra,
1 inspector SST.

Personal Operativo: 2 instaladores.

Actividades de Obra: Ceramiento en la
Vereda en zona a intervenir, desmonte de
lamparas existentes.

Ing. Carlos Cujia
Residente Obra

Martes 21 de Noviembre del 2023.

Estado del clima: Mañana: Soleado

Tarde: Nublado

Personal administrativo Interventoria: 2.
residentes de interventoria, 1 inspector SST,
1 inspector de interventoria.

Norma

2
F.L.

Personal Administrativo de Contratista: 1
director de obra, 1 residente de obra,
1 inspecta de obra, 1 inspector SST.
Personal Operativo: 2 instaladores
Actividades de obra: Inicio de montaje de
cubierta existente en Adb 302.

Cumple

Ing Carlos Goya

Res. Interv. Residente Obra

Miércoles 22 de Noviembre del 2023,

Estado del clima: Mañana: Soleado

Tarde: Nublado

Personal administrativo de Interventoría: 2
residentes de obra, 1 inspector de interventoría,
1 inspector SST.

Personal administrativo de Contratista: 1
director de obra, 1 residente de obra,
1 inspecta de obra, 1 inspector SST.

Personal Operativo: 2 instaladores

Actividades de obra: Continuación con retiro
de cubierta existente, y desmonte de
lámparas existentes.

Norma

Res. Interv.

3
F.L.

Cumple

Ing Carlos Goya

Residente Obra

Res. Interv.

Jueves 23 de noviembre del 2023

Clima: Mañana: Soleado

Tarde: Nublado

Personal Administrativo Contratista: 1
director de obra, 1 residente de obra,
1 inspecta de obra, 1 inspecta SST.

Personal Administrativo Interventoría: 2
residentes de interventoría, 1 inspector de
interventoría, 1 inspecta de SST.

Actividades de obra: desmonte de cubierta
existente, Ingreso de material para estructura
de cubierta.

Cumple

Ing Carlos Goya

Residente Obra

Res. Interv.

Viernes 24 de noviembre del 2023

Clima: Mañana: Soleado

Tarde: Nublado

Personal administrativo contratista: 1

Norma

director de obra, 1 residente de obra,
1 inspector de obra, 1 inspector SST.
Personal Administrativo Interventoria: 2
residentes de obra, 1 inspecta de interventoria,
1 inspector SST.

Personal Operativo: 2 instaladores.

Actividades de obra: Continuación con
desmante de cubierta existente., inicio
instalación de platinas para correas de
estructura metálica de soporte de cubierta

Cuauhtémoc
Ing. Carlos Goya
Residente Obra

Sábado 25 de noviembre del 2023

Estado del clima: Nublado

Personal Administrativo de Interventoria:
2 residentes de obra, 1 inspector de
obra, 1 inspector SST.

Personal Administrativo de Contratista:
1 director de obra, 1 residente de obra,
1 inspector SST.

Personal Operativo: 2 Instaladores

Norma

Actividades de obra: Continuación con
instalación de platinas para correas de
soporte de cubierta.

Cuauhtémoc
Ing. Carlos Goya
Residente Obra

Lunes 27 de noviembre del 2023

Estado del clima: Nublado

Personal administrativo de obra: 1 director
de obra, 1 residente de obra, 1 inspector
SST, 1 inspector de obra.

Personal administrativo de Interventoria:
2 residentes de obra, 1 inspecta de interventoria
1 inspector SST.

Personal Operativo: 2 Instaladores

Actividades de obra: Instalación de correas
para soporte de cubierta.

Cuauhtémoc
Ing. Carlos Goya
Residente Obra

Martes 28 de noviembre del 2023

Norma


Estado del clima: Trueno: Soleado
Tarde: Nublado

Personal administrativo Interventoria: 2 residentes de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector SST.

Personal administrativo controlista: 1 director de obra, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 inspector SST.

Personal Operativo: 3 Instaladores.

Actividades de obra: Continuación con instalación de correas para soporte de cubierta, inicio actividad de pintura de correas con esmalte blanco.


Ing. Carlos Cyro
Pres. Interv. Residente Obra

Miércoles 29 de Noviembre del 2023

Estado del clima: Trueno: Soleado
Tarde: Soleado


Personal administrativo de Interventoria:
1 inspector de interventoria, 1 inspector SST,
2 residentes de interventoria.

Norma

Personal administrativo de controlista:
1 director de obra, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector SST.

Personal Operativo: 2 Instaladores.

Actividades de obra: Continuación con actividad de pintura en correas de soporte de cubierta con esmalte blanco.


Ing. Carlos Cyro
Pres. Interv. Residente Obra

Jueves 30 de noviembre del 2023

Estado del clima: Trueno: Soleado
Tarde: Soleado

Personal administrativo de Interventoria:
2 residentes de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector SST.

Personal administrativo de controlista: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 inspector SST, 1 inspector de obra.

Personal Operativo: 2 Instaladores.

Actividades de obra: Inicio actividad

Norma

Instalación de cubierta tipo Sandwich.

Cueto

Ing. Carlos Cuya

chilifil

Res. Interv. Residente Obra

Obs → siendo la 1 pm detienen actividades de carga de material debido a la realización de Grados.

Cueto

Residente Obra

VIERNES 01 DE DICIEMBRE DE 2023

Clima: MAPANA SOLEADO

TARDE SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: SIN PERSONAL

NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL FRENTES DE TRABAJO

Cueto

chilifil

Res. Interv.

Ing. Carlos Cuya

Residente Obra

Norma

SABADO 02 DE DICIEMBRE DE 2023

Clima: MAPANA SOLEADO

TARDE SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: SIN PERSONAL

NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL FRENTES DE TRABAJO

Cueto

chilifil

Res. Interv.

Ing. Carlos Cuya

Residente Obra

LUNES 04 DE DICIEMBRE DE 2023

Clima: MAPANA SOLEADO

TARDE SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,

1 INSPECTOR, 2 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE RECORRIDA DE MATERIAL ESTRUCTURA METALICA.

chilifil

Res. Interv.

Cueto Residente Obra

Norma

MARTES 05 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEDADO

TARDE SOLEDADO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: SIN PERSONAL

NO SE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN EL FRONTE DE OBRA
A LA ESPERA DE LLEGADA DE MATERIALES

Carrizosa
Ing. Carlos Goya

Residente Obra

CSA

Res. Interv.

MIÉRCOLES 06 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEDADO

TARDE SOLEDADO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECCION, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DESMONTAJE DE MATERIAL
CUBIERTA Y PERFILES METÁLICOS.

Carrizosa

Norma

CSA

Res. Interv.

JUEVES 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEDADO

TARDE SOLEDADO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,

1 INSPECCION, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 5 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DESMONTAJE DE CUBIERTA
EXISTENTE DE ASBESTO.

Carrizosa

Ing. Carlos Goya

Residente Obra

CSA

Res. Interv.

VIERNES 08 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: SOLEDADO

PERSONAL INTERVENTORA:

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR

1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 5 INSTALADORES

SE CONTINUA CON EL DESMONTAJE DE LA CUBIERTA
EXISTENTE Y SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DE

PERFILES METÁLICOS PARA LA NUEVA CUBIERTA

Carrizosa

R. Obra

CSA

Res. Interv.

Norma

12
F.L

SABADO 09 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL COMITISIA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 5 INSTALADORES

SE TRABAJA CON LA INSTALACION DE LA NUEVA CUBIERTA

TIPO ECO-ROOF.

Cumple
Ing. Carlos A. Goya
Residente Obra

LUNES 11 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEADO

TARDE SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL COMITISIA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 4 INSTALADORES

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE
CUBIERTA TIPO ECO-ROOF. Y DESARROLLO DE CUBIERTA

EXISTENTE CASABEJO EN EL AREA DE BAJOS

Cumple
Ing. P. Obra
Residente Obra

Norma

Res. Interv.

13
F.L

MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEADO

TARDE SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORA: 1 DIRECTOR, 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR,
1 SST

PERSONAL COMITISIA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR,
1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 5 INSTALADORES

SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION
DE CUBIERTA TIPO ECO-ROOF

Cumple
Ing. Carlos A. Goya
Residente Obra

Res. Interv.

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORA: 1 DIRECTOR, 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL COMITISIA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 1 OFICIAL

SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE REMATES DE RESQUES

Y MONITOREO DE LA INSTALACION DE LA TCSA TIPO ECO-ROOF

Cumple
Ing. P. Obra
Residente Obra

Res. Interv.

Norma

JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2023
CUMPLI. MAÑANA SOLADO / TARDE SOLADO
PERSONAL INTENDENTARIO: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 INSPECCION
1 RESIDENTE, 1 SST
PERSONAL OPERATIVO: SIN PERSONAL

NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES,
PERMANENTE LLEGADA DE MATERIAL PARA CONTINUAR
INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y/O CONTRATO

Cumplido
Ing. Carlos Luján
Residente Obra
Res. Interu

VIERNES 15 DE DICIEMBRE 2023
NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
A LA ESPERA DE LLEGADA DE MATERIAL CUBIERTA
PARA CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN

Cumplido
Ing. Carlos Luján
Residente Obra
Res. Interu

SÁBADO 16 DE DICIEMBRE 2023
NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
A LA ESPERA DE LLEGADA DE MATERIAL

Norma

Cumplido
Residente Obra
Res. Interu

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE 2023
CUMPLI. MAÑANA SOLADO / TARDE SOLADO
PERSONAL INTENDENTARIO: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: SIN PERSONAL
NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES, EL
HONDO DE LA TORRE LLEGA MATERIAL FALTANTE PARA
CULMINAR INSTALACIÓN DE CUBIERTA.



Cumplido
Ing. Carlos A. Coya
Residente Obra
Res. Interu

VIERNES 19 DE DICIEMBRE 2023
CUMPLI. MAÑANA SOLADO / TARDE SOLADO
PERSONAL INTENDENTARIO: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE
1 INSPECCION, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 TASTADORES
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE REMATES EN PARTES
INSTALADOS, REMATES DE PINTURA Y SUPERFICIA Y SE

Norma

Tramitación de segundo tercio de cubierta
que hacia falta.

Cumple  
Ing. Carlos Coya
Residente Obra

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE 2023

CLIMA: MADRUGADA SOLEGADO / TARDE SOLEGADO

PERSONAL INTERMEDIA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECCIÓN, 1 SST



PERSONAL CONTRATISTA OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECCIÓN, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE INSTALA SEGUNDO TERCIO DE CUBIERTA MODULAR

TIPO SANDWICH DE ESTABA PENDIENTE.

Cumple  
Ing. Carlos Coya
Residente Obra

VIÉNES 21 DE DICIEMBRE 2023

CLIMA: MADRUGADA SOLEGADO / TARDE SOLEGADO

PERSONAL INTERMEDIA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECCIÓN, 1 SST



PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECCIÓN, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 4 INSTALADORES

Norma



SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN
DE CUBIERTA EN HORAS DE LA MAÑANA, EN HORAS DE
LA TARDE SE RETIRA EL PERSONAL.

Cumple  
Ing. Carlos Coya
Residente Obra

VIÉNES 22 DE DICIEMBRE 2023

CLIMA: SOLEGADO

NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES NI
PERSONAL EN OBRA, A LA ESPERA DE LLEGADA DE MATERIAL.



Cumple  
Ing. Carlos Coya
Residente Obra

SÁBADO 23 DE DICIEMBRE 2023

CLIMA: SOLEGADO

NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES, EL PERSONAL
OPERATIVO EN OBRA, A LA ESPERA DE LLEGADA DE MATERIAL.

SE CONTINÚAN ACTIVIDADES

Cumple  
Ing. Carlos Coya
Residente de Obra

7 7 7 7 7

Norma

JUEVES 26 DE DICIEMBRE 2023 MARTES

CLIMA: NUBLOSO HUNDOSO

NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES NI PERSONAL OPERATIVO A LA ESPERA DE RECUPERA DE MATERIALES PARA RETOMAR ACTIVIDADES

Cumple

ASP

Res.Interv.

Iny. Carlos Goya
Residente Obra

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE 2023 MIÉRCOLES

CLIMA: NUBLOSO

NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES NI PERSONAL OPERATIVO A LA ESPERA DE RECUPERA DE MATERIALES PARA CONTINUAR ACTIVIDADES

Cumple

ASP

Res.Interv.

Iny. Carlos Goya
Residente Obra

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE 2023 JUEVES

CLIMA: NUBLOSO HUNDOSO / TORRE SILENCIO

NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES, NI PERSONAL OPERATIVO A LA ESPERA DE RECUPERA DE MATERIALES PARA CONTINUAR ACTIVIDADES

Cumple

ASP

Res.Interv.

Iny. C. Goya - R. Obra

Norma

VIERNES 29 DE DICIEMBRE 2023

CLIMA: NUBLOSO SILENCIO / TORRE SILENCIO

NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES, NI PERSONAL OPERATIVO A LA ESPERA DE RECUPERA DE MATERIALES PARA CONTINUAR ACTIVIDADES

Cumple

ASP

Res.Interv.

Iny. Carlos Goya
Residente Obra

SÁBADO 30 DE DICIEMBRE 2023

CLIMA: SILENCIO

NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES, NI PERSONAL OPERATIVO A LA ESPERA DE RECUPERA DE MATERIALES PARA CONTINUAR ACTIVIDADES

Cumple

ASP

Res.Interv.

Iny. Carlos Goya
Residente Obra

MARTES 02 DE ENERO 2024

CLIMA: NUBLOSO SILENCIO / TORRE SILENCIO

NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES, NI PERSONAL OPERATIVO A LA ESPERA DE RECUPERA DE MATERIALES PARA CONTINUAR ACTIVIDADES

Cumple

ASP

Res.Interv.

Iny. Carlos Goya
Residente Obra

Norma

20

FL

MIÉRCOLES 03 DE ENERO 2024

CUMI: MANANA SOLEADO

NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
NI PERSONAL OPERATIVO EN FRETE DE OBRA.

Cumpi

Ing. Carlos Goya

Residente Obra

Cumpi

Res. Interu.

JUEVES 04 DE ENERO 2024

CUMI: MANANA SOLEADO / TARDE SOLEADO

NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
NI PERSONAL OPERATIVO EN FRETE DE OBRA.

Cumpi

Ing. Carlos Goya

Residente Obra

Cumpi

Res. Interu.

VIERNES 05 DE ENERO 2024

CUMI: MANANA SOLEADO / TARDE:

NO SE EVIDENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
NI PERSONAL OPERATIVO EN FRETE DE OBRA.

Cumpi

Ing. Carlos A. Goya

Residente Obra

Cumpi

Res. Interu.

Norma

7

7

7

7

21

FL

Nota. 1: del 9 al 13 de enero del 2024, No

se evidencia personal operativo en obra. por lo que se solicita mantener personal operativo en obra. en aras de cumplir con los tiempos de entrega. y los pliego definitivos.

Firma: Cumpi

Inspector Interventoria

Cumpi

Residente Obra

Cumpi

Res. Interu.

Fecha: 15-enero-2023

Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes, 1 SISO, 1 Inspector de Interventoria.

Actividad: Durante el recorrido realizado por la interventoria, no se evidenció personal operativo en obra.

Recomendaciones de interventoria:

1. Se recomienda mantener personal operativo y realizar actividades programadas según Cronograma de obra. ya que es vital con el cumplimiento de fechas de entrega así como garantizar la entrega del proyecto en fecha contractual, así mismo por Pliego: se deben trabajar en paralelo las actividades.

Norma

22.
F.L.

2. Se recomienda Pañetar las Culotas de los Salones 302 y 301 — 301 y zona de baños para garantizar el terminado estético en la entrega de los espacios.

3 se recomienda el cambio de Platinas, ~~por~~ que se encuentran debajo de la perfilera por un apoyo que garantice la sostenibilidad del mismo sobre el elemento estructural y evite el movimiento del mismo.

Firma: ~~fff~~ ~~Res. Inter.~~ ~~Cuando~~ ~~chif~~
Inspector Interventoria Presidente Obra

Nota del 15 de enero del 2024: Se solicita retirar el Pañete que se aplico sobre encera de los Salones 301, 302 y zona de baños ya que se observa Cuartado, por lo que se debe retirar y volver a realizar el mismo así mismo garantizar su terminación con Calidad.

Firma: ~~fff~~ ~~Res. Inter.~~ ~~chif~~ ~~Cuando~~
Inspector de Interventoria Presidente Obra

Nota Aclaratoria: Los perfiles instalados están embebidos y por lo tanto los ángulos instalados no están soportando cargas, estos son de fijación. Firma: ~~fff~~ ~~Cuando~~

Norma

23
F.L.

Fecha: 23 de Enero del 2024.

Clima: Soleado

Personal: 2 Pintores

Actividad: Pintura de Perfiles.

Observaciones de Interventoria:

1. Se recomienda aumentar personal operativo en obra en aras de avanzar en actividades programadas y entregar en tiempos estimados.

Firma: ~~fff~~ Inspector Interventoria

Fecha: 24 de Enero del 2024.

Clima: Soleado

Personal: 5 instaladores de Cubierta

Actividad: Pintura de Cerchas en baño y Armado de Perfiles Para instalar en Salon 303.

Observaciones de Interventoria:

Se recomienda reforzar el cerramiento del depósito para evitar accidente con los estudiantes ya que posan cerca a este.

Se recomienda aumentar personal operativo y atacar actividades de Pañete y pinturas que fueran apropiadas.

Firma: ~~fff~~ Inspector Interventoria.

24
F.L

Acta de Obra 24-01-24.

En reunión con la interventoría se define para los Salones 301 y 302, de los cuales ya tienen instalada la cubierta:

1. Instalar 4 lámparas, 3 tomacorrientes sencillos, 1 interruptor. Sencillo
2. los (interru) tomacorrientes se ubicar al lado derecho del tablero:
 * 1 al lado del Pto. Comedor y el 2do a 30cm debajo de viga.
 * 3er tomacorriente en Muro Posterior (lateral) a h: 1.20cm. Cumpliendo Norma Retie.
3. el interruptor se instalará entrando al lado contrario de la Puerta, h=1.20cm y Cumpliendo Norma Retie.
4. Las lámparas de iluminación se ubicarán en la Comca 2 y 5, instalando 2 por Comca, así mismo se instalará en la Comca mas alta las lámparas descolgaran 60cm y se nivelara a la Comca mas baja quedando pegado a dicha Comca.

Norma

25
F.L

5. Se autoriza el Pante de Cuchillas Culatas.

6. Se autoriza la demolición de Pto. Comedores.

7. Se autoriza Pintar Color gris basalto o gris existente. los elementos estructurales, (Columnas y Vigas). así mismo se Pintara las Culatas paretadas.

8. Se autoriza Pintar Color blanco los muros que tienen actualmente Pintura azul.

Nota: Se manifiesto que la entrega de estos salones se van a retrasar la entrega. Debido a las autorizaciones de la interventoría en materia de Cuchillas y Culatas se refiere.

Nota: Se retrasa la Fase 2 de cubierta del colegio debido a los nuevos requerimientos, ya que el rector no autoriza entrega de Fase 2 hasta que no se entreguen los salones de la Fase 1.

Inspector Interv.

Res. Interv.
 Norma

26
F.L

24-01-24

Se inician actividades de instalación de red eléctrica y acometidas, se desmonta cubierta final Fase 1.

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*
Tutor *[Firma]* Res. Interv. *[Firma]*

CG-01-24

Se solicita por el area SST y ambiental realizar orden y aseo general, sustituir puntos electricos y acopio de se evidencie punto de hidratación

Geraldine Manrique
Inspector SST
Muestro

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*
Sandra Pardo *[Firma]* *[Firma]*
Prof. *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

[Firma]
Asesor
Ambiental
Interventor

[Firma]
Alfonso Gonzalez
RSP SST.

[Firma]
Res. Interventor

Fecha: 26 de Enero del 2024

Clima: Soleado

Personal: 1 Oficial, 1 Inspector.

Personal Interv: 1 Inspector, 1 Residente

Actividad: Parquetado de Culata

Se realizó la instalación de
Cubierta del salon 303

Observaciones de interventoría:

1. Se recomienda aumentar el personal

27
F.L

operativo en obra y iniciar la actividad de Pintura e instalación de tomacorriente y interruptores y lamparas.

2. Se recomienda mejorar los Cordones de Soldadura, así como mejorar la Pintura en la estructura de cubierta.

3. Se recomienda realizar filos de Paredes.

4. Se autoriza parquetar Culatas de la zona de baños.

Firma: *[Firma]*

Inspector Interv.

[Firma] *[Firma]*
Lince Cruz
Ing. Interventor

Nota del 24-01-24: en acpite de obras realizadas anteriormente se había autorizado la realización de Paredes y Pinturas en salones.

Firma: *[Firma]*

Insp Interv.

[Firma] *[Firma]*
Residente Interventoría

Fecha: 30 de Enero del 2024

Clima: Soleado

Personal: 4 Personas. 2 Paredes 2 instaladores de Cubierta

Actividad: Paredes de Culatas Salon 302.

desinstalación de Plafinas

Instalación de instalación electricas.

28


Personal Interventor: 1 residente, 1 siso, 1 inspector


Recomendaciones de Interventoría.

1. Se recomienda aumentar personal operativo y avanzar en las actividades de Pintura y Pante de culatas.
2. Se recomienda realizar Aseo y orden en el lugar de trabajo. Así mismo realizar acopio en un solo lado.
3. Se recomienda revisar la estructura metálica de cubierta y su apoyo sobre la Culata de bloque. y mejorar el anclaje a dicho Culatas.
4. Se recomienda realizar señalización y Ptos de hidratación.
5. Se recomienda mejorar el almacenamiento de acopios.
6. Se recomienda retirar las tejas de asbesto a sitios autorizados.

Firma: 

Ins. Interv.


Residente Interventoría


Res. Interv.

29


F.L

Fecha: 31 de Enero del 2024-

Evento: Soleado

Actividad: Comité de Obra: No. 12.

1. En la tarde el Arg. Santiago por parte de la Supervisión. le solicitó al Contratista el Registro Fotográfico de los Filos del baño en caso de no haber registro fotográfico este mismo (Contratista) cumpla el arreglo de los filos. así mismo si hay registro ya se definió el tema.
2. Así mismo se definió que la zona de baños no se pantea, solo se pintara. Color gris basalto dichas Culatas y se arreglaron los filos. Nota: Culata incluye (Culatas laterales y Cuchillas)
3. Solicitar al colegio los vidrios. Faltantes de la zona de baños. para garantizar la pintura de muros.
4. Revisar acta vecindad estado anterior del meson de los cuartos que esta en garantía.
5. Se continúa con pantes de Culatas y Cuchillas de salones.
6. Solicita aumento de Personal para avanzar cumpliendo los tiempos de entrega.


Res. Interv.


Res. Interv.

Norma

30
F.L

Fecha: 5 de Febrero del 2024.

Clima: Nublado.

Personas: 4. Instaladores de Cubierta.

Actividad: Instalación de 2da Copa de Cubierta del Salon 303.

Observaciones de Interventoria:

1. Se deben corregir los Filos de los Salones 301-302 que presentan fisuras y agrietamiento. así mismo resanar los huecos existentes en la viga.
 2. Se autoriza resanar en el salon 302 Muro entrando a Mano Izquierda donde se encuentra el interruptor resanar las dilataciones del muro en ladrillo. altura no mayor a 1 utr.
 3. Se solicita realizar aseo en baños y Salones 301-302 que se van a realizar la entrega.
 4. Se solicita realizar el retiro de las tejas de asbesto que se encuentran en la circulación y realizar Aseo para entrega.
 5. Se recomienda realizar la Conexión de lamparas para probar funcionamiento de las misma, Interruptor y tomacorriente.
- Finura: 44 Inspector

31
F.L

Fecha: 9 de Febrero del 2024.

Clima: lluvioso.

Personal: 5. Instaladores de Cubierta.

Actividades: Desmonte de Cubierta, Pintura en Salon 303. Entrega de los Salones 304-305-306.

Observaciones de interventoria:

1. Se realiza entrega de los Salones 304-305-306. para inicio de actividades:
- * Salon 304:
 - * 4 lamparas
 - * 1 fanalite.
 - * 1 tomacorriente.
 - * 1 AP.
 - * 2 tableros acrilicos.
 - * 7 Ventanas con vidrio en buen estado
 - * 14 Ventanas abatibles con vidrio en buen estado, faltándole a 2 ventanas el posador.
 - * Puerta en regulador estado, con acrilico Color Gris. (torcida) no cierra bien.
 - * Piso en buen estado, muros de mamposteria a la vista.
- * Salon 305:
- * 6 lamparas
 - * 1 tomacorriente.
 - * 3 tableros acrilicos.

* 6 Ventanas con vidrio, 1 vidrio con.

Fisuras y espallamiento.

* 12 ventanas abatibles, 4 ventanas presentan desprendimiento.

* Muro presenta filtración y humedad así como fisura en el cimiento del muro entre muro de ventana y muro de tablero con fisura de 3cm, y cabezamiento de muro.

* Placa con fisuras y filtraciones. y canaleta metálica en regular estado.

* Puerta gris con acrílico reciclado en regular estado, cierra.

* Filo de Columna desprendido con exposición de Acero. (columna detrás de puerta)

* Salon 306:

* 5 bauparús

* 1 tomacorriente.

* 1 Ap.

* 7 ventanas con vidrio en regular estado
1 con desprendimiento de película y rallones
1 con vidrio más pequeño.

* 14. abatibles con vidrio en regular estado de las cuales 1 vidrio desprendido y sin pesador.

* 2 tableros

* 1 televisor con Soporte y Dvd

* 1. puerta sin vidrio en regular estado

* 1. parlante.

* Pisos en buen estado

* Filtración de agua en muro esquinero entre muro ventana y muro tablero.

* muros en ladrillo a la vista en regular estado.

Firma:

insp Interu

Exdente Interu

chf

Observaciones 2:

1. Se le recomienda al contratista proteger los pisos y evitar daños y ralladuras.

2. Se le recomienda al contratista gestionar que el colegio retire el inmobiliario existente.

3. Se le recomienda al contratista el refinado del televisor y Dvd con soporte. gestionar con el colegio.

4. Se le recomienda al contratista garantizar el buen estado de los Puntos Ap.

5. Se le recomienda al contratista presentar un informe sobre la fisuras y cabezamiento del muro en el Salon 305.

6. Se le recomienda al contratista instalar un soporte sobre los cerchas que lo regularon y garantizar la estabilidad de lo mismos, así mismo se recomienda colocación estructural para el apoyo y platas.
7. Se autoriza Paredes de Fibras y culatas.
8. Se autoriza Pintura de Fibras y muros color gris basalto y blanco.
9. Se autoriza demolición de alfajías.
10. Se recomienda mejorar soldaduras, uniones de Perlines, Pintura y acabado de la estructura de Cubierta.

Firma: fffff

insp. interv.

Residente Interventoría.

Nota: * Mejorar Camarero, Señalización de obra.

* Se solicita retiro del material de escombros que está en el acopio.

* Se recomienda tener precaución en la subida de elementos estructurales de cubierta, así como evitar que estudiantes estén cerca de los labores para evitar accidentes.

Firma: fffff

insp. interv.

Residente Interventoría.

Nota 9-02-24: Se autoriza impermeabilización de Placas.

Se debe revisar antes de iniciar para autorizar actividades a ejecutar.

Firma: fffff

* Se aclara que son actividades insp. interv. de afinado

Res. Interventoría.

fffff

Fecha: 14 de febrero del 2024.

Clima: Nublado.

Personal: 4 de Cubierta y 3 eléctrico

Actividad: desmonte de Cubierta.

* instalación eléctrica.

en reunión con los electricos se definió

1. Salon 309:

* 12 lamparas

* 6 tomacorrientes

* 1 interruptor: doble.

2. circulación de bodega.

* 2 lamparas

* 1 interruptor

3. Salon 308:


* 12 lamparas

* 2 tomas Normales

* 2 6f6i

Norma

Nota: Se solicita colocar los tapas laterales, Perfiles del salon 304. para evitar nidos de aves y entrada de agua.

Firma:    
Jusp. Interv. Anderson F. Res. Interv. Res. Interv.

Fecha: 20 de Feb - 2024



Clima: Soleado

Personal: 2 auxiliares de Paquete y Pintura

Actividad: Pante en Celatras de Salones.

Recomendaciones:

1. Se recomienda el retiro del material de teja de asbesto que está en circulación.
2. Se recomienda avanzar en la impermeabilización de Cubierta Plaza circulación.
3. Se recomienda avanzar en actividades de Pintura y Aseo en Salones que ya se realizó instalación de cubierta y Pante.
4. Se solicita aumento de Personal operativo para avanzar en actividades programadas.

Firma:    
Jusp. Interv. Anderson F. Res. Interv. Res. Interv.

Se solicita al colegio que el personal no transite por la obra - debido a que en cualquier eventualidad el contratista

Norma

No se hace responsable


Firma: 

Fecha: 24 de Febrero del 2024

Clima: Soleado

Actividad: Entrego del Salon 303. y se solicita

1. Colocar 1 bpo ciega.
2. Aneglar el Pante del encorve que se evidencia fisurado.
3. Realizar Aseo nuevamente y cerrar la Puerta para que no ingresen al salon.
4. Se solicita retocar de Pintura los Perfiles ya que se ven sin terminación.
5. Colocar 2 Flaches Metálicos o en eteiboard sobre las 2 columnas falsas de los bajantes.
6. Cerrar la Puerta para evitar el ingreso de Palomas al salon.

Firma:    
Jusp. Interv. Anderson F. Res. Interv. Res. Interv.

Norma

38
F.L

Fecha:

04 De Marzo 2024; LUNES

Clima: Soleado

Actividad: Revoque de Cielos,
Electricos Instalación de tomas, armando
red. eléctrica

Personal: 3 oficial y 1 Electrico.

Observaciones: Terminar revoque cubiertos.

Solicito Avanzar en panteles del aula 305,
reloque de pintura, limpieza de Salones.

Limpieza de cubierta, Correr Barro miento
y hacer Aseo en zona de circulación.

Firma: Ing. Uno Olmo

Res. Interventor.

Res. INTERVENTORA

usp. Interv

Fecha: 5 de Marzo del 2024.

Clima: Soleado

Persona: 1 Oficial

Actividad: Pantele en Filos y Cielos del salon 305

Observación:

1. se realizo la entrega de los Salones 303 y 304.

2. Se recomienda avanzar en Pantele y Pintura
en salon 305 y 306.

3. se solicita realizar Aseo al area de intervencion

39
F.L

4. se solicita mejorar el cerramiento del acopio.

Firma: fff

usp. Interv.

Res. Interv.

Res. Interv.

Fecha: 11-03-2024

Clima: Lluvioso

Personas: 6 personas de instalacion de Cubierta.

Actividad:

* Entrega del Salon 305, se entrego a satisfaccion
del colegio, quedando pendiente verificar la
impermeabilizacion de la viga caual

* Se realiza la entrega de los Salones?

Salon 307:

* 6 lamparas.

* 1 AP

* 1 tomacorriente.

* 1 interruptor

* 8 Ventanas medianas Fijar en regular
estado de las cuales 2 con vidrio
partido.

* 16 ventanas basculantes en regular estado
1 una ventana pluvial.

* Pisos manchados.

* Pintura en paredes en mal estado.

* Muro en ete board que divide el salon con el

- FL
- * 1. Puerta color gris en buen estado con ventana superior en buen estado.
 - * Muro en ladrillo o lo visto sin resacar. eucua deude ustala el tablero.

Nota: se solicita retirar tableros, muebles y pupitres existentes en salon.

* Circulación 1:

- * 2 Ventanas medianas fijas, 1 sin vidrio.
- * 4. ventanas basculantes en regular estado
- * 1. lampara doble.
- * 1. timbre (1 interruptor sencillo).
- * 4. Ventanas basculantes en regular estado
- * 1 Ventana dorada.
- * 1. reja divisorio color gris en buen estado

* bodega 3

- * 1 lampara doble.
- * 1. interruptor doble
- * 2 Ventanas medianas fijas en regular estado
- * 4 Vascuantes en regular estado.
- * 1 lavamanos longitudinal en granito
- Figurado, Partido, desparejado de muro inhabilitado, enchape mal estado.
- * 1 (pintura) puerta Gris en buen estado
- doble.

Norma

* Baño: Batena Sanitaria:

- * 2 lamparas. dobles.
- * 1. interruptor sencillo.
- * Baño hombres: 2 sanitaria en regular estado
- 2. Puertas Gris en regular estado, 1 cierra la otra no, enchape regular, falta baldosa de Colector inodoro, 2 Grinales en buen estado con llave push. en buen estado, PISO en regular estado. Muro de mamposteria con fisura entrando o mano 12 guinda, 4. basculante, 1 sin vidrio en regular estado
- * Baño mujeres: 4. Sanitarios en regular estado, 4 puertas metalicas, con pasador 1 puerta no tiene pasador y 1 puerta no cierra; los baños no tienen agua.
- * Ventanas 3 sin vidrio y 1 con partido
- Piso en regular estado, fisuras en muro frontal, muro mamposteria regular estado.
- * Lavamanos con 3 llaves de Push, 1 en mal estado, meson en granito manchado y enchape en regular estado.
- llaves de corte sin tapa registro.
- * Puerta gris en regular estado no cierra bien.

Fecha: 12-03-2024

Se continua con la entrega de los espacios
Salon Sistemas:

* 8. lamparas.

* 1. interruptor triple

* Regleta en Pared Con 14 interruptores
sin funcionamiento.

* Regleta en pared enchufe a mano
derecha con 7 tomacorrientes funcionando.
Color naranja.

* Mesa de Sistema con regleta 7 tomacorrientes
en regular estado, rallado, manchados.

* 1 sensor de seguridad.

* 1 antena de wifi sin funcionar en
fibra en EMT 1/2 sin funcionar.

* 4 Ventanas Medianas Fijas en buen estado

* 6 ventanas basculantes con alijo.

* Divisorio de Puerta Con 10 Ventanas medianas
en buen estado. Con reja con verde y pasador.

* 4. pie amigos en angulo en regular estado
Conectados a Muro en etaboard y cubierta

* Gato en Culata en etaboard divisorio
salon 308 y sistemas.

* Pintura en regular estado.

* Otic refiere que para entre cubierta y
viga no se debe tocar porque es fibra.

asi mismo refiere que los puntos de luz
cableta negra tiene conexión de voz
y datos, asi mismo que el cable que sale
por el etaboard y conecta a la cableta
funcionando con voz y datos al nopck y
el electrico no es regulado.

Bodega sistemas.

* Reja blanca de seguridad en buen
estado

* 3 lamparas

* 2 sensores de seguridad

* Mobiliano Red de datos.

* Cajon de Rack

* Regleta en muro bajo en buen estado.

* 1. tablero eléctrico 12 Breakers.

* 1. puerta con vidrio superior y reja en
buen estado.

Circulacion 2.

* 4. lamparas. Herméticas, 1 en buen estado

* 1 tablero

* 1. caja de voz y datos expansora en buen
estado.

Salon 308.

* Lamparas 12

* 3 tomacorrientes

* 1 interruptor doble

* 6 Ventanas medianas fijas en 1 sin

* 12 ventanas basculantes en el mal estado
sin pasador
Muro entoldando a mano izquierda sin
brechar.

* 2 lavaplatos sin funcionar sin conectar,
no tienen llaves.

* 1 registro de Rosca y 2 bajantes de
2" sin punzonar.
Salon 309.

* 16 lamparas

* 1 caja de Pack.

* 1 (Adto) Breakers de Packs.

* 1 tablero electrico con 16 breakers.

* 1 tablero electrico con 2 Breakers.

* 2 interruptores dobles

* 5 ^{tomacorrientes} sencillos

* 1 regleta negra con 2 ^{tomacorrientes} interruptores

* 4 Ventanas Grandes Fijas en buen estado

* 1 ventana Grande sin poder inspeccionar
ya que se encuentra ~~en~~ el inmobiliario en la
zona.

* 28 ventanas basculantes con cerrajo en buen
estado.

* 1 Censor de movimiento.

* 1 regleta negra con 1 tomacorriente para
entre ventana y muro al lado del estabilizador
de 2 Breakers.

* 1 plaza existente en este salon.
observaciones:

1 se solicita al colegio retirar todo el
inmobiliario de los salones.

2. Se solicita al contratista tener en
Cuenta y Cuidado todas las instalaciones
de voz y datos que se encuentren en
el area y que no fueron removidos.

3. Se le solicita al colegio cubrir el
inmobiliario que no se pueda retirar.

4. El contratista no se hace responsables
de los daños que se ocasionen al
inmobiliario que queda en el espacio
por lluvias o interperie que los afecte.

5. Se solicita al contratista tener
Cuidado con el inmobiliario que no se
puede retirar en el momento de intervenir
el espacio.

Firma:

insp. Interv.

Re-interv.

Re-interv.

20-03-24

inmobiliario

Trabajadores: 5

Actividad: Desmonte de cubierta y instalacion
de estructura metálica y montaje de primer tendedero

46
F.L.

Observaciones: Siendo las 2 de la tarde, inicia lluvia, por lo cual se deben suspender actividades. Siendo las 3 de la tarde el colegio manifiesta que en cuarto de aseo una bajante a cual está filtrando agua hacia el interior del cuarto, el contratista aclara que no ha intervenido las bajantes y que la filtración no es causada por la intervención de la cubierta. Se anexa evidencia fotográfica.

El contratista se hará cargo de la reparación aclarando que no es el responsable del daño puesto que fue causado cuando se instaló la reja contigua a la bajante.

Firma:

Andrés Amos
Obrero

Orlando Asprilla López

ALMACENISTA
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA I.E.D.

17-03-21

Clima: nublado

Personal: 7 trabajadores

Actividad: Desmonte de cubierta, desmonte de mantos y instalación de estructura metálica.

Observaciones: Siendo las 11:30 am inicia la lluvia intermitente durante el día por lo cual se deben pausar las actividades.

Firma:

Res. Interv.
Interv.

Norma

47
F.L.

Nota: del 25 de Marzo al 31 Marzo se presentaron actividades de instalación de cubierta.

Firma:

Insp. Interv.

Res. Interv.

2. CS. R.T.R.

2. CS. R.T.R.

Fecha: 2 - abril - 2024

Lluvia: Soleado

Personal: 3 impermeabilizadores, 2 electricos, 5 instaladores de Cubierta, 1 oficial, 1 ayudante.

Actividades: Eucorizada de Muros, instalaciones electricas, Impermeabilizadora de Cubierta. Retiro de teja de asbesto.

Observaciones:

1. Se le recomienda avanzar en actividades de eucorizado, Pinturas e instalaciones electricas
2. Se solicita mejorar los cantones de Soldadura que se observan débiles.

3. Se recomienda avanzar en la impermeabilización de Cubierta.

4. Se autoriza Pintar la Placa en la Parte inferior de color blanco.

5. Se recomienda avanzar en este frente de obra y terminarlo lo antes posible para funcionamiento del Colegio.


Firma:

Insp. Interv.

Res. Interv.

03-04-2024

Se hace la visita de Oric al colegio Garcia Loren en la cual el tablero del RACH no es regulado y de Oric solo se con un breaker en el tablero (NO regulado) que alimenta la consola del wini, y el tablero de 2 circuitos es regulado.


Pavel Duque - Ing. Electrico.
Abr 3 /24.

Techo: 8 de Abril del 2024

Clima: lluvioso

Personal: 5 instaladores de Cubierta, 3 impermeabilizadores de Cubierta.


Actividad: Eucorizado, Pintura de cerchas impermeabilización de Cubierta.

Observaciones:

1. Se recomienda avanzar en actividades

de eucorace, Pintura e instalaciones electricas

2. Se recomienda avanzar en actividades de Asco y Organizar obra.

Firma: 

Insp Interv.

Res Interv.

Res Interv.



Fecha: 12-04-2024.

Clima: Soleado


Personal: 1 electrico, 3 impermeabilizadores.

Actividad: Instalación electrica, impermeabilización de Cubierta.

Observación:

1. Durante recorrido de obra por la interventoria se evidencio que falta adelantar eucorizado y Pintura, por lo que se solicita avanzar en estas actividades.

2. Se le recuerda la entrega el 30-05-2024 asi mismo se le recomienda avanzar y realizar la entrega antes de lo programado.

Firma: 

Insp Interv.

Res Interv.

Res Interv.



Fecha: 19-04-2024

Clima: Poblado - lluvioso 1:40 p.m

Personal: 1 oficial, 1 electrico

actividad: instalaciones electricas y
encontrado de muros

Observación:

1. Se solicita al (colegio) contratista
aumento de personal operativo y
garantizar el material en obra.2. Se solicita avanzar en la entrega
de actividades de encontrado y pintura,
y electrico para realizar la entrega
del area intervenida.3. Se solicita realizar aseo al Area
de trabajo4. Se recomienda realizar la entrega
del area intervenida.Firma: [Firma] [Firma] [Firma]
Interv. Insp. Resp. Interv. Res. Interv.

Fecha: 8 de Mayo del 2024

Clima: Soleado

Actividad: encuentro de ~~Pintura~~ Muros y Pintura

Norma

Observaciones:

1. Se solicita al Contratista avanzar en
las actividades de Pintura y encuentro2. Se solicita al Contratista resorar
las culatas que lo regularon sobre
todo la de encontrado a mano
derecho salon de sistemas.3. Se le solicita al contratista realizar
aseo, para hacer entrega de los salones
308 y 309 al colegio que ya se
encuentran listos.4. Se le solicita al colegio el traslado
del Personal operativo para avanzar de
las actividades pendientes de ejecución
para finalización y entrega del area
al colegio.5. Se le solicita al contratista realizar
las lamparas que estan desinstaladas.Firma: [Firma] [Firma] [Firma]
Interv. Insp. Resp. Interv. Res. Interv.

Norma

S2
FL


Fecha: 10-05-2024.


Clima: lluvioso.

se realiza revisión del área ~~ex-terminada~~ intervenida y se le realiza entrega al colegio de los salones 309-308 sala de sistemas y circulaciones - observaciones

- 1 se solicita realizar detalles de encofrados y de Pinturas
- 2 se solicita realizar detalles de Pinturas en Salones 307 y zonas de baños.

Se deja constancia que el resto de áreas de salón 307, bodega y baños se entregara el día miércoles 15-05-24 y que el colegio ~~enti~~ puede realizar Aseo y organizar salones entregados para su uso a partir del día martes 13-05-24.

Firma:  USP Interv.



 RES Interv.

 Interv.

S3
FL

Fecha: 15-05-24.

Se realiza entrega del área intervenida al colegio. entregando a satisfacción del mismo.

 RES Interv.  Interv. 


② Entrega levantamiento eléctrico

* Entregar detalles de terminación en Perfilera, resanes de muros, y amarré de Cable fibra optica.


* Se le recomienda al colegio revisar por donde ingresa el agua al salón 303 y informar para determinar si ingresa por cubierta.

* Se le solicita al contratista revisar la filtración por bajante que manifiesta el colegio que se sigue presentando.

* Se le pregunta al colegio si el electricista le realizó la inducción de como quedo cada recomido a lo que refiere que si se realizó y le quedo claro todo lo concerniente al recomido y funcionamiento eléctrico.

Firma:  RES Interv.

 Interv.

 Interv.

Norma

Fecha: 20-03-2024.

Nota: El contratista realiza subsanaciones a los requerimientos solicitados por interventor. El colegio recibe a satisfacción.

Firma: ~~[Signature]~~
Interv.

Norma

Norma

Betácora Colegio Fabio Simonelli

Contrato de obra: Contrato Interventoría
C01 Pec NTE 5303489 C01 Pec NTE 5313427

Contratista: Interventoría:
Consorcio Construcción NGB Consorcio SAN PEDRO

Objeto: Adelantar obra de adecuación mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del distrito, así como la ejecución de obras menores que permitan atender de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios distritales y las sedes administrativas - Grupo 3.

0-1.
F.S.

Ing. Alejandro Salazar
Dir. de Obra
Ing. Domingo Herrera
Ing. Luis Carlos Galvis
Dir. de Interventoría

Ing. Julian Dorado
Residente de obra 1.
Ing. Viviana Penaranda
Ins. Interventoría

Lina Olmos
Ing. Lina Olmos
Residente Interventoría
Ing. Angélica Mora
Residente de Interventoría

Atq. Santiago Angel.
Apoyo Supervisión SED
Ing. Carlos Alfonso Lopez
Residente de Obra

Norma

Ing. Juan D. Herrera
Director OSE

PER. JUAN CAMILO CRISTIANCHO
RESIDENTE OBRA

1
F.S.

Lunes 20 de Noviembre del 2023.
Estado del clima: Mañana: soleado

Tarde: Lluvioso

Personal administrativo Interventoría: 2
residentes de obra, 1 inspector de obra,
1 inspector de SST.

Personal administrativo de contratista: 1
director de obra, 1 residente de obra,
1 inspector de obra, 1 inspector SST.

Personal Operativo: 2 instaladores.

Actividades de obra: Instalación de ceramiento
en larga verde, desmonte de lámparas existentes

Residente Obra
Res. Interventoría

Martes 21 de Noviembre del 2023

Estado del clima: Mañana: Soleado

Tarde: Nublado

Personal administrativo de Interventoría:
2 residentes de obra, 1 inspector SST,
inspector de obra.

Personal administrativo de contratista: 1

Norma

director de obra, 1 residente de obra,
1 inspector de obra, 1 inspecta SST
Personal Operativo: 2 instaladores.

Actividades de obra: Continuación con desmonte
de lamparas existentes, inicio desmonte
de cielo raso existente

Carrizosa
Residente Obra Res. Interventoría
Ing. Lina Olmos

Miercoles 22 de noviembre del 2023

Estado del clima: Trueno: Soleado

Tarde: lluvioso

Personal administrativo de Interventoría: 2
residentes de interventoría, 1 inspecta de in-
terventoría, 1 inspector SST.

Personal administrativo Contabilista: 1
directa de obra, 1 residente de obra,
1 inspector SST, 1 inspecta de obra.

Personal Operativo: 2 instaladores

Actividades de obra: Continuación con
desmonte de cielo raso existe, desmonte
de lamparas existentes.

Norma

Actividades Administrativas en obra: Se tomaron
Medidas y Cantidades para el acta
de obra No 1.

Carrizosa
Residente Obra Res. Interventoría

Ing. Lina Olmos

Jueves 23 de Noviembre del 2023

Estado del clima: Trueno: Soleado

Tarde: Nublado

Personal administrativo Interventoría: 2 residentes
de obra, 1 inspecta de obra, 1 inspecta SST.
Personal administrativo de contabilista: 1
director de obra, 1 residente de obra, 1 inspec-
ta de obra, 1 inspector SST.

Personal Operativo: 2 instaladores

Actividades de obra: Continuación con actividad
de desmonte de cielo raso existente, desmonte
de lamparas existentes.

Carrizosa
Residente Obra Res. Interventoría

Viernes 24 de Noviembre del 2023

Norma

Estado del clima: Mañana: Soleado

Tarde: Soleado

Personal administrativo Interventoria: 2 residentes, 1 inspector de obra, 1 inspector SST.

Personal Administrativo de Contratista: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector SST.

Actividades de obra: Continuación con desmonte de celosías existente, inicio de actividad de instalación de platinas para correas de soporte de correas.

Camacho J. B. Residente Obra Res. Interventoria
Ing. Lino Olmos

Chifflet

Sábado 25 de noviembre del 2023

Estado del clima: Mañana: Soleado

Tarde: Nublado.

Personal administrativo de Interventoria: 2 residentes, 1 inspector de obra, 1 inspector SST.

Personal administrativo de contratista: 1

Norma

director de obra, 1 residente de obra, 1 inspector SST, 1 inspector de obra.

Personal operativo: 1 Oficial, 1 instalador.

Actividades de obra: Continuación con instalación de platinas para correas de soporte de cubierta.

Camacho J. B. Residente Obra Res. Interventoria
Ing. Lino Olmos

Chifflet

Lunes 27 de Noviembre del 2023

Estado del clima: Mañana: Soleado

Personal Administrativo de Interventoria: 2 residentes de interventoria, 1 inspector de obra, 1 inspector SST.

Personal Administrativo de Contratista: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 inspector SST, 1 inspector de obra.

Personal operativo: 2 Instaladores.

Actividades de obra: Inicio actividad de instalación de correas para soporte de cubierta.

Camacho J. B. Residente Obra
Ing. Lino Olmos

Chifflet

Norma

Martes 28 de Noviembre del 2023



Estado del clima: Mañana: Soleado

Tarde: Soleado

Personal administrativo de Interventoría: 2
residentes de interventoría, 1 inspector de
interventoría, 1 inspector SST.

Personal administrativo de contratista: 1
director de obra, 1 residente de obra,
1 inspector de obra, 1 inspector SST.

Actividades de Obra: Continuación con
instalación de conex para soporte de
cubierta.


Residente Obra Res. Interventoría

Ing. Luis Olmos

Miércoles 29 de Noviembre del 2023

Estado del clima: Mañana: Soleado

Tarde: Soleado

Personal administrativo de interventoría: 2
residentes de obra, 1 inspector de obra,
1 inspector SST.


Personal administrativo de contratista: 1 director

Norma

de obra, 1 residente de obra, 1 inspector de
obra, 1 inspector SST.

Personal Operativo: 2 Instaladores.

Actividades: Inicio de aplicación de pintura
esmalte blanco en conex de soporte de
estructura metálica.


Residente Obra Res. Interventoría.

Ing. Luis Olmos

Jueves 30 de Noviembre del 2023

Estado del clima: Mañana: Soleado


Tarde: Soleado

Personal administrativo de Interventoría: 2
residentes de interventoría, 1 inspector de
interventoría, 1 inspector SST.

Personal administrativo de contratista: 1
director de obra, 1 residente de obra, 1
inspector de obra, 1 inspector SST.

Personal Operativo: 2 Instaladores

Actividades de Obra: Inicio de Actividad
de desmonte de cubierta existente.


Residente Obra

VIERNES 01 DE DICIEMBRE DE 2023



CLIMA: MAÑANA SOLEGADO / TARDE SOLEGADO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE.

 R. Interventora
 Ing. Carlos A. Giza
Residente Obra

SABADO 02 DE DICIEMBRE DE 2023



CLIMA: MAÑANA SOLEGADO,

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE DESMONTAJE DE CUBIERTA

 R. Interventora
 Ing. Carlos A. Giza
Residente Obra

Norma

LUNES 04 DE DICIEMBRE DE 2023



CLIMA: MAÑANA SOLEGADO / TARDE SOLEGADO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE.

 R. Interventora
 Ing. Carlos A. Giza
Residente Obra

MARTES 05 DE DICIEMBRE DE 2023


CLIMA: MAÑANA-SOLEGADO / TARDE SOLEGADO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE REALIZA DESCARGA DE MATERIAL, PERFILES PARA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, Y SE INSTALA CERRAMIENTO EN LATA EN EL AREA DE LA CUBIERTA

 R. Interventora
 Ing. Carlos A. Giza
Residente Obra

Norma

10
FS

MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE DE 2023


Clima: MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO


PERSONAL INTERVENTORIAL: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE
ANTICORROSIVO Y PINTURA A PERFILES


Ing. Carlos A. Cury
Residente Obra


P. Interventor

JUEVES 07 DE DICIEMBRE DE 2023


Clima: MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORIAL: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,
1 INSPECTOR, 1 SST.

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE PINTURA DE
PERFILES CON ANTICORROSIVO


Ing. Carlos A. Cury
Residente Obra


P. Interventor

Norma

11
FS

SABADO 09 DE DICIEMBRE DE 2023


Clima: MAÑANA SOLEADO


PERSONAL INTERVENTORIAL: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE REALIZAN INSTALACIONES DE PLATINAS EN AULA 2
PARA MONTAJE DE PERFILES


Ing. Carlos A. Cury
Residente Obra


P. Interventor

LUNES 11 DE DICIEMBRE DE 2023


Clima: MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO


PERSONAL INTERVENTORIAL: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE
PLATINAS Y PERFILES PARA INSTALACIÓN DE
CUBIERTO.


Ing. Carlos A. Cury
Residente Obra


P. Interventor

Norma

12
F.5

MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO


PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST


PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE PERFILES METÁLICOS


Ing. Carlos Cuyad
Residente Obra




Res. Interventor

MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO

PERSONAL INTERVENTORA: 1 DIRECTOR, 2 RESIDENTES,

1 INSPECTOR, 1 SST


PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE


1 INSPECTOR, 1 SST.

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DESMOLTE DE CERCAS

EXISTENTES E INSTALACIÓN DE NUEVOS PERFILES


Residente Obra


Res. Interventor



Norma

13
F.5

JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO


PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST


PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE PERFILES METÁLICOS PARA CUBIERTA.


Ing. Carlos Cuyad
Residente Obra


Res. Interventor



VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIMA: MAÑANA NUBLOSO / TARDE LUBNO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE


1 INSPECTOR, 1 SST.

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

EN ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE PERFILES, POR

MOTIVOS DE LLUVIA, SE HA TRABAJADO CON INTERMITENCIA




Ing. Carlos Cuyad
Residente Obra


Res. Interventor

Norma

SABADO 16 DE DICIEMBRE 2023

CLIMA: SOLEGADO

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE PERFILES PARA

NUOVA CUBIERTA TIPO SANDWICH

Res. Interventor
Ing. Carlos Grijalva
Residente Obra

[Signature]

LUZES 18 DE DICIEMBRE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEGADO / TARDE SOBADO LLEGUOSO

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE PINTURA DE PERFILES

METALICOS, SE REALIZA REUNION VISIVA FORMAL

ENTRE INTERVENIENTOS Y CONTRATISTA DE OBRAS PARA

DESARROLLAR PERFILES Y UNIDAD DE AGUA DE NUOVA

CUBIERTA;

Norma

[Signature]

Res. Interventor

[Signature]

Ing. Carlos Grijalva - Residente Obra

DOMINGO 19 DE DICIEMBRE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEGADO / TARDE SOLEGADO

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CUBIERTA

EXISTENTE, E INSTALACION DE NUOVA CUBIERTA TIPO

SANDWICH.

[Signature]

Ing. Carlos Grijalva

Residente Obra

Res. Interventor

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE 2023

CLIMA: MAÑANA SOLEGADO / TARDE SOLEGADO

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE

CUBIERTA E INSTALACION DE PLATOS PARA PERFILES METALICOS

[Signature]

Residente Obra

Res. Interventor

JUEVES 21 DE DICIEMBRE 2023

Clima: MAÑANA SOLEADO / TARDE

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTRUCTORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE PLANTAS E INSTALACIONES DE PERFILES METÁLICOS Y DESMOLTE DE CERRAJES EXISTENTES

Ing. Carlos Goya R.
Residente Obra

Res. Interinterventor

VIERNES 22 DE DICIEMBRE 2023

Clima: MAÑANA SOLEADO / TARDE NUBLOSO

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 INSPECTOR,

1 RESIDENTE, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTRUCTORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE NUEVA CUBIERTA TIPO SANDWICH.

Ing. Carlos Goya R.
Residente Obra

Norma

SÁBADO 23 DE DICIEMBRE 2023

Clima: SOLEADO

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTRUCTORES

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH.

Ing. Carlos Goya R.
Residente Obra

DOMINGO 24 DE DICIEMBRE 2023

Clima: MAÑANA NUBLOSO / TARDE

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTRUCTORES

SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH.

Ing. Carlos Goya R.
Residente Obra

Norma

18
FS

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE 2023

Clima: NUBOSA NUBLADO / TORRE

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRAS: 1 DIRECCION, 1 RESIDENTE
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSISTENCIAS

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE REDES
METÁLICAS PARA NUEVA COBERTURA.

Res. Interventora Ing. Carlos Goyia
Residente Oba

JUEVES 28 DE DICIEMBRE 2023

Clima: NUBOSA NUBLADO / TORRE NUBLADO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRAS: 1 DIRECCION, 1 RESIDENTE
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSISTENCIAS

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE
ESTRUCTURA METÁLICA PARA NUEVA COBERTURA, POR TANTO
DE NUEVO SE TRABAJA CON INSISTENCIAS

Res. Interventora Ing. Carlos Goyia
Residente Oba

Norma

19
FS

JUEVES 28 DE DICIEMBRE 2023

El presente día el personal operativo de obra

se encontraba realizando actividades de soldadura

bajo la presencia del clima nublado por tal

motivo la inspectora SST de la interventoria

Gerildine Manrique, les pregunto que si esta

actividad en ese lugar no era peligrosa, lo cual

el personal hizo caso omiso de su comentario

ella se retiro del salon para tomar una foto

y ellos le cerraron la puerta. cabe aclarar

que dicha actividad se podia realizar en otros salones

que ya cuentan con abierta.

El personal operativo es: Nibey de Jesus Jimenez

CC 79220231 y el señor Luis Alfonso Jimenez CC

8-826 510. Por tal motivo se solicita al contratista

de tomar acciones correctivas.

Ins. Gerildine Manrique.

Res. Interventora Ing. Carlos Goyia
Residente Oba

Norma

20
FS

VIERNES 29 DE DICIEMBRE 2023

CUM: MANTA SOLCADO / TONDE SOLCADO


PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTRUCTORES

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE
ESTRUCTURA METALICA PARA PUJA DE PUJA



Ing. Carlos Cuyra

Res. Interventor.

Residente Obra

SABADO 30 DE DICIEMBRE 2023

CUM: SOLCADO


PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 INSTRUCTORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE
CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH EN BULA No 4



Ing. Carlos Cuyra

Residente Obra

Res. Interventor.

Norma

21
FS

MIÉRCOLES 02 DE ENERO DE 2024

CUM: MANTA SOLCADO / TONDE SOLCADO

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST


PERSONAL CONTRATISTA OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE


1 INSPECTOR, 1 SST


PERSONAL OPERATIVO: SIN PERSONAL

NO SE CUENTA DESARROLLO DE ACTIVIDADES, NI
PERSONAL EN PRECIO DE OBRA

señala siendo las 10:30 am Ingreso Pundia-lla.
electrica a realizar instalaciones en tuberia
ENT AN SOLONES.


Res. Interventor.




Residente Obra

MIÉRCOLES 03 DE ENERO 2024

CUM: MANTA SOLCADO / TONDE SOLCADO

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 1 ELECTRICISTA

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE TUBERIA Y
PUJOS PARA LUNARAS DE SOLONES.

Res. Interventor.

Norma

22
F-S

Cumofag

JUEVES 04 DE ENERO 2024.

CUMI: MANA SOLEADO / TARDE SOLEADO

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRA: 1 DIRECTOR, 1 INSPECTOR

1 RESIDENTE, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 2 ELECTRICOS

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE INSOLACION DE PUNTO
ELECTRICOS, CONJUNTO, TOMBOS Y SALONES

Res. Interventoria
Ing. Carlos Cely
Residente Obra

VIERNES 05 DE ENERO 2024

CUMI: MANA SOLEADO / TARDE

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 1 ELECTRICO



SE CONTINUA CON LA PERMISOS DE INSTALACION DE
PUNTO ELECTRICOS Y TUBERIA MT 3/4" PARA PASILLO

Res. Interventoria
Residente Obra

Norma

23
F-S

Nota: del 9 al 11 de enero, NO se realizaron
Actividades, no asistio personal operativo. —

Firma:  Cumofag 
Respecto Interventoria Residente Obra

Fecha: 12-01-23.



Personal: 1 electrico, 1 aux electrico, 1 inspector
— 1 inspector interventoria.

Clima: Soleado.

Actividades: Se Continúa Con la instalación de
tubería MT y cableado de salones y
Pasillos.

Recomendaciones:

1. Continuar con la instalación de la cubieta.
2. Se solicita iniciar demolición de Piso e
leiro e instalación de Pisos.
3. Se solicita encofrado y pintura de muros
de Salones para avanzar en entrega.
4. Se le recuerda tiempos de entrega.
del proyecto, así como mantener personal
operativo en obra en años de cumplir
con los tiempos de entrega

Firma:  
Residente Interventoria.

24
F.S

Fecha: 15 de Enero del 2024.


Personal: 2 auxiliares, 2 auxiliares para retiro, 2 residentes, 1 siso, 1 inspector de interventoría.

Actividades: retiro de escombro existente en acopio en Caucho.

* Se realiza Aseo en salones. Contratista manifiesta inicio demolición de PISO.


Observaciones de interventoría:

1. Se solicita seguir con las actividades de instalación de Cubierta.
2. Continuar iniciar actividades de Pintura y encofrado de Salones.
3. Se le solicita mantener personal operativo donde se cubra todos las actividades que ya se pueden ir ejecutando.

Firma: 

Inspector Interventoría.

R. Interventoría


Ing. Carlos López
Residente Obs

25
F.S

Fecha: 17 de Enero del 2024

Clima: Soleado

Personal: 2 auxiliares, 2 soldadores, 1 inspector.

Personal interv: 1 inspector, 1 siso.

Actividad: demolición y retiro de escombro de Piso en Salon 3 y 4 y Pasillo de circulación 1 y 2.

* Instalación de Concreto en Salon 4 y Pasillo.



* Desmonte de Cubierta en Salon 5. e instalación de Perfilación Metálica.

Nota 1: en el Salon 3 y 4 se encuentran 2 muebles metálicos de Salon 3 = 2.37 x 4.0 intrs y Salon 4 = 2.37 x 4.0, Cubiertas con Plástico Negro. la cual se moverán para seguir demoliendo el Piso existente.



Se autoriza el movimiento, recomendando tener precaución en el traslado y cuidando los al máximo para evitar voladuras y hundimientos.

Nota 2: Se suspende actividades de instalación de Perfilación Metálica, hasta en tanto se defina Pendiente del Pasillo y Salon de informática en aras de garantizar Calidad y duración y Pendiente de dichos espacios.



Nota 3: Se realizó observación a la Placa interna donde se realizó demolición de Piso y se evidencia grietas, que posiblemente existían y repararon pero se ha vuelto a pronunciar, así mismo se solicita realizar por acta de verificación el estado anterior de la Placa y comprobar dicho estado: así mismo definir actividades y seguimiento de las mismas durante actividades.

Firma:  Inspector Interventor:  Res. Interventora

Nota Constructor: También se evidencia sando hueco del techo que presenta las fisuras.

 Ing. Carlos A. Cordero
Presidente de Obra
 Res. Interventora
 Asesora

Nota del 17-01-2023: Se solicita al contratista la entrega de la ficha técnica y las muestras del Piso que se va instalar para definir color a instalar.

Firma:  Ing. Carlos A. Cordero
Presidente de Obra
 Res. Interventora
 Asesora

Acta del 17 de Enero del 2024.

Siendo las 2:30pm se reunieron el Contratista e interventoría, Para revisar los temas Pendientes:

1. Afinado de Piso
2. Revisión de Fisuras.
3. Encorrece de Fachada
4. Pendientes de Cubierta.

en lo cual se define las siguientes:

1. realizar afinado de 2 cm de espesor y en Salones y en Pasillo ir reduciendo la pendiente hacia el acceso en escalera.
2. realizar boca puertas en granitos. y realizar el granito de la entrada de escalera nuevamente.
3. Mantener la Pendiente del salón 4 y Pasillo realizar el cambio de Pendiente en el salón 5 (sistemas) bajando 10 cm del nivel existente del Perfil. y en el salón 5 se mantiene el nivel de Pendiente
4. El encorrece se realiza con Eterboard con estructura por uno Curu, y de impermeabilizadora. quedando pendiente definir el sistema de impermeabilización.


Norma

28
F.S.

Se Corrige el Runto 11º, donde se define Colocar cubierta tipo sandwich en lateral que da hacia el Patio del colegio color blanco y se pinta por m/z de Cubierta.
Runto 3: Se Corrige Pendiente del Sotón 1º se se Cuantificara de acuerdo a lo — ejecutado.

* Se Corrige Punto 3 donde se mantiene el nivel de 1:35 hasta donde Cambia la Pendiente y se instalan Fachada.

* Queda pendiente el procedimiento de resane de fisuras, hasta en tanto no se inspeccione y se pueda dar el concepto de subsanar.

Firma: 
Ing. Carlos A. Lopez
Residente Obra


America Mora
Residente Interventoria


Res. Interventoria


Norma


29
F.S.

Nota del 17 de Enero - 2024.


1. Se solicita al Contratista Sacar 1 nucleo de Placa, para reusar el estado actual de la placa y que los estructurales den evaluacion del estado actual. asi mismo se recomienda visita de los estructurales.


2. Se acuerda el uso de Pinturas color blanco en muros y gris en columnas y vigas y donde esta el ladrillo a la vista se debe quedar como esta — actualizante.

Firma: 
Ing. Carlos A. Lopez
Residente Obra


America Mora
Res. Interventoria

3. Se recomienda instalar Gatos en Placa para (trabajos) seguir trabajos en Piso. —
Nota aclaratoria del 17 de Enero del 2024: los nucleos se realizaran si el estructural despues de su evaluacion lo requiere. por lo que se recomienda gestionar la visita del estructural para diagnostico de Placa y su paso a seguir.

Firma: 
Ing. Carlos A. Lopez
Residente Obra


America Mora
Res. Interventoria

30
FS

Fecha: 22 de Enero 2023

Clima: Soleado

Personal: 2 oficiales

Personal inter: 1 Inspector, 1 SISO.

Actividades: Retiro de material de escombros procedente demolición de PISO.

* Encorrece de Muros.

Observaciones de interventoria:

1 Se solicita aumentar el Personal operativo, ya que el momento de realizar el recorrido no se evidencia el personal suficiente para avanzar en las actividades programadas.

2. Se recomienda mejorar los encorces de muro ya que se evidencia que se están fisurando, así mismo reemplazar los que ya presentan fisuras.

3. Se le sigue solicitando la instalación de parales en apoyo a placa que presenta fisuras para seguir labores de PISO.

4. Se le recomienda gestionar la visita del estructural para valoración de Placa existente

Firma: [Firma]

[Firma] Residente Obra

31
FS

Por parte del AREA SST y ambiental, se solicita que el personal cuente con la protección Respiratoria adecuada (Tapa boca).

No se evidencia PUNTO ECOLOGICO en el lugar de trabajo NI en el acopio.

Gerardine monique
Inspector SST

Alexandra Gonzalez
INS. SST.

Fecha: Martes 23 de enero de 2023

Clima: Soleado

Personal: 2 Oficiales, 1 Residente Obra, 1 Inspector de Obra - 1 SST.

Se realiza la instalación de estructura de cubierta en la sala de computo del colegio, se realiza uso en las zonas intervenidas.

[Firma]
Ing Carlos Cujia
Residente Obra

[Firma]
Residente Obra

Fecha: 26 de Enero del 2024

Clima: Soleado.

Personal: 1 Inspector, 3 instaladores de Cubierta.

Personal inter: 1 Residente, 1 Inspector



Actividad: Pintura de Perfilera de cubierta Salon 5. y circulación. 1.

Norma

Recomendaciones de interventoría:

1. Se recomienda aumentar personal operativo en obra y avanzar en actividades de pintura encorace y cielo raso en salones que ya se les realizó cambio de cubierta.

2. Se realizó apique a Placa interna donde se presenta las figuras y se puede constatar que Pañete de toda inferior. Se les recomienda visita de estructura para que avale el procedimiento a seguir.

Firma:   
Inspector Interventoría. R. Obra Ing. Interventoría




Fecha: 30 de Enero del 2024.

Lima: Soleado.

Personal: No se encuentra en sitio. debido a la emergencia ambiental ocurrida el día de ayer 29-01-23, generada por el incendio producida en el parque entre nubes alrededor al colegio, se tomó el colegio por parte del personal de emergencia para realizar sus labores, a lo que se suspende actividades hasta nueva orden. así mismo el contratista retiró al personal y las herramientas de la obra.

igualmente se evidencia el avance en instalación de cubierta en Pasillo y Salas

4 y 5

Firma:   
Inspector Interventoría. Residente Obra Ing. Interventoría

Fecha: 9 de Febrero del 2024.

Clima: lluvioso

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 electrico.




Actividad: instalación de cielo raso, Pintura de muros e instalación eléctrica.

Observación de interventoría:



1. el colegio ~~no~~ se reactivo para actividad el 6 de febrero del 2024,

2. Se observa cubierta terminada, avance estructura de cielo raso y pintura.

3. Se recomienda iniciar con la actividad de obra instalación de Piso.

Firma:   
Inspector Interventoría. Residente Obra Ing. Interventoría

Nota: se autorizó la impermeabilización de la placa de cafetería. y se le recuerda el cambio de la cubierta alrededor la cafetería

Firma:   
Inspector Interventoría. Residente Obra Ing. Interventoría

Fecha: 16 de febrero del 2024

Clima: Nublado

Actividad: Encarce de Muros y Pintura

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante.

Recomendaciones de Interventoría:

1. Se recomienda avanzar en la instalación de Piso y Guardasoba.

2. Se recomienda aumentar personal operativo (4 personas) y terminar la instalación de Cielo raso.

3. Se recomienda avanzar en todas las actividades pendientes que están programadas y entregar en el tiempo estipulado.

Firma:

usp. Interv.

Residente Obra

Res. Interventoría

28 de febrero de 2024

Clima: Soleado

Se continua con el alistado de piso de la segunda planta del Colegio e instalación de pisos, se realiza orden y aseo durante la jornada.

Personal de Obra: Inspector Técnico 1 - Oficial 1 - Ayudante 1

Residente Obra

Res. Interventoría

Fecha: 8 de Marzo del 2024

Clima: Nublado

Personal: 1 Oficial - 1 auxiliar

Actividad: Instalación de Guardasoba y embagullo de Piso en salones de Sistemas 3 y 4.

Observaciones:

1. Se solicita cambiar la cubierta entre la caseta del celador y 2do Piso.

2. Se solicita terminar la impermeabilización de la caseta ya que el espacio debajo de cubierta no se realizó esta impermeabilización.

3. Se les recuerda la entrega de las arzas intervenidas el día 20 de Marzo del 2024.

4. Se les solicita realizar el arreglo de la Placa del Primer Piso y Pintar toda la Placa para igualar el color, así mismo en las Placas a resar y arreglar.

Firma:

usp. Interv.

Res. Interventoría

Res. Interventoría

Fecha: 12 de Marzo del 2024


Clima: Soleado

Personal:

Actividades: Instalaciones eléctrica y aparatos.

observaciones:

1. Se observa avance en Pisos e instalaciones eléctricas.
2. Se observa avance en cielo raso.
3. Se observa ~~en~~ actividades de Pintura en muros.
4. Se recuerda la entrega el 20-03-2024.
5. Se solicita realizar aseo en las áreas terminadas.
6. Se solicita realizar el cambio de la cubierta entre celadina y 2do Piso.
7. Se solicita el arreglo de las Placas de 1er piso y 2do Salón 1 y 2.

Firma:  
Nsp. Interv. Res. Interventor

Fecha: 19-03-24

Obra: Solado

Personal: 1 oficial, 1 auxiliar, 3 electricos

Actividad: instalación de Cubierta, instalación de Reflectores.

observaciones:

1. Se solicita retirar las manchas de Pintura del Piso

Norma

2. Se solicita volver a boquillar las Partes donde se cayó la boquilla.

3. Se solicita retirar la Pintura de Muros de mampostería y escalera.

4. Se solicita reparar la llave que se averió.



5. Se solicita reemplazar el tubo de la malla de voleibol que utilizaron para el arreglo de la ~~mat~~ tubería dañada.

6. Se solicita limpiar de Pintura los tubos electricos y aparatos.

7. Se solicita reparar el andaje de la cubierta de circulación que presenta fisuras.

8. Se solicita instalar el Planché de la cubierta del Patio.


~~Ente~~ 9. Se les recuerda la entrega para el día de mañana 20-03-24.


Firma:   
Nsp. Interv. Res. Interventor Res. Interventor

Norma

Fecha: 20 de Marzo.

Achurdad: Se realiza acto de entrega de
Espacios entre el contratista de obra,
Interventora y la IED del Colegio
Fabio Lozano Simonelli, el Rector
y el Almacenista del Colegio,
El contratista de obra suscribo
observaciones hechas por la Interventora.
Se entregó el Colegio a Satisfacción.


Res. Interventora.


DIRECTOR OBRAS.

1
E-2

BITACORA: COLEGIO ESTANISLAO ZOLTA SEDE A.

CONTRATO DE OBRAS

CONTRATO DE INTERVENCIÓN

COI PCC NTR 5305499

COI PCC NTR 5313424

CONTRATISTA


INTERVENCIÓN

CONSORCIO CONSTRUCCIONES AOB


CONSORCIO SAN PEDRO

OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAZA DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO No 3.


Norma


Ing. Luis Cortés Galvis.
Director Interventoría


Director de Obra.
Jairo Domingo Herrera


Ing. Angelico Mora
Residente de Interventoría


ARQ. JUAN CARLO C
Residente de Obra


Ing. Carlos A. Luján
Residente de Obra


Ing. Lina Olmos
Residente de Interventoría

Arq. Santiago Angel
Apoyo Supervisión SEO

Miércoles 20 DE DICIEMBRE 2023
CUMA: mañana soleado / tarde soleado
PERSONAL INTERVENTORIA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST
PERSONAL CONTRATISTA OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE
1 INSPECTOR, 1 SST
PERSONAL OPERATIVO: 4 INSTALACIONES

LLEGADA DE MATERIAL DE CUBIERTA TIPO
SANDWICH Y ACOPRO EN COLEGIO.

Ing. Carlos Luján Res. Interv. 
Residente Obra



Jueves 21 DE DICIEMBRE 2023
CUMA: mañana soleado / tarde soleado
PERSONAL INTERVENTORIA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: SIN PERSONAL
A LA ESPERA DE LLEGADA DE MATERIAL ESTRUCTURA
METALICA PARA CUBIERTA.

Ing. Carlos Luján Res. Interv. 
Residente Obra

VIERNES 22 DE DICIEMBRE 2023

CLIMA: MUCHA SOLEDAD / TORME NUBLOSO

SE PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE DE OBRA, A LA ESPERA DE LLEGADA DE MATERIAL PARA INICIAR ACTIVIDADES

Cumple  
Residente


Ing. Carlos Goya Res. Inter. INTERV.

Residente Obra

SABADO 23 DE DICIEMBRE 2023

CLIMA: SOLEDAD

SE PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE DE OBRA, A LA ESPERA DE LLEGADA DE MATERIAL ESTRUCTURA METALICA PARA INICIAR ACTIVIDADES

Cumple  
Residente

Ing. Carlos Goya Res. Inter. INTERV.

Residente Obra

MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE 2023

CLIMA: MUCHA SOLEDAD / TORME NUBLOSO

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,


1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 4 INSTALADORES

LLEGADA DE MATERIAL ESTRUCTURA METALICA Y

Norma

ACOPIO EN EL COLADO

Cumple  
Residente

Ing. Carlos Goya Res. Inter. INTERV.

Residente Obra

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE 2023

CLIMA: MUCHA SOLEDAD / TORME NUBLOSO


PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 5 INSTALADORES

SE INICIAN ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH EN SLOJES

Cumple  
Residente

Ing. Carlos Goya Res. Inter. INTERVENTORA

Residente Obra

JUEVES 28 DE DICIEMBRE 2023

CLIMA: MUCHA SOLEDAD (TORME

PERSONAL INTERVENTORA: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,

1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 5 INSTALADORES

Norma

6
E.2

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (A PLATA) PARA NUEVA CUBIERTA.

CON PERSONAL DE FISCACIÓN

Cumple
Ing. Carlos Coja
Residente Obra

Res. Interv.
Interv.

VIERNES 29 DE DICIEMBRE 2023

CUMPLI: MANEJO SOLADO / RODEO SOLADO

PERSONAL INSTRUCTIVO: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 5 INSTALADORES

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE PLATAS Y PERFILES METÁLICOS PARA AUBERAR NUEVO, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE ADHESIVO A ESTRUCTURA METÁLICA

Cumple
Ing. Carlos Coja
Residente Obra

Res. Interv.
Interv.

7 7 7

Norma

7
E.2

VIERNES 30 DE DICIEMBRE 2023

CUMPLI: SOLADO

PERSONAL INSTRUCTIVO: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 5 INSTALADORES

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE ADHESIVO A ESTRUCTURA METÁLICA E INICIO DE INSTALACIÓN DE PRIMER TALLADO DE CUBIERTA REDONDA TIPO SANDWICH, SOLDES 6,5,4,3

Cumple
Ing. Carlos Coja
Residente Obra

Res. Interv.
Interv.

DOMINGO 31 DE DICIEMBRE 2023

CUMPLI: SOLADO

PERSONAL INSTRUCTIVO: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL CONTRATISTA OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE,
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 5 INSTALADORES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE REMATE DE CUBIERTA EXISTENTE, E INSTALACIÓN DE NUEVA CUBIERTA REDONDA TIPO SANDWICH, SE INSTALA UNPA CADA SISTEMA

Cumple
Residente Obra

Res. Interv.
Interv.

8
E-2

MINUTOS 02 DE AÑO 2024
LUGAR: MARINA SOLCADO / TONDE SOLCADO
PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST
PERSONAL CONTRATISTA OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE
1 INSPECTOR, 1 SST
PERSONAL OPERATIVO: 4 INSPECCIONES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE RESUMEN DE
CUBIERTA EXISTENTE Y ACORDO PRIMARIO.

Comandante
Ing. Carlos Cely
Residente OBRAS
Res. Interv. Residente
SUPERVISOR

MINUTOS 03 DE AÑO 2024
LUGAR: MARINA SOLCADO / TONDE SOLCADO
PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST
PERSONAL CONTRATISTA OBRAS: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE
1 INSPECTOR, 1 SST

PERSONAL OPERATIVO: 3 INSPECCIONES
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE ASIGNACIÓN
SIN A ESTRUCTURA METALICA Y INSPECCIÓN DE
CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH PRIMARIO.

Comandante
Residente OBRAS
Res. Interv. Residente
SUPERVISOR

Norma

10
E-2

TARDE SOLCADO
RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST
OF, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR

MAÑANAS
CON DE CUBIERTA MODULAR
RES.
INTERV. INTERVENIENTE

TARDE SOLCADO
RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SST
DIRECTOR, 2 RESIDENTES, 2 INSPECTORES

MAÑANAS
CON DE SOLCADO TONDE DE
KAWICH EN EL SOLCADO PISO

INTERV. Residente
SUPERVISOR

Norma


Norma

8
E-2

MIÉRCOLES 02 DE ENERO
CLIMA: MAÑANA SOLEADO
PERSONAL INTERVENIENTE:
PERSONAL CONTRATISTA:
7 DIRECTOR, 1 SOT
PERSONAL OPERATIVO:
SE REALIZAN ACTIVIDADES
CUBIERTA EXISTENTE
Cumplido
Ing. Carlos Coja Res.
Residente Obra

MIÉRCOLES 03 DE ENERO
CLIMA: MAÑANA SOLEADO
PERSONAL INTERVENIENTE:
PERSONAL CONTRATISTA:
1 DIRECTOR, 1 SOT
PERSONAL OPERATIVO: 3
SE REALIZAN ACTIVIDADES
SINO A ESTRUCTURA MET
CUBIERTA MODULAR
Cumplido
Residente Obra Res.

Norma



JUEVES 4 ENERO 2024

CLIMA: MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 4 INSPECTORES, 1 SOT

PERSONAL CONTRATISTA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 2 INSPECTOR
1 SOT

PERSONAL OPERATIVO: 5 INSTALADORES

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR
TIPO SANDWICH EN LOS CARAJES

Cumplido

Ing. Carlos Coja

Residente Obra

Res. Interv.

Interventor

VIERNES 5 DE ENERO 2024

CLIMA: MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO

PERSONAL INTERVENIENTE: 2 RESIDENTES, 1 INSPECTOR, 1 SOT

PERSONAL CONTRATISTA: 1 DIRECTOR, 2 RESIDENTES, 2 INSPECTORES
1 SOT

PERSONAL OPERATIVO: 5 INSTALADORES

SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DE SEGUNDO TRONCO DE
CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH EN EL SEGUNDO ISO

Cumplido

Ing. Carlos Coja

Residente Obra

Res. Interv.

Interventor

Res. Interv.

Interventor

Norma

12
E-2

domado 6 de enero 2024

Clima: soleado

Personal inventaria: 2 Residentes, 1 Inspector, 1 SST

Personal contratista: 1 Director, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST

Personal obrero: 5 instaladores

Se continua en la instalación de sonido teniendo de cubierta tipo sandwich en los salones.

Cumple
Ing. Carlos Goya
Residente Obs
Res. Interv. Residente Interventor

Martes 7 de enero 2024

Clima: mañana soleado / tarde soleado

Personal inventaria: 2 Residentes, 1 Inspector, 1 SST

Personal contratista: 1 Director de obra, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST

NO se cuenta con personal operativo, NO se están realizando actividades

Cumple
Ing. Carlos Goya
Residente Obs
Res. Interv. Residente Interventor

Norma

13
E-2

Miércoles 10 de enero 2024

Clima: mañana soleado / tarde soleado

Personal inventaria: 2 Residentes, 1 Inspector, 1 SST

Personal contratista: 1 Director, 1 Residente, 1 Inspector y 1 SST

NO se realizan actividades operativas

Se inician actividades de retiro del revado de asbesto para disposición final.

Se evidencia que sale sin embalaje pero el contratista informa que en el punto de entrega se embalará y se firmará el correspondiente soporte.

Cumple
Ing. Carlos Goya
Residente Obs
Res. Interv. Residente Interventor

Jueves 11 de enero 2024

Clima: mañana nublado / tarde soleado

Personal inventaria: 2 Residentes, 1 Inspector, 1 SST

Personal contratista: 1 Director, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST

Se continúa con el retiro del revado.

Cumple
Ing. Carlos Goya
Residente Obs
Res. Interv. Residente Interventor

viernes 12 de enero 2024

Personal Interventoria: 2 Asistentes, 1 Inspector, 1 SST

Personal Contratista: Director de obra, 1 Asistente, 1 Inspector, 1 SST

Personal Operativo: 2 instaladores, 1 electrico

Por parte del Area SST se suspenden actividades del personal electrico el señor Jorge Vano, ya que no se encuentra en el listado de personal de ingreso aprobado.

El Area SST del contratista no se le informó de dicha actividad en esta sede por tal motivo se solicitó a el personal salir del colegio.

Se le recuerda al contratista el envío de documentación y solo se dara morcos a personal que cumpla con los requisitos solicitados.

Geraldine Manrique
Inspector SST.

[Firma]
Residente Obra Res Inter, insp. SST.

Nota del 10 de Enero del 2024.

Durante el recorrido de obra realizado por la supervisión, Contratista e interventoria se revisa la instalación de la cubierta del bloque 1, bloque 2 y bloque 3 y zona.

Norma

de Fusillo de Bloque 2 y Bloque 3. en los que se evidencio la necesidad de elevar la pendiente de la cubierta instalada a razon de liberar la tubería de voz y datos instalada anteriormente.

asi mismo garantizar el acantamiento de la cubierta sobre las correas metalicos. — Igualmente se manifesto la necesidad de Pintar los dolones y entregar espacios — agudables y confortables para los estudiante

Firma: *[Firma]*

Inspector de interventoria Res Inter

[Firma]
Residente Obra Res Inter

(Fecha: 15)

[Firma]
Residente Obra

Nota del 11 al 13 de Enero del 2024: el Contratista realizo la elevación del bloque 2 instalando un perfil de 100x50 mm calibre 3 mm, amarrando las correas y andandose a las Columnas con Platinas. — logrando la elevación en el Costado hacia la calle de 15 cm, y logrando la liberación del tubo de voz y datos; asi tambien reali: el encorve con mamposteria y panele

Firma: *[Firma]* Residente Interventoria

[Firma]
Residente Obra Res Inter

16
E.2

Fecha: 15 de Enero del 2024.

Clima: Soleado.

Personal: 5 Personal de la Cuadrilla de Cubierta y 1 SISO,

Personal inter: 2 Residentes, 1 SISO, 1 Inspector.

Actividad: Retiro de Cerchas existentes del bloque 3.

Observaciones de interventoria:

durante el recorrido realizado por la interventoria se evidencio que las Platinas instaladas no cuentan con un buen procedimiento de instalaciones a lo que esta interventoria solicita la corrección de las Platinas instaladas en el bloque 2 y mejorar la instalacion en los otros bloques garantizando la funcionalidad y fijación de los elementos metálicos instalados.

Firma: *[Firma]*

Inspector interventoria.

[Firma]
Residente Obs

[Firma]
Residente Obs

[Firma]
Residente Obs

Fecha: 16 de Enero del 2024.

Clima: Soleado.

Personal: 5 personas de la Cuadrilla de Cubierta:


1 Inspector, 1 auxiliar ing.

Personal: 1 Inspector, 1 SISO.

17
E.2

Actividad: Elevación de cubierta bloque 3 y 4.



Nota: durante la revisión de los elementos de fijación existentes entre Contratista e interventoria, se les refiere el mejorar la fijación de los elementos a los que se acuerda utilizar las siguientes elementos de fijación.




asi mismo se acuerda el cambio de las existentes instaladas en bloque 2 y colocar adicionalmente Platinas a Centro. Luz 2. de acuerdo al corte de obra realizado el dia de hoy en las instalaciones de la SED, se define por las partes realizar una evaluación estructural del sistema de cubierta actualmente instalado y verificar la funcionalidad de instalación.

18

de las mismas, y la Funcionalidad de las Platinas de fijación recomendadas, por lo que se suspende actividades hasta tanto no se defina la evaluación estructural de dicha Cubierta y su método de fijación, así mismo manifiestan que se realizará la visita estructural el día martes 23 de Enero del 2024. para definición e inicio de actividad nuevamente.



Firma:  Inspector Interventor.  Residente Obra

Nota del 16-Enero-2024, el almacenista del Colegio solicita el ingreso al Salón de sistema durante 1 hora para utilizar el rack y realizar unos pagos pendientes del colegio. - se autoriza la entrada, manifestando que deben tener precaución al ingreso y solo realizar el ingreso en el tiempo solicitado ya que actualmente ~~se está~~ no se terminan labores en esos Salones.




Firma:  Inspector Interventor.  Residente Obra

19

Continua Nota del 16-Enero-2024, El contratista continua con actividades de elevación de cubierta bajo su propio cuenta y riesgo. -

Firma:  Inspector Interventor.  Residente Obra

Nota Aclaratoria: se continua con la nivelación de la cubierta para la liberación de la red de datos

Firma:  Inspector Interventor.  Res. Interventor.  Ing. Carlos Cuya Residente Obra

Fecha: 23- de Enero del 2024

Alma: Solcado

Personal: 2. instaladores

actividad: Encorve de Muros.

Recomendaciones de intervención:

1. se realizó corte de obra donde se definió, utilización de Platinas para mejorar conexión, así mismo avanzar en pinturas, instalaciones eléctricas.

2 se definió que el día 29- de Febrero se entregara el modulo de Cubierta terminado al colegio (M1-M2-M3).


Norma


Norma

20
E.E

3. Se aprueba el uso de las Platinas descritas en bitacero.

4. Se le solicita al contratista el Concepto estructural del sistema instalado de Cubierta.

Firma: 
Inspector Interventor.

Lina Olmos 
Ing Residente

Fecha: 16 de Enero del 2024

Clima: Soleado

Personal: 5 instaladores de Cubierta.

Actividad: Cambio de Platinas y Pintura de Perfiles.

Recomendaciones de intervención:

1. Se realiza el cambio de Platinas por las platinas aprobadas en bitacero del 23-01-24.

2. Se evidencia Cambio en la periferia instalada, mejora anclaje de Perfiles.

3. Se recomienda mejorar Cordones de Soldadura, terminaciones de encorve y Pinturas de Correas y Perfiles.

4. Se recomienda el cambio de la cubierta que presenta hundimientos.


Norma

21
E.E

5. Se recomienda avanzar en Pinturas y se autoriza resanar los muros que lo requirieren.

Firma: 

Inspector Interventor.

 
Residente Interventor

29 de Enero del 2024

Nota: esta por definir la periferia del pasillo del bloque 1 - (salón sistemas y Aula 1) con intervención, por este motivo la instalación de esta está pendiente.

Fecha: 30 de Enero del 2024.

Clima: Soleado.

Personal: No hay en obra.

Actividades: Se observó Pintura en salones de B1- B2- B3, Guardasacaba, Demolición de Pestañeros y Pintura en Periferia de Cubierta.

Personal Interv: 1 Residente, 1 Siso, 1 Inspector.

Recomendaciones de intervención:

1. Se recomienda mantener Personal operativo ya que durante la visita de la intervención no se evidenció dicho personal.

2. Se recomienda avanzar en actividades de eléctricas.



22
E-2

3. Se recomienda instalar señalizaciones.

4 Pts de hidratación.

4. En cuanto a la definición del domo o pergola del B1, se le solicita al contratista informar que se van a instalar y entregar la Propuesta para revisión y aprobación de intervención.

5. Se recomienda Cambiar todas las laminas de cubierta que presentan ralladuras y hundimientos.

Firma:  Inspector Interventor.  Responsable Interventoria.  Responsable Interventoria.

Fecha: 2 de Febrero del 2024.

Lugar: Nublado.

Actividad: No se realizan Actividades.


Observación de intervención.

1. durante el comido de obra por parte de la intervención no se evidencio personal operativo en obra. a lo que durante la semana no se han realizado actividades.

2. Se ~~recomienda~~ solicita al contratista el Cambio de las laminas de cubierta que presentan hundimiento, ralladuras ya que a la fecha no se ha realizado dicha

23
E-2

3. Se le recomienda al contratista adelantar demas actividades pendientes para realizar entrega de estos salones para su puncomi-ento así mismo avanzar en actividades de instalaciones electricas.

Firma:  Inspector Interventor.  Responsable Interventoria.

Fecha: 6 de febrero del 2024

Lugar: Soleado

Personal: 3 electricos.

Actividad: Instalación de Red electrica en Salones.

1. Reunion con tic para dar la solución a la tuberia existente.

2. Se define 3

1. No Cubrir la estructura de Cielo raso hasta no se tenga definido la ubicación.

2. Se puede ir avanzando en estructura de Cielo raso.

3. Tic solicita 15 dias para revisión

4. La Supervisión autoriza Aneglar y Pintar Circulación de los bloques 1-2-3.


5. el contratista se compromete a realizar el Pasa muro y aneglar

Norma

24.
E-2

6. Se debe realizar el encorace muro exterior de los bloques 1-2-3.
7. El martes Otic define el trazado de la Red de voz y datos.
8. Se deben mover (bajar) los 2 interruptores de la Sala de Sistema.
9. No se debe dejar los extractores tapados por el cielo rojo.
10. La tubería de Fibra Optica se debe quedar igual. anillo rojo.
11. Se solicita pintar la canalera en pintura blanca esmalte.
12. por parte de Otic se realizara prueba a los puntos de datos.
13. Si hay una afectación de los puntos Otic hara la debida diligencia para que el controlista anule.

Firma: 
Insp. Interv. Residente Interventoria.


Residente Interventoria

Norma

25.
E-2

Fecha: 9-02-24.


Clima: Soleado


Personal: 1 electrico

Actividad: Instalación eléctrica.

Observaciones de Interventoria:

1. Se solicita al Controlista ingresar personal operativo para avanzar en resacas y Pintura de circulación area 1, 2, 4, 3.
2. Se recuerda ir avanzando en la estructura de cielo rojo.
3. Se le recuerda la entrega para el dia 29 de febrero del 2024 de las áreas intervenidas.
4. Se recuerda mejorar señalización y Cerramientos.
5. Se espera la entrega de la propuesta de la cubierta del pasillo del bloque 1.

Firma: 
Insp. Interv. Residente Interventoria.


Residente Interventoria

Norma


Fecha: 16 de febrero del 2024.

Clima: Soleado.

Personal: 1 instalador eléctrico, 1 mg de Ofc
Actividad: Instalación de Red eléctrica y revisión de Red de voz y datos.

Recomendaciones de interventoría:

1. Se recomienda una vez se autorice desinstalar el tubo de voz y datos iniciar estructura de cielo raso.
2. Se les recuerda la fecha de entrega del 29 de febrero del 2024.
3. Se les recomienda avanzar en el tema de cubierta del circulación 1. de acuerdo a lo definido en campo.

Firma: 
Jusp Interv. Interv. Res. Interv.

Fecha: 20 de febrero del 2024.

Clima: Soleado

Personal: 1 instalador eléctrico, 1 mg Ofc.
Actividad: Se continuo con la instalación de Red eléctrica y Cambio de la Red de voz y datos.

Observaciones de interventoría:

Se evidencia que el tubo de voz y datos ya se realizó el retiro.

2. Se evidencia la instalación de aparatos eléctricos.

3. Se solicita avanzar en la estructura y cielo raso de cubierta.


4. Se solicita avanzar en la cubierta de circulación 1.

5. Se solicita realizar Aseo en los espacios terminados.

6. Se les recuerda la fecha de entrega para el día 29 de febrero del 2024.

7. Se solicita avanzar en Pintura y resane de Circulación.

8. Se solicita mejorar los cerramientos de obra y mejorar Serialización.

Firma: 
Jusp Interv. Interv. Res. Interv.

Fecha: 23 de febrero del 2024

Clima: Nublado

Personal: 2 instaladores de cielo raso.
Actividad: Instalación de Estructura de Cielo raso
Recomendaciones de interventoría:

1. Se recomienda avanzar en actividad de cielo raso.
2. Se le recuerda la entrega del espacio del

28
E.2


29 de febrero del 2024.

3. se solicita avanzar en la instalación de lamparas.

4. se solicita avanzar en Pintura de Muro de Circulación.

Firma: 

Resp. Interv.


Rec. Interv.

Fecha: 28 de febrero del 2024

Clima: Soleado.

Personal: 3 instaladores de cielo raso.

1 instalador de voz y datos.

Actividad: instalación de cielo raso e instalación de red de voz y datos.

Observaciones de interventoría:

1 se ~~se~~ solicita instalar el cielo raso de los Salones.

2. Se le recuerda la entrega de los Salones para el día de mañana. 29 de feb-2024.

3. Se le con preocupación la entrega de los espacios debido a la falta de Personal.

4. se solicita bajar los interruptores de los extractores de aire.


29
E.2

5. se solicita terminar el encauzado del Porsillo, así mismo reparar el muro de la esquina.

7. se solicita instalar lo que necesita el del Ofic para terminar la instalación.

8. se solicita Plan de Contingencia debido a que la entrega es mañana 29-02-24

y solicitaron trabajar a doble turno y no se está cumpliendo, así mismo a la falta de Personal en obra.

Firma: 

Rec. Interv.

Fecha: 29 de febrero del 2024

Clima: Soleado

Personal: 2 instaladores de Cielo raso, 3 instaladores de Cubierta, 1 apoyo al contratista.

Actividades: instalación de cielo raso, instalación de Cubierta.

Recomendaciones:


Durante el recorrido de Obra por parte de esta interventoría se evidenció que aún le faltó terminaciones al cielo raso y se evidenció la falta de Area en los espacios a entregar igualmente se evidencia resacas en muros sin paredes.

$\frac{31}{Et}$

a lo que se le recuerda al contratista que la fecha de entrega al colegio es el día de hoy 19-02-24, y no se realizará por las observaciones pendientes.

así mismo se les recuerda el oficio CSP-146-2024 enviado el día de ayer donde se solicita Plan de Contingencia y respuesta en que fecha se va a realizar la entrega con todas las observaciones pendientes.


Subsanados.

Firma:   
Rsp. Inten. Reintegro Resp. Intervención


5-03-2024.

Se realiza la entrega del area intervenida al colegio recibiendo a satisfacción observaciones:

1. realizar el aseo completo a un solo
2. Se realiza la reposición del vidrio por parte del Contratista.

Firma:   
Rsp. Inten. Reintegro Resp. Intervención

$\frac{31}{Et}$



Norma

CONTRATO INTERVENTORIA: COI PCC NTR 5305499

CONTRATO OBRAS: COI PCC NTR 5305499

1
DILE

PROYECTO: SEDE ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN LOCAL (COLE).

OBJETO: Adelantar Obras de adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, Así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencia y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las Sedes administrativas- Grupo 3.

Contratista: CONSORCIO CONSTRUCCIONES MCB.

INTERVENTORIA: CONSORCIO SAN PEDRO.

Pirwas =

Ing. Resid. interv.: Lina Barreto Olmos.

Ing. Resid. interv.: Angelica Mora.

Insp. interventoria: Violana Peñaranda.

Director interventoria: Luis Carlos Galvis.

Director Contratista: Luis Domingo Henares.

Resid. Ing. Contratista: Carlos Cujia.

NKA

Resid. Ing. Contratista: [Faint text]

Inspector Contratista: [Faint text]

Profesional Apoyo: Anderson Flores

Supervisor SED: Arg. Santiago Angel.

Fecha: 18 de Enero del 2024.

Actividad: levantamiento de Acta de vecindad de los espacios a intervenir.

Observaciones de interventoria:

1. Se recomienda retinar los elementos de oficina que se encuentran en los anexos a intervenir.
2. Se recomienda iniciar por la Cubierta del 3er piso y segundo piso, así mismo una vez se inicia la actividad de retiro de Manto existente, aprovechar los tiempos de clima Seco y Q.E impermeabilizar lo antes posibles.
3. la persona encargada del Dite solicita que la cubierta del 1er piso no se intervenga aun debido a que como están en inicios de clases, tienen gran demanda de padres de familia solicitando cupos o traslados por ende se les dificulta cerrar el espacio y retirar los equipos de oficina que se encuentran actualmente.
4. Se recomienda iniciar actividades una vez se cuente con todo el material en obra.

Firma: [Faint signature] insp. Interv. Res. Interventoria [Faint signature] Res. Interv.

Fecha: 25 de Enero del 2024.

Clima: Soleado.

Personal: 3 auxiliares de impermeabilización de Cubierta.

Actividad: Retiro de Manto existente en Cubierta 3 y 2.

* Retiro de antepiso en cubierta 3.

Recomendaciones de interventoria:

1. Se recomienda avanzar la inducción de Fisuras y afinar los Placas aprovechar los climas Secos y avanzar en actividades.

Firma: [Faint signature] insp. Interv. Res. Interv. [Faint signature] Res. Interv.

Fecha: 30 de Enero del 2024.

Clima: Soleado.




Personal: 2 auxiliares de impermeabilización de Cubierta.

Actividad: Inducción de Fisuras de Placa Cubierta 3.

Observación de interventoría:

1. Se observa avance en la inducción de fisuras de Placa Cubierta 3.

2. Se recomienda una vez avanzado la actividad de inducción de fisuras adelantar actividades programadas.

Firma:   
insp. Interv. Res. Interv. Res. Interv.

Fecha: 31 de Enero al 9 febrero del 2024.

Clima: Soleado.

Personal: 3 auxiliares de impermeabilización de cubierta.

Actividad: Inducción de fisuras y aplicante de Soudatex 40 P.C. en fisuras.

Observaciones de interventoría:

1. Se observa avance en la actividad de inducción y sello de fisuras, por lo que se autoriza iniciar instalación de afinado.

Fecha: 12 de febrero al 17 de febrero del 2024

Clima: Soleado y Nublado.

Personal: 3 auxiliares de impermeabilización de cubierta.

Actividad: * Afinado de Piso en Mortero 1:4 en Placas 3 y 2.

* Retiro de Manto en Placa 1.

* Lavado de Placa 1.

* Picado de Placa para adherencia.




* Inducción de fisuras de Placa 1.

Recomendaciones de interventoría:

1. Se recomienda aprovechar los climas para avanzar en la impermeabilización de cubierta.

2. avanzar en afinado de cubierta.

3. Se autoriza impermeabilización de Cubierta 3.

Firma:   
insp. Interv. Res. Interv. Res. Interv.

Fecha: 20 de febrero - 2024

Clima: soleado

Personal: 3 auxiliares impermeabilización, 1 inspector.

Actividad: impermeabilización de cubierta con Sikafill.




Observaciones de interventoría:

1. Se autoriza impermeabilizar Vano de Ventana de Placa 3 y Placa 8.




2. Se autoriza impermeabilizar Canal de Placa 2-1.

3. Se autoriza la instalación de Florche en reparación de Cubierta de Placa 2-1.




4. Se recomienda avanzar en las impermeabilizaciones aprovechando el clima.

Firma:   
insp. Interv. Res. Interv. Res. Interv.

Nota 1: el contratista solicita trabajar jueves, viernes y sábado en el retiro de manto, picado, lavado, inducción de fisuras y afinado de Placa 1. Se le informa al encargado de la Dirección local quien autoriza así mismo. Se le recomienda el retiro del inmobiliario o cubrir bien dicho inmobiliario.

Firma:   
Jose Anibal Perez, Aux. Adm.   
Res. Interv. Res. Interv. Res. Interv.

Nota 2: Se autoriza subir el nivel de los tubos de electricidad y ductos que se encuentran sobre la cubierta para realizar las actividades de impermeabilización aclarando que se nivel se mantendrá cuando termine la obra.

Firma:   
Ricardo Baquero  
Coordinador NI-NI OTIC.  
Res. Interv. Res. Interv.

Fecha: 20 de febrero del 2024
 Clima: soleado
 Personal: 3 impermeabilizadores de Cubierta
 Actividad: Pulido e reducción de fisuras en Placa 3-1 y afuado en Placa 1-1

Observaciones de interventoría:

1. Se observa avance en el afuado de Placa 1 a si mismo reuocado de canto de Placa 3-1
2. Se solicita avanzar en la terminación de Placa 1 afuado e instalar la primera capa de Sikafill en Placa 1, debido a que en la parte inferior aun se encuentran objetos que no fueron retirado como impresora y televisores y muebles de oficina para evitar daños de los mismos en caso de lluvias.
3. Se solicita avanzar en la impermeabilización de estas placas debido a que se debe colocar en funcionamiento las 2 oficinas.
4. Se debe garantizar que el material y Personal necesario para avanzar en esta actividad.

Firma: *[Firma]*
 insp. interv.

Fecha: 7-03-2024
 Clima: Soleado

Personal: 3 impermeabilizadores de Cubierta
 Actividad: impermeabilización de Placa instalación de sikafill.

observaciones:

- Se observa avance en instalación de sistema sikafill en las Placas. se solicita realizar prueba de estanqueidad, se solicita avanzar en la instalación de la Escalera gato.

Fecha: 12-03-24.

Clima: Soleado

Actividad: durante recorrido de obra no se evidencia Personal, a lo que se solicita avanzar en

la instalación de la escalera gato para realizar el cierre y entrega de este frute.
 Firma: *[Firma]*
 insp. interv.

Fecha: 20 de marzo de 2024.

Clima: mañana: Soleado Tarde: lluvias.

Actividad: durante recorrido de obra se observa la instalación de la escalera gato, impermeabilización de Cubierta Completos, así mismo se espera la instalación del tapa panel en Cubierta exterior y componer funcionalidad.

Firma: *[Firma]*
 insp. interv.

Fecha: 27 de marzo del 2024

Clima: soleado

Personal: 3 instaladores de Cubierta

Actividad: instalación de tapa panel de Cubierta.

Nota: Se espera a que se den lluvias fuertes para componer la funcionalidad de las mismas.

Firma: *[Firma]*
 insp. interv.

Fecha: 3 de Abril del 2024-

Actividad: Se entrega las Arcas intervenidas a satisfacción del personal encargado del dile. Se le da recomendaciones de mantenimiento y se le entrega el manual de mantenimiento y el informe, así también se le indica que las actividades realizadas se encuentran en garantía, cualquier solicitud informar a la Sed.

Firma: *[Firma]*
 insp. interv.

COLEGIO TENERIFE SEDE A.

Cto. Obra No. CO1PCCN1R3305499-1
2023.

Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento del Conectivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del distrito, Así como la adecuación de obras menores que permitan abarcar de la atención de emergencia y necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y prestación del servicio de la infraestructura física en los Colegios distritales y las sedes administrativas.

Contratista: Consorcio MGB

Interventoría: Consorcio San Pedro.

Norma

Fecha: 26-02-24.

Clima: Soleado.

Actividad: Se realiza el Acta de vecindad de los salones de los costados orientales del Colegio, zona administrativa, Bodega Aula 305-306-307.

Personal: 4 instaladores de Cubierta.

Firma: ~~ff~~ Insp. Interv.

Camacho J3
Residente Obra

Fecha: 27-02-2024.

Clima: Soleado

Personal: 4 instaladores de Cubierta.

Actividad: Se inicia desmonte de Cubierta de la zona administrativa, bodega baños y aula 305.

* Se realiza disposición final de las tejas

Firma: ~~ff~~
Insp. Interv.

Camacho J3
Residente Obra

Fecha: 28-02-2024.

Clima: Soleado.

Personal: 4 instaladores de Cubierta.

Fecha: 10 de Abril del 2024.


Clima: Soleado.

Personal: 2. oficiales y 2 ayudantes.

Actividad: Encorizado de Muros y Pinturas.

Recomendaciones:

1. Se recomienda instalar nuevamente las Cerchas donde está instalado el Ap. ya que la recomendación de ofic es no tocar estos Ap.
2. Se recomienda avanzar en la Pintura para la entrega de las Areas listas.
3. Se recomienda Cambiar la lampara Partida y arreglar las forcidas.
4. Se recomienda retirar el escombros del acopio y realizar Aseo al sitio de trabajo.
5. Se solicita adelantar bitacora.
6. Se solicita al contratista se entregue y se capacite al personal sobre el uso obligatorio de la dotación, (casco, botas, guantes y tapabocas). enviar soporte al area SST de la interventoria.

Firma: 

Jusp. Inten



RESD. INTERV



RES. INTERV



Responsable Obra

Norma

Fecha: 15-04-2024

Clima: soleado

Personal: 1 oficial.

Actividad: Encomendado de Muros y Pinturas

Observación:


- * Se autoriza Pintura en columnas
- * Se autoriza Viga Falsa en Pasillo para evitar anidamiento de Palomas.
- * Se recomienda reavizar el tema de anidamiento de Palomas en lamparas.
- Colgantes, ya que el colegio solicito se revise el tema.
- * Se solicita aumento de Personal operativo para avanzar en la entrega del area que ya tenga el cambio de cubierta listo.

Nota 13

Se realiza Acta de vecindad del salon de laboratorio observando lo siguiente 3

- * 8 lamparas, 2 conexiones de ~~internet~~ TV
- * 1 interruptor doble, 1 Sensor
- * 12 tomacorrientes sencillos
- * 2 armarios metálicos azules Sin Pintura
- Sucios.
- * 4 cerchas metálicas


Res. Interv.


Camarero
Res. Obra

- * 1 tubo de 1" eepvc con registro
- * 1 armario de Alacena Con respones y sucio sin Pintura.
- * 1 Rack cubierto
- * 1 Ap cubierto y suelto
- * 1 caja con extintor y caudado.
sucio por las Palomas.
- * 1 puerta doble azul metalica con 2 vidrio Fijas en buen estado, Puerta sucio en regular estado sin pintura y coida no cierra bien.
- * 6 ventanas medianas Fijas en buen estado y 6 ventanas pequeñas fijas y 6 batientes pequeños en buen estado costado entroudo mano derecha de la Puerta.
- * 16 ventanas medianas Fijas y 4 ventanas pequeñas Fijas, 12 ventanas pequeñas batientes con corroy todo en buen estado, costado muro frontal la Puerta
- * 3 mesones en granitos con 3 llamanas con llave y tubería metalica cada llamanas tiene 2 llaves y un tubo sin tapa funcional en buen estado

Norma

* Grapito en Media cada en regular estado
* ~~faltan~~ Partes.

* Pisos con Cambios de Piezas en regular estado con manchas

* 5. persianas de ventanas enrolladas.

* Tubería de cobre protegida por tubería PVC Verde eléctrica no se sabe si está en funcionamiento

Observaciones:


* Se solicita al colegio proteger los armarios metálicos y de madera que no se retiraron.


* Se solicita al colegio retirar las mesas colgadas en pared.


* Se solicita al colegio el retiro de letreros y el extintor que aun se encuentran en el salón.


* Se solicita al contratista tener cuidado con los elementos que no se pudieron retirar, así mismo tener cuidado con Puertas y ventanas y evitar que sean flecos de Pintura.

* Se solicita al contratista proteger los Pisos y evitar ralladuras, Fisuras y Pinturas.

Firma: 


Residente Clara


Residente


Residente

Fecha: 19 de Abril del 2024

Lluvia: Soleado

Actividad: Instalación de Perfilera en sabu
de laboratorio.

personal: 4. instaladores de cubierta

observaciones:

1. se solicita implementar personal operativo para las actividades de encofrado, Pintura y Aseo en las áreas que ya cuentan con Cubierta para avanzar en la entrega de estas áreas intervenidas.
2. se solicita mejorar los anclajes de Platinas así mismo instalar todos los anclajes.
3. se solicita avanzar en actividades de Cubierta y aprovechar los climas que se presentan en la ciudad antes del inicio de las lluvias.

Firma: ~~_____~~

Sup. Interv.

Res. Interv.

Res. Interv.

Res. Interv.

NOTA: SE SOLICITA ADELANTE BITACORA

Norma

Fecha: 30-04-24

Clima: soleado

Personal: 4 instaladores de Cubierta

Actividad: Pintura en Perfilera.


Observación: durante recorrido de obra se observó instalación de Perfilera, así mismo se observa Pintura en Perfiles.

2. se solicita revisar los anclajes de la perfilera instalada.


3. se solicita avanzar en la instalación de cubierta y aprovechar el clima favorable, ya que se vienen presentando climas de lluvia constante.

4. se solicita tener cuidado y la protección de los elementos metálicos que existen en el Área intervenida.


5. se solicita avanzar en encofrado y Pintura del área que ya cuenta con Cubierta.

Firma: 


Sup. Interv.



Res. Interv.



Res. Interv.



Residente Obra

Fecha: 8 de Mayo del 2024.


Clima: Cublado.


Personal: 1 Oficial

Actividad: Pintura y encofrado de Muros.

Observaciones:

1. Se solicita Repintar todo la patileria instalada ya que esta cubierta con partes donde le falta Pintura y no es uniforme.
2. Se solicita al Contratista incrementar personal operativo y avanzar con las ~~estas~~ actividades de encofrado y Pintura.
3. Se solicita avanzar en ~~las~~ actividades de la Etapa 1 para entregar al colegio y que este a su vez realice la entrega de la Etapa 2.
4. Se solicita al Contratista realizar Asco y Orden al lugar de trabajo.
5. Se solicita al Contratista reizar los anclajes y garantizar su funcionamiento.
6. Se solicita al Contratista adelantar la bitacora el tiempo que no se encontro en la obra dicho libro.

Atencio: 

atencio: 



Cumplido
R. Ochoa

Nota 8-05-24: se solicita al contratista arreglar las luminarias que se encuentran desmontadas.

Firma: ~~[Signature]~~ ~~Chiffl~~ ~~Camacho~~ 53
Jusp Interu. Recd. Jusp. P. Obp

Fecha: 17-05-2024

Personal: 5 Pintores e instaladores de eucoroe

Clima: Soleado - Nublado

Actividad: Pintura y eucoroe de Pintura
Observaciones:

1. Se evidencia que faltan detalles de pintura y eucoroe así mismo Aseo general por lo que no se realiza entrega de la etapa 1 el día de hoy y se corre para entrega el día 20 de Mayo de 2024.
 2. Se le solicita al Contratista ~~reparar~~ repintar las cerchas que se evidencia faltas de pintura así mismo terminar eucorizados y remates de Pintura
 3. Se solicita realizar Aseo al área intervenida para entregar el día lunes dicha etapa al colegio
 4. Se solicita al Contratista revisar todos los andajes instalados y garantizar su funcionalidad.
- Firma: ~~[Signature]~~ Jusp Interu. ~~Chiffl~~

Se informa a supervisión que la entrega se realizará posiblemente el día Lunes 20 de mayo. Con el fin de que sea gestionado ante el rector la entrega de los espacios de la

fase 1.
Carrizosa 3. Arf. D.
P. Ob/2 Residente Interventoria. Res. Interventoría n.º.

Fecha: 20 - 05 - 2024.


Personal: 4 Ayudantes


Clima: Soleado.

Actividad: De acuerdo a fecha estipulada por el contratista para entrega el día Viernes 17-05-24, y por error. acuerdo se como para el día Lunes 20-05-24, al realizar el recorrido de entrega se evidencia?

1. Falta Pintura en Perfilera y detalles -
2. Falta retiro de estructura de cielo rota anterior que no fue retirada, así mismo el tubo eléctrico fue colocado sobre esta estructura.

3. Falta el Aseo en toda el area intervenida
4. No se pudo revisar el cuarto de oficina porque no se encuentran las llaves.
5. No se ha revisado los Equipos y Herramientas utilizados.
6. Falta pintura y encorace en un salon
7. Hay una tubería que va hacia los armarios metálicos, el que está sin conexión y el rector solicitó que se hiciera a reuza si los armarios tenían electricidad que se los dejaron tal cual estaban.

Firma: 
Jusp. Interv.

 Residente Interventoria. R/Obo

NOTA: - Falta la tapa del tablero eléctrico
- Las puertas están manchadas,
- las paredes están manchadas de pintura, se solicita limpiar.
puercos, paredes, tubería, puertas
- Se solicita nivelar lamparas
- Se solicita mejorar los empastes del encorace.

Firma: 

Residente Interventoria. R. Obo

Fecha: 22-05-24

Clima Soleado

Personal: 1 oficial - 2 ayudantes

actividad: Aseo y remates.

observación:

durante recorrido de obra se observa avance en los salones y pasillo quedando de taller en la oficina. —
se manifiesta la entrega del arco interu. para el día de mañana. —

4se solicita repintar perfilera que se encuentra fogoneada.

* Se solicita buscar encore con Periferia-Financiera.

usp. Interv.

NOTA: Se solicita en área de pasillo realizar la adecuación de la tubería existente, ya que se observa descolgada.

Comme June 3
Peri Jente Obro

camp + Q. S.
pendente. Interv.


Norma

Fecha: 31-05-24

Clima: Nublado

Durante recorrido de obra no se evidencia personal para dar inicio actividades desmonte de laup y cubiertas, se evidencia materia en obra.

Observaciones:

1. Se recomienda al contratista iniciar actividades y aprovechar el clima para evitar retrasos por lluvias.
 2. se le recuerda al contratista la entrega del área a intervenir de la etapa 2 para el día 22-06-24
 - 3 se le recomienda al contratista mantener personal y material necesario para la ejecución de las actividades y así garantizar la entrega en fecha programada
 4. Se le manifiesta al contratista tener cuidado con los elementos de voz y datos que se encuentran en los salones que no se pudiera retirar y que el colegio proteja con plástico.
- Fecha: 31-05-24
- Inspección:  R. Obra
- Contratista: 

Fecha: 6-06-24

Clima: Nublado.

Personal: 4 instaladores de cubierta.

Actividad: Desmonte de cubierta,

Subida de material.

observaciones:

1. se le recomienda al contratista por parte del área SST mejorar los cerramientos e

instalar protección ya sea en Polisombra en el segundo piso para evitar que los niños o el personal del colegio se asome mientras suben el material, se evidenciara izaje de cargas y personal en el pasillo del segundo piso.

2. se observa inicio de actividades con el desmonte de cubierta desde el corte entre la escalera a buscar el salón de sistemas.




3. se recomienda avanzar en actividades garantizando el cuidado de los elementos que no se pueden retirar.

4. Se recomienda el cuidado al desmontar cubierta de la red de voz y datos que no se retire.

Norma

5. Se recomienda avanzar en actividades programadas, así como proteger Pisos marcos, Puertas e estantería metálica y de Madero de daños por lluvias y afectaciones de Pinturas.

7. se le recuerda al contratista la fecha de entrega del 22-06-24. y el compromiso de la posible entrega del 15-06-24 del salón de Sistemas.

Firma:   
Jusp. Intern. Residente Interventora. R. Obra

Fecha: 12-06-24.

Clima: Nublado

Actividad: Desmonte de cubierta, instalación de Perfiles.

Observaciones:

1. Durante recorrido de Obra se observa desmonte de cubierta a lo que se recomienda Garantizar el cuidado de los elementos que no se pudieron retirar del área intervención.


2. Se recomienda avanzar en la instalación de cubierta para minimizar los daños por los climas de lluvias que se vienen presentando en la zona.

3. Se solicita en el salon de sistemas que se realice el retiro de una teja para la instalacion del perfil, colocar provisionalmente algun elemento que proteja de las lluvias ya que en este salon se encuentran ~~Ros~~ y Mesas y cables de voz y datos que sirven de internet el colegio y que por las instalaciones existentes no se puede desmontar, y actualmente cuenta con plastico que instalo el colegio para su proteccion, por lo que esta interventoria solicita tener el mayor cuidado con estos elementos y garantizar su proteccion, asi mismo recordando que al realizar la intervencion de este salon se cuente con buen clima y con todos los materiales necesarios para actividad en aras de conservar los Equipos y mobiliario ahi existente.

4. En cuanto a la garantia por filtracion se ~~observa~~ ~~q~~ el contratista manifiesta que lo conal se encuentra fijada por lo


Norma

que solicitó al colegio realizar la limpieza y mantenimiento para proceder a la revisión nuevamente de la impermeabilización

Firma:   
Resp. Inten. Residente Inspecc. Res. Interventoría.

Nota:

Se le solicita al contratista telefónicamente después de que se realice el mantenimiento por parte del colegio, proceder a la revisión nuevamente del sistema de impermeabilización instalado, ya que se evidencia filtraciones puntuales en la cual se debe garantizar su buen funcionamiento y garantizar calidad de las terminaciones y juntas.


Residente Obra

Fecha: 17 de Junio de 2024.

Clima: Nublado

Actividad: Instalación de correos, aplicación de anticorrosivo y limpieza de fuga canal.

Personal Operativo: 3 Colaboradores y Oficial 2 ayudantes.

Observaciones:


- Se solicita especial cuidado con los empates y labor de soldadura.
- Se recomienda al contratista en el aula de sistemas cubrir salon con teja desmontada, y la actividad en esta área sea realizada con cuidado, el desmonte de teja se sugiere realizar el mismo día que se instale la perfileria previamente pintada y el primer tendido de la cubierta con el fin de proteger todos los elementos y redes que se encuentran en esta área. Así mismo se recomienda realizar esta actividad con buen clima, que el material se encuentre en obra y optimizando los tiempos de ejecución.
- Se recomienda optimizar la logística y recursos para cumplir con la entrega del área en el tiempo estipulado.
- Se recomienda al contratista evacuar el agua enpozada en los salones

Norma

- Se recomienda y solicita al contratista realizar retiro de residuos.


firmas: 
Res. Interventor



Res. Interventor



Res. Interventor

Fecha: 17 al 21 de Junio

Actividad: Se realizó instalación de cubierta y se requiere cuidado de labores en el salón de sistemas y agilizar instalaciones en esta aula para entregar lo más pronto posible.

firmas: 
Res. Interventor





Res. Interventor, Le. Interventor - R. obra

Fecha: 24 al 28 de Junio.

Actividad: Se culmina con actividad de instalación de cubierta, se realiza inicio de actividad de instalación de red eléctrica y encorrece. El día viernes 28 de Junio se realiza visita para revisión de salón de sistemas para

entrega, el cual se observa que faltan actividades por culminar y no es posible recibir el salón.

Nota: - Se recomienda al contratista culminar actividades de instalación de elementos eléctricos, instalación de flanche, aseo en el salón de sistemas con el fin de realizar entrega el día 02 de Julio, y poder iniciar labores en el salón de danzas.

Camacho S3
Residente obra

[Signature] [Signature]

Fecha: 3 - 07 - 2024

Clima: Soleado.

Personal: 1 oficial, 1 ayudante.

Actividad: instalación de eucoroc, instalación eléctrica.

Observaciones: durante recorrido de obra.

Se observa Falta detalles en Pintura en Periferia, Aseo, Falta instalación eléctrica y eucoroc.

1. Se solicita Realizar Aseo a las Areas ya terminadas

Norma


2. se solicita Avanzar en instalaciones de encofrado, Pinturas.

3 se solicita repintar los perfiles que se evidencio. Falta de Pintura. —

4 se le solicita al contratista entregar las puertas de los salones limpias de pintura ya que se evidencio Que las Puerta de color azul presentan restos de Pintura blanca por lo que al momento de entregar se debe garantizar la integridad de las mismas. asi mismo se solicita proteger — elementos metalicos existentes y que elementos que no se pudieran retirar.

~~Item~~ 5. se recomienda avanzar en las actividades y garantizar la entrega en tiempos estipulados.

Finca: 
Inspector.


R. P. B. B. B.

Se solicita por parte del nro. SST y ambiental mejorar los certámenes antes del regreso a clase de los estudiantes.

Esterline M. M. M.
Inspector SST
Interventoria.

6-06-2024.

Clima: Nublado.

Personal: 1 oficial, 1 auxiliar.

Actividad: Encorve y terminaciones.


se realiza la revisión del salón de sistemas para la entrega el día lunes y se evidencia:

1. en la parte electricos los tomacorrientes nanonjús que son regulados no tienen energía.
2. las cajas que tienen 2 tomacorrientes le falta por tornillos y están desajustadas.
3. Faltan retoques de Pintura en cerchas.
4. falta la instalación de tapa ciegas.
e inhabilitar puntos que ya no funcionan.
5. falta pintar el tubo metálico para la conexión e instalación del video Beam.
6. falta tapa Metálica en caja de Paso.
de tubería eléctrica.
7. la regleta que contiene los tomacorrientes nanonjús que son regulado está sin conexión.
- ~~por lo anterior~~
8. las puertas de entrada a los Salones están con residuo de pintura blanca.

por lo anterior se solicita Subsananar todas las actividades pendientes para realizar la entrega al colegio en optimas Condiciones y garantizando la funcionalidad de todos los elementos electricos tanto nuevos como existentes. Una vez se subsane informar a los interventores para, realizar revisiones y posterior aprobacion, asi mismo se solicita el retiro de Pintura blanca de los puertos metalicos azules de entrada a los salones ya que se evidencia el residuo de Pintura en estos y se debe entregar el inmobiliario en buenas condiciones.

Asi mismo se le recuerda la fecha de entrega del area intervenida del 30-07-2024 y se les recuerda avanzar en actividades pendientes de Cubierta y programadas para cumplir con la entrega del Area en la fecha estipulada.

Finco: 
usp. interv.




Fecha: 9-07-2024.

Clima: Nublado.

Personal: 1 oficial, 1 auxiliar.

Actividad: instalación de anclaje y Pintura
en viga y columnas.

Observaciones:

1. Se solicita realizar las subsanaciones eléctricas referidos el día sábado. así mismo el atraso de la entrega del área intervenida al colegio para realizar el movimiento del mobiliario es netamente del contratista que no ha realizado la subsanación de estas actividades.
 2. Se solicita la limpieza de las Puertas yu que presentan restos de Pintura y se deben entregar en iguales condiciones iniciales o mejores.
 3. se recomienda y recuerda la entrega del área intervenida para el 30 de julio/24.
- firmas:  
J. P. Inten C. H. O.

Fecha: 11 de Julio-24.

Clima: Nublado

Personal: 1 inspector, 1 Residente, 1 oficial, 1 auxiliar

1. instalador de Manto sobre canal. —

Actividad: instalación de encofrado y remates de manto en canal.

observaciones:


↓ Se realiza acta de vecindad en salon 309, o salon de danzas. se deja constancia que se evidencia un espejo con fisura, pisos de madera protegidos con carton y plastico - 5. lamparas, 3 cerchas, 2- Puntos de voz y datos 4. interruptores, 1. armario metalico con ralladura y Pelado en partes, 1 puerta metalica de corredero, 1 Puerta de acceso metalica azul en regular estado, 1 caja de voz y datos grande y 1 pequena, se evidencia muros en buen estado.


* Se le solicita al contratista tener cuidado en las actividades que se desarrollan en esta area y tener especial cuidado por los espejos de muros existentes y mobiliario que no se puede retirar. —
* Se le solicita al contratista al realizar el cubrimiento de cubierta se realice en buen clima y que


la actividad sea desmonte y Monte de Cubierta al mismo tiempo ya que si se deja descubierta se presentan lluvias estas pueden dañar el mobiliario y Pisos existentes. —
* se le recuerda al colegio Cubrir y Proteger los espejos existentes Con icopor y Plastico, asi como proteger el armario y las Puertas Metalicas existentes. —

* se le recuerda al contratista que debe limpiar las puertas metalicas que toquearon durante el proceso de aplicacion de Pintura y asi mismo se le recuerda que al instalar o aplicar pintura sobre perfilado se debe tener cuidado con el mobiliario existente y garantizar que se entregue en iguales o mejores condiciones a las iniciales antes de intervenir el area. —

* se le recuerda al contratista la fecha de entrega del 31-07-2024, Por lo que se recomienda avanzar en actividades programadas para cumplir con la Fecha establecidas. —

Firma: 
Jasp. intern




Residente Obra

Fecha: 13 de Julio.

Clima: Nublado lueves lluvias.

Personal: 2 Ayudantes 2 oficiales. Soldad

Actividad: Se realiza instalacion de encorace en salon 311, Se realiza soldadura de perfiles metalicos.

Observación: Se recomienda demontar teja asbesto una vez se tenga en sitio de obra la cubierta o teja nueva con el fin de realizar desmonte y montaje el mismo día con el fin de proteger y cuidar el piso de la obra a intervenir.

At/HQ.

INTERVENCIÓN.

Cruzado

Residente Obo

MIÉRCOLES 16 DE JULIO DE 2024

Clima: Soleado

PERSONAL OBRA: Residente de Obo 1 - Inspector ASST 1, Oficial 1 - Ayudante 1 - Ornamentadores 2


Se continúa con la instalación de encorace perimetral

con lóntina de Superboard 6mm, aplicación de pintura gris basalto en vigas y columnas y pintura blanca en los encoroce,

Nos informa el Almacenista que un espejo del salón 309 Aula de danzas estaba roto, de acuerdo con el acta de veundad se verifica y se concluye que el espejo se rompió durante la actividad del desmonte de la Teja de asbesto existente, el Contratista realizará el cambio del espejo, nos obstante se da claridad que el Colegio no protegió debidamente los espejos del salón, se recomienda que se le haga la debida protección a esos elementos.

Durante la instalación del televisor en el aula de informática el Colegio movió el punto de la tomacorriente, el punto corrido sin notificar ya no cuenta con garantía por parte de constructor y se solicita por parte del Colegio correr los puntos de tomacorriente para el televisor del aula de inglés y el aula 311

Firma:


R. Obregón

Norma

Fecha: 17 de Julio 2024

Clima: Nublado

Personal: 2 Ayudantes

Actividad: Verificación de instalaciones eléctricas de acuerdo a las necesidades del Colegio.

Se realiza aseo. Se realiza

Pintura de estructura. Se recomienda avanzar en ~~instalación~~ instalación de cubierta, y encoroce. ~~ahora~~

Fecha: 19 de Julio. de 2024.

Clima: Soleado.


Personal: 2 Ayudantes.

Actividad: Se culmina instalación de cubierta, se encuentran en instalación de encoroce.

Observaciones: Se recomienda al contratista avanzar en actividades de instalaciones eléctricas.

* Se solicita mejorar los cordones de soldadora de las platinas

- Se solicita al contratista tener cuidado en la actividad de pintura, y limpiar los elementos que ha manchado.
- Se recuerda subsanar las observaciones eléctricas.
- Se recuerda la fecha de entrega es para el día 31 de julio al colegio.


Res. Interventor


Residente Interv.
C.G.P.

Fecha: 23 de Julio 2024

Clima: lluvioso

Personal: 1 Ofi., 1 Ayudante, 1 Instalador de cubierta.

Actividad: Continuación encorreo de muros y limpieza.

Observaciones: Se solicita al contratista de obra avanzar en actividades de instalaciones eléctricas.

- Se recuerda al contratista de obra

Norma

- subsanar observaciones eléctricas
- Mejorar cordones de soldadores en plomo.
- Se solicita al contratista de obra limpiar que han manchado con pintura.
- Se reanuda fecha de entrega 31 de junio al Colegio.



Res Interventor.

Nota: Se solicita retirar teja de Asbestocemento la cual se evidencia
Se encuentra encima de la cubierta.

Fecha: 24-07-24

Clima: Nublado

Personal: 1 oficial - 1 auxiliar.

Actividad: Eucorrea y Pintura del Salón 309.
y circulación.

Observación:


1. Se solicita aumentar Personal operativo en obra para avanzar en las actividades.
2. Se les reanuda la entrega del área intervenida del 31-07-2024.


3. se solicita subsanar la Pintura en Perfiles instalados en Salones 309. de danza.
4. se solicita pintar las puertas ya que se deben dejar en el estado que estaban o mejor y esta solicitud se hace porque están con residuos de Pintura. así mismo se solicita retirar Pintura de muros y Cuadros que presentan residuos de pintura.
5. por solicitud del rector se debe realizar la instalación de las panoramas que se encuentran instalados y quedaron sueltos al momento de realizar el cambio de cubierta por lo que se solicita subsanar esta actividad.
6. se solicita el retiro inmediato de las tejas de asbesto que aun se encuentran encima de la cubierta instalada ya que estas pueden afectar la cubierta nueva.
7. se solicita subsanar el vidrio que presenta daño ya que se ocasiono durante los trabajos realizados y se debe garantizar

Norma

la entrega en buen estado de los mismos
8. se solicita mantener el personal operativo
en cada frente obra durante labores
ya que se debe avanzar en cada frente
al mismo tiempo recordando nuevame
nte la entrega del arco total sin
subsanaaciones para el día 31-07-24.

Firma: 
Jusp. Inter


ASD
INTER.


Pco. Inter.

Fecha: 29 de Julio de 2024.

Clima: Nublado.

Personal: 2 oficiales - 2 Ayudantes.

Actividad: Se remata pintura de encorace,
se realiza instalación de encorace,
remate de pintura de correas,
Se realiza pintura de puertas.

Observación: - Se solicita retirar manchas
de pintura en muros, elementos de
área de circulación.

- Se recuerda revisar instalación de
pararrayos, ya que rector y almacenista
expresan que estos elementos están

mal fijados. Se solicita subsanar fijación de elemento.

- Se solicita subsanar espejo de salón 309 el cual fue vencido en el periodo de ejecución.
- Se recuerda que la entrega del área intervenida es el 01-07-2024.

Firmas: 

INTERVENTORIA

Fecha: 02 de Agosto

Personal: 3 Aguadentes y 2 electricos

Actividad: Coliminación Actividades electricas, remate de pintura de encovace, Aseo y limpieza.

Observaciones: Se le solicita al contratista dejar bien instalados los para rayos y subsanar el espejo y hacer bien el aseo quitando manchas de pintura. Se r.

 Ras. Interv.

Norma

BITACORA NUEVA ESPERANZA SEDE A

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA
COD PCC NTR 5305499 COD PCC NTR 5313427

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCIONES HGB.

INTERVENTORIA: CONSORCIO SAN PEDRO.

OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICA PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 3.

0-1
N.E.A.

ING. Luis Domingo H.
Dr. de Obra

ING. Luis C. Galis.
Dr. de INTERVENCIÓN.

ING. Carlos Cuzin.
RESIDENTE DE OBRA.

APQ. Ana María C.
RESIDENTE DE OBRA.

ING. Ana Olmos
RESIDENTE INTERVENCIÓN.

ING. Angelica Horacio
RESIDENTE INTERVENCIÓN.

ING. Interventoría
Ing. Vivio Peñaranda

APQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
APOYO SUPERVISIÓN SED.

①

LUNES 26 DE FEBRERO DE 2024

Clima: Nublado

Personal Obra: Oficial 1 - Ayudante 1
Residente Obra 1 - Inspector SST 1

Se da inicio a las actividades en el Colegio Nueva Esperanza Sede A en la zona de circulación y patio preescolar se realiza el cerramiento de obra.

Cruzpaz
Residente Obra

Alfaro
Pres. Interv.

Alfaro
Res. Interv.

LUNES 04 DE MARZO DE 2024

Clima: Nublado

Personal Obra: Inspector Obra 1 - Cordilla
Ornamentación 1

Se realiza la fabricación (corte y soldadura) del esqueleto en perfiles metálicos de la cubierta de la zona de juegos de preescolar, y aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte.

Cruzpaz
Residente Obra

Alfaro
Pres. Interv.

Alfaro
Res. Interv.

Norma

②
N.E.A

JUEVES 07 DE MARZO DE 2024

Clima: Soleado

Personal Obra: Director Obra 1 - Residente Obra 1


Inspector SST 1 - Coodrilla Ornamentación 1

Se realiza la instalación de platinas con sus respectivos anclajes e instalación del esqueleto de estructura de la cubierta, durante la jornada se realiza orden y aseo.

Cruz [Signature] C.A.R.T.

Residente Obra Resid. Interv.

Res. Interv.



JUEVES 14 DE MARZO DE 2024

Clima: Nublado

Personal Obra: Residente Obra 1 - Inspector Obra 1

Inspector SST 1 - Coodrilla Ornamentación 1

Se realiza instalación de canales metálicas a cada agua de la cubierta, aplicación de pintura esmalte a los perfiles metálicos de la estructura de la cubierta, se realiza la instalación del primer tendido de la Teja tipo Sandwich.

Cruz [Signature] C.A.R.T.

Residente Obra Resid. Interv.



Res. Interv.

Norma

③
N.E.A

LUNES 18 DE MARZO DE 2024

Clima: Nublado

Personal de Obra: Inspector Obra 1


Coodrilla Ornamentación 1

Se termina de instalar el primer tendido de la teja y se procede a instalar el segundo tendido de la teja. Se realizan remate de pintura de esmalte a la estructura metálica.

Cruz [Signature] C.A.R.T.

Residente Obra Resid. Interv.

Res. Interv.



VIERNES 22 DE MARZO DE 2024

Clima: Nublado con lluvias intermitente

Personal Obra: Coodrilla Ornamentación 1

Oficial 1 - Ayudante 1 - Residente Obra 1

Se realiza demolición de piso donde boyante hasta caja de inspección, se realiza instalación de tubería de cada uno de los socos de la canal de agua lluvias de la cubierta. Instalación y conexión de tubería de aguas lluvias.

Norma

Se realiza remate final de pintura en esmalte de los perfiles de la estructura de la cubierta. Se realiza el replanteo del aula de musica y aula aladaña para solicitar material de estructura para el cambio de cubierta de estas dos (2) zonas autorizadas en el comité No. 18. llevado a cabo el día lunes 11 de marzo de 2024.

Presidente Obra Presid. Interv. Res. Interv.

Fecha: 12-04-2024

Clima: Soleado

Personal: 1 Oficial

actividad: encofrado de Muros.

observaciones:

1. se recomienda instalar 2 laminas traslucidas en el cuarto de musica ya que se debe dar claridad al espacio con luz natural.
2. se recomienda retirar los roseales que no se han retirado
3. se solicita realizar Asco al sitio de trabajo

Firma: Presid. Interv. Res. Interv.

Nota 312 del 12 de abril del 2024 al 29 del abril del 2024 se realizaron actividades en la instalación de Cubierta en bodega y salon de musica, así mismo se realizo encofrado y Pintura de estas areas.

Firma: Presid. Interv. Res. Interv.

Fecha: 30-04-2024

Clima: Soleado

actividad: durante jornada de obra se observa terminación en la instalación de cubierta en las Areas intervenidas, asimismo la terminación de las actividades:

1. se solicita al contratista limpiar los pisos que se encuentran con residuo de pinturas
2. se solicita al contratista limpiar y asegurar el piso juego que se encuentra en el lugar
3. se solicita al contratista arreglar el empalme entre las 2 Cubiertas la existente y la nueva ya que por esta parte se está ingresando agua al patio.

4. se solicita retirar todo material sobrante y de escombro del lugar

5. se solicita realizar lo antes posible estas actividades ya que la entrega del tro. intervenida ~~se debía~~ ser entregada el 30 de abril del 2024.

Firma: ~~[Firma]~~ ~~Chiribit.~~
insp. inten. Res. Interv.

~~[Firma]~~
Res. Interv.

03 de Mayo de 2024.

Clima: Soleado.

Actividad: Se solicita al contratista arreglar empalme entre las 2 cubiertas; la existente y la nueva ya que se presenta filtraciones.

~~Chiribit.~~

Res. Interventoria. Res. Interventoria

~~[Firma]~~

5. se solicita realizar lo antes posible estas actividades ya que la entrega del Arco Intervenida ~~se~~ debía ser entregada el 30 de abril del 2024.

Firma: ~~Interv.~~ ~~Res. Interv.~~
insp. interv. Res. Interv.

03 de Mayo de 2024.

Clima: Soleado.

Actividad: Se solicita al contratista arreglar empalme entre las 2 cubiertas; la existente y la nueva ya que se presenta filtraciones.

Firma: ~~Interv.~~ ~~Res. Interv.~~
Res. Interventoria Res. Interventoria

06 de Mayo de 2024

Actividad: Se realiza entrega de Espacios el día 06 de Mayo de 2024 a la IED Nuevo esperanza sede A, Dejando Registro en el Acta de Entrega de Espacios. El contratista realiza subseñalación de observaciones realizadas por la Interventoría, se entrega espacios Interventoría a la IED.

Res. Interventoría

Dirección DAAA

BITACORA COLEGIO NUEVA ESPERANZA SEDE B

CONTRATO DE OBRA - CONTRATO DE INTERVENTORIA
CO1. PCC NTR 5305499 - CO1. PCC NTR 5313427

CONTRATISTA: - INTERVENTORIA
CONSORCIO CONSTRUCCIONES MGB - CONSORCIO SAN PEDRO

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO
LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN
A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE
NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL
FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 3.

Ing. Luis Domingo Herrera
Dr. de Obra


Ing. Luis Carlos Galvis
Dr. de Obra

Norma


Ing. Carlos A. Cuyra.
Residente de Obra 1


Ing. Juan Carlos Ceballos
Residente de Obra 2


Ing. Lino Amos.
Residente de Interventoría 1.


Ing. Angelico Mora.
Residente de Interventoría 2

Arg. Santiago Angel
Apoyo Supervisión SED.



Insp. Interventoría
Ing. Viviana Penaranda.

Fecha:

Clima: Soleado

Personal: 4 Oficiales y Auxiliares

Actividad: Se inicia Cerramiento de obra en la única galvanizada.


Firmado: 

Fecha:

Clima: Soleado

Personal: 3 instaladores de Cerramiento.


Actividad: Se inicia actividad de Arriado de ~~Cerr~~ Modulos de Cerramiento en obra.

observaciones:

- * Se solicita el cumplimiento de la especificación en cuanto calibre y Medida, así mismo la malla cumplir con indicaciones.
- * Se solicita al contratista los certificados de calidad de la malla y de los angulos utiliza en el arriado de modulos.
- * Se solicita garantizar el temple de la malla y la soldadura empleada.
- * Se solicita iniciar con el desmante de modulos existentes y realizar mantenimiento a los tubos existentes.
- * Se solicita avanzar en las actividades ya que se está presentando un atraso en obra.

* Se les recuerda al contratista la fecha de entrega inicial de la obra. del 30.04.24

Firmo: 
Ing. Civil
Interventor


Res. Interventoría

2.1
N.E.B

Fecha: del abril al 28 de abril se
continua con actividades de Armado de
modulos de cerramiento

Firma: [Firma] Resp. Intero

Fecha: 29 de Abril del 2021

Clima: soleado

Personal: 2 soldadores, 1 Oficial, 1 auxiliar

Actividad: Armado de modulo de Cerramiento

- Excavación de viga de Armar
- Armado Corte, Armado y figurado de Acero para viga de Armar

Observaciones:

1. Se solicita al contratista reeditar el certificado de calidad de los materiales empleados en el Armado de modulos
2. se solicita al contratista avanzar en el mantenimiento de los tubos existentes.
- 3 se solicita avanzar en la fundida de la Viga de aware.
- 4 se le recuerda al contratista avanzar en actividades ya que se viene presentando un atraso de acuerdo con la programación.
5. Se le recuerda al contratista garantizar la resistencia al concreto de 3000 psi así como los corte al $\frac{1}{3}$ de la viga

3
N.E.B

6. se le recuerda al contratista garantizar los cortes de junta fino a 45° , así mismo dilatar la viga para evitar fisuras.

7. se le recuerda al contratista garantizar el reemplazamiento del acero en la viga.

Firma: [Firma] Resp. Intero

[Firma]
Res. Interventancia

Norma


4
D.E.B

5

Fecha: 20 de Mayo de 2024.

Actividad: Se realizó entrega de Espumas
a la JED Nueva Esparta sede D.
el 20 de Mayo de 2024.

Después de registrarse en el libro de Entrega
de Espumas. El controlador realizó
observaciones de almacenamiento realizadas
por la Interventoría. Se entregó a la JED
Interventoría a la JED



En Interventoría

7 $\frac{4}{N.E.B.}$

Fecha: 20 de Mayo de 2024.

Actividad: Se realiza entrega de Espacios a la IED. Nuevo Esperanza sede B, el día 20 de Mayo de 2024.

Dejando Registro en el Acta de Entrega de Espacios. El contratista realiza subsonación de observaciones realizadas por la Interventoría, se entregó a la IED.


Res. Interventoría



Norma

BITACORA COLEGIO OFELIA URIBE

1
a.u

CONTRATO DE OBRA - CO1 PCC N° 5305499

CONTRATO DE INTERVENORIA - CO1 PCC N° 5313427

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONSTRUCCIONES HGB.

INTERVENORIA:

CONSORCIO SAN PEDRO.

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS DEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO B.

Norma

2.
O.u.



ING. GUIDO DOMINGUEZ H.
Dr. de Obra

ING. LUIS F. GALVIS
Dr. de Obra
INTERVENORIA

ING. CARLOS A. COJA
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JUAN CAMILO C.
RESIDENTE DE OBRA

ING. LINA OLIVOS
RESIDENTE INTERVENORIA

ING. ANGELICA MORA
RESIDENTE INTERVENORIA

ARQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
APOYO A SUPERVISIÓN SED.

Norma

3.
O.u.

03 de Abril de 2024

Clima: Soleado.

Actividades: Se da inicio con la elaboración del acta de vecindad, posteriormente se realiza cerramiento y a su vez se inicia con la demolición de piso en caudo existente

CHMB.
RESIDENTE INTERVENORIA.

Residente Obra

05 DE ABRIL 2024.

Clima: Soleado.

Actividades: Se continúa con demolición de piso existente en caudo en área de pasillo.

CHMB.
RESIDENTE INTERV.

Residente Obra

4
0.4

08 de abril de 2024

Clima: Soleado

Actividades: Se continúa con demolición de pisos en área de salones. Con el fin de realizar el empate de los niveles de la cota rasante al realizar el afinado de piso con sus respectivas pendientes se hizo necesario hacer la demolición del afinado o sobrepiso existente. Por ende se inicia con demolición de sobrepiso.

cd/f/At. Cruzcampo
Resid. INTERV. Residente Obra

10 de Abril de 2024

Clima: Soleado mañana: Lluvioso en tarde.

Actividades: Se continúa con demolición de pisos y sobrepisos en área de pasillos y salones de la zona de primaria. Se recomienda al contratista hacer acopio de material ^{2do} de manera adecuada con el fin de mitigar el riesgo de accidentes.

cd/f/At. Cruzcampo
Resid. INTERV. Residente Obra

5
10.4

12 de abril de 2024

Clima: Soleado - Tarde: Nubra

Actividades: Se continúa con demolición de pisos y sobrepisos. El contratista Subana acopio de residuos de demolición.

cd/f/At. Cruzcampo
Resid. INTERV. Residente Obra

15 de abril de 2024

Clima: Soleado - Tarde de lluvias

Actividad: Se continúa con demolición de pisos y sobrepisos y acopio de residuos de demolición.

cd/f/At. Cruzcampo
Resid. INTERV. Residente Obra

17 de abril de 2024.

Clima: Soleado : Tarde: Nubra

Actividades: Se continúa con demolición de pisos y sobrepisos y acopio de residuos de demolición.

cd/f/At. Cruzcampo
Resid. INTERV. Residente Obra

Norma

6
O.U

del 18 de abril al 30 de abril de 2024.

Clima: mañana soleado

Actividades: En estas semanas se continúan con actividades de demolición de pisos y sobrepisos. También se realiza acopio de residuos de demolición. Es de aclararse los días 24 y 25 de abril no se realizaron actividades debido a la inauguración de la vía colindante, por lo cual se recibió esta solicitud por parte del colegio, y se suspendieron actividades.

[Signature]
Resid. Inter. Residente Obs

Fecha: 02 de mayo de 2024.

Actividad: Se observa toma de niveles, y se procede a instalar maestras para afinar piso. antes de esta actividad el contratista hace tratamiento de fisuras, y construcción de poyos, se observa que el nivel de la cotarante del piso de acuerdo a la maestra es muy alto.

Norma

7
O.U

Se requiere al contratista reusar niveles y altura de poyo.

[Signature]
Residente Obs

[Signature]
Resid. Inter. Interv.

Fecha: 03 de mayo de 2024

Actividad: CONTRATISTA revisa lo solicitado, y procede a subsonar los niveles y alturas del afinado (maestras) y poyos. e inicia con instalación de sobrepiso, se observa en campo los materiales para esta actividad y se solicitan los certificados de calidad de materiales de rocktop y microfibr.

Se evidencia que en el salón se presenta humedad y se requiere realizar respectiva reusación ya que es posible que afecte la garantía de la instalación del piso.

[Signature]
Resid. Inter. Interv. Residente Obs

Norma

0.4
8

Fecha: 04 de mayo de 2024.

Actividad: Se continúa con actividad de afinado de pisos, descarga de tejas e instalación de tejas

[Signature]
Resid. Interv.
[Signature]
Residente Obra

VIERNES 14 DE MAYO DE 2024

CLIMA: NUBLADO

Se continúa con la instalación de tejas, instalación de bordillo y media caña en granito, instalación de mortero para guarda escoba interno.

PERSONAL OBRA: Residente Obra 1 - Inspector Obra 1 -

Inspector sot 1 - Oficial 2 - Ayudantes 3 -

Instaladores Cobierta 3

[Signature] *[Signature]*

Residente Obra Residente Interv.

LUNES 20 DE MAYO DE 2024

CLIMA: NUBLADO

Se continúa con instalación de guarda escoba en mortero retiro en instalación de tejas se realiza visita en conjunto con el contratista

Norma

9
0.4

de instalación del piso en vinilo el cual se realiza toma de muestra de la humedad de la placa el cual arroja resultados en algunas sectores de 80% al 60% y en otras zonas del 40% al 30%.

[Signature] *[Signature]*
Residente Obra Residente Interv.

VIERNES 24 DE MAYO DE 2024

CLIMA: SOLEADO

El día Jueves 23 de mayo de 2024 se realiza entrega de los espacios de la zona de laboratorio ejecutado por emergencia que consistía en cambio de cubierta y cambio de Luminarios, Las actividades ejecutadas del día viernes se continúan con instalación de guarda escoba en mortero y se inicia con la instalación de puerta-ventanas de las Áulas 203-301-302-303

PERSONAL OBRA: Residente Obra 1 - Inspector Obra 1 - Oficial 1

Ayudante 1 - Instaladores Ventanas 2

[Signature] *[Signature]*

Residente Obra Residente Interv.

10
O.U

MAÑES 28 DE MAYO DE 2024

Clima: Nublado y lluvioso en la tarde

Se continua con instalación de guarda escoba en mortero, se realiza instalación de manijas, chapas e instalación de película de seguridad en puertas ventanas. Se realiza inspección y toma de medidas del humedades de la placa a cual las medidas arrojadas no cuenta con cambio con respecto a las medidas obtenidas una semana atrás

PERSONAL OBRA: Residente Obra 1 - Inspector Obra 1 - Oficial 1

Ayudante 1 - Instaladores Ventanas 2

Cruz J. S. J. Chiffet

Residente Obra Resident. Interv.

Fecha: 30-05-2024

Clima: Soleado.

Personal 1 oficial.

Actividad: Medición cotta. en Muros.

Observaciones:

1. Se observa avance en la instalación de Ventaneria pero se solicita revisar a Puertas Ventanas que se evidencia que no se realiza el cierre correcto y Hermetico.

11
O.U

2. Se solicita revisar el tema de avance en la instalación del piso Vinilo.
 3. Se recomienda revisar las techas de entrega del area intervenida y garantizar la entrega en la fecha estipulado.
 4. Se recomienda presentar Plan de Contingencia para la instalación de dicho piso ya que el contratista ha manifestado que el Mortero de nivelación no ha presentado el secado optimo necesario para la aplicación del piso Vinilo.
 5. Se recomienda revisar la humedad que se sigue presentando en el salon I entrando a mano derecha.
 6. Se solicita conectar las bajantes de la Canal instalado para evitar humedad en los pisos inferiores.
 7. Se recomienda realizar la evacuación de los residuos que se encuentran en obra
- Fin: ~~Chiffet~~ Chiffet Cruz J. S. J.
Resp. Interv. Resident. Interv. Residente Obra

12
0:4

LUNES 03 DE JUNIO DE 2024 (FESTIVO)

Clima: Nublado

Personal Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante

Se realiza instalación y conexión de bajantes de las canales instalada de la cubierta del área de laboratorios segunda planta.

Cumuso

Residente Obra Res. Interventoría

MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DE 2024

Clima: Nublado

Personal Obra: Residente Obra 1 - Oficial 1 - Ayudante 1

Ornamentadores 3

Se realiza la fabricación del portón para el Colegio

Se realiza ajuste al afinado de piso de acuerdo a las recomendaciones del Contratista de instalación de piso vinílico.

Cumuso

Residente Obra

Res. Interventoría

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

Clima: Nublado

Personal Obra: Residente Obra 1 - Oficial 1 - Ayudante 1

Ornamentadores 3

Norma

13
0:6

Se realiza fabricación de los módulos para complementar el cerramiento de cobado ylor-Oriental, el día 08 de junio de 2024, se realizó la instalación del portón, se continúan con los ajuste al alotado, se realiza visita por parte del Contratista de instalación de piso, con el fin de verificar humedades en los espacios el cual se obtiene que en la gran mayoría de los espacio arroja humedad entre el 30% al 35% y en zona muy específicas entre el 25% y 28%.

Cumuso

Residente Obra

Res. Interventoría

MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2024

Clima: Nublado

Personal Obra: Residente Obra 1 - Ornamentadores 3

Se realiza instalación de tubería de cerramiento para completar el metro del cerramiento existente, se realiza instalación de los nuevos módulos del cerramiento, aplicación de pintura a los módulos existente.

Cumuso

Residente Obra

Res. Interventoría

Norma

14
0.4

MIÉRCOLES 03 DE JULIO DE 2024

Clima: Nublado con lluvias esporádicas

Personal Obra: Residente Obra 1 - Oficial 1 - Ayudante 1

Contratista Piso 1 - Instalador Piso 1 - Ornamentadores 3

Se realiza quote a la placa externa del Aola 202 de acuerdo a las observaciones emitidas por interventoría, se continua con la instalación de los módulos para el cerramiento existente, se realiza chequeo al afinado final de placa y toma de humedades del piso con el fin de dar inicio a la aplicación de muestro e instalación de piso en vinilo, de acuerdo a las tomas de humedades se evidencia que en general la placa aún no ha llegado a la humedad optima el cual se encuentra en un rango del 20% al 18% y en zonas muy específicas se encuentran entre un 16% a 14%.

Cuervo [Firma]
Residente Obra

[Firma]
Res. Interventoría

Norma

15
0.4

MARTES 9 DE JULIO DE 2024

Clima: Nublado con lluvias esporádicas

Personal de obra: 1 Residente de obra, 7 Oficial

3 instaladores de piso.

Por el área SST se solicitan instalar medidas de prevención en la cancha, con el fin de evitar que los estudiantes o el personal de la institución pase debajo de la zona de trabajo ya que les puede caer cemento o algún objeto.

Geraldine Menique
Inspector SST
Interventoría

Fecha: 9 de julio de 2024.

Clima: Nublado

Personal: 3 instaladores de Pisos y 2 Soldadores

Actividad: Instalación de vinilo en pisos y
instalación de modulo en cerramiento.


Observaciones: durante recorrido de obra se observa avance de instalación de piso en vinilo, así mismo se observa instalación de mampostería para baranda metálica del balcón así mismo se recomienda avanzar

Norma

16
O.U.

Actividades programadas y cumplir con la fecha de entrega del 11 de Julio del 2024. Salvo piso de vinilo y baranda. — así mismo se le recomienda mejorar la soldadura de los módulos, Pintura y garantizar la calidad del producto a entregar.

así mismo se solicita retirar la malla del costado seguido piso que aun no se ha retirado.

Firma: 

Interv.



Res. Interventoría

Fecha: 16 de Julio 2024

Clima: Soleado

Actividad: 1 Oficial y 1 Ayudante están en actividad de aseo, 1 Oficial en Instalación de Barrantes de ALU y corte de. Piso Instalación de tuberías

Recomendación: Iniciar Actividad de Impermeabilización, limpieza, embogillar muros de Fachada en altura del primer piso según solicitud Acta de obra del 11/07/2024

17
O.U.

Se reitera que este frente de obra se debe entregar el 30 de Julio de 2024.

Se solicita retirar los sobrantes de mallas de Fachada.

Instalación de Aleros donde se ubique ventanería con el fin de proteger elementos de la carpintería de Aluminio instalada.


Res. Interventoría

Fecha: 16 al 21 de Julio de 2024.

Actividades: 1 Oficial, 1 Ayudante.

-Continúan con Instalación de piso vinilo según diseño.

-Se realizó actividad de tubería para barrantes ALU.

Nota: Debido a nuevas demandas solicitadas: Impermeabilización de Fachada, Instalación Aleros protección puerta ventanas ante las lluvias, se requiere de más tiempo de ejecución.


Res. Interventoría

18.
0.4

Fecha: 22 al 28 de Julio de 2024.

Actividades:

Se continua con Instalación de vinilo.

Segun diseño y Reparación de mampostería en zona de circulación exterior.

Personal de Obra: 2 oficiales, 1 Ayudante.
clima: Nublado.

 Res. Interventor.

Fecha: 29 al 04 de Agosto 2024.


29 de Julio 2024 - 04 de Agosto 2024.

Actividades:

- Se continua con instalación de hiladas de ladrillo en antepecho.
- Se termina instalación de piso en vinilo.
- Se inicio actividades de Pesare y lavado de muros.

Personal de Obra: 3 oficiales Fachada.

2 oficiales y 1 Ayudante.

Clima: Soleado.  Res. Interventor.

Norma

19
0.4

Fecha: 05 al 11 de Agosto de 2024.

Actividades:

- Se realiza Instalación de Flanches de ventanas.
 - Se termina pesare e Impermeabilización de Fachadas.
- Personal de Obra: 1 oficial, 1 Ayudante.

 Res. Interventor.


Fecha: 12 de Agosto - 15 de Agosto.

- Actividades:

El contratista de obra realiza ajuste canal de ALU, Ajuste de barandilla, Limpieza y Asco General de la obra para realizar entrega.

Personal de Obra: 1 oficial, 1 Ayudante.

Clima: Nublado

 Res. Interventor.

Norma

20
0-4

Fecha: 16 de Agosto 2024

Actividad:

Se realiza entrega del Área Intervenida al Colegio, con su respectivo manual de mantenimiento y Acta de entrega de espacios que fue firmada entre las partes, entregando área intervenida a Satisfacción.

Cambio de cubierta bloque primaria


Aumento Altura cerramiento, portón de Seguridad para puerta exterior.

Cambio de piso vitilo bloque primaria

Intercambio, cambio ventanillas en aluminio

Limpieza e Impermeabilización de fachadas

Cambio de baranda y reparación de murete.





Res. Interventora

Fecha: 28-08-24.

Nota: El contratista subsana los pendientes de las observaciones del área del baño y entrada a bloque piso gravilla lavada blanca.

21
10-4
- Se realiza el recibido de esta área por parte del colegio a satisfacción. dicha área fue la que el contratista utilizó como almacén durante los trabajos realizados en el bloque intervenido.

Firma: 
Resp. Intero



COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO .

CONTRATO DE OBRA: C01PCC NTR 5305499

CONTRATO DE INTERVENTORIA: C01 PCC NTR 5313429


OBJETO: Adelantar Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento conectivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del distrito, Así como la ejecución de obras menores que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los Colegios Distritales y las Sedes administrativas - Grupo 3.


Contratista: CONSORCIO CONSTRUCCIONES MGB.


INTERVENTORIA: CONSORCIO SAN PEDRO.

FECHA: ABRIL - 2024

Firmas:

Ing. Angelica Mora - Residente Inter- 

Ing. Lima Olivos - Residente Inter- 

Ing. Viviana Petracoda - Insp. Inter- 

Fecha: 15 de Abril del 2024

Clima: soleado

Personal: 1 ayudante



Actividad: desmante de enchape de Muro, Se evidencia desmante de divisiones metalicas.

Observaciones:

1. Se Solicito aumentar el personal operativo para avanzar en el desmante y demolición de enchape de la bañero Sanitario 1.

2. Se Solicito arreglar el cerramiento ya que se encuentra en mal estado.

3. se solicita ir retirando el material de escombros producto de las demoliciones.


Firma:  Resp. Interv.  

Fecha: 16 de Abril del 2024

Clima: Soleado

Personal: 1 ayudante

Actividad: desmante de enchape de muros y divisiones metalicas de Baños.

Firma:  Resp. Interv.  

Fecha: 17 de Abril del 2024

Clima: Soleado

Personal: 2 ayudantes

Actividad: se Continúa con actividades de desmante de enchape de muros y divisiones metalicas de baños y aseo, además se realiza el cerramiento para el acopio del material en la parte del piqueadero.

Nota: Se toma en cuenta las observaciones de la interventoria y se aumenta de personal

para dar avance en el proceso de desmonte.

Firma:

Res. Interv.  


Fecha: 20 de Abril de 2024

Clima: Soleado

Personal: 2 ayudantes

Actividad: Se desmonta el enchape de los muros y los sanitarios y demolición de piso Cerámico.

Firma:

Res. Interv.  

Fecha: 6 de mayo de 2024



Clima: Soleado

Personal: 2 ayudantes

Actividad: Se terminan actividades de desmonte de enchapes y pisos adicional se realiza la demolición de mesones y retiro de lavamanos.

Nota: A la fecha de hoy todavia no han definido los acabados de los enchapes y mesón

Fecha:


Res. Interv.  

02 de mayo de 2024

Clima: Soleado

Personal: 11 trabajadores

Actividad: Se hace el retiro del escombros de los baños y se acopa en el cerramiento en el parqueadero, Ademas se inician actividades de retiro de manto en las cubiertas.

Res. Interv.  



NICA

Fecha: 8 de mayo de 2024

Clima: Soleado

Personal: 3 trabajadores

Actividad: Se culminan actividades de retiro de manto y empiezan a realizar pisos a la cubierta. Se solicita iniciar con actividades en baños.

Res. Interv.  


Fecha: 9 de mayo de 2024

Clima: lluvioso

Personal: Ninguno

Actividad: No se pudo realizar ninguna actividad relacionada a la impermeabilización por lluvias.

Firma:




Fecha: 10 de mayo de 2024

Clima: lluvioso

Personal: Ninguno

Actividad: No se realizaron actividades de impermeabilización de cubiertas por lluvias.

Firma:




Fecha: 11 de mayo de 2024

Clima: lluvioso

Personal: Ninguno


Actividad: No se realizaron actividades de impermeabilización por lluvias.

Firma:




NICA


Fecha: 14 de mayo de 2024
 clima: soleado
 Personal: 2 trabajadores
 Actividad: Se terminan actividades de
 fisuras en placa y sellado y se
 inicia con la aplicación del sintaxil

Firma: 

Fecha: 15 de mayo de 2024
 clima: soleado
 Personal: 1 trabajador
 Actividad: Continúan con actividades de
 aplicación del sintaxil
 Se continúa con actividades en botaderos de
 la zona


Firma: 

Fecha: 16 de mayo de 2024
 clima: soleado
 Personal: 1 trabajador
 Actividad: Continúan con actividades de
 la aplicación del sintaxil


Firma: 

Fecha: 20 de mayo de 2024
 clima: soleado
 Personal: 1 trabajador
 Actividad: Se terminan actividades de impermeabilización
 de cubetas de baño y salón de quimica


Fecha: 21 de Mayo de 2024
 clima: Nublado
 Personal: 1 Residente - 1 inspector
 Actividad: búsqueda de enchape que se ajuste a los
 items contractuales

Firma: 


Fecha: 22 de Mayo de 2024
 clima: lluvioso
 Personal: 1 Residente - 1 inspector
 Actividad: búsqueda de enchape que se ajuste a los items
 contractuales

Firma: 

Fecha: 23 de mayo de 2024
 clima: Nublado
 Personal: 1 Residente - 1 inspector
 Actividad: búsqueda de enchape que se ajuste a las
 items contractuales

Firma: 

Fecha: 24 de mayo de 2024
 clima: Nublado
 Personal: 1 Residente - 1 inspector
 Actividad: búsqueda de enchape que se ajuste a
 los items contractuales

Firma: 

Fecha: 25 de mayo de 2024

Clima: Soleado

Personal: 1 Residente - 1 Inspector

Actividad: búsqueda de enchape que se ajuste a los items contractuales

Firma:

Fecha: 27 de Mayo de 2024

Clima: Soleado

Personal: 1 Residente - 1 Inspector - 1 trabajador

Actividad: búsqueda de enchape que se ajuste a los items contractuales, además se recibe material para pañete de los muros de los baños.

Fecha: 28 de Mayo de 2024

Clima: Soleado

Personal: 1 Residente - 1 Inspector

Actividad: búsqueda de enchape que se ajuste a los items contractuales

Firma:

Fecha: 29 de mayo de 2024

Clima: Soleado

Personal: 1 Residente - 1 Inspector - 1 oficial

Actividad: Se inician actividades de pañete de los muros de los baños y se continúa con la búsqueda de enchape que se ajuste a los items contractuales

Firma:

Fecha: 31-05-2024

Personal: 1 ayudante.

Clima: Soleado.

Actividad: Pañete de Muros.

durante el recorrido se observó que se iniciaron pañetes en Muros y se solicita antes de Continuar con los pañetes revisar si la tubería existente está en buenas condiciones para continuar su funcionamiento, así mismo garantizar la no filtraciones de las mismas y seguir con el avance de las actividades así mismo se les recuerda la fecha de entrega del 29-06-24 por lo que se recomienda aumento de personal y avanzar en actividades para alcanzar la entrega en fecha estipulada.

Firma:

Resp. Interv.

Res. Interv.

Fecha: 4-06-2024

Personal: 1 ayudante.

Clima: Lluvioso



Actividad: deducción de Medida Cero.

observaciones:

1. Se realiza recorrido en revisión de humedades reportados por el colegio en placas impermeabilizadas.
2. en la placa de Cubierta del laboratorio se evidencia que la placa inferior presenta manchas por humedades antiguas y al momento de la verificación se evidencia que la placa está seca a lo que se le recomienda al colegio el arreglo con pasta y pintura de la placa para retirar las manchas existentes.
3. se revisa humedades en placa de baños por lo que al realizar la revisión se evidencia

humedad en esquina de placa que do hacia el exterior a lo que al revisar por la parte externa. Se evidencia un flanche ~~que~~ instalado que drene sobre ~~la~~ el muro de cuamposteria a la vista. - así mismo se observa una segunda humedad sobre la mitad de la placa a lo que se le solicita al contratista revisar los bñntes y etc donde proviene la filtración de agua que se evidencia igualmente en los baños que se están interviniendo se evidencia humedad en la placa a lo que se solicita la revisión de esta humedad por que se observa inicialmente que puede ser por la humedad exterior del muro o por cuando se lavan los pisos de los baños Superiores del 3er piso.

4. se le vuelve a remarcar al contratista la entrega del area intervenida para el día 29-06-24 por lo que se le solicita aumentar personal y avanzar en la entrega de las actividades en el tiempo estipulado.

Firma:   
Interv. Res Interv.

Fecha: 12-06-24

Clienci: Dublado

Personal: 2 oficiales, 1 auxiliar.




Actividad: Retiro de tubo de 2", enchape de muros.

Observaciones:

1. se vuelve a recomendar realizar la pruebas de presión para comprobar fugas en tubería existente así mismo no se recomienda seguir con la instalación de la cerámica de muro en tanto no se tenga esta prueba realizada, así mismo si el contratista decide continuar con la actividad sera bajo cuenta y riesgo en caso de fugas futuras.

NICE

2. se recomienda alinear el enchape de muro y garantizar las alineaciones homogéneas.
3. Se recomienda revisar que todo el enchape quede aplanado y las uniones de esquinas garanticen su uniformidad.
4. se recomienda avanzar en actividades dado que solo se lleva una batería (Sanitaria de 3 que es el arco intervenir).
5. se solicita garantizar el buen funcionamiento de la tubería.

Firma:   
Interv. Interv. Res Interv.

Fecha: 12 de Junio de 2021

Clienci: Soleado

Personal: 1 Ayudante


Actividad: del 13 al 17 de Junio se realizó instalación de enchape baño primer piso, hoy 17 de junio se realizó sobrepiso de fono, contratista envia fotos de prueba de presión, la cual cumple.

Observaciones: Se observa actividad de inducción de fisuras en tapa superior del tanque. Se realiza la respectiva medición.

- Se recomienda avanzar en actividades de remodelación de baños ya que solo se ha intervenido 1 sola batería de 5 baños de baños.
- Se recomienda revisar el nivel de sobrepiso sea el adecuado para la apertura de la puerta.
- Se solicita al contratista garantizar el buen funcionamiento de la tubería y realizar pruebas y el respectivo sondeo de tubería sanitaria.
- Se solicita aumentar personal operativo y se recalca la fecha de entrega y cumplir con los

NICE

tiempos y la calidad de la obra para la entrega el día 30 de junio.

firma:  Residente Interventor

Fecha: 18 de Junio 2024


Clima: Nublado

Persona: 1 Oficial y 1 Ayudante enchape. Baños
1 Oficial y 1 Ayudante Impermeabilización.

Actividad: Enchape de Baños e Instalación de membrana en tanque.

Observaciones: Se recomienda no continuar con actividad de enchape de Baños, ya que no tiene continuidad, las piezas sobresalen, y la instalación que se está realizando no es idónea para un recibo y satisfacción de la actividad.

- Se solicita cubrir los ductos (tuberías) sanitarios y los push sanitarios, para que no presenten deterioramiento.
- Impermeabilización tanque:
 1. Se recomienda asegurarse de que la membrana se instale de acuerdo con las especificaciones del fabricante, prestando especial atención a los juntas y solapes para evitar filtraciones.
 2. Se recomienda tener especial cuidado con el proceso de sellado de la membrana para garantizar su correcto sello y que no queden áreas comprometidas o vulnerables a filtración.
 3. Una vez finalizado se recomienda al contratista esperar los tiempos de curado óptimos y realizar la prueba de estanqueidad.


 Residente Interventor

Fecha: 25 - JUNIO - 2024.

Clima: Lluvioso

Persona: durante recorrido de obra no se evidencia personal operativo.

Actividad: No se evidencia avance por lo que se solicita personal en obra así mismo el cambio de Personal y avanzar en los trabajos. se reiteran las observaciones dadas en las fechas 12 de junio de 2024 del 13 al 17 y 18 de junio.


 Residente Interventor

Fecha: 27 Junio - 2024

Clima: Nublado.

Persona: No se evidencia personal operativo en obra en la mañana en la tarde 1 ayudante.

Actividad: Contratista procede a realizar desinstalación de enchape.

 Residente Interventor

Fecha: 28 Junio - 2024

Clima: Lluvioso.


Persona: 1 Ayudante

Actividad: Se continúa con desinstalación de enchape y adecuación de punto hidráulico y sanitario para baño de personas con capacidad reducida en baño 4er Piso.

Nota: Se recomienda iniciar de nuevo con actividades de enchape con personal calificado.

- Se recuerda la fecha de entrega para el 30 de Julio. se solicita acelerar la ejecución y aumentar personal por

lograr la entrega en los tiempos programados


Residente Interv.


Inspección Interv.

Fecha: 2-Julio del 2024

Clima: Soleado


Personal: 1 Oficial - 3 electricos

Actividad: Instalación de tendido eléctrico

Observación: en recorrido de obra se observa que solo se está realizando actividades eléctricas y demolición de pego existente así mismo se evidencia que no se cuenta con personal de enchape y acabados en obra y que no se ha realizado el ingreso de documentación de dicho personal.

así mismo y de acuerdo al plan de contingencia presentado por el contratista donde indican actividades de acabado y terminación hoy no se da cumplimiento.

se solicita realizar el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Contingencia Presentado así mismo se realiza seguimiento hasta las 21:00pm y no se evidencian ingresos de personal

Firma: 
insp. Interv.

Fecha: 3-Julio del 2024


Clima: Soleado

durante recorrido de obra se evidencia que no hay

Personal operativo, ni administrativo, así mismo se observa el mismo estado del día anterior, no se evidencia avance alguno. así mismo se tiene en cuenta que a la fecha.

se incumpliendo con el Plan de Contingencia propuesto por el contratista así mismo se solicita el cumplimiento del Plan de Contingencia propuesto, así mismo se debe

garantizar los tiempos de entrega propuesto y a la necesidad del colegio de hacer uso del espacio ya que la jornada escolar comienza nuevamente después del receso escolar.

Firma: 
insp. Interv.

Fecha: 4 de Julio del 2024.

Clima: Soleado

Personal: 1 Oficial, 1 auxiliar, 3 electricos.


Actividad: Plomado de Paredes y instalaciones eléctricas

Observación: durante recorrido de obra se evidencia la presencia de la cuadrilla de enchape y manifiestan iniciar con el Plomado de Paredes a lo que se les recomienda garantizar la calidad de los elementos y garantizar el plomado y nivelado del mismo así mismo se le recomienda que al momento de realizar enchape se debe garantizar el dibujo tanto horizontal como vertical, así mismo la unión en uniones de la cerámica.

de acuerdo al comité de obra donde se aprobó el color azul para los baños ^{niños} y amarillo para los baños de las niñas, se autoriza color azul para el baño de Preescolar.

así mismo se recomienda avanzar en actividades y garantizar el cumplimiento del Plan de contingencia, así mismo se les recuerda que se deben entregar, La batería sanitaria que se está interviniendo en el menor tiempo posible ya que hasta que no se entregue esta batería no se puede intervenir las otras áreas a intervenir (batería sanitaria 2do Piso, y baño de Preescolar).

también se le recuerda que la fecha de entrega de las actividades es del 30 de Julio del 2024.

Firma: 
insp. Interv.

Fecha: 5 de Julio del 2024

Clima: Soleado

Personal: 3 Pañetadores.


Actividad: Aplomado de Pañetes.

Observación: durante el recorrido de obra se evidencia que se encuentran que están realizando aplomado de Pañetes a lo que se recomienda garantizar el aplomado y alineado de los Pañetes.

así mismo se solicita avanzar en la instalación de cerámica de enchape así mismo se les

informa que la fecha de entrega es el 30 de Julio-24 por lo que se solicita aumento de Personal y avanzar en el baño de niños con aplomado de Pañetes.

así mismo ir avanzando en la colocación de divisores y compra de materiales de terminación y acabados así como el mobiliario necesario para entregar las baterías sanitarias funcionando.

Firma: 

insp. interm

Fecha: 6-Julio-24



Clima: Soleado

Personal: 1 oficial y 1 auxiliar.

Actividad: Aplomado de Pañet.

Observación: durante el recorrido de obra no se evidencian personal operativo en obra. a lo que se llama el encargado y manifiesta que el personal operativo trabajó hasta medio día y se retiró y que las actividades vuelven a iniciar el día lunes.

a lo que se manifiesta que de acuerdo al Plan de contingencia entregado se debe tener personal en horario extendido y realizar actividades los fines de semana por lo que se solicita el aumento de personal, el realizar actividades de acuerdo al plan de contingencia y el cumplimiento de dicho plan.

Firma:  

insp. interm



Fecha: 8 de Julio del 2024

Clima: Nublado

Personal: (5) 2 oficiales y 3 auxiliares, 1 inspector.

Actividad: Se inicia actividad de enchape en baño niños y se continua con aplomado de pañete en baño niña.

Observación: durante el recorrido se evidencia el inicio de la actividad de enchape, por lo que se recomienda que las alineaciones y dilataciones tanto horizontal como vertical se deben quedar alineado en ambos sentidos, así mismo se recomienda garantizar el aplomado de la instalación del enchape así como garantizar terminados y uniones del enchape a instalar — así mismo se recomienda que las terminaciones y enchapes deben contar con terminados de calidad y funcionales, así mismo se les informa que la fecha de entrega es el 30-07-24 por lo que se mantiene la fecha de entrega estipulada así mismo se les recuerda que el no cumplimiento de la entrega de las actividades en la fecha estipulada genera un incumplimiento por lo que se solicita avanzar en las actividades y procurar la entrega a tiempo

Firma:  

insp. interm

interventor

*Nota: El día 8 de Julio del 2024, durante el recorrido de obra solo se evidencian 1 oficial en labores a lo que se le pregunta a la persona encargada por el personal de obra que debía estar realizando las actividades de acuerdo al Plan de Contingencia entregado y responde que el personal enchapador está buscando los herramientas e inicia actividades el día martes o en lo posible hoy a la 1:00pm a lo que se le solicita que de acuerdo al plan de contingencia el personal debe iniciar labores 7:00 am y contar en campo con el personal necesario

Para cumplir con las actividades programadas, así mismo se les recuerda que la fecha de entrega del arco total intervenido es del 31-07-24. por lo que se solicita el avance e ingreso de personal necesario para cumplir con las fechas estipuladas y evitar un incumplimiento por la no entrega del arco en tiempo.

Firma: *[Firma]* *[Firma]*
insp. intern.

Fecha: 10-07-24.

Clima: Soleado

Personal: 2 oficiales, 2 auxiliares.


Actividad: Euchape de Muros y Aplomado de Pañetes

Observación: Durante el recorrido se evidencia mejora en la calidad del producto instalado (enchape), así mismo se evidencia avance en la instalación del enchape. así mismo se evidencia que se continúa con el aplomado de Pañete del baño de niñas. se solicita avanzar en la instalación del enchape y entregar la batería sanitaria en intervención lo antes posible para que el colegio nos habilite la otra batería sanitaria y cumplir con los tiempos establecidos.

se avala la el pañete y realización de mediacapas y conuelas en cajas existentes y se indica en mano de los muros lo siguiente:

* en los Muros de Mensionos se avala pañete, estuco y Pintura.

el Mencionado en Concreto $e = 10\text{cm}$ con pañilla en. acero de $3/8" @ .15\text{mtr.}$ y la terminación en granito. - Pulido en concreto de 3000PSI.



Firma: *[Firma]* *[Firma]*
insp. interno

NCA

Fecha: 11-07-24

Clima: Nublado

Personal: 2 euchapadores, 2 enpañetadores

Actividad: Euchape en baño de niñas y pañete en baños de niñas.

observación: Se evidencia avance en instalación de enchape y vin de aluminio espand, se ve mejor en acabado y terminaciones. se les recuerda el pañete y conuelas de Cajas existentes. se recomienda el cumplimiento del Plan de contingencia y garantizar los trabajos según los honorarios estipulados se les recuerda la fecha de entrega 31-07-24. por lo que se le recomienda avanzar en actividades programadas.

se les recomienda y recuerda que se debe garantizar el acabado y terminación de los elementos a instalar y entregar.

Firma: *[Firma]* *[Firma]*
insp. intern.

Fecha: 12-07-24. Personal: 1 oficial, 1 aux. de enchape, 2 oficiales.

Clima: Nublado y lluvioso (Se presentan lluvias moderadas).

Actividad: Se continúa con enchape en baños de niñas y se inicia instalación de Aplomado en baños de niñas.

instalación de tapas para caja de inspección.

se inicia embagullado de enchape y se realiza desmonte de ventanas en baño de niñas.

observación: durante recorrido se observa avance en enchape en muros, se evidencia inicio de boquilla en enchape, así mismo se observa desmonte de Ventanas, se realizó instalación de flanche en Cubiertas. por lo que se recomienda avanzar en instalación de enchape y el cumplimiento del Plan de Contingencia, ya que se se trabaja en horario extendido y fin de semana se puede avanzar en las actividades.

NCA

se les recuerda la fecha de entrega del 30-07-24 -
asi mismo se les recomienda avanzar y entregar
la bateria sanitaria que se esta interviniendo para
realizar la entrega y el colegio nos habilite la
otra bateria sanitaria para intervencion.
Se solicita realizar Aseo en el lugar del trabajo
para evitar caidas a nivel y a desnivel.
Se solicita realizar Camomiento del arco que se
esta interviniendo.

firma: ~~ffff~~ ~~ffff~~
Insp. Interv. Interu.

Fecha: 13 de Julio de 2024.

Clima: Soleado

Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes

Actividad: Se culmina actividad de enchape de
muros, se procede a aplicar boquilla e
inician con instalacion de enchape de
piso. Se inicia con fundida de maso de
lavamanos. Se realiza sello de flandria.

Observaciones: Se recomienda no desmontar la
ventana de baño niños hasta tener material
en obra.

- Se recomienda cumplir con plan de
contingencia y realizar la entrega en los
tiempos estipulados (30-07-04).
- Se recomienda señalar para que no ingrese
personal albañil despues de culminar
actividad de instalacion de enchape de
piso.

- Para que el colegio entregue otras
baterias despues de la entrega de
baterias de la bateria del 1er piso.

Alfilla
Ins. Interu.

NCA

Fecha: 14-07-2024

Clima: Soleado

Personal: 2 oficiales, 1 auxiliar.

Actividad: Material en Piso de baños y Armado de
meson en baños niños.

observación: Se evidencia avance en la instalacion de
Piso, asi mismo se observa boquilla de muro enchape y
terminacion del Material de nivelacion.

Se recomienda avanzar en actividades de enchape de
Piso e instalacion de Ventaneria, asi mismo se recomienda
una vez termine la instalacion del Piso Se Pruebe los
niveles para comprobar que no se evidencia problemas.
se les recuerda que la fecha de entrega es el 30-07-24.

Se les recuerda el cumplimiento del plan de Contingencia
y Realizar Aseo para evitar caidas a nivel y desnivel.

firma: ~~ffff~~
Insp. Interv.

Fecha 16-07-2024

Clima: Soleado

Actividad: Formaleto mesones baño Instalacion en madera,
Enchape de piso Baño niños primer piso.


Recomendaciones y observaciones:

- Se solicita al contratista de obra cumplir con los
horarios propuestos en el plan de contingencia
- Se solicita al contratista de obra iniciar con enchape
de piso de Baño de Baños de niños primer piso
y realizar remate de enchapes de Baño de niños
y niñas, Instalacion de Ventaneria.
- Se evidencia en obra Falta de personal de enchape.
Solo el día de hoy se cuenta con un Enchapeador.
Se debe cumplir con lo propuesto en el plan de contingencia
- Se solicita ajustar Flanchos en Fachada exterior de zona
Parquadero ya que el viento los levanta.
- Se recuerda entregar Baterias de Baños de primer piso, para
que el colegio habilite Bateria de Baños de Primera infancia
y Baño de Baños de Segundo piso.

NCA

El Plan de Mera SST de evidenciar personal sin EPP
manejados para la actividad de mado de pintura, se evidencia
falta de cumplimiento en el punto de acceso ubicado en el
puerto de acceso. Controlador Monitoreo
Inspector SST

Se le entrega al Contratista de obra Fecha de
entrega de obra al Colegio el 30 de Julio de 2024.


Ros. Interventoría

Fecha: 17 de Julio de 2024

Clima: Soleado.

Personal: 3 oficiales, 1 Ayudante. + 1 oficial = total 4 of.

Actividades: Se culmina con instalación de piso en
baño niños, se continúa con aplicación de
boguilla. En baño niños se realiza nivelación
de bano para instalación de ventana y
retiro de sobrante de pega para iniciar con
aplicación de panele, estuco y pintura.
Se fonde muros para lavamanos en ambos
baños. Se ajusta florde

Observaciones:

- Se recomienda iniciar con la instalación
de enchape de piso en baño niños
- Se solicita realizar cerramiento en el
área de intervención.
- Se sugiere revisar niveles una vez se
culmine la actividad de enchape de
pisos.
- Se sugiere iniciar con actividades
de aplicación de estuco y pintura e
instalación de ventanería
- Se recuerda la fecha de entrega es el
día 30 de julio.

Fecha: 18 de Julio- 24

Clima: Soleado.

Personal: 3 2 oficiales, 2 auxiliares.

Actividad: Lijado y Resane con Pasta de muros.

Instalación de cerámica en baño de niños.


Observación: Se evidencia la instalación de
Ventanas, se observan trabajos en Resanes de
Muros.

1. Se recomienda avanzar en instalación de
sanitarios y divisiones, se recomienda
avanzar en la instalación de Enchape de granito
ya que este requiere de un tiempo de secado para
pulir.

2. Se les recuerda la entrega de la batería Sanitaria
en intervención de acuerdo al Plan de Contingencia
del 20-07-2024 por lo que se les solicita avanzar
en actividades y trabajar de acuerdo al plan de
Contingencia. Con horarios extendidos y fin de
Semanas.

3. Se les recomienda nuevamente realizar trabajos
el fin de semana con el ánimo de garantizar el
cumplimiento de entrega de las actividades.

4. Se recomienda entregar la batería Sanitaria
sin subsanaciones ya que con esta actividad el
Colegio da la otra batería sanitaria para intervención

Firma: 

Ros. Interventoría

Ros. Interventoría

Fecha: 19 de Julio de 2024

Clima: Soleado

Personal: 3 oficiales y 2 ayudantes

Actividad: Lijado y resane con pasta de muros, instala-
ción de enchape de piso baño niños,
instalación de ventanería, aplicación de
boguilla.

observaciones: - Se recomienda avanzar con

aplicación y pulido de granito en
mesas de lavamanos

- Se recomienda avanzar con instalación
de aparatos sanitarios y divisiones.

- Se recuerda la entrega de la batería
sanitaria del 1º piso para el día 20 de
Julio

- Se recomienda continuar cumpliendo
con el plan de contingencia tanto con
personal como en lavamanos incluido
fin de semana con el fin avanzar
en actividades, entregar la batería y
solicitar más áreas y espacios para
iniciar con intervención de baños
2do piso y preacabar y así cumplir
con los tiempos de entrega
Contractuales.

Firma:  J. J. Jarama
COR.

 Res. Interv.
COR.

Fecha: 23 de Julio de 2024

Clima: lluvioso

Personal: 3 oficiales

Actividades: Baño de mujeres (Pintando lavamanos
y Muro de mesón pañete)

Baños niños: Pañetando cuarto de Aseo, embagillando
estando

Observaciones: Se solicita Instalación de divisiones
en los dos baños de baños del primer piso.

2. Se solicita Instalación de mesones (Granito pulido)

3. Remates de abracibul, pintura de baños, estuco


4. Se solicita la entrega de la batería de Baños
primer piso, la entrega se debió realizar el

día 20 de Julio a lo fecha no se a dado cumplimiento.

NICA

Se recomienda la entrega de la batería sanitaria

sin observaciones, para que el Colegio entregue
otras batería sanitarias para continuar intervención.

 Res. Interventor.

Fecha: 24 de Julio de 2024

Clima: Nublado

Personal: 2 Oficiales

Actividades: Baño niños, aplicación de pintura,
instalación de aparatos sanitarios en
baño de niños. También se aplica
en mesón de lavamanos granito.

Observaciones: Se solicita avanzar en actividades de
instalación aparatos sanitarios baño niños,
remates de pintura, instalación de granito
en mesón baño niños, instalación de
divisiones

- Se solicita la entrega de la batería
de baños primer piso con el fin de
entregar batería segundo piso y utilizar
actividades para cumplir con los plazos
y tiempos contractuales.

- Se requiere orden y aseo en zona
de acopio.

- Se observa cerramiento de acopio en
mal estado, se evidencia cantidad
suficiente para realizar carga de
escombros y RCD.

- Se solicita al contratista revisar el
nivel de los mesones y mejorar la
aplicación de granito.

- Se solicita avanzar en pintura de techo y
cenefa en baño niños.

NICA

- Se solicita mantener personal en obra operativo para garantizar el avance de las actividades.
- Se le recuerda compromiso del acta N° 38 de entregar batería Sanitaria primer piso en ejecución al 100% el día Lunes 24 de Julio. que mismo poder hacer entrega al colegio el mismo día, y que este nos habilite la intervención de la batería sanitaria piso 2 y baño de preescolar.
- Se debe garantizar el aseo en su totalidad del área intervenida a la hora de la entrega.
- Hasta que el colegio no reciba los baños no se podrá hacer intervención de las baterías del segundo Piso la que se debe garantizar, fincar nombramiento de la batería para los alumnos del colegio.

[Firma]
Residen. Interv.

Nota: De acuerdo a lo manifestado por el contratista en comite de obra la entrega de la batería 1 es el día Lunes ya que se le ha presentado problemas con los proveedores y fue avalado por la supervisión.

[Firma]
Interventor

[Firma]
Asp. Interv.

Fecha: 26-07-24.

Clima: Hablado.

Personal: 2 Oficiales.

Actividad: Pulido de mesones e instalación de aparatos sanitarios.

Observaciones:

1. se le recuerda la entrega de la batería sanitaria en intervención de acuerdo al compromiso del Comité N° 38 del Lunes 24-07-24.
2. Se solicita avanzar en la entrega de la batería en intervención y que la fecha falta por instalar orinales, divisiones y lavamanos.
3. Se solicita que la grifería del lavamanos sea tipo push institucional y que cumpla con la medida para garantizar que el brazo ~~deje~~ no quede pegado al muro de lavamanos.
4. las divisiones sanitarias de baños deben garantizar la protección de los niños en el baño de preescolar por lo que se recomienda que la altura del vano sea de 10 cm ya que el sanitario instalado tiene de alto 25 cm.
5. Se recomienda que los orinales queden a una altura promedio de entre 40 y 50 cm ya que se están instalando en baño de preescolar.
6. en el baño de primaria se debe garantizar alturas promedio entre 60 y 70 cm. los orinales.

Firma: *[Firma]*

Asp. Interv. Interv.

Nota: Se recomienda tener cuidado con la colocación de mesones para no rayar el endoso.

Fecha: 29 de Julio de 2024.

Clima: Ubaldado.

Personal: 3 Colaboradores operativos.

Actividad: Remate de Pintura, remate de bañillería, aseo. Se observa instalación de división de aluminios en baño niños y se realiza pulida de mesones de lavamanos.

- Se recuerda que la entrega es hoy 29 de Julio.

- Se recomienda que la grifera de lavamanos sea tipo push institucional y que cumpla con la medida para garantizar que el brazo no quede pegado y cumpla con la distancia.

- Se observa que falta detalles en la actividad de pulida de mesones, se solicita revisar que queden alineados y nivelados. Se solicita subsanar detalles.

- Se solicita y recuerda tener presente las observaciones y altura de realizables el día 26 de Julio en esta bitácora.

- Se observa que falta instalación de lavamanos y grifera en baño niños y en baño niños se observa que falta instalación de divisiones metálicas, grifera, orinales. Se solicita avanzar en estas actividades y cumplir con la entrega.

- Se solicita orden y aseo profundo para la entrega del área intervenida.


Firma: 
Interventor

Nota 1.

Fecha: 29-07-24: se realiza recorrido de obra y

Se observa que solo hay 3 personal, (2 oficiales y 1 auxiliar). así mismo se observa que en el baño de primaria falta de talles de acabado, instalación de lavamanos y grifera y en baño de preescolar falta divisiones, instalación de orinales, Pulida de meson de granito y acabados de Pintura, Por lo que para el día de hoy no se puede recibir ya que se evidencia que no está completo. así mismo se refiere que el día de mañana 30-07-24 se tiene prevista una reunión para establecer compromisos y tomar medidas definitivas sobre el proceder para la entrega de las actividades ya que para el día de hoy no se cumple.

Se le solicita al contratista garantizar el Personal mínimo y de materiales para avanzar en actividades ya que actualmente se presenta la retu crítica.

Firma: 
Interventor

Fecha: 31-07-2024.

Clima: Solrado.

Personal: 2 oficiales, 1 auxiliar.

Actividad: Instalación de orinales, Pulida de meson de baño primaria. y meson de Preescolar cargado con granito.

Observación: de acuerdo con el avance de obra realizado el día de ayer 30-07-24, donde se comprometieron a que el baño hacia la entrega el día de mañana Jueves 1-08-24 y que durante el día 31-07-24 se están en pruebas la batería sanitario a entregarse se observa que la batería de primaria aun se encuentran Puliendo el meson, no se ha realizado Aseo, el baño discapacitado no está funcionando por lo que no está lista para entrega. así mismo se observa que el baño de preescolar se evidencia falta Aseo, Pulida de meson, instalación


de Giferia de tapas de baños, se evidencio la Instalación de orinales y accesorios de baños pequeños por lo que no se evidencia que estén listos para la entrega, así como manifestaron en el comité.

2. Se le solicita al contratista tomar medidas necesarias y cumplir con los techos manifestados en comité y reuniones ya que de no cumplirse se iniciara el proceso de incumplimiento.

3. Se solicita garantizar personal, equipo mínimo para alcanzar el cumplimiento de las actividades.

4. Falta la instalación del Pinta papel.

5. Se debe instalar los baños portátiles.

Firma: 

insp. inter.

Fecha: 1-08-2024

Clima: Nublado

Personal: 2 Oficiales - 1 auxiliar

Actividad: Remate de terminación en baño de Primaria y Preescolar.


Observación:

1. Se solicita terminar la actividades del baño sanitario A1, en cuanto a limpieza, terminación de mesones, Retoque de pinturas, instalación de baños de PMR.

2. Se les aprueba la entrega del área intervenida para el lunes 5-08-24, con todas las actividades terminadas en su totalidad.

3. En común acuerdo entre las partes se acuerdo que en el 2do piso baño 2, no se demuevan los mesones y se pulan los existentes, se cambie las lamparas y se poren, estige y pinte los muros de meson.

4. Se le recuerda la entrega de todas las actividades para el 30-08-24.

Firma: 

insp. inter.

Fecha: 2-08-24

Clima: Nublado


Personal: 2 Oficiales, 1 auxiliar.

Actividad: Entrega del baño de Primaria y se Continúa con las actividades en baño de preescolar.

Observaciones:

1. Se realiza el recorrido de obra y se inspecciona el baño de preescolar, para el recibido y posterior entrega al Colegio y se evidencia, instalación de guardaescolta, lavamanos instalados, giferia instalada, inodoros instalados, divisiones instalados, falta la instalación de los baños para PMR y los 2 lamparas que el colegio solicito sobre los inodoros al momento de realizar la revisión de giferia se evidencia que no sale agua. por lo que se procede a la revisión de la llave registro y se observa que esto en regulares condiciones y no tiene llave a mano. Por lo que se autoriza el reemplazo de la llave registro por una llave funcional. se suspende el recibido al baño de primaria hasta en tanto no se soluciones el cambio de registro e instalaciones de lamparas.

2. Se le recuerda al contratista que la fecha de entrega del área intervenida es el 30-08-24. por lo que se le solicita cumplir en las actividades pendientes del baño del preescolar y las subterfugaciones del baño primaria.

Firma: 

insp. inter.

Fecha: 3-08-2024

Clima: Nublado

Personal: 3 Oficiales, 1 auxiliar, 1 electrico

Actividad: Pulida de meson baño de preescolar, instalación de accesorios baño de preescolar y entrega del baño de primaria.

Observaciones: se observa cumplimiento de la Subterfugaciones, instalación de lamparas, arreglo de la llave registro, para el arreglo se evidencia demolición de muro de mampostería a la vista. cambio de las tuberías PVC 2" y accesorios.

e instalación de llave registro, así mismo se realiza la revisión de grifería y se encuentran funcionando normalmente, así mismo se recibió tubería de agua instalada y en el momento de revisión no se evidencian goteos. por lo anterior se recibe el baño de primaria y se le informa al supervisor vía telefónica quien a su vez le informa a la rectora del colegio la cual refiere que después de medio día pueden iniciar las actividades de demolición de baños del 2do piso o batería sanitaria #2.

- Se le recuerda que el baño de ~~prescolar~~ preescolar la entrega programada al colegio es el día lunes 5-08-24. por lo que se solicita avanzar en actividades pendientes y tener listo el área de este baño para realizar la entrega así mismo se les recuerda que la fecha de entrega de toda área intervenida del colegio para el día 30-08-24.
- Se evidencia que los baños portátiles (3) ya se encuentran instalados en el colegio y el contratista manifiesta que el mantenimiento de estos baños se realizaron cada 3 días.

Firma: 

usp inter

Fecha: 5-08-2024

Clima: Soleado

Actividad: Demolición de enchapes batería 2do Piso
Cargar Mueble de baño de Preescolar.

Personal: 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 2 Enchepadores

Observación:

- Se realiza revisión al baño de preescolar que se había manifestado la entrega para el día de hoy y se observa que volvieron a cargar el mueble cuando se pregunta el contratista refiere que cuando lo fueron a poner el mueble se desmoronó y solo parte del grunito aplicado el día lunes por lo que lo tuvieron que volver a cargar.

2. Se observa demolición en el 2do piso batería sanitaria a b que se le recuerda al contratista avanzar en actividades ya que la fecha de entrega es el 30-08-2024.

3. Se le recuerda al contratista el no dañar los muros y pulir los existentes por lo que se debe tener cuidado y conservar los muros.

4. Se le recuerda al ~~h~~ contratista que debe entregar el baño de preescolar para poder iniciar el baño ~~atitute~~.

5. Se solicita aumento de personal y tener actividades en ambos baños al mismo tiempo.

6. Se le recuerda al contratista que la fecha del cumplimiento del contrato es el 30-08-24 por lo que no entregar en el tiempo programado se iniciaron incumplimientos.

Firma: 

usp inter

Fecha: 9-08-2024

Clima: Nublado

Personal: 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 2 enchapadores.

Actividad: Poner en muros de baño niños 2do piso.

*Levantamiento de Muro de mampostería en baño de niños 2do piso.

*Pulido de Mueble en baños preescolar 1er piso.

Observaciones:

1. Se le recuerda al contratista que la fecha de entrega del área intervenida es el 30-08-24.

2. Se les solicita al Contratista realizar lo necesario para realizar la entrega del baño de preescolar ya que a la fecha no se ha podido iniciar el baño de preescolar.


3. Se le solicita al Contratista garantizar que el muro de mampostería que se está instalando quede asegurado a la estructura existente.

4. Se solicita avanzar en la mayor actividades posibles.

NCE

ya como se le informó inicialmente la etapa de área intervenida es del 30-08-24 por lo que se le solicita aumentar esfuerzos y garantizar el cumplimiento de los techos programados.

5. se le solicita al contratista garantizar el personal necesario equipo y materiales necesarios para la culminación de las actividades así mismo el trabajar sin de serenos y horarios extendidos, para dar cumplimiento al Plan de Contingencia y lograr culminar dentro de lo estipulado en Planes, Cronogramas y otros.

Firma: 
Jusp Interv

Fecha: 14-08-24

Lugar: Suburbio

Personal: 2 oficiales, 2 auxiliares, 2 Enchepadores.


Actividad: Enchape de Muros en baño de niñas.
2do Piso. Parete en baños de niños
segundo Piso.

observaciones:

1. Se observa que en baño de prescolar no se termina Pulido de Meson. por lo que se solicita al contratista informar porque no se termina esta actividad para realizar la actividad de Aseo y proceder a la entrega.

2. se evidencia la instalación de enchape en baño de niñas 2do piso y se Parete en baño de niñas 2do piso por lo que se le recuerda al Contratista avanzar en actividades ya que la Fecha de entrega es del 30-08-24.

3. se le solicita al contratista trabajar en horarios extendidos y dar cumplimiento al plan de Contingencia.

Firma: 
Jusp Interv

NKA

Fecha: 14-08-24.

Nota: se observa muro posterior con

dilatación a lo que se solicita

visita de estructurales para avalar el daño y posible solución así mismo los tiempos requeridos para realizar la subsanación.

Nota: en la revisión del baño de primaria.

entregado se observa el mal uso del mismo dado que al levantar los tapas de inspección se observa papel de balla y se observa tierra en los codos de los lavamanos. por lo que se le recomienda que el agua del balde del uso de traperos. no se deposite en lavamanos así como el papel no lo boten en el inodoro.

Nota: El colegio y la supervisión aprueba las llaves de girar (Perro) en baño de prescolar.

Firma: 
Jusp Interv

Fecha: 15-08-24.

Lugar: Suburbio

Personal: 2 oficiales, 2 auxiliares + 2 Enchepadores.

Actividad: Enchape en baños de niñas y Pulido de Meson en baños de niñas, así mismo se realiza instalación de llaves de grifería en lavamanos y arreglos de tubería en baño de primaria.

observación:

1. se observa avance en la batería sanitaria del 2do piso ya que se evidencia enchape en baño de niñas y instalación de enchape en baño de niñas.

2. se realiza arreglos en baño de prescolar entregado debido a que presentó daños en la grifería del

NKA


lavamanos y se procedió al cambio, así mismo se realizó anillo en la tubería de conexión entre lavamanos y tubería.

3. Se realiza revisión de caja de inspección y se observa que están llenas de papel x lo que se viene presentando una obstrucción.

4. Se realiza sondeo en tubería sanitaria para solucionar la obstrucción que se viene presentando.

5. Se le recuerda al contratista la fecha de entrega del 30-08-24. del área intervenida.

6. Se realiza la visita por parte del estructural del contratista quien realiza la evaluación del muro posterior del baño de prescolar que presenta dilatación en bracha y quien manifiesta pasar la propuesta de la Subsanación para ser evaluada por la interventoría. así mismo refiere que no tiene ninguna afectación o daño estructural.

Firma: 
insp. interu

Fecha: 21-08-24

Clima: soleado

Persona: 2 oficiales, 1 auxiliar.

Actividad: Embuquillado de Mesones y Encapote de muro.

Observación:

durante recorrido de obra se observa instalación completa de encapote de muro y pisos y se solicita avanzar en instalación de fpx lavamanos y grifería ya que se evidencia instalación de sanitarios, pintura en filos y muros.


* durante la entrega del baño de prescolar se observa que falta la realización del Aseo y realizar un Push de un orinal y retirar el exceso de material residual de pintura. que se evidencia así mismo al momento de realizar la entrega estaba llegando el agua.

NIB

Por lo que se le solicita al contratista realizar el Push, realizar el aseo y limpiar todo rastro de pintura para realizar la entrega el día de mañana del 22-08-24.

Así mismo se le informa que el atraso para la entrega del baño de prescolar es responsabilidad del contratista ya que el baño de prescolar #1 no se ha entregado aún.

* se le solicita avanzar en el anillo del muro de mampostería en el cambio de facheta. * se le recuerda que la fecha de entrega del área intervenida es 30-08-24.

Firma: 
insp. interu.

Fecha: 22-08-24.

Clima: soleado

Personal: 2 oficiales, 1 auxiliar.

Actividad: Instalación de lavamanos y grifería en baños del 2do piso.

Observación:

* se realiza la entrega del ~~aseo~~ del baño de prescolar del primer piso y queda pendiente la instalación de las rejillas debajo de lavamanos.

Así mismo se le solicita al contratista que el aseo es deficiente por lo que para los otros baños no se recibirá si el aseo no es óptimo para la entrega. así mismo el colegio recibió el baño y ya quedó en funcionamiento del colegio.

* se retiró la llave de lavamanos del baño de primaria entregado para realizar el cambio ya que el push no cloma se dejó fopón en tubería y lavamanos sin funcionar.

* lo recibido refiere que el día viernes a las 2 pm entrega baño de prescolar faltante para intervenir.

NIB

* Se le recuerda al contratista fecha de entrega, del 30-08-24.
Firma: ~~fff~~
usp interv.

Fecha: 28-08-24

Hora: 12:12 am.

Se inicia Cierre de obra., Con presencia de interventor Supervisión y obra.

* Se le solicita al contratista que la batería sanitaria del segundo 2024 se entregue el 30-08-24.

Fecha: 29-08-24.

Hora: 9:00 am.

Clima: soleado

Personal: 2 oficiales, 1 auxiliar.

Actividad: Instalación de enchape en baño de precolar observación: Se evidencia que en baños de 2do piso están

- terminados pendiente instalación de divisiones y
- Asco, así mismo se observa que en baños de precolar se avanza en la decoración, Paredes de
- Muros y autopiso. Se evidencia instalación de
- enchape de piso y está en boquilla y terminación de enchape.

* Se le recuerda al contratista la entrega del arco intervenido para el 31-08-24.

* Se le recuerda al contratista trabajar horarios extendidos para el cumplimiento en la Entrega del arco intervenido.

Fecha: 30-08-24.

Clima: soleado

Personal: 2 oficiales, 1 auxiliar

Actividad: Instalación de divisiones en acero inoxidable y
Pefas.
N/A instalación de aparos sanitarios baño precolar

observaciones: Se observa avance en la instalación de divisiones, Pefas y aparos sanitarios.
* Se le solicita al contratista ir realizando Asco en las opción que ya están intervenidos.
* Se le recuerda la entrega para el 31-08-24.

Firma: ~~fff~~
usp interv.

Fecha: 31-08-24.

Clima: soleado.

observación: Se realiza el recorrido del área intervenida y se evidencia la terminación de las actividades en su totalidad por lo que se recibe el área intervenida a satisfacción.

Firma: ~~fff~~
usp interv.

se realiza la entrega al colegio del espacio intervenido a satisfacción.

Firma: ~~fff~~
usp interv.