

Que esta acción no puede suceder nuevamente.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritos, la acción se realiza con el fin de no paralizar las actividades y aumentar el avance.

[Handwritten signature]

Fecha: 11/ Junio/ 2024

Personal en obra Por Parte del contratista

- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoría

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría

Maquinaria en obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Soleado

SISOMA



- N/A

Aspectos técnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de levante de muro, Continúa el armado de Plataforma, se retoman las excavaciones Para la instalación de la tubería eléctrica,

La interventoría le recuerda al contratista la importancia de la dotación como derecho del personal trabajador.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritos

Fecha: 12/ Junio / 2024

Personal en obra Por Parte del Contratista

- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de Obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoría

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría

Masquinaria en obra

- soleado, Nublado y durante la tarde lluvias fuertes

Estado del tiempo

- soleado, Nublado y durante la tarde lluvias fuertes

5150 MA

Gómez / 130 01023

Norma


- Charla SST

Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de levante de muro adovelado en el modelo 14, Continúa el armado de plataforma, Continúan las excavaciones para la instalación de tubería sanitaria.

Durante la jornada de la tarde se Presentó una Visita Por Parte de Uvedoria.

→ En la Obra se llevaron a cabo las actividades antes desentus



Fecha: 13/Junio/2024

Personal en Obra Por Parte del Contratista:

- Director de Obra
- Residente de obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de Obra no calificada

Personal en Obra Por Parte de Interventoría:

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría

Maquinaria en Obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

-Soleado



SISOMA

-N/A

Aspectos técnicos

-Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de Instalación de Capas de Inspección eléctrica, levante de muro, instalación de columnas metálicas, Fundida de viga en el modulo 2.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 14/Junio/2024

Personal en obra Por Parte del contratista

- Director de obra
- Residente de Interventoría
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoría

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría

Maquinaria en obra
 - Mini Cargador

Estado del tiempo
 - Soleado

SISOMA

- Charla SST


Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de levante de muro, Continúa el armado de Plataforma, excavaciones para tubería sanitaria, hidráulica y eléctrica, limpieza General del Proyecto.

Se evidencia Residuos tóxicos, Producto de las bolsas de Cemento depositadas en el lugar diferente al lugar destinado dentro del Proyecto Para los desechos tóxicos.

⇒ En la obra se realizaron las actividades antes descritas, y se tuvieron en cuenta las recomendaciones de intervención





Fecha: 15 / Junio / 2024

Personal en obra Por Parte del contratista

- Director de obra

- Residente de obra

- Comisión topográfica

- Profesional SST

- Mano de obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoría

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría

Maquinaria en obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Nublado

SI-SOMA

- Charla SST

Aspectos técnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de levante de muro, Continúa el armado de Plataforma, Reitero con el mini Cargador.

La Interventoría le recuerda al contratista la importancia del uso de EPP al momento de realizar labores de alto riesgo, como lo son trabajos en alturas,

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritos, Se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Interventoría

Alfonso J. Jarama

ZH

Fecha: 17 / Junio / 2024

Personal en Obra por parte del contratista

- Director de Obra
- Residente de obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoría

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría

Maquinaria en obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Soleado

SISOMA

- Charla SST, Charla social

Aspectos técnicos

Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de levante de muros adovelados, Continúa el armado de Plataforma y limpieza general en el lugar del Proyecto

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritos

[Firma]

Fecha: 18/Junio/2024

Personal en obra Por Parte del contratista

- Director de obra
- Residente de Obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria

- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en Obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Nublado, lluvia en la jornada de la tarde

SISOMA


- N/A

Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de levante de muros adobe, extensión de material con el mini Cargador, Continúa el armado de Plataforma.

Una vez más la Interventoria, debido a que ha evidenciado la falta de EPP en las actividades en altura, le recuerda al contratista que es vital el uso de EPP al momento de realizar cualquier actividad dentro del lugar del Proyecto.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas



Fecha: 19/Junio/2024

Personal en obra Por Parte del contratista

- Director de Obra
- Residente de obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoría

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría

Maquinaria en Obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Soleado, Nublado

SISOMA

- Charla SST, Charla social.

Aspectos técnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de levante de muro, fundida de vigas aéreas, excavaciones Para Instalación

de la tubería eléctrica, armado de formaleta Para fundida de vigas aéreas, visita técnica por parte del Director de Interventoría.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descriptas y se tuvieron en cuenta las recomendaciones por parte de interventoría

[Signature]

[Signature]

Fecha: 20 / Junio / 2024

Personal en Obra Por Parte del contratista

- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en Obra Por Parte de Interventoría

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría

Maquinaria en Obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Soleado

Sistema

- N/A

Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de levante de muros adobeado, Continúa la armado de Plataforma fundida de Vigas aéreas, excavación para la

Instalación de tubería eléctrica, incada de
Columnas metálicas

→ En la obra se realizaron las actividades
antes descriptas

[Signature]

[Signature]

Fecha: 21 / Junio / 2024

Personal en obra por parte del contratista:

- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoría

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría

Maquinaria en obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Nublado

Sistema



- charla SST

Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto

se realizaron actividades de levante de muro, extensión de material de relleno, incada de columnas metálicas, excavación e instalación de tuberías eléctricas y cajas de inspección eléctricas.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 22/Junio/2024

Personal en Obra Por Parte del Contratista

- Director de obra
- Presidente de obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoría

- Director de Interventoría
- Presidente de Interventoría

Maquinaria en obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Soleado



SISOMA

- N/A

Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de levante de muro, Continúa el armado de Plataforma, limpieza general en el lugar del Proyecto, excavación e instalación de tubería Sanitaria, Incada de Vigas metálicas

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 24 / Junio / 2024

Personal en obra por parte del contratista:

- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoría:

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría

Maquinaria en obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Nublado

SISOMA

- N/A

Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de levante de muro, figuredo, armado e instalación de Vigas aéreas, limpieza general en el lugar del Proyecto, excavación e instalación de tubería Sanitaria, Incada de Vigas metálicas, excavación para tubería eléctrica.

→ En la obra se realizaron las actividades antes desuñtas

[Signature]

[Signature]

Fecha: 25/Junio/2024

Personal en obra Por Parte del contratista

- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de Obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoría

- Director de Obra de Interventoría
- Presidente de Obra de Interventoría

Maquinaria en Obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Nublado

SISOMA

- N/A

Aspectos técnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de excavación para la tubería Sanitaria, Aterrazado, armado e instalación de Vigas aéreas, levante de muro, fundida de Vigas de amarre, Incrusta de Vigas metálicas.

Desde la Gestión ambiental Por Parte de Interventoría se solicita tener mejor orden con los desechos tóxicos Procedientes de las bolsas de cemento utilizadas.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas.

Fecha: 26/Junio/2024

Personal en obra Por parte del contratista

- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST

Personal en obra Por parte de Interventoría

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría

Maquinaria en obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Nublado

SISOMA

- N/A

Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de figurado, Corte, armado e instalación de Vigas Aereas, limpieza general en el lugar del Proyecto, Sobrecimiento en ladrillo, Pañete del sobrecimiento en mampostería, extensión del material de relleno, fundida de Cajas de Inspección eléctrica.

→ En la obra se realizaron las actividades antes
dixitas.

[Firma]

[Firma]

Fecha: 27/Junio/2024

Personal en obra Por Parte del contratista

- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por parte de Interventoría

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría

Comisión topográfica

Estado del tiempo

- Nublado

Maquinaria en obra

- Mini Cargador

SISTEMA

- Charla SST

Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de Corte, armado y figurado de hierro para vigas, armado de formaletes para vigas aéreas, limpieza general en el lugar del Proyecto, Incada de vigas metálicas, levante de muro, levante y Pañete en sobrecimiento en mampostería.

La Interventoría le recuerda al contratista el orden con los desechos tóxicos Procedientes de las bolsas de cemento utilizadas

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas, se tienen en cuenta las recomendaciones de interventoría

[Signature]

[Signature]

Fecha: 28/Junio/2024

Personal en obra por parte del contratista

- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoría

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría

Maquinaria en obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Soleado

SISOMA



- NA

Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades

de Corte, armado, figurado e instalación de hierro de vigas aéreas, levante de muros y sobrecimiento en mampostería, incada de columnas y vigas metálicas, limpieza general en el lugar del Proyecto, incada de vigas metálicas.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas.

Fecha: 29/ Junio / 2024

Personal en Obra Por Parte del contratista

- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de Obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoría

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría

Maquinaria en Obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Soleado

SISOMA

- N/A

Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de levante de muros y sobrecimiento en mampostería, Pañete de Sobrecimiento en mampostería, Incada de vigas metálicas, figurado, corte, armado e instalación de Vigas aéreas, fundida de vigas de amarre.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritos

[Firma]

[Firma]

Fecha: 2/Julio/2024

Personal en obra Por Parte del contratista

- Director de Obra
- Residente de obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoría

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría

Máquinaria en obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Soleado

SISOMA

- Charla sst, Charla social

Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de incada de vigas metálicas, levante de muros y sobrecimiento en mampostería. Limpieza general en el lugar del proyecto, Corte, armado, figurado e instalación de hierro para vigas aéreas.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 3/Julio/2024

Personal en obra por parte del Contratista

- Director de obra

- Residente de obra

- Comisión topográfica

- Profesional sst

- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoría

- Director de Interventoría

- Residente de Interventoría

Estado del tiempo

- Soleado

Maquinaria en Obra

- Mini Cargador



SISOMA

- N/A

Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de levante de muros y sobrecimiento en mampostería, limpieza general en el lugar del Proyecto; Corte, Armado, figurado e Instalación de hierro para Vigas aéreas, incada de vigas metálicas, excavación Para instalación de tubería eléctrica.

⇒ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha : 4/Julio/2024

Personal en obra por parte del contratista

- Director de Obra

- Presidente de Obra

- Comisión topográfica

- Profesional SST

- Mano de obra no calificada

Personal en Obra Por Parte de Interventoría

- Director de Interventoría
- Presidente de Interventoría

Maquinaria en Obra

- Mini Cargador

SISOMA

- Charla SST, Charla Social

Estado del tiempo

- Soleado

Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de armado de formaleta para fundida de Vigas aéreas, Corte, armado, figurado e instalación de Vigas aéreas, Incada de columnas metálicas, levante de muro y sobrecimiento en mampostería, Pánete de sobrecimiento en mampostería, limpieza General en el lugar del Proyecto.

Se continúa observando desorden con los desechos tóxicos, Procedientes de las bolsas de Cemento utilizadas.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritos

[Firma]

Fecha: 5/Julio/2024

Personal en obra Por Parte del Contratista

- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no Calificadas

Personal en obra Por Parte de Interventoria

- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Nublado

SISOMA

- N/A

Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de armado de encofrado, Para fundido de vigas aéreas, Fundida de vigas aéreas, Instalación de tubería eléctrica, Compactación manual, limpieza general en el lugar del Proyecto.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritos

[Firma]

[Firma]

Fecha: 6/Julio/2024

Personal en obra Por Parte del Contratista

- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de obra no Calificados

Personal en obra Por Parte de Interventoría

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría

Maquinaria en obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Soleado



Sistema

- Charla SST

Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de desarrollo de vigas aéreas, armado de formaleta para Plataforma, levante de muro, limpieza general en el lugar del proyecto.

⇒ En la obra se realizaron las actividades antes descritos

Fecha: 8/Julio / 2024

Personal en obra Por Parte del contratista

- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de Obra no Calificados

Personal en Obra for Parte de Interventoria

- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Magcinaria en obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Soleado

SISOMA

- Charla SST

Aspectos técnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de corte, armado y figurado de hierro, Incada de vigas metalicas, armado de formateas para vigas aerreas, limpieza General en el lugar del Proyecto

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

[Firma]

Fecha: 9/ Julio / 2024

Personal en obra Por Parte del contratista

- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoría

- Residente de obra de Interventoría
- Director de Interventoría

Maquinaria en obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Soleado

SISOMA

- N/A


Aspectos técnicos


- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de corte, armado y figurado de hierro, instalación de laminas de metaldeck, incada de vigas metalicas, limpieza general en el lugar del proyecto, desarmado y armado de Plataformas, incada de vigas y columnas metalicas.

Durante la jornada laboral ocurrió un accidente laboral por parte de un trabajador de mano de obra, el cual no quiso acudir a un centro de salud, la interventoría solicita realizar un

Seguimiento al accidente y hacer el debido reporte a la ARL.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas





Fecha: 10 / Julio / 2024

Personal en obra Por Parte del contratista

- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topográfica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoría

- Residente de obra de Interventoría

Maquinaria en obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Comisión topográfica
- Profesional SST

Sisoma

- Charla SST, Charla social, Charla ambiental

Aspecto técnico