

4. Se continua con la Estimación de la prevalencia de ciego, Dece y glaucoma.

01/08/2024. El presente día asisten un total de 6 los cuales corresponden a personal contratista y despididos personal administrativo, enfermeros y auxiliares. contratistas (8 personas)

Se efectuaron las siguientes actividades:

1. Se realizaron algunos casos 6° piso se cambiaron 1 universal por 200 series y se ingresaron 3 bases y 3

3 INTERRUPTORES SENCILLOS

2. SE MARQUILLAN Y TAPAN CAJAS DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN 6 PISO. CATERIA.

3. SE CONTINUA CON LA PERFORACIÓN APOLO RAZO Y SE EMPIEZA A TAPAR CON LAMINAS DE DRYWALL NUEVAS. *✓*

2/08/2024. EL PRESENTE DÍA ASISTE UN TOTAL DE 5 LOS CUALES CORRESPONDEN A PERSONAL CONTRATISTA (8) PERSONAL ADMINISTRATIVO, ELÉCTRICO Y AYUDANTES, SE EJECUTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. SE INSTALA LUMINARIAS TIPO ATENEA EN LA LACENA 6 PISO, TAMBIÉN SE CABIFA E INSTALA UN INTERRUPTOR SENCILLO.

2. EN LA ENTRADA DE LA CATERIA SE DEJA SALIDA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA, SE INSTALA SENSOR Y TAMBIÉN LUMINARIAS DE 20X30 CM.

(3. EN LA 8ª (SOMNO SUBESTACION) SE INSTALA BANDA PORTACABLE TIPO HALLA DE 10 CM PARA INSTALAR CABLEADO PARA CONEXIÓN FILTRO DE ARMÓNICOS. *✓*

03/08/2024. EL PRESENTE DÍA ASISTEN UN TOTAL DE 5 LOS CUALES CORRESPONDEN A PERSONAL ELÉCTRICO, ADMINISTRATIVO Y RESPECTIVO CONTRATISTA. (8)

SE EJECUTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. SE REMATA INSTALACIÓN EN LA COCINA

2. SE HACE ENTRADA EN TUBERÍA EN Ø 1" A CUPEO

ELECTRICO ADMINISTRATIVO 3 PISO.

* SE REALIZAN HUECOS EN CUBO PASILLO ADMINISTRATIVO. PRIMER PISO PARA REPARAR LINDO

5/08/24 EL PRESENTE DIA ASISTE UN TOTAL DE 6 LOS CUALES CORRESPONDEN A PERSONAL ELECTRICA AYUDANTES Y RESPECTIVOS CONTRATISTA. (8)

(8) SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. SE ATERIZAN BASE DEL FRANKIN CON ALAMBRO Y HASTA LA BANDERA EN LA CUBIERTA DEL CUARTO DE MAQUINAS 6° PISO

2. SE EMPIEZA A CABLEAR CIRCUITOS DEL AUDITORIO POR CABLETAS METALICAS.

06/08/2024 EL PRESENTE DIA ASISTEN UN TOTAL DE 6 LOS CUALES CORRESPONDE A PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL ELECTRICO, AYUDANTES Y RESPECTIVO PERSONAL CONTRATISTA (DRYWALL Y ELECTRICOS) (8 PERSONAS)

SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. SE TERMINA DE CABLEAR EL AUDITORIO HASTA DONDE SE PUEDE.

2. SE INSTALA TUBERIA ENT 1" PARA ALIMENTAR TABLERO EN 6° PISO, SE REBATEA Y PRESENTA TABLERO SEXTO PISO

07/08/24 El presente día asiste un total de 6 los cuales corresponden a personal contratista (8) respectivo personal administrativo.

Se ejecutan las siguientes actividades:

1. Se perfila cielo raso en 3 piso circulación administrativo. *✓*

08/08/24 El presente día asisten un total de 6 los cuales corresponden a personal eléctrico; ayudante y respectivos contratistas de Drywall y personal contratista eléctrico. (8)

Se ejecutan las siguientes actividades:

1. Se instala 4 luminarias emergencia 4 pasillos lab. 1º piso, 1 climatización, 1 grandes volúmenes 1 lab de fuerza, 3 piso, 2 laboratorio fuerza 3 piso, 1 climatización 3 piso.
2. Se prepara tablarzo en sótano para instalación de analizadores de RPD, se presenta analizador y se adelantan perfiles en barres de neutro y tierra.
3. Se retira material de Drywall y laminas de Superboard para disposición final. *✓*

10/08/24 El presente día, asisten un total de 6 los cuales corresponden a personal eléctrico, personal administrativo y respectivos contratistas (8 personas)

Se ejecutan las siguientes actividades:

- 20/ 1. SE REQUEREA PARA INSTALACION DE TUBERIA EN TABLERO DE CIRCUITOS DE 6 PISO.
2. SE ABREN HUECOS EN CIELO BAZO PARA LUMINARIAS EN PASILLOS ADM 3 PISO.
3. SE ORGANIZO PARA CAMBIO DE TABLETOS ELECTRICOS EN LOS PISOS EN LOS PISOS 1 Y 2 ADECUADO.

11/08/24 El presente dia, ASISTE UN TOTAL DE 3 PERSONAS los cuales CORRESPONDEN A PERSONAL DE ORYWA. LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR SON LAS SIGUIENTE:


1. INSTALACION DE LAMINAS EN CIELO BAZO DE 2 piso

12/08/24 El presente dia ASISTEN UN TOTAL DE 6 LOS CUALES CORRESPONDEN A PERSONAL CONTRATISTA, (8) ADMINISTRATIVO, ELECTRICO, AYUDANTES Y DEMAS. SE EJECUTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. SE INSTALAN 6 TAPAS TRAUQUELADAS PARA CAJAS RADWEL CON TOMACORRIENTES PARA SALIDAS DE ILUMINACION 6° PISO CUARTO DE MAQUINAS.
2. SE TROQUELAN TAPAS DE TABLERO EN SUBESTACION Y 4 PISO, CUARTO DE MAQUINAS NORTE Y SUR, PARA INSTALACION DE ANALIZADORES DE RED LOVATO.
3. SE REALIZAN TURNOS NOCTURNOS PARA CAMBIO DE TABLEROS Y ALIMENTADORES EN CUARTO ELECTRICO

LABORATORIOS


4. SE TAPA CIELO RAZO 2 PISO ADM. CIRCULACIONES

NOTA: SE NOS NOTIFICA QUE EN EL TRANSURSO DE LA SEMANA DESDE EL 12 HASTA EL 16 NO SE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES. EN LABORATORIO, BAÑOS 2 PISO Y BAÑOS 3 PISO POR RESPECTIVO EVENTO REALIZADO. 

13/08/2024 EN EL PRESENTE DIA, ASISTEN UN TOTAL DE 6 LOS CUALES CORRESPONDEN A PERSONAL ELECTRICO, AYUDANTE, ADMINISTRATIVO Y RESPECTIVO CONTRATISTA. (B)

SE EJECUTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. SE INSTALA 3 TAPAS TROQUELES PARA CAJAS RADWELL CON TOMACORRIENTE PARA SALIDAS DE ILUMINACION 6 PISO CUARTO DE MAQUINAS.
2. SE INSTALA 4 ANALIZADORES EN CUARTO DE MAQUINAS NORTE Y SUR QUIMICA, 4 UNIDADES, SOLO INSTALADA EN PUERTAS FALTA CABLEADO Y CONEXIÓN
3. SE TRABAJA EN LA NOCHE PARA CAMBIO DE TABLETOS Y ALIMENTADORES EN CUARTOS ELECTRICOS LABORATORIO.
4. SE COMIENZA A MALLAR CIELO RAZO EN RADWALL 1 PISO ADMO.

NOTA: SE CONTINUA SIN TRABAJAR EN AUDITORIO, BAÑOS Y BAÑOS DE 2 PISO, ISTO POR EVENTO REALIZADO POR PARTE DEL INSTITUTO. 

14/08/24 El presente día, asisten un total de 6 los cuales corresponden a personal eléctrico personal contratista (8) y respectivo personal administrativo.

SE EJECUTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. Instalación tubería $\varnothing 1"$ y $3/4"$ para tablero monofásico 6 piso, se cablearon salidas de luminarias y emergencia a tablero instalado LUMINARIA DE EMERGENCIA, SE INSTALARON TAPAS TROQUELADAS EN CAJAS RAOWELL (DIVERSOS TOMACORRIENTES)
2. SE MIDEN ALIMENTADORES PARCIALES RETIRADOS TABLEROS LABORATORIOS P1, PISO 2, PISO 3.

NOTA: SE SIGUE SIN INGRESAR A LAS INSTALACIONES DE BAÑOS 3 Y 2 PISO Y RESPECTIVO (AUDITORIO) POR EVENTO REALIZADO, POR PARTE DE EL INM

15/08/24 El presente día, asisten un total de 6 los cuales corresponden a personal contratistas, (8) personal administrativo, electricos, ayudantes y demás. LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SON LAS SIGUIENTES:

1. SE INSTALA LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN LAB. QUIMICA
2. SE INSTALA LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN EL SOTANO EN LA SUBESTACION, CUARTO, PANTA, CUARTO TABLERO EN EL SOTANO, ALMACEN QUIMICA.
3. SE INSTALA SENSOR DE MOVIMIENTO EN EL SOTANO PARA CONTROLAR 1 LUMINARIA HERMETICA EN SOTANO SUR

4. SE ACENTA INSTALACIÓN ANALIZADORES SOTANO ✓

16/08/24 El presente día asisten un total de 6 los cuales corresponden a personal eléctrico, CONTRATISTA(B) OBRA CIVIL, AYUDANTES, ADMINISTRATIVO Y DEMÁS.

SE EJECUTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. SE MIDE SE CORTA Y CABEA ALIMENTADOR MONOFÁSICO PARA TABLERO DE CIRCUITOS EN 6º PISO.

2. SE INSTALA RIEL ENERGÍA PARA INSTALACIÓN DE ANALIZADORES EN TABLEROS DE SOTANO Y 4 PISO DE MÁQUINAS SUBVINO.

3. SE INSTALA UN INTERRUPTOR BAJO LAB. MUJERES PISO 1.

4. SE INSTALA TAPA CUBIERTA EN CLIMATIZACIÓN PISO 1.

5. SE PEINAN TABLEROS 4 Y 5 PISO LABORATORIO DE NOCHE.

6. SE DESMONTA CIELO RAZO DE COCINA PARA SER INTERVENIDA POR PERSONAL OBRA CIVIL. ✓

7/08/2024 El presente día asisten un total de 6 los cuales corresponden a personal eléctrico, personal ADMINISTRATIVO, CONTRATISTA DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICOS, AYUDANTES Y DEMÁS.

SE EJECUTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. SE REALIZAN HUECOS EN DRYWALL PASILLOS PISO PISO 2, ADMINISTRATIVO SE DERIVAN DESPUÉS PISO 2 Y PISO 3 PARA BARRA

2. SE DESMONTAN 5 LUMINARIAS DE 120x30 CAFETERIA
3. SE TAPAN CIELO BAZO CAFETERIA CON PERALERIA Y TORDO.
4. SE MAELLA CORREDORE PISO 1 ADO.
5. SE DESMONTAN E INSTALAN TABLERO ELECTRICOS PISO 1 y PISO 2 ADO PROVISIONALES
6. SE TRABAJA EN UPS SOTANO. *g*

18/08/2024 El presente día asisten un total de 6 los cuales corresponden a personal electrico, CONTRATISTA; ADMINISTRATIVO Y DEMAS.

SE EJECUTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. SE CONTINUA REALIZANDO ACTIVIDADES EN UPS SOTANO. *g*

19/08/2024 El presente día asisten un total de, 6 Los cuales corresponden a personal ADMINISTRATIVO CONTRATISTAS Y DEMAS. SE EJECUTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. SE CONTINUA REALIZANDO ACTIVIDADES UPS SOTANO
2. SE REALIZA VERIFICACION DE CIRCUITOS TABLEROS CUERPOS ELECTRICOS PISO 1, 2 Y 3 ADO.
3. SE DESMONTAN CIRCUITOS EXISTENTES CAFETERIA y PISO 1 y TUBERIA PUC Ø 3/4.
4. SE HACE CAMBIO DE CIRCUITOS PROVISIONALES A DEFINITIVOS EN LA AREA DIRECCION, OFICINA, RECEPCION Y SALA DE JUNTAS 2 PISO
5. SE MAELLA PASILLO 1 PISO ADMINISTRATIVO *g*

20/08/2024 El presente día asisten un total de 6 los cuales corresponden a personal administrativo operativo y respectivos contratistas. (8)

Se ejecutan las siguientes actividades:

1. Se instala luminarias de emergencia cuarto de residuos peligrosos sótano.
2. Se instala luminaria de emergencia cuarto de combustible con su salida de tubería ent $\varnothing$ 3/4.
3. Sótano norte se encadena alimentación para sala descanso escalera sótano 1° piso con tubería y sensor.
4. Se instala luminarias de emergencia en laboratorio de viscosidad.
5. Se rebanan tableros 1 piso y 2 piso en laboratorio.

21/08/24. El presente día asisten un total de 6 los cuales corresponden a personal administrativo, contratista y respectivo personal operativo.

Se ejecutan las siguientes actividades:

1. Se instala dos sensores de movimiento y balas descanso en punto fijo norte.
2. Se ingresa a baño 3 piso se comienza a desinstalar luminarias y circuitos existentes.
3. Se realiza escotilla en superboard para prolongación tubería 2" $\varnothing$ 3/4 y 1 para salidas de iluminación.
4. Se continúa con rebane de tableros laboratorios.
5. Se cambia alimentador ppa en 5° piso hasta sótano.

22/08/24 El presente día asisten un total de 6 los cuales corresponden a personal eléctrico, operativos, administrativos y respectivos contratistas (8 personas)
Se ejecutan las siguientes actividades:

1. Se continua en BATO 3 piso instalando tubería ent $\varnothing$ 1" y 3/4 para salidas de iluminación
2. Se cambia alimentador tablero 2 piso administración hasta sótano
3. Se adelanta instalación para analizadores en el sótano.
4. Se continua con resane de tableros eléctricos en laboratorio

23/08/24 El presente día asisten un total de 6 los cuales corresponden a personal eléctrico, operativo administrativo, y respectivos contratistas.

Se ejecutan las siguientes actividades:

1. Se continua en Batos 3 piso instalando tubería ent $\varnothing$ 3/4 para salidas de iluminación, se realizan 2 huecos en laboratorio para instalación y también para instalar 4 luminarias arena
2. Se resana otro bato pasillo

24/08/24 El presente día asisten un total de 6 los cuales corresponden a personal eléctrico, administrativo, personal contratista externo (8) y respectivo personal operativo civil.

SE EJECUTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. SE CAMBIA TABLERO CUARTO ELECTRICO 3 PISO ADMO.
2. EN EL AUDITORIO SE ADENTAN INSTALACION PARA SALIDAS ELECTRICAS CON TUBERIA ENT Y CAJAS PADM 5800
3. SE MACILLAN PASILLOS ADMINISTRATIVOS Y TAMBIEN SE COMIENZAN A LIJAR 1 PISO.
4. SE LE DA PRIMERA MANO DE PINTURA A EL PASILLO PRIMER PISO ADMINISTRATIVO.
5. SE INSTALAN 5 LUMINARIAS EN TECHO. ✓

25/08/24 EL PRESENTE DIA ASISTEN UN TOTAL DE 6 LOS CUALES CORRESPONDEN A PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL OPERATIVO Y RESPECTIVO PERSONAL CONTRATISTA. (7)

SE EJECUTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. SE INSTALAN 13 LUMINARIAS EN EL AUDITORIO.
2. SE PINTAN CIELO RAZO 1° PISO ADMINISTRATIVO
3. SE LIA CIELO RAZO 2 PISO Y SE LE DA LA PRIMERA MANO DE PINTURA.
4. EN LA COCINA 1 PISO SE INDEPENDIZAN LUMINARIAS CON UN INTERRUPTOR DOBLE SE CABLEAN Y CONECTAN
5. EN EL SOTANO, EN CUARTO DE TABLEROS DE DISTRIBUCION SE INSTALAN 3 CIRCUITOS EN TABLEROS N° 3. ✓

26/08/2024 EL PRESENTE DIA ASISTEN UN TOTAL DE 6 LOS CUALES CORRESPONDEN A PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL ELECTRICO Y RESPECTIVO PERSONAL CONTRATISTA. Y RESPECTIVO PERSONAL OPERATIVO.

PERSONAL CONTRATISTA 7 PERSONAS

SE EJECUTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. SE Prolonga tubería de $\phi 1\frac{1}{2}$ " en Baños 3 piso hacia Cuarto Electrico Administrativo.

2. SE INICIA EN EL CABLEADO DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Baños Hall 3 PISO, SE COMIENZA A

3. SE CONTINUA APLANTANDO INSTALACION DE ET

4. EN LA NOCHE SE CAMBIA ALIMENTADOR DE TABLERO 1º piso ADMINISTRATIVO. *gll*

27/08/24 EL PRESENTE DIA ASISTEN UN TOTAL DE 6 (SEIS) LOS CUALES CORRESPONDEN A PERSONAL ELECTRICO, ADMINISTRATIVO Y RESPECTIVO PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA. (7 personas).

SE EJECUTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. SE TERMINAN DE CABLEAR SALIDAS ELECTRICAS EN Baños 3 PISO ADMINISTRATIVO.

2. SE INSTALA BARRA EN EL Baño 6º PISO MUJERES CAFETERIA.

3. SE PARAN ACTIVIDADES A LAS 2:30 PM YA QUE ASISTA UN VISITA POR PARTE DE MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y EL TURNO DE LA NOCHE EL CUAL SE EJECUTAN ACTIVIDADES, LAS CUALES NO SE LO DEJO INICIAR A LABORAR POR TEMA DE VISITA DE MINISTRO.

4. SE MIDE Y SE CORTA ALIMENTADOR PARA TABLERO electrico 3 PISO ADMINISTRATIVO. *gll*

28/08/2024 El presente día asisten un total de 10 personas, los cuales corresponden a personal administrativo, oficial eléctrico y respectivos contratistas.

(F) Se ejecutan las siguientes actividades:

1. Se terminan de derivar enchufetados para salidas eléctricas de salas en Bando 3 piso con instalación de driver se realizan huecos para instalación de salas y luminarias atenta.
2. Se pinta tablero 3 piso administrativo.
3. Se entra material aprovechable PUC en carton.
4. Se retiran tuberías halógenas.
5. Se entra tablero sótano y se instala tablero provisionalmente.

29/08/2024 El presente día, asisten un total de 10 personas, los cuales corresponden a personal administrativo, operativo y respectivos contratistas.

Se ejecutan actividades:

1. Se marcan salidas de iluminación Bando 3 piso y Hall.
2. Se alistan luminarias atenta con guaya para Hall 3 piso Bando.
3. Se alista instalación para analizadores 4 piso Química Cuartos de Maquinas Sur.
4. Se prolonga tubería en $\varnothing 3/4$ y $1"$ para llegada a tablero eléctrico, sótano con cajas de paso y cableado.

30/08/2024 El presente día, asistieron un total de 5 personas correspondiente personal electrico y respectivo personal administrativo. Además de esto, asiste personal contratista de obra civil y respectivos electricos un total de (7) personas.

Las actividades a ejecutar son las siguientes:

1. Se instalan chazos armella con guaya para soporte de luminarias a tener hall en 3 piso baños.
2. Se adelanta instalación de cableado para circuitos y andadores.
3. Se hacen escotillas para luminarias hall baños.
4. Se tapan y resanan huecos de luminarias en hall con drywall.

31/08/24 El presente día, asisten un total de 5 personas los cuales corresponden a personal electrico y respectivo personal administrativo.

Además de esto asisten personal contratista de obra civil y respectivos electricos y un total de 7 personas.

Las actividades a ejecutar son las siguientes:

1. Se instala 8 barras de 24W en las cabinas auditorio con todo y huecos en laminas de super board.
2. Se conectan luminarias (19) faros en auditorio.

3. SE REPARAN HUECOS DE DRYWALL BARRAS Y HALL COO MACILLAS Y CINTA.
4. SE CAMBIAN ALIMENTADORES TABLERO ILUMINACIÓN 3 PISO OFICINAS HASTA EL SOTANO SE PINTAN CIRCUITOS
5. SE CAMBIAN ALIMENTADOR TABLERO DEL SOTANO SE INSTALAN CIRCUITOS