

LOGO DEL CONTRATISTA		INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15
				Versión	4
				Fecha	6/05/2022
Informe No	3	Periodo	1 ago	al	31 AGOSTO
Contrato de obra	N°SA-EDU-018-2024	Contratista	UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024		
Proyecto EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. ETAPA II. (MODULO VI)					
1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS					
					
Foto 1	CHARLAS DE SEGURIDAD	Foto 2	CHARLAS DE SEGURIDAD	Foto 3	CHARLAS A ELECTRICOS
					
Foto 4	ENTREGA DE EPP	Foto 5	CHARLAS DE SEGURIDAD BARRIO SANTA MARIA	Foto 6	PAUSAS ACTIVAS
					
Foto 7	ENTREGA DE VIVIENDA AL ALCALDE	Foto 8	VISITA DEL ALCALDE	Foto 9	CHARLAS DE SEGURIDAD BARRIO SANTO DOMINGO
					
Foto 10	FRAQUE PISOS DE SALA	Foto 11	INSPECCION DE EQUIPOS	Foto 12	INSPECCION DE VIVIENDA INTERVENIDA
1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS					
					
Foto 13	Material de cantera debidamente protegido	Foto 14	Recoleccion de RCD de Obra	Foto 15	RCD debidamente empacado
					
Foto 16	Aprovechamiento de RCD en casas de usuarios	Foto 17	Recoleccion de RCD	Foto 18	Recoleccion de RCD en diferentes frentes del proyecto
2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS					
2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL					
2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS					
No	Peligros Identificados	Nivel de Riesgo	Controles Aplicados		
	FISICO: Ruido generado por los equipos en funcionamiento	1	Capacitaciones de seguridad sobre prevención del riesgo por exposición a ruidos. Uso adecuado sobre los protectores auditivos		
	BIOMECÁNICO: Esfuerzos Manipulación de herramientas y materiales.	3	Capacitaciones de manejo de carga y posturas, epp adecuados para cada tarea		
	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Accidente de tránsito (accidentes por viajes de desplazamiento a los centros de trabajo)	2	Charla sobre autocuidado, inspecciones de seguridad y charlas de seguridad al personal.		
	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Público: Robos, Altrazos, Asaltos)	5	Capacitación sobre riesgo público (concientización del personal), Fomento del autocuidado.		
	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Accidente de Tránsito	2	Charla sobre autocuidado, inspecciones de seguridad y charlas de seguridad al personal.		
	QUÍMICO: Material Particulado polvos inorgánicos residuos de la construcción u obra	2	Uso de herramientas(gafas) para evitar residuos		
Riesgo promedio dentro de la obra		2,5			

LOGO DEL CONTRATISTA		INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15
				Versión	4
				Fecha	6/05/2022

Informe No	3	Periodo	1 ago	al	31 AGOSTO	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA II. (MODULO VI)
Contrato de obra	N°SA-EDU-018-2024		Contratista		UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024		

No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra				
1					
2					
3					
2.1.2 PERSONAL EN OBRA					

LOGO DEL CONTRATISTA				INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL												Formato	15	
																Versión	4	
																Fecha	6/05/2022	
Informe No	3	Periodo	1 ago	al	31 AGOSTO	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. ETAPA II. (MODULO VI)											
Contrato de obra		N°SA-EDU-018-2024		Contratista		UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024												
Numero de empleados al finalizar el periodo																		
EMPRESA																		
		jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25					
Armas y construcciones s.a.s		0	32	17														
Caher Representaciones s.a.s		0	10	20														
Ingeniería y construcciones tapias higuero s.a		0	9	16														
Cad Construcciones y proyectos sas		0	13	13														
Lv ingeniería desarrollo y soluciones		0	3	3														
Union temporal		0	6	4														
Elkin Rengon Higuala (Electrico)		0	3															
Zuleros		0	0	31														
Cooperativa Multiactiva efectivo		0	0	22														
Arkon		0	0	5														
GLOBAL SERVICE RA S.A.S		0	0	8														
		0	0															
Total empleados en el proyecto		25	76	139														
Total horas hombre de exposición		47																
Horas hombre acumulada		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47		
2.1.3. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO																		
Fecha		Tipo de actividad		Tema		No asistentes		Responsable										
2	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Trabajo en equipo		21		Coordinadora SST										
4	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Mantener bien durante el tra		16		Coordinadora SST										
6	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	La puntualidad en la obra		20		Coordinadora SST										
8	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Utilizar los Epp. es obligatorio		7		Coordinadora SST										
10	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Utilizar los Epp. es obligatorio		3		Coordinadora SST										
12	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Obligacion firmar los permisos de trabajo		21		Coordinadora SST										
14	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	La eliminacion en el area de trabajo		19		Coordinadora SST										
16	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Para que sirva el casco de seguridad		21		Coordinadora SST										
18	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	El mantenimiento de equipos de seguridad		21		Coordinadora SST										
20	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Prevencion de enfermedades en el trabajo		19		Coordinadora SST										
22	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Que es el capase		21		Coordinadora SST										
24	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Las guantes de seguridad porque son importantes		19		Coordinadora SST										
26	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	La falta de concentracion en el trabajo y la seguridad puede realizar cambios		12		Coordinadora SST										
28	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Concentramos en la seguridad		11		Coordinadora SST										
30	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Los riesgos del uso del celular en el trabajo		11		Coordinadora SST										
31	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Mantenimiento de residuos solidos		10		Coordinadora SST										
22	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Uso de accesorios de valor en obra		14		Coordinadora SST										
24	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Uso de proteccion respiratoria		14		Coordinadora SST										
26	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Proteccion de los ojos		10		Coordinadora SST										
28	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Lesiones musculoesqueleticos		16		Coordinadora SST										
29	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Residuos solidos		14		Coordinadora SST										
28	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Trabajo en equipo		17		Coordinadora SST										
29	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Auto cuidado		14		Coordinadora SST										
30	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Hidratacion		20		Coordinadora SST										
31	8	24	CHARLA DE SEGURIDAD (sdo Domingo)	Orden y aseo en obra		9		Coordinadora SST										
1	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	Mantener areas de viviendas limpas		7		Coordinadora SST										
2	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	Trabajo en equipo		7		Coordinadora SST										
4	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	Trabaja bien durante el tra		7		Coordinadora SST										
5	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	La puntualidad en la obra		6		Coordinadora SST										
6	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	Utilizar los Epp. es obligatorio		6		Coordinadora SST										
8	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	Obligacion firmar los permisos de trabajo		6		Coordinadora SST										
9	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	La eliminacion en el area de trabajo		6		Coordinadora SST										
10	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	Para que sirva el casco de seguridad		6		Coordinadora SST										
12	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	El mantenimiento de equipos de seguridad		6		Coordinadora SST										
14	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	Que es el capase		16		Coordinadora SST										
15	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	Prevencion de enfermedades en el trabajo		16		Coordinadora SST										
16	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	Las guantes de seguridad porque son importantes		16		Coordinadora SST										
18	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	La falta de concentracion en el trabajo y la seguridad puede realizar cambios		16		Coordinadora SST										
19	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	Concentramos en la seguridad		14		Coordinadora SST										
20	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	Los riesgos del uso del celular en el trabajo		10		Coordinadora SST										
21	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	Mantenimiento de residuos solidos		10		Coordinadora SST										
22	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	Uso de accesorios de valor en obra		14		Coordinadora SST										
24	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	Uso de proteccion respiratoria		14		Coordinadora SST										
26	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	Proteccion de los ojos		10		Coordinadora SST										
28	8	24	VILLA SAN PEDRO 1	Lesiones musculoesqueleticos		16		Coordinadora SST										
29	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Mantener areas de viviendas limpas		10		Coordinadora SST										
2	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Trabajo en equipo		10		Coordinadora SST										
3	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Mantener bien durante el tra		10		Coordinadora SST										
5	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	La puntualidad en la obra		12		Coordinadora SST										
6	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Utilizar los Epp. es obligatorio		10		Coordinadora SST										
8	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Obligacion firmar los permisos de trabajo		10		Coordinadora SST										
9	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	La eliminacion en el area de trabajo		10		Coordinadora SST										
10	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Para que sirva el casco de seguridad		10		Coordinadora SST										
12	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	El mantenimiento de equipos de seguridad		14		Coordinadora SST										
13	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Prevencion de enfermedades en el trabajo		14		Coordinadora SST										
14	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Que es el capase		11		Coordinadora SST										
15	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Las guantes de seguridad porque son importantes		13		Coordinadora SST										
16	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	La falta de concentracion en el trabajo y la seguridad puede realizar cambios		5		Coordinadora SST										
17	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Concentramos en la seguridad		14		Coordinadora SST										
20	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Los riesgos del uso del celular en el trabajo		14		Coordinadora SST										
21	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Mantenimiento de residuos solidos		11		Coordinadora SST										
22	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Uso de accesorios de valor en obra		14		Coordinadora SST										
23	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Uso de proteccion respiratoria		13		Coordinadora SST										
26	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Lesiones musculoesqueleticos		11		Coordinadora SST										
27	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Residuos solidos		11		Coordinadora SST										
28	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Trabajo en equipo		10		Coordinadora SST										
29	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Utilizar los Epp. es obligatorio		11		Coordinadora SST										
30	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Hidratacion		8		Coordinadora SST										
31	8	24	VILLA SAN PEDRO 2	Orden y aseo en obra		8		Coordinadora SST										
28	8	24	SAN LUIS	Trabajo en equipo		13		Coordinadora SST										
29	8	24	SAN LUIS	Auto cuidado		10		Coordinadora SST										
30	8	24	SAN LUIS	Hidratacion		10		Coordinadora SST										
31	8	24	SAN LUIS	Orden y aseo en obra		10		Coordinadora SST										
1	8	24	SANTA MARIA	La seguridad responsabilidad de todos		24		Coordinadora SST										
2	8	24	SANTA MARIA	Almacen de agua y su importancia		24		Coordinadora SST										
3	8	24	SANTA MARIA	Uso de botas		24		Coordinadora SST										
5	8	24	SANTA MARIA	Riesgo quimico		24		Coordinadora SST										
6	8	24	SANTA MARIA	Material particulado		24		Coordinadora SST										
6	8	24	SANTA MARIA	Material particulado		4		Coordinadora SST										
8	8	24	SANTA MARIA	Golpe de calor		26		Coordinadora SST										
8	8	24	SANTA MARIA	Golpe de calor		4		Coordinadora SST										
9	8	24	SANTA MARIA	Uso correcto de los epp		26		Coordinadora SST										
9	8	24	SANTA MARIA	Uso correcto de los epp		4		Coordinadora SST										
12	8	24	SANTA MARIA	Cuidado de manos		25		Coordinadora SST										
13	8	24	SANTA MARIA	Alfombra de energia		24		Coordinadora SST										
14	8	24	SANTA MARIA	Reporte actos y condiciones		24		Coordinadora SST										
15	8	24	SANTA MARIA	Levantamiento de cargas		24		Coordinadora SST										
16	8	24	SANTA MARIA	RCD		24		Coordinadora SST										
17	8	24	SANTA MARIA	Riesgo electrico		25		Coordinadora SST										
20	8	24	SANTA MARIA	Dice no a los actos inseguros		13		Coordinadora SST										
21	8	24	SANTA MARIA	Riesgo quimico		24		Coordinadora SST										
21	8	24	SANTA MARIA	Riesgo quimico		2		Coordinadora SST										
22	8	24	SANTA MARIA	Caidas al mismo nivel		25		Coordinadora SST										
22	8	24	SANTA MARIA	Caidas al mismo nivel		13		Coordinadora SST										
23	8	24	SANTA MARIA	Primeros auxilios		25		Coordinadora SST										
23	8	24	SANTA MARIA	Primeros auxilios		13		Coordinadora SST										
24	8	24	SANTA MARIA	Revison de herramientas de trabajo		26		Coordinadora SST										
24	8	24	SANTA MARIA	Revison de herramientas de trabajo		13		Coordinadora SST										
25	8	24	SANTA MARIA	Proteccion ocular		24		Coordinadora SST										
28	8	24	SANTA MARIA	Prevencion de lesiones		25		Coordinadora SST										
28	8	24	SANTA MARIA	Prevencion de lesiones		4		Coordinadora SST										
29	8	24	SANTA MARIA	Porque no al uso de codigo de colores		25		Coordinadora SST										
30	8	24	SANTA MARIA	Orden y aseo en obra		10		Coordinadora SST										
31	8	24	SANTA MARIA	Porque no al uso de codigo de colores		4		Coordinadora SST										
27	8	24	20 DE JULIO	Riesgo biologico al contacto de animales		9		Coordinadora SST										
28	8	24	20 DE JULIO	Prevencion de lesiones		9		Coordinadora SST										
29	8	24	20 DE JULIO	uso de herramientas		8		Coordinadora SST										
30	8	24	20 DE JULIO	Orden y aseo en obra		9		Coordinadora SST										
31	8	24	20 DE JULIO	Porque no al uso de codigo de colores		9		Coordinadora SST										
Promedio de asistencia						14												

LOGO DEL CONTRATISTA						INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15	
								Version	4	
								Fecha	6/05/2022	
Informe No	3	Periodo	1-ago	31 AGOSTO	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA II. (MODULO VI)				
Contrato de obra		N°SA-EDU-018-2024		UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024						
2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA										
Análisis de Seguridad en el Trabajo										
Fecha	Lugar	Descripción de la labor						Responsable		
1	8/24	SANTO DOMINGO	DETALLES, FRAGUE DE BAÑOS, INSTALACION DE ZOCALOS, INSTALACION DE CERAMICAS, ENCHAPE DE BANO Y ESTUCOS, PA						RESIDENTE	
1	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS						RESIDENTE	
2	8/24	SANTO DOMINGO	PANELE DE SALA, ENTE LOS PUERTAS, LUZ PASILLO Y PINTURA, ESTUCO Y PINTURA HABITACION, PANELE DE HABIT						RESIDENTE	
3	8/24	SANTO DOMINGO	CERAMICA DE COCINA, PANELE DE PAREDES, ADECUACION DE VANO DE PUERTA, PANELE EN ACROALUM, Y MARMOLINA, PLANTILLA D						RESIDENTE	
5	8/24	SANTO DOMINGO	ESTUCO VIVIENDAS, DEMOLICION PISO DEL AÑO Y SALA, INSTALACION DE CERAMICA, DETALLES VIVIENDAS EN						RESIDENTE	
5	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALCA SALA Y COCINA, CERAMICA ENTRADA DE CASA, ESTUCO DE COCINA Y BANO, DEMOLICION PISOS DE BANO Y CAMBIO						RESIDENTE	
6	8/24	SANTO DOMINGO	CONEXIONES REDES ELECTRICAS						RESIDENTE	
6	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA						RESIDENTE	
6	8/24	SANTO DOMINGO	DEMOLICION DE PISO Y PASILLO, DEMOLICION DE COCINA Y MESON, ESTUCO DE PAREDES Y MESON VANO DE PUERTO, DE HA						RESIDENTE	
8	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA						RESIDENTE	
8	8/24	SANTO DOMINGO	RESANE DE PAREDES, ESTUCO DE PAREDES DE SALA Y PASILLO, CAMBIO DE JUEGO SANITARIO, DEMOLICION DE PE						RESIDENTE	
9	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACION TUBERIA ELECTRICA						RESIDENTE	
9	8/24	SANTO DOMINGO	RESANE DE PAREDES, ARMADO DE MESON, ESTUCO DE SALA, PLANTILLA DE PASILLO, LUAR PAREDES, DETALLES DE BANO, B						RESIDENTE	
10	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA						RESIDENTE	
10	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACION DE CERAMICA SALA, PASILLO, COCINA, ESTUCO SALA Y COCINA, DEMOLICION DE MESON DE COCINA, PINTURA S						RESIDENTE	
12	8/24	SANTO DOMINGO	PLANTILLA DE SALA, DEMOLICION PISO DE COCINA, INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA, ESTUCO DE PAREDES Y PASILLO						RESIDENTE	
13	8/24	SANTO DOMINGO	RECOLECCION DE RISO, DEMOLICION DE PISOS, RESANE DE PAREDES, ESTUCO DE BANO, LUADA DE PARED						RESIDENTE	
14	8/24	SANTO DOMINGO	RESANE DE PAREDES, INSTALACION DE BAÑOS, DEMOLICION DE PASILLO, INVLACION DE TERRENO, ESTUCO DE PAREDES H						RESIDENTE	
15	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA, INSTALACION DE CERAMICA, MESON INSTALACION CERAMICA SALAY ZOCALOS, INSTAL						RESIDENTE	
16	8/24	SANTO DOMINGO	CERAMICA DE PASILLO, CERAMICA DE SALA, PANELE, ESTUCO Y PINTURA DE PASILLO, INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA						RESIDENTE	
17	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACION DE CERAMICA, INSTALACION DE SANITARIO LUADA DE PAREDES, ESTUCO DE LA HABITACION, DEMOLICION DE CO						RESIDENTE	
20	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACION DE CERAMICA COCINA, ZOCALOS PASILLO, PANELE DE MESON DE COCINA, ARMADO DE MESON, DEMOLICION						RESIDENTE	
21	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, ENCHAPE DE COCINA, ENCHAPE CERAMICA DE BANO, INSTALACION D						RESIDENTE	
22	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACION DE CERAMICA DE BANO, ARMADO DE MESON DE COCINA, INSTALACION DE CERAMICA DE SALA, INSTALACION D						RESIDENTE	
23	8/24	SANTO DOMINGO	PANELE CON ESTUCO, BARRA DE COCINA, PANELE DE PASILLO, INSTALACION CERAMICA DE BANO, INSTALACION ENTRADA D						RESIDENTE	
24	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACION DE CERAMICA DE SALA Y BARRA DE COCINA, INSTALACION DE REDES ELECTRICA, INSTALACION DE CERAMICA Y						RESIDENTE	
26	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACION DE CERAMICA DE SALA, DEMOLICION PISOS DE BANO, INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, INSTALACION DE A						RESIDENTE	
27	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACION DE ENCHAPE COCINA Y SALA, ARREGLO DE BARRA DE COCINA, PINTURA DE SALA Y PASILLO, INSTALACION DE S						RESIDENTE	
28	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, INSTALACION DE CERAMICA COCINA, ENCHAPE COCINA Y SALA, DEMOLICION DE MUR						RESIDENTE	
29	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACION DE SANITARIO, PANELE DE MURO DE BANO, ESTUCO DEMOLICION PISOS DE SALA, INSTALACION DE TUBERIA E						RESIDENTE	
30	8/24	SANTO DOMINGO	INSTALACION DE CERAMICA COCINA, RELLENO DE SALA, PINTURA EN SALA, PANELE EN ACROALUM, Y MARMOLINA, PLANTILLA D						RESIDENTE	
31	8/24	SANTO DOMINGO	DEMOLICION BANO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, INSTALACION DE CERAMICA BANO, ESTUCO SALA Y HABITACION, INSTALACION						RESIDENTE	
1	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	ENCHAPE DE PISO DE BANO, ENCHAPE SALA ZOCALOS, VISITA APERTURA						RESIDENTE	
2	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	PAREDES DE BANO, CERAMICA, ENCHAPE PISO Y SALA, INSTALACION DE CERAMICA, DEMOLICION PISO Y BANO						RESIDENTE	
3	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	PANELE DE BANO, ENCHAPE MURO DE COCINA						RESIDENTE	
5	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	INSTALACION DE CERAMICA DE SALA, RESANE DE PAREDES COCINA, CERAMICA DE BANO, RECOLECCION DE RESIDUOS, INST						RESIDENTE	
6	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	INSTALACION DE ZOCALOS Y CERAMICAS SALA, RESANE DE PARED DE SALA, PANELE DE PARED PASILLO, INSTALAC						RESIDENTE	
7	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	INSTALACION DE PUERTA HABITACION, INSTALACION DE CERAMICA COCINA, PANELE DE PASILLO, INSTALACION DE TUBERIA E						RESIDENTE	
8	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	DEMOLICION PISO DE SALA, DEMOLICION DE MURO COCINA, PLANTILLA ALCOBA, DEMOLICION DE MESON, COCINA, INSTALAC						RESIDENTE	
9	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	PANELE DE MURO, ENCHAPE DE PISO DE SALA, INSTALACION, INSTALACION DE CERAMICA DE COCINA, DEMOLICION DE MESO						RESIDENTE	
10	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	INSTALACION DE MESON DE COCINA, INSTALACION DE ACE DE BANO, INSTALACION CERAMICA DE SALA, INSTALAC						RESIDENTE	
12	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	INSTALACION DE PUERTA DE ALCOBA, PANELE PARED DE BANO, INSTALACION CERAMICA SALA, INSTALACION DE MESON DE						RESIDENTE	
13	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, INSTALACION DE CERAMICA DE COCINA, ARMADO DE VANO DE CUARTO, LUADO DE PA						RESIDENTE	
14	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	INSTALACION DE CERAMICA SALA, INSTALACION DE CERAMICA COCINA,FRAGUE DE CERAMICA, INSTALACION DE TUBERIA ELEC						RESIDENTE	
15	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	DEMOLICION MESON DE COCINA, DEMOLICION VANO DE BANO, RETIRO DE ACCESORIOS DE BAÑOS VIEJOS, PANELE DE PARE						RESIDENTE	
16	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	ENCHAPE DE CERAMICA, ZOCALOS DE BARRA DE COCINA, INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, PANELE DE SALA						RESIDENTE	
18	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	PANELE DE PARED SALA Y PASILLO, INSTALACION DE ACCESORIOS DE BANO, INSTALACION TUBERIA,INSTALACION DE CERAM						RESIDENTE	
20	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	DEMOLICION PISO DE BANO, INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, PANELE DE SALA Y CUARTO, PINTURA SALA Y PASILLO,						RESIDENTE	
21	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, PLANTILLA DE SALA, DEMOLICION DE CUARTO, RESANE DE PARED DE SALA, INSTALAC						RESIDENTE	
22	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	DEMOLICION DE PISOS Y COCINA, DEMOLICION PISO DE BANO,INSTALACION ELECTRICA, DESMONTAJE DE BANO, DEMOLICION D						RESIDENTE	
23	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	DEMOLICION DE PASILLO, INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, INSTALACION DE CERAMICA DE BANO, DEMOLICION DE CO						RESIDENTE	
24	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	DEMOLICION PISOS DE BANO, DESMONTAJE DE SANITARIO, INSTALACION TUBERESS SANITARIO, INSTALACION REDES ELECTRIC						RESIDENTE	
26	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	INSTALACION DE CERAMICA DE BANO, DEMOLICION DE PASILLO, PLANTILLA DE SALA, INSTALACION TUBERIA ELECTRICA, DEM						RESIDENTE	
27	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	ARMADO DE MESON DE COCINA, INSTALACION CERAMICA DE SALA Y COCINA, INSTALACION CERAMICA DE SALA Y COCINA, IN						RESIDENTE	
28	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	INSTALACION CERAMICA PISO DE COCINA PANELE DE PARED SALAY COCINA FRAGUE DE CERAMICA DE SALA, INSTALACION 1						RESIDENTE	
29	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	INSTALACION CERAMICA DE COCINA PANELE DE COCINA, INSTALACION DE CERAMICA DE BANO, INSTALACION DE						RESIDENTE	
30	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	INSTALACION DE CERAMICA PARED DE COCINA, INSTALACION TUBERIA ELECTRICAL, PANELE DE COCINA						RESIDENTE	
31	8/24	VILLA SAN PEDRO 1	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, INSTALACION DE CERAMICA MESON DE COCINA, ESCALIFICACION PARED DE COCINA 2						RESIDENTE	
1	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	DEMOLICION SALA, COCINA MESON, PISOS DE BANO, DEMOLICION DE PUNTOS SANITARIOS Y RECONSTRUCCION						RESIDENTE	
2	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	FUNDADA VIGA DE CEMENTO, LEVANTE DE BANO, PANELE PASILLOS, PANELE SALA Y COCINA, PLANTILLA DE SALA Y DEMOLIC						RESIDENTE	
3	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	LEVANTE DE BANO, RESANE DE PAREDES DE SALA, PLANTILLA DEMOLICION PISO DE BANO, PLANTILLA PASILLO						RESIDENTE	
5	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	LEVANTE DE MESON, ESTUCO DE PAREDES, PANELE ENTRADA HABITACION, TERMINACION DE PLANTILLA, LEVANTE PARA PU						RESIDENTE	
6	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	INSTALACION DE CERAMICAS, SALA Y COCINA, PANELE CUARTOS PLANTILLA DE SALA, INSTALACION DE ZOCALOS						RESIDENTE	
8	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	INSTALACION DE PISOS DE SALA Y COCINA, DESMONTAJE DE MESON DE COCINA, INSTALACION DE TUBERIA ELEC						RESIDENTE	
9	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	DEMOLICION DE SALA COMEDOR, Y COCINA, PANELE DE PARED DE SALA, ARMADO DE MESON DE COCINA						RESIDENTE	
10	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	PANELE PAREDES DE SALA, CORTE DE PUERTAS, CERAMICAS DE MESON DE COCINA, INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA						RESIDENTE	
12	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	INSTALACION DE CERAMICA PISOS DE SALA, ENCHAPE DE COCINA, INSTALACION DE PUERTA DE BANO, INSTALACION DE JUEG						RESIDENTE	
13	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	DEMOLICION DE PISOS DE SALA, ESCALIFICACION PAREDES DE COCINA, PANTILLA DE SALA, INSTALACION DE TUBERIA ELEC						RESIDENTE	
14	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	MARCO DE COCINA, PANELE PAREDES DE SALA, ESCALIFAR DE PAREDES DE COCINA, DEMOLICION PAREDES DE PASILLO, B						RESIDENTE	
15	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	ESTUCO DE PAREDES DE COCINA, PLANTILLA PISO DE BANO, PANELE PAREDES DE SALA, INSTALACION DE REDES ELECTRIC						RESIDENTE	
16	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	PANELE DE PASILLO, INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, DEMOLICION DE CERAMICA VIEJA, INSTACION DE MESOR COC						RESIDENTE	
17	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	INSTALACION DE CERAMICA DE SALA, INSTALACION DE PAREDES, INSTALACION DE COMBO SANITARIO, INSTALACION DE TUBERIA E						RESIDENTE	
20	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	INSTALACION DE CERAMICA DE SALA, INSTALACION CERAMICA MESON COCINA, INSTALACION CERAMICA DE BANO, PANELE D						RESIDENTE	
21	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	INSTALACION CERAMICA DE COCINA, INSTALACION CERAMICA PISO DE SALA, ESTUCO EN PAREDES, INSTALACION TUBERIA EL						RESIDENTE	
22	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	INSTALACION PEGA DE ZOCALOS, MESON DE COCINA, INSTALACION CERAMICA EN COCINA, INSTALACION TUBERIA ELECTRIC						RESIDENTE	
23	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	DETALLES DE ESTUCO EN SALA, INSTALACION PUERTA DE BANO, INSTALACION COMBO SANITARIO,INSTALACION DE TUBERIA E						RESIDENTE	
24	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, PANELE DE PARED, INSTALACION PISOS DE BANO, INSTALACION DE CERAMICA DE LAV						RESIDENTE	
26	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	LEVANTE DE MURO DE PUERTA,INSTALACION LAVAPLATOS, REFRAGUE DE BANO,ENBOQUILLADA DE PISO, INSTALACION CER						RESIDENTE	
27	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, PANELE DE PARED,INSTALACION PISOS DE BANO,INSTALACION DE CERAMICA DE LAV						RESIDENTE	
28	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	LEVANTE DE MURO DE PUERTA, INSTALACION LAVAPLATOS, REFRAGUE DE BANO, ENBOQUILLADA DE PISO, INSTALACION CER						RESIDENTE	
29	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	INSTALACION DE COMBO SANITARIO, PINTURA SALA Y COCINA, DEMOLICION DE PISOS COCINA, ARMADO DE MESON,						RESIDENTE	
30	8/24	VILLA SAN PEDRO 2	PINTURA DE COCINA, INSTALACION ENCHAPE DE COCINA, INSTALACION FILOS, INSTALACION CERAMICA SALA, INSTALACION Y						RESIDENTE	
28	8/24	SAN PEDRO 2	DEMOLICION PISOS DE SALA, DEMOLICION DE BANO, DEMOLICION DE MESON DE COCINA, ESCALIFICAR PAREDES						RESIDENTE	
29	8/24	SAN LUIS	DEMOLICION PISOS DE COCINA, PISOS DE BAÑOS, DEMOLICION DE MESON DE COCINA, ESCALIFICAR PAREDES DE PASILLO						RESIDENTE	
30	8/24	SAN LUIS	DEMOLICION DE MESON EXISTENTE, PLANTILLA DE SALA PASILLO, DEMOLICION PISOS DE BAÑOS						RESIDENTE	
31	8/24	SAN LUIS	INSTALACION DE CERAMICA PISOS, INSTALACION DE MESON COCINA, PANELE DE SALA Y COCINA, RECOLECCION DE RESIDUO						RESIDENTE	
1	8/24	SANTA MARIA	PANELE DE BANO, COMBO DE GRIFERIA DE BANO, CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
2	8/24	SANTA MARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA, MANUA Y MARCO						RESIDENTE	
3	8/24	SANTA MARIA	PUNTO SANITARIO, ENCHAPE PISO, SONDEO Y LIMPIEZA SANITARIO						RESIDENTE	
5	8/24	SANTA MARIA	DEMOLICION DE ENCHAPE VIEJO Y RETIRO DE MATERIALES						RESIDENTE	
6	8/24	SANTA MARIA	PANELE, RETIRO DE ENCHAPE VIEJO, DOMOLICION DE PISOS						RESIDENTE	
8	8/24	SANTA MARIA	ENCHAPE DE PISOS Y BAÑOS						RESIDENTE	
9	8/24	SANTA MARIA	SONDEO Y LIMPIEZA DE SANITARIOS, INSTALACION DE UN METALICO						RESIDENTE	
10	8/24	SANTA MARIA	DEMOLICION DE MESON DE COCINA, INSTALACION DE LAVA LOSA						RESIDENTE	
12	8/24	SANTA MARIA	PUNTO DE AGUA POTABLE, EXCAVACION MANUAL, RETIRO TUBERIA Y PANELE						RESIDENTE	
13	8/24	SANTA MARIA	DESMONTAJE DE APARATO SANITARIO, LAVAMANOS, ENCHAPE DE MUROS DEL BANO						RESIDENTE	
14	8/24	SANTA MARIA	ESCALIFICACION DE PANELE, RETIRO DE MATERIAL FILOS, RETIRO DE LAVAPLATOS						RESIDENTE	
15	8/24	SANTA MARIA	ENCHAPE DE PISOS, INSTALACION DE PISO ANTIADHESIVANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTROS DE BANO,						RESIDENTE	
16	8/24	SANTA MARIA	DESMONTAJE DE PUERTOS DE BAÑOS, INSTALACION DE SIENLA EN VENTANAS, INSTALACION DE: TABLERO Y CIRCUITOS						RESIDENTE	
20	8/24	SANTA MARIA	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, INSTALACION DE CERAMICA COCINA,FRAGUE DE CERAMICA, INSTALACION DE TUBERIA E						RESIDENTE	
21	8/24	SANTA MARIA	ZOCALO EN BALDOZA, ENCHAPE DE PISO Y PASILLOS,DEMOLICION DE PANELE						RESIDENTE	
22	8/24	SANTA MARIA	INSTALACION DE SANITARIO, PISO ANTIADHESIVO, SUMINISTRO TUBERIA AGUA POTAB						RESIDENTE	
23	8/24	SANTA MARIA	SUMINISTRO Y RETIRO DE MATERIAL, INSTALACION DE CERAMICA COCINA, INSTALACION TUBERIA M						RESIDENTE	
24	8/24	SANTA MARIA	INSTALACION TUBERIA MT, PUNTOS DE CORRIENTE, TOMAS PUNTOS DE FOCOS						RESIDENTE	
25	8/24	SANTA MARIA	INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
26	8/24	SANTA MARIA	INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
27	8/24	SANTA MARIA	INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
28	8/24	SANTA MARIA	INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
29	8/24	SANTA MARIA	INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
30	8/24	SANTA MARIA	INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
20	20 DE JULIO		INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
21	20 DE JULIO		INSTALACION TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
22	20 DE JULIO		INSTALACION TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
23	20 DE JULIO		INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
24	20 DE JULIO		INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
25	20 DE JULIO		INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
26	20 DE JULIO		INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
27	20 DE JULIO		INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
28	20 DE JULIO		INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
29	20 DE JULIO		INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
30	20 DE JULIO		INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
31	20 DE JULIO		INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	
32	20 DE JULIO		INSTALACION DE TUBERIA MT Y CABLEADO ELECTRIC						RESIDENTE	

LOGO DEL CONTRATISTA				INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL				Formato	15
								Version	4
								Fecha	6/05/2022

Informe No	3	Periodo	1 ago	al	31 AGOSTO	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ETAPA II. (MODULO VI)		
Contrato de obra	N°SA-EDU-018-2024		Contratista		UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024				

Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura							
Lugar	Nombre del trabajador		No de Cédula	Empresa	Vigencia	No de Registro	Comendaciones Mrt
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Permisos de trabajo de alto riesgo						
Fecha	Lugar	Actividad	Tarea de Alto Riesgo	Nombre del trabajador	Inspector SST certificado	

Entrega de elementos de seguridad			
Elemento	Unidad	Cantidad	Observaciones
CAMISA	UND	39	
CASCOS	UND	46	
PROTECCION AUDITIVA	UND	25	
GUANTES	UND	58	
MASCARILLA	UND	14	
PROTECCION VISUAL	UND	16	
PRETECCION AUDITIVA	UND	17	
CHALECO	UND	16	

Inspecciones y observaciones						
Fecha	Lugar	Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria			Hallazgos	
05-10	8	24	Santo domingo	Inspección de pulidora		
12-17	8	24	Santo domingo	Inspección de pulidora		
05-10	8	24	Villa san pedro 1	Inspección de pulidora		
12-17	8	24	Villa san pedro 1	Inspección de pulidora		
20-24	8	24	Villa san pedro 1	Inspección de pulidora		
05-10	8	24	Villa san pedro 2	Inspección de herramientas menores		
05-08	8	24	Villa san pedro 2	Inspección de pulidora		
14-17	8	24	Villa san pedro 2	Inspección de pulidora		
03-10	8	24	Santa maria	Inspección de pulidora		
12-19	8	24	Santa maria	Inspección de pulidora		
20-27	8	24	Santa maria	Inspección de pulidora		
28-04	8	24	Santa maria	Inspección de pulidora		
03-10	8	24	Santa maria	Inspección de herramientas menores		
12-19	8	24	Santa maria	Inspección de herramientas menores		
20-24	8	24	Santa maria	Inspección de herramientas menores		
28-04	8	24	Santa maria	Inspección de herramientas menores		

8. COPASST y/o Vigia													
Cantidad de reuniones ejecutadas		jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
		0	1 DE JULIO										

2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO												
2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA												
EPS				FONDO DE PENSIONES				ARL		CAJA DE COMPENSACION		
Razon social	Cart. Trab			Razon social	Cart. Trab			Razon social	Cart. Trab			
Caja copi	13			Colfondos	13			Colmena	4			
Colfondos	12			Colpensiones	21			Positiva	22			
Familiasur	1			Fonovivi	55			Sura	112			
Mutalaser	25			Proteccion	37							
Nueva eps	25											
Salud total	41											
Santas	6											
Sura	8											
TOTAL	131			TOTAL	139			TOTAL	139			

2.3 ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD													
INDICADORES	TOTAL	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
# de (FAT) Fatalidad	0	0	0	0	0								
# de (HPO) Accidente Alto Potencial	0	0	0	0									
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	0	0											
# de (RTA) Accidente via/transporte	0	0	0	0									
# de (AWPO) Accidente con daño a la propiedad	0	0	0	0									
# de (EA) Accidente Ambiental	0	0	0	0									
# de (NM) Incidente	0	0	0	0									
# de Investigaciones de Incidentes	0	0	0	0									
# de Investigaciones de Accidentes Laborales													
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	0	0	0	0									
# de dias perdidos por AT													
Frecuencia de accidentalidad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%									
Severidad accidentalidad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%									
Indice de Lesion Incapacitante ILI	0,0%	0	0	0E+00									
Prevalencia de Enfermedad Laboral	0,0%	0	0	0									
Incidencia de la Enfermedad Laboral	0,0%	0	0	0									
# de dias por Incapacidad Laboral o Enfermedad comun	0												
Ausentismo por Causa Medica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%									

2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO													
Descripción	TOTAL	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
Señales Preventivas	0	0	0	0									
Señales Informativas	0	0	0	0									
Señales Reglamentarias	0	0	0	0									
Canalizadores de Trafico	0	0	0	0									
Señales Institucionales	0	0	0	0									

2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
Lugar	Automotor	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-Mecanica	REQUISITOS Y TRANSPORTES RCTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS												
3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES												

LOGO DEL CONTRATISTA				INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL				Formato	15
								Versión	4
								Fecha	6/05/2022

Informe No	3	Periodo	1 ago	al	31 AGOSTO	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (ETAPA II) (MODULO VI)		
Contrato de obra	N°SA-EDU-018-2024		Contratista		UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024				

3.1.1 FUENTES DE MATERIALES												
No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	AGREGADOS	AGREGADOS DE SABANALARGA	RESOLUCION N°0000608 DE 2023				Vigencia		VIGENCIA DEL PROYECTO		Título minero	EKQ-061
3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aspo de baños, manejo de residuos sólidos, Respal, RCD, y otros)												
No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MARASEO	Recolección de RCD	RESOLUCION N° 1501 Y 1134 BARRANQUILLA VERDE Y RES 0418PUNTO LIMPO				Vigencia		VIDA UTIL DE PROYECTO		Entidad otorgante	CRA Y
	ROYAL INGENIERIA	Recolección de RCD	RES 1929 DE 08 AGOSTO 2023				Vigencia		VIDA UTIL DE PROYECTO		Entidad otorgante	CRA Y
3.1.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de Respal, concesión de aguas, permisos de construcción y otros)												
Tipo de permiso	Acto Administrativo Ambiental				Entidad otorgante				Medida compensatoria			
N/A	N/A				N/A				N/A			

3.1.4 AUTORIZACIONES PMT												
No de permisos	Visa a cerrar											Fecha de vencimiento
N/A	N/A											
N/A	N/A											

3.2 MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS													
TIPO DE RESIDUOS	TOTAL	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
Residuos Ordinarios (Kg)	0	0	0	0									
Reciclables	Papel (Kg)	0	0	0	0								
	Plastico (Kg)	0	0	0	0								
	Metal (Kg)	0	0	0	0								
Podas de Arboles (Kg)	0	0	0	0									
Residuos Peligrosos RESPEL	Acetiles (Kg)	0	0	0	0								
	Plastico (Kg)	0	0	0	0								
	Otros (Kg)	0	0	0	0								
Agua Residual Domestica (Gal)	0	0	0	0									

3.3 MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD													
Factor de Expansión de Excavación													
TIPO DE RESIDUOS m3	TOTAL	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
1.1 Volumen de excavación Volumen de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, matorrales, rastrojos y materiales pétreos producidos por la excavación, entre otros.	0	0	0	0									
1.2 Volumen de cimentaciones y pilotes: arboles, barreras y demás.	80	0	28	52									
1.3 Volumen de Pétreos: Hormigón, arena, grava, gralito, canto, pedregos, adoquines, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, fragmentos de mezcla de concreto y otros.	0	0	0	0									
1.4 Volumen de Residuos de Construcción y Demolición: escombros, ladrillos, bloques, cerámicas, tejas, tubos, cables, alambres, entre otros.	0	0	0	0									
Volumen Dispuesto en sitio autorizado	80	0	28	52									
Volumen Reutilizado	0	0	0										

3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PRODUCTOS QUIMICOS													
TIPO DE MATERIAL	TOTAL	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
Concreto (m³)	0	0	0	0									
Arena (m³)	30	0	0	30									
Sub-base (m³)	0	0	0	0									
Triturado (m³)	0	0	0	0									
Refraso (m³)	0	0	0	0									
Arena Amarilla (m³)	0	0	0	0									
Productos Químicos	0	0	0	0									

3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHICULOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS													
Descripción	TOTAL	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
Cantidad de puntos de acopio de materiales	0	0	0	0									
Humectación (m³)	0	0	0	0									
Cantidad de vehículos en obra	0	0	0	0									
Cantidad de Vehículos con Mecánica y SOAT	0	0	0	0									
Cantidad de Maquinaria	0	0	0	0									
Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	0	0	0	0									

3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PASAJE Y FRUTA													
Tipo de Especie	TOTAL	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
Arboles sembrados	0	0	0	0									
Tala de Arboles	0	0	0	0									
Podas de Arboles	0	0	0	0									
Compensación	0	0	0	0									

LOGO DEL CONTRATISTA	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15
			Versión	4
			Fecha	6/05/2022

Informe No	3	Periodo	1 ago	al	31 AGOSTO	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA II. (MODULO VI)
Contrato de obra	N°SA-EDU-018-2024		Contratista	UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024			




Descripción:													
3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES													
Descripción	TOTAL	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
Consumo de Agua (m³)	0	0	0	0									
Consumo de Energía Eléctrica (Kw)	0	0	0	0									
Cantidad de baños portátiles en obra	0	0	0	0									
Cantidad de Asesos a baños portátiles	0	0	0	0									
Cantidad de Puntos Ecológicos	0	0	0	0									

3.8 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL													
INDICADORES		TOTAL		AÑO									
Programa	Fórmula X 100	Acumulado	Promedio	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25
Manejo de residuos sólidos	kg Residuos dispuestos correctamente	0	0,0	0	0	0							
	kg Residuos reciclados	0	0,0	0	0	0							
	kg Residuos reutilizados												
Manejo de residuos líquidos y efluentes	Vol RCD dispuesto	326,6666667	26,7	0	28	52							
	Vol RCD generado	326,6666667	26,7	0	28	52							
	Porcentaje RCD	100%	100%	0%	100%	100%							
Manejo de aguas y efluentes	Numero de acciones realizadas	0	0,0	0	0	0							
	Numero de acciones autorizadas para	0	0,0	0	0	0							
	Porcentaje pots de agua												
Evaluación ambiental	# de capacitaciones ejecutadas	4	1,0	1	1	1							
	# de capacitaciones programadas	4	1,0	1	1	1							
	Capacitaciones Ambientales	100%	100%	100%	100%	100%							
Verificación y monitoreo	# de ítemes de trabajo verificados	0	0,0	0	0	0							
	Total ítemes de trabajo	0	0,0	0	0	0							
	Monitoreo Vial												

4. OBSERVACIONES													
Los Residuos sólidos son dispuestos en los casos de los usuarios, los usuarios proporcionan el agua para realizar los muestreos, por lo que no se registran ningún valor, los baños son proporcionados por los usuarios beneficiarios.													

5. ANEXOS

No	Descripción	Folios	No	Descripción	Folios
SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos		AMB-1	Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos	X
SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado		AMB-2	Actas de disposición y/o aprovechamiento de RCD	X
SST-3	Registros de ATS		AMB-3	Certificado de aseso de baños y disposición de ARD	N/A
SST-4	Certificados de trabajos en altura		AMB-4	Actas de disposición y/o aprovechamiento de pots	N/A
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad		AMB-5	Certificado de volúmenes de material de cantera utilizado en el periodo	N/A
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo		AMB-6	Soat y tecomecánica de vehículos	X
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social		AMB-7	Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos	N/A
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social		AMB-8	Inventario forestal	N/A
SST-9	Registro fotográfico		AMB-9	Registro de asistencia a capacitaciones	X
SST-10	Otros anexos	Especificar cual	AMB-10	Documentación ambiental proveedores petrocos	X

Firma		Firma		Firma		Firma	
Nombre	Contratista	Nombre	Responsable del área SST	Nombre	Responsable del área ambiental	Nombre	Responsable del área SST
Contratista		Contratista		Interventoría		Interventoría	