

Contrato de obra
070 de 2024

Conjorcas MC - MINTy
Rend contra incendios (RCI)
Palacio Nacional de Buenaventura
CSJ - KAMA Judicial VALLE

Junio 21/24

Visita reconocimiento de obra

Ing. Paul Montoya - Conjorcas MC - MINTy
Ing. Jover Onea - Conjorcas MC - MINTy
Arq. Mauricio Chavez - Conjorcas MC - MINTy
Dr. Luis Duqueno - Entidad

- ✓ Se revisó el lugar donde está planteado instalar las sirenas
- ✓ Se hizo recorrido del lugar y revisión de planos.
- ✓ Revisión costo de máquinas.

036 / Se solicitan planes de detección
contra incendios.

Aprobado:



Julio 27 / 24

Inicio Actividades físicas

Ing. Jones Uma - ConSORCIO MC-MNTY
Ing. Paul Montoya - ConSORCIO MC-MNTY
Katherine Rengifo - ConSORCIO MC-MNTY
Arcadio Valencia - ConSORCIO MC-MNTY
Jose Yumi Arayo - ConSORCIO MC-MNTY

- ✓ Se define punto exacto para las
demonstraciones y extinción.
- ✓ Se inicia procedimiento en los puros
4.
- ✓ Luego se repite en los puros 3,
2, Meronine y 1 (A sótano).

Aprobado:




Agosto 8/24

Visita con interventoría

Ing. Juan Pablo Montoya - Consorcio MC-MNT
 Ing. Paul Montoya - Consorcio MC-MNT
 Ing. Santiago Amaya - interventor
 Marlon Murillo - Entidad

✓ Se revisó recomendación de las perforaciones
 Red extinción

✓ Se definen debiles vs planos.

✓ Pendiente definir recomendación del
 sistema detección para perforaciones
 en W2. Aprobado 

Agosto 17 /24

Ing. Javier Urua - Consorcio MC-MNT
 Katherine Mengifo - Consorcio MC-MNT
 Jose Yessi Araya - Consorcio RAMER
 Régulo Volencio - Consorcio MC-MNT

✓ Se inicia instalación de los kits de
 extinción contra incendios en los pisos
 superiores, luego de organizar el
 material. Aprobado 

Agosto 18/24

- ✓ Se continúa con la instalación de la red de detección, sin novedad
- ✓ Se termina la instalación en pisos superiores y se continúa en sótano.
- ✓ pendiente sitio piso 1 junto a recepción.

Aprobado 

Agosto 19/24

- ✓ Se termina de instalar la red perimetral.
- ✓ Sin novedad.
- ✓ pendiente definiciones en el sótano.

Aprobado: 

Agosto 21/24

ing. James Urea - Conforcas MC-Mnty
 Ing. Paul Manfredo - Conforcas MC-Mnty
 Kevin Mota Castro, Víctor Hugo Castillo -
 Conforcas MC-Mnty

- 039
- ✓ Se instalan tubos de la red de detección en los pilos superiores
 - ✓ no se han hecho las perforaciones
- logro

Aprobado:

Agosto 22 / 24

- ✓ Se instalan tubos de la red de detección en el sótano.

Aprobado: