



CONSORCIO ESCENARIOS 2023

Informe mensual de gestión en obra

“Ejecutar Obras de adecuación de la cancha de fútbol ubicada en el predio Carrera 11 No. 12-153 con matricular No. 028-13509, del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño – Antioquia”

Agosto 2024

1 TABLA DE CONTENIDO

2	INTRODUCCIÓN.....	5
3	GESTIÓN SOCIAL.....	6
3.1	DESCRPCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	6
3.2	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	7
3.3	INFORME MENSUAL EN OBRA	7
3.4	GENERACIÓN DE EMPLEO.....	7
3.4.1	INDICADOR DE GESTION	8
3.5	ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD	9
3.5.1	OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.....	9
3.5.2	VALLA INFORMATIVA	10
3.6	ACTAS DE VECINDAD, ACTAS DE ENTORNO Y PERMISOS DE SERVIDUMBRE	10
3.6.1	INDICADOR DE GESTIÓN	11
3.7	ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL.....	12
3.8	CAPACITACIONES COMPONENTE SOCIAL.....	12
3.9	ANEXOS FOTOGRÁFICOS	12
3.10	DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO ÁREA SOCIAL.....	12
4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	13
4.1	PROTECCIÓN PERSONAL EN OBRA.....	13
4.2	ACTIVIDADES SST.....	14
4.3	CAPACITACIONES COMPONENTE SST	14
4.4	INDUCCIÓN REINDUCCIÓN GENERAL	14
4.5	TRABAJO DE ALTO RIESGO.....	14

4.5.1	TRABAJO EN ALTURAS.....	14
4.5.2	TRABAJOS EN CALIENTE	14
4.6	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	15
4.7	CONTACTOS DE EMERGENCIA.....	15
4.8	ANEXOS FOTOGRÁFICOS	15
5	GESTIÓN AMBIENTAL.....	15
5.1	ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	15
5.2	ACTIVIDADES TÉCNICAS	15
5.2.1	ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.....	15
5.2.2	FRENTES DE TRABAJO.....	15
5.2.3	EQUIPO TÉCNICO.....	16
5.3	ACTIVIDADES AMBIENTALES.....	16
5.4	CAPACITACIONES COMPONENTE AMBIENTAL	16
5.5	MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	16
5.6	MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE DEEXCAVACIÓN	16
5.7	MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CONVENCIONALES Y ESPECIAL	16
5.7.1	RESIDUOS CONVENCIONALES	17
5.7.2	RESIDUOS ESPECIALES	17
5.8	PROGRAMA DE LA CALIDAD DEL AIRE Y EL RUIDO.....	17
5.8.1	MANEJO DEL RUIDO	17
5.8.2	MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE	17
5.9	PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, MAQUINARIA YEQUIPOS	17
5.9.1	INSTALACIONES TEMPORALES.....	17
5.10	MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS.....	17

5.10.1	MAQUINARIA	18
5.10.2	EQUIPOS.....	18
5.10.3	HERRAMIENTAS MENORES.....	18
5.11	ANEXOS FOTOGRÁFICOS	18
6	INVERSION AMBIENTAL	¡Error! Marcador no definido.
7	TABLA DE ANEXOS.....	19

2 INTRODUCCIÓN

La empresa se presenta como entidad contratante en la licitación del proyecto OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA CANCHADE FUTBOL UBICADA EN EL PREDIO CARRERA 11No 12-153 CON MATRICULA No. 028-13509 DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS DEL MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA. El proyecto quedó elegido como mejor propuesta dando total cumplimiento a los requisitos exigidos por la empresa contratante.

En los últimos años se ha podido evidenciar el aumento notable de la demanda de la actividad físico-deportiva a nivel territorial. Este apogeo deportivo se ha generado debido a la divulgación de un grupo de normativas pertinentes al área señalada. Asimismo, el desarrollo de un conjunto de políticas públicas y privadas ha conllevado a que una gran cantidad de organizaciones e instituciones han tenido que gestionar y crear nuevas ofertas que satisfagan las diferentes necesidades de los grupos poblacionales que en la actualidad desarrolla las más variadas disciplinas deportivas, tanto a nivel competitivo como recreativo.

La adecuación y mejoramiento de canchas deportivas, tiene como finalidad, contribuir positivamente a la salud física y el bienestar de la comunidad mientras que promueve la integración social y desarrollo local en diversos campos sociales.

Se puede afirmar que, todo escenario deportivo; sobre todo, las canchas de futbol, generan un impacto social sumamente amplio en las comunidades, Por ejemplo. en la comunidad de Puerto Venus – Nariño, dado que, para este corregimiento; disponer de este espacio deportivo, mejora la calidad de vida de los habitantes, por ende, generan empleo, fomentan la buena salud, el compañerismo y el sentido de pertenencia, que cada año los distingue en su festividad COPA REYES.

Por otro lado, hablando de la mano de obra; desde hace años se han venido implementado prácticas de salud y seguridad en el trabajo, pero adicional esto, cada vez coge más fuerza el implementar practicas socioambientales en los contratos, con el fin de medir y mitigar los impactos sociales y ambientales que trae la ejecución de un proyecto de obra civil.

Con la construcción de esta cancha se beneficiará la comunidad del corregimiento de Puerto Venus – Nariño, Porque de este escenario deportivo depende en gran parte la economía de la localidad.

Lo anterior lo podemos interpretar en que la infraestructura deportiva es un indicador de desarrollo social.

3 GESTIÓN SOCIAL

3.1 DESCRPCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nº DEL CONTRATO	LP 890 de 2023
CONTRATISTA	Consorcio Escenarios 2023
NIT	901.759.117-1
CONTRATANTE	Instituto Departamental de Deportes de Antioquia (INDEPORTES)
NIT	811.007.127.0
INTERVENTORIA	Municipios Unidos del Sur de Antioquia (MUSA)
OBJETO	Ejecutar Obras de adecuación de la cancha de fútbol ubicada en el predio Carrera 11 No. 12-153 con matricular No. 028-13509, del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño – Antioquia
VALOR DEL CONTRATO	\$ 514.516.813
FECHA DE INICIO	13 de febrero de 2024
FECHA DE FINALIZACION	13 de mayo de 2024
MESES DE EJECUCIÓN CONTRATADO	Tres (3) meses
NUMERO PRORROGAS SOLICITADO	Una (1)
NUMERO DE PRORROGAS APROBADAS	Una (1)
FECHA DE INICIO PRORROGA	23 de mayo 2024
FECHA FINAL PRORROGA	23 junio 2024
NUMERO DE SUSPENSIONES SOLICITADO	Una (1)
NUMERO DE SUSPENSIONES APROBADAS	Una (1)
FECHA INICIO SUSPENSIÓN	23 de mayo 2024
FECHA FINAL SUSPENSIÓN	23 de Junio 2024
FECHA INICIO SUSPENSIÓN	09 de Agosto 2024
FECHA FINAL SUSPENSIÓN	1 de Octubre 2024 fecha estimada
LOCALIZACIÓN	Municipio de Nariño Antioquia, Corregimiento de Puerto Venus (Zona Rural). Inmueble identificado con: - Certificado de Tradición Nro. 028-13509 del 21-06-2023, de la ORIP de

	Sonsón. - Escritura Pública Nro. 178 del 27-07-1989. - Ficha Predial Nro. 15501225.
--	---

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto “Ejecutar Obras de adecuación de la cancha de fútbol ubicada en el predio Carrera 11 No. 12-153 con matricular No. 028-13509, del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño – Antioquia”

El corregimiento de Puerto de Venus, se encuentra ubicado al sur de la cabecera municipal de Nariño. Limita al norte con las veredas, Damas, San Pablo, El camello y San Pedro abajo; al oriente y el sur con el departamento de Caldas y al occidente con el municipio de Sonsón.

Puerto Venus, se encuentra ubicado a 36 kilómetros de distancia de su cabecera municipal, y a 185 kilómetros de la ciudad de Medellín, cuenta con una extensión de 101.1 km² aproximadamente; este se encuentra a 900 m.s.n.m con una distancia de 177 Kilómetros de la ciudad de Medellín, tiene una temperatura media de 25 °C y cuenta con una población aproximada de 1.529 habitantes según la proyección Sisbén IV; este corregimiento se encuentra bajo la jurisdicción de la autoridad ambiental CORNARE; su economía se basa en la agricultura y la ganadería.

Su cabecera corregimental se encuentra en un pequeño valle formado por el río Venus y a su vez se encuentra muy cerca del río Samaná Norte, el cual forma un límite natural con el departamento de Caldas. Sus habitantes se caracterizan por su resiliencia y su espíritu cívico.

3.3 INFORME MENSUAL EN OBRA

PERIODO	1 Agosto – 31 Agosto 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA	88%
NOMBRE DE LA OBRA	Ejecutar Obras de adecuación de la cancha de fútbol ubicada en el predio Carrera 11 No. 12-153 con matricular No. 028-13509, del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño – Antioquia
PROFESIONAL EN OBRA RESIDENTE SISOMA	LORENA GAVIRIA

3.4 GENERACIÓN DE EMPLEO

En el mes de agosto, se inicia el corte e instalación de grama, para esta actividad se realiza un subcontrato, con el fin de agilizar proceso y dar terminación en la mayor brevedad posible; por

otro lado, se realiza contratación de vehículos tipo volqueta, para el transporte de los tapetes de grama.

3.4.1 INDICADOR DE GESTION

Como se mencionó en el ítem anterior se realizó la contratación de personal y servicios.

A continuación, se presenta el consolidado de la información de las hojas de vida recibidas en la oficina principal del proyecto, ubicada en el sector Calle del comercio, Corregimiento de Puerto de Venus, Nariño, para el mes de mayo.

HOJAS DE VIDA RECIBIDAS	PERSONAS VICULADAS DE LA ZONA	PERSONAS VINCULADAS FUERA DE LA ZONA	TOTAL, PERSONAS VINCULADAS
0	0	0	0

$$\text{Formulario de empleabilidad} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de trabajadores}}{\text{N}^\circ \text{ Total de trabajadores}} * 100$$

$$\%EMP = \frac{\text{N}^\circ \text{ TL} * 100}{\text{N}^\circ \text{ TT}}$$

$$\%EMP = \frac{0}{3} * 100$$

$$\%EMP = 0\%$$

Lo anterior resume que el 0% de los empleados del proyecto son locales, esto debido a, el corte e instalación de grama se esta manejando como empleos indirectos, debido a que la empresa ofertó esta actividad al contrato.

POBLACIÓN	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
	LOCAL	LOCAL	EXTERNO	EXTERNO	
Ingeniero residente			1		1
Residente SISOMA				1	1
Profesional SST				1	1
Oficial de construcción					
Ayudante de construcción					
Operador maquinaria					
TOTAL			1	2	3

A continuación, se realiza el relacionamiento de los empleados que hicieron parte del proyecto lo que va corrido del mes de agosto

NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	N° DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	EPS	AFP	ARL	CCF
Juan Felipe Gonzalez	Residente civil	71788464	24/07/24	Sura	Colpensiones	Sura	Comfama
ALicia Malgarejo	Profesional SST	40046833	24/07/24	Compensar	Porvenir	Sura	Comfama
Lorena Gaviria	Residente SISOMA	1037502976	24/06/24	Savia Salud	Porvenir	Sura	Comfama

A continuación, se relaciona los colaboradores que por diferentes motivos ya no hacen parte de la obra

NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	N° DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
Robilson Buitrago	Operador excavadora	1036840293	04/03/24	02/04/24
Jesús Albeiro Romero	Ayudante construcción	1036839377	11/03/24	30/04/24
Edilberto Carpio	Ayudante de construcción	1050549857	22/03/24	30/04/24
Norbey Restrepo	Ayudante de construcción	1056845685	22/03/24	30/04/24
Yulian Díaz	Ayudante de Construcción	1128626397	02/04/24	15/05/24
Alexander Hurtado	Ayudante de construcción	7628597	11/03/24	15/05/24
Jhoan López	Ayudante de construcción	1036840655	11/03/24	15/05/24
Andrés Pérez	Ayudante de construcción	1007402935	19/03/24	20/05/24
Hilder Rendon	Oficial construcción	1036839599	11/03/24	20/05/24
Juan Felipe González	Residente civil	71788464	22/01/24	23/05/24
Lorena Gaviria	Residente SISOMA	1037502976	22/01/24	11/06/24
Yojan Isaza	Operador maquinaria	1007321631	08/04/24	11/06/24
Lorena Gaviria	Residente SISOMA	1037502976	24/06/24	25/07/24
Hilder Rendon	Oficial construcción	1036839599	15/06/24	22/07/24
Jesús Albeiro Romero	Ayudante construcción	1036839377	15/06/24	22/07/24
Andrés Pérez	Ayudante de construcción	1007402935	17/06/24	20/07/24

3.5 ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Para el periodo que se está reportando realizaron las siguientes actividades con relación a la comunidad:

3.5.1 OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

En el centro poblado de Puerto Venus, se cuenta con un punto para la atención e información a la comunidad, la oficina del contratista CONSORCIO ESCENARIOS 2023. Se encuentra ubicada en el sector calle del comercio.

El horario de atención a la comunidad es:

Lunes a viernes de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00

Sábado de 07:00 a 12:00

El anterior horario está sujeto a cambios por logísticas de trabajo



3.5.2 VALLA INFORMATIVA

Como se ha mencionado en informes anteriores, este proyecto, no cuenta con presupuesto destinado para la valla informativa.

3.6 ACTAS DE VECINDAD, ACTAS DE ENTORNO Y PERMISOS DE SERVIDUMBRE

En el mes de febrero se realizó las actas de vecindad y entorno en la zona directa de influencia de la obra, estas se ejecutaron antes de iniciar las actividades técnicas, con el fin de identificar las condiciones iniciales en las que se encontraban las viviendas y el entorno.

En las actas de vecindad, se pudo identificar que, las viviendas aledañas a la obra, presentan grietas y fisuras en su infraestructura, toda la información se plasma en las actas; ahora bien, con respecto a las actas de entorno, se puede evidenciar que, en términos generales, están en buen estado.

Se realizaron 7 actas de vecindad y 4 actas de entorno de apertura; en total se levantaron 11 actas, cada una cuenta con su respectivo registro fotográfico; se puede deducir que, en general las viviendas y el entorno de la obra, al inicio de actividades, se encuentran en buen estado; pero se debe tener en cuenta que presentan pequeñas grietas.

SECTOR – NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE DEL PREDIO	ACTA DE VECINDAD INICIAL	SECTOR	ACTA DE ENTORNO INICIAL	PERMISO DE SERVIDUMBRE
Angela Diaz Romero	X	Tramo 1	X	
Elkin Javier Romero	X	Tramo 2	X	

Felipe García	X	Tramo 3	X	
Alcero Ospina Álvarez	X			
Alcero Ospina Álvarez	X			
Ferney Martínez	X			
Ferney Martínez	X			
TOTAL ACTAS	7		3	

Durante el levantamiento de las actas no se presentaron inconvenientes, todo transcurrió con total normalidad.

Durante el mes de agosto se levantaron las actas de vecindad y de entorno de cierre, a continuación, se relacionan,

Nº ACTA	SECTOR – NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE DEL PREDIO	ACTA DE VECINDAD CIERRE	SECTOR	ACTA DE ENTORNO CIERRE	PERMISO DE SERVIDUMBRE
1	Claudia Cardona	X	Tramo 1	X	
2	Claudia Cardona	X	Tramo 2	X	
3	Elkin Javier Romero	X	Tramo 3	X	
4	Camilo Duque	X			
5	Ferney Martínez	X			
6	Angela Diaz Romero	X			
7	Margarita Romero	X			
	TOTAL ACTAS	7		3	

3.6.1 INDICADOR DE GESTIÓN

Número de actas de vecindad levantadas / Número de actas planeadas según el polígono a intervenir.

$$\%AVA = \frac{7}{7} * 100$$

$$\%AVA = 100\%$$

Número de actas de entorno de inicio levantadas/Número de actas de inicio.

$$\%AVA = \frac{3}{3} * 100$$

$$\%AVA = 100\%$$

3.7 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL

- Se ha tenido comunicación constante, con la alcaldesa del municipio, donde se han esclarecido dudas y expuestos avances de la obra.
- Se ha tenido contacto vía telefónica y WhatsApp con personas de la comunidad, quienes han estado muy interesados en el desarrollo de la obra.
- Se actualiza la cartelera informativa.
- Se participa en la socialización programa por interventoría
- Se participa en la socialización programada por alcaldía

3.8 CAPACITACIONES COMPONENTE SOCIAL

Para la fecha de reporte se ha realizado (0) una capacitación.

EJES TEMÁTICOS DESARROLLADOS	FECHA	OBJETIVOS	ASISTENTES

3.9 ANEXOS FOTOGRÁFICOS

	
EVENTO: Socialización extemporánea programada por interventoría FECHA: 15/08/24 LUGAR: Salón parroquial	EVENTO: Socialización programada por alcaldía FECHA: 28/08/24 LUGAR: Salón Parroquial

3.10 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO ÁREA SOCIAL

En el mes de agosto, se presenta suspensión de obra debido a inconvenientes con algunas personas de la comunidad, lo que generó que los individuos que estaban trabajando en la instalación de la grama, desistieran de continuar con la actividad, por miedo a represarías.

Debido a la situación anteriormente mencionada, tanto la residente SISOMA del contratista, como la social de interventoría, comenzaron a buscar soluciones alternas, para continuar con la ejecución de la obra.

NOTA: Las dos socializaciones realizadas por interventoría y alcaldía, se realizaron estando en suspensión, pero en este informe se deja registro fotográfico de ello.

4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El consorcio escenarios 2023 está comprometido con la protección y promoción saludable de los trabajadores, procurando su integridad física, mediante el control constante de los riesgos y el mejoramiento continuo de sus procesos. A través de la prevención se busca evitar posibles accidentes, enfermedades que provengan de las actividades laborales.

Desde la parte administrativa se tiene la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro, de modo que los empleados del proyecto tengan altos estándares de satisfacción.

Para que todo esto sea posible, se implementan y desarrollan actividades de promoción y prevención, de modo que; todos los que hagamos parte de la obra, nos mantengamos en óptimas condiciones de salud, no solo físicas, si no también, mentales.

Por otro se debe mencionar que, la empresa destina recursos humanos, físicos y financieros indispensables para la gestión de la salud y la seguridad.

4.1 PROTECCIÓN PERSONAL EN OBRA

En el momento en que un individuo ingresa a laborar con, CONSORCIO ESCENARIOS 2023, en el proyecto que tiene por objeto EJECUTAR OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL UBICADA EN EL PREDIO CARRERA 11 NO. 12-153 CON MATRICULAR NO. 028-13509, DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS DEL MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA. Se realiza la entrega de elementos de protección personal tales como, (Casco, gafas protectoras, guantes de carnaza, guantes de nitrilo, guantes de caucho, protección auditiva, chaleco reflectivo, botas de seguridad) de acuerdo a la actividad a realizar del colaborador. En el mes de mayo, no se realizó entrega de EPP, debido a que no fue requerido.

NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL									
		C	GP	GC	GN	GC	PA	CR	BS	BC	
Juan Felipe González	Residente Civil										
Lorena Gaviria	Residente SISOMA										
Ana Alicia Melgarejo	Profesional SST										

C= Casco
GP= Gafas Protectoras
GC= Guantes Carnaza
GN= Guantes Nitrilo
GC= Guantes Caucho
PA= Protección Auditiva
CR= Chaleco Reflectivo
BS= Botas de Seguridad
BC= Botas Caucho

4.2 ACTIVIDADES SST

- Se realiza la gestión documental pertinente del área y requerida por la empresa.

4.3 CAPACITACIONES COMPONENTE SST

Para la fecha de reporte, no se realizaron capacitaciones

EJES TEMÁTICOS DESARROLLADOS	FECHA	OBJETIVOS	ASISTENTES

4.4 INDUCCIÓN REINDUCCIÓN GENERAL

En el mes de agosto, no se ejecutaron inducciones.

4.5 TRABAJO DE ALTO RIESGO

Según la resolución 3032 de 2022 emitida por el ministerio de trabajo; el trabajo de alto riesgo, son aquellas actividades en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro anticipado de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo

4.5.1 TRABAJO EN ALTURAS

Durante la fecha reportada no se realizaron trabajos de alto riesgo.

4.5.2 TRABAJOS EN CALIENTE

(Pulidora, cortadora de metal, oxicorte, soldadura)

Durante el periodo de reporte no se realizaron trabajos en caliente.

4.6 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El proyecto no cuenta con PMT.

4.7 CONTACTOS DE EMERGENCIA

INSTITUCIÓN	TELEFONO	E-MAIL
Alcaldía	604868013	alcaldia@narino-antioquia.gov.co
Hospital	3127850218	
Bomberos	320 6959041	
Policía	3217457309	

4.8 ANEXOS FOTOGRÁFICOS

5 GESTIÓN AMBIENTAL

5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo de reporte, se trabajó en el frente de obra; la cancha, donde se ha realizado actividades técnicas tales como; Nivelaciones, instalación de grama, instalación de tapas para cajas recolectoras, transporte de grama.

5.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se desglosa cuáles fueron las actividades técnicas desarrolladas en el mes. Como bien sabemos, las actividades técnicas, son el grupo de tareas que se desarrollan en una obra con el fin de, materializar el objetivo del contrato, que, en este caso, sería en términos generales la adecuación de la cancha de fútbol del corregimiento de Puerto Venus - Nariño.

5.2.1 ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

- Instalación de grama
- Transporte de grama
- Toma de niveles
- Limpieza del terreno
- Compactación del terreno de manera manual
- Nivelación de terreno
- Instalación de tapas en las cajas colectoras

5.2.2 FRENTES DE TRABAJO

Para la fecha que se está montando este reporte, se cuenta con único frente de trabajo; la cancha, y así será durante toda la intervención de la obra.

5.2.3 EQUIPO TÉCNICO

A la fecha, el equipo técnico está conformado por el ingeniero residente, el residente SISOMA, profesional SST.

5.3 ACTIVIDADES AMBIENTALES

- Se realiza gestión documental propia del área.
- Orden y aseo al terminar labores diarias
- Control vehicular
- Evacuación de punto ecológico.
- Recorrido de obra con administración municipal
- Fertilización de la grama mediante urea

5.4 CAPACITACIONES COMPONENTE AMBIENTAL

Para el periodo que va desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto de 2024, no se realizaron capacitaciones.

EJES TEMÁTICOS DESARROLLADOS	FECHA	OBJETIVOS	ASISTENTES

5.5 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Como manejo y control para los materiales de construcción se tiene:

Para la fecha de reporte no se cuenta con material, debido a que se trabajando en su gran mayoría con maquinaria.

5.6 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN

Como se ha mencionado, el material que se extrajo de las actividades del descapote y las excavaciones, se almacenó a un costado de la obra, y este se utilizó en su mayoría para conformar las capas que debía tener la cancha, también fue utilizado en el lleno que permitirá la ampliación que requiere la comunidad.

5.7 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIUDOS CONVENCIONALES Y ESPECIAL

Nos encontramos comprometidos con la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, por ende, manejamos una adecuada separación en la fuente, buscando de esta forma, prolongar la vida útil del mismo.

5.7.1 RESIDUOS CONVENCIONALES

En el mes reportado, se ha generado residuos convencionales en el alojamiento y en la oficina – bodega, frente de obra. En el corregimiento de Puerto Venus, se hace recolección de residuos convencionales u ordinarios cada dos semanas los días jueves. La empresa, EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO E.S.P.S.A.S. DE NARIÑO con NIT: 901131020 es la encargada de realizar esta recolección y, por ende, darle disposición final.

5.7.2 RESIDUOS ESPECIALES

Para el periodo reportado no se han generado residuos especiales.

5.8 PROGRAMA DE LA CALIDAD DEL AIRE Y EL RUIDO

5.8.1 MANEJO DEL RUIDO

En la fecha reportada, no se realizó actividades que fueran fuentes generadoras de ruido.

5.8.2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE

Con el objeto de proteger la calidad del aire y dar cumplimiento a la ley, EL CONSORCIO ESCENARIOS 2023 implementa acciones como:

- Protección de material pétreo, para evitar su dispersión a causa de los vientos y/o precipitaciones.
- Se realiza contratación de vehículos que posean la revisión técnico mecánica y gases; al día.
- Cerramiento de la obra mediante lona verde, para evitar la dispersión de material particulado

5.9 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

5.9.1 INSTALACIONES TEMPORALES

Para este periodo de reporte las instalaciones usadas para almacenar, equipos, herramientas, materiales e insumos, son la bodega, oficina.

5.10 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS.

Para el periodo de reporte, no se cuenta con maquinaria ni equipos.

5.10.1 MAQUINARIA

MARCA	TIPO	SERIE

5.10.2 EQUIPOS

EQUIPO / HERRAMIENTA	REFERENCIA	MARCA

No se cuenta con equipos

5.10.3 HERRAMIENTAS MENORES

HERRAMIENTA
Palas
Picas
Barras
Azadón
Martillo
Almádana
Carretillas
Machete
Apisonador manual
Flexómetro

5.11 ANEXOS FOTOGRÁFICOS



EVENTO: Instalación de tapas FECHA: 03/08/2024 LUGAR: Frente de obra	EVENTO: Inspección funcionamiento de filtros FECHA: 08/09/2024 LUGAR: Frente de obra
	
EVENTO: Instalación de grama FECHA: 09/08/2024 LUGAR: Frente de obra	EVENTO: Reparación de terreno FECHA: 16/08/2024 LUGAR: Frente de obra

6 RECOMENDACIONES

Se le recomienda a la administración municipal y/o entidades competentes, realizar un mantenimiento sobre el canal de agua que pasa, en la parte norte de la cancha, dado que presenta varias filtraciones de agua, lo que, en un futuro, puede afectar la estabilidad del terreno.

7 TABLA DE ANEXOS

DESCRIPCIÓN	COMPONENTE
Autoliquidaciones	SST

ELABORADO POR:



LORENA GAVIRIA GIRALDO

- Residente SISOMA